Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
«ЖАНАҚОРҒАН АУДАНЫНЫҢ
СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ
ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ
Тіркеу № 29 «20 07 2018 ж.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Кызылорда № 29 «20» 07 2018 г.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области», РК, г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан, строение 1, руководитель – Абдыкаликов Ержан Киншакбаевич

(фамилия, имя, отчество(при наличии) – для физических лиц, наименование организации -для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

На основании: договора № 42 от «07» июля 2016 г. Доп. соглашение №1 от «31» марта 2017 г., №2 от «13» декабря 2017 г., №3 от «23» февраля 2018 г.

Декларации о соответствии от « 11 » июля 2018г.
ТОО «Кыран» Директор - Сыздыков Жайсан Нурдилдаевич, Казахстан, г.Кызылорда, ул. Сыздыкова 62

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « 11 » июля 2018 г.
Директор ТОО «Рустем 21» Мусалдаев А.А., номер аттестата №07046 от 29.04.14г. №07047 от 29.04.14г. KZ13VJE00011118 05.05.15г.

(дата заключения, наменования организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ от « 11 » июля 2018 г.
ТОО «Кызылордадорпроект». Директор - Абдрашов Б.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе» в Жанакорганском районе Кызылординской области».
Вид строительства - капитальный ремонт.

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу : Кызылординская область, Жанакорганский район.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю_____
(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)
помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_____» _____20___ года
_____
(наименования органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий_____
_____
(наименование органа принявшего уведомления, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «Кызылордадорпроект»
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным (ой) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области» Приказ № 01-4/115 от 2 декабря 2014 г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ - июль 2016 г.
(месяц, год)
Окончание работ – июль 2018 г.
(месяц, год)
При продолжительности строительства, месяц: 10 ;
По норме или по проекту организации строительства: 10 месяц;
Фактически: 8 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общее (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общее (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Длина дороги	м	13 442	13 442	13 442	13 442
Ширина проезжей части	м	7	7	7	7
Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон	асфальтобетон	асфальтобетон
Толщина покрытия	см	5	5	5	5

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период протяженность улицы м.
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		Число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, В том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Общая протяженность ремонтированной дороги 13 442м, из них:
1 участок: км 5+619-км 7+274, протяженностью 1655 м;
2 участок: км 15+652-км 16+721, протяженностью 1069 м;
3 участок: км 25+962-км 27+968, протяженностью 2006 м;
4 участок: км 36+740-км 39+874, протяженностью 3134 м;
5 участок: км 48+000-км 53+578, протяженностью 5578 м;

a. покрытие – асфальтобетонная смесь холодная Тип Бх, толщиной 5 см;
b. устройство основания из черного щебня, толщиной 8 см;
c. устройство нижнего слоя основания из ГПС, толщиной 35 см;
d. укрепление обочин ГПС, толщиной 8 см;

Всего установлено дорожных знаков в количестве 46 шт., в том числе:
1 участок: км 5+619-км 7+274 - 8 шт;
2 участок: км 15+652-км 16+721 - 7 шт;
3 участок: км 25+962-км 27+968 - 12 шт;
4 участок: км 36+740-км 39+874 - 9 шт;
5 участок: км 48+000-км 53+578 - 10 шт;

Всего установлено сигнальных столбиков в количестве 155 шт., в том числе:
1 участок: км 5+619-км 7+274 - 40 шт;
2 участок: км 15+652-км 16+721 - 18 шт;
3 участок: км 25+962-км 27+968 - 14 шт;
4 участок: км 36+740-км 39+874 - 27 шт;
5 участок: км 48+000-км 53+578 - 56 шт;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование нет в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 849348,225 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 697764,990 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 830654,403 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 826000,000 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента инвентаря - тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе» в Жанакорганском районе Кызылординской области».

(наименования объекта (комплекса))

принять в эксплуатацию

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области», руководитель – Абдыкаликов Ержан Кипшакбаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор: ТОО «Рустем 21»
Директор Мусалдаев А.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Авторский надзор: ТОО «Кызылордадорпроект»
Директор Абдрашов Б.У.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Подрядчик ТОО «Кыран»
Генеральный директор Сыздыков Жайсан Нурдилдаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.