СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2016 года

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Кыран"

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской

Договор: № 42 от "07" июля 2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
		С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской	287 346 000,00	12 559 358,08	12 559 358,08	12 559 358,08			12 559 358,08	12 559 358,08	274 786 641,92
Всего:	**287 346 000,00**	**12 559 358,08**	**12 559 358,08**	**12 559 358,08**	**-**		**12 559 358,08**	**12 559 358,08**	**274 786 641,92**

Заказчик: _____
ГУ "Управление ПТ и АД, Кызылординской области"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Ф-2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской
Договор: № 42 от "07" июля 2016 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ месяц 2016 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Капитальный ремонт участка дороги								
		Дорожная одежда								
		На участках уширения и усиления								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	2552	408,11	169,61	1041502	432850	823323	1,55	3956
		м3		238,50	4,07	608652	10388	133	0,01	35
2	Е0101-24-14	Разработка(ПРИМЕНИТЕЛЬНО ПЕРЕМЕЩЕНИЕ) грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2552	4,75	4,75	12132	12132	4083	--	--
		м3		--	1,65	--	4209	97	0,01	14
3	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубинойдо 500 мм с применением механизмов и перемещениемгрунта на расстояние до 100 м /корытного профиля сполуприсыпными обочинами/	1006	33,43	29,06	33631	29234	15106	0,01	9
		м2		1,03	10,26	1036	10322	133	0,05	50
4	Е0127-82-4 К=9	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корытадо 500 мм	1006	-17,10	-17,10	-17203	-17203	-8068	--	--
		м2		--	-6,03	--	-6066	133	-0,03	-30
5	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубинойдо 250 мм с применением механизмов и перемещениемгрунта на расстояние до 100 м /корытного профиляс полуприсыпными обочинами/	13446	19,95	15,58	268248	209489	116777	0,01	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		1,03	5,50	13849	73953	133	0,03	361
6	Е0127-82-3 К=9	**Вычитается позиция: исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм**								
			13446	-8,64	-8,64	-116173	-116173	-54723	--	--
		м2		--	-3,06	--	-41145	133	-0,01	-201
7	Е0127-15-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала**								
			37511	20,40	15,65	765286	586921	447011	0,03	1159
		м2		4,68	4,28	175551	160547	133	0,02	589
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1987422**	**1137250**			**5249**
			Тенге			**799089**	**212208**			**818**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1987422**				
	Материалы -		Тенге			**48270**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1011297**			
	Местные материалы -		Тенге			**2813**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1343509**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**672**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**201526**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**199856**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3530787**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6739**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1212823**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3530787**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6739**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1212823**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1987422**	**1137250**			**5249**
			Тенге			**799089**	**212208**			**818**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1987422**				
	Материалы -		Тенге			**48270**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1011297**			
	Местные материалы -		Тенге			**2813**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1343509**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**672**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**201526**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**199856**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3530787**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6739**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1212823			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3530787				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6739
		Сметная заработная плата -	Тенге				1212823			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
ИТОГО ПО АКТУ:		**3 530 787,00**			**3 530 787,00**
Временные зданияи сооружения 3,68%	тенге	129 932,96			**129 932,96**
ИТОГО :	**тенге**	**3 660 719,96**	-		**3 660 719,96**
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	52 714,37			**52 714,37**
Выслуга лет 1%	тенге			36 607,20	**36 607,20**
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			14 642,88	**14 642,88**
на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			540 370,40	**540 370,40**
ИТОГО:	**тенге**	**3 713 434,33**	-	**591 620,48**	**4 305 054,81**
Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	**3 713 434,33**	-	**591 620,48**	**4 305 054,81**
Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**9 496 809,01**	-	**1 513 021,70**	**11 009 830,71**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			220 196,61	**220 196,61**
ИТОГО:	**тенге**	**9 496 809,01**	-	**1 733 218,31**	**11 230 027,32**
Уступка к договорной стоимости	тенге			**16 314,75**	**16 314,75**
Итого с уступкой	тенге				**11 213 712,57**
НДС 12%	тенге			1 345 645,51	**1 345 645,51**
Всего к оплате	**тенге**				**12 559 358,08**

Заказчик: _____
ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2016 года

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Кыран"

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области

Договор: № 42 от "07" июля 2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
		С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области	287 346 000,00	71 676 011,38	71 676 011,38	59 116 653,30			59 116 653,30	59 116 653,30	215 669 988,62
Всего:	**287 346 000,00**	**71 676 011,38**	**71 676 011,38**	**59 116 653,30**	**-**		**59 116 653,30**	**59 116 653,30**	**215 669 988,62**

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ҚЫРАН»
120013 г.Кызылорда, ул.Сыздыкова, 62

Заказчик: _____
ГУ "Управление ПТ и АД, Кызылординской области"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Ф-2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области
Договор: № 42 от "07" июля 2016 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ месяц 2016 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Капитальный ремонт участка дороги км 48+000 - км 53+578								
		Земляное полотно								
1	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1723	6,01	6,01	10349	10349	3483	--	--
		м3		--	2,08	--	3590	97	0,01	12
2	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1723	14,01	14,01	24132	24132	8014	--	--
		м3		--	4,80	--	8262	97	0,02	27
3	Е0101-130-7 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25 см	1723	9,75	9,75	16801	16801	4905	--	--
		м3		--	2,93	--	5056	97	0,01	17
4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1723	14,12	12,00	24324	20672	7295	0,01	21
		м3		1,62	2,75	2791	4730	97	0,01	21
5	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 2(7-5км)км	5,5136	983,40	983,40	5422	5422	149	--	--
		мчас		--	225,00	--	1241	12	1,00	6
		Дорожная одежда								
		На участках нового строительства								
6	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слойтолщиной 12 см	693	305,32	12,65	211588	8766	6630	0,02	16
		м2		3,56	3,63	2467	2518	133	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=9	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	693	216,84	--	150270	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е27т.ч.п.1,6	Доставка водыпа 2(7-5км)км	2,32848	983,40	983,40	2290	2290	63	--	--
		мчас		--	225,00	--	524	12	1,00	2
9	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	693	257,95	11,84	178761	8207	7950	0,04	25
		м2		5,51	3,11	3818	2159	133	0,01	8
10	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=4	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	693	96,24	--	66694	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е27т.ч.п.1,6	Доставка водыпа 2(7-5км)км	1,77408	983,40	983,40	1745	1745	48	--	--
		мчас		--	225,00	--	399	12	1,00	2
				На участках уширения и усиления						
12	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	6320	305,32	12,65	1929630	79940	60469	0,02	148
		м2		3,56	3,63	22499	22966	133	0,01	84
13	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=4	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	6320	96,37	--	609080	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е27т.ч.п.1,6	Доставка водыпа 2(7-5км)км	21,2352	983,40	983,40	20883	20883	573	--	--
		мчас		--	225,00	--	4778	12	1,00	21
15	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	13710	305,32	12,65	4185954	173414	131175	0,02	321
		м2		3,56	3,63	48808	49820	133	0,01	182
16	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	13710	120,47	--	1651599	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е27т.ч.п.1,6	Доставка водыпа 2(7-5км)км	46,0656	983,40	983,40	45301	45301	1244	--	--
		мчас		--	225,00	--	10365	12	1,00	46
18	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слойтолщиной 12 см	1110	305,32	12,65	338907	14040	10620	0,02	26
		м2		3,56	3,63	3952	4034	133	0,01	15
19	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1110	144,56	--	160462	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	Е27т.ч.п.1,6	Доставка водыпа 2(7-5км)км	3,7296	983,40	983,40	3668	3668	101	--	--
		мчас		--	225,00	--	839	12	1,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см								
			3230	257,95	11,84	833188	38253	37052	0,04	116
		м2		5,51	3,11	17797	10061	133	0,01	36
22	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 2(7-5км)км								
			8,2688	983,40	983,40	8132	8132	223	--	--
		мчас		--	225,00	--	1860	12	1,00	8
23	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слойтолщиной 12 см								
			7659	305,32	12,65	2338455	96876	73280	0,02	179
		м2		3,56	3,63	27266	27832	133	0,01	101
24	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=9	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя								
			7659	216,84	--	1660779	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 2(7-5км)км								
			25,73424	983,40	983,40	25307	25307	695	--	--
		мчас		--	225,00	--	5790	12	1,00	26
26	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см								
			7659	257,95	11,84	1975662	90705	87858	0,04	275
		м2		5,51	3,11	42201	23858	133	0,01	86
27	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=4	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя								
			7659	96,24	--	737102	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 2(7-5км)км								
			19,60704	983,40	983,40	19282	19282	529	--	--
		мчас		--	225,00	--	4412	12	1,00	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			17235765	714182			1127
			Тенге			171600	195093			731
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17235765				
	Всего заработная плата -		Тенге				366693			
	Местные материалы -		Тенге			16349984				
		Накладные расходы -	Тенге			442355				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66353			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1060687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18738807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2079
		Сметная заработная плата -	Тенге				433046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18738807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2079
		Сметная заработная плата -	Тенге				433046			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			17235765	714182			1127
			Тенге			171600	195093			731
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17235765				
	Всего заработная плата -		Тенге				366693			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			16349984				
		Накладные расходы -	Тенге			442355				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66353			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1060687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18738807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2079
		Сметная заработная плата -	Тенге				433046			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			18738807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2079
		Сметная заработная плата -	Тенге				433046			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
ИТОГО ПО АКТУ:		**18 738 807,00**			**18 738 807,00**
Временные зданиях сооружения 3,68%	тенге	689 588,10			**689 588,10**
ИТОГО :	**тенге**	**19 428 395,10**	-		**19 428 395,10**
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	279 768,89			**279 768,89**
Выслуга лет 1%	тенге			194 283,95	**194 283,95**
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			77 713,58	**77 713,58**
на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			283 647,43	**283 647,43**
ИТОГО:	**тенге**	**19 708 163,99**	-	**555 644,96**	**20 263 808,94**
Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	**19 708 163,99**	-	**555 644,96**	**20 263 808,94**
Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**50 402 040,99**	-	**1 421 017,20**	**51 823 058,19**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			1 036 461,16	**1 036 461,16**
ИТОГО:	**тенге**	**50 402 040,99**	-	**2 457 478,36**	**52 859 519,35**
Уступка к договорной стоимости	тенге			**76 793,19**	**76 793,19**
Итого с уступкой	тенге				**52 782 726,16**
НДС 12%	тенге			6 333 927,14	**6 333 927,14**
Всего к оплате	**тенге**				**59 116 653,30**

Заказчик: _____

ГУ "Управление ПГ и АД Кызылординской области"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**

ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «КЫРАН» 120012, г.Кызылорда, ул.Сыздыкова, 62

ТОО «РУСТЕМ-21» ЖШС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2016 года

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Кыран"

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области

Договор: № 42 от "07" июля 2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
		С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области	287 346 000,00	141 677 200,00	141 677 200,00	70 001 188,62			70 001 188,62	70 001 188,62	145 668 800,00
Всего:	**287 346 000,00**	**141 677 200,00**	**141 677 200,00**	**70 001 188,62**	-		**70 001 188,62**	**70 001 188,62**	**145 668 800,00**

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «КЫРАН»
120012 г.Кызылорда, ул.Сыздыкова, 62

Заказчик:
ГУ "Управление ПТ и АД, Кызылординской области"

Подрядчик:
ТОО "Кыран" **Ж. Сыздыков**

Технадзор:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области
Договор: № 42 от "07" июля 2016 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2016 года
по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Капитальный ремонт участка дороги								
		Земляное полотно								
1	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1796	6,01	6,01	10788	10788	3630	--	--
		м3		--	2,08	--	3743	97	0,01	12
2	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1796	14,01	14,01	25154	25154	8354	--	--
		м3		--	4,80	--	8612	97	0,02	28
3	Е0101-130-7 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25 см	1796	9,75	9,75	17513	17513	5112	--	--
		м3		--	2,93	--	5270	97	0,01	17
4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1796	14,12	12,00	25355	21547	7604	0,01	22
		м3		1,62	2,75	2910	4930	97	0,01	22
5	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 2(7-5км)км	5,7474	983,40	983,40	5652	5652	155	--	--
		мчас		--	225,00	--	1293	12	1,00	6
		Дорожная одежда								
		На участках нового строительства								
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,4192	40097,59	339,59	16809	142	79	0,58	--
		т		--	140,94	--	59	133	0,58	--
7	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,4192	5930,77	4677,52	2486	1961	1549	7,13	3
		т		1253,25	1525,50	525	639	133	6,78	3
8	Е27т.ч.п.1,5	Доставка битума на 22(52-30) км	0,2121	983,40	983,40	209	209	--	4,13	1
		м-час		196,68	225,00	42	48	--	1,00	--
9	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 смиз черного щебня с плотностью каменных материалов2,5-2,9 м/м3	600	498,02	16,01	298810	9604	8475	0,04	23
		м2		6,48	4,14	3888	2484	133	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	600	163,86	--	98315	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типаБХ	546	15,17	5,88	8285	3213	6296	0,05	25
		м2		7,02	1,65	3833	901	133	0,01	3
12	Е0127-52-4 К=4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	546	1,16	0,08	633	44	581	0,01	3
		м2		0,76	0,04	415	22	133	--	--
13	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, маркиI СТ РК 1225-2003	64,865	5420,00	--	351568	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		На участках уширения и усиления								
14	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	2862	305,32	12,65	873829	36201	27383	0,02	67
		м2		3,56	3,63	10189	10400	133	0,01	38
15	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=4	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	2862	96,37	--	275821	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 2(7-5км)км	9,6163	983,40	983,40	9457	9457	260	--	--
		мчас		--	225,00	--	2164	12	1,00	10
17	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слойтолщиной 12 см	6290	305,32	12,65	1920470	79560	60182	0,02	147
		м2		3,56	3,63	22392	22857	133	0,01	83
18	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	6290	144,56	--	909283	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 2(7-5км)км	21,1344	983,40	983,40	20784	20784	571	--	--
		мчас		--	225,00	--	4755	12	1,00	21
20	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слойтолщиной 12 см	1739	305,32	12,65	530954	21996	16638	0,02	41
		м2		3,56	3,63	6191	6319	133	0,01	23
21	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=9	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1739	216,84	--	377085	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 2(7-5км)км	5,8431	983,40	983,40	5746	5746	158	--	--
		мчас		--	225,00	--	1315	12	1,00	6
23	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	1739	257,95	11,84	448580	20595	19948	0,04	62
		м2		5,51	3,11	9582	5417	133	0,01	19
24	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=4	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1739	96,24	--	167361	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 2(7-5км)км	4,4519	983,40	983,40	4378	4378	120	--	--
		мчас		--	225,00	--	1002	12	1,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			13	40097,59	339,59	521269	4415	2437	0,58	8
		т		--	140,94	--	1832	133	0,58	8
27	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлахвместимостью 400 л								
			13	5930,77	4677,52	77100	60808	48045	7,13	93
		т		1253,25	1525,50	16292	19832	133	6,78	88
28	Е27т.ч.п.1,5	Доставка битума на 22(52-30) км								
			6,6	983,40	983,40	6490	6490	--	4,13	27
		м-час		196,68	225,00	1298	1485	--	1,00	7
29	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3								
			11136	498,02	16,01	5545912	178249	157292	0,04	423
		м2		6,48	4,14	72161	46103	133	0,01	157
30	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя								
			11136	163,86	--	1824718	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ								
			8600	15,17	5,88	130503	50609	99167	0,05	388
		м2		7,02	1,65	60372	14190	133	0,01	53
32	Е0127-52-4 К=4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать								
			8600	1,16	0,08	9976	688	9150	0,01	47
		м2		0,76	0,04	6536	344	133	--	1
33	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, маркиI СТ РК 1225-2003								
			1021	5420,00	--	5533820	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Примыкание на ПК15+81						
34	Е0127-15-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала								
			174	20,40	15,65	3550	2723	2074	0,03	5
		м2		4,68	4,28	814	745	133	0,02	3
35	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см								
			174	305,32	12,65	53126	2201	1665	0,02	4
		м2		3,56	3,63	619	632	133	0,01	2
36	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя								
			174	120,47	--	20961	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	Е27т.ч.п.1,6	Доставка водыпа 2(7-5км)км								
			0,58464	983,40	983,40	575	575	16	--	--
		мчас		--	225,00	--	132	12	1,00	1
				Примыкание на ПК45+26						
38	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных								
			240	408,11	169,61	97947	40707	77428	1,55	372
		м3		238,50	4,07	57240	977	133	0,01	3

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е0101-24-14	Разработка(ПРИМЕН ЕЛЬНО ПЕРЕМЕЩ .Е)грунта бульдозерами мощно ю 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		240	4,75	4,75	1141	1141	384	--	--
	м3		--	1,65	--	396	97	0,01	1
Е0127-15-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала								
		271	20,40	15,65	5529	4240	3229	0,03	8
	м2		4,68	4,28	1268	1160	133	0,02	4
Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см								
		271	305,32	12,65	82742	3428	2593	0,02	6
	м2		3,56	3,63	965	985	133	0,01	4
Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя								
		271	120,47	--	32646	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
Е27т.ч.п.1,6	Доставка водыпа 2(7-5км)км								
		0,911	983,40	983,40	896	896	25	--	--
	мчас		--	225,00	--	205	12	1,00	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			20354226	651711			1775
		Тенге			277533	171246			638
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20354226				
Материалы -		Тенге			670226				
Всего заработная плата -		Тенге				448779			
Местные материалы -		Тенге			18756095				
Транспортные расходы -		Тенге			6699				
	Накладные расходы -	Тенге			570599				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							285
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				85590			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1255490				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22180315				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2698
	Сметная заработная плата -	Тенге				534369			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			22180315				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2698
	Сметная заработная плата -	Тенге				534369			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
ИТОГО ПО АКТУ:		22 180 315,00			22 180 315,00
Временные зданияи сооружения 3,68%	тенге	816 235,59			816 235,59
ИТОГО :	**тенге**	22 996 550,59	-		22 996 550,59
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	331 150,33			331 150,33
Выслуга лет 1%	тенге			229 965,51	229 965,51
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			91 986,20	91 986,20
на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			345 120,97	345 120,97
ИТОГО:	**тенге**	23 327 700,92	-	667 072,68	23 994 773,60
Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	23 327 700,92	-	667 072,68	23 994 773,60
Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	59 658 714,98	-	1 705 984,62	61 364 699,60

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи 12%	тенге			1 227 293,99	1 227 293,99			
		ИТОГО:	**тенге**	59 658 714,98	-	2 933 278,61	62 591 993,59			
		Уступка к договорной стоимости	тенге			90 932,32	90 932,32			
		Итого с уступкой	тенге				62 501 061,27			
		НДС 12%	тенге			7 500 127,35	7 500 127,35			
		Всего к оплате	**тенге**				70 001 188,62			

Заказчик: _____
ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____
ТОО «РУСТЕМ-21» ЖШС

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «КЫРАН»
120012, г.Кызылорда, ул.Сыздыкова, 62

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ҚЫРАН»
120012, г.Кызылорда, ул.Сыздыкова, 62

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2016 года

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Кыран"

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области

Договор: № 42 от "07" июля 2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
		С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области	287 346 000,00	287 346 000,00	287 346 000,00	145 668 800,00			145 668 800,00	145 668 800,00	-
Всего:	**287 346 000,00**	**287 346 000,00**	**287 346 000,00**	**145 668 800,00**	-		**145 668 800,00**	**145 668 800,00**	-

Заказчик: _____
ГУ "Управление ПТ и АД, Кызылординской области"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Ф-2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области
Договор: № 42 от "07" июля 2016 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2016 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Капитальный ремонт участка дороги								
		Земляное полотно								
1	Е0101-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	139	-6,01	-6,01	-835	-835	-281	--	--
		м3		--	-2,08	--	-290	97	-0,01	-1
2	Е0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	139	-14,01	-14,01	-1947	-1947	-647	--	--
		м3		--	-4,80	--	-667	97	-0,02	-2
3	Е0101-130-7 К=7	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	139	-9,75	-9,75	-1355	-1355	-396	--	--
		м3		--	-2,93	--	-408	97	-0,01	-1
4	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	139	-14,12	-12,00	-1962	-1668	-589	-0,01	-2
		м3		-1,62	-2,75	-225	-382	97	-0,01	-2
5	Е27т.ч.п.1,6	**Доставка воды на 2(7-5км)км**	0,445	-983,40	-983,40	-438	-438	-12	--	--
		мчас		--	-225,00	--	-100	12	-1,00	--
6	Е0101-145-12	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	62867	8,55	4,43	537246	278234	296535	0,03	1754
		м2		4,12	0,74	259012	46695	97	--	157
		Дорожная одежда								
		На участках нового строительства								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,5378	40097,59	339,59	21564	183	101	0,58	--
		т		--	140,94	--	76	133	0,58	--
8	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,5378	5930,77	4677,52	3190	2516	1988	7,13	4
		т		1253,25	1525,50	674	820	133	6,78	4
9	Е27т.ч.п.1,5	Доставка битума на 22(52-30) км	0,2721	983,40	983,40	268	268	--	4,13	1
		м-час		196,68	225,00	54	61	--	1,00	--
10	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	1	-498,02	-16,01	-498	-16	-14	-0,04	--
		м2		-6,48	-4,14	-6	-4	133	-0,01	--
11	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1	-163,86	--	-164	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2003	0,0002	-5420,00	--	-1	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				На участках уширения и усиления						
13	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	351	-408,11	-169,61	-143247	-59534	-113239	-1,55	-544
		м3		-238,50	-4,07	-83714	-1429	133	-0,01	-5
14	Е0101-24-14	Разработка(ПРИМЕНИТЕЛЬНО ПЕРЕМЕЩЕНИЕ) грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	351	-4,75	-4,75	-1669	-1669	-562	--	--
		м3		--	-1,65	--	-579	97	-0,01	-2
15	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	753	-19,95	-15,58	-15022	-11732	-6540	-0,01	-7
		м2		-1,03	-5,50	-776	-4142	133	-0,03	-20
16	Е0127-82-3 К=9	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм	753	8,64	8,64	6506	6506	3065	--	--
		м2		--	3,06	--	2304	133	0,01	11
17	Е0127-15-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала	3511	-20,40	-15,65	-71630	-54935	-41840	-0,03	-108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-4,68	-4,28	-16431	-15027	133	-0,02	-55
18	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	478	305,32	12,65	145944	6046	4573	0,02	11
		м2		3,56	3,63	1702	1737	133	0,01	6
19	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=4	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	478	96,37	--	46066	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 2(7-5км)км	1,6061	983,40	983,40	1579	1579	43	--	--
		мчас		--	225,00	--	361	12	1,00	2
21	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	379	305,32	12,65	115717	4794	3626	0,02	9
		м2		3,56	3,63	1349	1377	133	0,01	5
22	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=9	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	379	216,84	--	82182	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 2(7-5км)км	1,2734	983,40	983,40	1252	1252	34	--	--
		мчас		--	225,00	--	287	12	1,00	1
24	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	379	257,95	11,84	97764	4488	4348	0,04	14
		м2		5,51	3,11	2088	1181	133	0,01	4
25	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=4	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	379	96,24	--	36475	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 2(7-5км)км	0,9702	983,40	983,40	954	954	26	--	--
		мчас		--	225,00	--	218	12	1,00	1
27	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	13,525	40097,59	339,59	542320	4593	2535	0,58	8
		т		--	140,94	--	1906	133	0,58	8
28	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	13,525	5930,77	4677,52	80214	63263	49985	7,13	96
		т		1253,25	1525,50	16950	20632	133	6,78	92
29	Е27т.ч.п.1,5	Доставка битума на 22(52-30) км	6,8217	983,40	983,40	6708	6708	--	4,13	28
		м-час		196,68	225,00	1342	1535	--	1,00	7
30	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	26757	498,02	16,01	13325428	428286	377932	0,04	1017
		м2		6,48	4,14	173385	110774	133	0,01	378
31	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	26757	163,86	--	4384336	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	25987	15,17	5,88	394348	152928	299659	0,05	1172
		м2		7,02	1,65	182429	42879	133	0,01	161
33	Е0127-52-4 К=4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	25987	1,16	0,08	30145	2079	27650	0,01	141
		м2		0,76	0,04	19750	1039	133	--	3
34	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2003	3087,9356	5420,00	--	16736611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10(8СМ) см	14877	217,64	20,37	3237884	303054	201551	0,03	472
		м2		4,79	5,40	71261	80281	133	0,02	302
				Примыкание на ПК45+09						
36	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,122	40097,59	339,59	4892	41	23	0,58	--
		т		--	140,94	--	17	133	0,58	--
37	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,122	5930,77	4677,52	724	571	451	7,13	1
		т		1253,25	1525,50	153	186	133	6,78	1
38	Е27т.ч.п.1,5	Доставка битума на 22(52-30) км	0,0617	983,40	983,40	61	61	--	4,13	--
		м-час		196,68	225,00	12	14	--	1,00	--
39	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	174	498,02	16,01	86655	2785	2458	0,04	7
		м2		6,48	4,14	1128	720	133	0,01	2
40	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	174	163,86	--	28511	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	174	15,17	5,88	2640	1024	2006	0,05	8
		м2		7,02	1,65	1221	287	133	0,01	1
42	Е0127-52-4 К=4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	174	1,16	0,08	202	14	185	0,01	1
		м2		0,76	0,04	132	7	133	--	--
43	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2003	20,6712	5420,00	--	112038	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10(8СМ) см	35	217,64	20,37	7618	713	474	0,03	1
		м2		4,79	5,40	168	189	133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Примыкание на ПК45+26						
45	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 2(7-5км)км	0,0004	-983,40	-983,40	-1	--	--	--	--
		мчас		--	-225,00	--	--	--	-1,00	--
46	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,115	40097,59	339,59	4611	39	22	0,58	--
		т		--	140,94	--	16	133	0,58	--
47	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,115	5930,77	4677,52	682	538	425	7,13	1
		т		1253,25	1525,50	144	175	133	6,78	1
48	Е27т.ч.п.1,5	Доставка битума на 22(52-30) км	0,05819	983,40	983,40	57	57	--	4,13	--
		м-час		196,68	225,00	11	13	--	1,00	--
49	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	271	498,02	16,01	134962	4338	3828	0,04	10
		м2		6,48	4,14	1756	1122	133	0,01	4
50	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	271	163,86	--	44405	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	271	15,17	5,88	4112	1595	3125	0,05	12
		м2		7,02	1,65	1902	447	133	0,01	2
52	Е0127-52-4 К=4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	271	1,16	0,08	314	22	288	0,01	1
		м2		0,76	0,04	206	11	133	--	--
53	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2003	32,1948	5420,00	--	174496	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10(8СМ) см	71	217,64	20,37	15453	1446	962	0,03	2
		м2		4,79	5,40	340	383	133	0,02	1
				Обустройство дороги						
55	Е010333-А22-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /а/бетон, ч. щебень/, расстояние перевозки 22(52-30) км, класс груза 1	10193,82	175,26	175,26	1786569	1786569	357314	--	--
		т		--	35,05	--	357314	100	0,74	7504
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			42004934	2933416			4111
			Тенге			636018	652040			8571
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42004934				
	Материалы -		Тенге			896421				
	Всего заработная плата -		Тенге				1288057			
	Местные материалы -		Тенге			37540499				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге			7094				
		Накладные расходы -	Тенге			1481094				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							741
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				222164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2609162				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46095189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13422
		Сметная заработная плата -	Тенге				1510221			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			46095189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13422
		Сметная заработная плата -	Тенге				1510221			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
Всего	**тенге**	**46 095 189,00**			**46 095 189,00**
Сметная заработная плата	тенге			1 510 221,00	**1 510 221,00**
ИТОГО ПО АКТУ:		**46 095 189,00**			**46 095 189,00**
Временные зданияи сооружения 3,68%	тенге	1 696 302,96			**1 696 302,96**
з.плата 14,1%	тенге			239 178,72	**239 178,72**
ИТОГО :	**тенге**	**47 791 491,96**	-		**47 791 491,96**
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	688 197,48			**688 197,48**
Выслуга лет 1%	тенге			477 914,92	**477 914,92**
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			191 165,97	**191 165,97**
з.плата 46%	тенге			316 570,84	**316 570,84**
Сдо	тенге			97 320,00	**97 320,00**
Смп	тенге			172 164,21	**172 164,21**
на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			889 275,38	**889 275,38**
ИТОГО:	**тенге**	**48 479 689,44**	-	**1 558 356,27**	**50 038 045,71**
Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	**48 479 689,44**	-	**1 558 356,27**	**50 038 045,71**
Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**123 982 898,45**	-	**3 985 370,56**	**127 968 269,02**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			2 559 365,38	**2 559 365,38**
ИТОГО:	**тенге**	**123 982 898,45**	-	**6 544 735,94**	**130 527 634,40**
Уступка к договорной стоимости	тенге			**466 205,83**	**466 205,83**
Итого с уступкой	тенге				**130 061 428,57**
НДС 12%	тенге			15 607 371,43	**15 607 371,43**
Всего к оплате	**тенге**				**145 668 800,00**

Заказчик: _____
ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ месяц 2017 года

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Кыран"

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области

Договор: № 42 от "07" июля 2016 г. Доп.соглашение №1 от 31 марта 2017 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области	**826 000 000,00**	287 346 000,00	287 346 000,00	-		86 203 800,00	86 203 800,00			
		220 987 000,00	81 984 893,71	81 984 893,71	81 984 893,71	66 296 100,00	24 595 468,11	57 389 425,60	57 389 425,60	139 002 106,29
Всего:	**826 000 000,00**	**508 333 000,00**	**287 346 000,00**	**81 984 893,71**	**81 984 893,71**	**152 499 900,00**	**110 799 268,11**	**57 389 425,60**	**57 389 425,60**	**139 002 106,29**

Заказчик: _____
ГУ "Управление ПТ и АД, Кызылординской области"

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ҚЫРАН»
120012, г.Кызылорда, ул.Сыздыкова, 62

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Ф-2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области
Договор: № 42 от "07" июля 2016 г. Доп. соглашение №1 от 31 марта 2017 г.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «КЫРАН»
120012, г.Кызылорда, ул.Сыздыкова, 62

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АПРЕЛЬ месяц 2017 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Капитальный ремонт участка дороги. Участок км 36+740 - км 39+874								
		Земляное полотно								
1	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2617	6,01	6,01	15719	15719	5290	--	--
		м3		--	2,08	--	5453	97	0,01	18
2	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	2617	14,01	14,01	36653	36653	12172	--	--
		м3		--	4,80	--	12549	97	0,02	41
3	Е0101-130-7 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25 см	2617	9,75	9,75	25519	25519	7449	--	--
		м3		--	2,93	--	7680	97	0,01	25
4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2617	14,12	12,00	36945	31397	11081	0,01	32
		м3		1,62	2,75	4240	7184	97	0,01	32
5	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 14(19-5км)км	58,621	983,40	983,40	57648	57648	1583	--	--
		мчас		--	225,00	--	13190	12	1,00	59
6	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	34245	8,55	4,43	292649	151560	161529	0,03	955
		м2		4,12	0,74	141089	25436	97	--	86
		Дорожная одежда								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На участках нового строительства								
7	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слойтолщиной 12 см	1271	305,32	12,65	388063	16076	12161	0,02	30
		м2		3,56	3,63	4525	4619	133	0,01	17
8	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=9	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1271	216,84	--	275604	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 14(19-5км)км	29,894	983,40	983,40	29398	29398	807	--	--
		мчас		--	225,00	--	6726	12	1,00	30
10	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	1271	257,95	11,84	327858	15052	14580	0,04	46
		м2		5,51	3,11	7003	3959	133	0,01	14
11	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=4	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1271	96,24	--	122321	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 14(19-5км)км	22,776	983,40	983,40	22398	22398	615	--	--
		мчас		--	225,00	--	5125	12	1,00	23
		На участках уширения и усиления								
21	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1214	408,11	169,61	495448	205909	391659	1,55	1882
		м3		238,50	4,07	289539	4942	133	0,01	17
22	Е0101-24-14	Разработка(ПРИМЕНИТЕЛЬНО ПЕРЕМЕЩЕНИЕ) грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1214	4,75	4,75	5771	5771	1942	--	--
		м3		--	1,65	--	2002	97	0,01	7
23	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубинойдо 500 мм с применением механизмов и перемещениемгрунта на расстояние до 100 м /корытного профиля сполуприсыпными обочинами/	1436	33,43	29,06	48005	41730	21563	0,01	13
		м2		1,03	10,26	1479	14733	133	0,05	72
24	Е0127-82-4 К=9	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корытадо 500 мм	1436	-17,10	-17,10	-24556	-24556	-11517	--	--
		м2		--	-6,03	--	-8659	133	-0,03	-42
25	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубинойдо 250 мм с применением механизмов и перемещениемгрунта на расстояние до 100 м /корытного профиляс полуприсыпными обочинами/	7639	19,95	15,58	152398	119016	66344	0,01	71
		м2		1,03	5,50	7868	42015	133	0,03	205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0127-82-3 К=9	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм	7639	-8,64	-8,64	-66001	-66001	-31089	--	--
		м2		--	-3,06	--	-23375	133	-0,01	-114
27	Е0127-15-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала	20170	20,40	15,65	411501	315593	240362	0,03	623
		м2		4,68	4,28	94396	86328	133	0,02	317
28	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	6012	305,32	12,65	1835591	76044	57522	0,02	141
		м2		3,56	3,63	21403	21847	133	0,01	80
29	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=4	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	6012	96,37	--	579397	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 14(19-5км)км	141,402	983,40	983,40	139055	139055	3818	--	--
		мчас		--	225,00	--	31815	12	1,00	141
31	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	14158	305,32	12,65	4322738	179080	135461	0,02	331
		м2		3,56	3,63	50402	51448	133	0,01	188
32	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	14158	120,47	--	1705569	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 14(19-5км)км	332,996	983,40	983,40	327468	327468	8991	--	--
		мчас		--	225,00	--	74924	12	1,00	333
34	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слойтолщиной 12 см	6587	305,32	12,65	2011151	83317	63023	0,02	154
		м2		3,56	3,63	23450	23936	133	0,01	87
35	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=9	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	6587	216,84	--	1428326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 14(19-5км)км	154,926	983,40	983,40	152354	152354	4183	--	--
		мчас		--	225,00	--	34858	12	1,00	155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	6587	257,95	11,84	1699136	78009	75561	0,04	236
		м2		5,51	3,11	36294	20518	133	0,01	74
38	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=4	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	6587	96,24	--	633933	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 14(19-5км)км	118,039	983,40	983,40	116080	116080	3187	--	--
		мчас		--	225,00	--	26559	12	1,00	118
		РАЗДЕЛ 2.Труба одноочковая диаметром 1м на ПК10+30(участок №4)								
		Демонтажные работы								
88	Е0130-23-1	Установка (ДЕМОНТАЖ)на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 9 м	10	3537,34	2250,34	35373	22503	20114	7,01	70
		шт		1287,00	558,36	12870	5584	109	1,84	18
		РАЗДЕЛ 3.Капитальный ремонт участка дороги. Участок км 48+000 - км 53+578								
		Земляное полотно								
142	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	546	6,01	6,01	3280	3280	1104	--	--
		м3		--	2,08	--	1138	97	0,01	4
143	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	546	14,01	14,01	7647	7647	2540	--	--
		м3		--	4,80	--	2618	97	0,02	9
144	Е0101-130-7 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25 см	546	9,75	9,75	5324	5324	1554	--	--
		м3		--	2,93	--	1602	97	0,01	5
145	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	546	14,12	12,00	7708	6551	2312	0,01	7
		м3		1,62	2,75	885	1499	97	0,01	7
146	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 2(7-5км)км	1,747	983,40	983,40	1718	1718	47	--	--
		мчас		--	225,00	--	393	12	1,00	2
147	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	8321	8,55	4,43	71109	36827	39249	0,03	232
		м2		4,12	0,74	34283	6180	97	--	21
		Дорожная одежда								
		На участках нового строительства								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слойтолщиной 12 см	889	305,32	12,65	271431	11245	8506	0,02	21
		м2		3,56	3,63	3165	3230	133	0,01	12
149	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=9	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	889	216,84	--	192771	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
150	Е27т.ч.п.1,6	Доставка водына 2(7-5км)км	2,9875	983,40	983,40	2938	2938	81	--	--
		мчас		--	225,00	--	672	12	1,00	3
151	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	889	257,95	11,84	229320	10528	10198	0,04	32
		м2		5,51	3,11	4898	2769	133	0,01	10
152	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=4	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	889	96,24	--	85557	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
153	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 2(7-5км)км	2,2759	983,40	983,40	2238	2238	61	--	--
		мчас		--	225,00	--	512	12	1,00	2
154	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов2,5-2,9 м/м3	768	498,02	16,01	382477	12293	10848	0,04	29
		м2		6,48	4,14	4977	3180	133	0,01	11
155	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	768	163,86	--	125843	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типаБХ	700	15,17	5,88	10622	4119	8072	0,05	32
		м2		7,02	1,65	4914	1155	133	0,01	4
157	Е0127-52-4 К=4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	700	1,16	0,08	812	56	745	0,01	4
		м2		0,76	0,04	532	28	133	--	--
158	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, маркиI СТ РК 1225-2003	83,1602	5420,00	--	450728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		На участках уширения и усиления								
159	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	351	408,11	169,61	143247	59534	113239	1,55	544
		м3		238,50	4,07	83714	1429	133	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	Е0101-24-14	Разработка(ПРИМЕНИТЕЛЬНО ПЕРЕМЕЩЕНИЕ) грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	351	4,75	4,75	1669	1669	562	--	--
		м3		--	1,65	--	579	97	0,01	2
161	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубинойдо 500 мм с применением механизмов и перемещениемгрунта на расстояние до 100 м /корытного профиля сполуприсыпными обочинами/	753	33,43	29,06	25173	21882	11307	0,01	7
		м2		1,03	10,26	776	7726	133	0,05	38
162	Е0127-82-4 К=9	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корытадо 500 мм	753	-17,10	-17,10	-12876	-12876	-6039	--	--
		м2		--	-6,03	--	-4541	133	-0,03	-22
163	Е0127-15-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала	3511	20,40	15,65	71630	54935	41840	0,03	108
		м2		4,68	4,28	16431	15027	133	0,02	55
164	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	3511	305,32	12,65	1071983	44410	33593	0,02	82
		м2		3,56	3,63	12499	12758	133	0,01	47
165	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=4	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	3511	96,37	--	338367	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
166	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 2(7-5км)км	11,797	983,40	983,40	11601	11601	319	--	--
		мчас		--	225,00	--	2654	12	1,00	12
167	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слойтолщиной 12 см	379	-305,32	-12,65	-115717	-4794	-3626	-0,02	-9
		м2		-3,56	-3,63	-1349	-1377	133	-0,01	-5
168	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=9	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	379	-216,84	--	-82182	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
169	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 2(7-5км)км	1,2734	-983,40	-983,40	-1252	-1252	-34	--	--
		мчас		--	-225,00	--	-287	12	-1,00	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см								
		м2	379	-257,95	-11,84	-97764	-4488	-4348	-0,04	-14
				-5,51	-3,11	-2088	-1181	133	-0,01	-4
171	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=4	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя								
		м2	379	-96,24	--	-36475	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
172	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 2(7-5км)км								
		мчас	0,9702	-983,40	-983,40	-954	-954	-26	--	--
				--	-225,00	--	-218	12	-1,00	-1
173	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
		т	2,451	40097,59	339,59	98279	832	459	0,58	1
				--	140,94	--	345	133	0,58	1
174	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлахвместимостью 400 л								
		т	2,451	5930,77	4677,52	14536	11465	9058	7,13	17
				1253,25	1525,50	3072	3739	133	6,78	17
175	Е27т.ч.п.1,5	Доставка битума на 22(52-30) км								
		м-час	1,2403	983,40	983,40	1220	1220	--	4,13	5
				196,68	225,00	244	279	--	1,00	1
176	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3								
		м2	2400	498,02	16,01	1195240	38416	33899	0,04	91
				6,48	4,14	15552	9936	133	0,01	34
177	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя								
		м2	2400	163,86	--	393258	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Примыкание на ПК15+81								
182	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, маркиI СТ РК 1225-2003								
		т	0,0002	-5420,00	--	-1	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			22510016	2499154			5775
			Тенге			877061	573240			2265
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22510016				
		Материалы -	Тенге			162593				
		Всего заработная плата -	Тенге				1450301			
		Местные материалы -	Тенге			18971452				
		Транспортные расходы -	Тенге			1220				
		Накладные расходы -	Тенге			1593908				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							797
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				239086			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1446235				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25550160				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8837
		Сметная заработная плата -	Тенге				1689387			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			25550160				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8837
		Сметная заработная плата -	Тенге				1689387			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
ИТОГО ПО АКТУ:		25 550 160,00			25 550 160,00
Временные зданияи сооружения 3,68%	тенге	940 245,89			940 245,89
ИТОГО :	**тенге**	**26 490 405,89**	-		**26 490 405,89**
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	381 461,84			**381 461,84**
Выслуга лет 1%	тенге			264 904,06	**264 904,06**
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			105 961,62	**105 961,62**
на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			859 774,59	**859 774,59**
ИТОГО:	**тенге**	**26 871 867,73**	-	**1 230 640,27**	**28 102 508,01**
Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	**26 871 867,73**	-	**1 230 640,27**	**28 102 508,01**
Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**68 722 635,95**	-	**3 147 263,31**	**71 869 899,26**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			1 437 397,99	**1 437 397,99**
ИТОГО:	**тенге**	**68 722 635,95**	-	**4 584 661,30**	**73 307 297,25**
Уступка к договорной стоимости	тенге			**106 499,29**	**106 499,29**
Итого с уступкой	тенге				**73 200 797,96**
НДС 12%	тенге			8 784 095,76	**8 784 095,76**
Всего к оплате	**тенге**				**81 984 893,71**

Заказчик: _____
ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ҚЫРАН»
120012, г.Кызылорда, ул.Сыздыкова, 62

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2017 года

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Кыран"

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области

Договор: № 42 от "07" июля 2016 г. Доп.соглашение №1 от 31 марта 2017 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области	**826 000 000,00**	287 346 000,00	287 346 000,00	-		86 203 800,00	86 203 800,00			
		220 987 000,00	219 782 338,42	219 782 338,42	97 627 056,41	66 296 100,00	29 288 116,92	68 338 939,49	68 338 939,49	1 204 661,58
Всего:	**826 000 000,00**	**508 333 000,00**	**507 128 338,42**	**219 782 338,42**	**97 627 056,41**	**152 499 900,00**	**152 138 501,53**	**68 338 939,49**	**68 338 939,49**	**1 204 661,58**

Заказчик: _____
ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Авт. надзор: _____

Ф-2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области
Договор: № 42 от "07" июля 2016 г. Доп. соглашение №1 от 31 марта 2017 г.

АКТ №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ месяц 2017 года
по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Капитальный ремонт участка дороги. Участок км 36+740 - км 39+874								
		Дорожная одежда								
		На участках уширения и усиления								
40	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	7,3503544	40097,59	339,59	294731	2496	1378	0,58	4
		т		--	140,94	--	1036	133	0,58	4
41	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлахвместимостью 400 л	7,3503544	5930,77	4677,52	43593	34381	27165	7,13	52
		т		1253,25	1525,50	9212	11213	133	6,78	50
42	Е27т.ч.п.1,5	Доставка битума на 10(40-30) км	1,25	983,40	983,40	1229	1229	--	4,13	5
		м-час		196,68	225,00	246	281	--	1,00	1
43	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	12500	498,02	16,01	6225206	200081	176557	0,04	475
		м2		6,48	4,14	81000	51750	133	0,01	177
44	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	12500	163,86	--	2048219	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	18697,9	15,17	5,88	283737	110033	215607	0,05	843
		м2		7,02	1,65	131259	30852	133	0,01	116
46	Е0127-52-4 К=4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	18697,9	1,16	0,08	21690	1496	19895	0,01	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,76	0,04	14210	748	133	--	2
47	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, маркиI СТ РК 1225-2003	2221,3103	5420,00	--	12039502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10(8СМ) см	8411,755	217,64	20,37	1830765	171353	113961	0,03	267
		м2		4,79	5,40	40292	45393	133	0,02	171
				Примыкание на ПК15+81						
49	Е0127-15-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала	175	20,40	15,65	3570	2738	2085	0,03	5
		м2		4,68	4,28	819	749	133	0,02	3
50	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	175	305,32	12,65	53431	2214	1674	0,02	4
		м2		3,56	3,63	623	636	133	0,01	2
51	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	175	120,47	--	21082	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 14(19-5км)км	4,116	983,40	983,40	4048	4048	111	--	--
		мчас		--	225,00	--	926	12	1,00	4
53	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,123	40097,59	339,59	4932	42	23	0,58	--
		т		--	140,94	--	17	133	0,58	--
54	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлахвместимостью 400 л	0,123	5930,77	4677,52	729	575	455	7,13	1
		т		1253,25	1525,50	154	188	133	6,78	1
55	Е27т.ч.п.1,5	Доставка битума на 10(40-30) км	0,028	983,40	983,40	28	28	--	4,13	--
		м-час		196,68	225,00	6	6	--	1,00	--
56	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см изчерного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	175	498,02	16,01	87153	2801	2472	0,04	7
		м2		6,48	4,14	1134	724	133	0,01	2
57	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	175	163,86	--	28675	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодныхасфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	175	15,17	5,88	2656	1030	2018	0,05	8
		м2		7,02	1,65	1229	289	133	0,01	1
59	Е0127-52-4 К=4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	175	1,16	0,08	203	14	186	0,01	1
		м2		0,76	0,04	133	7	133	--	--
60	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, маркиI СТ РК 1225-2003	20,79	5420,00	--	112682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10(8СМ) см	35	217,64	20,37	7618	713	474	0,03	1
		м2		4,79	5,40	168	189	133	0,02	1
86	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /ГПС/, расстояние перевозки 12(42-30) км, класс груза 1	13689,6	102,58	102,58	1404279	1404279	280856	--	--
		т		--	20,52	--	280856	100	0,43	5898
87	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /а/бетон, ч.щебень/, расстояние перевозки 10(40-30) км, класс груза 1	6813	88,09	88,09	600157	600157	120031	--	--
		т		--	17,62	--	120031	100	0,37	2521
		РАЗДЕЛ 2.Капитальный ремонт участка дороги. Участок км 48+000 - км 53+578								
		Дорожная одежда								
		На участках уширения и усиления								
173	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,451	-40097,59	-339,59	-98279	-832	-459	-0,58	-1
		т		--	-140,94	--	-345	133	-0,58	-1
174	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлахвместимостью 400 л	2,451	-5930,77	-4677,52	-14536	-11465	-9058	-7,13	-17
		т		-1253,25	-1525,50	-3072	-3739	133	-6,78	-17
175	Е27т.ч.п.1,5	Доставка битума на 22(52-30) км	1,2403	-983,40	-983,40	-1220	-1220	--	-4,13	-5
		м-час		-196,68	-225,00	-244	-279	--	-1,00	-1
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН								
181	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10(8СМ) см	1734	217,64	20,37	377394	35323	23492	0,03	55
		м2		4,79	5,40	8306	9357	133	0,02	35
208	Е010333-А22-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /а/бетон, ч. щебень/, расстояние перевозки 22(52-30) км, класс груза 1	12089,22	175,26	175,26	2118757	2118757	423751	--	--
		т		--	35,05	--	423751	100	0,74	8899
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			27502030	4680271			1807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**285475**	**974636**			**17868**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**27502030**				
	Материалы -		Тенге			**370620**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1260111**			
	Местные материалы -		Тенге			**22165672**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**37**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1402675**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**701**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**210401**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1734282**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**30638987**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20376**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1470512**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**30638987**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20376**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1470512**			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
Всего	**тенге**	**30 638 987,00**			**30 638 987,00**
Временные зданияи сооружения 3,68%	тенге	1 127 514,72			**1 127 514,72**
ИТОГО :	**тенге**	**31 766 501,72**	-		**31 766 501,72**
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	457 437,62			**457 437,62**
Выслуга лет 1%	тенге			317 665,02	**317 665,02**
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			127 066,01	**127 066,01**
на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			802 641,48	**802 641,48**
ИТОГО:	**тенге**	**32 223 939,35**	-	**1 247 372,50**	**33 471 311,85**
Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	**32 223 939,35**	-	**1 247 372,50**	**33 471 311,85**
Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**82 392 540,93**	-	**3 189 373,87**	**85 581 914,80**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			1 711 638,30	**1 711 638,30**
ИТОГО:	**тенге**	**82 392 540,93**	-	**4 901 012,16**	**87 293 553,10**
Уступка к договорной стоимости	тенге			**126 538,44**	**126 538,44**
Итого с уступкой	тенге				**87 167 014,65**
НДС 12%	тенге			10 460 041,76	**10 460 041,76**
Всего к оплате	**тенге**				**97 627 056,41**

Заказчик: _____
ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Авт. надзор: _____

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2017 года

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Кыран"

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области

Договор: № 42 от "07" июля 2016 г. Доп.соглашение №1 от 31 марта 2017 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области	**826 000 000,00**	287 346 000,00	287 346 000,00	-		86 203 800,00	86 203 800,00			
		220 987 000,00	122 155 282,01	122 155 282,01	40 170 388,30	66 296 100,00	12 051 116,49	28 119 271,81	28 119 271,81	98 831 717,99
Всего:	**826 000 000,00**	**508 333 000,00**	**409 501 282,01**	**122 155 282,01**	**40 170 388,30**	**152 499 900,00**	**122 850 384,60**	**28 119 271,81**	**28 119 271,81**	**98 831 717,99**

Заказчик:
ГУ "Управление ПТ и АД, Кызылординской области"

Подрядчик: **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор:

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ҚЫРАН»
120012, г.Кызылорда, ул.Сыздыкова, 62

Ф-2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области
Договор: № 42 от "07" июля 2016 г. Доп. соглашение №1 от 31 марта 2017 г.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «КЫРАН»
120012, г.Кызылорда, ул.Сыганакова, 62

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ месяц 2017 года
по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Капитальный ремонт участка дороги. Участок км 36+740 - км 39+874								
		Дорожная одежда								
		На участках нового строительства								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,769	40097,59	339,59	30835	261	144	0,58	--
		т		--	140,94	--	108	133	0,58	--
2	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,769	5930,77	4677,52	4561	3597	2842	7,13	5
		т		1253,25	1525,50	964	1173	133	6,78	5
3	Е27т.ч.п.1,5	Доставка битума на 22(52-30) км	0,177	983,40	983,40	174	174	--	4,13	1
		м-час		196,68	225,00	35	40	--	1,00	--
4	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 смиз черного щебня с плотностью каменных материалов2,5-2,9 м/м3	1098	498,02	16,01	546822	17575	15509	0,04	42
		м2		6,48	4,14	7115	4546	133	0,01	16
5	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1098	163,86	--	179916	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типаБХ	1001	15,17	5,88	15190	5891	11543	0,05	45
		м2		7,02	1,65	7027	1652	133	0,01	6
7	Е0127-52-4 К=4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	1001	1,16	0,08	1161	80	1065	0,01	5
		м2		0,76	0,04	761	40	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, маркиI СТ РК 1225-2003	118,919	5420,00	--	644541	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		На участках уширения и усиления								
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	7	40097,59	339,59	280683	2377	1312	0,58	4
		т		--	140,94	--	987	133	0,58	4
10	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлахвместимостью 400 л	7	5930,77	4677,52	41515	32743	25870	7,13	50
		т		1253,25	1525,50	8773	10679	133	6,78	47
11	Е27т.ч.п.1,5	Доставка битума на 10(40-30) км	1,25	983,40	983,40	1229	1229	--	4,13	5
		м-час		196,68	225,00	246	281	--	1,00	1
12	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	8000	498,02	16,01	3984132	128052	112997	0,04	304
		м2		6,48	4,14	51840	33120	133	0,01	113
13	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	8000	163,86	--	1310860	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Труба одноочковая диаметром 1м на ПК10+30(участок №4)								
		Демонтажные работы								
14	Е01031-А11-12	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до15 т при автомобильных перевозках	64	221,40	221,40	14170	14170	9919	--	--
		т		--	154,98	--	9919	100	3,25	208
15	Е010332-А50-1	Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 50км, класс груза 1	64	307,05	307,05	19651	19651	3930	--	--
		т		--	61,41	--	3930	100	1,29	83
16	Е01031-А11-22	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до15 т при автомобильных перевозках	64	171,40	171,40	10970	10970	7679	--	--
		т		--	119,98	--	7679	100	2,52	161
17	Е0130-16-2	Разборка железобетонной кладки опор мостов и железобетонных труб	19,2	11208,89	6945,14	215211	133347	142731	24,34	467
		м3		4263,75	2556,36	81864	49082	109	12,49	240
18	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массаконструкций до 0,5 т	19,2	302,09	197,24	5800	3787	4633	0,65	13
		шт		104,85	67,51	2013	1296	140	0,25	5
19	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	280	18,51	17,50	5184	4901	1471	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,01	4,41	283	1234	97	0,02	4
20	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	19	261,00	--	4959	--	5604	1,81	34
		м3		261,00	--	4959	--	113	--	--
21	Е0130-16-2	Разборка железобетонной кладки опор мостов и железобетонных труб	2,6	11208,89	6945,14	29143	18057	19328	24,34	63
		м3		4263,75	2556,36	11086	6647	109	12,49	32
22	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	2,6	152,80	152,80	397	397	278	--	--
		т		--	106,96	--	278	100	2,25	6
23	Е010332-А50-1	Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 50км, класс груза 1	2,6	307,05	307,05	798	798	160	--	--
		т		--	61,41	--	160	100	1,29	3
24	Е0122-2-8	Укладка(ДЕМОНТАЖ) асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 500 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,048	210958,95	79821,07	10126	3831	9182	693,00	33
		км		117000,00	30152,25	5616	1447	130	147,27	7
25	Е01031-А31-1	Погрузка труб асбестоцементных и керамических при автомобильных перевозках	3,73	117,10	117,10	437	437	306	--	--
		т		--	81,97	--	306	100	1,72	6
26	Е010332-А50-1	Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 50км, класс груза 1	3,73	307,05	307,05	1145	1145	229	--	--
		т		--	61,41	--	229	100	1,29	5
		Устройство трубы								
27	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	73,3	18,51	17,50	1357	1283	385	0,01	1
		м3		1,01	4,41	74	323	97	0,02	1
28	Е0130-3-1	Устройство подготовки из щебня	12,22	5089,07	38,67	62188	473	4325	1,99	24
		м3		310,50	14,24	3794	174	109	0,07	1
29	Е0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В20 F300 W6	10,08	11004,86	532,08	110929	5363	6220	2,55	26
		м3		434,25	131,85	4377	1329	109	0,43	4
30	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	10,282	268,00	--	2756	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	10,08	4921,38	2182,50	49608	22000	20771	7,89	80
		м3		1323,00	567,45	13336	5720	109	1,94	20
32	С143023-31 Изм. и доп. вып. 21	Круглые звенья ЗКП 2.200 /ТП 3.501.1-144/	10	38800,00	--	388000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С143023-30 Изм. и доп. вып. 21	Круглые звенья ЗКП 2.100 /ТП 3.501.1-144/	1	23100,00	--	23100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	1,96	3316,08	686,25	6500	1345	1371	2,79	5
		м3		463,50	178,43	908	350	109	0,61	1
35	С143023-37 Изм. и доп. вып. 21	Круглые звенья ЗКП 15.170 /ТП 3.501.1-144/	2	50300,00	--	100600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки10(40-30)км, класс груза 1	30,1	93,73	93,73	2821	2821	564	--	--
		т		--	18,75	--	564	100	0,39	12
37	Е01031-А11-11	Погрузка изделий изсборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	30,1	152,80	152,80	4599	4599	3219	--	--
		т		--	106,96	--	3219	100	2,25	68
38	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100мм	1,14	13440,95	1092,57	15323	1246	2435	10,03	11
		м		1658,25	375,98	1890	429	105	1,42	2
39	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,1571	268,00	--	310	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	104,1	330,32	13,70	34386	1426	12240	0,61	63
		м2		102,83	5,04	10705	525	109	0,02	3
41	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	11,5	1097,38	20,67	12620	238	2070	0,91	10
		м2		157,50	7,61	1811	88	109	0,31	4
42	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	343,8	2,80	2,80	964	964	325	--	--
		м3		--	0,97	--	335	97	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	343,8	1,38	1,38	476	476	160	--	--
		м3		--	0,48	--	165	97	--	1
44	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	282	26,27	25,02	7408	7056	2171	0,01	2
		м3		1,15	6,79	324	1914	97	0,02	7
45	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки15 км, класс груза 1	451,2	124,43	124,43	56143	56143	11229	--	--
		т		--	24,89	--	11229	100	0,52	236
46	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	570,8	21,55	4,52	12298	2578	9429	0,11	62
		м3		17,03	--	9721	--	97	--	--
47	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	570,8	14,12	12,00	8058	6848	2417	0,01	7
		м3		1,62	2,75	925	1567	97	0,01	7
48	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 14(19-5км)км	7,056	983,40	983,40	6939	6939	191	--	--
		мчас		--	225,00	--	1588	12	1,00	7
		Укрепительные работы								
49	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	2,5	1793,92	27,53	4485	69	413	1,10	3
		м2		163,02	7,30	408	18	97	0,03	--
50	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)	2,5	-257,32	-0,32	-643	-1	-57	-0,15	--
		м2		-23,32	-0,14	-58	--	97	-2,00	-5
51	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	27,7	1815,09	30,59	50278	847	5085	1,22	34
		м2		181,13	8,11	5017	225	97	0,04	1
52	Е0101-158-6	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)	27,7	-257,32	-0,32	-7128	-9	-630	-0,15	-4
		м2		-23,32	-0,14	-646	-4	97	-2,00	-55
53	Е0101-158-5	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	33,9	1815,09	30,59	61532	1037	6223	1,22	41
		м2		181,13	8,11	6140	275	97	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0101-158-6	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)	33,9	-257,32	-0,32	-8723	-11	-771	-0,15	-5
		м2		-23,32	-0,14	-791	-5	97	-2,00	-68
55	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	4	1793,92	27,53	7176	110	661	1,10	4
		м2		163,02	7,30	652	29	97	0,03	--
56	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см добавить на каждый 1см изменения толщины (толщиной 12 см)	4	257,32	0,32	1029	1	91	0,15	1
		м2		23,32	0,14	93	1	97	2,00	8
57	Е0130-7-1	Устройство упоров из бетон В20 F300 W6	2,8	11004,86	532,08	30814	1490	1728	2,55	7
		м3		434,25	131,85	1216	369	109	0,43	1
58	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 50 циклов	2,856	268,00	--	765	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,15	8299,96	--	1245	--	1317	48,40	7
		т		8055,00	--	1208	--	109	--	--
60	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,15	62000,00	--	9300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0127-77-1	Устройство(АСФАЛЬТОВЫХ ПЛАНОК) швов расширения	6,8	6,44	0,28	44	2	7	--	--
		м2		0,64	0,10	4	1	133	--	--
62	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I	1,54	5420,00	--	8347	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	0,2	432,86	0,86	87	--	84	2,81	1
		м3		432,00	0,32	86	--	97	--	--
64	Е0101-165-1	Расчистка вручную в грунтах 1 группы	10	261,00	--	2610	--	2949	1,81	18
		м3		261,00	--	2610	--	113	--	--
65	Е010333-А34-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /щебень/, расстояние перевозки 41(71-30) км, класс груза 1	38,88	243,23	243,23	9457	9457	1891	--	--
		т		--	48,65	--	1891	100	1,02	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /а/бетон/, расстояние перевозки 10(40-30) км, класс груза 1	1,54	88,09	88,09	136	136	27	--	--
		т		--	17,62	--	27	100	0,37	1
		РАЗДЕЛ 3.Капитальный ремонт участка дороги. Участок км 48+000 - км 53+578								
		Дорожная одежда								
		На участках уширения и усиления								
67	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,451	40097,59	339,59	98279	832	459	0,58	1
		т		--	140,94	--	345	133	0,58	1
68	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлахвместимостью 400 л	2,451	5930,77	4677,52	14536	11465	9058	7,13	17
		т		1253,25	1525,50	3072	3739	133	6,78	17
69	Е27т.ч.п.1,5	Доставка битума на 22(52-30) км	1,2403	983,40	983,40	1220	1220	--	4,13	5
		м-час		196,68	225,00	244	279	--	1,00	1
70	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	1101	498,02	16,01	548316	17623	15551	0,04	42
		м2		6,48	4,14	7134	4558	133	0,01	16
71	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1101	163,86	--	180407	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	3176	15,17	5,88	48195	18690	36623	0,05	143
		м2		7,02	1,65	22296	5240	133	0,01	20
73	Е0127-52-4 К=4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	3176	1,16	0,08	3684	254	3379	0,01	17
		м2		0,76	0,04	2414	127	133	--	--
74	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, маркиI СТ РК 1225-2003	377,3084	5420,00	--	2045012	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			11377453	588480			1699
			Тенге			281547	181464			1305
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11377453				
		Материалы -	Тенге			573864				
		Всего заработная плата -	Тенге				463010			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9300				
		Местные материалы -	Тенге			9924786				
		Транспортные расходы -	Тенге			2623				
		Накладные расходы -	Тенге			540341				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81051			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			715068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12632861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3274
		Сметная заработная плата -	Тенге				544061			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12632861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3274
		Сметная заработная плата -	Тенге				544061			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
Всего	**тенге**	**12 632 861,00**			**12 632 861,00**
Сметная заработная плата	тенге			544 061,00	**544 061,00**
ИТОГО ПО АКТУ:		**12 632 861,00**			**12 632 861,00**
Временные зданияи сооружения 3,68%	тенге	464 889,28			**464 889,28**
ИТОГО :	**тенге**	**13 097 750,28**	-		**13 097 750,28**
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	188 607,60			**188 607,60**
Выслуга лет 1%	тенге			130 977,50	**130 977,50**
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			52 391,00	**52 391,00**
на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			299 745,12	**299 745,12**
ИТОГО:	**тенге**	**13 286 357,89**	-	**483 113,63**	**13 769 471,52**
Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	**13 286 357,89**	-	**483 113,63**	**13 769 471,52**
Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**33 978 789,47**	-	**1 235 524,16**	**35 214 313,63**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			704 286,27	**704 286,27**
ИТОГО:	**тенге**	**33 978 789,47**	-	**1 939 810,43**	**35 918 599,90**
Уступка к договорной стоимости	тенге			**52 181,78**	**52 181,78**
Итого с уступкой	тенге				**35 866 418,12**
НДС 12%	тенге			4 303 970,17	**4 303 970,17**
Всего к оплате	**тенге**				**40 170 388,30**

Заказчик: _____
ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «КЫРАН»
г.Кызылорда, ул.Сыздыкова, 62

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2017 года

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Кыран"

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области

Договор: № 42 от "07" июля 2016 г. Доп.соглашение №1 от 31 марта 2017 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области	**826 000 000,00**	287 346 000,00	287 346 000,00	-		86 203 800,00	86 203 800,00			
		220 987 000,00	220 987 000,00	220 987 000,00	1 204 661,58	66 296 100,00	361 398,47	843 263,11	843 263,11	-
Всего:	**826 000 000,00**	**508 333 000,00**	**508 333 000,00**	**220 987 000,00**	**1 204 661,58**	**152 499 900,00**	**152 499 900,00**	**843 263,11**	**843 263,11**	-

Заказчик: _____
ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Авт.надзор: _____

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ҚЫРАН»
120012, г.Кызылорда, ул.Сыздыкова, 62

Ф-2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области
Договор: № 42 от "07" июля 2016 г. Доп. соглашение №1 от 31 марта 2017 г.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ҚЫРАН»
120012, г.Кызылорда, ул.Сыздыкова, 62

АКТ №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ месяц 2017 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Капитальный ремонт участка дороги. Участок км 36+740 - км 39+874								
		Обустройство дороги								
62	Е0127-61-1	**Установка столбиков сигнальныхжелезобетонных**	27	273,96	119,85	7397	3236	4670	0,64	17
		шт		100,35	29,70	2709	802	133	0,12	3
63	С143015-3	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/**	0,621	21000,00	--	13041	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-47	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	0,621	187,00	--	116	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-48	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5**	0,621	203,00	--	126	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С143001-49	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30**	0,621	232,00	--	144	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0127-83-1	Установка (ДЕМОНТАЖ) дорожных знаков наметаллических стойках								
		шт	5	453,79	102,33	2269	512	2151	1,92	10
				303,75	19,75	1519	99	133	0,08	--
68	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках								
		т	0,05	234,30	234,30	12	12	8	--	--
				--	164,01	--	8	100	3,44	--
69	Е010333-А50-1	Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами /демонтир. сигнальные столбики и дор. знаки/, расстояние перевозки 50 км,класс груза 1								
		т	0,05	307,86	307,86	15	15	3	--	--
				--	61,57	--	3	100	1,29	--
70	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках								
		шт	10	747,86	146,19	7479	1462	7108	3,20	32
				506,25	28,22	5063	282	133	0,11	1
71	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость щитков 200х300								
		шт	3	970,57	--	2912	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость металлических стоек СКМ1.30								
		шт	3	1138,15	--	3414	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
73	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость щитков А900								
		шт	5	3913,68	--	19568	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость металлических стоек СКМ1.35								
		шт	5	1281,29	--	6406	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость щитков 500х2250								
		шт	1	9112,14	--	9112	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость металлических стоек СКМ1.25								
		шт	2	998,50	--	1997	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Крепление дорожных знаков								
		шт	10	233,91	--	2339	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	Е010332-А40-1	Перевозка строительных грузов (дорожные знаки), расстояние перевозки 40 км, класс груза 1								
		т	0,143	266,57	266,57	38	38	8	--	--
				--	53,31	--	8	100	1,12	--
79	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках								
		т	0,143	234,30	234,30	34	34	23	--	--
				--	164,01	--	23	100	3,44	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках								
		т	0,143	232,80	232,80	33	33	23	--	--
				--	162,96	--	23	100	3,42	--
81	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	512	21,55	4,52	11032	2312	8458	0,11	55
				17,03	--	8719	--	97	--	--
82	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
		м3	512	14,12	12,00	7228	6143	2168	0,01	6
				1,62	2,75	829	1405	97	0,01	6
83	Е27т.ч.п.1,6	Доставкаводы на 14(19-5км) км,сверх учтенных 5 км								
		м-час	11,469	983,40	983,40	11279	11279	--	4,13	47
				196,68	225,00	2256	2581	--	1,00	11
84	Е0101-145-4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом								
		м2	670	15,75	--	10553	--	10236	0,10	67
				15,75	--	10553	--	97	--	--
85	Е0130-3-2	Устройство подушек из ГПС под фундаменты								
		м3	4	2431,12	33,87	9724	135	1202	1,94	8
				263,25	12,47	1053	50	109	0,06	--
		РАЗДЕЛ 2.Капитальный ремонт участка дороги. Участок км 48+000 - км 53+578								
		Обустройство дороги								
183	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонномосновании								
		м	12,4	122,85	--	1523	--	2026	0,77	10
				122,85	--	1523	--	133	--	--
184	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 тпри автомобильных перевозках								
		т	3,1	152,80	152,80	474	474	332	--	--
				--	106,96	--	332	100	2,25	7
185	Е010332-А62-1	Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 62км, класс груза 1								
		т	3,1	355,47	355,47	1102	1102	220	--	--
				--	71,09	--	220	100	1,49	5
186	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных								
		шт	56	273,96	119,85	15341	6711	9686	0,64	36
				100,35	29,70	5620	1663	133	0,12	7
187	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/								
		м3	1,288	21000,00	--	27048	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
188	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25								
		м3	1,288	187,00	--	241	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5								
		м3	1,288	203,00	--	261	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
190	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30								
		м3	1,288	232,00	--	299	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
191	Е0127-83-1	Установка (ДЕМОНТАЖ) дорожных знаков наметаллических стойках								
		шт	9	453,79	102,33	4084	921	3872	1,92	17
				303,75	19,75	2734	178	133	0,08	1
192	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках								
		т	0,09	234,30	234,30	21	21	15	--	--
				--	164,01	--	15	100	3,44	--
193	Е010333-А62-1	Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами /демонтир. сигнальные стоблики и дор. знаки/, расстояние перевозки 62 км,класс груза 1								
		т	0,09	355,47	355,47	32	32	6	--	--
				--	71,09	--	6	100	1,49	--
194	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках								
		шт	10	747,86	146,19	7479	1462	7108	3,20	32
				506,25	28,22	5063	282	133	0,11	1
195	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость щитков 200х300								
		шт	6	970,57	--	5823	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
196	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость металлических стоек СКМ1.30								
		шт	6	1138,15	--	6829	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
197	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость щитков А900								
		шт	4	3913,68	--	15655	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
198	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость металлических стоек СКМ1.35								
		шт	4	1281,29	--	5125	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
199	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Крепление дорожных знаков								
		шт	10	233,91	--	2339	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
200	Е010332-А52-1	Перевозка строительных грузов (дорожные знаки), расстояние перевозки 52км, класс груза 1								
		т	0,108	315,10	315,10	34	34	7	--	--
				--	63,02	--	7	100	1,32	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	Е01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках								
			0,108	232,80	232,80	25	25	18	--	--
		т		--	162,96	--	18	100	3,42	--
202	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках								
			0,108	234,30	234,30	25	25	18	--	--
		т		--	164,01	--	18	100	3,44	--
203	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			443	21,55	4,52	9545	2001	7318	0,11	48
		м3		17,03	--	7544	--	97	--	--
204	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			443	14,12	12,00	6254	5315	1876	0,01	5
		м3		1,62	2,75	718	1216	97	0,01	5
205	Е27т.ч.п.1,6	Доставкаводы на 2(7-5км) км,сверх учтенных 5 км								
			1,418	983,40	983,40	1394	1394	--	4,13	6
		м-час		196,68	225,00	279	319	--	1,00	1
206	Е0101-145-4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом								
			624	15,75	--	9828	--	9533	0,10	62
		м2		15,75	--	9828	--	97	--	--
207	Е0130-3-2)	Устройство подушек из ГПС под фундаменты								
			3	2431,12	33,87	7293	102	902	1,94	6
		м3		263,25	12,47	790	37	109	0,06	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			254344	44830			465
			Тенге			66799	9595			53
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			254344				
		Материалы -	Тенге			7038				
		Всего заработная плата -	Тенге				76394			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			81521				
		Местные материалы -	Тенге			56692				
		Транспортные расходы -	Тенге			12673				
		Накладные расходы -	Тенге			78996				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11849			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20000				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			353340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							557
		Сметная заработная плата -	Тенге				88243			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			353340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							557
		Сметная заработная плата -	Тенге				88243			

	СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего	**тенге**	**353 340,00**			**353 340,00**			
		Временные зданиян сооружения 3,68%	тенге	13 002,91			**13 002,91**			
		ИТОГО :	**тенге**	**366 342,91**	-		**366 342,91**			
		Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	5 275,34			**5 275,34**			
		Выслуга лет 1%	тенге			3 663,43	**3 663,43**			
		Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			1 465,37	**1 465,37**			
		на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			47 995,52	**47 995,52**			
		ИТОГО:	**тенге**	**371 618,25**	-	**53 124,32**	**424 742,57**			
		Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	тенге	371 618,25	-	53 124,32	424 742,57			
		Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**950 180,91**	-	**135 832,18**	**1 086 013,08**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			21 720,26	**21 720,26**			
		ИТОГО:	**тенге**	**950 180,91**	-	**157 552,44**	**1 107 733,34**			
		Уступка к договорной стоимости	тенге			**32 142,65**	**32 142,65**			
		Итого с уступкой	тенге				**1 075 590,69**			
		НДС 12%	тенге			129 070,88	**129 070,88**			
		Всего к оплате	**тенге**				**1 204 661,58**			

Заказчик: _____
ГУ "Управление ПП и АД Кызылординской области"

Подрядчик: _____ **Ж.Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Авт. надзор: _____

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ҚЫРАН»
120012, г.Кызылорда, ул.Сыздыкова, 62

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2017 года

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Кыран"

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области

Договор: № 42 от "07" июля 2016 г. Доп.соглашение №1 от 31 марта 2017 г. Доп. соглашение № 2 от "13" декабря 2017 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области	**826 000 000,00**	**2016 год**								
		287 346 000,00	287 346 000,00	-		86 203 800,00	86 203 800,00			
		2017 год								
		221 983 388,93	221 983 388,93	221 983 388,93	996 388,93	66 595 016,68		996 388,93	996 388,93	-
Всего:	**826 000 000,00**	**509 329 388,93**	**509 329 388,93**	**221 983 388,93**	**996 388,93**	**152 499 900,00**	**152 499 900,00**	**996 388,93**	**996 388,93**	**316 670 611,07**

Заказчик: _____
ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ҚЫРАН»
120012, г.Кызылорда, ул.Сыздыкова, 62

Ф-2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области
Договор: № 42 от "07" июля 2016 г. Доп. соглашение №1 от 31 марта 2017 г. Доп. соглашение № 2 от " 13" декабря 2017 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2017 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Капитальный ремонт участка дороги. Участок км 36+740 - км 39+874								
		Дорожная одежда								
		На участках уширения и усиления								
40	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,8466456	40097,59	339,59	74046	627	346	0,58	1
		т		--	140,94	--	260	133	0,58	1
41	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлахвместимостью 400 л	1,8466456	5930,77	4677,52	10952	8638	6825	7,13	13
		т		1253,25	1525,50	2314	2817	133	6,78	13
42	Е27т.ч.п.1,5	Доставка битума на 10(40-30) км	1,225	983,40	983,40	1205	1205	--	4,13	5
		м-час		196,68	225,00	241	276	--	1,00	1
43	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	300,669	498,02	16,01	149738	4813	4247	0,04	11
		м2		6,48	4,14	1948	1245	133	0,01	4
44	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	300,669	163,86	--	49267	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			285208	15282			31
			Тенге			4504	4598			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			285208				
	Материалы -		Тенге			76314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				9101			
	Местные материалы -		Тенге			189349				
	Транспортные расходы -		Тенге			1205				
		Накладные расходы -	Тенге			11418				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1713			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			314423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				10814			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			314423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				10814			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
ИТОГО ПО АКТУ:		**314 423,00**			**314 423,00**
Временные зданияи сооружения 3,68%	тенге	11 570,77			**11 570,77**
ИТОГО :	**тенге**	**325 993,77**	-		**325 993,77**
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	4 694,31			**4 694,31**
Выслуга лет 1%	тенге			3 259,94	**3 259,94**
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			1 303,98	**1 303,98**
на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			6 286,51	**6 286,51**
ИТОГО:	**тенге**	**330 688,08**	-	**10 850,42**	**341 538,50**
Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	**330 688,08**	-	**10 850,42**	**341 538,50**
Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**845 708,10**	-	**27 749,08**	**873 457,18**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			17 469,14	**17 469,14**
ИТОГО:	**тенге**	**845 708,10**	-	**45 218,22**	**890 926,32**
Уступка к договорной стоимости	тенге			**1 293,35**	**1 293,35**
Итого с уступкой	тенге				**889 632,97**
НДС 12%	тенге			106 755,96	**106 755,96**
Всего к оплате	**тенге**				**996 388,93**

Заказчик:_____
ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Подрядчик:_____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор:_____

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «КЫРАН»
120012, г.Кызылорда, ул.Сыздыкова, 62

ТОО «КЫРАН»

ТОО «РУСТЕМ-21» ЖШС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2018 года

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Кыран"

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области

Договор: № 42 от "07" июля 2016 г. Доп. соглашение №1 от 31 марта 2017 г. Доп. соглашение № 2 от " 13" декабря 2017 г. Доп.соглашение № 3 от 23 февраля 2018 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области	**826 000 000,00**	**2016 год**	287 346 000,00			86 203 800,00		-	-	-
		287 346 000,00								
		2017 год	221 983 388,93			66 595 016,68		-	-	-
		221 983 388,93								
		2018 год	114 389 720,79	114 389 720,79	114 389 720,79	95 001 183,32	34 316 916,24	80 072 804,55	80 072 804,55	202 280 890,28
		316 670 611,07								
Всего:	**826 000 000,00**	**826 000 000,00**	**623 719 109,72**	**114 389 720,79**	**114 389 720,79**	**247 800 000,00**	**187 115 732,92**	**80 072 804,55**	**80 072 804,55**	**202 280 890,28**

Заказчик: _____ **Н. Кузнышбаев**
начальник отдела автомобильных дорог
ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Ответственное лицо: _____ **О. Мусаев**
за объект, методист отдела автомобильных дорог

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____ **А. Мусалдаев**
ТОО "Рустем-21"

Ф-2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области
Договор: № 42 от "07" июля 2016 г. Доп. соглашение №1 от 31 марта 2017 г. Доп. соглашение № 2 от " 13" декабря 2017 г. Доп.соглашение № 3 от 23 февраля 2018 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ месяц 2018 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Капитальный ремонт участка дороги. Участок км 25+962 - км 27+968								
		Дорожная одежда								
		На участках нового строительства								
7	Е0127-21-2	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слойтолщиной 12 см**	1831	305,32	12,65	559043	23160	17519	0,02	43
		м2		3,56	3,63	6518	6654	133	0,01	24
8	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=9	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя**	1831	216,84	--	397034	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е27т.ч.п.1,6	**Доставка воды на 17(22-5км)км**	52,293	983,40	983,40	51425	51425	1412	--	--
		мчас		--	225,00	--	11766	12	1,00	52
10	Е0127-21-3	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см**	1831	257,95	11,84	472312	21684	21004	0,04	66
		м2		5,51	3,11	10089	5704	133	0,01	21
11	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=4	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя**	1831	96,24	--	176215	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е27т.ч.п.1,6	**Доставка воды на 17(22-5км)км**	39,843	983,40	983,40	39182	39182	1076	--	--
		мчас		--	225,00	--	8965	12	1,00	40
13	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	1,107	40097,59	339,59	44388	376	208	0,58	1
		т		--	140,94	--	156	133	0,58	1
14	Е0127-66-6	**Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	1,107	5930,77	4677,52	6565	5178	4091	7,13	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		1253,25	1525,50	1387	1689	133	6,78	8
15	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 смиз черного щебня с плотностью каменных материалов2,5-2,9 м/м3								
			1582	498,02	16,01	787862	25322	22345	0,04	60
		м2		6,48	4,14	10251	6549	133	0,01	22
16	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя								
			1582	163,86	--	259223	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типаБХ								
			1442	15,17	5,88	21882	8486	16628	0,05	65
		м2		7,02	1,65	10123	2379	133	0,01	9
18	Е0127-52-4 К=4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать								
			1442	1,16	0,08	1673	115	1534	0,01	8
		м2		0,76	0,04	1096	58	133	--	--
19	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, маркиI СТ РК 1225-2003								
			171,31	5420,00	--	928500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				На участках уширения и усиления						
20	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных								
			1145	408,11	169,61	467288	194206	369398	1,55	1775
		м3		238,50	4,07	273083	4661	133	0,01	16
21	Е0101-24-14	Разработка(ПРИМЕНИТЕЛЬНО ПЕРЕМЕЩЕНИЕ) грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			1145	4,75	4,75	5443	5443	1832	--	--
		м3		--	1,65	--	1888	97	0,01	6
22	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубинойдо 500 мм с применением механизмов и перемещениемгрунта на расстояние до 100 м /корытного профиля сполуприсыпными обочинами/								
			1873	33,43	29,06	62614	54429	28124	0,01	17
		м2		1,03	10,26	1929	19217	133	0,05	94
23	Е0127-82-4 К=9	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корытадо 500 мм								
			1873	-17,10	-17,10	-32028	-32028	-15021	--	--
		м2		--	-6,03	--	-11294	133	-0,03	-55
24	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубинойдо 250 мм с применением механизмов и перемещениемгрунта на расстояние до 100 м /корытного профиляс полуприсыпными обочинами/								
			3317	19,95	15,58	66174	51679	28808	0,01	31
		м2		1,03	5,50	3417	18244	133	0,03	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0127-82-3 К=9	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм	3317	-8,64	-8,64	-28659	-28659	-13500	--	--
		м2		--	-3,06	--	-10150	133	-0,01	-50
26	Е0127-15-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала	12708	20,40	15,65	259264	198838	151439	0,03	393
		м2		4,68	4,28	59473	54390	133	0,02	200
27	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	12708	305,32	12,65	3880022	160740	121588	0,02	297
		м2		3,56	3,63	45240	46179	133	0,01	168
28	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=4	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	12708	96,37	--	1224713	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 17(22-5км)км	362,94	983,40	983,40	356915	356915	9799	--	--
		мчас		--	225,00	--	81662	12	1,00	363
30	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	3443	305,32	12,65	1051221	43549	32942	0,02	81
		м2		3,56	3,63	12257	12511	133	0,01	46
31	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=9	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	3443	216,84	--	746581	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 17(22-5км)км	98,332	983,40	983,40	96700	96700	2655	--	--
		мчас		--	225,00	--	22125	12	1,00	98
33	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	3443	257,95	11,84	888132	40775	39495	0,04	124
		м2		5,51	3,11	18971	10725	133	0,01	39
34	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=4	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	3443	96,24	--	331354	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 17(22-5км)км	74,92	983,40	983,40	73676	73676	2023	--	--
		мчас		--	225,00	--	16857	12	1,00	75
36	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	9,781	40097,59	339,59	392195	3322	1833	0,58	6
		т		--	140,94	--	1379	133	0,58	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л								
			9,781	5930,77	4677,52	58009	45751	36148	7,13	70
		т		1253,25	1525,50	12258	14921	133	6,78	66
38	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 смиз черного щебня с плотностью каменных материалов2,5-2,9 м/м3								
			13973	498,02	16,01	6958785	223659	197363	0,04	531
		м2		6,48	4,14	90545	57848	133	0,01	197
39	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя								
			13973	163,86	--	2289581	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типаБХ								
			12749	15,17	5,88	193464	75025	147010	0,05	575
		м2		7,02	1,65	89498	21036	133	0,01	79
41	Е0127-52-4 К=4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать								
			12749	1,16	0,08	14789	1020	13565	0,01	69
		м2		0,76	0,04	9689	510	133	--	2
42	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, маркиI СТ РК 1225-2003								
			1514,581	5420,00	--	8209029	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			31310567	1739969			4218
			Тенге			655825	406627			1614
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31310567				
	Материалы -		Тенге			636769				
	Всего заработная плата -		Тенге				1062452			
	Местные материалы -		Тенге			28278005				
		Накладные расходы -	Тенге			1241318				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							621
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				186198			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1953113				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34504999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6453
		Сметная заработная плата -	Тенге				1248649			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			34504999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6453
		Сметная заработная плата -	Тенге				1248649			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
ИТОГО ПО АКТУ:		34 504 999,00			34 504 999,00
Временные зданияи сооружения 3,68%	тенге	1 269 783,96			1 269 783,96
ИТОГО :	**тенге**	**35 774 782,96**	-		**35 774 782,96**
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	515 156,87			**515 156,87**
Выслуга лет 1%	тенге			357 747,83	**357 747,83**
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			143 099,13	**143 099,13**
на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			716 535,76	**716 535,76**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:	**тенге**	**36 289 939,84**	**-**	**1 217 382,72**	**37 507 322,56**			
		Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	тенге	36 289 939,84	-	1 217 382,72	37 507 322,56			
		Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**92 808 596,30**	**-**	**3 113 358,19**	**95 921 954,49**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			1 918 439,09	**1 918 439,09**			
		ИТОГО:	**тенге**	**92 808 596,30**	**-**	**5 031 797,28**	**97 840 393,58**			
		Уступка к договорной стоимости	тенге			**142 140,45**	**142 140,45**			
		Итого с уступкой	тенге				**97 698 253,12**			
		НДС 12%	тенге			11 723 790,37	**11 723 790,37**			
		Всего к оплате	**тенге**				**109 422 043,50**			

Заказчик: _____ **Н. Куанышбаев**
начальник отдела автомобильных дорог
ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Ответственное лицо: _____ **О. Мусаев**
за объект, методист отдела автомобильных дорог

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____ **А. Мусалдаев**
ТОО "Рустем-21"

Ф-2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области
Договор: № 42 от "07" июля 2016 г. Доп. соглашение №1 от 31 марта 2017 г. Доп. соглашение № 2 от " 13" декабря 2017 г. Доп.соглашение № 3 от 23 февраля 2018 г.

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ месяц 2018 года
по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Капитальный ремонт участка дороги. Участок км 5+619 - км 7+274										
		Труба одноочковая диаметром 1м на ПК14+22										
		Демонтажные работы										
85	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных (из ГПС)	30	66,75	51,25	2003	1538	1002	0,12	4		
		м3		15,50	9,62	465	289	133	0,04	1		
86	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	300	18,51	17,50	5554	5251	1576	0,01	2		
		м3		1,01	4,41	303	1322	97	0,02	5		
87	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	40	261,00	--	10440	--	11797	1,81	72		
		м3		261,00	--	10440	--	113	--	--		
88	Е0130-16-2	Разборка железобетонной кладки опор мостов и железобетонных труб	1,55	11208,89	6945,14	17374	10765	11523	24,34	38		
		м3		4263,75	2556,36	6609	3962	109	12,49	19		
89	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т пр автомобильных перевозках	3,875	152,80	152,80	592	592	414	--	--		
		т		--	106,96	--	414	100	2,25	9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е010332-А19-1	Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 19 (на свалку)км, класс груза 1	3,875	147,89	147,89	573	573	115	--	--
		т		--	29,58	--	115	100	0,62	2
91	Е0122-8-11	Укладка(ДЕМОНТАЖ) стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,072	193844,78	80757,90	13957	5815	12736	514,20	37
		км		97200,00	38871,00	6998	2799	130	189,85	14
92	Е01031-А33-1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм	7,4	260,00	260,00	1924	1924	1347	--	--
		т		--	182,00	--	1347	100	3,82	28
93	Е010332-А9-1	Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 9 км (на базу), класс груза 1	7,4	86,48	86,48	640	640	128	--	--
		т		--	17,30	--	128	100	0,36	3
94	Е01031-А33-2	Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм	7,4	312,80	312,80	2315	2315	1620	--	--
		т		--	218,96	--	1620	100	4,60	34
				Устройство трубы						
95	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	74,8	18,51	17,50	1385	1309	393	0,01	1
		м3		1,01	4,41	76	330	97	0,02	1
96	Е0130-3-1	Устройство подготовки из щебня	12,44	5089,07	38,67	63308	481	4403	1,99	25
		м3		310,50	14,24	3863	177	109	0,07	1
97	Е0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В20 F300 W6	10,44	11004,86	532,08	114891	5555	6442	2,55	27
		м3		434,25	131,85	4534	1377	109	0,43	5
98	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	10,649	268,00	--	2854	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	10,56	4921,38	2182,50	51970	23047	21760	7,89	83
		м3		1323,00	567,45	13971	5992	109	1,94	20
100	С143023-31 Изм. и доп. вып. 21	Круглые звенья ЗКП 2.200 /ТП 3.501.1-144/	11	38800,00	--	426800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	5,52	3316,08	686,25	18305	3788	3862	2,79	15
		м3		463,50	178,43	2559	985	109	0,61	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	С143023-37 Изм. и доп. вып. 21	Круглые звенья ЗКП 15.170 /ТП 3.501.1-144/	2	50300,00	--	100600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	С143023-50 Изм. и доп. вып. 21	Стенка откосная СТ-1 /ТП 3.501.1-144/	4	26700,00	--	106800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100мм	1,14	13440,95	1092,57	15323	1246	2435	10,03	11
		м		1658,25	375,98	1890	429	105	1,42	2
105	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,157	268,00	--	310	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	107,4	330,32	13,70	35476	1471	12628	0,61	65
		м2		102,83	5,04	11044	541	109	0,02	3
107	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	12	1097,38	20,67	13169	248	2160	0,91	11
		м2		157,50	7,61	1890	91	109	0,31	4
108	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	385,6	2,80	2,80	1082	1082	364	--	--
		м3		--	0,97	--	375	97	--	1
109	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	385,6	1,38	1,38	534	534	180	--	--
		м3		--	0,48	--	185	97	--	1
110	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	385,6	21,55	4,52	8308	1741	6370	0,11	42
		м3		17,03	--	6567	--	97	--	--
111	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	385,6	14,12	12,00	5444	4626	1633	0,01	5
		м3		1,62	2,75	625	1058	97	0,01	5
		Укрепительные работы								
112	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	9,3	1793,92	27,53	16683	256	1536	1,10	10
		м2		163,02	7,30	1516	68	97	0,03	--
113	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)	9,3	-257,32	-0,32	-2393	-3	-212	-0,15	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-23,32	-0,14	-217	-1	97	-2,00	-19
114	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	47,2	1815,09	30,59	85672	1444	8664	1,22	58
		м2		181,13	8,11	8549	383	97	0,04	2
115	Е0101-158-6	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)	47,2	-257,32	-0,32	-12145	-15	-1074	-0,15	-7
		м2		-23,32	-0,14	-1101	-7	97	-2,00	-94
116	Е0101-158-5	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	60,8	1815,09	30,59	110358	1860	11161	1,22	74
		м2		181,13	8,11	11013	493	97	0,04	2
117	Е0101-158-6	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)	60,8	-257,32	-0,32	-15645	-19	-1384	-0,15	-9
		м2		-23,32	-0,14	-1418	-9	97	-2,00	-122
118	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	14,7	1793,92	27,53	26371	405	2429	1,10	16
		м2		163,02	7,30	2396	107	97	0,03	--
119	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см добавить на каждый 1см изменения толщины (толщиной 12 см)	14,7	257,32	0,32	3783	5	335	0,15	2
		м2		23,32	0,14	343	2	97	2,00	29
120	Е0130-7-1	Устройство упоров из бетон В20 F300 W6	3,2	11004,86	532,08	35216	1703	1975	2,55	8
		м3		434,25	131,85	1390	422	109	0,43	1
121	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 50 циклов	3,264	268,00	--	875	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,29	8299,96	--	2407	--	2546	48,40	14
		т		8055,00	--	2336	--	109	--	--
123	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,29	62000,00	--	17980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0127-77-1	Устройство(АСФАЛЬТОВЫХ ПЛАНОК) швов расширения	13,2	6,44	0,28	85	4	13	--	--
		м2		0,64	0,10	8	1	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип:Бх, М-I	2,86	5420,00	--	15501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0101-24-5	Расчистка русла бульдозером с перемещением до 10 м грунт 1 группы	30	4,85	4,85	146	146	49	--	--
		м3		--	1,68	--	50	97	0,01	--
127	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	30	4,20	4,20	126	126	42	--	--
		м3		--	1,46	--	44	97	--	--
128	Е010333-А9-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /щебень/, расстояние перевозки 9(39-30) км, класс груза 1	50,24	80,85	80,85	4062	4062	812	--	--
		т		--	16,17	--	812	100	0,34	17
129	Е01031-А36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	50,24	25,70	25,70	1291	1291	904	--	--
		т		--	17,99	--	904	100	0,38	19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1312299	85803			602
			Тенге			96648	26807			-3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1312299				
	Материалы -		Тенге			67803				
	Всего заработная плата -		Тенге				123455			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17980				
	Местные материалы -		Тенге			1044066				
		Накладные расходы -	Тенге			132684				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19903			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86699				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1531682				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							665
		Сметная заработная плата -	Тенге				143357			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1531682				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							665
		Сметная заработная плата -	Тенге				143357			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
ИТОГО ПО АКТУ:		1 531 682,00			1 531 682,00
Временные зданиях сооружения 3,68%	тенге	56 365,90			56 365,90
ИТОГО :	**тенге**	1 588 047,90	-		1 588 047,90
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	22 867,89			22 867,89
Выслуга лет 1%	тенге			15 880,48	15 880,48
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			6 352,19	6 352,19
на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			69 655,37	69 655,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:								
		Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	**1 610 915,79**	**-**	**91 888,04**	**1 702 803,83**			
		Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**1 610 915,79**	**-**	**91 888,04**	**1 702 803,83**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	**тенге**	**4 119 787,29**	**-**	**234 996,25**	**4 354 783,55**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			87 095,67	**87 095,67**			
		ИТОГО:	**тенге**	**4 119 787,29**	**-**	**322 091,92**	**4 441 879,22**			
		Уступка к договорной стоимости	тенге			**6 453,07**	**6 453,07**			
		Итого с уступкой	тенге				**4 435 426,15**			
		НДС 12%	тенге			532 251,14	**532 251,14**			
		Всего к оплате	**тенге**				**4 967 677,29**			

Заказчик: _____ **Н. Кунышбаев**
начальник отдела автомобильных дорог
ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Ответственное лицо: _____ **О. Мусаев**
за объект, методист отдела автомобильных дорог

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____ **А. Мусалдаев**
ТОО "Рустем-21"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2018 года

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Кыран"

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области

Договор: № 42 от "07" июля 2016 г. Доп. соглашение №1 от 31 марта 2017 г. Доп. соглашение № 2 от " 13" декабря 2017 г. Доп.соглашение № 3 от 23 февраля 2018 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области	**826 000 000,00**	**2016 год**								
		287 346 000,00	287 346 000,00			86 203 800,00		-	-	-
		2017 год								
		221 983 388,93	221 983 388,93			66 595 016,68		-	-	-
		2018 год								
		316 670 611,07	254 539 843,73	254 539 843,73	140 150 122,94	95 001 183,32	42 045 036,88	98 105 086,06	98 105 086,06	62 130 767,34
Всего:	**826 000 000,00**	**826 000 000,00**	**763 869 232,66**	**254 539 843,73**	**140 150 122,94**	**247 800 000,00**	**229 160 769,80**	**98 105 086,06**	**98 105 086,06**	**62 130 767,34**

Заказчик: _____
ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____ **А. Мусалдаев**
ТОО "Рустем-21"

Ф-2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области
Договор: № 42 от "07" июля 2016 г. Доп. соглашение №1 от 31 марта 2017 г. Доп. соглашение № 2 от " 13" декабря 2017 г. Доп.соглашение № 3 от 23 февраля 2018 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ месяц 2018 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Участок км 5+619 - км 7+274								
		Дорожная одежда								
		На участках нового строительства								
6	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слойтолщиной 12 см	1618	305,32	12,65	494010	20466	15481	0,02	38
		м2		3,56	3,63	5760	5880	133	0,01	21
7	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=9	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1618	216,84	--	350847	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	1618	257,95	11,84	417368	19162	18560	0,04	58
		м2		5,51	3,11	8915	5040	133	0,01	18
9	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=4	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1618	96,24	--	155716	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,978	40097,59	339,59	39215	332	183	0,58	1
		т		--	140,94	--	138	133	0,58	1
11	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,978	5930,77	4677,52	5800	4575	3614	7,13	7
		т		1253,25	1525,50	1226	1492	133	6,78	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	1397	498,02	16,01	695729	22361	19732	0,04	53
		м2		6,48	4,14	9053	5784	133	0,01	20
13	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=2	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	1397	163,86	--	228909	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	1274	15,17	5,88	19333	7497	14691	0,05	57
		м2		7,02	1,65	8943	2102	133	0,01	8
15	Е0127-52-4 К=4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	1274	1,16	0,08	1478	102	1356	0,01	7
		м2		0,76	0,04	968	51	133	--	--
16	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2003	151,351	5420,00	--	820322	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		На участках уширения и усиления								
17	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	871	408,11	169,61	355465	147732	281001	1,55	1350
		м3		238,50	4,07	207734	3545	133	0,01	12
18	Е0101-24-14	Разработка(ПРИМЕНИТЕЛЬНО ПЕРЕМЕЩЕНИЕ) грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	871	4,75	4,75	4141	4141	1393	--	--
		м3		--	1,65	--	1437	97	0,01	5
19	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубинойдо 500 мм с применением механизмов и перемещениемгрунта на расстояние до 100 м /корытного профиля сполуприсыпными обочинами/	940	33,43	29,06	31424	27316	14115	0,01	9
		м2		1,03	10,26	968	9644	133	0,05	47
20	Е0127-82-4 К=9	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корытадо 500 мм	940	-17,10	-17,10	-16074	-16074	-7539	--	--
		м2		--	-6,03	--	-5668	133	-0,03	-28
21	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубинойдо 250 мм с применением механизмов и перемещениемгрунта на расстояние до 100 м /корытного профиляс полуприсыпными обочинами/	4355	19,95	15,58	86882	67851	37823	0,01	41
		м2		1,03	5,50	4486	23953	133	0,03	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0127-82-3 К=9	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм	4355	-8,64	-8,64	-37627	-37627	-17724	--	--
		м2		--	-3,06	--	-13326	133	-0,01	-65
23	Е0127-15-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала	9689	20,40	15,65	197672	151600	115462	0,03	299
		м2		4,68	4,28	45345	41469	133	0,02	152
24	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	5850	305,32	12,65	1786129	73995	55972	0,02	137
		м2		3,56	3,63	20826	21258	133	0,01	78
25	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=4	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	5850	96,37	--	563785	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	3839	305,32	12,65	1172128	48558	36731	0,02	90
		м2		3,56	3,63	13667	13950	133	0,01	51
27	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	3839	120,47	--	462472	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	3626	305,32	12,65	1107095	45864	34693	0,02	85
		м2		3,56	3,63	12909	13176	133	0,01	48
29	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=9	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	3626	216,84	--	786263	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	3626	257,95	11,84	935337	42942	41595	0,04	130
		м2		5,51	3,11	19979	11295	133	0,01	41
31	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=4	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	3626	96,24	--	348966	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	4,956672	40097,59	339,59	198751	1683	929	0,58	3
		т		--	140,94	--	699	133	0,58	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	4,956672	5930,77	4677,52	29397	23185	18319	7,13	35
		т		1253,25	1525,50	6212	7561	133	6,78	34
34	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	7080,96	498,02	16,01	3526435	113341	100016	0,04	269
		м2		6,48	4,14	45885	29315	133	0,01	100
34	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=2	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	7080,96	163,86	--	1160269	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	6454	15,17	5,88	97938	37980	74422	0,05	291
		м2		7,02	1,65	45307	10649	133	0,01	40
37	Е0127-52-4 К=4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	6454	1,16	0,08	7487	516	6867	0,01	35
		м2		0,76	0,04	4905	258	133	--	1
38	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2003	766,7352	5420,00	--	4155705	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Примыкание на ПК15+22								
40	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	72	408,11	169,61	29384	12212	23229	1,55	112
		м3		238,50	4,07	17172	293	133	0,01	1
41	Е0101-24-14	Разработка(ПРИМЕНИТЕЛЬНО ПЕРЕМЕЩЕНИЕ) грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	72	4,75	4,75	342	342	115	--	--
		м3		--	1,65	--	119	97	0,01	--
42	Е0127-15-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала	1045	20,40	15,65	21320	16351	12453	0,03	32
		м2		4,68	4,28	4891	4473	133	0,02	16
43	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	1045	305,32	12,65	319061	13218	9998	0,02	24
		м2		3,56	3,63	3720	3797	133	0,01	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1045	120,47	--	125888	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Обустройство дороги								
84	Е010333-А44-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /ГПС/, расстояние перевозки 44(74-30) км, класс груза 1	7935,2	283,59	283,59	2250343	2250343	450069	--	--
		т		--	56,72	--	450069	100	1,19	9451
		РАЗДЕЛ 2.Капитальный ремонт участка дороги. Участок км 15+652 - км 16+721								
		Дорожная одежда								
		На участках нового строительства								
7	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слойтолщиной 12 см	1502	305,32	12,65	458592	18998	14371	0,02	35
		м2		3,56	3,63	5347	5458	133	0,01	20
8	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=9	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1502	216,84	--	325694	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 7(12-5км)км	17,664	983,40	983,40	17371	17371	477	--	--
		мчас		--	225,00	--	3974	12	1,00	18
10	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слойтолщиной 10 см	1502	257,95	11,84	387445	17788	17230	0,04	54
		м2		5,51	3,11	8276	4679	133	0,01	17
11	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=4	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1502	96,24	--	144552	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 7(12-5км)км	13,458	983,40	983,40	13235	13235	363	--	--
		мчас		--	225,00	--	3028	12	1,00	13
13	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,909	40097,59	339,59	36449	309	170	0,58	1
		т		--	140,94	--	128	133	0,58	1
14	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,909	5930,77	4677,52	5391	4252	3359	7,13	6
		т		1253,25	1525,50	1139	1387	133	6,78	6
15	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	1298	498,02	16,01	646425	20776	18334	0,04	49
		м2		6,48	4,14	8411	5374	133	0,01	18
16	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=2	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	1298	163,86	--	212687	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	1183	15,17	5,88	17952	6962	13641	0,05	53
		м2		7,02	1,65	8305	1952	133	0,01	7
18	Е0127-52-4 К=4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	1183	1,16	0,08	1372	95	1259	0,01	6
		м2		0,76	0,04	899	47	133	--	--
19	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2003	140,54	5420,00	--	761727	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		На участках уширения и усиления								
20	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	561	408,11	169,61	228951	95152	180989	1,55	870
		м3		238,50	4,07	133799	2284	133	0,01	8
21	Е0101-24-14	Разработка(ПРИМЕНИТЕЛЬНО ПЕРЕМЕЩЕНИЕ) грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	561	4,75	4,75	2667	2667	898	--	--
		м3		--	1,65	--	925	97	0,01	3
22	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубинойдо 500 мм с применением механизмов и перемещениемгрунта на расстояние до 100 м /корытного профиля сполуприсыпными обочинами/	998	33,43	29,06	33363	29002	14986	0,01	9
		м2		1,03	10,26	1028	10239	133	0,05	50
23	Е0127-82-4 К=9	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корытадо 500 мм	998	-17,10	-17,10	-17066	-17066	-8004	--	--
		м2		--	-6,03	--	-6018	133	-0,03	-29
24	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубинойдо 250 мм с применением механизмов и перемещениемгрунта на расстояние до 100 м /корытного профиляс полуприсыпными обочинами/	2534	19,95	15,58	50553	39480	22008	0,01	24
		м2		1,03	5,50	2610	13937	133	0,03	68
25	Е0127-82-3 К=9	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм	2534	-8,64	-8,64	-21894	-21894	-10313	--	--
		м2		--	-3,06	--	-7754	133	-0,01	-38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0127-15-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала								
			6045	20,40	15,65	123328	94584	72037	0,03	187
		м2		4,68	4,28	28291	25873	133	0,02	95
27	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см								
			6045	305,32	12,65	1845667	76461	57837	0,02	141
		м2		3,56	3,63	21520	21967	133	0,01	80
28	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	6045	120,47	--	728222	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 7(12-5км)км								
			71,089	983,40	983,40	69909	69909	1919	--	--
		мчас		--	225,00	--	15995	12	1,00	71
30	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см								
			1956	305,32	12,65	597208	24741	18715	0,02	46
		м2		3,56	3,63	6963	7108	133	0,01	26
31	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=9	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1956	216,84	--	424139	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 7(12-5км)км								
			23,003	983,40	983,40	22621	22621	621	--	--
		мчас		--	225,00	--	5176	12	1,00	23
33	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см								
			1956	257,95	11,84	504556	23165	22438	0,04	70
		м2		5,51	3,11	10778	6093	133	0,01	22
34	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=4	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1956	96,24	--	188245	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 7(12-5км)км								
			17,526	983,40	983,40	17235	17235	473	--	--
		мчас		--	225,00	--	3943	12	1,00	18
36	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			4,838	40097,59	339,59	193992	1643	907	0,58	3
		т		--	140,94	--	682	133	0,58	3
37	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л								
			4,838	5930,77	4677,52	28693	22630	17880	7,13	34
		т		1253,25	1525,50	6063	7380	133	6,78	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	6912	498,02	16,01	3442290	110637	97629	0,04	263
		м2		6,48	4,14	44790	28616	133	0,01	98
39	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=2	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	6912	163,86	--	1132583	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	6300	15,17	5,88	95601	37074	72646	0,05	284
		м2		7,02	1,65	44226	10395	133	0,01	39
41	Е0127-52-4 К=4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	6300	1,16	0,08	7308	504	6703	0,01	34
		м2		0,76	0,04	4788	252	133	--	1
42	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2003	748,44	5420,00	--	4056545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Примыкание на ПК4+90								
44	Е0127-15-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала	164	20,40	15,65	3346	2566	1954	0,03	5
		м2		4,68	4,28	768	702	133	0,02	3
45	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	164	305,32	12,65	50073	2074	1569	0,02	4
		м2		3,56	3,63	584	596	133	0,01	2
46	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	164	120,47	--	19757	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
47	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 7(12-5км)км	1,929	983,40	983,40	1897	1897	52	--	--
		мчас		--	225,00	--	434	12	1,00	2
48	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,115	40097,59	339,59	4611	39	22	0,58	--
		т		--	140,94	--	16	133	0,58	--
49	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,115	5930,77	4677,52	682	538	425	7,13	1
		т		1253,25	1525,50	144	175	133	6,78	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	164	498,02	16,01	81675	2625	2316	0,04	6
		м2		6,48	4,14	1063	679	133	0,01	2
51	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=2	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	164	163,86	--	26873	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	164	15,17	5,88	2489	965	1891	0,05	7
		м2		7,02	1,65	1151	271	133	0,01	1
53	Е0127-52-4 К=4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	164	1,16	0,08	190	13	174	0,01	1
		м2		0,76	0,04	125	7	133	--	--
54	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2003	19,483	5420,00	--	105598	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Е010333-А44-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /ГПС/, расстояние перевозки 44(74-30) км, класс груза 1	5013,6	283,59	283,59	1421807	1421807	284361	--	--
		т		--	56,72	--	284361	100	1,19	5972
		РАЗДЕЛ 3.Участок км 48+000 - км 53+578								
		Обустройство дороги								
113	Е010333-А22-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /а/бетон, ч.щебень/, расстояние перевозки 22(52-30) км, класс груза 1	10193,82	-175,26	-175,26	-1786569	-1786569	-357314	--	--
		т		--	-35,05	--	-357314	100	-0,74	-7504
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			39651142	3474253			5358
			Тенге			829936	751498			9340
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39651142				
	Материалы -		Тенге			700600				
	Всего заработная плата -		Тенге				1581434			
	Местные материалы -		Тенге			34646354				
		Накладные расходы -	Тенге			1938580				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							969
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				290787			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2495383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44085105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15667
		Сметная заработная плата -	Тенге				1872221			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			44085105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1872221			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
ИТОГО ПО АКТУ:		**44 085 105,00**			**44 085 105,00**
Временные зданияи сооружения 3,68%	тенге	1 622 331,86			**1 622 331,86**
ИТОГО :	**тенге**	**45 707 436,86**	-		**45 707 436,86**
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	658 187,09			**658 187,09**
Выслуга лет 1%	тенге			457 074,37	**457 074,37**
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			182 829,75	**182 829,75**
на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			1 034 662,92	**1 034 662,92**
ИТОГО:	**тенге**	**46 365 623,95**	-	**1 674 567,03**	**48 040 190,99**
Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	**46 365 623,95**	-	**1 674 567,03**	**48 040 190,99**
Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**118 576 346,36**	-	**4 282 570,22**	**122 858 916,58**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			2 457 178,33	**2 457 178,33**
ИТОГО:	**тенге**	**118 576 346,36**	-	**6 739 748,55**	**125 316 094,91**
Уступка к договорной стоимости	тенге			**182 056,57**	**182 056,57**
Итого с уступкой	тенге				**125 134 038,34**
НДС 12%	тенге			15 016 084,60	**15 016 084,60**
Всего к оплате	**тенге**				**140 150 122,94**

Заказчик: _____ **Н. Куанышбаев**
начальник отдела автомобильных дорог
ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

_____ **О. Мусаев**
за объект, методист отдела автомобильных дорог

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____ **А. Мусалдаев**
ТОО "Рустем-21"

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2018 года

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Кыран"

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области

Договор: № 42 от "07" июля 2016 г. Доп. соглашение №1 от 31 марта 2017 г. Доп. соглашение №2 от " 13" декабря 2017 г. Доп.соглашение № 3 от 23 февраля 2018 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области	826 000 000,00	2016 год								
		287 346 000,00	287 346 000,00			86 203 800,00		-	-	-
		2017 год								
		221 983 388,93	221 983 388,93			66 595 016,68		-	-	-
		2018 год								
		316 670 611,07	282 714 996,23	282 714 996,23	28 175 152,50	95 001 183,32	8 452 545,75	19 722 606,75	19 722 606,75	33 955 614,84
Всего:	826 000 000,00	826 000 000,00	792 044 385,16	282 714 996,23	28 175 152,50	247 800 000,00	237 613 315,55	19 722 606,75	19 722 606,75	33 955 614,84

Заказчик:_____
ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Подрядчик: _____ Ж. Сыдыков
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____ А. Мусалдаев
ТОО "Рустем-21"

Ф-2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области
Договор: № 42 от "07" июля 2016 г. Доп. соглашение №1 от 31 марта 2017 г. Доп. соглашение № 2 от " 13" декабря 2017 г. Доп.соглашение № 3 от 25 февраля 2018 г.

АКТ №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ месяц 2018 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксплуат. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуат. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Участок км 5+619 - км 7+274								
		Дорожная одежда								
		На участках уширения и усиления								
32	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,116328	40097,59	339,59	124957	1058	584	0,58	2
		т		--	140,94	--	439	133	0,58	2
33	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	3,116328	5930,77	4677,52	18482	14577	11517	7,13	22
		т		1253,25	1525,50	3906	4754	133	6,78	21
34	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	4452,04	498,02	16,01	2217189	71262	62883	0,04	169
		м2		6,48	4,14	28849	18431	133	0,01	63
35	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=2	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	4452,04	163,86	--	729500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	4077	15,17	5,88	61868	23992	47012	0,05	184
		м2		7,02	1,65	28621	6727	133	0,01	25
37	Е0127-52-4 К=4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять/исключать	4077	1,16	0,08	4729	326	4338	0,01	22
		м2		0,76	0,04	3099	163	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
38	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2003								
		т	484,3478	5420,00	--	2625165	--	--	--	--
39	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно смесью толщиной 10(8 см) см								
		м2	2300	458,20	20,37	1053868	46852	33160	0,03	73
		Примыкание на ПК15+22		4,79	5,40	11017	12412	133	0,02	47
45	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
		т	0,732	40097,59	339,59	29351	249	137	0,58	--
46	Е0127-86-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л		--	140,94	--	103	133	0,58	--
		т	0,732	5930,77	4677,52	4343	3424	2705	7,13	5
47	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3		1253,25	1525,50	2917	1117	133	6,78	5
		м2	1045	498,02	16,01	520427	16727	14760	0,04	40
48	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=2	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя		6,48	4,14	6772	4326	133	0,01	15
		м2	1045	163,86	--	171231	--	--	--	--
49	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ		--	--	--	--	--	--	--
		м2	1045	15,17	5,88	15858	6150	12050	0,05	47
50	Е0127-52-4 К=4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять,исключать		7,02	1,65	7336	1724	133	0,01	6
		м2	1045	1,16	0,08	1212	84	1112	0,01	6
51	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2003		0,76	0,04	794	42	133	--	--
		т	124,146	5420,00	--	672871	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			8251052	184700			570
			Тенге			91310	50238			185
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8251052				
	Материалы -		Тенге			661835				
	Всего заработная плата -		Тенге				141548			--
	Местные материалы -		Тенге			7313207				
		Накладные расходы -	Тенге			188259				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28239			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			506359				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8945670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				169787		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8945670			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						849
		Сметная заработная плата -	Тенге				169787		

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
ИТОГО ПО АКТУ:		8 945 670,00			8 945 670,00
Временные здания и сооружения 3,68%	тенге	329 200,66			329 200,66
ИТОГО :	тенге	9 274 870,66	-		9 274 870,66
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	133 558,14			133 558,14
Выслуга лет 1%	тенге			92 748,71	92 748,71
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			37 099,48	37 099,48
на доплату труда в зонах экологического бедствия и рискованного риска	тенге			119 507,68	119 507,68
ИТОГО:	тенге	9 408 428,79	-	249 355,86	9 657 784,66
Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	тенге	9 408 428,79	-	249 355,86	9 657 784,66
Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	тенге	24 061 298,35	-	637 707,53	24 699 005,88
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			493 980,12	493 980,12
ИТОГО:	тенге	24 061 298,35	-	1 131 687,64	25 192 986,00
Уступка к договорной стоимости	тенге			36 599,84	36 599,84
Итого с уступкой	тенге				25 156 386,16
НДС 12%	тенге			3 018 766,34	3 018 766,34
Всего к оплате	тенге				28 175 152,50

Заказчик: _____ Н. Куанышбаев
начальник отдела автомобильных дорог
ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Подрядчик: _____ Ж. Сыздыков
ТОО "Кыран"

Методист: _____ О. Мусаев
отдела автомобильных дорог

Технадзор: _____ А. Мусалдаев
ТОО "Рустем-21"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2018 года

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Кыран"

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области

Договор: № 42 от "07" июля 2016 г. Доп. соглашение №1 от 31 марта 2017 г. Доп. соглашение № 2 от " 13" декабря 2017 г. Доп.соглашение № 3 от 23 февраля 2018 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области	**826 000 000,00**	**2016 год**								
		287 346 000,00	287 346 000,00			86 203 800,00		-	-	-
		2017 год								
		221 983 388,93	221 983 388,93			66 595 016,68		-	-	-
		2018 год								
		316 670 611,07	316 670 611,07	316 670 611,07	33 955 614,84	95 001 183,32	10 186 684,45	23 768 930,39	23 768 930,39	-
Всего:	**826 000 000,00**	**826 000 000,00**	**826 000 000,00**	**316 670 611,07**	**33 955 614,84**	**247 800 000,00**	**247 800 000,00**	**23 768 930,39**	**23 768 930,39**	-

Заказчик:
ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Подрядчик: **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: **А. Мусалдаев**
ТОО "Рустем-21"

Подрядчик: ТОО "Кыран"

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области

Договор: № 42 от "07" июля 2016 г. Доп. соглашение №1 от 31 марта 2017 г. Доп. соглашение № 2 от " 13" декабря 2017 г. Доп.соглашение № 3 от 23 февраля 2018 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ месяц 2018 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугискен-Келинтобе" в Жанакорганском районе Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.Участок км 5+619 - км 7+274								
		Капитальный ремонт участка дороги								
		Земляное полотно								
1	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1228	6,01	6,01	7376	7376	2482	--	--
		м3		--	2,08	--	2559	97	0,01	8
2	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1228	14,01	14,01	17199	17199	5712	--	--
		м3		--	4,80	--	5888	97	0,02	19
3	Е0101-130-7 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25 см	1228	9,75	9,75	11974	11974	3496	--	--
		м3		--	2,93	--	3604	97	0,01	12
4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1228	14,12	12,00	17336	14733	5199	0,01	15
		м3		1,62	2,75	1989	3371	97	0,01	15
5	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	14911	8,55	4,43	127426	65992	70333	0,03	416
		м2		4,12	0,74	61433	11075	97	--	37
		Дорожная одежда								
		На участках уширения и усиления								
6	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 (8 см) см	2300	-458,20	-20,37	-1053868	-46852	-31160	-0,03	-73
		м2		-4,79	-5,40	-11017	-12412	133	-0,02	-47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 (8 см) см	4740	217,64	20,37	1031631	96557	64217	0,03	150
		м2		4,79	5,40	22705	25579	133	0,02	96
		Примыкание на ПК15+22								
8	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 (8 см) см	141	217,64	20,37	30688	2872	1910	0,03	4
		м2		4,79	5,40	675	761	133	0,02	3
		Обустройство дороги								
9	Е0127-61-1 К=0,8	Установка (ДЕМОНТАЖ) столбиков сигнальных железобетонных	6	176,16	95,88	1057	575	830	0,51	3
		шт		80,28	23,76	482	143	133	0,10	1
10	Е0127-100-4	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2	10,08	154,71	101,38	1559	1022	1053	0,35	4
		м3		53,33	25,19	538	254	133	0,10	1
11	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	25,56	152,80	152,80	3906	3906	2734	--	--
		т		--	106,96	--	2734	100	2,25	58
12	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	40	273,96	119,85	10958	4794	6919	0,64	26
		шт		100,35	29,70	4014	1188	133	0,12	5
13	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/	0,92	21000,00	--	19320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,92	187,00	--	172	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	0,92	203,00	--	187	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	0,92	232,00	--	213	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0127-83-1	Установка (ДЕМОНТАЖ) дорожных знаков наметаллических стойках	4	453,79	102,33	1815	409	1721	1,92	8
		шт		303,75	19,75	1215	79	133	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,04	234,30	234,30	9	9	7	--	--
		т		--	164,01	--	7	100	3,44	--
19	Е010333-А18-1	Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами /демонтир. сигнальные столбики и дор. знаки/, расстояние перевозки 18км,класс груза 1	25,6	146,28	146,28	3745	3745	749	--	--
		т		--	29,26	--	749	100	0,61	16
20	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	10	747,86	146,19	7479	1462	7108	3,20	32
		шт		506,25	28,22	5063	282	133	0,11	1
21	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость щитков 200х300	1	970,57	--	971	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость металлических стоек СКМ1.30	1	1138,15	--	1138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость щитков А900	5	3913,68	--	19568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость металлических стоек СКМ1.35	5	1281,29	--	6406	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость щитков 500х2250	1	9112,14	--	9112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость металлических стоек СКМ1.25	2	998,50	--	1997	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость щитков 830х2170	1	15584,91	--	15585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость металлических стоек СКМ3.35	2	2126,17	--	4252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Крепление дорожных знаков	10	233,91	--	2339	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е010332-А8-1	Перевозка строительных грузов (дорожные знаки), расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	0,214	79,12	79,12	17	17	3	--	--
		т		--	15,82	--	3	100	0,33	--
31	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,214	234,30	234,30	50	50	35	--	--
		т		--	164,01	--	35	100	3,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,214	232,80	232,80	50	50	35	--	--
		т		--	162,96	--	35	100	3,42	1
33	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	0,7	1891,97	922,50	1324	646	487	2,44	2
		м3		398,25	239,85	279	168	109	0,82	1
34	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,7	20900,00	--	14630	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0142-39-1 Изм. и доп. вып. 15	Омоноличивание стыка плит	0,156	12418,78	734,05	1937	115	81	2,16	--
		м3		330,75	254,14	52	40	89	0,97	--
36	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	227	21,55	4,52	4891	1025	3750	0,11	25
		м3		17,03	--	3866	--	97	--	--
37	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	227	14,12	12,00	3205	2723	961	0,01	3
		м3		1,62	2,75	368	623	97	0,01	3
38	Е0101-145-4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	377	15,75	--	5938	--	5760	0,10	38
		м2		15,75	--	5938	--	97	--	--
39	Е0130-3-2	Устройство подушек из ГПС под фундаменты	4	2431,12	33,87	9724	135	1202	1,94	8
		м3		263,25	12,47	1053	50	109	0,06	--

ОТДЕЛ 2.Капитальный ремонт участка дороги. Участок км 15+652 - км 16+721

Капитальный ремонт участка дороги

Земляное полотно

40	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	276	6,01	6,01	1658	1658	558	--	--
		м3		--	2,08	--	575	97	0,01	2
41	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	276	14,01	14,01	3866	3866	1284	--	--
		м3		--	4,80	--	1323	97	0,02	4
42	Е0101-130-7 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25 см	276	9,75	9,75	2691	2691	786	--	--
		м3		--	2,93	--	810	97	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			276	14,12	12,00	3896	3311	1169	0,01	3
		м3		1,62	2,75	447	758	97	0,01	3
44	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 7(12-5км)км								
			3,091	983,40	983,40	3040	3040	83	--	--
		мчас		--	225,00	--	695	12	1,00	3
45	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом								
			11151	8,55	4,43	95294	49352	52598	0,03	311
		м2		4,12	0,74	45942	8282	97	--	28
		Дорожная одежда								
		На участках уширения и усиления								
46	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 (8 см) см								
			3155	217,64	20,37	686666	64269	42743	0,03	100
		м2		4,79	5,40	15112	17025	133	0,02	64
		Примыкание на ПК4+90								
47	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 (8 см) см								
			35	217,64	20,37	7618	713	474	0,03	1
		м2		4,79	5,40	168	189	133	0,02	1
		Обустройство дороги								
48	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных								
			18	273,96	119,85	4931	2157	3113	0,64	12
		шт		100,35	29,70	1806	535	133	0,12	2
49	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/								
			0,414	21000,00	--	8694	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25								
			0,414	187,00	--	77	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5								
			0,414	203,00	--	84	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30								
			0,414	232,00	--	96	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0127-83-1	Установка (ДЕМОНТАЖ) дорожных знаков наметаллических стойках								
			2	453,79	102,33	908	205	861	1,92	4
		шт		303,75	19,75	608	40	133	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,02	234,30	234,30	5	5	3	--	--
		т		--	164,01	--	3	100	3,44	--
55	Е010333-А28-1	Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами /демонтир. сигнальные стоблики и дор. знаки/, расстояние перевозки 28км,класс груза 1	0,02	214,13	214,13	4	4	1	--	--
		т		--	42,83	--	1	100	0,90	--
56	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	10	747,86	146,19	7479	1462	7108	3,20	32
		шт		506,25	28,22	5063	282	133	0,11	1
57	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость щитков 200х300	1	970,57	--	971	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость металлических стоек СКМ1.30	1	1138,15	--	1138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость щитков А900	3	3913,68	--	11741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость металлических стоек СКМ1.35	3	1281,29	--	3844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость щитков 500х2250	1	9112,14	--	9112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость металлических стоек СКМ1.25	2	998,50	--	1997	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость щитков 470х1660	2	6753,46	--	13507	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость металлических стоек СКМ3.35	4	1462,83	--	5851	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Крепление дорожных знаков	10	233,91	--	2339	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е010332-А18-1	Перевозка строительных грузов (дорожные знаки), расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	0,19	142,14	142,14	27	27	5	--	--
		т		--	28,43	--	5	100	0,60	--
67	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,19	234,30	234,30	45	45	31	--	--
		т		--	164,01	--	31	100	3,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках								
			0,19	232,80	232,80	44	44	31	--	--
		т		--	162,96	--	31	100	3,42	1
69	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов								
			1,4	1891,97	922,50	2649	1292	974	2,44	3
		м3		398,25	239,85	558	336	109	0,82	1
70	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
			1,4	20900,00	--	29260	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0142-39-1 Изм. и доп. вып. 15	Омоноличивание стыка плит								
			0,312	12418,78	734,05	3875	229	162	2,16	1
		м3		330,75	254,14	103	79	89	0,97	--
72	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			226	21,55	4,52	4869	1021	3733	0,11	24
		м3		17,03	--	3849	--	97	--	--
73	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			226	14,12	12,00	3191	2711	957	0,01	3
		м3		1,62	2,75	366	620	97	0,01	3
74	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 7(12-5км)км								
			2,531	983,40	983,40	2489	2489	--	4,13	10
		мчас		196,68	225,00	498	569	--	1,00	3
75	Е0101-145-4	Планировка площадей из грунтов I группы ручным способом								
			379	15,75	--	5969	--	5790	0,10	38
		м2		15,75	--	5969	--	97	--	--
76	Е0130-3-2	Устройство подушек из ГПС под фундаменты								
			4	2431,12	33,87	9724	135	1202	1,94	8
		м3		263,25	12,47	1053	50	109	0,06	--
77	Е010333-А44-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /ГПС/, расстояние перевозки 44(74-30) км, класс груза 1								
			5013,6	-283,59	-283,59	-1421807	-1421807	-284361	--	--
		т		--	-56,72	--	-284361	100	-1,19	-5972
78	Е010333-А34-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /ГПС/, расстояние перевозки 34(64-30) км, класс груза 1								
			5013,6	243,23	243,23	1219433	1219433	243887	--	--
		т		--	48,65	--	243887	100	1,02	5122

ОТДЕЛ 3.Капитальный ремонт участка дороги. Участок км 25+962 - км 27+968

Капитальный ремонт участка дороги

Земляное полотно

79	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			1262	6,01	6,01	7580	7580	2551	--	--
		м3		--	2,08	--	2630	97	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см								
			1262	14,01	14,01	17675	17675	5870	--	--
		м3		--	4,80	--	6051	97	0,02	20
81	Е0101-130-7 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25 см								
			1262	9,75	9,75	12306	12306	3592	--	--
		м3		--	2,93	--	3703	97	0,01	12
82	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			1262	14,12	12,00	17816	15141	5343	0,01	15
		м3		1,62	2,75	2044	3464	97	0,01	15
83	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 17(22-5км)км								
			34,326	983,40	983,40	33756	33756	927	--	--
		мчас		--	225,00	--	7723	12	1,00	34
84	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом								
			29709	8,55	4,43	253886	131485	140133	0,03	829
		м2		4,12	0,74	122401	22066	97	--	74
		Дорожная одежда								
		На участках уширения и усиления								
85	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 (8 см) см								
			5911	217,64	20,37	1286491	120411	80081	0,03	187
		м2		4,79	5,40	28314	31898	133	0,02	120
		Обустройство дороги								
86	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных								
			14	273,96	119,85	3835	1678	2422	0,64	9
		шт		100,35	29,70	1405	416	133	0,12	2
87	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/								
			0,322	21000,00	--	6762	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25								
			0,322	187,00	--	60	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5								
			0,322	203,00	--	65	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30								
			0,322	232,00	--	75	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0127-83-1	Установка (ДЕМОНТАЖ) дорожных знаков наметаллических стойках	7	453,79	102,33	3177	716	3012	1,92	13
		шт		303,75	19,75	2126	138	133	0,08	1
92	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,07	234,30	234,30	16	16	11	--	--
		т		--	164,01	--	11	100	3,44	--
93	Е010333-А38-1	Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами /демонтир. сигнальные столбики и дор. знаки/, расстояние перевозки 38км,класс груза 1	0,07	259,33	259,33	18	18	4	--	--
		т		--	51,87	--	4	100	1,09	--
94	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	7	747,86	146,19	5235	1023	4976	3,20	22
		шт		506,25	28,22	3544	198	133	0,11	1
95	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость щитков 200х300	2	970,57	--	1941	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость металлических стоек СКМ1.30	2	1138,15	--	2276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость щитков В600	10	4014,93	--	40149	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость металлических стоек СКМ2.35	5	1647,87	--	8239	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	5	157,67	--	788	--	792	0,69	3
		шт		119,03	--	595	--	133	--	--
100	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Крепление дорожных знаков	12	233,91	--	2807	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е010332-А28-1	Перевозка строительных грузов (дорожные знаки), расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	0,116	198,72	198,72	23	23	5	--	--
		т		--	39,74	--	5	100	0,83	--
102	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,116	234,30	234,30	27	27	19	--	--
		т		--	164,01	--	19	100	3,44	--
103	Е01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,116	232,80	232,80	27	27	19	--	--
		т		--	162,96	--	19	100	3,42	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			252	21,55	4,52	5430	1138	4163	0,11	27
		м3		17,03	--	4292	--	97	--	--
105	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			252	14,12	12,00	3558	3023	1067	0,01	3
		м3		1,62	2,75	408	692	97	0,01	3
106	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 17(22-5км)км								
			6,854	983,40	983,40	6740	6740	--	4,13	28
		мчас		196,68	225,00	1348	1542	--	1,00	7
107	Е0101-145-4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом								
			390	15,75	--	6143	--	5958	0,10	39
		м2		15,75	--	6143	--	97	--	--
108	Е0130-3-2	Устройство подушек из ГПС под фундаменты								
			2	2431,12	33,87	4862	68	601	1,94	4
		м3		263,25	12,47	527	25	109	0,06	--
109	Е010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /ГПС/, расстояние перевозки 24(54-30) км, класс груза 1								
			8646,4	189,87	189,87	1641649	1641649	328330	--	--
		т		--	37,97	--	328330	100	0,80	6895
		РАЗДЕЛ 1.Ремонт существующих труб ПК16+41 (3-й участок)								
110	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			3	167,40	--	502	--	567	1,18	4
		м3		167,40	--	502	--	113	--	--
111	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			50	6,01	6,01	300	300	101	--	--
		м3		--	2,08	--	104	97	0,01	--
112	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций трубы и оголовков								
			2	20847,30	316,57	41695	633	9081	26,50	53
		м3		4421,25	119,25	8843	239	100	0,58	1
113	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см								
			12	1793,92	27,53	21527	330	1982	1,10	13
		м2		163,02	7,30	1956	88	97	0,03	--
114	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1смизменения толщины (толщиной 8 см)								
			12	-257,32	-0,32	-3088	-4	-273	-0,15	-2
		м2		-23,32	-0,14	-280	-2	97	-2,00	-24
115	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см								
			20	1815,09	30,59	36302	612	3671	1,22	24
		м2		181,13	8,11	3623	162	97	0,04	1
116	Е0101-158-6	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)								
			20	-257,32	-0,32	-5146	-6	-455	-0,15	-3
		м2		-23,32	-0,14	-466	-3	97	-2,00	-40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	E0101-158-5	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном B20 F300 W6 при толщине до 10см								
			27	1815,09	30,59	49008	826	4956	1,22	33
		м2		181,13	8,11	4891	219	97	0,04	1
118	E0101-158-6	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном B20 F300 W6, притолщине до 10см исключать на каждый 1см изменениятолщины (толщиной 8 см)								
			27	-257,32	-0,32	-6948	-9	-614	-0,15	-4
		м2		-23,32	-0,14	-630	-4	97	-2,00	-54
119	E0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном B20 F300 W6 при толщине до 10см								
			25	1793,92	27,53	44848	688	4130	1,10	27
		м2		163,02	7,30	4075	182	97	0,03	1
120	E0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном B20 F300W6, при толщине до 10см добавить на каждый 1см изменения толщины (толщиной 12 см)								
			25	257,32	0,32	6433	8	569	0,15	4
		м2		23,32	0,14	583	4	97	2,00	50
121	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах								
			0,185	8299,96	--	1535	--	1624	48,40	9
		т		8055,00	--	1490	--	109	--	--
122	C12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,185	62000,00	--	11470	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	E0127-77-1	Устройство(АСФАЛЬТОВЫХ ПЛАНОК) шовраширения								
			8,4	6,44	0,28	54	2	8	--	--
		м2		0,64	0,10	5	1	133	--	--
124	C143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-1								
			1,848	5420,00	--	10016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	E0130-7-1	Устройство упоров из бетон B20 F300 W6								
			2,4	11004,86	532,08	26412	1277	1481	2,55	6
		м3		434,25	131,85	1042	316	109	0,43	1
126	C143001-56	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 50 циклов								
			2,448	268,00	--	656	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
127	E0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы								
			2,5	432,86	0,86	1082	2	1048	2,81	7
		м3		432,00	0,32	1080	1	97	--	--
128	E010333-A29-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /щебень/, расстояние перевозки 29(59-30) км, класс груза 1								
			14,381	219,77	219,77	3160	3160	632	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	43,95	--	632	100	0,92	13
		ОТДЕЛ 4.Капитальный ремонт участка дороги. Участок км 36+740 - км 39+874								
		Дорожная одежда								
		На участках уширения и усиления								
129	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3								
		м2	2337,331	498,02	16,01	1164029	37413	33014	0,04	89
				6,48	4,14	15146	9677	133	0,01	33
130	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя								
		м2	2337,331	163,86	--	382989	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
131	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ								
		м2	2406,1	15,17	5,88	36512	14159	27745	0,05	109
				7,02	1,65	16891	3970	133	0,01	15
132	Е0127-52-4 К=4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать								
		м2	2406,1	1,16	0,08	2791	192	2560	0,01	13
				0,76	0,04	1829	96	133	--	--
133	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки1 СТ РК 1225-2003								
		т	285,8447	5420,00	--	1549278	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
134	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10(8СМ) см								
		м2	810,245	217,64	20,37	176345	16505	10977	0,03	26
				4,79	5,40	3881	4372	133	0,02	16
		ОТДЕЛ 5.Капитальный ремонт участка дороги. Участок км 48+000 - км 53+578								
		Дорожная одежда								
		На участках нового строительства								
135	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки1 СТ РК 1225-2003								
		т	0,0002	-5420,00	--	-1	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		На участках уширения и усиления								
136	Е27т.ч.п.1,6	Доставка водыпа 2(7-5км)км								
		мчас	0,0004	983,40	983,40	1	--	--	--	--
				--	225,00	--	--	--	1,00	--
137	Е27т.ч.п.1,6	Доставка водыпа 2(7-5км)км								
		мчас	0,0004	983,40	983,40	1	--	--	--	--
				--	225,00	--	--	--	1,00	--
138	Е27т.ч.п.1,6	Доставка водыпа 2(7-5км)км								
		мчас	0,0002	983,40	983,40	1	--	--	--	--
				--	225,00	--	--	--	1,00	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	Е27т.ч.п.1,6	Доставка водыпа 2(7-5км)км	0,0003	-983,40	-983,40	-1	--	--	--	--
		мчас		--	-225,00	--	--	--	-1,00	--
140	Е27т.ч.п.1,6	Доставка водыпа 2(7-5км)км	0,0001	983,40	983,40	1	--	--	--	--
		мчас		--	225,00	--	--	--	1,00	--
141	Е27т.ч.п.1,5	Доставка битума на 22(52-30) км	0,0001	-983,40	-983,40	-1	--	--	-4,13	--
		м-час		-196,68	-225,00	--	--	--	-1,00	--
142	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,119	40097,59	339,59	4772	40	22	0,58	--
		т		--	140,94	--	17	133	0,58	--
143	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлахвместимостью 400 л	0,119	5930,77	4677,52	706	557	440	7,13	1
		т		1253,25	1525,50	149	182	133	6,78	1
144	Е27т.ч.п.1,5	Доставка битума на 22(52-30) км	0,06	983,40	983,40	59	59	--	4,13	--
		м-час		196,68	225,00	12	14	--	1,00	--
145	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типаБХ	170	15,17	5,88	2580	1000	1960	0,05	8
		м2		7,02	1,65	1193	280	133	0,01	1
146	Е0127-52-4 К=8	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	170	2,32	0,16	394	27	362	0,01	2
		м2		1,52	0,08	258	14	133	--	--
147	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, маркиI СТ РК 1225-2003	28,288	5420,00	--	153321	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Примыкание на ПК15+81						
148	Е27т.ч.п.1,6	Доставка водыпа 2(7-5км)км	0,0004	983,40	983,40	1	--	--	--	--
		мчас		--	225,00	--	--	--	1,00	--
149	Е27т.ч.п.1,5	Доставка битума на 22(52-30) км	0,0003	983,40	983,40	1	--	--	4,13	--
		м-час		196,68	225,00	--	--	--	1,00	--
				Примыкание на ПК45+26						
150	Е27т.ч.п.1,6	Доставка водыпа 2(7-5км)км	0,0004	-983,40	-983,40	-1	--	--	--	--
		мчас		--	-225,00	--	--	--	-1,00	--
151	Е27т.ч.п.1,5	Доставка битума на 22(52-30) км	0,0002	-983,40	-983,40	-1	--	--	-4,13	--
		м-час		-196,68	-225,00	--	--	--	-1,00	--
152	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, маркиI СТ РК 1225-2003	0,0002	5420,00	--	1	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 2.Ремонт существующих труб (ПК22+40 и ПК36+78 (5-й участок)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций трубы и оголовков								
			3,2	20847,30	316,57	66711	1013	14530	26,50	85
		м3		4421,25	119,25	14148	382	100	0,58	2
154	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток								
			0,124	8299,96	--	1029	--	1089	48,40	6
		т		8055,00	--	999	--	109	--	--
155	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкаяклассa А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82								
			0,124	49502,00	--	6138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см								
			15	1793,92	27,53	26909	413	2478	1,10	16
		м2		163,02	7,30	2445	109	97	0,03	--
157	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1смизменения толщины (толщиной 8 см)								
			15	-257,32	-0,32	-3860	-5	-341	-0,15	-2
		м2		-23,32	-0,14	-350	-2	97	-2,00	-30
158	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см								
			32,4	1815,09	30,59	58809	991	5947	1,22	40
		м2		181,13	8,11	5869	263	97	0,04	1
159	Е0101-158-6	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)								
			32,4	-257,32	-0,32	-8337	-10	-737	-0,15	-5
		м2		-23,32	-0,14	-756	-5	97	-2,00	-65
160	Е0101-158-5	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см								
			44	1815,09	30,59	79864	1346	8077	1,22	54
		м2		181,13	8,11	7970	357	97	0,04	2
161	Е0101-158-6	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6, притолщине до 10см исключать на каждый 1см изменениятолщины (толщиной 8 см)								
			44	-257,32	-0,32	-11322	-14	-1001	-0,15	-7
		м2		-23,32	-0,14	-1026	-6	97	-2,00	-88
162	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см								
			40	1793,92	27,53	71757	1101	6608	1,10	44
		м2		163,02	7,30	6521	292	97	0,03	1
163	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 F300W6, при толщине до 10см добавить на каждый 1см изменения толщины (толщиной 12 см)								
			40	257,32	0,32	10293	13	910	0,15	6
		м2		23,32	0,14	933	6	97	2,00	80
164	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах								
			0,289	8299,96	--	2399	--	2537	48,40	14
		т		8055,00	--	2328	--	109	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,289	62000,00	--	17918	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0127-77-1	Устройство(АСФАЛЬТОВЫХ ПЛАНОК) шовраспирения	13,14	6,44	0,28	85	4	13	--	--
		м2		0,64	0,10	8	1	133	--	--
167	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I	2,882	5420,00	--	15620	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0130-7-1	Устройство упоров из бетон В20 F300 W6	4,8	11004,86	532,08	52823	2554	2962	2,55	12
		м3		434,25	131,85	2084	633	109	0,43	2
169	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 50 циклов	4,896	268,00	--	1312	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	4,7	432,86	0,86	2034	4	1971	2,81	13
		м3		432,00	0,32	2030	2	97	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Ремонт мостового перехода ПК9+26 (5-й участок)								
171	Е0130-73-1	Установка(ДЕМОНТАЖ) перильного ограждения	0,65	9747,27	87,41	6336	57	4585	36,60	24
		т		6439,50	31,50	4186	20	109	0,15	--
172	Е0130-39-1	Устройство (ДЕМОНТАЖ)тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги	4,32	1533,42	444,42	6624	1920	5780	6,26	27
		м3		1089,00	138,57	4704	599	109	0,59	3
173	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,65	234,30	234,30	152	152	107	--	--
		т		--	164,01	--	107	100	3,44	2
174	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 тпри автомобильных перевозках	10,8	152,80	152,80	1650	1650	1155	--	--
		т		--	106,96	--	1155	100	2,25	24
175	Е010332-А62-1	Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 62км,класс груза 1	11,45	355,47	355,47	4070	4070	814	--	--
		т		--	71,09	--	814	100	1,49	17
176	Е0130-7-1	Омоноличивание переходных плит	0,9	12895,94	532,08	11606	479	555	2,55	2
		м3		434,25	131,85	391	119	109	0,43	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток		0,036	8299,96	--	299	--	316	48,40	2
			т		8055,00	--	290	--	109	--	--
178	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкаякласса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82		0,036	49502,00	--	1782	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0130-39-1	Устройство тротуаров намостах и путепроводах под автомобильные дороги		4,68	3538,88	555,52	16562	2600	7828	7,83	37
			м3		1361,25	173,21	6371	811	109	0,73	3
180	С143023-93 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Тротуарный блок Т75.75 Т75.15 /ТП 3.503.1-81/		6	--	--	--	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
181	Е010332-А22-1	Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 22(52-30)км, класс груза 1		11,7	164,80	164,80	1928	1928	386	--	--
			т		--	32,96	--	386	100	0,69	8
182	Е0130-7-1	Ремонт опор		0,1	12895,94	532,08	1290	53	62	2,55	--
			м3		434,25	131,85	43	13	109	0,43	--
183	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток		0,004	8299,96	--	33	--	35	48,40	--
			т		8055,00	--	32	--	109	--	--
184	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм		0,004	46700,00	--	187	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил		0,65	17298,09	124,87	11244	81	7636	61,00	40
			т		10732,50	45,00	6976	29	109	0,22	--
186	С12021-267	Стальные конструкции перил		0,65	133700,00	--	86905	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0130-84-1	Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов		0,65	879,75	--	572	--	623	4,80	3
			т		879,75	--	572	--	109	--	--
188	С11011-125	Грунтовка эпоксидная, ЭП		0,006	689000,00	--	4134	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
189	С11011-1066	Эмаль термостойкая серебристая		0,01	702900,00	--	7029	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
190	С11011-708	Разбавитель N30		0,002	195700,00	--	391	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	Е010333-А53-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /щебень/, расстояние перевозки 53(83-30) км, класс груза 1**	22,4	319,13	319,13	7148	7148	1430	--	--
		т		--	63,83	--	1430	100	1,34	30
192	Е010333-А22-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /а/бетон/, расстояние перевозки 22(52-30) км, класс груза 1**	2,882	175,26	175,26	505	505	101	--	--
		т		--	35,05	--	101	100	0,74	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**8728233**	**2229215**			**3220**
			Тенге			**486181**	**475689**			**6708**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8623749**				
	Материалы -		Тенге			**109597**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**950658**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**216332**				
	Местные материалы -		Тенге			**5595580**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**9288**				
		Накладные расходы -	Тенге			**998515**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**499**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**149777**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**577336**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10199599**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10364**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1100435**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**104484**				
	Материалы -		Тенге			**6280**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11212**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**86905**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12221**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1833**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7002**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**123707**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13045**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**10323307**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10434**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1113480**			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
ИТОГО ПО АКТУ:		**10 323 307,00**			**10 323 307,00**
Временные зданиях сооружения 3,68%	тенге	379 897,70			**379 897,70**
ИТОГО :	**тенге**	**10 703 204,70**	-		**10 703 204,70**
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	154 126,15			**154 126,15**
Выслуга лет 1%	тенге			107 032,05	**107 032,05**
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			42 812,82	**42 812,82**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			513 284,87	513 284,87			
		ИТОГО:	**тенге**	**10 857 330,85**	-	**663 129,74**	**11 520 460,58**			
		Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	**10 857 330,85**	-	**663 129,74**	**11 520 460,58**			
		Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**27 766 748,57**	-	**1 695 900,85**	**29 462 649,43**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			589 252,99	**589 252,99**			
		ИТОГО:	**тенге**	**27 766 748,57**	-	**2 285 153,84**	**30 051 902,42**			
		Уступка к договорной стоимости	тенге			- **265 610,83**	- **265 610,83**			
		Итого с уступкой	тенге				**30 317 513,25**			
		НДС 12%	тенге			3 638 101,59	**3 638 101,59**			
		Всего к оплате	**тенге**				**33 955 614,84**			

Заказчик: _____ **Н. Куанышбаев**
начальник отдела автомобильных дорог
ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Методист отдела: _____
автомобильных дорог

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____ **А. Мусалдаев**
ТОО "Рустем-21"