Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan Project Group", Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Сары-Арка, дом 39, офис 1

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛК Шубар", Актюбинская область, Темирский район, пос. Шубаркудык, ул.Терискей, д.24А.

Объект: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Коктубек района Аксуат области Абай

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
020540001217	140640006226			LKS/2024-03/2	02.07.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Коктубек района Аксуат области Абай	**215 046,90**	215 046,90	192 006,16				23 040,74	**215 046,90**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Turan Project Group" БИН 020540001217

Директор_____ Мұса А.О.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "ЛК Шубар" БИН 140640006226

Директор_____ Кажниязова Б.К.

ФОРМА 2В

Генподрядчик: ТОО "Turan Project Group", Казахстан, Атырау, Микрорайон Сарыарка 39 , БИН: 020540001217, Тел.: 8 (7122) 31 83 16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ЛК Шубар", Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, пос. Шубаркудык, ул.Терискей, д.24А, БИН: 140640006226

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Коктубек района Аксуат области Абай

Объект: Наружные сети электроснабжения

Договор: №TPG-LKS/2024-03/2 от 02.07.2024 г.

АКТ выполненных работ №1

за октябрь 2024 года

Основание: Локальная смета № 2-01-00-01 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**193 208**
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**193 208**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**193 208**
1	**1**	**6101-0102-0103 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3**	**м3**	**18,2**	**711**	**12 940**
2	**2**	**6101-0201-0109 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3**	**м3**	**1,5**	**23688**	**35 532**
3	**3**	**6101-0206-0102 Кклим = 1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**2,2**	**4166**	**9 165**
4	**4**	**6101-0106-0102 Кклим = 1,12**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта**	**м3**	**29,12**	**98**	**2 854**
5	**5**	**6101-0107-0501 Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**31,32**	**657**	**20 577**
6	**6**	**6124-0201-0201 Кклим = 1,09**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**13**	**827**	**10 751**
7	**7**	**6124-0201-0202 Кклим = 1,09**	**Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201**	**м**	**13**	**254**	**3 302**
8	**8**	**6124-0201-3104 Кклим = 1,09**	**Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм**	**м**	**7**	**175**	**1 225**
9	**9**	**241-207-1001**	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**1 м**	**7**	**394**	**2 758**

10	10	6124-0201-0801 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	18	1062	19 116
11	11	6124-0201-0101 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	16	1120	17 920
12	12	6124-0201-0601 Кклим = 1,09	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	11	1800	19 800
13	13	243-214-1104	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 4х2,5	1 м	28	392	10 976
14	14	243-113-1004	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	1 м	17	786	13 362
15	15	252-207-0427	Наконечник кабельный типа А25 мм2, алюминиевый, длиной 61 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 23981-80	1 шт.	20	74	1 480
16	16	6124-0201-0303 Кклим = 1,09	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	90	24	2 160
17	17	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	2	53	106
18	18	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	1 м	8	88	704
19	19	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х	1 м	80	106	8 480

		Всего по Акту					**193 208**
		в. т.ч оборудование					**-**
		-общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)					16 230
		Итого:					209 438
		Сметная прибыль (5)%					10 472
		Непредвиденные работы и затраты (3)%					6 283
		Итого в текущих ценах					226 193
		Итого в ценах 2024 г. - 100 % (Кпер = 1,0610751188)					240 007,70
		НДС-12%					28 800,92
		Итого по Акту					**268 808,62**
		Скидка-20%					53 761,72
		Всего					**215 046,90**

Субподрядчик:

ТОО "ЛК Шубар"

Директор _____ **Кажниязова Б.К.**

Генподрядчик:

ТОО "Turan Project Group"

Директор _____ **Муса А.О.**