Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«10» августа 2017 г.

Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области», 070004, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «9» августа 2017 года Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма Азия» директор Дускужанова Сауле Жумашевна Адрес: Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Северная 4 «а»

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «9» августа 2017 года ТОО «ЮВПЭК-Астана» Анпилогов Николай Сергеевич № KZ59VJE00016110 от 18.03.2016 г., № KZ65VJE00016390 от 01.04.2016 г., № KZ38VJE00016391 от 01.04.2016 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «9» августа 2017 года ПК «СЕМЕЙПРОЕКТ» Куттыбаев Талгат Кадырович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство средней школы на 600 мест пос. Бобровка г. Семей Восточно-Казахстанской области» (новый объект)

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Восточно-Казахстанская область, г. Семей, пос. Бобровка

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «22» декабря 2014 г. №2085 акима города Семей Восточно-Казахстанской области ;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области» №KZ64REA00032212 от 26.07.2016 года (

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО ПИИ «Семстройпроект» №119

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом руководителя ГУ «Отдел строительства города Семей» за № 2 н/к от 10.04.2015 года ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 27 июля 2016 года;

месяц, год

окончание работ август 2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:8 месяцев;

фактически, месяц:14 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
вместимость	мест	600	600	600	600

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир,$м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание школы сложной формы в плане с размерами в осях 90,0х65,0 м, состоящее из 7 блоков, разделенных деформационными швами. Блоки А,В -двухэтажные, каждый блок размером в осях 9,40х61,82 м. Без подвала с чердаком. Блок Б-прямоугольный в плане, трехэтажный, размерами в осях 39,60х19,0 м. Без подвала с чердаком. Блок Г-прямоугольный в плане, трехэтажный, размером в осях 33,0х19,0 м. Без подвала с чердаком. Блок Д1-прямоугольный в плане, одноэтажный, с размерами в осях 30,0х9,0 м. В осях 9/10 имеется подвал. Блок Д-прямоугольный в плане, двухэтажный, размером в осях 30,0х15,0 м. В осях 9/10 имеется подвал. Блок Е-прямоугольный в плане, одноэтажный, двухсветный, размером в осях 30,0х18,0 м. Высота этажей от пола до низа ограждающих конструкций принята учебных блоков-3,0 м, спортивного зала (Блок Е)-7,0 м, помещений столовой-3,0 м. ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 1 256 136 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 878 275 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 174 734 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 234 296 463,88 тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 1 131 431 860 тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 94 856 140 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство средней школы на 600 мест пос. Бобровка г. Семей Восточно-Казахстанской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Тұрысбек Әділет Мақсатбекұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Анпилогов Николай Сергеевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Шалкаров Пазылбек Киянтаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Куттыбаев Талгат Кадырович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Дускужанова Сауле Жумашевна

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Строительство средней школы на 600 мест в пос. Бобровка г. Семей Восточно-Казахстанской области»		Здание школы сложной формы в плане с размерами в осях 90м*65м, состоящий из 7 блоков. Блок А,В-2 эт; Б-3эт; Г-3 эт; Д1-1 эт;Д- 2эт;Е-1эт.	3743,6	30621,1	7174			

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Фундаменты- ленточные, из сборных блоков по ГОСТ 13579-78* по фундаментным плитам по СТ РК 956-33	Стены из силикатного кирпича марки СУР 100/25 Гост 379-95 на цементно-песчанном рас творе М50.Толщина наружных стен -640 мм; внутренних -380 мм.	Кровля чердачная из профилированного металлического листа	Центральное, от котельной РК-1	Через двухтрансформаторную подстанцию блочно-модульного исполнения КТПБ-2*400КВА	От существующих поселковых водопроводных сетей	От котельной РК-1	Хозяйственно-бытовая канализация сбросная в существующий канализационный коллектор диаметром 200 мм через повысительный насос	нет

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____ Руководитель группы авторского надзора **Куттыбаев Т.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Семейпроект

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235
форма

Декларация о соответствии

«9» августа 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма Азия» адрес: Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Северная 4 «а»
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Дускужанова Сауле Жумашевна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство средней школы на 600 мест в поселке Бобровка города Семей, Восточно-Казахстанской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области», и. о. руководителя Валл Инна Валерьевна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО ПИИ «Семстройпроект» №119
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)приказом руководителя ГУ «Отдел строительства города Семей» за № 2 н/к от 10.04.2015 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
вместимость	мест	600	600	600	600

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание школы сложной формы в плане с размерами в осях 90.00×65.00 м, состоящее из 7-ми блоков, разделенных деформационными швами. Блок А, В (в осях 1-, А-П/1; 14-16, А-П/1)– двухэтажные, каждый блок размером в осях 9.40×61.82 м. Без подвала с чердаком. Блок Б (в осях 3-9, Б-Д/2) – прямоугольный в плане, трехэтажный, размером в осях 39.60×19.00 м. Без подвала с чердаком. Блок Г (в осях 9-14, Б-Д/2) - прямоугольный в плане, трехэтажный, размером в осях 33.00×19.00 м. Без подвала с чердаком. Блок Д1 (в осях 6-11, Д-И) - прямоугольный в плане, одноэтажный, размером в осях 30.00×9.00 м. В осях 9/10 имеется подвал. Блок Д (в осях -11, И-М) - прямоугольный в плане, двухэтажный, размером в осях 30.00×15.00 м. В осях 9/10 имеется подвал. Блок Е (в осях 6-11, М-Р) – прямоугольный в плане, одноэтажный, двухсветный, размером в осях 30.00×18.00 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2016 года;
месяц, год

окончание работ август 2017 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 месяцев;

фактически, месяц: 14 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудования и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник Семей РЭС АО «ВК РЭК» Смагулов Бауржан Рамазанович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.
«__» _____ 2017 года
дата

М.П.

Начальник ЦТО МС города Семей АО «Казахтелеком» Есенов Самат Газизович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.
«__» _____ 2017 года
дата

М.П.

И.о. директора ГКП «Теплокоммунэнерго» города Семей Зеинуллин Нуржан Асанович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.
«__» _____ 2017 года
дата

М.П.

Директор ГКП «Водоканал» города Семей Сагандыков Еркен Заманбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.
«__» _____ 2017 года
дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство средней школы на 600 мест в поселке Бобровка города Семей, Восточно-Казахстанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Фирма «Азия» Дускужанова Сауле Жумашевна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись.
«__» _____ 2017 года
дата

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"9" августа 2017 года

Авторский надзор ПК «СЕМЕЙПРОЕКТ», председатель Слямканов С.Е.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице Руководителя группы авторского надзора Куттыбаева Т.К. аттестат КЛС и ЖКХ№06006 от 23.09.2013г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании № 168 от 26.07.2016 года
№ договора и дата

по объекту: «Строительство средней школы на 600 мест пос. Бобровка г. Семей Восточно-Казахстанской области»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО» И.о. руководителя Валл И.В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Фирма «Азия», № 15018752 от 21.10.2015 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Дускужановой Сауле Жумашевны
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями нет
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2016 года;
месяц, год
окончание работ август 2017 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 8 месяцев;
фактически 14 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО ПИИ «Семстройпроект» № 119_____,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) приказом руководителя ГУ «Отдел строительства города Семей» за № 2 н/к от 10.04.2015 года_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация ПК «СЕМЕЙПРОЕКТ». Руководитель группы авторского надзора Куттыбаев Т.К.___

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ « » августа 2017 год

подпись,

Место печати (при наличии)

эксперт по авторскому надзору эксперт Руководитель группы авторского надзора Куттыбаев Т.К.___

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

_____ « » августа 2017 год

подпись,

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«9» августа 2017 г.

Технический надзор ТОО «ЮВПЭК-Астана» директор Анпилогов Николай Сергеевич Адрес: Восточно-Казахстанская область город Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 105/4 свидетельство об аккредитации №00141 от 25.04.2016 года
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице Анпилогова Николая Сергеевича № KZ59VJE00016110 от 18.03.2016 г., № KZ65VJE00016390 от 01.04.2016 г., № KZ38VJE00016391 от 01.04.2016 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании № 167 от 27 июля 2016 г.
№ договора и дата
по объекту: «Строительство средней школы на 600 мест в поселке Бобровка г. Семей Восточно-Казахстанской области»,
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области» руководитель и.о. Валл Инна Валерьевна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Фирма «Азия» лицензия № 15018752 от 21.10.2015 года
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице директора Дускужановой Сауле Жумашевны
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
   б) субподрядными организациями _____
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице _____;
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 27 июля 2016 года;
месяц, год
окончание работ 10 августа 2017 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 8 месяцев;
фактически 14 месяцев;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 1 256 136,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 878 275,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 174 734 тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 234 296 463,88 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 1 131 431 860 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 94 856 140 тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО ПИИ «Семстройпроект» №119
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) приказом руководителя ГУ «Отдел строительства города Семей» за № 2 н/к от 10.04.2015 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО «ЮВПЭК-Астана» директор Анпилогов Николай Сергеевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
_____ «__» _____ 2017 года
подпись дата
М.П.

эксперт(ы) по технического надзора Анпилогов Николай Сергеевич № KZ59VJE00016110 от 18.03.2016 г., № KZ65VJE00016390 от 01.04.2016 г., № KZ38VJE00016391 от 01.04.2016 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,
_____ «__» _____ 2017 года
подпись, дата

Счет-фактура № 27 от 12 апреля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 12.04.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 940240000011, 071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010052, от 03.09.2012

ИИК поставщика: KZ744322203398J00117, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) , БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 163 от 25.06.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель. БИН: 940240000011, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140003830, Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО",Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140003830, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27

ИИК получателя: KZ48070102KSN1801000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство средней школы на 600 мест в пос. Бобровка г. Семей ВКО. Акт № 32. Акт № 33. Акт № 34, Акт № 35. Акт № 36. Акт № 37. Акт № 38. Период: за апрель 2017 года	работа	1	55 475 000,00	55 475 000,00	12%	6 657 000,00	62 132 000,00		
Всего по счету:					**55 475 000,00**		**6 657 000,00**	**62 132 000,00**		

Руководитель: Дускужанова С. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сагадиева Ж. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ФИРМА "АЗИЯ"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Сагадиева Ж.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Нет 12.04.17г

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		№163	25 июня 2016						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №32 Общестроительные работы (2-1-1)	-75 237 894	-67 176 690	-25 169 833	-25 169 833		-586 718			-8 061 204	-75 237 894
Акт №33 Водопровод и канализация (2-1-2)	2 540 567	2 268 363	849 913	849 913		19 812			272 204	2 540 567
Акт №34 Отопление (2-1-3)	15 079 721	13 464 037	2 835 551	2 835 551	2 260 665	66 098			1 615 684	15 079 721
Акт №35 Вентиляция (2-1-4)	3 104 589	2 771 954	1 038 599	1 038 599		24 210			332 635	3 104 589
Акт №36 Сети водоснабжения (6-1-1)	-396 406	-353 934	-132 612	-132 612		-3 091			-42 472	-396 406
Акт №37 Тепловые сети (6-1-3)	6 795 933	6 067 797	2 273 489	2 273 489		52 996			728 136	6 795 933

А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №38 Техническое решение №1. Добавляемые работы	110 245 490	98 433 473	36 881 157	36 881 157		859 713			11 812 017	110 245 490
Всего	**62 132 000**	**55 475 000**	**18 576 264**	**18 576 264**	**2 260 665**	**433 020**			**6 657 000**	**62 132 000**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**62 132 000**
К оплате за текущий месяц: Шестьдесят два миллиона сто тридцать **две тысячи тенге 00 тиын**										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____Анпилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Средняя школа на 600 мест

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 32

приемки выполненных работ за апрель 2017 г

Общестроительные работы (2-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Стены								
95	Е8-15-5	Кладка стен из силикатного кирпича М100 высотой до 4 м и толщиной 640 мм из кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом желтого цвета	-1016,03	5039,89	266,56	-5 120 679	-270 833	-1 095 209	5,07	-5 151
		м3 кладки		814,5	99	-827 556	-100 587	118	0,49	-498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е8-15-1	Кладка стен из силикатного кирпича М100 высотой до 4 м и толщиной 380 мм из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом желтого цвета	-297,34	4789,93	305,8	-1 424 238	-90 927	-404 982	6,41	-1 906
		м3 кладки		1039,5	114,75	-309 085	-34 120	118	0,56	-167
98	Е8-15-3	Кладка стен из силикатного кирпича высотой до 4 м и толщиной 510 мм из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом желтого цвета	-52,68	4972,39	282,71	-261 946	-14 893	-62 660	5,53	-291
		м3 кладки		902,25	105,75	-47 531	-5 571	118	0,52	-27
99	Е8-15-5	Кладка наружных стен из силикатного кирпича М100 высотой до 4 м и толщиной 640 мм из кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом красного цвета	-570,78	5039,89	266,56	-2 876 668	-152 147	-615 261	5,07	-2 894
		м3 кладки		814,5	99	-464 900	-56 507	118	0,49	-280
107	Е8-6-7	Кладка внутренних стен из силикатного кирпича М100 при высоте этажа до 4 м	-1314,52	5971,66	337,41	-7 849 867	-443 532	-1 235 478	4,38	-5 758
		м3 кладки		670,5	126	-881 386	-165 630	118	0,62	-815
		Раздел 5 Перегородки								
148	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 силикатного кирпича М100 на растворе М25 при высоте этажа до 4 м	-977,16	826,58	34,37	-807 699	-33 585	-232 766	1,21	-1 182
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	-184 683	-12 576	118	0,0629	-61
		5.2 Экраны и двери санузлов								
165	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	40	1380		55 200				
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 Перекрытие									
242	Е14-15-7	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 600х600 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	√14,4	3204,52	27,87	46 145	401	6 826	2,9	42
		м2 внутренней поверхности шахт		441	10,44	6 350	150	105	0,051	1
	Раздел 7 Кровля									
	7.1 в осях 6-11 (И-Р)									
273	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	√-1150	1089,98	8,3	-1 253 473	-9 546	-130 485	0,5663	-651
		м2 кровли		94,18	1,17	-108 307	-1 345	119	0,0048	-6
274	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	√70	575,05	1,24	40 254	87	12 803	0,972	68
		м2 покрытия		153,23	0,47	10 726	33	119	0,0023	–
284	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	√8	3282,79	81,61	26 262	653	9 547	6,08	49
		слуховое окно		963	31,5	7 704	252	120	0,15	1
	7.2 в осях 1-3; 14-16 (а-П/1); 3-14 (Б-Д)									
309	Е10-52-1	Огнезащита сплошного настила и обрешетки под кровлю	√2266,52	5,89	0,91	13 350	2 063	13 654	0,029	66
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	10 607	771	120	0,00168	4
318	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	√140,2	575,05	1,24	80 622	174	25 643	0,972	136
		м2 покрытия		153,23	0,47	21 483	66	119	0,0023	–
325	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	√16	3282,79	81,61	52 525	1 306	19 094	6,08	97
		слуховое окно		963	31,5	15 408	504	120	0,15	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 12 Внутренняя отделка								
583	Е15-61-3									
		Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	16,80	321,6	4,07	5 403	68	2 411	0,74	12
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				135,68	0,97	2 280	16	105	0,0517	1
		Раздел 15 Разные работы								
		15.8 Козырек главного входа								
729	Е9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,6134	4646,85	2285,57	2 850	1 402	1 213	9,35	6
		т конструкций								
				1579,5	617,13	969	379	90	2,34	1
730	2-1-246	Колонны из труб 100х6 мм, 42х4 мм	0,6134	162200		99 493				
		т								
731	Е9-25-1									
		Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,798	5257,75	2020,02	4 196	1 612	2 156	15,51	12
		т конструкций								
				2499,75	502,43	1 995	401	90	1,79	1
733	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1,243	13864,97	4022,39	17 234	5 000	11 368	56,5	70
		т конструкций								
				9090	1071,86	11 299	1 332	90	3,81	5
		Всего прямые затраты				**-19 151 035**	**-1 002 698**			**-17 275**
						-2 734 627	**-372 431**			**-1 837**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-15 413 710				
		Накладные расходы, тенге				-3 672 126				
		- заработная плата, тенге				-550 819				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость, чел-ч				-1 836				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-1 369 390				
		Всего				**-24 192 551**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				-435 466				
		- сметная заработная плата, тенге				-61 401				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-348				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				-541 816				
		- сметная заработная плата, тенге				-249 236				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-1 517				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				-246 280				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				-98 512				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				-241 926				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**-25 756 551**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**-65 859 501**				
		- материалы, тенге				-39 412 857				
		- сметная заработная плата, тенге				-11 029 123				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-22 813				
		Налог (2 %)				-1 317 190				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**-67 176 690**				
		НДС (12 %)				-8 061 204				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**-75 237 894**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____Анпилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Средняя школа на 600 мест

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 33
приемки выполненных работ за апрель 2017 г
Водопровод и канализация (2-1-2)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Холодный водопровод В1								
13	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	√40,4	1082,42	12,21	43 730	493	5 042	0,555	22
		м трубопровода		92,93	4,57	3 754	185	128	0,0223	1
14	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	√20,9	693,07	10,34	14 485	216	2 162	0,433	9
		м трубопровода		76,95	3,87	1 608	81	128	0,0189	0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	√20,1	596,67	4,19	11 993	84	1 581	0,337	7
		м трубопровода		59,85	1,58	1 203	32	128	0,0076	–
16	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	√28,14	471,67	4,19	13 273	118	2 212	0,337	9
		м трубопровода		59,85	1,58	1 684	44	128	0,0076	0,2
17	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	√13,8	362,67	4,19	5 005	58	1 085	0,337	5
		м трубопровода		59,85	1,58	826	22	128	0,0076	–
18	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	√90,9	364,67	4,19	33 149	381	7 148	0,337	31
		м трубопровода		59,85	1,58	5 440	144	128	0,0076	1
19	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	√137,7	329,67	4,19	45 396	577	10 827	0,337	46
		м трубопровода		59,85	1,58	8 241	218	128	0,0076	1
38	Е16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 250 мм (футляр)	√4,6	3993,36	70,85	18 369	326	2 223	1,98	9
		м трубопровода		351	26,53	1 615	122	128	0,1296	1
39	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	√3	244,98	0,28	735	1	573	0,844	3
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	441	–	130	0,0005	–

Раздел 2 Горячий водопровод Т3, Т4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	√ 29,88	693,07	10,34	20 709	309	3 091	0,433	13
		м трубопровода		76,95	3,87	2 299	116	128	0,0189	1
53	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	√ 23,5	596,67	4,19	14 022	98	1 848	0,337	8
		м трубопровода		59,85	1,58	1 406	37	128	0,0076	–
54	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	√ 41,7	471,67	4,19	19 669	175	3 279	0,337	14
		м трубопровода		59,85	1,58	2 496	66	128	0,0076	0,3
55	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	√ 43,5	362,67	4,19	15 776	182	3 420	0,337	15
		м трубопровода		59,85	1,58	2 603	69	128	0,0076	0,3
56	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	√ 136,2	364,67	4,19	49 668	571	10 709	0,337	46
		м трубопровода		59,85	1,58	8 152	215	128	0,0076	1
57	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	√ 117	329,67	4,19	38 571	490	9 200	0,337	39
		м трубопровода		59,85	1,58	7 002	185	128	0,0076	1
	Раздел 3 Канализация бытовая К1									
82	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	√ 237,1	748,88	1,43	177 559	339	31 235	0,56	133
		м трубопровода		102,38	0,54	24 274	128	128	0,0026	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	135	620,54	0,64	83 773	86	18 395	0,584	79
		м трубопровода		106,2	0,25	14 337	34	128	0,0012	–
		Раздел 4 Канализация производственная К3								
110	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	47,5	748,88	1,43	35 572	68	6 258	0,56	27
		м трубопровода		102,38	0,54	4 863	26	128	0,0026	–
111	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	11,8	620,54	0,64	7 322	8	1 608	0,584	7
		м трубопровода		106,2	0,25	1 253	3	128	0,0012	–
		Всего прямые затраты				**648 776**	**4 580**			**521**
						93 499	**1 725**			**8**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				550 696				
		Накладные расходы, тенге				121 896				
		- заработная плата, тенге				18 284				
		- трудоемкость, чел-ч				61				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46 241				
		Всего				**816 913**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				14 704				
		- сметная заработная плата, тенге				2 073				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				18 296				
		- сметная заработная плата, тенге				8 416				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8 316				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3 326				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				8 169				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**869 724**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**2 223 885**				
		- материалы, тенге				1 408 130				
		- сметная заработная плата, тенге				346 832				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				653				
		Налог (2 %)				44 478				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2 268 363**				
		НДС (12 %)				272 204				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2 540 567**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____Анпилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Средняя школа на 600 мест

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 34
приемки выполненных работ за апрель 2017 г
Отопление (2-1-3)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	√317,1	4331,43	35,77	1 373 496	11 343	50 776	0,70246	223
		кВт		111,7	13,4	35 420	4 249	128	0,06541	21
13	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	√5	940,29	21,42	4 701	107	911	0,74675	4
		м трубопровода		134,42	8,02	672	40	128	0,03914	–
14	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	√100	805,72	16,47	80 572	1 647	16 096	0,67568	68
		м трубопровода		119,58	6,17	11 958	617	128	0,03008	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	275	627,13	14,54	172 461	3 999	38 301	0,56959	157
		м трубопровода		103,36	5,45	28 424	1 499	128	0,02657	7
16	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	115	474,17	4,08	54 530	469	8 141	0,30591	35
		м трубопровода		53,77	1,53	6 184	176	128	0,00752	1
17	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	395	424,17	4,08	167 547	1 612	27 959	0,30591	121
		м трубопровода		53,77	1,53	21 239	604	128	0,00752	3
18	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	247,8	345,17	4,08	85 533	1 011	17 540	0,30591	76
		м трубопровода		53,77	1,53	13 324	379	128	0,00752	2
19	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	963	266,17	4,08	256 322	3 929	68 166	0,30591	295
		м трубопровода		53,77	1,53	51 781	1 473	128	0,00752	7
51	75-1-389	Пункт блочный тепловой модели БТП 3в-500/875_3к2-150/250, с зависимым отоплением мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	1	2260665		2 260 665				
		шт								
		Раздел 2 Теплоснабжение калорифера П1-П5								
52	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	42	940,29	21,42	39 492	900	7 658	0,74675	31
		м трубопровода		134,42	8,02	5 646	337	128	0,03914	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	√23	805,72	16,47	18 532	379	3 702	0,67568	16
		м трубопровода		119,58	6,17	2 750	142	128	0,03008	1
54	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	√76,2	627,13	14,54	47 787	1 108	10 613	0,56959	43
		м трубопровода		103,36	5,45	7 876	415	128	0,02657	2
55	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	√22,8	429,13	14,54	9 784	332	3 176	0,56959	13
		м трубопровода		103,36	5,45	2 357	124	128	0,02657	1
56	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	√15,6	334,13	14,54	5 212	227	2 173	0,56959	9
		м трубопровода		103,36	5,45	1 612	85	128	0,02657	0
		Всего прямые затраты				**4 576 635**	**27 064**			**1 091**
						189 245	**10 141**			**49**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2 099 661				
		оборудования, тенге				2 260 665				
		Накладные расходы, тенге				255 213				
		- заработная плата, тенге				38 282				
		- трудоемкость, чел-ч				128				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				154 271				
		Всего				**4 986 119**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				49 058				
		- сметная заработная плата, тенге				6 917				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				61 039				
		- сметная заработная плата, тенге				28 078				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				171				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				27 745				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				11 098				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				27 255				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5 162 314**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**13 200 036**				
		- материалы, тенге				5 368 834				
		- оборудование, тенге				5 780 520				
		- сметная заработная плата, тенге				796 521				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 478				
		Налог (2 %)				264 001				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**13 464 037**				
		НДС (12 %)				1 615 684				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**15 079 721**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

Ангилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Средняя школа на 600 мест

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 35
приемки выполненных работ за апрель 2017 г
Вентиляция (2-1-4)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 П1									
5	Е20-3-14	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 4000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,92	1063,39	8,46	2 042	16	269	0,6552	1
		м2 поверхности воздуховодов		106,08	3,17	204	6	128	0,01544	–
6	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	31,2	1115,92	8,82	34 817	275	6 331	0,9639	30
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	4 843	103	128	0,01617	1
7	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14,9	1174,73	9,61	17 503	143	4 010	1,281	19
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	3 080	53	128	0,01754	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	√8,5	1144,51	11,11	9 728	94	2 641	1,4805	13
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	2 028	35	128	0,02037	–
9	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	√16,64	1169,92	13,82	19 467	230	5 645	1,617	27
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	4 324	86	128	0,02531	–
10	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	√3,6	1169,92	13,82	4 212	50	1 222	1,617	6
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	936	19	128	0,02531	–
	Раздел 2 П2									
19	Е20-3-12	Прокладка перехода класса Н периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	√1,704	1084,55	9,22	1 848	16	280	0,7791	1
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	213	6	128	0,01691	–
20	Е20-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	√80,6	1084,55	9,22	87 415	743	13 274	0,7791	63
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	10 092	278	128	0,01691	1
21	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	√46,8	1115,92	8,82	52 225	413	9 496	0,9639	45
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	7 264	155	128	0,01617	1
22	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	√11,65	1174,73	9,61	13 686	112	3 136	1,281	15
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	2 408	42	128	0,01754	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	√5,76	1144,51	11,11	6 592	64	1 789	1,4805	9
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	1 374	24	128	0,02037	–
	Раздел 3 П3									
31	Е20-3-11	Прокладка переходов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	√0,582	1115,92	8,82	649	5	118	0,9639	1
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	90	2	128	0,01617	–
32	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	√38,4	1174,73	9,61	45 110	369	10 337	1,281	49
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	7 938	138	128	0,01754	1
	Раздел 4 П4									
37	Е20-3-10	Прокладка переходов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	√0,745	1174,73	9,61	875	7	201	1,281	1
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	154	3	128	0,01754	–
38	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	√ 52	1174,73	9,61	61 086	500	13 998	1,281	67
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	10 749	187	128	0,01754	1
	Раздел 5 П5									
48	Е20-3-12	Прокладка переходов класса Н периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	√1,554	1084,55	9,22	1 685	14	256	0,7791	1
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	195	5	128	0,01691	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	√85,1	1115,92	8,82	94 965	751	17 268	0,9639	82
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	13 209	282	128	0,01617	1
50	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	√32,2	1174,73	9,61	37 826	309	8 668	1,281	41
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	6 656	116	128	0,01754	1
51	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	√2,5	1174,73	9,61	2 937	24	673	1,281	3
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	517	9	128	0,01754	–
52	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	√2,4	1144,51	11,11	2 747	27	746	1,4805	4
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	573	10	128	0,02037	–
	Раздел 8 В2									
64	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	√1,8	1144,51	11,11	2 060	20	558	1,4805	3
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	429	7	128	0,02037	–
	Раздел 10 В3									
70	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	√5,6	1144,51	11,11	6 409	62	1 740	1,4805	8
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	1 336	23	128	0,02037	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	√2,24	1169,92 259,88	13,82 5,18	2 621 582	31 12	760 128	1,617 0,02531	4 –
72	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	√0,6	1169,92 259,88	13,82 5,18	702 156	8 3	204 128	1,617 0,02531	1 –
	Раздел 12 В4. В4а. В4б									
81	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	√13,68	1144,51 238,61	11,11 4,16	15 657 3 264	152 57	4 251 128	1,4805 0,02037	20 –
	Раздел 13 В5									
87	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	√4	1144,51 238,61	11,11 4,16	4 578 954	44 17	1 243 128	1,4805 0,02037	6 –
	Раздел 14 В6									
93	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	√4	1144,51 238,61	11,11 4,16	4 578 954	44 17	1 243 128	1,4805 0,02037	6 –
	Раздел 15 В7. В7а. В7б									
99	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	√9,36	1169,92 259,88	13,82 5,18	10 950 2 432	129 48	3 174 128	1,617 0,02531	15 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 17 В9									
106	Е20-3-11	Прокладка переходов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	√0,924	1115,92	8,82	1 031	8	187	0,9639	1
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	143	3	128	0,01617	–
107	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	√14	1174,73	9,61	16 446	135	3 768	1,281	18
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	2 894	50	128	0,01754	–
108	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	√2,72	1169,92	13,82	3 182	38	923	1,617	4
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	707	14	128	0,02531	–
	Раздел 18 В10									
	18.5 В10.5									
122	Е20-3-11	Прокладка переходов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	√0,536	1115,92	8,82	598	5	109	0,9639	1
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	83	2	128	0,01617	–
123	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	√0,96	1169,92	13,82	1 123	13	325	1,617	2
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	249	5	128	0,02531	–
124	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	√3,4	1169,92	13,82	3 978	47	1 155	1,617	5
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	884	18	128	0,02531	–
125	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	√4,8	1144,51	11,11	5 494	53	1 491	1,4805	7
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	1 145	20	128	0,02037	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е20-3-11									
		Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	√42,6	1115,92	8,82	47 538	376	8 644	0,9639	41
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	6 612	141	128	0,01617	1
	Раздел 19 В11									
	19.5 В11.5									
141	Е20-3-10									
		Прокладка переходов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	√0,428	1174,73	9,61	503	4	115	1,281	1
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	88	2	128	0,01754	–
142	Е20-3-2									
		Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	√3,84	1169,92	13,82	4 492	53	1 303	1,617	6
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	998	20	128	0,02531	–
143	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	√17,6	1174,73	9,61	20 675	169	4 737	1,281	23
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	3 638	63	128	0,01754	–
	Раздел 20 В12									
154	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	√14,4	1144,51	11,11	16 481	160	4 475	1,4805	21
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	3 436	60	128	0,02037	–
	Раздел 21 В13									
166	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	√9,36	1144,51	11,11	10 713	104	2 908	1,4805	14
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	2 233	39	128	0,02037	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	√8,8	1144,51	11,11	10 072	98	2 735	1,4805	13
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	2 100	37	128	0,02037	–
	Раздел 22 В14									
180	Е20-3-11	Прокладка переходов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	√0,597	1115,92	8,82	666	5	122	0,9639	1
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	93	2	128	0,01617	–
181	Е20-3-11	Прокладка переходов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	√0,627	1115,92	8,82	700	6	127	0,9639	1
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	97	2	128	0,01617	–
182	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	√38	1115,92	8,82	42 405	335	7 711	0,9639	37
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	5 898	126	128	0,01617	1
183	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	√2,6	1174,73	9,61	3 054	25	699	1,281	3
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	537	9	128	0,01754	–
	Раздел 24 ВЕ1-ВЕ38									
195	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	√5,76	1144,51	11,11	6 592	64	1 789	1,4805	9
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	1 374	24	128	0,02037	–
196	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	√2,04	1169,92	13,82	2 387	28	692	1,617	3
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	530	11	128	0,02531	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	Е20-3-2									
		Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	√ 20,04	1169,92	13,82	23 445	277	6 799	1,617	32
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	5 208	104	128	0,02531	1
	Раздел 25 ВЕ39, ВЕ40									
205	Е20-3-6									
		Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	√ 7,536	1173,73	9,61	8 845	72	2 029	1,281	10
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	1 558	27	128	0,01754	–
		Всего прямые затраты				**775 392**	**6 729**			**791**
						127 466	**2 520**			**8**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				641 197				
		Накладные расходы, тенге				166 375				
		- заработная плата, тенге				24 956				
		- трудоемкость, чел-ч				83				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				56 506				
		Всего				**998 273**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				17 969				
		- сметная заработная плата, тенге				2 534				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				22 357				
		- сметная заработная плата, тенге				10 284				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				63				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10 162				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4 065				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				9 983				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 062 809**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2 717 602**
- материалы, тенге	1 639 540
- сметная заработная плата, тенге	465 342
- нормативная трудоемкость, чел-ч	959
Налог (2 %)	54 352
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2 771 954**
НДС (12 %)	332 635
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 104 589**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____Анпилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 36
приемки выполненных работ за апрель 2017 г
Сети водоснабжения (6-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Водопровод В1 (внеплощадочные сети)								
63	Е22-35-11	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 500 мм	-5	5254,33	2482,33	-26 272	-12 412	-18 822	11,1	-56
		задвижка или клапан		1957,5	938,25	-9 788	-4 691	130	4,58	-23
		3.1 Колодец водопроводный поз.4								
133	30-18-33	Кольца КО6,КС7.3	-2,02	4011,25		-8 103				
		м								
134	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	-2	13400		-26 800				
		комплект								
		3.2 Колодей водопроводный поз.5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	30-18-33	Кольца КО6,КС7.3	-1,14	4011,25		-4 573				
		м								
165	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	-2	13400		-26 800				
		комплект								
167	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	-0,16944	52400		-8 879				
		т								
		Всего прямые затраты				**-101 426**	**-12 412**			**-56**
						-9 788	**-4 691**			**-23**
		Стоимость: материалов, тенге				-79 227				
		Накладные расходы, тенге				-18 822				
		- заработная плата, тенге				-2 823				
		- трудоемкость, чел-ч				-9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-7 215				
		Всего по смете				**-127 463**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				-2 294				
		- сметная заработная плата, тенге				-324				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				-2 855				
		- сметная заработная плата, тенге				-1 313				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-8				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				-1 298				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				-519				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				-1 275				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**-135 704**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**-346 994**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- материалы, тенге				-202 583				
		- сметная заработная плата, тенге				-53 071				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-98				
		Налог (2 %)				-6 940				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**-353 934**				
		НДС (12 %)				-42 472				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**-396 406**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____Анпилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 37
приемки выполненных работ за апрель 2017 г
Тепловые сети (6-1-3)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	3917,6	26,45	24,88	103 615	97 457	31 977	0,01093	43
				1,57	6,84	6 158	26 808	97	0,02376	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	√17,6	33,4	31,41	588	553	181	0,0138	–
				1,99	8,64	35	152	97	0,03	1
3	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	√118,4	353,7	–	41 878	–	47 322	2,268	269
				353,7	–	41 878	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	√1704	6,48	6,48	11 041	11 041	3 477	–	–
				–	2,1	–	3 585	97	0,00806	14
5	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	√1704	12,51	12,51	21 312	21 312	7 076	–	–
				–	4,28	–	7 294	97	0,01399	24
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	√730,4	134,1	–	97 947	–	110 680	0,972	710
				134,1	–	97 947	–	113	–	–
7	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и лотки *м3 основания*	√397,96	1461,2	152,52	581 499	60 697	109 072	1,02	406
				153,68	57,15	61 158	22 743	130	0,279	111
	Раздел 3 Внеплощадочные сети									
15	Е24-8-6	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С *км трубопровода*	√1,95	287543,79	124901,29	560 710	243 558	474 206	845	1 648
				156600	30463,5	305 370	59 404	130	139,72	272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Железобетонные элементы теплотрассы									
	4.9 Теплофикационная камера УТ1									
114	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	√ -2,39	8213		-19 629				
115	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	√-3,864	8149		-31 488				
116	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	√ -0,01553	41200		-640				
117	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	√ -0,0038	50800		-193				
118	30-18-68	Конструкции сухих подземных сооружений: плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 плоские площадью более 3 до 11 м2 (ПО1) *м3*	√ -0,7	18400		-12 880				
119	30-15-228	Перемычки железобетонные плитные 3ПП14-71-п ГОСТ 948-84 *шт*	√ -1	2386		-2 386				
120	30-15-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м (ГОСТ 8020-90),Дв 700мм (КС7.3,КО6) *м3*	√-0,72	3702,3		-2 666				
122	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	√ -2	13400		-26 800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**1 321 909**	**434 617**			**3 075**
						512 547	**119 986**			**515**
		Стоимость: материалов, тенге				374 745				
		Накладные расходы, тенге				783 991				
		- заработная плата, тенге				117 599				
		- трудоемкость, чел-ч				392				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				79 315				
		Всего по акту				**2 185 215**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				39 334				
		- сметная заработная плата, тенге				5 546				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				31				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				48 940				
		- сметная заработная плата, тенге				22 512				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				137				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				22 245				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8 898				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				21 852				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2 326 484**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**5 948 821**				
		- материалы, тенге				958 224				
		- сметная заработная плата, тенге				2 069 467				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4 150				
		Налог (2 %)				118 976				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**6 067 797**				
		НДС (12 %)				728 136				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**6 795 933**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____Анпилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Средняя школа на 600 мест

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 38
приемки выполненных работ за апрель 2017 г
Техническое решение №1. Добавляемые работы (2-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы								
		1.4 Стены								
1	Е8-15-5	Кладка наружных стен из керамического кирпича М100 высотой до 4 м и толщиной 640 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом т.ч. п.3.1: *м3 кладки*	1016,03	5701,56	266,56	5 792 956	270 833	1 095 209	5,07	5 151
				814,5	99	827 556	100 587	118	0,49	498
2	Е8-15-1	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм из керамического кирпича М100 с облицовкой лицевым кирпичом т.ч. п.3.1: *м3 кладки*	297,34	6158,71	305,8	1 831 231	90 927	404 982	6,41	1 906
				1039,5	114,75	309 085	34 120	118	0,56	167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е8-15-3	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 510 мм из керамического кирпича М100 с облицовкой лицевым кирпичом т.ч. п.3.1:	52,68	5573,1	282,71	293 591	14 893	62 660	5,53	291
		м3 кладки		902,25	105,75	47 531	5 571	118	0,52	27
4	Е8-15-5	Кладка наружных стен из силикатного кирпича М100 высотой до 4 м и толщиной 640 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом т.ч. п.3.1:	570,78	6799,75	266,56	3 881 161	152 147	615 261	5,07	2 894
		м3 кладки		814,5	99	464 900	56 507	118	0,49	280
5	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича т.ч. п.3.1:	1314,52	8448,5	337,41	11 105 722	443 532	1 235 478	4,38	5 758
		м3 кладки		670,5	126	881 386	165 630	118	0,62	815
	1.5 Перегородки									
6	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 керамического кирпича при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	977,16	964,34	34,37	942 314	33 585	232 766	1,21	1 182
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	184 683	12 576	118	0,0629	61
	1.7 Кровля									
7	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа с полимерным покрытием	1150	978,43	8,31	1 125 195	9 557	130 486	0,5663	651
		м2 кровли		94,18	1,17	108 307	1 346	119	0,0048	6
8	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профлистом с полимерным покрытием по деревянной обрешетке с ее устройством	2796,77	1320,07	8,2	3 691 932	22 934	918 671	1,71	4 782
		м2 кровли		272,95	3,08	763 378	8 614	119	0,015	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог (2 %)				1 930 068				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**98 433 473**				
		НДС (12 %)				11 812 017				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**110 245 490**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____Анпилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Счет-фактура № 48 от 19 июня 2017 г.

Дата оборота по реализации: 19.06.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 940240000011, 071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС. серия 18001, № 0010052, от 03.09.2012

ИИК поставщика: KZ744322203398J00117, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) , БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 163 от 25.06.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 940240000011, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140003830, Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО",Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140003830, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27

ИИК получателя: KZ48070102KSN1801000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство средней школы на 600 мест в пос. Бобровка г. Семей ВКО. Акт № 52. Акт № 53. Акт № 54. Акт № 55. Акт № 56. Акт № 57. Акт № 58. Акт № 59. Акт № 60. Акт № 61. Акт № 62. Акт № 63. Акт № 64. Акт № 65. Период: за июнь 2017 года	работа	1	90 178 571,43	90 178 571,43	12%	10 821 428,57	101 000 000,00		
Всего по счету:					**90 178 571,43**		**10 821 428,57**	**101 000 000,00**		

Руководитель: Дускужанова С. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сагадиева Ж. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ФИРМА "АЗИЯ"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Сагадиева Ж.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО",Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27** — 060140003830

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** — 940240000011

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 163 от 25.06.2016 г.

Номер документа	Дата составления
49	19.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 600 мест в пос. Бобровка г. Семей ВКО. Акт № 52. Акт № 53. Акт № 54. Акт № 55. Акт № 56. Акт № 57. Акт № 58. Акт № 59. Акт № 60. Акт № 61. Акт № 62. Акт № 63. Акт № 64. Акт № 65. Период: за июнь 2017 года			работа	1	101 000 000,00	101 000 000,00
				Итого	1	x	101 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дусукжанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.06.2017

М.П.

8705 127 8187
8 7232-24-52-85
технадзор: Анисимов Николай Сергеевич
ул. Кабанбай батыра 94/2 2 этаж

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		№163	25 июня 2016						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №52 Подготовительные работы (1-1-1)	3 319 815	2 964 121	1 110 600	1 110 600		25 888			355 694	3 319 815
Акт №53 Общестроительные работы (2-1-1)	-19 956 800	37 755 803	-6 676 280	14 146 384		329 757			4 530 696	42 286 499
Акт №54 Водопровод и канализация (2-1-2)	6 522 968	-50 976	2 182 173	-19 099		-445			-6 117	-57 093
Отопление (2-1-3)	16 491 942		3 307 991							
Вентиляция (2-1-4)	3 104 589		1 038 599							
Акт №55 Электрооборудование(2-1-5)	3 347 612	1 267 158	546 171	474 781		4 964			152 059	1 419 217
Акт №56 Электроосвещение (2-1-6)	24 595 511	568 350	7 984 749	212 950		4 964			68 202	636 552
Связь и сигнализация (2-1-7)	9 296 738		2 389 986							

8705 127 8187
8 7232-24-62-45
технадзор: Анпилогов Николай Сергеевич
ул. Кабанбай батыра 94/2 2 этаж

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		№163	25 июня 2016						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №52 Подготовительные работы (1-1-1)	3 319 815	2 964 121	1 110 600	1 110 600		25 888			355 694	3 319 815
Акт №53 Общестроительные работы (2-1-1)	-19 956 800	37 755 803	-6 676 280	14 146 384		329 757			4 530 696	42 286 499
Акт №54 Водопровод и канализация (2-1-2)	6 522 968	-50 976	2 182 173	-19 099		-445			-6 117	-57 093
Отопление (2-1-3)	16 491 942		3 307 991							
Вентиляция (2-1-4)	3 104 589		1 038 599							
Акт №55 Электрооборудование(2-1-5)	3 347 612	1 267 158	546 171	474 781		4 964			152 059	1 419 217
Акт №56 Электроосвещение (2-1-6)	24 595 511	568 350	7 984 749	212 950		4 964			68 202	636 552
Связь и сигнализация (2-1-7)	9 296 738		2 389 986							

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №57 Технологическое оборудование (2-1-8)	44 241 054	17 996 469			15 145 253				2 150 570	20 150 046
Комплектная трансформаторная подстанция КТПБ-2х400-10/04-У1 (4-1-1)	99 260		33 206							
Акт №58 ЛЭП-0,4 кВ (4-1-2)	10 285 996	2 005 309	3 439 967	751 351	1 100	17 515			240 637	2 245 940
Акт №59 ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ (4-	6 704 492	5 986 154	2 242 898	2 242 898		52 283			718 338	6 704 492
Акт №60 Сети электроснабжения 6 кВ от ПС-110/6 кВ №1 до ТП 391, КЛ-6 кВ (4-1-4)	4 735 807	4 228 399	1 584 300	1 584 300		36 931			507 408	4 735 807
Фундаменты под 2КТПБ-400-6/0,4У1 (4-1-5)	615 942		206 055							
Акт №61 Телефонизация (5-1-1)	2 182 824	1 948 950	730 235	730 235		17 022			233 874	2 182 824
Сети водоснабжения (6-1-1)	-396 406		-132 612							
Тепловые сети (6-1-3)	6 795 933		2 273 489							
Жироуловитель (6-2-1)	405 970		135 811							
Акт № 62 Вертикальная планировка (7-1-1)	3 114 418	1 390 365	1 041 886	520 943		12 143			166 844	1 567 200
Акт №63 Покрытие (7-1-2)	6 171 474	5 510 245	2 064 584	2 064 584		48 126			661 229	6 171 474
Акт №64 Физкультурно-спортивная зона (7-1-4)	7 180 667	6 411 310	2 402 196	2 402 196		55 996			769 357	7 180 667
Акт №65 Озеленение (7-1-6)	2 460 546	2 196 916	823 143	823 143		19 188			263 630	2 460 546
Техническое решение. Добавляемые работы	113 811 648		38 074 168							
Всего	**255 132 000**	**90 178 573**	**66 803 316**	**27 045 267**	**15 146 353**	**624 333**			**10 821 427**	**101 000 000**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**101 000 000**
К оплате за текущий месяц: Сто один миллионов тенге 00 тиын										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____ Анилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Форма 2В

превышение объемов
в поз 44
поз 45
поз 46

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Средняя школа на 600 мест

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 52

приемки выполненных работ за июнь 2017 г

Подготовительные работы (1-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 9 Ограждение								
42	Е7-24-1	Снос железобетонных оград из панелей длиной 4 м ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м оград*	250	450,62	301,22	112 655	75 305	81 956	0,92	230
				149,4	84,76	37 350	21 190	140	0,3176	79
44	Е1-203-2	Срезка средней густоты кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания *га*	0,0232	2785,86	2785,86	65	65	9	–	–
				–	578,34	–	13	70	1,89	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	П9-29-1									
		Мусор строительный - погрузка	4631	27,1	–	125 500	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
46	П7-18-1	Перевозка грузов на 18 км, 1 класс груза	4631	123,6	123,6	572 392	572 392	114478	–	–
		т		–	24,72	–	114 478	100	0,14	648,34
		Всего прямые затраты				**810 611**	**647 761**			**230**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**37 350** 125 500	**135 682**			**728**
		Накладные расходы, тенге				196 444				
		- заработная плата, тенге				29 467				
		- трудоемкость, чел-ч				98				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				60 423				
		Всего				**1 067 478**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				19 215				
		- сметная заработная плата, тенге				2 709				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				23 907				
		- сметная заработная плата, тенге				10 997				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				67				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10 867				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4 347				
		проживающего в зонах радиационного риска				10 675				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 136 489**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**2 906 001**				
		- материалы, тенге				320 904				
		- сметная заработная плата, тенге				591 737				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог (2 %)				58 120				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2 964 121**				
		НДС (12 %)				355 694				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**3 319 815**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____Анпилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Форма 2В

Превышение объемов
поз 571
поз 726

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Средняя школа на 600 мест

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 53

приемки выполненных работ за июнь 2017 г

Общестроительные работы (2-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Разные работы (ниже 0.000)								
		3.1 Подпольные каналы								
67	Е10-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	√0,81	1292,59	29,74	1 047	24	43	0,233	–
		м2		32,85	11,23	27	9	120	0,0549	–
68	Е10-52-1	Огнезащита деревянных щитов	√0,81	5,89	0,91	5	1	5	0,029	–
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	4	–	120	0,00168	–
69	99-1-1	Огнезащитная композиция Спарк-древесина	√0,20673	338,71		70				
		кг								
		3.2 Вход в подвал №1								
88	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	√0,128	22951,16	316,57	2 938	41	554	22,5	3
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	446	15	120	0,58	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е10-50-3	Устройство сплошного рабочего настила толщиной 25 мм	√7,9	396,06	8,39	3 129	66	446	0,268	2
		м2 покрытия		43,88	3,17	347	25	120	0,0155	–
90	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов	√0,128	343,35	14,17	44	2	47	1,88	–
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	39	1	120	0,026	–
91	Е10-52-1	Огнезащита настила	√7,9	5,89	0,91	47	7	48	0,029	–
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	37	3	120	0,00168	–
92	99-1-1	Огнезащитная композиция Спарк-древесина	√3,86	338,71		1 307				
		кг								
93	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	√10,64	575,05	1,24	6 119	13	1 946	0,972	10
		м2 покрытия		153,23	0,47	1 630	5	119	0,0023	–
94	Е15-15-1	Наружная облицовка цоколя фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе	√7,46	2402,88	2,56	17 925	19	3 303	2,55	19
		м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	3 139	7	105	0,0047	–
	Раздел 7 Кровля									
	7.1 в осях 6-11 (И-Р)									
275	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	√0,335	14215,46	5475,86	4 762	1 834	2 140	31,79	11
		т конструкций		5544	1552,87	1 857	520	90	5,46	2
277	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	√18,1	20,35	0,02	368	–	68	0,0213	–
		м2		4,16	–	75	–	90	–	–
278	Е8-12-1	Затягивание продухов сетками	√0,016	72779,65	422,15	1 164	7	159	56,4	1
		т металлических изделий		8257,5	157,5	132	3	118	0,77	–
279	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	√75	545,62	2,49	40 922	187	946	0,059	4
		м ограждения		9,68	0,92	726	69	119	0,0045	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	18,84	20,36	0,02	384	–	71	0,0213	–
		м2		4,16	–	78	–	90	–	–
281	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,579	14215,46	5475,86	8 231	3 171	3 698	31,79	18
		т конструкций		5544	1552,87	3 210	899	90	5,46	3
283	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	31,26	20,35	0,02	636	1	117	0,0213	1
		м2		4,16	–	130	–	90	–	–
287	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	64	575,05	1,24	36 803	79	11 706	0,972	62
		м2 покрытия		153,23	0,47	9 807	30	119	0,0023	–
		7.2 в осях 1-3; 14-16 (а-П/1); 3-14 (Б-Д)								
306	Е10-5-1	Установка ходовых досок	2,03	23170,97	316,57	47 037	643	8 786	22,5	46
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	7 080	242	120	0,58	1
319	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,881	14215,46	5475,86	12 524	4 824	5 627	31,79	28
		т конструкций		5544	1552,87	4 884	1 368	90	5,46	5
321	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	47,58	20,35	0,02	968	1	178	0,0213	1
		м2		4,16	–	198	–	90	–	–
322	Е8-12-1	Затягивание продухов сетками	0,052	72779,65	422,15	3 785	22	516	56,4	3
		т металлических изделий		8257,5	157,5	429	8	118	0,77	–
323	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	396	545,62	2,49	216 066	986	4 995	0,059	23
		м ограждения		9,68	0,92	3 833	364	119	0,0045	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	√ 99,42	20,36	0,02	2 024	2	372	0,0213	2
		м2		4,16	–	414	–	90	–	–
328	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	√128	575,05	1,24	73 607	159	23 412	0,972	124
		м2 покрытия		153,23	0,47	19 613	60	119	0,0023	–
329	Е15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карнизов и лобовой доски	√377,94	196,11	2,7	74 119	1 020	43 708	0,654	247
		м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	41 245	382	105	0,005	2
330	Е6-1-13	Устройство бетонной подушки под стойку	√ 0,02	7747,86	95,97	155	2	17	4,9	–
		м3		771,75	36,25	15	1	105	0,1771	–
331	Е9-53-3	Монтаж стойки под телевизионную антенну т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	√0,034	17834,84	681,42	606	23	498	104,5	4
		т конструкций		16137	132,75	549	5	90	0,65	–
332	8-6-46	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 40х3,5 мм	√ 5	326		1 630				
		м								
333	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	√1,84	20,35	0,02	37	–	7	0,0213	–
		м2		4,16	–	8	–	90	–	–
334	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (крепление антенны)	√ 0,098	175710,1	1826,1	17 220	179	1 206	42,7	4
		т стальных элементов		8100	690,75	794	68	140	3,37	–
335	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	√ 0,098	40200		3 940				
		т								
	8.3 Металлические двери									
391	Е9-53-1	Монтаж конструкций металлических дверей ДП	√2,624	14806,01	1133,15	38 851	2 973	31 387	82,1	215
		т конструкций		12892,5	398,25	33 830	1 045	90	1,95	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
393	Е7-57-9	Заполнение швов монтажной пеной	146,52	83,02	52,19	12 164	7 647	10 367	0,184	27
		м шва		30,83	19,71	4 517	2 888	140	0,0963	14
395	Е26-28-3	Огнезащитная изоляция впученным перлитом	2,85	20974,98	395,93	59 779	1 128	9 734	17,32	49
		м3 изоляции		3267	148,5	9 311	423	100	9,22	26
400	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	70,85	40,72	0,04	2 885	3	531	0,0426	3
		м2		8,32	–	589	–	90	–	–
		Раздел 10 Витражи								
		10.1 Наружные витражи								
438	Е9-45-3	Монтаж витражей В2, В3, В4, В6 из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	127,06	965,99	28,84	122 739	3 665	107 167	4,98	633
		м2		927	10,15	117 785	1 290	90	0,041	5
442	Е7-57-9	Заполнение швов монтажной пеной	138,4	83,02	52,19	11 490	7 223	9 793	0,184	25
		м шва		30,83	19,71	4 267	2 728	140	0,0963	13
444	Е10-22-3	Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	85,8	94,31	3,84	8 092	329	6 797	0,402	34
		м2 проемов		64,58	1,44	5 541	124	120	0,0071	1
		10.2 Внутренние витражи								
446	Е9-45-3	Монтаж витражей В1, В5 из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке	10,39	965,99	28,84	10 037	300	8 763	4,98	52
		м2		927	10,15	9 632	105	90	0,041	–
449	Е7-57-9	Заполнение швов монтажной пеной	17,66	83,02	52,19	1 466	922	1 250	0,184	3
		м шва		30,83	19,71	544	348	140	0,0963	2
		11.6 Тип ТД382								
477	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	677,36	227,38	9,95	154 019	6 740	46 607	0,356	241
		м2 стяжки		52,2	3,74	35 358	2 533	123	0,0182	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
478	Е11-27-3									
		Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	478,6	934,22	11,72	447 117	5 609	103 649	1,06	507
		м2 покрытия		171,68	4,39	82 166	2 101	123	0,0214	10
11.7 Тип ТД376										
481	Е11-27-3									
		Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	246,45	934,22	11,72	230 238	2 888	53 373	1,06	261
		м2 покрытия		171,68	4,39	42 311	1 082	123	0,0214	5
11.9 Тип ТД399										
487	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	12,576	6410,96	–	80 624	–	8 771	3,66	46
		м3 подстилающего слоя		567	–	7 131	–	123	–	–
488	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	78,6	227,38	9,95	17 872	782	5 408	0,356	28
		м2 стяжки		52,2	3,74	4 103	294	123	0,0182	1
489	Е11-4-1									
		Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	157,2	365,09	18,42	57 392	2 896	17 955	0,416	65
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	13 511	1 086	123	0,0337	5
490	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастикеК=3,000;	471,6	256,83	9,05	121 120	4 268	31 469	0,251	118
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	23 981	1 603	123	0,0165	8
491	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	157,2	227,38	9,95	35 744	1 564	10 816	0,356	56
		м2 стяжки		52,2	3,74	8 206	588	123	0,0182	3
492	Е11-27-3									
		Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	78,6	934,22	11,72	73 430	921	17 022	1,06	83
		м2 покрытия		171,68	4,39	13 494	345	123	0,0214	2
11.10 Тип ТД663										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
493	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	√16,5	48,53	5,55	801	92	914	0,258	4
		м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	709	34	123	0,0102	–
495	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	√16,5	361,97	13,43	5 973	222	1 454	0,45	7
		м2 стяжки		66,6	5,04	1 099	83	123	0,0246	–
496	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,800;	√178,2	63,52	0,67	11 319	119	193	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	112	45	123	0,0012	–
11.11 Тип ТД446										
498	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	√72,1	48,53	5,55	3 499	400	3 995	0,258	19
		м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	3 099	149	123	0,0102	1
500	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	√72,1	361,97	13,43	26 098	968	6 353	0,45	32
		м2 стяжки		66,6	5,04	4 802	363	123	0,0246	2
501	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,800;	√389,34	63,52	0,67	24 731	261	421	0,0044	2
		м2 стяжки		0,63	0,25	245	97	123	0,0012	0
502	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	√36,05	934,22	11,72	33 679	423	7 807	1,06	38
		м2 покрытия		171,68	4,39	6 189	158	123	0,0214	1
11.12 Тип ТД761										
503	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	√31,1	48,53	5,55	1 509	173	1 723	0,258	8
		м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	1 337	64	123	0,0102	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
505	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	31,1	361,97	13,43	11 257	418	2 740	0,45	14
		м2 стяжки		66,6	5,04	2 071	157	123	0,0246	1
506	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,800;	335,88	63,52	0,67	21 335	225	364	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	212	84	123	0,0012	–
507	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	31,1	284,14	14,76	8 837	459	2 218	0,361	11
		м2 покрытия		52,43	5,54	1 631	172	123	0,027	1
508	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-4,800;	-149,28	32,99	0,67	-4 925	-100	-356	0,0104	-2
		м2 покрытия		1,69	0,25	-252	-37	123	0,0012	–
11.13 Тип ТД452										
509	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	3,2	48,53	5,55	155	18	177	0,258	1
		м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	138	7	123	0,0102	–
511	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,2	227,38	9,95	728	32	220	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	167	12	123	0,0182	–
512	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	6,4	34,34	0,67	220	4	7	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	4	2	123	0,0012	–
513	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	3,2	365,09	18,42	1 168	59	365	0,416	1
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	275	22	123	0,0337	–
514	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастикеК=3,000;	9,6	256,83	9,05	2 466	87	641	0,251	2
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	488	33	123	0,0165	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
515	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,2	227,38	9,95	728	32	220	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	167	12	123	0,0182	–
516	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	6,4	34,34	0,67	220	4	7	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	4	2	123	0,0012	–
517	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	3,2	934,22	11,72	2 989	38	693	1,06	3
		м2 покрытия		171,68	4,39	549	14	123	0,0214	–
	11.15 Тип ТД345									
524	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	132,9	227,38	9,95	30 219	1 322	9 144	0,356	47
		м2 стяжки		52,2	3,74	6 937	497	123	0,0182	2
525	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	132,9	365,09	18,42	48 520	2 448	15 180	0,416	55
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	11 423	918	123	0,0337	4
526	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастикеК=3,000;	398,7	256,83	9,05	102 397	3 608	26 604	0,251	100
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	20 274	1 356	123	0,0165	7
527	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	132,9	227,38	9,95	30 219	1 322	9 144	0,356	47
		м2 стяжки		52,2	3,74	6 937	497	123	0,0182	2
528	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	66,45	934,22	11,72	62 079	779	14 391	1,06	70
		м2 покрытия		171,68	4,39	11 408	292	123	0,0214	1
	11.16 Тип ТД603									
532	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	169,5	361,97	13,43	61 354	2 276	14 936	0,45	76
		м2 стяжки		66,6	5,04	11 289	854	123	0,0246	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
533	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=7,000;	√1186,5	63,52	0,67	75 366	795	1 284	0,0044	5
		м2 стяжки		0,63	0,25	747	297	123	0,0012	1
	11.17 Тип ТД340									
536	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=8,400;	√8140,44	34,34	0,67	279 566	5 454	8 811	0,0044	36
		м2 стяжки		0,63	0,25	5 128	2 035	123	0,0012	10
537	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	√484,55	934,22	11,72	452 675	5 679	104 937	1,06	514
		м2 покрытия		171,68	4,39	83 188	2 127	123	0,0214	10
	11.18 Тип ТД605									
541	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	√157,2	361,97	13,43	56 902	2 111	13 852	0,45	71
		м2 стяжки		66,6	5,04	10 470	792	123	0,0246	4
542	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=6,200;	√974,64	63,52	0,67	61 909	653	1 055	0,0044	4
		м2 стяжки		0,63	0,25	614	244	123	0,0012	1
	11.19 Лестничная клетка №1. Тип ТД122									
544	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	√41,88	227,38	9,95	9 523	417	2 882	0,356	15
		м2 стяжки		52,2	3,74	2 186	157	123	0,0182	1
545	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	√-41,88	34,34	0,67	-1 438	-28	-45	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	-26	-10	123	0,0012	–
546	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на смеси Алинекс	√20,94	850,55	11,72	17 811	245	4 535	1,06	22
		м2 покрытия		171,68	4,39	3 595	92	123	0,0214	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11.20 Тип ТД111									
547	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	36,22	361,97	13,43	13 111	486	3 192	0,45	16
		м2 стяжки		66,6	5,04	2 412	183	123	0,0246	1
548	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=7,400;	268,028	63,52	0,67	17 025	180	290	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	169	67	123	0,0012	–
549	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на смеси Алинекс	18,11	850,55	11,72	15 403	212	3 922	1,06	19
		м2 покрытия		171,68	4,39	3 109	80	123	0,0214	0
	11.21 Лестничная клетка №2. Тип ТД122									
550	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	41,88	227,38	9,95	9 523	417	2 882	0,356	15
		м2 стяжки		52,2	3,74	2 186	157	123	0,0182	1
551	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-41,88	34,34	0,67	-1 438	-28	-45	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	-26	-10	123	0,0012	–
552	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на смеси Алинекс	20,94	850,55	11,72	17 811	245	4 535	1,06	22
		м2 покрытия		171,68	4,39	3 595	92	123	0,0214	0
	11.22 Тип ТД111									
553	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	38,82	361,97	13,43	14 052	521	3 421	0,45	17
		м2 стяжки		66,6	5,04	2 585	196	123	0,0246	1
554	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=7,400;	287,268	63,52	0,67	18 247	192	311	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	181	72	123	0,0012	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
555	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на смеси Алинекс	19,41	850,55	11,72	16 509	227	4 204	1,06	21
		м2 покрытия		171,68	4,39	3 332	85	123	0,0214	0
	11.23 Лестничная клетка №3. Тип ТД122									
556	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	41,88	227,38	9,95	9 523	417	2 882	0,356	15
		м2 стяжки		52,2	3,74	2 186	157	123	0,0182	1
557	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-41,88	34,34	0,67	-1 438	-28	-45	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	-26	-10	123	0,0012	–
558	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на смеси Алинекс	20,94	850,55	11,72	17 811	245	4 535	1,06	22
		м2 покрытия		171,68	4,39	3 595	92	123	0,0214	0
	11.24 Тип ТД111									
559	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	29,66	361,97	13,43	10 736	398	2 614	0,45	13
		м2 стяжки		66,6	5,04	1 975	149	123	0,0246	1
560	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=7,400;	219,484	63,52	0,67	13 942	147	238	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	138	55	123	0,0012	–
561	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на смеси Алинекс	14,83	850,55	11,72	12 614	174	3 212	1,06	16
		м2 покрытия		171,68	4,39	2 546	65	123	0,0214	0
	11.25 Лестничная клетка №4. Тип ТД122									
562	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	41,88	227,38	9,95	9 523	417	2 882	0,356	15
		м2 стяжки		52,2	3,74	2 186	157	123	0,0182	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
563	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-41,88	34,34	0,67	-1 438	-28	-45	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	-26	-10	123	0,0012	–
564	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на смеси Алинекс	20,94	850,55	11,72	17 811	245	4 535	1,06	22
		м2 покрытия		171,68	4,39	3 595	92	123	0,0214	0
	11.26 Тип ТД111									
565	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	26,48	361,97	13,43	9 585	356	2 333	0,45	12
		м2 стяжки		66,6	5,04	1 764	133	123	0,0246	1
566	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого	195,952	63,52	0,67	12 447	131	212	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	123	49	123	0,0012	–
567	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на смеси Алинекс	13,24	850,55	11,72	11 261	155	2 867	1,06	14
		м2 покрытия		171,68	4,39	2 273	58	123	0,0214	0
	11.27 Тип ТД382									
569	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,768	6410,96	–	36 978	–	4 023	3,66	21
		м3 подстилающего слоя		567	–	3 270	–	123	–	–
570	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	72,1	227,38	9,95	16 394	717	4 961	0,356	26
		м2 стяжки		52,2	3,74	3 764	270	123	0,0182	1
571	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	136,05	934,22	11,72	127 101	1 595	29 464	1,06	144
		м2 покрытия		171,68	4,39	23 357	597	123	0,0214	3

Раздел 12 Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
576	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	208,6	17,43	0,12	3 635	25	3 018	0,092	19
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	2 864	10	105	0,0002	–
577	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	6028,3	257,14	2,33	1 550 117	14 046	281 862	0,26	1 567
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	263 135	5 305	105	0,0043	26
578	Е15-165-11	Улучшенная окраска потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	123,06	134,3	2,95	16 527	363	7 527	0,34	42
		м2 окрашиваемой поверхности		57,15	1,1	7 033	135	105	0,0054	1
580	1-1-444	Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, цветной матовый.	13,1	4020		52 662				
		м2								
586	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	6896,2	306,5	2,1	2 113 685	14 482	476 603	0,39	2 690
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	448 460	5 448	105	0,0039	27
587	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	514,3	17,43	0,12	8 963	62	7 441	0,092	47
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	7 061	26	105	0,0002	–
588	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	3 200,7	173,1	1,88	554 038	6 017	265 564	0,468	1 498
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	250 613	2 304	105	0,0035	11
589	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	653,8	1045,71	2,1	683 685	1 373	229 143	2	1 308
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	217 715	517	105	0,0039	3
594	99-1-1	Лючки пластиковые	48	333,47		16 006				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 13 Лестницы №1. 2. 3. 4. 5. 6									
612	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	81,34	4204,2	7,69	341 970	626	27 490	1,34	109
		м ограждений								
				238,5	2,9	19 400	236	140	0,0142	1
616	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,166	14215,46	5475,86	2 360	909	1 060	31,79	5
		т конструкций								
				5544	1552,87	920	258	90	5,46	1
617	2-1-267	Стремянка	0,166	133700		22 194				
		т								
618	Е9-30-1	Монтаж ограждений окон т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,06282	14967,16	5522,03	940	347	453	39,49	2
		т конструкций								
				6682,5	1322,37	420	83	90	4,73	–
619	2-1-268	Ограждения окон	0,06282	134000		8 418				
		т								
621	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	4,85	375,5	30,89	1 821	150	1 185	1,23	6
		м2 проемов								
				191,93	11,68	931	57	120	0,057	–
622	6-4-6	Люки ДЛ 10-10	4,85	12300		59 655				
		м2								
623	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380		6 900				
		комплект								
624	Е10-28-9	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон	4,85	1729,48	4,64	8 388	23	1 161	1,31	6
		м2 проемов								
				197,78	1,76	959	9	120	0,0085	–
	Раздел 14 Наружная отделка									
627	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе	163,773	2402,88	2,56	393 527	419	72 520	2,55	418
		м2 поверхности облицовки								
				420,75	0,97	68 907	159	105	0,0047	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
628	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	1301,67	25,35	0,05	33 003	65	11 958	0,049	64
		м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	10 023	26	119	0,0001	–
		Раздел 15 Разные работы								
		15.1 Крепление спортивного инвентаря								
636	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	11,9	40,72	0,04	485	–	89	0,0426	1
		м2		8,32	–	99	–	90	–	–
637	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,26	22951,16	316,57	5 967	82	1 125	22,5	6
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	907	31	120	0,58	–
		15.3 Венткамеры №1-№3 (АС71-75)								
672	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1,69	168,5	15,94	285	27	82	0,243	–
		м2 стяжки		34,65	5,96	59	10	119	0,0291	–
673	Е12-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	1,69	1094,16	9,15	1 849	15	98	0,263	–
		м2 кровли		45,45	3,42	77	6	119	0,0167	–
674	Е12-1-2	Устройство кровель скатных из кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	1,69	633,9	7,62	1 071	13	87	0,235	–
		м2 кровли		40,28	2,86	68	5	119	0,0139	–
		15.6 Электротехнический шкаф ЭЩ-1 - 2 шт.								
693	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,26	20,35	0,02	107	–	20	0,0213	–
		м2		4,16	–	22	–	90	–	–
694	Е10-33-1	Установка шкафных стенок	11,9	192,63	30,43	2 292	362	1 449	0,62	7
		м2 деталей		90	11,5	1 071	137	120	0,0561	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	Е10-34-1	Установка шкафных дверных блоков	2	216,81	36,97	434	74	264	0,628	1
		блок								
				96,08	13,95	192	28	120	0,068	–
696	1-1-620	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 20 ммК=2,000;	11,9	419		4 986				
		м2								
697	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	2	843		1 686				
		комплект								
698	Е34-60-3	Облицовка поверхности шкафов пластиком	12	1209,68	1,2	14 516	14	1 501	0,744	9
		м2 поверхности								
				124,65	0,45	1 496	5	100	0,0022	–
		15.7 Главный вход								
718	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	69,42	236,99	16,79	16 452	1 166	10 065	0,726	50
		м2 покрытия								
				111,6	6,28	7 747	436	123	0,0307	2
720	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе	118,8	592,88	2,56	70 434	304	52 605	2,55	303
		м2 поверхности облицовки								
				420,75	0,97	49 985	115	105	0,0047	1
726	Е9-30-1	Устройство ограждения из труб	? 0,198	14359,66	5522,03	2 843	1 093	1 318	35,9	7
		т конструкций								
				6075	1322,37	1 203	262	90	4,73	1
		15.8 Козырек главного входа								
736	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	35,4	121,68	8,31	4 307	294	4 017	0,5663	20
		м2 кровли								
				94,18	1,17	3 334	41	119	0,0048	–
738	99-1-1	Полимерное покрытие	35,4	349,18		12 361				
		м2								
741	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	3,612	2139,46	330,46	7 728	1 194	6 981	10,58	38
		м3 изоляции								
				1809	123,75	6 534	447	100	0,6	2
743	Е14-34-1	Покрытие пленкой	60,2	63,77	0,07	3 839	4	1 186	0,123	7
		м2 покрытия								
				18,56	0,02	1 117	1	106	0,0001	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.9 Козырек КВ2									
749	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	10,56	121,68	8,31	1 285	88	1 198	0,5663	6
		м2 кровли		94,18	1,17	995	12	119	0,0048	–
751	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	9,4	963,94	8,2	9 061	77	3 088	1,71	16
		м2 кровли		272,95	3,08	2 566	29	119	0,015	–
752	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	7,8	575,05	1,24	4 485	10	1 427	0,972	8
		м2 покрытия		153,23	0,47	1 195	4	119	0,0023	–
755	Е9-53-2	Монтаж лотков из листовой стали	0,176	9850,47	1162,94	1 734	205	1 183	46,6	8
		т конструкций		7357,5	108	1 295	19	90	0,53	–
757	Е12-10-1	Устройство водосточной трубы из листовой оцинкованной стали	1,95	575,05	1,24	1 121	2	357	0,972	2
		м2 покрытия		153,23	0,47	299	1	119	0,0023	–
	15.10 Крыльца №2, 3, 11, 12, 4, 13, 5, 6, 7, 8, 9, 10									
771	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	13,86	236,99	16,79	3 285	233	2 010	0,726	10
		м2 покрытия		111,6	6,28	1 547	87	123	0,0307	–
773	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе	94,58	592,88	2,56	56 074	242	41 881	2,55	241
		м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	39 795	92	105	0,0047	–
776	Е9-30-1	Устройство ограждения из труб	0,0522	14359,66	5522,03	750	288	348	35,9	2
		т конструкций		6075	1322,37	317	69	90	4,73	–
780	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0183	40200		736				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.13 Отмостка									
795	Е27-39-17	Устройство бетонной отмостки В7,5	277,45	1477,19	26,34	409 847	7 308	19 783	0,302	84
		м2 покрытия		47,03	6,58	13 048	1 826	133	0,0299	8
796	Е27-39-18	Добавлять к расценке 27-39-17 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	-277,45	344,88	0,15	-95 687	-42	-1 808	0,0265	-7
		м2 покрытия		4,85	0,05	-1 346	-14	133	0,0003	–
		Всего прямые затраты				**10 350 411**	**153 540**			**13 303**
						2 214 565	**55 281**			**280**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				7 982 306				
		Накладные расходы, тенге				2 477 056				
		- заработная плата, тенге				371 558				
		- трудоемкость, чел-ч				1 239				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				769 648				
		Всего				**13 597 115**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				244 748				
		- сметная заработная плата, тенге				34 509				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				196				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				304 521				
		- сметная заработная плата, тенге				140 080				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				853				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				138 419				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				55 367				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				135 971				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**14 476 141**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**37 015 493**				
		- материалы, тенге				20 410 756				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- сметная заработная плата, тенге				7 696 007				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				15 870				
		Налог (2 %)				740 310				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**37 755 803**				
		НДС (12 %)				4 530 696				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**42 286 499**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____Анпилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО" Форма 2В
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Средняя школа на 600 мест

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 54
приемки выполненных работ за июнь 2017 г
Водопровод и канализация (2-1-2)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	8-10-183	Ревизии к канализационным трубам, d 110 мм *шт*	-24	523		-12 552				
95	8-10-182	Ревизии к канализационным трубам, d 50 мм *шт*	-21	227		-4 767				
		Всего прямые затраты				**-17 319**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-17 319				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-1 039				
		Всего				**-18 358**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				-330				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- сметная заработная плата, тенге				-47				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-0,3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				-411				
		- сметная заработная плата, тенге				-189				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-1				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				-187				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				-75				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				-184				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**-19 545**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**-49 976**				
		- материалы, тенге				-44 285				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-1				
		Налог (2 %)				-1 000				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**-50 976**				
		НДС (12 %)				-6 117				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**-57 093**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____Ангилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО

Наименование объекта: Средняя школа на 600 мест

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 55
приемки выполненных работ за июнь 2017 г

Электрооборудование (2-1-5)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.1 Вводно-распределительное устройство								
1	Ц8-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2862	172	2 862	172	551	3	3
		шт		540	40,5	540	41	95	0,237	–
3	Ц8-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	2	3385	223	6 770	446	1 164	3	6
		шт		563	49,5	1 126	99	95	0,289	1
		0.2 Вводно-распределительное устройство								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц8-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм *шт*	√ 2	2862 / 540	172 / 40,5	5 724 / 1 080	344 / 81	1 103 / 95	3 / 0,237	6 / –
		0.3 Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 36 модулей респределения ЩРН-36з-1 36УХДЗ (1ЩС)								
8	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм *шт*	√ 1	1299,3 / 317	68,3 / 13,5	1 299 / 317	68 / 14	314 / 95	2 / 0,079	2 / –
10	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А *шт*	√ 1	862 / 340	28 / 4,5	862 / 340	28 / 5	327 / 95	2 / 0,026	2 / –
12	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А *шт*	√ 2	501,2 / 227	13,2 / 2,3	1 002 / 454	26 / 5	436 / 95	1 / 0,013	2 / –
13	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А *шт*	√ 3	862 / 340	28 / 4,5	2 586 / 1 020	84 / 14	982 / 95	2 / 0,026	6 / –
18	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А *шт*	√ 2	501,2 / 227	13,2 / 2,3	1 002 / 454	26 / 5	436 / 95	1 / 0,013	2 / –
		0.4 Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 36 модулей респределения ЩРН-36з-1 36УХДЗ (2ЩС)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм *шт*	√1	1299,3 / 317	68,3 / 13,5	1 299 / 317	68 / 14	314 / 95	2 / 0,079	2 / –
23	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А *шт*	√1	862 / 340	28 / 4,5	862 / 340	28 / 5	327 / 95	2 / 0,026	2 / –
25	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А *шт*	√10	501,2 / 227	13,2 / 2,3	5 012 / 2 270	132 / 23	2 178 / 95	1 / 0,013	10 / –
26	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А *шт*	√4	862 / 340	28 / 4,5	3 448 / 1 360	112 / 18	1 309 / 95	2 / 0,026	8 / –
33	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А *шт*	√2	501,2 / 227	13,2 / 2,3	1 002 / 454	26 / 5	436 / 95	1 / 0,013	2 / –
0.5 Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 24 модулей респределения ЩРН-24з-1 36УХДЗ (3ЩС (х))										
36	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм *шт*	√1	1299,3 / 317	68,3 / 13,5	1 299 / 317	68 / 14	314 / 95	2 / 0,079	2 / –
38	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А *шт*	√1	862 / 340	28 / 4,5	862 / 340	28 / 5	327 / 95	2 / 0,026	2 / –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А								
		шт	√ 6	501,2	13,2	3 007	79	1 307	1	6
				227	2,3	1 362	14	95	0,013	–
43	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А								
		шт	√ 3	501,2	13,2	1 504	40	654	1	3
				227	2,3	681	7	95	0,013	–
		0.6 Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 48 модулей респределения ЩРВ-48з-1 36УХДЗ (4ЩС)								
46	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм								
		шт	√ 1	1299,3	68,3	1 299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,079	–
48	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А								
		шт	√ 1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	5	95	0,026	–
50	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А								
		шт	√ 10	501,2	13,2	5 012	132	2 178	1	10
				227	2,3	2 270	23	95	0,013	–
51	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А								
		шт	√ 1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	5	95	0,026	–
55	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А								
		шт	√ 8	501,2	13,2	4 010	106	1 743	1	8
				227	2,3	1 816	18	95	0,013	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.7 Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 36 модулей респределения ЩРН-36з-1 36УХДЗ (5ЩС, 6ЩС, 7ЩС, ЩС-К1, ЩС-К2)								
58	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	5	1299,3	68,3	6 497	342	1 570	2	10
		шт		317	13,5	1 585	68	95	0,079	–
60	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	5	862	28	4 310	140	1 636	2	10
		шт		340	4,5	1 700	23	95	0,026	–
62	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	20	501,2	13,2	10 024	264	4 357	1	20
		шт		227	2,3	4 540	46	95	0,013	–
68	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	31	501,2	13,2	15 537	409	6 753	1	31
		шт		227	2,3	7 037	71	95	0,013	–
		0.8 Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 18 модулей респределения ЩРН-18з-1 36УХДЗ (8ЩС, 9ЩС, 11ЩС, 12ЩС)								
71	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	4	1299,3	68,3	5 197	273	1 256	2	8
		шт		317	13,5	1 268	54	95	0,079	–
73	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	4	862	28	3 448	112	1 309	2	8
		шт		340	4,5	1 360	18	95	0,026	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	√19	501,2 / 227	13,2 / 2,3	9 523 / 4 313	251 / 44	4 139 / 95	1 / 0,013	19 / –
79	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	√6	501,2 / 227	13,2 / 2,3	3 007 / 1 362	79 / 14	1 307 / 95	1 / 0,013	6 / –

0.9 Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 12 модулей респределения ЩРН-12з-1 36УХДЗ (10ЩС)

82	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	√1	1299,3 / 317	68,3 / 13,5	1 299 / 317	68 / 14	314 / 95	2 / 0,079	2 / –
84	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	√1	862 / 340	28 / 4,5	862 / 340	28 / 5	327 / 95	2 / 0,026	2 / –
86	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	√5	501,2 / 227	13,2 / 2,3	2 506 / 1 135	66 / 12	1 089 / 95	1 / 0,013	5 / –
89	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	√1	501,2 / 227	13,2 / 2,3	501 / 227	13 / 2	218 / 95	1 / 0,013	1 / –

0.10 Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 24 модулей респределения ЩРН-24з-0 74У2 (ЩС-13(В), ЩС-14(В), ЩС-15(В))

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	√3	1299,3	68,3	3 898	205	942	2	6
		шт		317	13,5	951	41	95	0,079	–
93	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	√3	862	28	2 586	84	982	2	6
		шт		340	4,5	1 020	14	95	0,026	–
95	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	√27	501,2	13,2	13 532	356	5 882	1	27
		шт		227	2,3	6 129	62	95	0,013	–
0.11 Ящик отключения вентиляции при пожаре (ЯОВ) лист ЭЛ-663 специф. ЭЛС.С7 п.1.19 в нем:										
99	Ц8-572-3	Ящик отключения вентиляции	√1	1299,3	68,3	1 299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
101	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	√1	862	28	862	28	327	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,026	–
103	Ц8-530-5	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	√1	1260,8	42,8	1 261	43	537	3	3
		шт		558	6,8	558	7	95	0,039	–
105	Ц8-83-1	Устройство сигнально-блокировочное	√1	357,8	–	358	–	267	2	2
		шт		281	–	281	–	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Ц8-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 *шт*	√1	467,4	9,4	467	9	250	2	2
				263	–	263	–	95	–	–
109	Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 *шт*	√1	843,5	19,5	844	20	457	3	3
				479	2,3	479	2	95	0,013	–
111	Ц8-400-1	Провод по перфорированным профилям, сечение до 6 мм2 *м*	√4	13,9	6,3	56	25	33	0,04	–
				6,9	1,8	28	7	95	0,011	–
114	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм *шт*	√2	514	105	1 028	210	521	2	4
				254	20,3	508	41	95	0,118	–
117	Ц8-531-2	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне *шт*	√20	558,8	14,8	11 176	296	5 554	2	40
				290	2,3	5 800	46	95	0,013	–
119	Ц8-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А *шт*	√7	598,8	14,8	4 192	104	1 930	2	14
				288	2,3	2 016	16	95	0,013	–
122	Ц8-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 *шт*	√11	467,4	9,4	5 141	103	2 748	2	22
				263	–	2 893	–	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	2	782,9	17,9	1 566	36	740	3	6
		шт		387	2,3	774	5	95	0,013	–
126	Ц8-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3	1	467,4	9,4	467	9	250	2	2
		шт		263	–	263	–	95	–	–
128	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3 508	92	1 525	1	7
		шт		227	2,3	1 589	16	95	0,013	–
129	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1 724	56	655	2	4
		шт		340	4,5	680	9	95	0,026	–
145	Ц8-400-1	Провод по перфорированным профилям, сечение до 6 мм2	50	13,9	6,3	695	315	413	0,04	2
		м		6,9	1,8	345	90	95	0,011	1
152	Ц8-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	10	113,2	42,7	1 132	427	473	0,25	3
		м кабеля		40,5	9,3	405	93	95	0,054	1
183	Ц8-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг	7	71,5	5,7	501	40	297	0,24	2
		шт		43,7	1	306	7	95	0,006	–
186	Ц10-898-14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	15	129	52,7	1 935	791	780	0,21	3
		м ограждения		33,8	13,5	507	203	110	0,079	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А *шт*	2	782,9	17,9	1 566	36	740	3	6
				387	2,3	774	5	95	0,013	–
191	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм *шт*	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,118	–
		0.12 Очаг повторного контура заземления ЭЛ 20, 22								
193	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 *м*	100	55	7,6	5 500	760	2 289	0,13	13
				23,2	0,9	2 320	90	95	0,005	1
194	Е1-162-1	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 1 группы т.ч. п.3.185: ктрр1=0,8; кзпр1=0,8; *м3 грунта*	6	155,34	–	932	–	1 053	1	6
				155,34	–	932	–	113	–	–
195	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	6	122,18	–	733	–	828	0,885	5
				122,18	–	733	–	113	–	–
196	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м*	30	61,9	3,3	1 857	99	667	0,14	4
				23	0,4	690	12	95	0,002	–
197	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм *шт*	60	431,6	21,6	25 896	1 296	8 658	0,9	54
				149	2,9	8 940	174	95	0,017	1
		0.13 Молниезащита ЭЛ 55								
198	Е1-162-1	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 1 группы т.ч. п.3.185: ктрр1=0,8; кзпр1=0,8; *м3 грунта*	100	155,34	–	15 534	–	17 554	1	100
				155,34	–	15 534	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	Е1-100-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	100	122,18	–	12 218	–	13 806	0,885	89
		м3 грунта		122,18	–	12 218	–	113	–	–
200	**Ц8-472-2**	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	500	61,9	3,3	30 950	1 650	11 115	0,14	70
		м		23	0,4	11 500	200	95	0,002	1
201	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	25	247,7	20,7	6 193	518	2 674	0,7	18
		шт		111	1,6	2 775	40	95	0,009	–
202	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	200	93,5	3,1	18 700	620	6 213	0,18	36
		м		32,4	0,3	6 480	60	95	0,002	–
203	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	20	108,6	48,9	2 172	978	984	0,22	4
		м		39,6	12,2	792	244	95	0,071	1
		Всего прямые затраты				**296 152**	**13 563**			**780**
						133 433	**2 316**			**6**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				149 157				
		Накладные расходы, тенге				134 363				
		- заработная плата, тенге				20 154				
		- трудоемкость, чел-ч				67				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25 831				
		Всего				**456 346**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				8 214				
		- сметная заработная плата, тенге				1 158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				10 220				
		- сметная заработная плата, тенге				4 701				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				29				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 646				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 858				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				4 563				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**485 847**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**1 242 312**				
		- материалы, тенге				381 394				
		- сметная заработная плата, тенге				430 258				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				889				
		Налог (2 %)				24 846				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 267 158**				
		НДС (12 %)				152 059				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 419 217**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____Анпилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				10 220				
		- сметная заработная плата, тенге				4 701				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				29				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 646				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 858				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				4 563				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**485 847**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**1 242 312**				
		- материалы, тенге				381 394				
		- сметная заработная плата, тенге				430 258				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				889				
		Налог (2 %)				24 846				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 267 158**				
		НДС (12 %)				152 059				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 419 217**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____Анпилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Средняя школа на 600 мест

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 56
приемки выполненных работ за июнь 2017 г
Электроосвещение (2-1-6)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электроосвещение								
1	Е21-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	√1	434,42	36,17	434	36	409	2,08	2
		шт		364,5	14,34	365	14	108	0,07	–
3	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	√1	862	28	862	28	328	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,026	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А								
		шт	√14	501,2	13,2	7 017	185	3 050	1	14
				227	2,3	3 178	32	95	0,013	–
8	Е21-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене								
		шт	√1	434,42	36,17	434	36	409	2,08	2
				364,5	14,34	365	14	108	0,07	–
10	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А								
		шт	√1	862	28	862	28	328	2	2
				340	4,5	340	5	95	0,026	–
12	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А								
		шт	√6	501,2	13,2	3 007	79	1 307	1	6
				227	2,3	1 362	14	95	0,013	–
15	Е21-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене								
		шт	√1	434,42	36,17	434	36	409	2,08	2
				364,5	14,34	365	14	108	0,07	–
17	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А								
		шт	√1	862	28	862	28	328	2	2
				340	4,5	340	5	95	0,026	–
19	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А								
		шт	√11	501,2	13,2	5 513	145	2 396	1	11
				227	2,3	2 497	25	95	0,013	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е21-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	√1	434,42	36,17	434	36	409	2,08	2
		шт		364,5	14,34	365	14	108	0,07	–
23	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	√1	862	28	862	28	328	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,026	–
25	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	√14	501,2	13,2	7 017	185	3 050	1	14
		шт		227	2,3	3 178	32	95	0,013	–
28	Е21-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	√1	434,42	36,17	434	36	409	2,08	2
		шт		364,5	14,34	365	14	108	0,07	–
30	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	√1	862	28	862	28	328	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95,1	0,026	–
32	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	√14	501,2	13,2	7 017	185	3 050	1	14
		шт		227	2,3	3 178	32	95	0,013	–
35	Е21-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	√1	434,42	36,17	434	36	409	2,08	2
		шт		364,5	14,34	365	14	108	0,07	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	√1	862	28	862	28	328	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,026	–
39	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	√9	501,2	13,2	4 511	119	1 961	1	9
		шт		227	2,3	2 043	21	95	0,013	–
42	Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	√2	589,67	36,17	1 179	72	1 013	2,64	5
		шт		454,5	14,34	909	29	108	0,07	–
44	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	√3	501,2	13,2	1 504	40	654	1	3
		шт		227	2,3	681	7	95	0,013	–
71	Ц11-168-1	Блок аварийного питания	√56	1174,59	90,88	65 777	5 089	37 309	5	280
		шт		722,25	18	40 446	1 008	90	0,10512	6
73	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	√11	518,13	31	5 699	341	4 823	2,3	25
		шт		393,75	12,29	4 331	135	108	0,06	1
85	Е21-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 кВА	√4	314,3	20,67	1 257	83	988	1,26	5
		шт		220,5	8,19	882	33	108	0,04	–

1.1 Монтажные изделия и материалы, необходимые для подключения и управления насосов и контроля регулирования температур в тепловых узлах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Ц8-411-1									
		Металлический рукав, Dн до 48 мм	25	114,4	7,8	2 860	195	1 171	0,29	7
		м		48,8	0,5	1 220	13	95	0,003	–
123	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	25	27,7	2,1	693	53	481	0,1	3
		м кабеля		19,7	0,5	493	13	95	0,003	–
124	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	25	175,2	75,7	4 380	1 893	2 216	0,44	11
		м		72,7	20,6	1 818	515	95	0,12	3
		Всего прямые затраты				**125 209**	**9 048**			**432**
						70 442	**2 021**			**10**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				45 719				
		Накладные расходы, тенге				67 887				
		- заработная плата, тенге				10 183				
		- трудоемкость, чел-ч				34				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11 586				
		Всего				**204 682**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				3 684				
		- сметная заработная плата, тенге				519				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				4 584				
		- сметная заработная плата, тенге				2 109				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2 084				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				2 047				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**217 914**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**557 206**				
		- материалы, тенге				116 905				
		- сметная заработная плата, тенге				225 506				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				491				
		Налог (2 %)				11 144				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**568 350**				
		НДС (12 %)				68 202				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**636 552**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____Анпилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Средняя школа на 600 мест

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 57
приемки выполненных работ за июнь 2017 г
Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.1 Комплект учебно-лабораторного оборудования, приборов и наглядных пособий для кабинета физики на 16 мест								
176	80-1-1	Интерактивная доска с электромагнитным принципом действия диагональ 85, 1755x1225x130 *компл*	1	183669,48		183 669				
177	80-1-1	Графопроектор с экраном настенным *компл*	1	15377		15 377				
178	73-1-26(об)	Подставка для графопроектора *шт*	1	3225		3 225				
179	80-1-1	Комлпект электроснабжения кабинета физики *компл*	1	73270		73 270				
180	80-1-1	Приборы общего назначения *компл*	1	63208		63 208				
181	80-1-1	Комплект демонстрационный приборов по механике *компл*	1	58843		58 843				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	80-1-1	Комплект демонстрационных приборов по механическим колебаниям и волнам	1	22904		22 904				
		компл								
183	80-1-1	Комплект демонстрационных приборов по молекулярной физике и термодинамике	1	5279		5 279				
		компл								
184	80-1-1	Комплект демонстрационных приборов по электричеству	1	96943		96 943				
		компл								
185	80-1-1	Комплект демонстрационных приборов по оптике и квантовой физике	1	92268		92 268				
		компл								
186	80-1-1	Комплект лабораторных приборов	1	38326		38 326				
		компл								
187	80-1-1	Комплект приборов для практикума	1	257486		257 486				
		компл								
188	80-1-1	Набор химической посуды и принадлежностей	1	45193		45 193				
		набор								
189	80-1-1	Слесарно-монтажные инструменты, печатные пособия	1	66350		66 350				
		компл								
190	80-1-1	Модели	1	22761		22 761				
		компл								
191	73-1-13(об)	Доска аудиторская настенная 1712x1012 мм	1	7095		7 095				
		шт								
0.2 Комплект учебно-лабораторного оборудования, приборов и наглядных пособий для кабинета химии на 16 мест										
201	80-1-1	Натуральные коллекции	1	6230		6 230				
		компл								
202	80-1-1	Модели демонстрационные	1	71570		71 570				
		компл								
203	80-1-1	Комплект приборов	1	135742		135 742				
		компл								
204	80-1-1	Химическая посуда, пособия	1	66031		66 031				
		компл								
205	80-1-1	Набор принадлежностей	1	88127		88 127				
		набор								
206	73-1-13(об)	Доска аудиторская настенная 1712x1012 мм	1	7095		7 095				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.3 Комплект учебно-лабораторного оборудования, приборов и наглядных пособий для кабинета биологии на 16 мест								
217	80-1-1	ПРиборы демонстрационные, гербарии, коллекции *компл*	1	95186		95 186				
218	80-1-1	Модели, муляжи, препараты, приборы, скелеты, чучела и т.д. *компл*	1	216702		216 702				
219	80-1-1	Приборы лабораторные *компл*	1	65420		65 420				
220	80-1-1	Принадлежности лабораторные, пособия *компл*	1	117876		117 876				
221	73-1-13(об)	Доска аудиторская настенная 1712х1012 мм *шт*	1	7095		7 095				
231	77-1-55	Шкаф металлический (сейф) оружейный *шт*	1	18275		18 275				
234	74-2-130(об)	Лампа настольная *шт*	1	1759		1 759				
236	77-1-25	Кресло зрительного зала *шт*	228	5160		1 176 480				
238	80-1-1	Микроволновая печь *шт*	2	5529		11 058				
247	76-38-35	Сетка волейбольная *шт*	1	920		920				
248	80-1-1	Сетка со стойками для игры в бадминтон *шт*	1	20776,3		20 776				
249	76-39-15	Дорожка акробатическая *шт*	1	91600		91 600				
250	80-1-1	Спортинвентарь на 25 учащихся *компл*	2	171842		343 684				
251	80-1-1	Столовая и кухонная посуда, приборы и инвентарь для пищеблока *мест*	600	461		276 600				
252	80-1-1	Спецодежда для работников пищеблока *компл*	15	750,74		11 261				
253	80-1-1	Дозатор настенный для жидкого мыла *компл*	50	210		10 500				
254	80-1-1	Спецодежда для медработников *компл*	4	750,74		3 003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	80-1-1	Тонометр механический с фонендоскопом *компл*	1	4920		4 920				
256	76-55-36	Динамометр ручной *комплект*	1	1158		1 158				
257	73-1-240(об)	Коробка стерилизационная круглая (бикса) маленький и большой *шт*	2	840		1 680				
258	74-2-245(об)	Жгут резиновый *шт*	5	1600		8 000				
259	80-1-1	Шприц одноразовый 2,0 гр *компл*	10	20		200				
260	80-1-1	Шприц одноразовый 5,0 гр *компл*	10	20		200				
261	80-1-1	Шприц одноразовый 10,0 гр *компл*	5	20		100				
262	74-2-252(об)	Лоток почкообразный *комплект*	5	60		300				
263	76-58-28	Шпатель металлический *шт*	4	50		200				
264	74-2-254(об)	Набор шин для верхних конечностей *шт*	5	4400		22 000				
265	76-37-51	Коврик *шт*	1	18992		18 992				
266	74-2-257(об)	Пинцеты *шт*	1	130		130				
267	74-2-263(об)	Термометр медицинский *шт*	50	70		3 500				
268	74-2-256(об)	Ножницы *шт*	2	280		560				
269	74-2-244(об)	Грелка резиновая *шт*	2	256		512				
270	74-2-260(об)	Пузырь резиновый для льда *шт*	2	160		320				
271	73-1-249(об)	Бочка для воды *шт*	2	2900		5 800				
272	73-1-250(об)	Багор *шт*	2	380		760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273	73-1-251(об)	Ведро пожарное	шт	4	340	1 360				
274	73-1-252(об)	Лестница	шт	1	3460	3 460				
275	73-1-253(об)	Лом	шт	2	200	400				
276	73-1-254(об)	Лопата железная	шт	2	288	576				
277	73-1-255(об)	Ножницы для резки	шт	1	280	280				
278	73-1-257(об)	Топор	шт	2	420	840				
279	73-1-258(об)	Фонарь электрический (аккумуляторный)	шт	4	1540	6 160				
280	80-1-1	Наглядные пособия для начальной школы на казахском языке на 25 учащихся	компл	2	77500	155 000				
281	80-1-1	Наглядные пособия для учебных кабинетов казахского языка и литературы на 25 учащихся	компл	2	57340	114 680				
282	80-1-1	Наглядные пособия для учебных кабинетов русского языка и литературы на 25 учащихся	компл	2	57340	114 680				
283	80-1-1	Наглядные пособия для учебных кабинетов математики на 25 учащихся	компл	2	44550	89 100				
284	80-1-1	Наглядные пособия для учебных кабинетов географии на 25 учащихся	компл	1	27960	27 960				
285	80-1-1	Наглядные пособия для учебных кабинетов истории на 25 учащихся	компл	1	43760	43 760				
286	80-1-1	Наглядные пособия для учебных кабинетов самопознания на 25 учащихся	компл	1	63091	63 091				
287	80-1-1	Наглядные пособия для учебных кабинетов иностранного языка на 13 учащихся	компл	3	9360	28 080				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.4 Учебно-наглядные пособия для учебного кабинета НВП и прочее учебное оборудование на 25 учащихся								
288	80-1-1	Макет автомата Калашникова *шт*	25	5028,21		125 705				
289	76-55-123	Компас с крышкой *шт*	25	38		950				
290	80-1-1	Макет ручной гранаты противотанковой *шт*	25	1221,44		30 536				
291	80-1-1	Макет ручной гранаты осколочной 600 гр *шт*	25	498,63		12 466				
292	80-1-1	Костюм химической защиты Л-1 *шт*	25	2409,35		60 234				
293	74-2-238(об)	Сумка санинструктора укомплектованная *набор*	5	3000		15 000				
294	80-1-1	Респиратор *шт*	25	55,87		1 397				
295	80-1-1	Демонстрационные печатные материалы на казахском языке (для НВП) *наим*	1	5736		5 736				
296	80-1-1	Демонстрационные печатные материалы на русском языке (для НВП) *наим*	1	60228		60 228				
297	80-1-1	Комплект инструментов классных *компл*	27	15600		421 200				
298	80-1-1	Комплект инструментов классных *компл*	2	666184		1 332 368				
299	80-1-1	Инструменты, приспособления для учебных мастерских по обработке тканей и технологии *компл*	1	220350		220 350				
		Всего прямые затраты				**6 900 116**	–			–
						–	–			–
		оборудования, тенге				6 900 116				
		Всего				**6 900 116**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6 900 116**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**17 643 597**				
		- оборудование, тенге				17 643 597				
		Налог (2 %)				352 872				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**17 996 469**				
		НДС (12 %)				2 159 576				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**20 156 045**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____Анпилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружное электроснабжение

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 58
приемки выполненных работ за июнь 2017 г
ЛЭП-0,4 кВ (4-1-2)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами (траншеи Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, Т-5, Т-7) *м3 грунта*	246,51	218,93	–	53 968	–	60 984	1,54	380
				218,93	–	53 968	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	164,34	134,1	–	22 038	–	24 903	0,972	160
				134,1	–	22 038	–	113	–	–
3	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	0,128	230157,98	–	29 460	–	3 865	175	22
				27450	–	3 514	–	110	–	–
4	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	36	27,7	2,1	997	76	691	0,1	4
				19,7	0,5	709	18	95	0,003	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	√40	45	6,7	1 800	268	1 284	0,19	8
		м кабеля		32,2	1,6	1 288	64	95	0,009	–
6	Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	√52	60,4	15,6	3 141	811	2 100	0,24	12
		м кабеля		38,7	3,8	2 012	198	95	0,022	1
7	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	√1184	26,4	3,1	31 258	3 670	22 046	0,11	130
		м кабеля		19,1	0,5	22 614	592	95	0,003	3
8	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	√390	31,5	7,5	12 285	2 925	7 929	0,12	47
		м кабеля		19,8	1,6	7 722	624	95	0,009	4
9	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	√390	44	10,6	17 160	4 134	11 597	0,18	70
		м кабеля		29	2,3	11 310	897	95	0,013	5
15	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	√891	36,7	27,8	32 700	24 770	13 289	0,06	53
		м кабеля		8,8	6,9	7 841	6 148	95	0,04	36
16	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	√1189	11,2	7,9	13 317	9 393	5 987	0,02	24
		м кабеля		3,3	2	3 924	2 378	95	0,011	13
18	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	√34	32,4	23,7	1 102	806	468	0,06	2
		м кабеля		8,6	5,9	292	201	95	0,034	1
20	Ц8-167-4	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	√4	2215,8	3,8	8 863	15	6 480	10	40
		шт		1703	2,3	6 812	9	95	0,013	–
23	Ц8-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	? 8	2815	1781	22 520	14 248	10 655	6	48
		шт		1008	394	8 064	3 152	95	2,301	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка светильников наружного освещения консольного типа 4шт, двуконсольного типа 11 шт, торшерного 2 шт(ЭС-10,11)								
25	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов для металлических опор	2,25	7747,86	95,97	17 433	216	1 909	4,9	11
		м3		771,75	36,25	1 736	82	105	0,1771	–
26	Е33-204-1	Установка стальных опор на наружных фндаментах массой до 0,5 т (для консольных светильников Н=8м)	15	3965,53	1831,4	59 483	27 471	40 993	12	180
		опора		1977,75	625,01	29 666	9 375	105	2,34	35
28	Ц8-88-3	Конструкции металлические опор торшерных светильников	0,0341	102170	1870	3 484	64	277	52	2
		т		8280	270	282	9	95	1,578	–
29	Е13-29-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1120	135,468855	73,21	0,12	9 918	16	341	0,0136	2
		м2		2,75	0,05	373	7	90	0,0002	–
31	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	15	501,2	13,2	7 518	198	3 268	1	15
		шт		227	2,3	3 405	35	95	0,013	–
34	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	17	1745,38	1411,25	29 671	23 991	10 225	2,01	34
		светильник		333	239,85	5 661	4 077	105	0,81	14
		Мачта осветительная прожекторная 2шт (ЭС 12)								
39	Е33-258-1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	2	479,14	191,14	958	382	707	1,96	4
		опора		288	48,74	576	97	105	0,19	–
40	Е33-29-20	Установка сборных железобетонных прожекторных мачт при высоте стоек до 20 м	2	8422,68	4530,72	16 845	9 061	9 705	18,7	37
		м3 сборных ж/б конструкций		3397,5	1224,06	6 795	2 448	105	4,4899	9
42	Ц8-88-3	Конструкции металлические	0,10766	102170	1870	11 000	201	874	52	6
		т		8280	270	891	29	95	1,578	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	2,90682	40,72	0,04	118	–	22	0,0426	–
		м2		8,32	–	24	–	90	–	–
44	Ц8-524-4	Ящик с одним двухполюсным рубильником или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	888,3	23,3	1 777	47	685	2	4
		шт		356	4,5	712	9	95	0,026	–
46	Ц8-596-7	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной мачте, с лампой 500 Вт	12	1508	549	18 096	6 588	7 478	3,2	38
		шт		536	120	6 432	1 440	95	0,701	8
49	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	120	27,7	2,1	3 324	252	2 303	0,1	12
		м кабеля		19,7	0,5	2 364	60	95	0,003	–
		Всего прямые затраты				**430 234**	129 604			1 345
						211 027	31 949			148
		Стоимость: материалов, тенге				89 602				
		Накладные расходы, тенге				251 066				
		- заработная плата, тенге				37 660				
		- трудоемкость, чел-ч				126				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40 878				
		Всего				**722 178**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				12 999				
		- сметная заработная плата, тенге				1 833				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				16 174				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- сметная заработная плата, тенге				7 440				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				45				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7 352				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 941				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				7 222				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**768 866**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**1 965 989**				
		- материалы, тенге				229 114				
		- сметная заработная плата, тенге				767 614				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 674				
		Налог (2 %)				39 320				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2 005 309**				
		НДС (12 %)				240 637				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2 245 946**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____ Антилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружное электроснабжение

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 59
приемки выполненных работ за июнь 2017 г
ВЛ-6кВ,Кл-6кВ (4-1-3)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ *комплект (3 фазы)*	2	9028	5815	18 056	11 630	6 661	12	24
				2138	1368	4 276	2 736	95	7,995	16
	Раздел 1 ВЛ6кВ									
2	80-1-1	Ограничитель перенапряжения ОПН-КР/TEL-10/11,5 УХЛ2 *шт*	6	3523,24		21 139				
3	Ц8-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А *шт*	3	568,5	25,5	1 706	77	1 308	2	6
				452	6,8	1 356	20	95	0,039	–
4	Ц8-57-2	Привод к разъединителям с одной тягой червячный *шт*	3	1013,6	18,6	3 041	56	2 316	4	12
				808	4,5	2 424	14	95	0,026	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	80-1-1	Разъеденитель трехполюсный РЛНД1-10-400У1 с приводом ПРН3-10У1	√ 3	12919,72		38 759				
		шт								
6	Ц8-27-1	Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с выключателем	√1	8888	2116	8 888	2 116	6 192	33	33
		шт								
				6075	443	6 075	443	95	2,591	3
7	75-5-14	Камера серии КСО 366.3Н (с выключателем нагрузки), номинальное напряжение(линейное) 6; 10кВ, наибольшее рабочие напряжение (линейное) - 7,2; 12кВ, номинальный ток сборных шин -630А, ток термической стойкости -20А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 1000х1000х2080 мм	√1	141900		141 900				
		шт								
8	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	√2,53	25922,88	17030,88	65 585	43 088	31 213	43,7	111
		км линии								
				7650	4099,68	19 355	10 372	105	15,13	38
9	Е33-111-4	Добавлять к расценке 33-109-2 или исключать при изменении количества опор на 1 км ВЛК=-1,000;	√ -4	1438,79	953,91	-5 755	-3 816	-1 841	1,53	-6
		опора								
				274,5	163,94	-1 098	-656	105	0,56	-2

1.1 Опора анкерная (концевая) железобетонная на базе стоек СВ 105-3,5 длиной 10,5 м А10-1 3 шт (по серии 3.407.1-143, вып 1. стр.29.47)

		т								
16	Е13-29-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1120 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	√ 3,807	146,44	0,24	557	1	19	0,0272	–
		м2								
				5,5	0,1	21	–	90	0,0004	–

1.2 Установка разъединителя на концевой опоре КР-1 3 комплекта (серия 3.407.1-143.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е13-29-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1120 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	3,7017	146,44	0,24	542	1	18	0,03	–
		м2		5,5	0,1	20	–	90	0,0004	–

1.3 Опора промежуточная железобетонная на базе стоек СВ 105-3,5 диной 10,5 м П10-1 29 шт (по серии 3.407.1-143,вып 1, стр.29,47)

30	Е13-29-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1120 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	18,3816	146,44	0,24	2 692	4	93	0,0272	0
		м2		5,5	0,1	101	2	90	0,0004	–

1.4 Опора угловая промежуточная железобетонная на базе стоек СВ 105 длиной 10,5 м УП10-1 5 шт (по серии 3.407.1.9)

38	Е13-29-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1120 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	6,723	146,44	0,24	985	2	34	0,0272	–
		м2		5,5	0,1	37	1	90	0,0004	–

1.5 Опора угловая анкерная железобетонная на базе стоек СВ 105 длиной 10,5м УА10-1 3шт (по серии 3.407.1-143.1.11)

		м3								
48	Е13-29-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1120 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	1,6119	146,44	0,24	236	–	8	0,0272	–
		м2		5,5	0,1	9	–	90	0,0004	–

1.6 Опора поперечная железобетонная на базе стоек СВ 105 длиной 10,5 м ПС10-1 3 шт(по серии 3.407.1-143.5)

56	Е13-29-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1120 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	0,3267	146,44	0,24	48	–	2	0,0272	–
		м2		5,5	0,1	2	–	90	0,0004	–

1.7 Опора повышенная анкерная (концевая) на базе стоек железобетонных СВ 105-3,5 длиной 10,5 м ПА 10-1 1 шт (по серии 3.407.1-143.5.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е13-29-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1120 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	√ 2,1438	146,44	0,24	314	1	11	0,0272	–
		м2		5,5	0,1	12	–	90	0,0004	–
		1.8 Установка разъединителя на концевой опоре КР-1 1 комплект (серия 3.407.1-143.2)								
68	Е13-29-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1120 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	√ 1,2339	146,44	0,24	181	–	6	0,0272	–
		м2		5,5	0,1	7	–	90	0,0004	–
		1.9 Установка кабельной муфты КМ-1								
73	Е13-29-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1120 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	√ 0,8154	146,44	0,24	119	–	4	0,0272	–
		м2		5,5	0,1	4	–	90	0,0004	–
		1.11 Заземление опор (спец. поз. 15,16)								
84	Е1-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м (без крепления с вертикальными стенками) т.ч. п.3.185: ктрр1=0,8; кзпр1=0,8;	√611,52	155,34	–	94 996	–	107 345	1	612
		м3 грунта		155,34	–	94 996	–	113	–	–
85	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	√611,52	122,18	–	74 716	–	84 429	0,885	541
		м3 грунта		122,18	–	74 716	–	113	–	–
86	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	√ 210	51,7	2,8	10 857	588	5 546	0,16	34
		м		27,5	0,3	5 775	63	95	0,002	–
87	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	√ 42	247,7	20,7	10 403	869	4 493	0,7	29
		шт		111	1,6	4 662	67	95	0,009	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.12 Ответвление от существующей угловой опоры №49,№92 УОК (серия 3.407.1-143.1.15) 2 комплект								
89	Е13-29-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1120 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	√0,6534	146,44	0,24	96	–	3	0,0272	–
		м2		5,5	0,1	4	–	90	0,0004	–
	Раздел 2 КЛ 6кВ									
94	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (траншея Т-1)	√4647,755	22,04	20,73	102 439	96 351	31 614	0,00911	42
		м3 грунта		1,31	5,7	6 089	26 503	97	0,0198	92
95	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы(дороботка грунта вручную после разработки механизированным способом) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	√143,745	262,72	–	37 764	–	42 673	1,848	266
		м3 грунта		262,72	–	37 764	–	113	–	–
96	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	√4647,755	5,55	5,55	25 818	25 818	8 131	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	8 382	97	0,00691	32
97	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	√143,745	160,92	–	23 131	–	26 139	1,1664	168
		м3 грунта		160,92	–	23 131	–	113	–	–
98	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	√4647,755	14,01	14,01	65 095	65 095	21 617	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	22 286	97	0,01567	73
99	Ц8-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	√3700	54,9	19,9	203 130	73 630	123 728	0,19	703
		м кабеля		30,6	4,6	113 220	17 020	95	0,027	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	3700	36,7	27,8	135 790	102 860	55 186	0,06	222
		м кабеля		8,8	6,9	32 560	25 530	95	0,04	148
103	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	3700	32,4	23,7	119 880	87 690	50 968	0,06	222
		м кабеля		8,6	5,9	31 820	21 830	95	0,034	126
105	Ц8-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	2	4757,7	2963	9 515	5 926	4 596	9	18
		шт		1764	655	3 528	1 310	95	3,827	8
106	Ц8-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	10	2900,2	20,2	29 002	202	22 491	12	120
		шт		2363	4,5	23 630	45	95	0,026	–
107	16-10-12	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, тип КВПТ-3Х120-10УХЛ3 (3х240 мм2)	2	7080		14 160				
		комплект								
108	16-10-51	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х150-240	10	14300		143 000				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**1 398 784**	512 188			3 156
						484 495	135 968			601
		Стоимость: материалов, тенге				402 102				
		Накладные расходы, тенге				635 001				
		- заработная плата, тенге				95 250				
		- трудоемкость, чел-ч				318				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				122 027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего				**2 155 812**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				38 805				
		- сметная заработная плата, тенге				5 471				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				31				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				48 282				
		- сметная заработная плата, тенге				22 210				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				135				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				21 946				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8 778				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				21 558				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2 295 181**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**5 868 778**				
		- материалы, тенге				1 028 174				
		- сметная заработная плата, тенге				1 979 420				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4 241				
		Налог (2 %)				117 376				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**5 986 154**				
		НДС (12 %)				718 338				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**6 704 492**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____Анпилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружное электроснабжение

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 60
приемки выполненных работ за июнь 2017 г
Сети электроснабжения 6 кВ от ПС-110/6кВ №1 до ТП 391(4-1-4)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 6кВ									
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(траншея Т-1)	√3718,204	22,04	20,73	81 951	77 081	25 291	0,00911	34
		м3 грунта		1,31	5,7	4 871	21 203	97	0,0198	74
2	Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами (дороботка грунта вручную после разработки их механизированным способом) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	√114,996	262,72	–	30 211	–	34 139	1,848	213
		м3 грунта		262,72	–	30 211	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	3718,204	5,55	5,55	20 654	20 654	6 505	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	6 706	97	0,00691	26
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	114,996	160,92		18 505	–	20 911	1,1664	134
		м3 грунта		160,92	–	18 505	–	113	–	–
5	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	3718,204	14,01	14,01	52 076	52 076	17 294	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	17 829	97	0,01567	58
6	Ц8-145-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 9 кг	2800	40,6	14,3	113 680	40 040	62 776	0,13	364
		м кабеля		20,3	3,3	56 840	9 240	95	0,019	53
7	Ц8-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	220	70,7	17,1	15 554	3 762	10 763	0,31	68
		м кабеля		47,3	4,2	10 406	924	95	0,024	5
9	Ц8-165-8	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	2	4341,8	2688	8 684	5 376	4 199	8	16
		шт		1616	594	3 232	1 188	95	3,472	7
10	Ц8-167-9	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	15	2550,2	20,2	38 253	303	28 892	11	165
		шт		2023	4,5	30 345	67	95	0,026	–
13	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,163	230157,98	–	37 516	–	4 922	175	29
		канало-километр трубопровода		27450	–	4 474	–	110	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е22-46-21	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 400 мм на длину до 50 м без разработки грунта (прокол)	√57	1912,23	1150,13	108 997	65 557	94 530	3,62	206
		м продавливания		657	618,7	37 449	35 266	130	1,996	114
16	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	√57	244,98	0,28	13 964	16	10 896	0,844	48
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	8 375	6	130	0,0005	–
17	8-2-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 (ГОСТ 539-80*), Dy 100 мм, Dв 104 мм	√57	253		14 421				
		м								
18	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	√ 2960	36,7	27,8	108 632	82 288	44 148	0,06	178
		м кабеля		8,8	6,9	26 048	20 424	95	0,04	118
19	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	√ 60	11,2	7,9	672	474	302	0,02	1
		м кабеля		3,3	2	198	120	95	0,011	1
21	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	√2740	32,4	23,7	88 776	64 938	37 744	0,06	164
		м кабеля		8,6	5,9	23 564	16 166	95	0,034	93
22	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	√60	18,8	14,2	1 128	852	456	0,03	2
		м кабеля		4,5	3,5	270	210	95	0,021	1
		Раздел 2 Переход кабельной линии 6 кВ через железнодорожные пути								
		2.1 место пересечения территория шпалзавода по ул. Би-Боранбая								
24	Е22-46-21	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 400 мм на длину до 50 м без разработки грунта (прокол)	√25	1912,23	1150,13	47 806	28 753	41 460	3,62	91
		м продавливания		657	618,7	16 425	15 468	130	1,996	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	√50	244,98	0,28	12 249	14	9 558	0,844	42
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	7 347	6	130	0,0005	–
28	Ц8-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	√28	70,7	17,1	1 980	479	1 370	0,31	9
		м кабеля		47,3	4,2	1 324	118	95	0,024	1
	2.2 Место пересечение территория цемзавода									
30	Е22-46-21	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 400 мм на длину до 50 м без разработки грунта (прокол)	√36	1912,23	1150,12	68 840	41 404	59 703	3,62	130
		м продавливания		657	618,7	23 652	22 273	130	1,996	72
32	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	√2	244,98	0,28	17 638	20	13 763	0,844	61
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	10 579	8	130	0,0005	–
34	Ц8-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	√40	70,7	17,1	2 828	684	1 957	0,31	12
		м кабеля		47,3	4,2	1 892	168	95	0,024	1
		Всего прямые затраты				**905 014**	484 771			1 967
						316 007	167 388			674
		Стоимость: материалов, тенге				104 236				
		Накладные расходы, тенге				531 577				
		- заработная плата, тенге				79 737				
		- трудоемкость, чел-ч				266				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				86 195				
		Всего				**1 522 786**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				27 410				
		- сметная заработная плата, тенге				3 865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				34 104				
		- сметная заработная плата, тенге				15 688				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				95				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				15 502				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6 201				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				15 228				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 621 231**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**4 145 489**				
		- материалы, тенге				266 530				
		- сметная заработная плата, тенге				1 545 420				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3 023				
		Налог (2 %)				82 910				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4 228 399**				
		НДС (12 %)				507 408				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4 735 807**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____Анпилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружное электроснабжение

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 61
приемки выполненных работ за июнь 2017 г
Телефонизация (5-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2 м, (без крепления с вертикальными стенками)(Т-1) т.ч. п.3.185: ктрр1=0,8; кзпр1=0,8; *м3 грунта*	√ 54,54	235,8	–	12 861	–	14 532	1,512	82
				235,8	–	12 861	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	√36,36	134,1	–	4 876	–	5 510	0,972	35
				134,1	–	4 876	–	113	–	–
3	Ц10-927-1	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода *м кабеля*	√3097	54,58	23,45	169 034	72 625	122 403	0,14	434
				29,97	5,96	92 817	18 458	110	0,03481	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц10-927-3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	√303	59,83	28,7	18 128	8 696	12 422	0,14	42
		м кабеля		29,97	7,3	9 081	2 212	110	0,04263	13
6	Е34-105-4	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-2	√4	10823,39	575,55	43 294	2 302	5 899	6,91	28
		колодец		1194,75	146,03	4 779	584	110	0,59	2
8	Е7-61-1	Монтаж железобетонных опорных колодец под люки чугунные	√0,2	1986,57	564,43	397	113	213	3,33	1
		м3 сборных конструкций		567	195,49	113	39	140	0,7533	–
12	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	√0,303	621603,38	–	188 346	–	6 929	133	40
		канало-километр трубопровода		20790	–	6 299	–	110	–	–
13	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	√303	36,7	27,8	11 120	8 423	4 519	0,06	18
		м кабеля		8,8	6,9	2 666	2 091	95	0,04	12
	0.1 Докладка телефонной канализации из одного канала									
18	Е1-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м(без крепления с вертикальными стенками) (Т-1) т.ч. п.3.185: ктрр1=0,8; кзпр1=0,8;	√7,74	235,8	–	1 825	–	2 062	1,512	12
		м3 грунта		235,8	–	1 825	–	113	–	–
19	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	√5,16	134,1	–	692	–	782	0,972	5
		м3 грунта		134,1	–	692	–	113	–	–
20	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	√0,043	621603,38	–	26 729	–	983	133	6
		канало-километр трубопровода		20790	–	894	–	110	–	–
	0.3 Прокладка кабеля внутри здания									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Ц10-898-14	Разные работы: Прокладка кабель-канала	10	129	52,7	1 290	527	520	0,21	2
		м ограждения		33,8	13,5	338	135	110	0,079	1
27	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная	5	702,3	–	3 512	–	3 272	4	20
		шт		648	–	3 240	–	101	–	–
		Всего прямые затраты				**482 103**	92 686			725
						140 482	23 519			136
		Стоимость: материалов, тенге				248 936				
		Накладные расходы, тенге				180 049				
		- заработная плата, тенге				27 007				
		- трудоемкость, чел-ч				90				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39 729				
		Всего				**701 881**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				12 634				
		- сметная заработная плата, тенге				1 781				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				15 719				
		- сметная заработная плата, тенге				7 231				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				44				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7 145				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 858				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				7 019				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**747 256**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**1 910 735**				
		- материалы, тенге				636 528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- сметная заработная плата, тенге				537 030				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 005				
		Налог (2 %)				38 215				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 948 950**				
		НДС (12 %)				233 874				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2 182 824**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____Анпилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО

Наименование объекта: Благоустройство

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 62

приемки выполненных работ за июнь 2017 г

Вертикальная планировка (7-1-1)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	2478,5	7,91 / –	7,91 / 2,57	19 605 / –	19 605 / 6 370	6 179 / 97	– / 0,00984	– / 24
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) *м3 грунта*	9914	7,32 / –	7,32 / 2,38	72 570 / –	72 570 / 23 595	22 887 / 97	– / 0,00911	– / 90
3	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	2794,5	14 / –	14 / 4,8	39 123 / –	39 123 / 13 414	13 011 / 97	– / 0,01567	– / 44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см	5589	1,39	1,39	7 769	7 769	2 277	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	2 347	97	0,00137	8
5	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (пригодный грунт)	729	32,54	30,98	23 722	22 584	7 453	0,0106	8
		м3 грунта		1,53	9,01	1 115	6 568	97	0,0308	22
6	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза (пригодный грунт)	1137	108,2	108,2	123 023	123 023	24 605	–	–
		т		–	21,64	–	24 605	100	0,04544	52
7	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (пладородный грунт)	582,5	32,54	30,98	18 955	18 046	5 955	0,0106	6
		м3 грунта		1,53	9,01	891	5 248	97	0,0308	18
8	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза (пладородный грунт)	699	108,2	108,2	75 632	75 632	15 126	–	–
		т		–	21,64	–	15 126	100	0,04544	32
		Всего прямые затраты				**380 399**	**378 353**			**14**
						2 007	**97 274**			**290**
		Стоимость: материалов, тенге				39				
		Накладные расходы, тенге				97 494				
		- заработная плата, тенге				14 624				
		- трудоемкость, чел-ч				49				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22 824				
		Всего по акту				**500 717**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				9 013				
		- сметная заработная плата, тенге				1 271				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				11 214				
		- сметная заработная плата, тенге				5 158				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				31				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5 097				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 039				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				5 007				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**533 087**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**1 363 103**				
		- материалы, тенге				101				
		- сметная заработная плата, тенге				325 940				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				391				
		Налог (2 %)				27 262				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 390 365**				
		НДС (12 %)				166 844				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 557 209**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____ Анфилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Благоустройство

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 63

приемки выполненных работ за июнь 2017 г

На покрытие (7-1-2)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие по проезду S= 3054м2								
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	305,4	1510,68	73,75	461 362	22 523	13 424	0,144	44
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	6 529	3 564	133	0,041	13
2	Е27-50-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси, обработанной битумом смешением на месте автогрейдерами, из новых материалов	3054	181,4	32,27	553 996	98 553	42 243	0,0298	91
		м2 покрытия и основания		4,61	5,79	14 079	17 683	133	0,02078	63
		Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие по дорожкам S= 1501м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	√150,1	1510,68	73,75	226 753	11 070	6 598	0,144	22
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	3 209	1 752	133	0,041	6
	Раздел 3 Асфальтобетонное покрытие по проезду по прилегающей территории S= 370 м2									
11	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	√37	1510,68	73,75	55 895	2 729	1 627	0,144	5
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	791	432	133	0,041	2
12	Е27-50-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси, обработанной битумом смешением на месте автогрейдерами, из новых материалов	√370	181,4	32,27	67 118	11 940	5 118	0,0298	11
		м2 покрытия и основания		4,61	5,79	1 706	2 142	133	0,02078	8
	Раздел 4 Асфальтобетонное покрытие по дорожкам по прилегающей территории S= 155 м2									
16	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	√15,5	1510,68	73,75	23 416	1 143	681	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	331	181	133	0,041	1
	Раздел 5 Покрытие из тротуарной плитки S=180 м2									
21	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	√18	1510,68	73,75	27 192	1 328	791	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	385	210	133	0,041	1
22	Е27-39-17	Устройство подстилающих слоев оснований из цементно-песчаной смеси толщиной 10 см	√180	1753,09	26,34	315 556	4 741	12 833	0,302	54
		м2 покрытия		47,03	6,58	8 465	1 184	133	0,0299	5
23	Е27-39-18	Добавлять к расценке 27-39-17 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя К=-1,000;	√-1800	80,91	0,03	-145 638	-54	-2 346	0,0053	-10
		м2 покрытия		0,97	0,01	-1 746	-18	133	0,00006	–
25	30-3-38	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 (ГОСТ 17608-91), толщина 80 мм	√180	1150		207 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
26	30-1-56									
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	18	170		3 060				
		м3								
		Всего прямые затраты				**1 795 709**	**153 972**			**223**
						33 750	**27 130**			**98**
		Стоимость: материалов, тенге				1 607 987				
		Накладные расходы, тенге				80 970				
		- заработная плата, тенге				12 145				
		- трудоемкость, чел-ч				40				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				107 743				
		Всего по акту				**1 984 422**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				35 720				
		- сметная заработная плата, тенге				5 036				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				29				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				44 443				
		- сметная заработная плата, тенге				20 444				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				124				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				20 201				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8 081				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				19 844				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2 112 711**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**5 402 201**				
		- материалы, тенге				4 111 624				
		- сметная заработная плата, тенге				324 195				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				514				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог (2 %)				108 044				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**5 510 245**				
		НДС (12 %)				661 229				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**6 171 474**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____Анпилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Благоустройство

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 64

приемки выполненных работ за июнь 2017 г

Физкультурно-спортивная зона (7-1-4)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Площадка для легкой атлетики с круговой беговой дорожкой и футбольным полем т.п. 290-1-11 S=4762 м2								
1	Е1-162-1	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 1 группы	47	194,18	–	9 126	–	10 312	1,25	59
		м3 грунта		194,18	–	9 126	–	113	–	–
4	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка для спецсмеси	284,2	1244,76	68,13	353 761	19 363	12 904	0,144	41
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	6 076	3 626	133	0,0438	12
5	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	2842	238,62	34,3	678 158	97 481	55 980	0,0398	113
		м2 основания		6,01	8,8	17 080	25 010	133	0,03015	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1-1-157	Известь строительная негашеная комовая, I сорта *т*	5,79768	13300		77 109				
8	Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см *м2*	1920	225,58 39,24	0,34 0,13	433 114 75 341	653 250	97 512 129	0,2678 0,0005	514 1
9	Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона *м2*	1920	69,97 7,97	– –	134 342 15 302	– –	19 740 129	0,0547 –	105 –
		Раздел 2 Площадка для гимнастики с игровым полем (т.п. 290-1-11) S=600м2								
13	Е47-25-3	Подготовка почвы для газонов для спортивной площадки *м2*	135	225,58 39,24	0,34 0,13	30 453 5 297	46 18	6 856 129	0,2678 0,0005	36 –
15	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см (толщ. 10см) из щебня фракции 70-120 мм *м2 основания*	300	209,69 6,01	34,3 8,8	62 907 1 803	10 290 2 640	5 909 133	0,0398 0,03015	12 9
16	Е27-26-3	Исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-1,000; *м2 основания*	-600	15,33 0,1	1,37 0,41	-9 198 -60	-822 -246	-407 133	0,00062 0,00133	– -1
22	76-36-74	Стенка гимнастическая *секция*	3	9783		29 349				
23	76-39-25	Шест для лазания *шт*	1	1500		1 500				
27	73-1-160(об)	Козел гимнастический *шт*	2	14400		28 800				
28	74-2-300(об)	Скамейка гимнастическая	5	1075		5 375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		секция								
29	73-1-163(об)	Перекладина гимнастическая	2	10200		20 400				
		шт								
		Раздел 3 Комбинированная площадка для волейбола и баскетбола (т.п. 290-1-11) S=480 м2								
31	Е27-26-1	Устройство оснований площадок для баскетбола и волецбола из щебня фракции 70-120 мм толщиной 12 см (толщ.10 см)	480	209,69	34,3	100 651	16 464	9 455	0,0398	19
		м2 основания		6,01	8,8	2 885	4 224	133	0,03015	14
32	Е27-26-3	Исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-1,000;	-960	15,33	1,37	-14 717	-1 315	-652	0,00062	-1
		м2 основания		0,1	0,41	-96	-394	133	0,00133	-1
		Раздел 4 Площадка для тенниса т.п. 290-1-11 S=162 м2								
39	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12см (толщ.10 см) из щебня фракции 70-120 мм	162	209,69	34,3	33 970	5 557	3 192	0,0398	6
		м2 основания		6,01	8,8	974	1 426	133	0,03015	5
40	Е27-26-3	Исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-1,000;	-324	15,33	1,37	-4 967	-444	-219	0,00062	–
		м2 основания		0,1	0,41	-32	-133	133	0,00133	–
		Всего прямые затраты				**1 970 134**	**147 271**			**905**
						133 697	**36 420**			**126**
		Стоимость: материалов, тенге				1 689 166				
		Накладные расходы, тенге				220 583				
		- заработная плата, тенге				33 087				
		- трудоемкость, чел-ч				110				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				118 208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту				**2 308 925**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				41 561				
		- сметная заработная плата, тенге				5 860				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				33				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				51 711				
		- сметная заработная плата, тенге				23 787				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				145				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				23 505				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9 402				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				23 089				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2 458 193**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**6 285 598**				
		- материалы, тенге				4 319 197				
		- сметная заработная плата, тенге				679 544				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 320				
		Налог (2 %)				125 712				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**6 411 310**				
		НДС (12 %)				769 357				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**7 180 667**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____Анпилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Благоустройство

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 65
приемки выполненных работ за июнь 2017 г
Озеленение (7-1-6)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (вяз, береза,тополь, осина, боярка), без кома, высотой 1,5 м *шт*	143	649		92 807				
6	30-12-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (бирючина), без кома *шт*	1760	81		142 560				
9	30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень, акация), без кома *шт*	348	203		70 644				
13	99-1-1	Астры *шт*	1410	14		19 740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	4000	39,58	0,34	158 320	1 360	203 149	0,2678	1 071
		м2		39,24	0,13	156 960	520	129	0,0005	2
15	Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона	4000	7,97	–	31 880	–	41 125	0,0547	219
		м2		7,97	–	31 880	–	129	–	–
		Всего прямые затраты				**515 951**	**1 360**			**1 290**
						188 840	**520**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				325 751				
		Накладные расходы, тенге				244 274				
		- заработная плата, тенге				36 641				
		- трудоемкость, чел-ч				122				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30 957				
		Всего по акту				**791 182**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				14 241				
		- сметная заработная плата, тенге				2 008				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				17 719				
		- сметная заработная плата, тенге				8 151				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				50				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8 054				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3 222				
		проживающего в зонах радиационного риска				7 912				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**842 330**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**2 153 839**				
		- материалы, тенге				832 945				
		- сметная заработная плата, тенге				632 694				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 475				
		Налог (2 %)				43 077				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2 196 916**				
		НДС (12 %)				263 630				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2 460 546**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

_____ Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____ Ангилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Счет-фактура № 52 от 29 июня 2017 г.

Дата оборота по реализации: 29.06.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 940240000011, 071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010052, от 03.09.2012

ИИК поставщика: KZ744322203398J00117, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) , БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 208 от 06.12.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 940240000011, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140003830, Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО",Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140003830, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27

ИИК получателя: KZ48070102KSN1801000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство средней школы-лицей на 600 мест в городе Аягоз Аягозского района Восточно-Казахстанской области. Акт № 23. Период: на 29 июня 2017 года	работа	1	82 473 691,07	82 473 691,07	12%	9 896 842,93	92 370 534,00		
Всего по счету:					**82 473 691,07**		**9 896 842,93**	**92 370 534,00**		

Руководитель: Дускужанова С. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сагадиева Ж. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Сагадиева Ж.Б

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО",Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27** — 060140003830

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** — 940240000011

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 208 от 06.12.2016 г.

Номер документа	Дата составления
53	29.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы-лицей на 600 мест в городе Аягоз Аягозского района Восточно-Казахстанской области. Акт № 23. Период: на 29 июня 2017 года			работа	1	92 370 534,00	92 370 534,00
				Итого	1	x	92 370 534,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.06.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство средней школы-лицей на 600 мест в г. Аягоз Аягозского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
на 29 июня 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		№208	06 декабря 2016						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №23 Общестроительные работы (2-1-1)	324 858 545	82 473 691	117 373 307	33 374 018		457 179			9 896 843	92 370 534
Водопровод и канализация (2-1-2)	4 782 622		1 727 990							
Отопление (2-1-3)	15 137 875		5 067 385		407 524					
Вентиляция (2-1-4)	8 737 781		594 156		2 597 963					
Мебель, оборудование, инвентарь (2-1-5)	13 443 694				4 923 824					
Электроосвещение (2-1-6)	10 831 192		3 913 373							
Электромонтажные работы (2-1-7)	4 498 141		1 278 405		346 800					
Пожарная сигнализация (2-1-8)	1 255 339		269 555		186 527					
Слаботочные сети (2-1-9)	1 335 995		417 083		66 519					

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные электрические сети (4-1-1)	26 437 317		9 551 960							
ТП. Общестроительные работы (4-2-1)	6 324 257		2 063 249							
ТП. Электромонтажные работы (4-2-2)	57 958 794		326 273		20 896 972					
Электрокотельная. Общестроительные работы (6-1-1)	852 262		307 927							
Благоустройство (7-2-1)	3 970 627									
Покрытие (7-3-1)	333 293									
Итого:	**480 757 734**	**82 473 691**	**142 890 663**	**33 374 018**	**29 426 129**	**457 179**			**9 896 843**	**92 370 534**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**92 370 534**
К оплате за текущий месяц: Девяносто два миллиона триста семьдесят тысяч пятьсот тридцать четыре тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства,
архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Специалист

ТОО "DS&V"

_____ Никалин Г.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство средней школы-лицей на 600 мест в г. Аягоз Аягозского района ВКО
Наименование объекта: Школа

Договор № 208 от 06 декабря 2016 года
Доп.соглашение № 1 от 24 февраля 2017 года

Акт № 23
приемки выполненных работ на 29 июня 2017 года
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.3 Блок В								
76	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов под перегородки / *м3*	0,5	7702,93	353,46	3 851	177	378	3,6	2
				585	133,52	293	67	105	0,6521	–
77	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента / *м3*	0,5	83		42				
		2.4 Блок Г,Д								
98	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под приямок / *м3*	0,2	5700,25	66,01	1 140	13	46	1,35	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				195,75	24,93	39	5	105	0,1218	–
99	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	3	10675,9	1327,03	32 028	3 981	8 171	12,49	37
		м3								
				2137,5	456,24	6 413	1 369	105	1,7166	5
101	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,2	83		266				
		м3								
102	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	2	105,61	66,43	211	133	134	0,148	–
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	48	48	140	0,1051	–
104	Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2	1	113,31	37,48	113	37	106	0,408	–
		шт сборных конструкций								
				64,8	10,81	65	11	140	0,042	–
106	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	13,8	245,44	3,82	3 387	53	631	0,212	3
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	515	20	118	0,007	–
		Раздел 3 Стены								
		3.1 Блок А								
126	Е6-20-1	Засыпка рихтовочного слоя пескомК=0,020;	9,369	1617,12	273,87	15 151	2 566	3 386	1,77	17
		м3								
				240,75	103,46	2 256	969	105	0,5053	5
127	Е8-12-1	Армирование кладки стен арматурными сетками М2 (На все блоки)	2,804214	8679,65	422,15	24 340	1 184	27 845	56,4	158
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	23 156	442	118	0,77	2
		3.2 Блок Б								
144	Е6-20-1	Засыпка рихтовочного слоя пескомК=0,020;	18,909	1617,12	273,87	30 578	5 179	6 833	1,77	33
		м3								
				240,75	103,46	4 552	1 956	105	0,5053	10
		3.3 Блок В								
162	Е6-20-1	Засыпка рихтовочного слоя пескомК=0,020;	9,4106	1617,12	273,87	15 218	2 577	3 402	1,77	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
177	Е8-12-1	Армирование кладки стен по всем блокам для крепления декоративного слоя		240,75	103,46	2 266	974	105	0,5053	5
		т металлических изделий	0,8012	8679,65	422,15	6 954	338	7 956	56,4	45
3.4 Блок Г,Д				8257,5	157,5	6 616	126	118	0,77	1
180	Е8-15-3	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 500 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом								
		м3 кладки	6,7536	7798,19	282,71	52 666	1 909	8 033	5,53	37
181	Е8-15-4	Кладка наружных стен высотой свыше 4 м и толщиной 500 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом		902,25	105,75	6 093	714	118	0,52	4
		м3 кладки	62,364	7713,84	211,86	481 066	13 212	71 198	5,5	343
182	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм		888,75	78,75	55 426	4 911	118	0,39	24
		м2	159,793	1707,89	1,02	272 909	163	6 384	0,2357	38
183	Е6-20-1	Засыпка рихтовочного слоя пескомК=0,020;		37,89	0,16	6 055	26	105	0,00054	–
		м3	11,5192	1617,12	273,87	18 628	3 155	4 163	1,77	20
184	Е8-15-1	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом		240,75	103,46	2 773	1 192	105	0,5053	6
		м3 кладки	14,41	7786,07	305,8	112 197	4 407	19 627	6,41	92
185	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича		1039,5	114,75	14 979	1 654	118	0,56	8
		м3 кладки	19,881	8397,58	337,41	166 952	6 708	18 686	4,38	87
				670,5	126	13 330	2 505	118	0,62	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	Е8-6-8	Кладка внутренних стен при высоте этажа свыше 4 м из кирпича								
		м3 кладки	28,341	8324,19	286,52	235 916	8 120	25 283	4,24	120
				648	108	18 365	3 061	118	0,52	15
3.5 Блок Е										
196	Е8-15-4	Кладка наружных стен высотой свыше 4 м и толщиной 500 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом								
		м3 кладки	191,904	7713,84	211,86	1 480 317	40 657	219 087	5,5	1 055
				888,75	78,75	170 555	15 112	118	0,39	75
197	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	390,712	1707,89	1,02	667 293	399	15 610	0,2357	92
		м2								
				37,89	0,16	14 804	63	105	0,00054	–
198	Е6-20-1	Засыпка рихтовочного слоя пескомК=0,020;	9,7678	1617,12	273,87	15 796	2 675	3 531	1,77	17
		м3								
				240,75	103,46	2 352	1 011	105	0,5053	5
199	Е8-15-1	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	19,79	7786,07	305,8	154 086	6 052	26 955	6,41	127
		м3 кладки								
				1039,5	114,75	20 572	2 271	118	0,56	11
200	Е8-6-8	Кладка внутренних стен при высоте этажа свыше 4 м из кирпича	194,6	8324,19	286,52	1 619 887	55 757	173 599	4,24	825
		м3 кладки								
				648	108	126 101	21 017	118	0,52	101
201	Е8-8-2	Кладка прямоугольных армированных столбов и пилястр при высоте этажа свыше 4 м из кирпича	10,216	9161,8	305,8	93 597	3 124	16 572	7,33	75
		м3 кладки								
				1260	114,75	12 872	1 172	118	0,56	6
203	Е8-12-1	Армирование кладки стен в местах устройства фронтонов и парапетов (На все блоки)	1,25714	49879,65	422,15	62 706	531	12 483	56,4	71
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	10 381	198	118	0,77	1
204	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	16	105,61	66,43	1 690	1 063	1 070	0,148	2
		шт сборных конструкций								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т		23,85	23,85	382	382	140	0,1051	2
		шт сборных конструкций	2	393,74	250,96	787	502	612	0,813	2
207	Е9-24-1	Монтаж металлоперемычек		130,73	88,22	261	176	140	0,3715	1
		т конструкций	0,42875	13864,97	4022,39	5 945	1 725	3 921	56,5	24
209	Е10-5-1	Установка деревянных перемычек		9090	1071,86	3 897	460	90	3,81	2
		м3 древесины в конструкции	0,158	19007,72	316,57	3 003	50	684	22,5	4
210	Е6-18-9	Устройство перемычекК=5,000;		3487,5	119,25	551	19	120	0,58	–
		м3	6,67	13646,62	367,51	91 023	2 451	16 399	13,1	87
214	Е8-12-1	Армирование кладки стен вентканалов (по всем блокам)		2202,75	138,83	14 692	926	105	0,678	5
		т металлических изделий	0,245	49879,65	422,15	12 221	103	2 433	56,4	14
				8257,5	157,5	2 023	39	118	0,77	–

Раздел 4 Перекрытие

4.4 Блок Г,Д

261	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны		903,54	200,77	13 553	3 012	7 778	1,74	26
		шт сборных конструкций	15							
262	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны		299,25	71,15	4 489	1 067	140	0,3052	5
		шт сборных конструкций	44	1466,64	373,54	64 532	16 436	37 011	2,66	117
267	Е7-45-9	Укладка ребристых панелей покрытий		465,75	135,07	20 493	5 943	140	0,6052	27
		шт сборных конструкций	12	626,92	320,62	7 523	3 847	6 129	1,51	18
269	Е7-44-5	Укладка прогонов		252	112,82	3 024	1 354	140	0,4763	6
		шт сборных конструкций	30	635,39	292,42	19 062	8 773	16 832	1,62	49
				297	103,75	8 910	3 113	140	0,4463	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272	Е7-11-2	Укладка перемычек массой до 1 т	5	475,97	306,13	2 380	1 531	1 827	0,947	5
		шт сборных конструкций		152,55	108,25	763	541	140	0,4623	2
274	Е6-1-16	Устройство плит железобетонных плоских (ОП3-ОП7)	3,07	7120,51	196,62	21 860	604	1 117	1,79	5
		м3		272,25	74,27	836	228	105	0,3628	1
276	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кгК=11,000;	0,2772	64092,87	304,24	17 767	84	1 003	20	6
		т		3330	114,75	923	32	105	0,56	–
277	Е6-11-1	Установка анкерных болтовК=11,000;	0,06182	172357,31	536,06	10 655	33	3 095	289	18
		т		47475	202,5	2 935	13	105	0,99	–
278	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (ММ9,ММ11)	0,03816	175710,1	1826,1	6 705	70	469	42,7	2
		т стальных элементов		8100	690,75	309	26	140	3,37	–
279	Е6-22-1	Устройство монолитных участков	3,3275	11290,04	241,1	37 568	802	4 799	8,06	27
		м3		1282,5	91,08	4 268	303	105	0,4448	1
285	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	3,3	5675,22	245,72	18 728	811	1 864	2,71	9
		м3 утеплителя		382,5	92,25	1 262	304	119	0,45	1
286	Е7-12-9	Установка стропильных балок и ферм пролетом до 18 м	2	10178,45	2563,38	20 357	5 127	8 306	11,9	24
		шт сборных конструкций		2236,5	729,88	4 473	1 460	140	2,7933	6
289	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	6	20,35	0,02	122	–	23	0,0213	–
		м2		4,16	–	25	–	90	–	–
	4.5 Блок Е									
290	Е7-45-9	Укладка ребристых панелей покрытий	30	626,92	320,62	18 808	9 619	15 323	1,51	45
		шт сборных конструкций								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				252	112,82	7 560	3 385	140	0,4763	14
292	Е6-1-16	Устройство плит железобетонных плоских (ОП1)	0,984	7120,51	196,62	7 007	193	358	1,79	2
		м3								
				272,25	74,27	268	73	105	0,3628	–
294	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,2014	64092,87	304,24	12 908	61	729	20	4
		т								
				3330	114,75	671	23	105	0,56	–
295	Е6-11-1	Установка анкерных болтов	0,04496	172357,31	536,06	7 749	24	2 250	289	13
		т								
				47475	202,5	2 134	9	105	0,99	–
296	Е7-12-9	Установка стропильных балок и ферм пролетом до 18 м, массой до 10 т при длине плит покрытий до 6 м в одноэтажных зданиях высотой до 25 м	4	10178,45	2563,38	40 714	10 254	16 612	11,9	48
		шт сборных конструкций								
				2236,5	729,88	8 946	2 920	140	2,7933	11
		Раздел 5 Перегородки								
		5.1 Блок А								
300	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	23,6475	1151,09	34,37	27 220	813	5 633	1,21	29
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				189	12,87	4 469	304	118	0,0629	1
301	Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	18,03	1778,47	13,9	32 066	251	7 074	1,92	35
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				321,75	5,24	5 801	94	120	0,0256	–
		5.2 Блок Б								
302	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	213,025	1151,09	34,37	245 211	7 322	50 744	1,21	258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				189	12,87	40 262	2 742	118	0,0629	13
303	Е10-88-3									
		Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	219,04	1778,47	13,9	389 556	3 045	85 949	1,92	421
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				321,75	5,24	70 476	1 148	120	0,0256	6
	5.3 Блок В									
304	Е8-7-5									
		Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	8,595	1151,09	34,37	9 894	295	2 047	1,21	10
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				189	12,87	1 624	111	118	0,0629	1
305	Е10-88-3									
		Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	72,12	1778,47	13,9	128 263	1 002	28 300	1,92	138
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				321,75	5,24	23 205	378	120	0,0256	2
	5.4 Блок Г,Д									
306	Е8-7-5									
		Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	232,475	1151,09	34,37	267 600	7 990	55 378	1,21	281
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				189	12,87	43 938	2 992	118	0,0629	15
307	Е8-7-6									
		Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	37,34	1098,89	34,37	41 033	1 283	6 595	0,925	35
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				136,8	12,87	5 108	481	118	0,0629	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
308	Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией т.ч. п.3.3: ктрр1=1,28; кзпр1=1,28; кмат1=1,04;	78,08	1926,26	13,9	150 402	1 085	39 078	2,4576	192
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		411,84	5,24	32 156	409	120	0,0256	2
		Раздел 7 Кровля								
		7.1 Блок А								
366	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	6735,85	81,61	13 472	163	2 387	6,08	12
		слуховое окно		963	31,5	1 926	63	120	0,15	–
371	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	465,7	910,92	8,2	424 215	3 819	152 971	1,71	796
		м2 кровли		272,95	3,08	127 113	1 434	119	0,015	7
374	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	465,7	12,58	0,99	5 859	461	6 633	0,0694	32
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	5 397	177	119	0,0018	1
376	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0244	147411,46	5475,86	3 597	134	145	28,9	1
		т конструкций		5040	1552,87	123	38	90	5,46	–
377	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	43,8	545,62	2,49	23 898	109	552	0,059	3
		м ограждения		9,68	0,92	424	40	119	0,0045	–
378	Е13-26-21	Окраска металлических поверхностей краской "X-FLAME"	5,3	3,31	0,02	18	–	15	0,016	–
		м2		3,13	–	17	–	90	–	–
380	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	411,72	103,08	0,99	42 440	408	5 864	0,0694	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	4 772	156	119	0,0018	1
381	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материаловК=0,160;	65,8752	17031,46	330,46	1 121 951	21 769	127 320	10,58	697
		м3 изоляции		1809	123,75	119 168	8 152	100	0,6	40
382	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	411,72	179,41	15,94	73 867	6 563	19 897	0,243	100
		м2 стяжки		34,65	5,96	14 266	2 454	119	0,0291	12
383	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	6175,8	6,5	0,14	40 143	865	1 176	0,0009	6
		м2 стяжки		0,11	0,05	679	309	119	0,0003	2
384	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в прикарнизной части	91,2	103,08	0,99	9 401	90	1 299	0,0694	6
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1 057	35	119	0,0018	–
	7.2 Блок Б									
386	Е10-14-1	Установка стропил	18,77	21372,42	334,28	401 160	6 274	79 363	22,1	415
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	63 771	2 365	120	0,62	12
387	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	35,976	22541,72	316,57	810 961	11 389	155 707	22,5	809
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	125 466	4 290	120	0,58	21
391	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	56,558	153,44	28,11	8 678	1 590	9 116	0,78	44
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	6 999	598	120	0,052	3
393	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,44964	172626,1	1826,1	77 620	821	5 534	42,7	19
		т стальных элементов		8100	690,75	3 642	311	140	3,37	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
394	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	950,325	910,92	8,2	865 670	7 793	312 159	1,71	1 625
		м2 кровли		272,95	3,08	259 391	2 927	119	0,015	14
395	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	1267,1	5,89	0,91	7 463	1 153	7 633	0,029	37
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	5 930	431	120	0,00168	2
397	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	950,325	12,58	0,99	11 955	941	13 537	0,0694	66
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	11 014	361	119	0,0018	2
403	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	1127,3	103,08	0,99	116 202	1 116	16 057	0,0694	78
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	13 065	428	119	0,0018	2
404	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материаловК=0,160;	180,368	17031,46	330,46	3 071 930	59 604	348 607	2,4576	443
		м3 изоляции		1809	123,75	326 286	22 321	100	0,0256	5
405	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1127,3	179,41	15,94	202 249	17 969	54 478	0,243	274
		м2 стяжки		34,65	5,96	39 061	6 719	119	0,0291	33
406	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	16909,5	6,5	0,14	109 912	2 367	3 219	0,0009	15
		м2 стяжки		0,11	0,05	1 860	845	119	0,0003	5
407	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в прикарнизной части	146,8	103,08	0,99	15 132	145	2 091	2,4576	361
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1 701	56	119	0,0256	4
408	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	48	464,22	1,22	22 283	59	2 545	0,278	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м желобов		44,1	0,45	2 117	22	119	0,0022	–
	7.3 Блок В									
417	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	465,7	910,92	8,2	424 215	3 819	152 971	1,71	796
		м2 кровли		272,95	3,08	127 113	1 434	119	0,015	7
420	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	465,7	12,58	0,99	5 859	461	6 633	0,0694	32
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	5 397	177	119	0,0018	1
423	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	43,8	545,62	2,49	23 898	109	552	0,059	3
		м ограждения		9,68	0,92	424	40	119	0,0045	–
424	Е13-26-21	Окраска металлических поверхностей краской "X-FLAME"	5,3	3,31	0,02	18	–	15	0,016	–
		м2		3,13	–	17	–	90	–	–
426	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	411,72	103,08	0,99	42 440	408	5 864	0,0694	29
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	4 772	156	119	0,0018	1
427	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материаловК=0,160;	65,8752	17031,46	330,46	1 121 951	21 769	127 320	10,58	697
		м3 изоляции		1809	123,75	119 168	8 152	100	0,6	40
428	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	411,72	179,41	15,94	73 867	6 563	19 897	0,243	100
		м2 стяжки		34,65	5,96	14 266	2 454	119	0,0291	12
429	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	6175,8	6,5	0,14	40 143	865	1 176	0,0009	6
		м2 стяжки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,11	0,05	679	309	119	0,0003	2
430	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в прикарнизной части	91,2	103,08	0,99	9 401	90	1 299	0,0694	6
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	1 057	35	119	0,0018	–
7.4 Блок Г										
432	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	270	173,09	15,94	46 734	4 304	13 048	0,243	66
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	9 356	1 609	119	0,0291	8
433	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=-10,000;	-2700	6,08	0,14	-16 416	-378	-514	0,0009	-2
		м2 стяжки								
				0,11	0,05	-297	-135	119	0,0003	-1
434	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из гидроизола в один слой	270	256,36	1,19	69 217	321	8 820	0,155	42
		м2 изолируемой поверхности								
				27	0,45	7 290	122	119	0,0022	1
435	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухоК=0,160;	43,2	17031,46	330,46	735 759	14 276	83 495	10,58	457
		м3 изоляции								
				1809	123,75	78 149	5 346	100	0,6	26
436	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитомК=0,115;	31,05	5675,22	245,72	176 216	7 630	17 542	2,71	84
		м3 утеплителя								
				382,5	92,25	11 877	2 864	119	0,45	14
437	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	270	188,31	15,94	50 844	4 304	13 048	0,243	66
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	9 356	1 609	119	0,0291	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
438	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=10,000;	2700	7,1	0,14	19 170	378	514	0,0009	2
		м2 стяжки		0,11	0,05	297	135	119	0,0003	1
439	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	270	485,49	27,39	131 082	7 395	14 574	0,196	53
		м2 кровли		35,1	10,26	9 477	2 770	119	0,0501	14
440	Е12-15-3	Плюс дополнительный слой бикроста	270	144,58	0,99	39 037	267	3 846	0,0694	19
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	3 129	103	119	0,0018	–
441	Е12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	60	406,78	3,73	24 407	224	2 896	0,231	14
		м примыканий		39,15	1,4	2 349	84	119	0,0068	–
	7.5 Блок Д									
442	Е10-14-1	Установка стропил	8,299	21372,42	334,28	177 370	2 774	35 090	22,1	183
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	28 196	1 046	120	0,62	5
443	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	14,317	22541,72	316,57	322 730	4 532	61 966	22,5	322
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	49 931	1 707	120	0,58	8
447	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	24,608	153,44	28,11	3 776	692	3 966	0,78	19
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	3 045	260	120	0,052	1
449	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,1543	172626,1	1826,1	26 636	282	1 900	42,7	7
		т стальных элементов		8100	690,75	1 250	107	140	3,37	1
451	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	495,8	5,89	0,91	2 920	451	2 987	0,029	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	2 320	169	120	0,00168	1
457	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	450	103,08	0,99	46 386	446	6 411	0,0694	31
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	5 216	171	119	0,0018	1
458	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материаловК=0,160;	72	17031,46	330,46	1 226 265	23 793	139 158	10,58	762
		м3 изоляции								
				1809	123,75	130 248	8 910	100	0,6	43
461	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в прикарнизной части	30	103,08	0,99	3 092	30	427	0,0694	2
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	348	11	119	0,0018	–
	7.6 Блок Е									
463	Е10-14-1	Установка стропил	9,241	21372,42	334,28	197 503	3 089	39 072	22,1	204
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	31 396	1 164	120	0,62	6
464	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	13,508	22541,72	316,57	304 494	4 276	58 464	22,5	304
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	47 109	1 611	120	0,58	8
468	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	23,745	153,44	28,11	3 643	667	3 827	0,78	19
		м3 древесины в конструкции								
				123,75	10,58	2 938	251	120	0,052	1
470	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,18019	172626,1	1826,1	31 105	329	2 218	42,7	8
		т стальных элементов								
				8100	690,75	1 460	124	140	3,37	1
472	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	597,4	5,89	0,91	3 519	544	3 599	0,029	17
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	2 796	203	120	0,00168	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
474	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	540	12,58	0,99	6 793	535	7 692	0,0694	37
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	6 259	205	119	0,0018	1
480	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	540	173,09	15,94	93 469	8 608	26 096	0,243	131
		м2 стяжки		34,65	5,96	18 711	3 218	119	0,0291	16
481	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=-10,000;	-5400	6,08	0,14	-32 832	-756	-1 028	0,0009	-5
		м2 стяжки		0,11	0,05	-594	-270	119	0,0003	-2
482	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из гидроизола в один слой	540	256,36	1,19	138 434	643	17 639	0,155	84
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	14 580	243	119	0,0022	1
483	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материаловК=0,160;	86,4	17031,46	330,46	1 471 518	28 552	166 990	10,58	914
		м3 изоляции		1809	123,75	156 298	10 692	100	0,6	52
484	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	62,1	5675,22	245,72	352 431	15 259	35 084	2,71	168
		м3 утеплителя		382,5	92,25	23 753	5 729	119	0,45	28
	Раздел 8 Полы									
	8.1 Тип 1									
488	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	68,2	68,27	2,62	4 656	179	966	0,0681	5
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	717	68	123	0,0048	–
	8.2 Тип 2									
492	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	690,8	68,27	2,62	47 161	1 810	9 771	0,0681	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	7 260	684	123	0,0048	3
	8.3 Тип 3									
496	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	350	68,27	2,62	23 895	917	4 952	0,0681	24
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	3 679	347	123	0,0048	2
	8.4 Тип 4									
501	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляцииК=0,080;	42,224	6151,36	261,86	259 735	11 057	31 083	3,44	145
		м3 изоляции		499,5	99	21 091	4 180	123	0,48	20
	8.5 Тип 5									
506	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	136,7	68,27	2,62	9 333	358	1 934	0,0681	9
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1 437	135	123	0,0048	1
	8.6 Тип 6									
511	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	343	68,27	2,62	23 417	899	4 852	0,0681	23
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	3 605	340	123	0,0048	2
	8.7 Тип 7									
518	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляцииК=0,080;	47,6	6151,36	261,86	292 805	12 465	35 040	3,44	164
		м3 изоляции		499,5	99	23 776	4 712	123	0,48	23
	8.8 Тип 8									
524	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	92,3	68,27	2,62	6 301	242	1 305	0,0681	6
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	970	91	123	0,0048	–
	8.9 Тип 9									
530	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	210	232,13	9,95	48 747	2 090	14 449	0,356	75
		м2 стяжки		52,2	3,74	10 962	785	123	0,0182	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	225	89	123	0,0012	0
	8.14 Тип 14									
558	Е11-11-1									
		Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	778,6	232,13	9,95	180 736	7 747	53 573	0,356	277
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	40 643	2 912	123	0,0182	14
559	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	3114,4	35,53	0,67	110 655	2 087	3 371	0,0044	14
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	1 962	779	123	0,0012	4
	Раздел 9 Внутренняя отделка									
	9.2 2 этаж									
585	Е15-61-1									
		Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1620,76	258,43	3,39	418 852	5 494	200 335	0,65	1 053
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117	0,72	189 629	1 167	105	0,0505	82
	9.3 3 этаж									
592	Е15-61-1									
		Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1142,064	258,43	3,39	295 144	3 872	141 166	0,65	742
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117	0,72	133 621	822	105	0,0505	58
	Раздел 10 Лестницы									
	10.1 Блок А,В Л1									
611	Е7-59-1									
		Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступенейК=2,000;	69	991,34	12,56	68 402	867	17 847	1,08	75
		м ступеней								
				180	4,75	12 420	328	140	0,0232	2
615	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=2,000;	0,00452	175710,1	1826,1	794	8	56	42,7	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т стальных элементов								
				8100	690,75	37	3	140	3,37	–
	10.2 Блок Б Л2									
623	Е9-29-1	Монтаж балок и косоуров лестницК=2,000;	1,998	13711,46	5475,86	27 390	10 939	11 853	28,9	58
		т конструкций								
				5040	1552,87	10 068	3 102	90	5,46	11
626	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=2,000;	0,01494	175710,1	1826,1	2 625	27	184	42,7	1
		т стальных элементов								
				8100	690,75	121	10	140	3,37	–
630	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступенейК=2,000;	124,2	991,34	12,56	123 124	1 560	32 124	1,08	134
		м ступеней								
				180	4,75	22 356	590	140	0,0232	3
634	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=2,000;	0,00452	175710,1	1826,1	794	8	56	42,7	–
		т стальных элементов								
				8100	690,75	37	3	140	3,37	–
637	Е8-12-1	Армирование кладки стен под опорными плитамиК=2,000;	0,056	59479,65	422,15	3 331	24	556	56,4	3
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	462	9	118	0,77	–
638	Е6-19-1	Устройство опорной плитыК=2,000;	0,8	9572,37	316,01	7 658	253	1 250	8,25	7
		м3								
				1368	119,39	1 094	96	105	0,583	–
	10.3 Блок Д Л3									
642	Е9-29-1	Монтаж балок и косоуров лестниц	0,5552	13711,46	5475,86	7 612	3 040	3 294	28,9	16
		т конструкций								
				5040	1552,87	2 798	862	90	5,46	3
645	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0041	175710,1	1826,1	720	7	50	42,7	–
		т стальных элементов								
				8100	690,75	33	3	140	3,37	–
646	Е6-22-8	Устройство плит ПМ1,ПМ2	1,14	10964,46	327,7	12 499	374	2 399	11,6	13
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
649	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней		1881	123,8	2 144	141	105	0,6046	1
		м ступеней	36,8	991,34	12,56	36 481	462	9 519	1,08	40
653	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг		180	4,75	6 624	175	140	0,0232	1
		т стальных элементов	0,00226	175710,1	1826,1	397	4	28	42,7	–
656	Е8-12-1	Армирование кладки стен под опорными плитами		8100	690,75	18	2	140	3,37	–
		т металлических изделий	0,01628	59479,65	422,15	968	7	162	56,4	1
657	Е6-19-1	Устройство опорной плиты		8257,5	157,5	134	3	118	0,77	–
		м3	0,24	9572,37	316,01	2 297	76	375	8,25	2
659	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг		1368	119,39	328	29	105	0,583	–
		т	0,09768	70437,87	304,24	6 880	30	1 004	58	6
	10.4 Блок Д Л4									
661	Е9-29-1	Монтаж балок и косоуров лестниц		9675	114,75	945	11	105	0,56	–
		т конструкций	1,07388	13711,46	5475,86	14 724	5 880	6 372	28,9	31
664	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг		5040	1552,87	5 412	1 668	90	5,46	6
		т стальных элементов	0,0083	175710,1	1826,1	1 458	15	102	42,7	–
665	Е6-22-8	Устройство плит ПМ1,ПМ2		8100	690,75	67	6	140	3,37	–
		м3	0,94	10964,46	327,7	10 307	308	1 978	11,6	11
668	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней		1881	123,8	1 768	116	105	0,6046	1
		м ступеней	33,75	991,34	12,56	33 458	424	8 729	1,08	36
672	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг		180	4,75	6 075	160	140	0,0232	1
			0,00226	175710,1	1826,1	397	4	28	42,7	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т стальных элементов								
				8100	690,75	18	2	140	3,37	–
675	Е8-12-1	Армирование кладки стен под опорными плитами	0,0128	59479,65	422,15	761	5	127	56,4	1
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	106	2	118	0,77	–
676	Е6-19-1	Устройство опорной плиты	0,24	9572,37	316,01	2 297	76	375	8,25	2
		м3								
				1368	119,39	328	29	105	0,583	–
678	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,09768	70437,87	304,24	6 880	30	1 004	58	6
		т								
				9675	114,75	945	11	105	0,56	–
		Раздел 13 Разные работы								
		13.7 Крыльцо №1								
754	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	73,8	32,54	30,98	2 401	2 286	755	0,0106	1
		м3 грунта								
				1,53	9,01	113	665	97	0,0308	2
755	Н8-15-4	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 15 кмК=1,400;	103,32	216,4	216,4	22 358	22 358	4 472	–	–
		т								
				–	43,28	–	4 472	100	0,09089	9
756	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	73,8	3,76	3,24	277	239	114	0,00332	–
		м3 грунта								
				0,48	1,12	35	83	97	0,00371	–
757	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	35,9	35,29	33,19	1 267	1 192	391	0,0146	1
		м3 грунта								
				2,1	9,13	75	328	97	0,0317	1
758	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,8	467,1	–	374	–	423	2,976	2
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				467,1	–	374	–	113	–	–
759	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	36,7	9,24	9,24	339	339	107	–	–
		м3 грунта		–	3	–	110	97	0,0115	–
760	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	73,4	7,91	7,91	581	581	183	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	189	97	0,00984	1
761	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	33,1	6,48	6,48	214	214	68	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	70	97	0,00806	–
762	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=5,000;	165,5	3,2	3,2	530	530	167	–	–
		м3 грунта		–	1,04	–	172	97	0,00398	1
763	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (для ручной засыпки)	3,6	9,24	9,24	33	33	11	–	–
		м3 грунта		–	3	–	11	97	0,0115	–
764	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	7,2	7,91	7,91	57	57	18	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	19	97	0,00984	–
765	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	3,6	167,18	–	602	–	680	1,21	4
		м3 грунта		167,18	–	602	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		1,31	5,7	17	76	97	0,0198	–
804	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,3	262,72	–	79	–	89	1,848	1
		м3 грунта		262,72	–	79	–	113	–	–
805	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	13,6	9,24	9,24	126	126	40	–	–
		м3 грунта		–	3	–	41	97	0,0115	–
806	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	27,2	7,91	7,91	215	215	68	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	70	97	0,00984	–
807	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	6	32,54	30,98	195	186	61	0,0106	–
		м3 грунта		1,53	9,01	9	54	97	0,0308	–
808	П8-15-4	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 15 кмК=1,400;	8,4	216,4	216,4	1 818	1 818	364	–	–
		т		–	43,28	–	364	100	0,09089	1
809	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	6	3,76	3,24	23	19	10	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	3	7	97	0,00371	–
810	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	19,1	35,29	33,19	674	634	208	0,0146	–
		м3 грунта		2,1	9,13	40	174	97	0,0317	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
811	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,3	467,1	–	140	–	158	2,976	1
		м3 грунта		467,1	–	140	–	113	–	–
812	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	19,4	9,24	9,24	179	179	56	–	–
		м3 грунта		–	3	–	58	97	0,0115	–
813	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	38,8	7,91	7,91	307	307	97	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	100	97	0,00984	–
814	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	29,7	6,48	6,48	192	192	60	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	62	97	0,00806	–
815	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=5,000;	148,5	3,2	3,2	475	475	149	–	–
		м3 грунта		–	1,04	–	154	97	0,00398	1
816	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (для ручной засыпки)	3,3	9,24	9,24	30	30	10	–	–
		м3 грунта		–	3	–	10	97	0,0115	–
817	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	6,6	7,91	7,91	52	52	16	–	–
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	2,57	–	17	97	0,00984	–
818	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,4	134,1	–	188	–	212	0,972	1
		м3 грунта								
				134,1	–	188	–	113	–	–
819	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	1,9	167,18	–	318	–	359	1,21	2
		м3 грунта								
				167,18	–	318	–	113	–	–
820	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	29,7	21,55	4,52	640	134	491	0,108	3
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	506	–	97	–	–
821	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,54	5700,25	66,01	3 078	36	125	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	106	13	105	0,1218	–
822	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	6	347,04	172,69	2 082	1 036	1 147	0,476	3
		шт сборных конструкций								
				76,28	60,21	458	361	140	0,2371	1
823	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	493,84	243,37	2 963	1 460	1 611	0,668	4
		шт сборных конструкций								
				106,88	85,08	641	510	140	0,3375	2
824	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	6	751,91	389,08	4 511	2 334	2 443	0,937	6
		шт сборных конструкций								
				153,9	136,92	923	822	140	0,5542	3
827	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	5,7	245,44	3,82	1 399	22	261	0,212	1
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	213	8	118	0,007	–
828	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	4,2	8438,76	335,84	35 443	1 411	4 092	4,54	19
		м3 кладки								
				699,75	126	2 939	529	118	0,61	3
831	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	2	105,61	66,43	211	133	134	0,148	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	48	48	140	0,1051	–
833	Е7-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2	1	1330,4	387,22	1 330	387	643	2,06	2
		шт сборных конструкций								
				344,25	115,02	344	115	140	0,4606	–
835	Е6-22-11	Устройство МУ	0,2	10374,43	243,44	2 075	49	298	8,42	2
		м3								
				1332	91,96	266	18	105	0,4491	–
	13.9 Крыльцо №3									
855	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	13,3	22,04	20,73	293	276	90	0,00911	–
		м3 грунта								
				1,31	5,7	17	76	97	0,0198	–
856	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,3	262,72	–	79	–	89	1,848	1
		м3 грунта								
				262,72	–	79	–	113	–	–
857	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	13,6	9,24	9,24	126	126	40	–	–
		м3 грунта								
				–	3	–	41	97	0,0115	–
858	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	27,2	7,91	7,91	215	215	68	–	–
		м3 грунта								
				–	2,57	–	70	97	0,00984	–
859	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	6	32,54	30,98	195	186	61	0,0106	–
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,53	9,01	9	54	97	0,0308	–
860	П8-15-4	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 15 кмК=1,400; *т*	8,4	216,4	216,4	1 818	1 818	364	–	–
				–	43,28	–	364	100	0,09089	1
861	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	6	3,76	3,24	23	19	10	0,00332	–
				0,48	1,12	3	7	97	0,00371	–
862	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	19,1	35,29	33,19	674	634	208	0,0146	–
				2,1	9,13	40	174	97	0,0317	1
863	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	0,3	467,1	–	140	–	158	2,976	1
				467,1	–	140	–	113	–	–
864	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	19,4	9,24	9,24	179	179	56	–	–
				–	3	–	58	97	0,0115	–
865	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000; *м3 грунта*	38,8	7,91	7,91	307	307	97	–	–
				–	2,57	–	100	97	0,00984	–
866	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	29,7	6,48	6,48	192	192	60	–	–
				–	2,1	–	62	97	0,00806	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
867	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=5,000;	148,5	3,2	3,2	475	475	149	–	–
		м3 грунта		–	1,04	–	154	97	0,00398	1
868	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (для ручной засыпки)	3,3	9,24	9,24	30	30	10	–	–
		м3 грунта		–	3	–	10	97	0,0115	–
869	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) К=2,000;	6,6	7,91	7,91	52	52	16	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	17	97	0,00984	–
870	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,4	134,1	–	188	–	212	0,972	1
		м3 грунта		134,1	–	188	–	113	–	–
871	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	1,9	167,18	–	318	–	359	1,21	2
		м3 грунта		167,18	–	318	–	113	–	–
872	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	29,7	21,55	4,52	640	134	491	0,108	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	506	–	97	–	–
873	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,54	5700,25	66,01	3 078	36	125	1,35	1
		м3		195,75	24,93	106	13	105	0,1218	–
874	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	3	347,04	172,69	1 041	518	574	0,476	1
		шт сборных конструкций								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				76,28	60,21	229	181	140	0,2371	1
875	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	493,84	243,37	2 963	1 460	1 611	0,668	4
		шт сборных конструкций								
				106,88	85,08	641	510	140	0,3375	2
876	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	3	751,91	389,08	2 256	1 167	1 222	0,937	3
		шт сборных конструкций								
				153,9	136,92	462	411	140	0,5542	2
879	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	23,6	245,44	3,82	5 792	90	1 080	0,212	5
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	881	34	118	0,007	–
880	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	4,2	8438,76	335,84	35 443	1 411	4 092	4,54	19
		м3 кладки								
				699,75	126	2 939	529	118	0,61	3
883	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	2	105,61	66,43	211	133	134	0,148	–
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	48	48	140	0,1051	–
885	Е7-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2	1	1330,4	387,22	1 330	387	643	2,06	2
		шт сборных конструкций								
				344,25	115,02	344	115	140	0,4606	–
13.10 Крыльцо №4										
909	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	17,1	22,04	20,73	377	354	115	0,00911	–
		м3 грунта								
				1,31	5,7	22	97	97	0,0198	–
910	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,3	262,72	–	79	–	89	1,848	1
		м3 грунта								
				262,72	–	79	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
911	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	17,4	9,24	9,24	161	161	50	–	–
		м3 грунта		–	3	–	52	97	0,0115	–
912	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	34,8	7,91	7,91	275	275	86	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	89	97	0,00984	–
913	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	11,5	6,48	6,48	75	75	23	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	24	97	0,00806	–
914	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=5,000;	57,5	3,2	3,2	184	184	58	–	–
		м3 грунта		–	1,04	–	60	97	0,00398	–
915	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (для обратной засыпки и подсыпки под крыльцо)	5,9	9,24	9,24	55	55	17	–	–
		м3 грунта		–	3	–	18	97	0,0115	–
916	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	11,8	7,91	7,91	93	93	29	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	30	97	0,00984	–
917	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5,9	134,1	–	791	–	894	0,972	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта								
				134,1	–	791	–	113	–	–
918	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	11,5	21,55	4,52	248	52	190	0,108	1
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	196	–	97	–	–
919	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,6	5700,25	66,01	3 420	40	139	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	117	15	105	0,1218	–
920	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	11	347,04	172,69	3 817	1 900	2 101	0,476	5
		шт сборных конструкций								
				76,28	60,21	839	662	140	0,2371	3
921	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	493,84	243,37	3 951	1 947	2 150	0,668	5
		шт сборных конструкций								
				106,88	85,08	855	681	140	0,3375	3
922	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	751,91	389,08	1 504	778	815	0,937	2
		шт сборных конструкций								
				153,9	136,92	308	274	140	0,5542	1
925	Е6-13-1	Устройство монолитных заделок	4,3	7081,87	86,6	30 452	372	2 363	3,06	13
		м3								
				490,5	32,72	2 109	141	105	0,1598	1
926	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	20,1	245,44	3,82	4 933	77	920	0,212	4
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	751	29	118	0,007	–
927	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	4,21	8438,76	335,84	35 527	1 414	4 102	4,54	19
		м3 кладки								
				699,75	126	2 946	530	118	0,61	3
930	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	2	105,61	66,43	211	133	134	0,148	–
		шт сборных конструкций								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				23,85	23,85	48	48	140	0,1051	–
	13.11 Крыльцо №5									
960	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	7,1	22,04	20,73	156	147	48	0,00911	–
		м3 грунта		1,31	5,7	9	40	97	0,0198	–
961	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; kзпр1=1,2;	0,1	262,72	–	26	–	29	1,848	–
		м3 грунта		262,72	–	26	–	113	–	–
962	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	7,2	9,24	9,24	67	67	21	–	–
		м3 грунта		–	3	–	22	97	0,0115	–
963	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	14,4	7,91	7,91	114	114	36	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	37	97	0,00984	–
964	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	4,8	6,48	6,48	31	31	10	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	10	97	0,00806	–
965	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=5,000;	24	3,2	3,2	77	77	24	–	–
		м3 грунта		–	1,04	–	25	97	0,00398	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
966	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (для обратной засыпки и подсыпки под крыльцо)	2,4	9,24	9,24	22	22	7	–	–
		м3 грунта		–	3	–	7	97	0,0115	–
967	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	4,8	7,91	7,91	38	38	12	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	12	97	0,00984	–
968	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,4	134,1	–	322	–	364	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	322	–	113	–	–
969	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4,8	21,55	4,52	103	22	80	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	82	–	97	–	–
970	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,2	5700,25	66,01	1 140	13	46	1,35	–
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,1218	–
971	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	347,04	172,69	694	345	382	0,476	1
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	153	120	140	0,2371	–
972	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	493,84	243,37	3 951	1 947	2 150	0,668	5
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	855	681	140	0,3375	3
973	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	751,91	389,08	1 504	778	815	0,937	2
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	308	274	140	0,5542	1
976	Е6-13-1	Устройство монолитных заделок	2,1	7081,87	86,6	14 872	182	1 154	3,06	6
		м3		490,5	32,72	1 030	69	105	0,1598	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
977	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	17,1	245,44	3,82	4 197	65	784	0,212	4
		м2 поверхности		37,35	1,44	639	25	118	0,007	–
978	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	10	68,27	2,62	683	26	141	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	105	10	123	0,0048	–
979	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,6	5700,25	66,01	3 420	40	139	1,35	1
		м3		195,75	24,93	117	15	105	0,1218	–
		13.12 Крыльцо №6,10								
994	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=2,000;	5,8	218,93	–	1 270	–	1 435	1,54	9
		м3 грунта		218,93	–	1 270	–	113	–	–
995	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=2,000;	3,2	134,1	–	429	–	485	0,972	3
		м3 грунта		134,1	–	429	–	113	–	–
996	Е1-166-2	Лишний грунт разравнять на местеК=2,000;	2,6	134,1	–	349	–	394	0,972	3
		м3 грунта		134,1	–	349	–	113	–	–
997	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=2,000;	0,6	5700,25	66,01	3 420	40	139	1,35	1
		м3		195,75	24,93	117	15	105	0,1218	–
998	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 тК=2,000;	4	493,84	243,37	1 975	973	1 075	0,668	3
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	428	340	140	0,3375	1
1000	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=2,000;	7,92	245,44	3,82	1 944	30	362	0,212	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
977	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	17,1	245,44	3,82	4 197	65	784	0,212	4
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	639	25	118	0,007	–
978	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	10	68,27	2,62	683	26	141	0,0681	1
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	105	10	123	0,0048	–
979	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,6	5700,25	66,01	3 420	40	139	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	117	15	105	0,1218	–
		13.12 Крыльцо №6,10								
994	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=2,000;	5,8	218,93	–	1 270	–	1 435	1,54	9
		м3 грунта								
				218,93	–	1 270	–	113	–	–
995	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=2,000;	3,2	134,1	–	429	–	485	0,972	3
		м3 грунта								
				134,1	–	429	–	113	–	–
996	Е1-166-2	Лишний грунт разравнять на местеК=2,000;	2,6	134,1	–	349	–	394	0,972	3
		м3 грунта								
				134,1	–	349	–	113	–	–
997	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=2,000;	0,6	5700,25	66,01	3 420	40	139	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	117	15	105	0,1218	–
998	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 тК=2,000;	4	493,84	243,37	1 975	973	1 075	0,668	3
		шт сборных конструкций								
				106,88	85,08	428	340	140	0,3375	1
1000	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=2,000;	7,92	245,44	3,82	1 944	30	362	0,212	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	296	11	118	0,007	–
1001	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнемК=2,000;	13,44	68,27	2,62	918	35	189	0,0681	1
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	141	13	123	0,0048	–
1002	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=2,000;	1	5700,25	66,01	5 700	66	232	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	196	25	105	0,1218	–
	13.13 Крыльцо №7									
1014	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	21,3	22,04	20,73	469	442	145	0,00911	–
		м3 грунта								
				1,31	5,7	28	121	97	0,0198	–
1015	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180; ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	0,4	262,72	–	105	–	119	1,848	1
		м3 грунта								
				262,72	–	105	–	113	–	–
1016	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	21,7	9,24	9,24	201	201	63	–	–
		м3 грунта								
				–	3	–	65	97	0,0115	–
1017	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	43,4	7,91	7,91	343	343	109	–	–
		м3 грунта								
				–	2,57	–	112	97	0,00984	–
1018	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	14,4	6,48	6,48	93	93	29	–	–
		м3 грунта								
				–	2.1	–	30	97	0,00806	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1019	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=5,000;	72	3,2	3,2	230	230	73	–	–
		м3 грунта		–	1,04	–	75	97	0,00398	–
1020	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (для ручной засыпки и подсыпки под крыльцо)	7,3	9,24	9,24	67	67	21	–	–
		м3 грунта		–	3	–	22	97	0,0115	–
1021	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) К=2,000;	14,6	7,91	7,91	115	115	37	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	38	97	0,00984	–
1022	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	7,3	134,1	–	979	–	1 106	0,972	7
		м3 грунта		134,1	–	979	–	113	–	–
1023	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	14,4	21,55	4,52	310	65	238	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	245	–	97	–	–
1024	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,05	5700,25	66,01	5 985	69	244	1,35	1
		м3		195,75	24,93	206	26	105	0,1218	–
1025	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	17	347,04	172,69	5 900	2 936	3 249	0,476	8
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	1 297	1 024	140	0,2371	4
1026	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	493,84	243,37	3 951	1 947	2 150	0,668	5
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	855	681	140	0,3375	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1027	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	17	751,91	389,08	12 782	6 614	6 922	0,937	16
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	2 616	2 328	140	0,5542	9
1030	Е6-13-1	Устройство монолитных заделок	1,8	7081,87	86,6	12 747	156	989	3,06	6
		м3		490,5	32,72	883	59	105	0,1598	–
1031	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	37,85	245,44	3,82	9 290	145	1 733	0,212	8
		м2 поверхности		37,35	1,44	1 414	55	118	0,007	–
1032	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	25,2	68,27	2,62	1 720	66	357	0,0681	2
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	265	25	123,1	0,0048	–
1033	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,9	5700,25	66,01	10 830	125	440	1,35	3
		м3		195,75	24,93	372	47	105	0,1218	–
	13.14 Крыльцо №8									
1052	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	12,8	22,04	20,73	282	265	87	0,00911	–
		м3 грунта		1,31	5,7	17	73	97	0,0198	–
1053	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,2	262,72	–	53	–	60	1,848	–
		м3 грунта		262,72	–	53	–	113	–	–
1054	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	13	9,24	9,24	120	120	38	–	–
		м3 грунта		–	3	–	39	97	0,0115	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1055	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	26	7,91	7,91	206	206	65	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	67	97	0,00984	–
1056	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	8,8	6,48	6,48	57	57	17	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	18	97	0,00806	–
1057	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при засыпке траншей и котлованов К=5,000;	44	3,2	3,2	141	141	45	–	–
		м3 грунта		–	1,04	–	46	97	0,00398	–
1058	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) с перемещением до 10 м (для ручной засыпки и подсыпки под крыльцо)	4,2	9,24	9,24	39	39	13	–	–
		м3 грунта		–	3	–	13	97	0,0115	–
1059	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	8,4	7,91	7,91	66	66	21	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	22	97	0,00984	–
1060	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,2	134,1	–	563	–	636	0,972	4
		м3 грунта		134,1	–	563	–	113	–	–
1061	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	8,8	21,55	4,52	190	40	146	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	150	–	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1062	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,6	5700,25	66,01	3 420	40	139	1,35	1
		м3		195,75	24,93	117	15	105	0,1218	–
1063	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	5	347,04	172,69	1 735	863	955	0,476	2
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	381	301	140	0,2371	1
1064	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	5	493,84	243,37	2 469	1 217	1 343	0,668	3
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	534	425	140	0,3375	2
1065	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	5	751,91	389,08	3 760	1 945	2 037	0,937	5
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	770	685	140	0,5542	3
1068	Е6-13-1	Устройство монолитных заделок	2,74	7081,87	86,6	19 404	237	1 506	3,06	8
		м3		490,5	32,72	1 344	90	105	0,1598	–
1069	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	14,7	245,44	3,82	3 608	56	673	0,212	3
		м2 поверхности		37,35	1,44	549	21	118	0,007	–
1070	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	4,04	8438,76	335,84	34 093	1 357	3 936	4,54	18
		м3 кладки		699,75	126	2 827	509	118	0,61	2
1073	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	2	105,61	66,43	211	133	134	0,148	–
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	48	48	140	0,1051	–
		13.15 Крыльцо №9								
1106	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,8	68,27	2,62	328	13	68	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	50	5	123	0,0048	–
1107	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,38	5700,25	66,01	2 166	25	87	1,35	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				195,75	24,93	74	9	105	0,1218	–
	13.16 Крыльцо №11									
1118	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	13,6	22,04	20,73	300	282	93	0,00911	–
		м3 грунта		1,31	5,7	18	78	97	0,0198	–
1119	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,2	262,72	–	53	–	60	1,848	–
		м3 грунта		262,72	–	53	–	113	–	–
1120	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	13,8	9,24	9,24	128	128	40	–	–
		м3 грунта		–	3	–	41	97	0,0115	–
1121	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	27,6	7,91	7,91	218	218	69	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	71	97	0,00984	–
1122	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	9,6	6,48	6,48	62	62	19	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	20	97	0,00806	–
1123	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=5,000;	48	3,2	3,2	154	154	49	–	–
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1124	Е1-24-2			–	1,04	–	50	97	0,00398	–
		Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (для обратной засыпки и подсыпки под крыльцо)	4,2	9,24	9,24	39	39	13	–	–
		м3 грунта								
1125	Е1-24-10			–	3	–	13	97	0,0115	–
		Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	8,4	7,91	7,91	66	66	21	–	–
		м3 грунта								
1126	Е1-166-2			–	2,57	–	22	97	0,00984	–
		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,2	134,1	–	563	–	636	0,972	4
		м3 грунта								
1127	Е1-134-1			134,1	–	563	–	113	–	–
		Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	9,6	21,55	4,52	207	43	158	0,108	1
		м3 уплотненного грунта								
1128	Е6-1-1			17,03	–	163	–	97	–	–
		Устройство бетонной подготовки	1,12	5700,25	66,01	6 384	74	259	1,35	2
		м3								
1129	Е7-42-1			195,75	24,93	219	28	105	0,1218	–
		Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	6	347,04	172,69	2 082	1 036	1 147	0,476	3
		шт сборных конструкций								
1130	Е7-42-2			76,28	60,21	458	361	140	0,2371	1
		Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	10	493,84	243,37	4 938	2 434	2 688	0,668	7
		шт сборных конструкций								
1131	Е7-42-3			106,88	85,08	1 069	851	140	0,3375	3
		Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	3	751,91	389,08	2 256	1 167	1 222	0,937	3
		шт сборных конструкций								
1134	Е6-13-1			153,9	136,92	462	411	140	0,5542	2
		Устройство монолитных заделок	1,3	7081,87	86,6	9 206	113	715	3,06	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
1135	Е8-4-7			490,5	32,72	638	43	105	0,1598	–
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	16	245,44	3,82	3 927	61	733	0,212	3
		м2 поверхности								
1136	Е11-1-2			37,35	1,44	598	23	118	0,007	–
		Уплотнение грунта щебнем	12,96	68,27	2,62	885	34	183	0,0681	1
		м2 площади уплотнения								
1137	Е6-1-1			10,51	0,99	136	13	123	0,0048	–
		Устройство бетонной подготовки	1,04	5700,25	66,01	5 928	69	242	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	204	26	105	0,1218	–
		Всего прямые затраты				**25 800 908**	**799 944**			**21 277**
						3 638 640	**286 239**			**1 325**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				21 362 323				
		Накладные расходы, тенге				4 461 534				
		- заработная плата, тенге				669 230				
		- трудоемкость, чел-ч				2 231				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 815 746				
		Всего				**32 078 188**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				577 407				
		- сметная заработная плата, тенге				81 414				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				462				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				718 423				
		- сметная заработная плата, тенге				330 475				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2 012				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				326 557				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				130 622				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**33 831 197**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**80 856 560**
- материалы, тенге	51 055 952
- сметная заработная плата, тенге	13 056 993
- нормативная трудоемкость, чел-ч	27 306
Налог (2 %)	1 617 131
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**82 473 691**
НДС (12 %)	9 896 843
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**92 370 534**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Специалист ТОО "DS&V"

_____ Никалин Г.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Счет-фактура № 34 от 10 мая 2017 г.

Дата оборота по реализации: **10.05.2017**

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 940240000011, 071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010052, от 03.09.2012

ИИК поставщика: KZ744322203398J00117, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 163 от 25.06.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 940240000011, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140003830, Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО",Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140003830, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27

ИИК получателя: KZ48070102KSN1801000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство средней школы на 600 мест в пос. Бобровка г. Семей ВКО. Акт № 39. Акт № 40. Акт № 41. Акт № 42. Акт № 43. Акт № 44. Акт № 45. Акт № 46. Акт № 47. Акт № 48. Акт № 49. Акт № 50. Акт № 51. Период: за май 2017 года	работа	1	82 142 857,14	82 142 857,14	12%	9 857 142,86	92 000 000,00		
Всего по счету:					**82 142 857,14**		**9 857 142,86**	**92 000 000,00**		

Руководитель: Дускужанова С. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сагадиева Ж. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Сагадиева Ж.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО",Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140003830**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940240000011**

Договор (контракт) Договор № 163 от 25.06.2016 г.

Номер документа	Дата составления
35	**10.05.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 600 мест в пос. Бобровка г. Семей ВКО. Акт № 39. Акт № 40. Акт № 41. Акт № 42. Акт № 43. Акт № 44. Акт № 45. Акт № 46. Акт № 47. Акт № 48. Акт № 49. Акт № 50. Акт № 51. Период: за май 2017 года			работа	1	92 000 000,00	92 000 000,00
				Итого	1	x	92 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.05.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		№163	25 июня 2016						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №39 Общестроительные работы (2-1-1)	-62 243 299	11 602 317	-20 822 664	4 347 169		101 334			1 392 278	12 994 595
Акт №40 Водопровод и канализация (2-1-2)	6 580 061	3 606 691	2 201 272	1 351 359		31 501			432 803	4 039 494
Акт №41 Отопление (2-1-3)	16 491 942	1 260 912	3 307 991	472 440	2 260 665	11 013			151 309	1 412 221
Вентиляция (2-1-4)	3 104 589		1 038 599							
Акт №42 Электрооборудование (2-1-5)	1 928 395	1 721 781	71 390	71 390	587 102	1 664			206 614	1 928 395
Акт №43 Электроосвещение (2-1-6)	23 958 959	21 391 928	7 771 799	7 771 799	249 024	181 163			2 567 031	23 958 959

А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №44 Связь и сигнализация (2-1-7)	9 296 738	8 300 659	2 389 986	2 389 986	736 900	55 711			996 079	9 296 738
Акт №45 Технологическое оборудование (2-1-8)	24 085 009	21 504 472			8 245 137				2 580 537	24 085 009
Акт №46 Комплектная трансформаторная подстанция КТПБ-2х400-10/04-У1 (4-1-1)	99 260	88 625	33 206	33 206		774			10 635	99 260
Акт №47 ЛЭП-0,4 кВ (4-1-2)	8 040 050	7 178 616	2 688 616	2 688 616	1 100	62 673			861 434	8 040 050
Акт №48 Фундаменты под 2КТПБ-400-6/0,4У1 (4-1-5)	615 942	549 949	206 055	206 055		4 803			65 993	615 942
Сети водоснабжения (6-1-1)	-396 406		-132 612							
Тепловые сети (6-1-3)	6 795 933		2 273 489							
Акт № 49 Жироуловитель (6-2-1)	405 970	362 473	135 811	135 811		3 166			43 497	405 970
Акт № 50 Вертикальная планировка (7-1-1)	1 557 209	1 390 365	520 943	520 943		12 143			166 844	1 557 209
Акт №51 Техническое решение №1. Добавляемые работы	113 811 648	3 184 070	38 074 168	1 193 011		27 810			382 088	3 566 158
Всего	**154 132 000**	**82 142 858**	**39 758 049**	**21 181 785**	**12 079 928**	**493 755**			**9 857 142**	**92 000 000**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**92 000 000**
К оплате за текущий месяц: Девяносто два миллиона тенге 00 тиын										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____ Аннилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Средняя школа на 600 мест

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 39
приемки выполненных работ за май 2017 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Разные работы (ниже 0.000)								
		3.2 Вход в подвал №1								
83	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича / *м3 кладки*	3,28	8489,68 / 699,75	335,84 / 126	27 846 / 2 295	1 102 / 413	3 196 / 118	4,54 / 0,61	15 / 2
84	Е6-1-16	Устройство ступеней и площадок из бетона В12,5 / *м3*	0,87	6570,17 / 272,25	196,62 / 74,27	5 716 / 237	171 / 65	317 / 105	1,79 / 0,3628	2 / –
85	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента / *м3*	0,88305	83		73				
86	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм / *т*	0,021	41200		865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,95	213,57	9,95	416	19	134	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	102	7	123	0,0182	–
		Раздел 7 Кровля								
		7.1 в осях 6-11 (И-Р)								
288	Е15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карнизов и лобовой доски	76	196,11	2,7	14 905	205	8 789	0,654	50
		м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	8 294	77	105	0,005	–
		7.3 в осях 6-11 (Д-И)								
351	Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком (ось И)	31,02	760,55	4,29	23 592	133	2 642	0,42	13
		м примыканий		69,98	1,6	2 171	50	119	0,0078	–
		Раздел 9 Окна								
424	Е10-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	877,98	137,72	5,58	120 919	4 899	101 322	0,586	514
		м2 проемов		94,05	2,12	82 574	1 861	120	0,0103	9
		Раздел 11 Полы								
		11.2 Подвал								
453	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	9,344	6410,96	–	59 904	–	6 517	3,66	34
		м3 подстилающего слоя		567	–	5 298	–	123	–	–
454	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	116,8	284,14	14,76	33 188	1 724	8 328	0,361	42
		м2 покрытия		52,43	5,54	6 124	647	123	0,027	3
455	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-4,800;	-560,64	32,99	0,67	-18 496	-376	-1 338	0,0104	-6
		м2 покрытия		1,69	0,25	-947	-140	123	0,0012	-1
		11.5 Тип ТД531								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
472	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	15,024	6410,96	–	96 318	–	10 478	3,66	55
				567	–	8 519	–	123	–	–
473	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	187,8	227,38	9,95	42 702	1 869	12 922	0,356	67
		м2 стяжки		52,2	3,74	9 803	702	123	0,0182	3
	11.6 Тип ТД382									
476	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	76,576	6410,96	–	490 926	–	53 405	3,66	280
				567	–	43 419	–	123	–	–
477	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	279,84	227,38	9,95	63 632	2 784	19 255	0,356	100
		м2 стяжки		52,2	3,74	14 608	1 047	123	0,0182	5
	11.7 Тип ТД376									
480	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	39,432	6410,96	–	252 797	–	27 500	3,66	144
	11.8 Тип ТД740			567	–	22 358	–	123	–	–
483	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	4,176	6410,96	–	26 772	–	2 912	3,66	15
				567	–	2 368	–	123	–	–
484	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	52,2	284,14	14,76	14 832	770	3 722	0,361	19
		м2 покрытия		52,43	5,54	2 737	289	123	0,027	1
485	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000;	-104,4	32,99	0,67	-3 444	-70	-249	0,0104	-1
		м2 покрытия		1,69	0,25	-176	-26	123	0,0012	–
	Раздел 12 Внутренняя отделка									
583	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	1,20	321,6	4,07	386	5	172	0,74	1
				135,68	0,97	163	1	105	0,0517	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 15 Разные работы								
		15.1 Крепление спортивного инвентаря								
629	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,282	70437,87	304,24	19 863	86	2 899	58	16
		т		9675	114,75	2 728	32	105	0,56	–
630	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,282	64092,87	304,24	18 074	86	1 020	20	6
		т		3330	114,75	939	32	105	0,56	–
631	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,282	40200		11 336				
		т								
632	Е6-19-1	Устройство бетонных вставок из бетона В15	0,12	9246,64	316,01	1 110	38	187	8,25	1
		м3		1368	119,39	164	14	105	0,583	–
633	Е9-24-1	Монтаж креплений из швеллеров и уголков т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,1607	14773,97	4022,39	2 374	646	1 601	62,15	10
		т конструкций		9999	1071,86	1 607	172	90	3,81	1
634	Е9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,16	1333,5	312,12	213	50	98	2,96	–
		т		679,5	–	109	–	90	–	–
635	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,16	114900		18 384				
		т								
638	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0118	149300		1 762				
		т								
		15.5 Ограждение оконных проемов спортивного зала								
683	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1,1142	93997,62	304,24	104 732	339	38 829	198	221
		т		33075	114,75	36 852	128	105	0,56	1
684	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,1142	40200		44 791				
		т								
685	Е6-11-8	Монтаж труб	0,09155	10137,87	304,24	928	28	941	58	5
		т		9675	114,75	886	11	105	0,56	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм								
		м	36	168		6 048				
		15.6 Электротехнический шкаф ЭЩ-1 - 2 шт.								
690	Е9-24-1	Монтаж металлических рамок из уголков								
		т конструкций	0,054	13864,97	4022,39	749	217	494	56,5	3
691	Е9-48-1	Электродуговая сварка рамок		9090	1071,86	491	58	90	3,81	–
		т	0,054	1333,5	312,12	72	17	33	2,96	–
692	2-1-260	Уголки 45х4		679,5	–	37	–	90	–	–
		т	0,054	114900		6 205				
		15.7 Главный вход								
708	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича (крыльцо, цветочница, пандус)								
		м3 кладки	21,39	8489,68	335,84	181 594	7 184	20 842	4,54	97
712	Е1-166-2	Подсыпка грунта под крыльцо, цветочницы		699,75	126	14 968	2 695	118	0,61	13
		м3 грунта	18,65	134,1	–	2 501	–	2 826	0,972	18
713	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		134,1	–	2 501	–	113	–	–
		м3 уплотненного грунта	18,65	21,55	4,52	402	84	308	0,108	2
714	Е6-1-16	Устройство площадок и ступеней В15		17,03	–	318	–	97	–	–
		м3	8,33	6779,26	196,62	56 471	1 638	3 031	1,79	15
715	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм		272,25	74,27	2 268	619	105	0,3628	3
		т	0,125	29400		3 675				
716	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
		м3	8,33	118		983				
717	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	8,33	236		1 966				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
719	30-3-40	Плитка тротуарная	70,8084	1150		81 430				
		м2								
721	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,2	68,27	2,62	492	19	102	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								
722	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (пандус)		10,51	0,99	76	7	123	0,0048	–
			21,47	7535,73	353,46	161 792	7 589	16 198	3,6	77
		м3								
723	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм		585	133,52	12 560	2 867	105	0,6521	14
			0,057	29400		1 676				
		т								
724	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0378	93997,62	304,24	3 553	12	1 317	198	7
		т								
725	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		33075	114,75	1 250	4	105	0,56	–
			0,0378	40200		1 520				
		т								
727	2-1-267	Ограждение	0,198	133700		26 473				
		т								
15.8 Козырек главного входа										
737	1-1-3805	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 1,0 мм ГОСТ 24045-2010	40,71	866		35 255				
		м2								
740	99-1-1	Металлосайдинг с полимерным покрытием	30,1	611,07		18 393				
		м2								
15.9 Козырек КВ2										
746	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	0,6265	13864,97	4022,39	8 686	2 520	5 730	56,5	35
		т конструкций								
748	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		9090	1071,86	5 695	672	90	3,81	2
			67,203	20,35	0,02	1 368	1	252	0,0213	1
		м2								
				4,16	–	280	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 *м2*	12,144	1190		14 451				
754	1-1-444	Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, цветной матовый *м2*	15,8	4020		63 516				
		15.10 Крыльца №2, 3, 11, 12, 4, 13, 5, 6, 7, 8, 9, 10								
758	Е8-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты *м3 основания*	39	1564,27	100,89	61 007	3 935	7 455	0,85	33
				123,75	38,25	4 826	1 492	118	0,18	7
759	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	24,15	8489,68	335,84	205 026	8 111	23 531	4,54	110
				699,75	126	16 899	3 043	118	0,61	15
760	Е1-166-2	Подсыпка грунта под крыльца *м3 грунта*	30,39	134,1	–	4 075	–	4 605	0,972	30
				134,1	–	4 075	–	113	–	–
761	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	30,39	21,55	4,52	655	137	502	0,108	3
				17,03	–	518	–	97	–	–
762	Е6-1-15	Устройство фундаментов В12,5 *м3*	9,5	6257,03	100,65	59 442	956	1 838	0,97	9
				146,25	38,03	1 389	361	105	0,1857	2
763	Е6-1-15	Устройство фундаментов В7,5 *м3*	13,52	5802,11	100,65	78 444	1 361	2 616	0,97	13
				146,25	38,03	1 977	514	105	0,1857	3
764	Е6-1-16	Устройство площадок и ступеней В15 *м3*	2,68	6779,26	196,62	18 168	527	975	1,79	5
				272,25	74,27	730	199	105	0,3628	1
765	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	2,68	118		316				
766	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	2,68	236		632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767	Е6-1-16	Устройство монолитного бетона В12,5	9,983	6570,17	196,62	65 590	1 963	3 632	1,79	18
		м3		272,25	74,27	2 718	741	105	0,3628	4
768	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	56,35	245,44	3,82	13 831	215	2 579	0,212	12
		м2 поверхности		37,35	1,44	2 105	81	118	0,007	–
769	Е11-17-2	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка	79,25	568,38	23,26	45 044	1 843	26 291	1,57	124
		м2 покрытия		261	8,71	20 684	690	123	0,0425	3
770	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,23361	41200		9 625				
		т								
772	30-3-40	Плитка тротуарная	14,1372	1150		16 258				
		м2								
774	Е9-17-1	Монтаж стойки из труб	1,053	4646,85	2285,57	4 893	2 407	2 082	9,35	10
		т конструкций		1579,5	617,13	1 663	650	90	2,34	2
775	2-1-246	Стойки из труб	1,053	162200		170 797				
		т								
777	2-1-267	Ограждение	0,0522	133700		6 979				
		т								
	15.11 Эстрада									
783	6-9-58	Доски строганые в четверть, III сорта, толщина 40-60 мм	2,2	28800		63 360				
		м3								
784	1-2-63	Подкладки	0,4	13800		5 520				
		м3								
786	99-1-1	Огнезащитная композиция Спарк-древесина	59,486	338,71		20 148				
		кг								
	15.13 Отмостка									
795	Е27-39-17	Устройство бетонной отмостки В7,5	419,79	1477,19	26,34	620 111	11 057	29 932	0,302	127
		м2 покрытия		47,03	6,58	19 743	2 762	133	0,0299	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796	Е27-39-18	Добавлять к расценке 27-39-17 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;								
		м2 покрытия	-419,79	344,88	0,15	-144 777	-63	-2 736	0,0265	-11
				4,85	0,05	-2 036	-21	133	0,0003	–
		Всего прямые затраты				**3 481 831**	**66 238**			**2 343**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**368 962**	**22 817**			**101**
		Накладные расходы, тенге				3 046 630				
		- заработная плата, тенге				460 036				
		- трудоемкость, чел-ч				69 005				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				230				
		Всего				236 512				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				**4 178 379**				
		- сметная заработная плата, тенге				75 211				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10 605				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				60				
		- сметная заработная плата, тенге				93 579				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				43 046				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				262				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				42 536				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				17 014				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				41 784				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**4 448 503**				
		- материалы, тенге				**11 374 821**				
		- сметная заработная плата, тенге				7 790 233				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 467 682				
						2 996				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог (2 %)				227 496				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**11 602 317**				
		НДС (12 %)				1 392 278				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**12 994 595**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____Анпилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Средняя школа на 600 мест

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 40
приемки выполненных работ за май 2017 г
Водопровод и канализация (2-1-2)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Холодный водопровод В1								
14	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	20,9	693,07	10,34	14 485	216	2 162	0,433	9
		м трубопровода		76,95	3,87	1 608	81	128	0,0189	0,4
15	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	20,1	596,67	4,19	11 993	84	1 581	0,337	7
		м трубопровода		59,85	1,58	1 203	32	128	0,0076	–
16	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	65,66	471,67	4,19	30 970	275	5 162	0,337	22
		м трубопровода		59,85	1,58	3 930	104	128	0,0076	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	32,2	362,67	4,19	11 678	135	2 532	0,337	11
		м трубопровода		59,85	1,58	1 927	51	128	0,0076	–
18	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	212,1	364,67	4,19	77 347	889	16 678	0,337	71
		м трубопровода		59,85	1,58	12 694	335	128	0,0076	2
19	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	321,3	329,67	4,19	105 923	1 346	25 264	0,337	108
		м трубопровода		59,85	1,58	19 230	508	128	0,0076	2
20	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	983,8	10,99	–	10 812	–	13 462	0,0501	49
		м трубопровода		10,69	–	10 517	–	128	–	–
21	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	40,4	11,13	–	450	–	553	0,0501	2
		м трубопровода		10,69	–	432	–	128	–	–
		Раздел 2 Горячий водопровод Т3, Т4								
52	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	29,88	693,07	10,34	20 709	309	3 091	0,433	13
		м трубопровода		76,95	3,87	2 299	116	128	0,0189	1
53	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	23,5	596,67	4,19	14 022	98	1 848	0,337	8
		м трубопровода		59,85	1,58	1 406	37	128	0,0076	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	8-10-183	Ревизии к канализационным трубам, d 110 мм	24	523		12 552				
		шт								
95	8-10-182	Ревизии к канализационным трубам, d 50 мм	21	227		4 767				
		шт								
96	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	36	26,45	24,88	952	896	294	0,01093	–
		м3 грунта		1,57	6,84	57	246	97	0,02376	1
97	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1	200,88	–	201	–	227	1,416	1
		м3 грунта		200,88	–	201	–	113	–	–
98	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	26	5,55	5,55	144	144	46	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	47	97	0,00691	–
99	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	11	122,18	–	1 344	–	1 519	0,885	10
		м3 грунта		122,18	–	1 344	–	113	–	–
100	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм (на выпуске)	32,03	748,88	1,43	23 987	46	4 219	0,56	18
		м трубопровода		102,38	0,54	3 279	17	128	0,0026	–
101	Е11-8-1	Теплоизоляция шлаком	9,315	855,86	261,86	7 972	2 439	7 940	4,01	37
		м3 изоляции		594	99	5 533	922	123	0,48	4
102	Е22-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 350 мм (футляр ф315х7,7 мм)	0,0038	146403,43	74728,9	556	284	446	413	2
		км трубопровода		70416,5	19866,11	268	75	130	78,05	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	3,8	244,98	0,28	931	1	725	0,844	3
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	558	–	130	0,0005	–
		Раздел 4 Канализация производственная К3								
110	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	47,5	748,88	1,43	35 572	68	6 258	0,56	27
		м трубопровода		102,38	0,54	4 863	26	128	0,0026	–
111	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	11,8	620,54	0,64	7 322	8	1 608	0,584	7
		м трубопровода		106,2	0,25	1 253	3	128	0,0012	–
114	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	7	2898,08	9,2	20 287	64	1 292	0,79	6
		комплект		139,5	4,5	977	32	128	0,02	–
116	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	14	26,45	24,88	370	348	114	0,01093	–
		м3 грунта		1,57	6,84	22	96	97	0,02376	–
117	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1	200,88	–	201	–	227	1,416	1
		м3 грунта		200,88	–	201	–	113	–	–
118	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	10	5,55	5,55	56	56	17	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	18	97	0,00691	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	5	122,18	–	611	–	690	0,885	4
		м3 грунта		122,18	–	611	–	113	–	–
120	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	11,16	748,88	1,43	8 358	16	1 471	0,56	6
		м трубопровода		102,38	0,54	1 143	6	128	0,0026	–
121	Е11-8-1	Утепление шлаком	3,8502	855,86	261,86	3 295	1 008	3 282	4,01	15
		м3 изоляции		594	99	2 287	381	123	0,48	2
	Раздел 5 Система К2									
128	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	8	266,48	3,96	2 132	32	550	0,297	2
		м трубопровода		52,2	1,49	418	12	128	0,0073	–
		Всего прямые затраты				**993 496**	**12 496**			**980**
						177 328	**4 553**			**19**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				803 672				
		Накладные расходы, тенге				231 870				
		- заработная плата, тенге				34 781				
		- трудоемкость, чел-ч				116				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				73 523				
		Всего				**1 298 889**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				23 380				
		- сметная заработная плата, тенге				3 297				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				29 090				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- сметная заработная плата, тенге				13 381				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				81				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				13 223				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5 289				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				12 989				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 382 860**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**3 535 972**				
		- материалы, тенге				2 054 988				
		- сметная заработная плата, тенге				643 985				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 216				
		Налог (2 %)				70 719				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3 606 691**				
		НДС (12 %)				432 803				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4 039 494**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____Анпилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Средняя школа на 600 мест

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 41
приемки выполненных работ за май 2017 г
Отопление (2-1-3)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
4	Е18-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 80 мм	6,5	702,79	8,09	4 568	53	348	0,24617	2
		м труб нитки регистра		38,71	3,04	252	20	128	0,01473	–
18	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	165,2	345,17	4,08	57 022	674	11 694	0,30591	51
		м трубопровода		53,77	1,53	8 883	253	128	0,00752	1
19	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	642	266,17	4,08	170 881	2 619	45 444	0,30591	196
		м трубопровода		53,77	1,53	34 520	982	128	0,00752	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	380	11,45	–	4 351	–	5 356	0,0516	20
		м трубопровода		11,01	–	4 184	–	128	–	–
21	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	2528	11,31	–	28 592	–	35 626	0,0516	130
		м трубопровода		11,01	–	27 833	–	128	–	–
36	Е20-30-1	Установка опор (прим.)	31,66	14,48	1,2	458	38	364	0,0502	2
		кг изделия		8,53	0,45	270	14	128	0,0022	–
39	Е24-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм	2	777,3	95,55	1 555	191	1 551	3,05	6
		компенсатор		587,25	9	1 175	18	130	0,04	–
	Раздел 2 Теплоснабжение калорифера П1-П5									
54	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	50,8	627,13	14,54	31 858	739	7 075	0,56959	29
		м трубопровода		103,36	5,45	5 251	277	128	0,02657	1
55	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	15,2	429,13	14,54	6 523	221	2 117	0,56959	9
		м трубопровода		103,36	5,45	1 571	83	128	0,02657	0
56	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	10,4	334,13	14,54	3 475	151	1 448	0,56959	6
		м трубопровода		103,36	5,45	1 075	57	128	0,02657	0
57	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	1	295,13	14,54	295	15	138	0,56959	1
		м трубопровода		103,36	5,45	103	5	128	0,02657	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	42	12,08	–	507	–	591	0,0516	2
		м трубопровода		11,01	–	462	–	128	–	–
59	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	192	11,45	–	2 198	–	2 706	0,0516	10
		м трубопровода		11,01	–	2 114	–	128	–	–
60	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	65	11,31	–	735	–	916	0,0516	3
		м трубопровода		11,01	–	716	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**313 019**	**4 700**			**466**
						88 408	**1 709**			**8**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				219 910				
		Накладные расходы, тенге				115 373				
		- заработная плата, тенге				17 306				
		- трудоемкость, чел-ч				58				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25 704				
		Всего				**454 096**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				8 174				
		- сметная заработная плата, тенге				1 152				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				10 170				
		- сметная заработная плата, тенге				4 678				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				28				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 623				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 849				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				4 541				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**483 453**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**1 236 188**				
		- материалы, тенге				562 310				
		- сметная заработная плата, тенге				306 139				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				567				
		Налог (2 %)				24 724				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 260 912**				
		НДС (12 %)				151 309				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 412 221**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____Анпилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО

Наименование объекта: Средняя школа на 600 мест

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 42

приемки выполненных работ за май 2017 г

Электрооборудование (2-1-5)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции-норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.1 Вводно-распределительное устройство								
2	80-1-1	ВРУ-1 *шт*	1	101611,82		101 612				
4	80-1-1	Шкаф силовой распределительный ЩР11-73511-22У3 400А на 8 групп предохранителей ПН2-250+6х100А *шт*	2	53075,59		106 151				
		0.2 Вводно-распределительное устройство								
6	75-6-41	Вводная панель ВРУ-1-11-10 *шт*	1	120700		120 700				
7	75-6-48	Распределительная панель ВРУ-1-41-00 *шт*	1	76600		76 600				
		0.3 Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 36 модулей респределения ЩРН-36з-1 36УХДЗ (1ЩС)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	80-1-1	Бокс металлический 3-1-Н, 540x310x120 *шт*	1	1861,14		1 861				
11	80-1-1	Выключатель 3-х полюсный автоматический ВА47-100-3 номинальный 100А вводной *шт*	1	1106,91		1 107				
14	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-3ф 25А *шт*	1	224,82		225				
15	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-3ф 10А *шт*	1	225,22		225				
16	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-3ф 40А *шт*	2	297,5		595				
17	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-3ф 32А *шт*	1	225,22		225				
19	80-1-1	Выключатель дифференциальный автоматический АД-14 на ток 10А *шт*	1	632,02		632				
20	80-1-1	Выключатель дифференциальный автоматический АД-12 на ток 10А *шт*	1	597,1		597				
0.4 Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 36 модулей респределения ЩРН-36з-1 36УХДЗ (2ЩС)										
22	80-1-1	Бокс металлический 3-1-Н, 540x310x120 *шт*	1	1861,14		1 861				
24	80-1-1	Выключатель 3-х полюсный автоматический ВА47-100-3 номинальный 100А вводной *шт*	1	1106,91		1 107				
27	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-3ф 40А *шт*	1	297,5		298				
28	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-3ф 32А *шт*	3	225,22		676				
29	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-3ф 16А *шт*	2	225,22		450				
30	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-1ф 25А *шт*	2	75,07		150				
31	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-1ф 16А *шт*	4	75,07		300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-1ф 10А	2	75,07		150				
		шт								
34	80-1-1	Выключатель дифференциальный автоматический АД-12 на ток 16А	1	597,1		597				
		шт								
35	80-1-1	Выключатель дифференциальный автоматический АД-12 на ток 25А	1	597,1		597				
		шт								
0.5 Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 24 модулей респределения ЩРН-24з-1 36УХДЗ (3ЩС (х))										
37	80-1-1	Бокс металлический 3-0-Н, 265х310х120	1	1417,68		1 418				
		шт								
39	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-3ф 63А	1	282,14		282				
		шт								
41	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-1ф 16А	2	75,07		150				
		шт								
42	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-1ф 10А	4	73,33		293				
		шт								
44	80-1-1	Выключатель дифференциальный автоматический АД-12 на ток 16А	2	597,1		1 194				
		шт								
45	80-1-1	Выключатель дифференциальный автоматический АД-12 на ток 25А	1	597,1		597				
		шт								
0.6 Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 48 модулей респределения ЩРВ-48з-1 36УХДЗ (4ЩС)										
47	80-1-1	Бокс металлический 3-0-Н, 620х310х120	1	2803,93		2 804				
		шт								
49	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-3ф 63А	1	282,14		282				
		шт								
52	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-3ф 16А	4	225,57		902				
		шт								
53	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-3ф 40А	1	297,5		298				
		шт								
54	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-1ф 16А	6	75,07		450				
		шт								
56	80-1-1	Выключатель дифференциальный автоматический АД-12 на ток 25А	7	597,1		4 180				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	80-1-1	Выключатель дифференциальный автоматический АД-12 на ток 16А	1	597,1		597				
		шт								
0.7 Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 36 модулей респределения ЩРН-36з-1 36УХДЗ (5ЩС, 6ЩС, 7ЩС, ЩС-К1, ЩС-К2)										
59	80-1-1	Бокс металлический 3-0-Н, 540х310х120	5	1861,14		9 306				
		шт								
61	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-3ф 63А	5	282,14		1 411				
		шт								
63	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-1ф 16А	5	75,07		375				
		шт								
64	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-1ф 25А	6	75,07		450				
		шт								
65	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-3ф 10А	1	225,22		225				
		шт								
66	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-1ф 10А	2	73,33		147				
		шт								
67	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-3ф 25А	6	225,22		1 351				
		шт								
69	80-1-1	Выключатель дифференциальный автоматический АД-12 на ток 16А	23	597,1		13 733				
		шт								
70	80-1-1	Выключатель дифференциальный автоматический АД-12 на ток 25А	8	597,1		4 777				
		шт								
0.8 Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 18 модулей респределения ЩРН-18з-1 36УХДЗ (8ЩС, 9ЩС, 11ЩС, 12ЩС)										
72	80-1-1	Бокс металлический 3-0-Н, 265х440х120	4	1400,22		5 601				
		шт								
74	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-3ф 63А	4	282,14		1 129				
		шт								
76	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-1ф 25А	10	75,07		751				
		шт								
77	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-1ф 16А	8	75,07		601				
		шт								
78	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-3ф 25А	1	225,22		225				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	80-1-1	Выключатель дифференциальный автоматический АД-12 на ток 16А	2	597,1		1 194				
		шт								
81	80-1-1	Выключатель дифференциальный автоматический АД-12 на ток 25А	4	597,1		2 388				
		шт								
		0.9 Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 12 модулей респределения ЩРН-12з-1 36УХДЗ (10ЩС)								
83	80-1-1	Бокс металлический 3-0-Н, 265х440х120	1	1955,42		1 955				
		шт								
85	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-3ф 63А	1	282,14		282				
		шт								
87	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-1ф 16А	4	73,08		292				
		шт								
88	80-1-1	Выключатель автоматический ВА47-29-1ф 25А	1	73,08		73				
		шт								
90	80-1-1	Выключатель дифференциальный автоматический АД-12 на ток 25А	1	597,1		597				
		шт								
		0.10 Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 24 модулей респределения ЩРН-24з-0 74У2 (ЩС-13(В), ЩС-14(В), ЩС-15(В))								
92	80-1-1	Бокс металлический 2-0-Н, 410х330х120	3	2405,86		7 218				
		шт								
94	80-1-1	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 63А	3	282,14		846				
		шт								
96	80-1-1	Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф 10А	13	73,33		953				
		шт								
97	80-1-1	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 16А	3	225,22		676				
		шт								
98	80-1-1	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 10А	11	225,22		2 477				
		шт								
		0.11 Ящик отключения вентиляции при пожаре (ЯОВ) лист ЭЛ-663 специф. ЭЛС.С7 п.1.19 в нем:								
100	18-3-194	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP31, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654М-У3	1	3040		3 040				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	80-1-1	Выключатель автоматический ВА-57-31-3ф 100А *шт*	1	3380,08		3 380				
104	80-1-1	Пускатель магнитный ПМ12-063-150 *шт*	1	1990,33		1 990				
106	80-1-1	Реле промежуточное РП21-010 на 12В постоянного тока с 1 разм.контактом *шт*	1	914,86		915				
108	80-1-1	Пост кнопочный одношифтовый ПКЕ112-1 *шт*	1	146,66		147				
110	80-1-1	Блок зажимов Б324-10 на 10 клемм *шт*	1	108,6		109				
112	16-7-117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,00204	9081		19				
113	16-7-115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,00204	6207		13				
115	75-6-7	Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1 *шт*	1	35300		35 300				
116	75-6-7	Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1 *шт*	1	35300		35 300				
118	80-1-1	Выключатель кнопочный с механической блокировкой (ручные пускатели) ВКИ-211 *шт*	20	219,64		4 393				
120	18-1-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80), тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса *шт*	3	377		1 131				
121	18-1-49	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80), тип ПВ3-16 М3 30, пластмасса *шт*	4	418		1 672				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	18-1-106	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые (ТУ16-642,046-86), тип ПКУ3-11 У3А, количество пакетов 4	11	1130		12 430				
		шт								
125	80-1-1	Пускатель магнитный реверсивный ПМ12-010-660	2	2207,04		4 414				
		шт								
127	80-1-1	Пост кнопочный одношифтовый ПКЕ-212-1У3	1	261,89		262				
		шт								
130	80-1-1	Выключатель автоматический АП50-2МТ 2,5А; 1,6А; 0,9А; 10А	7	719,31		5 035				
		шт								
131	80-1-1	Выключатель автоматический АП50-3МТ 32А	2	1278		2 556				
		шт								
135	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	77	46		3 542				
		шт								
136	18-1-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	105	116		12 180				
		шт								
137	18-1-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	41	66		2 706				
		шт								
139	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624				
		шт								
141	17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	4	462		1 848				
		шт								
184	18-3-85	Стойки кабельные , тип К314 УХЛ2	0,007	70800		496				
		1000шт								
185	18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип К702У3	0,03	16100		483				
		1000шт								
187	99-1-1	Кабель-канал 16х16 мм	15	41,55		623				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	80-1-1	Пускатель магнитный реверсивный 0,2А ПМ12-025-240 *шт*	1	2287,14		2 287				
190	80-1-1	Пускатель магнитный реверсивный 0,2А ПМ12-010-240 *шт*	1	1815,74		1 816				
192	99-1-1	Ящик управления и распределения электроэнергии с АВР ЯУ-К-82-01Р-0 *шт*	1	23216,03		23 216				
	0.13 Молниезащита ЭЛ 55									
204	99-1-1	Труба поливинилхлоридная 32 мм *м*	20,4	34,92		712				
		Всего прямые затраты				**651 837**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				64 734				
		оборудования, тенге				587 102				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 884				
		Всего				**655 721**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				1 235				
		- сметная заработная плата, тенге				174				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				1 537				
		- сметная заработная плата, тенге				707				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				699				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				279				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				686				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**660 157**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**1 688 021**				
		- материалы, тенге				165 526				
		- оборудование, тенге				1 501 220				
		- сметная заработная плата, тенге				4 754				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Налог (2 %)				33 760				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 721 781**				
		НДС (12 %)				206 614				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 928 395**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____Анпилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Средняя школа на 600 мест

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 43
приемки выполненных работ за май 2017 г
Электроосвещение (2-1-6)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электроосвещение								
2	80-1-1(пл)	Бокс металлический 682х350х170 *шт*	1	3146		3 146				
4	80-1-1(пл)	Автоматический выключатель ВА 47-29 3ф 63А *шт*	1	282		282				
6	80-1-1(пл)	Автоматический выключатель ВА 47-29-1 16А *шт*	13	73		949				
7	80-1-1(пл)	Автоматический выключатель дифференциальный АД-12 63А *шт*	1	548		548				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	80-1-1(пл)	Бокс металлический 682x350x170	1	3146		3 146				
		шт								
11	80-1-1(пл)	Автоматический выключатель ВА 47-29 3ф 63А	1	282		282				
		шт								
13	80-1-1(пл)	Автоматический выключатель ВА 47-29-1 16А	15	73		1 095				
		шт								
14	80-1-1(пл)	Автоматический выключатель дифференциальный АД-12 63А	1	548		548				
		шт								
16	80-1-1(пл)	Бокс металлический 350x250x95	1	2270		2 270				
		шт								
18	80-1-1(пл)	Автоматический выключатель ВА 47-29 3ф 63А	1	282		282				
		шт								
20	80-1-1(пл)	Автоматический выключатель ВА 47-29-1 16А	11	73		803				
		шт.								
22	80-1-1(пл)	Бокс металлический 712x380x170	1	4609		4 609				
		шт								
24	80-1-1(пл)	Автоматический выключатель ВА 47-29 3ф 63А	1	282		282				
		шт								
26	80-1-1(пл)	Автоматический выключатель ВА 47-29-1 16А	13	73		949				
		шт								
27	80-1-1(пл)	Автоматический выключатель дифференциальный АД-12 63А	1	548		548				
		шт								
29	80-1-1(пл)	Бокс металлический 712x380x170	1	4609		4 609				
		шт								
31	80-1-1(пл)	Автоматический выключатель ВА 47-29 3ф 63А	1	282		282				
		шт								
33	80-1-1(пл)	Автоматический выключатель ВА 47-29-1 16А	13	73		949				
		шт								
34	80-1-1(пл)	Автоматический выключатель дифференциальный АД-12 63А	1	548		548				
		шт								
36	80-1-1(пл)	Бокс металлический 350x250x95	1	2270		2 270				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	80-1-1(пл)	Автоматический выключатель ВА 47-29 3ф 63А	1	282		282				
		шт								
40	80-1-1(пл)	Автоматический выключатель ВА 47-29-1 16А	8	73		584				
		шт								
41	80-1-1(пл)	Автоматический выключатель дифференциальный АД-12 63А	1	548		548				
		шт								
43	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	2	11000		22 000				
		шт								
45	80-1-1(пл)	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ	3	719		2 157				
		шт								
47	99-1-1(пл)	Светильник люминесцентный потолочный OPL/S 4x36	335	6544		2 192 240				
		шт.								
48	17-2-55	Светильник OPL/S 4x18	187	4560		852 720				
		шт								
49	99-1-1(пл)	Светильник люминесцентный потолочный PRB/S 4x36	155	7031		1 089 805				
		шт								
51	99-1-1(пл)	Светильник люминесцентный потолочный OPL/S 2x36	127	3240		411 480				
		шт								
52	99-1-1(пл)	Светильник люминесцентный потолочный OPL/S 2x18	17	2095		35 615				
		шт								
53	99-1-1(пл)	Светильник люминесцентный потолочный PRB/S 2x36	115	3886		446 890				
		шт								
54	99-1-1(пл)	Светильник ARTIC SMC/PC 236	3	2934		8 802				
		шт								
56	17-2-33	Светильники, тип ЛП0722 1x36 "Школьник"	65	2290		148 850				
		шт								
57	17-2-52	Светильники, АОТ.OPL-118	35	2420		84 700				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	17-2-53	Светильники, АОТ OPL-136 шт	30	3500		105 000				
59	99-1-1(пл)	Светильник ARTIC SMC/PC 136 шт	8	1986		15 888				
61	17-2-11	Светильники, тип ЛСП18-2х36-001-УХЛ4 (Циклон 236) шт	127	4770		605 790				
62	17-2-13	Светильники, тип ЛСП18-58-001-УХЛ4 (Циклон 136) шт	30	3850		115 500				
63	17-2-9	Светильники, тип ЛСП18-18-001-УХЛ4 (Циклон 218 шт	1	2330		2 330				
64	17-2-10	Светильники, тип ЛСП18-36-001-УХЛ4 (Циклон 118 шт	2	3300		6 600				
65	99-1-1(пл)	Светильник CD 218 шт	51	4825		246 075				
67	17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУ3 шт	3	157		471				
68	17-1-32	Светильник подвесной, тип НСП21х200-003-У3 (Luna 60 10 01) шт	15	384		5 760				
70	17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3 шт	60	462		27720				
72	80-1-1(пл)	Стандартный блок аварийного питания для светильников Легранд №061848 шт	56	3876		217 056				
74	18-3-54	Минищиток накладной размером 160х90х74 шт	11	381		4 191				
75	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт	2123	101		214 423				
76	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ18 шт	1380	82		113 160				
77	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛЕЦ36 шт	136	101		13 736				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	3640	14		50 960				
		шт								
79	99-1-1(пл)	Лампа люминесцентная OS DULUX EL 23W/410827 E27	15	412		6 180				
		шт								
80	17-6-84	Лампы люминесцентные компактные КЛЛ 2G 11	102	619		63 138				
		шт								
81	17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60	3	24		72				
		шт								
82	17-6-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60	3	17		51				
		шт								
83	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	3	561		1 683				
		шт								
84	17-6-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-40	3	16		48				
		шт								
86	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	4	4720		18 880				
		шт								
88	18-1-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 (42У2)	1	90		90				
		шт								
90	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	125	46		5 750				
		шт								
92	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	40	46		1 840				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 *шт*	265	156		41 340				
96	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 *шт*	100	182		18 200				
98	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 *шт*	20	182		3 640				
100	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 *шт*	7	156		1 092				
101	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 *шт*	35	215		7 525				
102	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2 *шт*	7	505		3 535				
103	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт*	0,56	16300		9 128				
104	18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2 *1000шт*	1,5	16100		24 150				
105	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 *1000шт*	0,5	24200		12 100				
106	99-1-1(пл)	Зажим соединительный СИЗ-1 *шт*	250	3		750				
107	18-3-58	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 20, 32 мм, габаритные размеры 170x170x64 мм, тип У274-УХЛ3 *шт*	13	359		4 667				

1.1 Монтажные изделия и материалы, необходимые для подключения и управления насосов и контроля регулирования температур в тепловых узлах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	99-1-1(пл)	Кабель монтажный МКЭШ-2х0,75	0,0408	35267		1 439				
		км								
126	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	32123		328				
		км								
127	99-1-1(пл)	Металлорукав ф15	25,75	34		876				
		м								
		Всего прямые затраты				**7 296 231**	0			0
						0	0			0
		В том числе стоимость: материалов, тенге				7 047 207				
		оборудования, тенге				249 024				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				422 832				
		Всего				**7 719 063**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				134 461				
		- сметная заработная плата, тенге				18 959				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				108				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				167 299				
		- сметная заработная плата, тенге				76 958				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				468				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				76 045				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				30 418				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				74 700				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8 201 986**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**20 972 478**				
		- материалы, тенге				18 019 708				
		- оборудование, тенге				636 754				
		- сметная заработная плата, тенге				517 484				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог (2 %)				419 450				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**21 391 928**				
		НДС (12 %)				2 567 031				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**23 958 959**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____Ангилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Средняя школа на 600 мест

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 44

приемки выполненных работ за май 2017 г

Связь и сигнализация (2-1-7)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Пожарная сигнализация								
2	80-1-1	Прибор приемно-контрольный на 24 луча ВЭРС-ПК-24П *шт*	1	5748		5 748				
4	80-1-2	Аккумулятор 7А/ч 12в *шт*	1	712		712				
6	99-1-3	Извещатель дымовой ИП 212-45-01 *шт*	45	436		19 620				
8	99-1-4	Извещатель тепловой ИП 114-5-А2 *шт*	153	63		9 639				
10	99-1-5	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ *шт*	19	286		5 434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	18-2-21	Коробка универсальная УК-2П	17	59		1 003				
		шт								
14	18-2-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10 (КРТП-10)	4	526		2 104				
		шт								
15	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	350	72,9	–	25 515	–	16 790	0,33	116
		м кабеля		53,3	–	18 655	–	90	–	–
16	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2055	27,7	2,1	56 924	4 316	39 435	0,1	206
		м кабеля		19,7	0,5	40 484	1 028	95	0,003	6
17	99-1-6	Кабель с медными жилами КСПВ 4х0,5	2405	9		21 645				
		м								
18	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	5	147,3	73	737	365	322	0,29	1
		м		49,5	18,3	248	92	95	0,107	1
19	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	20	108,6	48,9	2 172	978	984	0,22	4
		м		39,6	12,2	792	244	95	0,071	1
20	8-4-1	Трубы винипластовые	3,26	650		2 119				
		кг								
21	Ц10-898-14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	2030	129	52,7	261 870	106 981	105 621	0,21	426
		м ограждения		33,8	13,5	68 614	27 405	110	0,079	160
22	99-1-6	Кабельный канал 15*10 (цена за 2м)	1850	13		24 050				
		м								
23	99-1-6	Т-образный отвод 15х10	75	10		750				
		шт								
24	99-1-6	Плоский угол 15х10	45	10		450				
		шт								
25	99-1-6	Заглушка торцевая 15х10	70	9		630				
		шт								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
26	99-1-6	Заглушка стыка 15х10	шт	90	9		810				
27	99-1-6	Внутренний угол 15х10	шт	35	10		350				
28	99-1-6	Внешнний угол 15х10	шт	40	10		400				
29	99-1-6	Кабельный канал 25*16 (цена за 2м)	м	180	29		5 220				
30	99-1-6	Т-образный отвод 25х16	шт	15	20		300				
31	99-1-6	Плоский угол 25х16	шт	13	20		260				
32	99-1-6	Заглушка торцевая 25х16	шт	20	18		360				
33	99-1-6	Заглушка стыка 25х16	шт	40	18		720				
34	99-1-6	Внутренний угол 25х16	шт	20	20		400				
35	99-1-6	Внешний угол 25х16	шт	15	22		330				
	Раздел 2 Оповещение о пожаре										
37	80-1-1	Блок речевого оповещения с РИП АРИЯ-БРО-Р	шт	5	1660		8 300				
38	80-1-1	Блок расширения С РИП АРИЯ-БР-Р	шт	1	1404		1 404				
40	80-1-2	Блок бесперебойного ББП-20	шт	1	897		897				
42	80-1-2	Аккумулятор 7А/ч , 12в	шт	7	712		4 984				
44	99-1-1	Акустический модуль АРИЯ - 10 3Вт	шт	83	466		38 678				
46	99-1-1	Светозвуковой оповещатель внутреннего исполнения Маяк-12-КП	шт	1	391		391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	99-1-2	Световое табло Люкс-12 "Шыгу"	42	,230		9 660				
		шт								
50	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	3	134		402				
		шт								
51	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	740	72,9	–	53 946	–	35 498	0,33	244
		м кабеля		53,3	–	39 442	–	90	–	–
52	99-1-7	Кабель с медными жилами КСПВ 4х0,5	780	9		7 020				
		м								
53	Ц10-55-8	Прокладка провода однопарного с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	1260	43,8	–	55 188	–	27 783	0,15	189
		м провода		24,5	–	30 870	–	90	–	–
54	99-1-2	Шнур гидкий ШВВП 2*0,75 мм2	1260	20		25 200				
		м.								
55	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	40	27,7	2,1	1 108	84	768	0,1	4
		м кабеля		19,7	0,5	788	20	95	0,003	–
56	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	40	108,6	48,9	4 344	1 956	1 968	0,22	9
		м		39,6	12,2	1 584	488	95	0,071	3
57	8-4-1	Трубы винипластовые	1,224	650		796				
		кг								
59	18-2-21	Коробка универсальная УК-2П	19	59		1 121				
		шт								
	Раздел 3 Видеонаблюдение									
60	80-1-1	Цифровой 32-канальный ведеорегистратор EHR-32D4R	1	142466		142 466				
		шт								
61	80-1-1	Жесткий диск 2ТВ, SATE3 7200 64 Mb HDD Seagate Barracuda	3	6387		19 161				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	80-1-1	Монитор LCD 21.5 LG T2251 VR-BN	1	8551		8 551				
		шт								
63	80-1-1	Цветная купольтная видеокамера антивандальная DS2CE572P-IMB Hikvision	21	5954		125 034				
		шт								
64	80-1-1	Цветная купольная видеокамера асной подстветка с DS-2CE1582P-VFIR3 Hikvidion	10	7961		79 610				
		шт								
66	99-1-1	Алюминиевый кронштейн типа BA-END EcerFosus	21	803		16 863				
		шт								
68	80-1-1	Источник бесперебойного питания FSP EP -650	1	3356		3 356				
		шт								
69	80-1-1	Источник питания резервириемый 12 В, 10А SIHD 1210-16CBD	3	8988		26 964				
		шт								
70	80-1-1	Источник питания резервируемый 12 В, 5А SIHD1205-08CB	2	4141		8 282				
		шт								
71	80-1-1	Источник питания резервируемый 12 В, 3А SIHD 1203-06CB	2	2940		5 880				
		шт								
73	80-1-2	Аккумылятор 18А/ч 12в	3	2011		6 033				
		шт								
75	80-1-2	Аккумулятор 7А/ч 12в	4	712		2 848				
		шт								
76	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	1065	72,9	–	77 639	–	51 088	0,33	351
		м кабеля		53,3	–	56 765	–	90	–	–
77	99-1-2	Кабель парной скрутки UNP-5e 4x2з0.5-2-CCA	1830	24		43 920				
		м								
78	Ц10-55-8	Прокладка провода однопарного с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	1100	43,8	–	48 180	–	24 255	0,15	165
		м провода		24,5	–	26 950	–	90	–	–
79	99-1-2	Шнур гибкий ШВВП 2*0,75 мм2	1100	20		22 000				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	765	27,7	2,1	21 191	1 607	14 680	0,1	77
		м кабеля		19,7	0,5	15 071	383	95	0,003	2
81	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5	108,6	48,9	543	245	246	0,22	1
		м		39,6	12,2	198	61	95	0,071	–
82	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	5	147,3	73	737	365	322	0,29	1
		м		49,5	18,3	248	92	95	0,107	1
83	8-4-1	Трубы винипластовые	2,4	650		1 560				
		кг								
84	99-1-1	Коннектор питания SC&T	62	47		2 914				
		шт								
85	99-1-1	Коннектор питания BHC pl	62	42		2 604				
		шт								
86	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (труба гофрированная)	35	108,6	48,9	3 801	1 712	1 722	0,22	8
		м		39,6	12,2	1 386	427	95	0,071	2
87	99-1-1	Труба гофрированная д.20	35,7	10		357				
		м								
88	Ц10-898-14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	755	129	52,7	97 395	39 789	39 283	0,21	159
		м ограждения		33,8	13,5	25 519	10 193	110	0,079	60
89	99-1-6	Кабельный канал 15*10 (цена за 2м)	220	13		2 860				
		м								
90	99-1-6	Т-образный отвод 15х10	15	10		150				
		шт								
91	99-1-6	Плоский угол 15х10	15	10		150				
		шт								
92	99-1-6	Заглушка торцевая 15х10	12	9		108				
		шт								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
93	99-1-6	Заглушка стыка 15х10	шт	40	9		360				
94	99-1-6	Внутренний угол 15х10	шт	10	10		100				
95	99-1-6	Внешний угол 15х10	шт	10	10		100				
96	99-1-6	Кабельный канал 25*16 (цена за 2м)	м	260	29		7 540				
97	99-1-6	Т-образный отвод 25х16	шт	10	20		200				
98	99-1-6	Плоский угол 25х16	шт	12	20		240				
99	99-1-6	Заглушка торцевая 25х16	шт	15	18		270				
100	99-1-6	Заглушка стыка 25х16	шт.	50	18		900				
101	99-1-6	Внутренний угол 25х16	шт	12	20		240				
102	99-1-6	Внешний угол	шт	8	22		176				
103	99-1-6	Кабельный канал 40*16 (цена за 2 м)	м	275	41		11 275				
104	99-1-6	Т- образный отвод 40х16	шт	15	22		330				
105	99-1-6	Плоский угол 40х16	шт	20	25		500				
106	99-1-6	Заглушка торцевая 40х16	шт	15	19		285				
107	99-1-6	Заглушка стыка 40х16	шт	50	19		950				
108	99-1-6	Внутрений угол 40х16	шт	10	22		220				
109	99-1-6	Внешний угол 40х16	шт	10	25		250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	99-1-1	Приемопередатчик, предназначен для передачи видеосигнала Proto-TXW	62	290		17 980				
		шт								
	Раздел 4 Телевидение									
112	80-1-1	Антена телевизионная эфирная всеволновая DCRS 1730 M Dunke	1	1447		1 447				
		шт								
114	80-1-1	Усилитель мультидиапазонный TERA HA -126	1	1641		1 641				
		шт								
116	99-1-1	Коробка антенная согласующая КАС-1	1	135		135				
		шт								
117	99-1-1	Коробка телевизионная распределительная УАР-6	9	95		855				
		шт								
118	18-2-23	Телевизионная розетка, абонанская TV-R	39	179		6 981				
		шт								
119	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	1252	72,9	–	91 271	–	60 058	0,33	413
		м кабеля		53,3	–	66 732	–	90	–	–
120	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	18	27,7	2,1	499	38	345	0,1	2
		м кабеля		19,7	0,5	355	9	95	0,003	–
121	16-5-70	Кабели коаксиальные, марка РК 75-9-12 (ГОСТ 11326.26-79)	0,29	90300		26 187				
		1000м								
122	16-5-65	Кабели коаксиальные, марка РК 75-4-13 (ТУ 16.505.023-71)	0,98	66700		65 366				
		1000м								
123	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0095	55620		528				
		т								
124	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	18	108,6	48,9	1 955	880	886	0,22	4
		м		39,6	12,2	713	220	95	0,071	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	8-4-1	Трубы винипластовые *кг*	2,7	650		1 755				
		Раздел 5 Электрочасофикация								
127	80-1-1	Первичная часовая станция ПИК-М-1000 *шт*	1	27013		27 013				
129	80-1-1	Электровторичные часы, стрелочные д.480 ВЧ-03/03 *шт*	16	3061		48 976				
131	18-2-21	Коробка универсальная УК-2П *шт*	21	59		1 239				
132	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	415	72,9	–	30 254	–	19 908	0,33	137
				53,3	–	22 120	–	90	–	–
133	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	15	27,7	2,1	416	32	288	0,1	2
				19,7	0,5	296	8	95	0,003	–
134	16-6-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные (ТУ 16.505.755-80), марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм *1000м*	0,43	20800		8 944				
135	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *м*	15	108,6	48,9	1 629	734	738	0,22	3
				39,6	12,2	594	183	95	0,071	1
136	8-4-1	Трубы винипластовые *кг*	2,28	650		1 482				
		Раздел 6 Звонковая сигнализация								
138	18-1-122	Звонок DNS-212D *шт*	14	2090		29 260				
140	18-2-21	Коробка универсальная УК-2П *шт*	16	59		944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	420	175,2	75,7	73 584	31 794	37 227	0,44	185
		м		72,7	20,6	30 534	8 652	95	0,12	50
142	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,4284	33644		14 413				
		км								
	Раздел 7 Озвучание									
143	80-1-1	Усилитель мощности полной трансляционных мощность не менее 20 Вт, марки 200 УМПТ	1	53425		53 425				
		комплект								
144	99-1-1	Блок предварительного уисиления БПУ10-1	1	34674		34 674				
		комплект								
146	99-1-1	Микрофон настольный для передачи сообщений МД 882	2	3004		6 008				
		шт								
148	80-1-2	Акустический модуль Соната - 3МА	18	646		11 628				
		шт								
150	18-2-21	Коробка универсальная УК-2П	19	59		1 121				
		шт								
151	Ц10-55-8	Прокладка провода однопарного с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	465	43,8	–	20 367	–	10 254	0,15	70
		м провода		24,5	–	11 393	–	90	–	–
152	16-7-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	0,48	6470		3 106				
		1000м								
153	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	15	8,5	0,1	128	2	105	0,05	1
		м		7,3	–	110	–	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	15	108,6	48,9	1 629	734	738	0,22	3
		м		39,6	12,2	594	183	95	0,071	1
155	8-4-1	Трубы винипластовые	2,28	650		1 482				
		кг								
	Раздел 8 Радиофикация									
156	80-1-1	Школьный трансляционный радиоузел ТР 101М РУ	1	36714		36 714				
		шт								
158	80-1-1	Громкоговоритель абонентский настольный 6 ГРН 320	27	1419		38 313				
		шт								
160	18-2-21	Коробка универсальная УК-2П	30	59		1 770				
		шт								
162	18-2-22	Розетка РПВ-1	27	222		5 994				
		шт								
163	Ц10-55-8	Прокладка провода однопарного с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	450	43,8	–	19 710	–	9 923	0,15	68
		м провода		24,5	–	11 025	–	90	–	–
164	16-7-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	0,465	6470		3 009				
		1000м								
165	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	15	8,5	0,1	128	2	105	0,05	1
		м		7,3	–	110	–	95	–	–
167	80-1-1	Микрофон настольный для передачи сообщений МД 882	1	3004		3 004				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	15	108,6	48,9	1 629	734	738	0,22	3
		м		39,6	12,2	594	183	95	0,071	1
169	8-4-1	Трубы винипластовые	2,28	650		1 482				
		кг								
	Раздел 9 Локальная компьютерная сеть									
170	80-1-1	Коммутатор сетевой 3 COM Super Stik 3/16 ports	7	8010		56 070				
		шт								
171	80-1-1	Коммутатор сетевой 3 COM Super Stik 3/8 ports	2	1948		3 896				
		шт								
173	99-1-1	Розетка сетевая двойная, категории 5-е (двухпортовая)	106	193		20 458				
		шт								
174	99-1-1	Коннектор сетевой RJ-45	212	4		848				
		шт								
176	99-1-1	Кабель информационный 8х2х0,52	1100	24		26 400				
		м								
177	99-1-1	Коммутаторный шнур PATCH CORD 0.3м UTP 5e SHIP CCA	106	58		6 148				
		шт								
179	99-1-6	Кабельный канал 15*10	25	13		325				
		м								
180	99-1-6	Кабельный канал40*25	30	50		1 500				
		м								
181	99-1-1	Напольный канал кабельный 41*10 Legrand	190	217		41 230				
		м								
184	99-1-6	Гофрорукав д.16	105	10		1 050				
		м								
	Раздел 10 Телефонизация									
186	99-1-1	Коробка телефонная распределительная КРЭ-12-SC/APC-8/1-8/1-8-8/1	1	4204		4 204				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	99-1-1	Коробка телефонная распределительная КРЭ-04-SC/APC-4	2	4204		8 408				
		шт								
189	99-1-1	Коробка этажная КПЭ-01	18	651		11 718				
		шт								
191	99-1-1	Настенная абоненская розетка SC 8686	7	980		6 860				
		шт								
193	80-1-1	Телефонный аппарат Panasonik KX-TS350	7	649		4 543				
		шт								
195	99-1-1	Гибкий оптический кабель KC-FTTH-П-1-G/657.A-FF-0.88	271	31		8 401				
		м								
196	99-1-1	Коннектор типа SC	20	1194		23 880				
		шт								
197	99-1-1	Розетка типа SC	14	980		13 720				
		шт								
199	99-1-6	Кабельный канал 15*10 (цена за 2м)	165	13		2 145				
		м								
200	99-1-6	Кабельный канал 25*16 (цена за 2м)	45	29		1 305				
		м								
		Всего прямые затраты				**2 401 982**	**193 343**			**2 852**
						472 780	**49 868**			**291**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				998 960				
		оборудования, тенге				736 900				
		Накладные расходы, тенге				502 077				
		- заработная плата, тенге				75 312				
		- трудоемкость, чел-ч				251				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				130 030				
		Всего				**3 034 089**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				41 349				
		- сметная заработная плата, тенге				5 830				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				33				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				51 448				
		- сметная заработная плата, тенге				23 666				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				144				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				23 385				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9 354				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				22 972				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3 182 597**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**8 137 901**				
		- материалы, тенге				2 554 340				
		- оборудование, тенге				1 884 253				
		- сметная заработная плата, тенге				1 688 118				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3 571				
		Налог (2 %)				162 758				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**8 300 659**				
		НДС (12 %)				996 079				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**9 296 738**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____Анпилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Средняя школа на 600 мест

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 45
приемки выполненных работ за май 2017 г
Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	76-60-28	Камера холодильная сборно-разборная в комплекте с холодильной машиной *шт*	1	182701		182 701				
4	74-2-68(об)	Камера сборочно-разборная холодильная *шт*	1	215090		215 090				
6	73-1-136(об)	Холодильный агрегат *шт*	1	182820		182 820				
7	73-1-152(об)	Холодильный агрегат МВ-09А *камера*	1	166200		166 200				
8	61-1-31(об)	Шкаф для уборочного инвентаря *шт*	9	14620		131 580				
10	62-4-35(об)	Ванна моечная ВСМ-1/700 *шт*	2	15387		30 774				
11	74-2-93(об)	Подтоварник *шт*	5	2800		14 000				
12	62-1-47(об)	Холодильник бытовой Бирюса *шт*	6	34000		204 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	74-2-97(об)	Стеллаж СТК 1500/600	23	10535		242 305				
		шт								
14	73-1-171(об)	Ларь для овощей	2	2840		5 680				
		шт								
16	76-45-5	Ванна моечная, ВМС 1/430	1	7034		7 034				
		шт								
17	73-2-96(об)	Ванна-тумба моечная односекционная 1200x600x870	4	7034		28 136				
		шт								
19	73-1-147(об)	Шкаф жарочный ШЖЭ3	1	129080		129 080				
		шт								
21	73-1-135(об)	Картофелечистка МОК-150-04	1	82933		82 933				
		шт								
23	73-1-148(об)	Шкаф холодильный, ШХС-1,4 V 1,4 м3	1	102423		102 423				
		шт								
25	62-3-49(об)	Мясорубка Beckers TC12 N 0,55 кВт	1	32918		32 918				
		шт								
26	73-1-226(об)	Колода для рубки мяса	1	5862		5 862				
		шт								
27	74-2-86(об)	Электросушитель для рук	40	3268		130 720				
		шт								
29	73-1-151(об)	Хлеборезка	1	90025		90 025				
		шт								
30	73-2-135(об)	Шкаф для хранения хлеба в тарелках ШХХ	1	11180		11 180				
		шт								
31	76-61-30	Стол для доочистки овощей	1	6773		6 773				
		шт								
33	73-2-105(об)	Прилавок холодильный, ПВВ (н)70К	1	119863		119 863				
		шт								
35	73-1-145(об)	Плита электрическая 4- конфорочная с жарочным шкафом ЭП-4ЖШ	3	42057		126 171				
		шт								
36	69-10-28(об)	Секция-вставка с гладкими столами ВСМ-420	1	7260		7 260				
		шт								
38	74-2-90(об)	Зонт вентиляционный ЗВН-1200/800	9	25341		228 069				
		шт								
40	74-2-72(об)	Электрокотел пищеварочный КПЭ-160	2	147437		294 874				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	76-60-16	Электрокипятильник, КНЭ-100М2 12 кВт-3ф 100л *шт*	1	39163		39 163				
43	73-2-14(об)	Подставка под электрокипятильник *шт*	1	3225		3 225				
45	80-1-1(пл)сб	Стол холодильный СО-03/2 *шт*	1	149340		149 340				
47	62-7-58(об)	Машина универсальная УКМ-0,1 0,55х3ф *шт*	1	93887		93 887				
48	77-1-105	Тележка для сбора грязной посуды ТСП *шт*	1	4983		4 983				
49	76-39-14	Брусья гимнастические разновысокие *шт*	1	36000		36 000				
50	68-1-68(об)	Шкаф металлический 440х355х1250 *шт*	6	10120		60 720				
54	73-1-141(об)	Линия прилавков ПМЭС-70К, ПМЭС-70К-60, ПСП *комплект*	1	328810		328 810				
56	62-3-32(об)	Ванна моечная двухсекционная ВСМ2/700 *шт*	1	12896		12 896				
57	76-60-13	Ванна моечная трехсекционная ВСМ3/430 *шт*	1	15387		15 387				
58	73-2-134(об)	Стол разделочный СР-2/950 *шт*	12	9073		108 876				
60	73-1-142(об)	Машина посудомоечная МПУ-700 *шт*	1	261910		261 910				
61	62-3-133(об)	Синтезатор *шт*	1	70000		70 000				
62	73-1-182(об)	Стол для сбора остатков пищи *шт*	2	9702		19 404				
64	62-8-65(об)	Спирометр (спирограф) микропроцессорный СпироС-100 220В 210х190х140 *шт*	1	108000		108 000				
70	76-44-20	Машина швейная с ножным приводом "Чайка 142 М-22" *шт*	7	18900		132 300				
71	76-44-19	Машина швейная с электрическим приводом 14М-22-33 *шт*	6	19500		117 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	69-3-54(об)	Доска гладильная	1	2700		2 700				
		шт								
73	69-3-56(об)	Электроутюг	1	1080		1 080				
		шт								
74	80-1-1	Пылесос 3000 м3/ч	3	20129,39		60 388				
		шт								
76	73-1-188(об)	Манекен	2	1560		3 120				
		шт								
77	69-12-24(об)	Тележка грузовая 150 кг ТП-150	1	9200		9 200				
		шт								
82	62-3-115(об)	Доска классная настенная ШК96-48-02	4	7740		30 960				
		шт								
83	76-55-375	Стол ученический одноместный лингафонный ШК99-02	39	7848		306 072				
		шт								
84	74-2-91(об)	Весы товарные ВТ8908-150 кг	1	14600		14 600				
		шт								
88	76-39-10	Стойка баскетбольная телескопическая	2	6800		13 600				
		комплект								
89	73-1-132(об)	Баскетбольные кольца и щиты	2	66000		132 000				
		шт								
90	61-22-12(об)	Щиты баскетбольные тренировочные (пара)	6	72000		432 000				
		комплект								
91	73-1-156(об)	Бревно гимнастическое	1	20200		20 200				
		шт								
92	76-39-14	Брусья гимнастические	1	36000		36 000				
		шт								
93	62-1-26(об)	Весы электронные медицинские ВЭМ-150 "Масса-К"	3	14400		43 200				
		шт								
94	76-39-16	Канат для лазания	4	9700		38 800				
		шт								
95	73-1-160(об)	Козел гимнастический	1	14400		14 400				
		шт								
96	73-1-161(об)	Кольца гимнастические	1	2340		2 340				
		шт								
97	73-1-160(об)	Конь для опорных прыжков	1	14400		14 400				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	73-1-162(об)	Конь гимнастический с ручками	1	26800		26 800				
		шт								
99	76-38-8	Мат гимнастический 2000х1250	34	7327		249 118				
		шт								
100	76-38-9	Мостик пружинный	1	12363		12 363				
		шт								
101	73-1-163	Перекладина гимнастическая универсальная	1	10200		10 200				
		шт								
102	80-1-1	Батут ф1200	1	7681,99		7 682				
		шт								
104	73-1-133(об)	Стенка гимнастическая	12	9100		109 200				
		пролет								
105	73-1-163(об)	Перекладина гимнастическая	1	10200		10 200				
		шт								
106	76-39-15	Дорожка гимнастическая для разбега	1	91600		91 600				
		шт								
108	68-34-21(об)	Станок токарный настольный	3	99040		297 120				
		комплект								
109	73-1-124(об)	Станок горизонтально-фрезерный настольный	1	98753		98 753				
		комплект								
110	63-1-48(об)	Станок настольно-сверлильный 2М-112	2	83010		166 020				
		шт								
112	73-1-125(об)	Станок токарный настольный по дереву DSL-1100V	2	49520		99 040				
		комплект								
113	73-1-157(об)	Верстак слесарный	14	15200		212 800				
		шт								
114	73-1-158(об)	Верстак столярный	14	11200		156 800				
		шт								
117	80-1-1	Вышка судейская	1	17200		17 200				
		шт								
119	80-1-1	Рециркулятор бактерицидный СН-211	2	20360		40 720				
		шт								
122	80-1-1	Станок двухдисковый заточный BKL-2000	1	20200		20 200				
		шт								
125	73-1-126(об)	Станок деревообрабатывающий настольный СДН-1	1	41219		41 219				
		комплект								
127	69-2-8(об)	Шкаф медицинский 550х420х1800	1	15050		15 050				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	68-1-4(об)	Кушетка медицинская 2000x600x575	1	7110		7 110				
		шт								
129	61-32-6(об)	Ширма медицинская однострочатая	2	5000		10 000				
		шт								
132	62-7-23(об)	Стерилизатор ГП-10-МО	1	55680		55 680				
		комплект								
137	68-29-45(об)	Облучатель ультрафиолетовый кварцевый Солнышко 220В	1	20360		20 360				
		комплект								
138	68-1-70(об)	Ведро педальное	13	416		5 408				
		шт								
139	62-8-22(об)	Столик инструментальный М7-1	1	5590		5 590				
		шт								
140	74-2-133(об)	Ростомер деревянный	1	1700		1 700				
		шт								
141	74-2-265(об)	Таблица для определения остроты зрения	1	1539		1 539				
		шт								
150	69-15-9(об)	Кабина кассовая	1	87600		87 600				
		шт								
151	72-1-150(об)	Аппарат кассовый	1	18000		18 000				
		шт								
153	80-1-1	Интерактивная доска 1700x1270	2	51155,09		102 310				
		шт								
156	73-1-33(об)	Стол для учителя для лингофонного кабинета	3	10320		30 960				
		шт								
157	73-1-6(об)	Доска настенная 3-хэлементная 3000x1000 ШК96-48	26	17100		444 600				
		шт								
164	76-57-6	Оборудование лингафонного кабинета Диалог-М	3	78621		235 863				
		комплект								
171	76-36-66	Подставка-держатель для карт	2	400		800				
		шт								
175	68-1-48(об)	Мойка-стол лабораторный	1	20100		20 100				
		шт								
		Всего прямые затраты				**8 245 137**	0			0
						0	0			0
		оборудования, тенге				8 245 137				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего	**8 245 137**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8 245 137**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**21 082 816**
- оборудование, тенге	21 082 816
Налог (2 %)	421 656
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21 504 472**
НДС (12 %)	2 580 537
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24 085 009**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____Анпилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружное электроснабжение

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 46
приемки выполненных работ за май 2017 г.
Комплектная трансоформаторная подстанция КТПБ-2х200-10/04-У1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е33-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	1	4519,03	2804,53	4 519	2 805	2 645	9,33	9
		подстанция		1707,75	811,13	1 708	811	105	3,37	3
	Заземление(Лист ЭС.С-1 поз. 5,6)									
4	Е1-162-1	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 1 группы т.ч. п.3.185: ктрр1=0,8; кзпр1=0,8;	15,4	155,34	–	2 392	–	2 703	1	15
		м3 грунта		155,34	–	2 392	–	113	–	–
5	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	15,4	122,18	–	1 882	–	2 126	0,885	14
		м3 грунта		122,18	–	1 882	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 (50х5мм)	55	61,9	3,3	3 405	182	1 223	0,14	8
		м		23	0,4	1 265	22	95	0,002	–
7	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	16	431,6	21,6	6 906	346	2 309	0,9	14
		шт		149	2,9	2 384	46	95	0,017	–
		Всего прямые затраты				**19 104**	3 332			60
						9 631	880			3
		Стоимость: материалов, тенге				6 141				
		Накладные расходы, тенге				11 006				
		- заработная плата, тенге				1 651				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 807				
		Всего				**31 917**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				574				
		- сметная заработная плата, тенге				81				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				0,5				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				715				
		- сметная заработная плата, тенге				329				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				325				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				130				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				319				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**33 980**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**86 887**				
		- материалы, тенге				15 703				
		- сметная заработная плата, тенге				33 307				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог (2 %)				1 738				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**88 625**				
		НДС (12 %)				10 635				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**99 260**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____ Антилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружное электроснабжение

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 47
приемки выполненных работ за май 2017 г.
ЛЭП-0,4 кВ (4-1-2)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	16-1-551	Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,4386	890211		390 447				
11	16-1-548	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,4386	511681		224 423				
12	16-1-555	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,3621	131066		47 459				
13	16-1-554	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,5049	96210		48 576				
14	16-1-505	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,3774	77356		29 194				
17	30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-93 *м3*	82,2	1050		86 310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	0,271	14954		4 053				
21	16-10-48	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4СТп 1х150-240 *комплект*	2	11800		23 600				
22	16-10-47	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4СТп 1х70-120 *комплект*	2	10000		20 000				
24	16-10-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3 *комплект*	8	3590		28 720				
		Установка светильников наружного освещения консольного типа 4шт, двуконсольного типа 11 шт, торшерного 2 шт(ЭС-10,11)								
27	2-1-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т *т*	1,638355	162200		265 741				
30	1-1-366	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщина 8 мм *м2*	0,162	476		77				
32	80-1-1	Выключатель автоматический ВА 47-29-1 16А *шт*	15	73,33		1 100				
33	99-1-1	Динрейка L 120мм *шт*	15	18,16		272				
35	99-1-1	Светильник наружного освещения, крепление на кронштейн, четыре светодиодных модуля , мощностью 112Вт FLU NTK 30 LED 4 *шт*	19	60914,72		1 157 380				
36	99-1-1	Светильник наружного освещения NTV 12F121 *шт*	2	26866,03		53 732				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	99-1-1	Лампа люминисцентная компактная мощностью 2 Вт с цоколем E27 4U 45W/840 *шт*	2	186,81		374				
38	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2 *шт*	10	1660		16 600				
		Мачта освитительная прожекторная 2шт (ЭС 12)								
41	30-15-5	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные и пустотелые с консолями до 1 м в две стороны, цилиндрические полые (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) *м3*	0,622	19000		11 818				
45	18-3-191	Ящик силовой ЯРП-20 на 20 А *шт*	2	1590		3 180				
47	17-3-41	Прожектор, тип ПЗС-45А-У1 *шт*	12	1770		21 240				
48	99-1-1	Лампа галогенная КГ220-500-5 *шт*	12	225,57		2 707				
50	16-1-163	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,102	14684		1 498				
51	16-1-28974	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,0204	26786		546				
		Всего прямые затраты				2 439 047	0			0
		Стоимость: материалов, тенге				0	0			0
		оборудования, тенге				2 437 947				
						1 100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				146 277				
		Всего				**2 585 324**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				46 516				
		- сметная заработная плата, тенге				6 559				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				57 876				
		- сметная заработная плата, тенге				26 623				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				162				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				26 307				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				10 523				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				25 843				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2 752 389**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**7 037 859**				
		- материалы, тенге				6 233 831				
		- оборудование, тенге				2 813				
		- сметная заработная плата, тенге				179 021				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				199				
		Налог (2 %)				140 757				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**7 178 616**				
		НДС (12 %)				861 434				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**8 040 050**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____ Анпилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружное электроснабжение

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 48
приемки выполненных работ за май 2017 г.

Фундаменты под 2КТПБ-400-6/0,4У1 (4-1-5)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	30	26,45 / 1,57	24,88 / 6,84	794 / 47	746 / 205	244 / 97	0,01093 / 0,02376	– / 1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	1	262,72 / 262,72	– / –	263 / 263	– / –	297 / 113	1,848 / –	2 / –
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	12	6,48 / –	6,48 / 2,1	78 / –	78 / 25	24 / 97	– / 0,00806	– / –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	5	122,18	–	611	–	690	0,885	4
		м3 грунта		122,18	–	611	–	113	–	–
5	Е23-1-3	Устройство гравийного подушку	6,863	1101,2	152,52	7 558	1 047	1 881	1,02	7
		м3 основания		153,68	57,15	1 055	392	130	0,279	2
6	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В12,5	15,098	7260,09	311,32	109 613	4 700	8 856	2,82	43
		м3		441	117,61	6 658	1 776	105	0,5744	9
7	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм	0,0075	320804,62	1733,92	2 406	13	601	361	3
		км трубопровода		60966	650,25	457	5	130	3,17	–
8	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	7,695	5853,25	66,01	45 041	508	1 783	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1 506	192	105	0,1218	1
9	Е27-39-17	Устройство пандуса из бетона кл. В7,5 толщиной 15 см	5,1	1477,19	26,34	7 534	134	364	0,302	2
		м2 покрытия		47,03	6,58	240	34	133	0,0299	–
10	Е27-39-18	Добавлять к расценке 27-39-17 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=-1,000;	-25,5	68,98	0,03	-1 759	-1	-33	0,0053	–
		м2 покрытия		0,97	0,01	-25	0	133	0,00006	–
		Всего прямые затраты				**172 137**	**7 226**			**70**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**10 812** 154 099	**2 628**			**12**
		Накладные расходы, тенге				14 707				
		- заработная плата, тенге				2 206				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11 211				
		Всего				**198 055**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				3 565				
		- сметная заработная плата, тенге				503				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				4 436				
		- сметная заработная плата, тенге				2 040				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2 016				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				806				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				1 981				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**210 859**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**539 166**				
		- материалы, тенге				394 030				
		- сметная заработная плата, тенге				53 729				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				105				
		Налог (2 %)				10 783				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**549 949**				
		НДС (12 %)				65 993				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**615 942**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____ Антилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Жироуловитель

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 49
приемки выполненных работ за май 2017 г
Жироуловитель (6-2-1)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	7	26,45	24,88	185	174	57	0,01093	–
		м3 грунта		1,57	6,84	11	48	97	0,02376	–
2	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1	402,3	–	402	–	454	2,676	3
		м3 грунта		402,23	–	402	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	45	26,45	24,88	1 190	1 120	368	0,01093	–
		м3 грунта		1,57	6,84	71	308	97	0,02376	1
4	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1	537,3	–	537	–	607	3,552	4
		м3 грунта		537,3	–	537	–	113	–	–
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	34	6,48	6,48	220	220	69	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	71	97	0,00806	–
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	14	122,18	–	1 711	–	1 933	0,885	12
		м3 грунта		122,18	–	1 711	–	113	–	–
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	34	21,55	4,52	733	154	562	0,108	4
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	579	–	97	–	–
8	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,269	196,23	9,95	445	23	155	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,73	118	8	123	0,0182	–
9	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-2,269	26,56	0,67	-60	-2	-2	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	-1	-1	123	0,0012	–
10	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	2,269	340,45	18,42	772	42	260	0,416	1
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	195	16	123	0,0337	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	2,269	232,19	9,05	527	21	151	0,251	1
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	115	8	123	0,0165	–
12	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	1,97	7585,17	1538,85	14 943	3 032	5 613	9,655	19
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	3 183	1 135	130	2,814	6
13	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90 (КО6)	0,07	4011		281				
		м								
14	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90 (КС7.9)	0,89	3209		2 856				
		м								
15	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90(КС15-9)	0,89	7576		6 743				
		м								
16	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90(КС15.6;КС15.6б)	1,77	8334		14 751				
		м								
17	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	23900		15 535				
		м3								
18	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8 060				
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е10-9-2	Устройство деревянной крышки	0,35	902,63	14,05	316	5	77	1,19	–
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		178,2	5,31	62	2	120	0,0259	–
20	Е26-12-1	Утепление крышки войлоком	0,35	227,5	92,82	80	32	47	0,59	–
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	35	12	100	0,17	–
21	1-3-29	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем (ТУ 36-2111-78)	0,002	2630		5				
		м3								
22	Е10-53-3	Антисептирование крышки	0,35	131,98	0,55	46	–	3	0,0403	–
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	2	–	120	0,001	–
23	Е10-28-11	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон (крышки)	0,8	962,68	2,26	770	2	178	1,22	1
		м2 проемов		183,38	0,86	147	1	120	0,0042	–
24	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,001	93997,62	304,24	94	–	35	198	–
		т		33075	114,75	33	–	105	0,56	–
25	Е6-16-1	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм из бетона В12,5	0,25	17495,51	334,73	4 374	84	1 067	24,8	6
		м3		3937,5	126,45	984	32	105	0,6176	–
26	Е15-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону (стен)	10,645	384,02	3,58	4 088	38	1 405	0,73	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности		124,88	0,88	1 329	9	105	0,0433	–
27	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	15,113	711,48	8,23	10 753	124	1 512	0,468	7
		м2 поверхности		81,68	3,08	1 234	47	118	0,0151	–
28	Е8-5-1	Защитная стенка из глины	3,023	1963,17	274,19	5 935	829	3 916	6,93	21
		м3 изолирующего слоя		994,5	103,5	3 006	313	118	0,5	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона кл. В7,5	0,53	5853,25	66,01	3 102	35	123	1,35	1
		м3		195,75	24,93	104	13	105	0,1218	–
30	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,0029	58881,69	25695,31	171	75	151	194	1
		км трубопровода		33075	6813,45	96	20	130	26,38	–
31	8-4-804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	2,929	208		609				
		м								
32	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,56	225,63	902	677	502	0,414	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,226	1
33	8-4-50	Колено, д=110м	0,3	1220		366				
		10шт								
34	Е20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	859,88	5,38	860	5	81	0,36	–
		зонт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	–
35	1-1-774	Скобы ходовые	6,56	129		846				
		кг								
36	8-10-162	Сальник набивной д=125мм	0,014	126700		1 774				
		т								
		Всего прямые затраты				**104 921**	**6 689**			**89**
		Стоимость: материалов, тенге				**14 225**	**2 221**			**9**
						84 008				
		Накладные расходы, тенге				19 322				
		- заработная плата, тенге				2 898				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6 295				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту				**130 538**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				2 350				
		- сметная заработная плата, тенге				331				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				2 924				
		- сметная заработная плата, тенге				1 345				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 329				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				532				
		проживающего в зонах радиационного риска				1 305				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**138 978**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**355 366**				
		- материалы, тенге				214 808				
		- сметная заработная плата, тенге				58 505				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				118				
		Налог (2 %)				7 107				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**362 473**				
		НДС (12 %)				43 497				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**405 970**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____Анпилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Благоустройство

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 50

приемки выполненных работ за май 2017 г

Вертикальная планировка (7-1-1)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	2478,5	7,91	7,91	19 605	19 605	6 179	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	6 370	97	0,00984	24
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	9914	7,32	7,32	72 570	72 570	22 887	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	23 595	97	0,00911	90
3	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	2794,5	14	14	39 123	39 123	13 011	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	13 414	97	0,01567	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см	5589	1,39	1,39	7 769	7 769	2 277	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	2 347	97	0,00137	8
5	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (пригодный грунт)	729	32,54	30,98	23 722	22 584	7 453	0,0106	8
		м3 грунта		1,53	9,01	1 115	6 568	97	0,0308	22
6	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза (пригодный грунт)	1137	108,2	108,2	123 023	123 023	24 605	–	–
		т		–	21,64	–	24 605	100	0,04544	52
7	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (пладородный грунт)	582,5	32,54	30,98	18 955	18 046	5 955	0,0106	6
		м3 грунта		1,53	9,01	891	5 248	97	0,0308	18
8	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза (пладородный грунт)	699	108,2	108,2	75 632	75 632	15 126	–	–
		т		–	21,64	–	15 126	100	0,04544	32
		Всего прямые затраты				**380 399**	**378 353**			**14**
		Стоимость: материалов, тенге				**2 007** 39	**97 274**			**290**
		Накладные расходы, тенге				97 494				
		- заработная плата, тенге				14 624				
		- трудоемкость, чел-ч				49				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22 824				
		Всего по акту				**500 716**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				9 013				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- сметная заработная плата, тенге				1 271				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				11 214				
		- сметная заработная плата, тенге				5 158				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				31				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5 097				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 039				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				5 007				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**533 087**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**1 363 103**				
		- материалы, тенге				101				
		- сметная заработная плата, тенге				325 940				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				391				
		Налог (2 %)				27 262				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 390 365**				
		НДС (12 %)				166 844				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 557 209**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____ Аппилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 мест в пос.Бобровка г. Семей ВКО
Наименование объекта: Средняя школа на 600 мест

Договор №163 от 25 июня 2016 года

Акт № 51
приемки выполненных работ за май 2017 г
Техническое решение №1. Добавляемые работы (2-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Локальная смета 7-1-5. Ограждение								
10	Т1-32-19	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 2,15 м, тип М4В – строительные работы / *м*	298	1978,06	133,7	589 462	39 843	54 954	0,53	158
				87,45	44,27	26 060	13 192	140	0,216	64
11	Т1-32-20	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 2,15 м, тип М4В – монтаж металлоконструкций / *м*	298	1326,14	2,31	395 190	688	42 177	0,91	271
				156,55	0,71	46 652	212	90	0,003	1
		Всего прямые затраты				**984 652**	**40 531**			**429**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**72 712** 871 409	**13 404**			**65**
		Накладные расходы, тенге				97 131				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата, тенге				14 570				
		- трудоемкость, чел-ч				49				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64 907				
		Всего				**1 146 690**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				20 640				
		- сметная заработная плата, тенге				2 910				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				25 681				
		- сметная заработная плата, тенге				11 813				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				72				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11 673				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4 669				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				11 467				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 220 820**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**3 121 637**				
		- материалы, тенге				2 228 192				
		- сметная заработная плата, тенге				336 890				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				631				
		Налог (2 %)				62 433				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3 184 070**				
		НДС (12 %)				382 088				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**3 566 158**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____ Анпилогов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.