Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат акима Каракульского сельского округа» — ИИН/БИН: 050240007230
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО "АИАС строй Сервис",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, с/т Строитель, дом № 7, тел.: 87778723782 — 100440016952
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): № 20 от 13.03.2024г.

Номер документа	Дата составления
10	30.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания "Аппарат акима Каракульского сельского округа, Каратобинского района, ЗКО"			усл	1	36 239 852,76	36 239 852,76	4 097 127,08
				Итого	1	x	36 239 852,76	4 097 127,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на 1 страниц

Сдал (Исполнитель): директор / подпись / Сатыгалиев А.М.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик): аким с/о / подпись / Э.Н.Анастасов
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата получения (принятия) работ (услуг): 30.09.2024

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Каракульского сельского округа»
Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»
Объект: Капитальный ремонт здания «Аппарат акима Каракульского сельского округа, Каратобинского района, ЗКО»
Договор подряда (контракт) № 20 от 13.03.2024г.

Акт выполненных работ №1
За сентябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы										
		Демонтажные работы										
1	**Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**12**		**1914,03**	**81,64**	**22968**	**980**	--	**16158**	**40921**
		НР - 72%; СП - 8%				**1832,39**	**37,73**	**21989**	**453**		**1795**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**13,96**		**656,73**	**23,79**	**9168**	**332**	--	**6507**	**16398**
		НР - 72%; СП - 8%				**632,94**	**14,42**	**8836**	**201**		**723**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	**Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**8**		**2865,36**	**174,50**	**22923**	**1396**	--	**15923**	**40615**
		НР - 72%; СП - 8%				**2690,86**	**73,58**	**21527**	**589**		**1769**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	**Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**15,12**		**488,99**	--	**7394**	--	--	**5323**	**13309**
		НР - 72%; СП - 8%				**488,99**	--	**7394**	--		**591**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

Прог	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1000
	5	Е12-030101-0205 1203-0101-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Демонтаж стены саман**	м3 кладки	39,28	14260,29 *НР - 72%; СП - 8%* 14260,29	-- --	560144 560144	-- --	-- --	403304 44811	1008259	
	6	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Очистка вручную от краски водоэмульсионной с стены**	м2	135,18	333,62 *НР - 72%; СП - 8%* 333,62	-- --	45099 45099	-- --	-- --	32472 3608	81179	
	7	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Очистка вручную от краски водоэмульсионной с потолка**	м2	114,57	333,62 *НР - 72%; СП - 8%* 333,62	-- --	38223 38223	-- --	-- --	27521 3058	68802	
	8	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	79,29	99,57 *НР - 72%; СП - 8%* 99,57 В ТОМ ЧИСЛЕ:	-- --	7895 7895	-- --	-- --	5684 632	14211	
	9	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	79,29	458,18 *НР - 72%; СП - 8%* 436,18 В ТОМ ЧИСЛЕ:	22,00 13,34	36329 34585	1745 1058	-- --	25662 2851	64842	
	10	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	35,28	2614,59 *НР - 72%; СП - 8%* 1724,58 В ТОМ ЧИСЛЕ:	890,01 383,75	92243 60843	31400 13539	-- --	53555 5951	151748	
	11	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	114,57	151,19 *НР - 72%; СП - 8%* 147,86 В ТОМ ЧИСЛЕ:	3,33 2,02	17322 16940	381 231	-- --	12363 1374	31060	
	12	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	8,7	235,32 *НР - 72%; СП - 8%* 204,34 В ТОМ ЧИСЛЕ:	30,98 8,53	2047 1778	269 74	-- --	1333 148	3529	
	13	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	190	375,16 *НР - 72%; СП - 8%* 373,23 В ТОМ ЧИСЛЕ:	1,93 --	71280 70914	367 --	-- --	51059 5673	128010	
			ФУНДАМЕНТ ФМ-1										
	14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,28	34858,68 *НР - 91%; СП - 8%* 1801,20 В ТОМ ЧИСЛЕ:	1688,99 345,33	44619 2306	2162 442	40151 --	2500 220	47339	

Прог	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1000
	15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	4,28	38001,30	1688,99	162646	7229	147708	8360	171741	
			НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	7709	1478		735		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	16	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,4	55902,32	2943,93	78263	4122	59993	13665	93130	
			НР - 91%; СП - 8%			10105,71	620,59	14148	869		1201		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	17	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02752	408502,00	–	11242	--	11242	–	11242	
						--	--	--	--		--		
	18	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1092	389901,00	–	42577	--	42577	–	42577	
						--	--	--	--		--		
	19	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,15632	391464,00	–	61194	--	61194	–	61194	
						--	--	--	--		--		
			ФУНДАМЕНТ ФМ-2										
	20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,64	34858,68	1688,99	22310	1081	20076	1250	23670	
			НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	1153	221		110		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,14	38001,30	1688,99	81323	3614	73854	4180	85871	
			НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	3855	739		367		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	22	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,58	55902,32	2943,93	32423	1708	24854	5661	38582	
			НР - 91%; СП - 8%			10105,71	620,59	5861	360		498		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01032	408502,00	–	4216	--	4216	–	4216	
						--	--	--	--		--		
	24	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05278	389901,00	–	20579	--	20579	–	20579	
						--	--	--	--		--		
	25	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,07816	391464,00	–	30597	--	30597	–	30597	
						--	--	--	--		--		
			КОЛОННА К-1										

Прог

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,46	55902,32	2943,93	137520	7242	105418	24012	163643
		НР - 91%; СП - 8%			10105,71	620,59	24860	1527		2111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0828	408502,00	--	33824	--	33824	--	33824
					--	--	--	--		--	
28	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0828	391464,00	--	32413	--	32413	--	32413
					--	--	--	--		--	
		Ригели									
29	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ригели В20 в металлической опалубке высотой до15м. Устройство	м3	2,91	68083,62	8712,32	198123	25353	111210	60895	264371
		НР - 91%; СП - 8%			21154,52	1841,13	61560	5358		5353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09732	389901,00	--	37945	--	37945	--	37945
					--	--	--	--		--	
31	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2184	391464,00	--	85496	--	85496	--	85496
					--	--	--	--		--	
		СТЕНЫ									
32	Е11-080301-0301 1108-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные навесные толщиной 500 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона на клее при высоте этажа до 4 м	м3	19,32	12484,10	648,50	241193	12529	71141	149097	403116
		НР - 93%; СП - 8%			8153,35	144,76	157523	2797		12826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	С1213-301-0201 213-301-0201 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,0, D600	м3	19,32	22329,00	--	431396	--	431396	--	431396
					--	--	--	--		--	
34	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	289,8	41,00	--	11882	--	11882	--	11882
					--	--	--	--		--	
35	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	505,8	2625,53	--	1327993	--	432676	716253	2115872
		НР - 80%; СП - 8%			1770,10	--	895317	--		71626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	С1231-101-0201 231-101-0201 РСНБ РК 2022	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	505,8	1302,00	--	658552	--	658552	--	658552
					--	--	--	--		--	
37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05926	408502,00	--	24208	--	24208	--	24208

1000

Прог | 1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
38	С1261-107-0989 261-107-0989 РСНБ РК 2022	Болт М10х300х6 мм ГОСТ 28778-90	шт.	12	122,00	--	1464	--	1464	--	1464
					--	--	--	--		--	
39	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,26016	435218,00	--	113226	--	113226	--	113226
					--	--	--	--		--	
40	Е11-220601-0101 1122-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.	км трубопровода	0,012	736068,52	30059,40	8833	360	5862	2586	11629
		НР - 99%; СП - 8%			217604,40	114,29	2611	1		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	С1241-102-0101 241-102-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	12	536,00	--	6432	--	6432	--	6432
					--	--	--	--		--	
				Перемычка							
42	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	8	943,12	370,43	7545	2963	2622	3030	10780
		НР - 118%; СП - 8%			244,94	76,00	1960	608		205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,52	162234,00	--	84362	--	84362	--	84362
					--	--	--	--		--	
44	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,0536	467809,00	--	25075	--	25075	--	25075
					--	--	--	--		--	
45	С1217-101-0102 217-101-0102 РСНБ РК 2022	Болт М20 ГОСТ ISO 8992-2015	т	0,00323	367006,00	--	1185	--	1185	--	1185
					--	--	--	--		--	
				Решетка для окон							
46	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	5,3346	83542,28	3611,96	445665	19268	30151	275944	753602
		НР - 69%; СП - 8%			74278,54	688,38	396246	3672		31993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,003116	331233,00	--	1032	--	1032	--	1032
					--	--	--	--		--	
48	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,02074	462525,00	--	9593	--	9593	--	9593
					--	--	--	--		--	

Прог

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С1214-103-0101 214-103-0101 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм	т	0,031626	2013766,00	–	63687	--	63687	–	63687
					–	–	--	--		–	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС									
50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	12,1	32201,58	1688,99	389639	20436	347408	23635	415352
		НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	21795	4178		2078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05656	408502,00	–	23105	--	23105	–	23105
					–	–	--	--		–	
52	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3614	389901,00	–	140910	--	140910	–	140910
					–	–	--	--		–	
		Окна									
53	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	12,18	4635,59	245,24	56461	2987	27173	24944	83623
		НР - 90%; СП - 8%			2159,37	116,14	26301	1415		2217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	С1223-102-0105 223-102-0105 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	12,18	40016,00	–	487395	--	487395	–	487395
					–	–	--	--		–	
55	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	21	1508,94	7,52	31688	158	24437	6450	38711
		НР - 90%; СП - 8%			337,76	3,49	7093	73		573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	21	1238,00	–	25998	--	25998	–	25998
					–	–	--	--		–	
		Двери									
57	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	4040,06	66,85	7636	126	1209	4385	12530
		НР - 69%; СП - 8%			3334,02	28,64	6301	54		508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	27378,00	–	51744	--	51744	–	51744
					–	–	--	--		–	
59	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	9,19	3792,54	828,88	34853	7617	12517	14918	51097
		НР - 90%; СП - 8%			1601,61	202,09	14719	1857		1326	

1000

Прог	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1000
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	60	С1223-201-0301 223-201-0301 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	9,19	19800,00	--	181962	--	181962	--	181962	
						--	--	--	--		--		
			ПОЛЫ										
			Тип 1										
	61	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	75,55	1138,72	33,78	86030	2552	48234	34489	123456	
			НР - 94%; СП - 8%			466,50	19,15	35244	1447		2935		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	62	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	75,55	1022,48	34,70	77248	2621	72014	3805	81377	
			НР - 94%; СП - 8%			34,59	19,00	2613	1435		324		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	63	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	75,55	2504,14	26,34	189188	1990	25059	153154	355376	
			НР - 94%; СП - 8%			2146,12	10,47	162139	791		13035		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	64	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	75,55	1902,00	--	143696	--	143696	--	143696	
						--	--	--	--		--		
			ПОЛЫ										
			Тип 2										
	65	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64,3	1138,72	33,78	73220	2172	41052	29354	105072	
			НР - 94%; СП - 8%			466,50	19,15	29996	1231		2498		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	66	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	64,3	1022,48	34,70	65745	2232	61289	3239	69260	
			НР - 94%; СП - 8%			34,59	19,00	2224	1222		276		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	67	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	64,3	2158,12	58,72	138767	3775	112424	22627	163320	
			НР - 94%; СП - 8%			350,98	23,38	22568	1503		1926		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Внутренняя отделка										
	68	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	139,85	3811,21	20,03	532998	2801	286553	220269	772845	

Прог	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1000
			НР - 90%; СП - 8%			1742,18	7,86	243644	1099		19579		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	69	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	139,85	900,96	2,30	125999	321	27026	79004	212904	
			НР - 80%; СП - 8%			705,41	0,74	98652	103		7900		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	70	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	359,66	715,97	6,22	257506	2237	46655	167976	442279	
			НР - 80%; СП - 8%			580,03	3,77	208614	1356		16796		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	71	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	359,66	585,90	4,33	210725	1557	74040	108664	330255	
			НР - 80%; СП - 8%			375,71	1,95	135128	701		10865		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Кровля л24-АС								
	72	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Стропила. Устяновка**	м3 древесины в конструкции	9,22	199764,74	1142,89	1841831	10537	1516707	286591	2153897	
			НР - 90%; СП - 8%			34120,10	417,24	314587	3847		25475		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	73	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	9,22	11753,39	86,22	108366	795	95884	10820	120148	
			НР - 90%; СП - 8%			1267,53	36,46	11687	336		962		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	74	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	222	257,08	0,82	57072	182	45342	10931	68931	
			НР - 94%; СП - 8%			52,02	0,36	11548	80		930		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	75	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	м2 утепляемого покрытия	222	680,19	202,00	151002	44844	--	109997	270564	
			НР - 92%; СП - 8%			478,19	60,38	106158	13404		9566		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	76	С1234-101-0201 234-101-0201 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35**	м3	26,64	15739,00	--	419287	--	419287	--	419287	
						--	--	--	--		--		
	77	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	222	1086,35	30,08	241170	6678	18333	201185	459849	
			НР - 92%; СП - 8%			973,69	11,35	216159	2520		17494		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

Прог 1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С1224-103-0804 224-103-0804 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	255,3	3973,00	--	1014307	--	1014307	--	1014307
					--	--	--	--		--	
79	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	15,3	1137,88	13,13	17410	201	9978	6712	24706
		НР - 92%; СП - 8%			472,63	4,22	7231	65		584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная, конек, примыкания для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	15,3	1177,00	--	18008	--	18008	--	18008
					--	--	--	--		--	
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 02-01-02. Водопровод и канализация									
		Холодное водоснабжение ВК.СО									
81	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	28,5	1913,38	17,88	54531	510	307	52643	115748
		НР - 98%; СП - 8%			1884,69	0,13	53714	4		8574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2 001	м	28,5	98,00	--	2793	--	2793	--	3016
										223	
83	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	2067,69	21,60	12406	129	70	11964	26319
		НР - 98%; СП - 8%			2034,42	0,22	12207	1		1950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	6	142,00	--	852	--	852	--	920
					--	--	--	--		68	
85	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1100,00	--	5500	--	5500	--	5940
					--	--	--	--		440	
86	С1241-209-0103 241-209-0103 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 20x20,PN 16	шт.	3	886,00	--	2658	--	2658	--	2871
					--	--	--	--		213	
87	С1241-208-0502 241-208-0502 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	шт.	13	262,00	--	3406	--	3406	--	3678
					--	--	--	--		272	
88	С1241-208-0503 241-208-0503 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-20 10	шт.	2	390,00	--	780	--	780	--	842
					--	--	--	--		62	
89	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	17	708,00	--	12036	--	12036	--	12999
					--	--	--	--		963	

Прог	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1000
			Горячее водоснабжение ВК.СО										
	90	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**11**	**1913,38**	**17,88**	**21047**	**196**	**119**	**20318**	**44675**	
			НР - 98%; СП - 8%			**1884,69**	**0,13**	**20732**	**1**		**3309**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	91	**С1241-205-1201 241-205-1201 РСНБ РК 2022**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**11**	**241,00**	**--**	**2651**	**--**	**2651**	**--**	**2863**	
						--	**--**	**--**	**--**		**212**		
	92	**С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5**	**1100,00**	**--**	**5500**	**--**	**5500**	**--**	**5940**	
						--	**--**	**--**	**--**		**440**		
	93	**С1241-209-0103 241-209-0103 РСНБ РК 2022**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 20х20,PN 16**	**шт.**	**2**	**886,00**	**--**	**1772**	**--**	**1772**	**--**	**1914**	
						--	**--**	**--**	**--**		**142**		
	94	**С1241-208-0502 241-208-0502 РСНБ РК 2022**	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20х20,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010**	**шт.**	**17**	**262,00**	**--**	**4454**	**--**	**4454**	**--**	**4810**	
						--	**--**	**--**	**--**		**356**		
	95	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	**кг**	**9**	**708,00**	**--**	**6372**	**--**	**6372**	**--**	**6882**	
						--	**--**	**--**	**--**		**510**		
	96	**Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	**комплект**	**1**	**5745,97**	**59,48**	**5746**	**60**	**101**	**5496**	**12142**	
			НР - 98%; СП - 8%			**5584,52**	**23,94**	**5585**	**24**		**899**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	97	**513-106-0104 513-106-0104 РСНБ РК 2022**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л**	**комплект**	**1**	**51821,00**	**--**	**51821**	**--**		**--**	**51821**	
						--	**--**	**--**	**--**	**51821**	**--**		
	98	**Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**51544,77**	**1305,71**	**51545**	**1306**	**1804**	**29628**	**87666**	
			НР - 61%; СП - 8%			**48434,76**	**135,01**	**48435**	**135**		**6494**		
	99	**511-401-0101 511-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, Н 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт**	**шт.**	**1**	**202344,00**	**--**	**202344**	**--**		**--**	**202344**	
						--	**--**	**--**	**--**	**202344**	**--**		
			Водомерный узел										
	100	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка**	**счетчик (водомер)**	**1**	**775,35**	**40,79**	**775**	**41**	**19**	**718**	**1613**	
			НР - 98%; СП - 8%			**715,06**	**18,02**	**715**	**18**		**120**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	101	**С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2022**	**Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**1**	**4100,00**	**--**	**4100**	**--**	**4100**	**--**	**4428**	

Прог	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1000
						--	--	--	--		328		
	102	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	1	3301,14	--	3301	--	2889	403	4001	
			НР - 98%; СП - 8%			411,64	--	412	--		296		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	103	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN16,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1100,00	--	2200	--	2200	--	2376	
						--	--	--	--		176		
	104	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1722,00	--	1722	--	1722	--	1860	
						--	--	--	--		138		
	105	С1242-404-0101 242-404-0101 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый У-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	8267,00	--	8267	--	8267	--	8928	
						--	--	--	--		661		
	106	С1241-113-0103 241-113-0103 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	554,00	--	1108	--	1108	--	1197	
						--	--	--	--		89		
	107	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	287,00	--	574	--	574	--	620	
						--	--	--	--		46		
	108	С1241-114-0101 241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 2 5 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	259,00	--	518	--	518	--	559	
						--	--	--	--		41		
					К1								
					К1								
	109	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диам етр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	10	1056,98	4,76	10570	47	45	10283	22521	
			НР - 98%; СП - 8%			1047,82	1,42	10478	14		1668		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	110	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаме тр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	3	1096,65	1,94	3290	6	6	3214	7025	
			НР - 98%; СП - 8%			1092,72	0,62	3278	2		520		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	111	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2022	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100,толщина стенки 3,2 мм	м	9,98	1799,00	--	17954	--	17954	--	19390	
						--	--	--	--		1436		
	112	С1241-203-0401 241-203-0401 РСНБ РК 2022	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2,2 мм	м	2,994	344,00	--	1030	--	1030	--	1112	

Прог	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1000
						--	--	--	--		82		
	113	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	846,00	--	846	--	846	--	914	
						--	--	--	--		68		
	114	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 110х110 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	488,00	--	1952	--	1952	--	2108	
						--	--	--	--		156		
	115	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	362,00	--	724	--	724	--	782	
						--	--	--	--		58		
	116	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	319,00	--	319	--	319	--	345	
						--	--	--	--		26		
	117	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	94,00	--	188	--	188	--	203	
						--	--	--	--		15		
	118	Е11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода	1	28782,05	424,26	28782	424	24259	4126	35541	
			НР - 98%; СП - 8%			4099,10	111,32	4099	111		2633		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	119	С1244-204-0102 244-204-0102 РСНБ РК 2022	Емкость из полипропилена цилиндрическая V=1,5 м3	шт.	1	213871,00	--	213871	--	213871	--	230981	
						--	--	--	--		17110		
					Санитарно-техническое оборудование								
	120	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	3904,40	122,37	7809	244	538	7003	15997	
			НР - 98%; СП - 8%			3513,51	59,24	7027	118		1185		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	121	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	2	9913,00	--	19826	--	19826	--	21412	
						--	--	--	--		1586		
	122	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	2	5326,00	--	10652	--	10652	--	11504	
						--	--	--	--		852		
	123	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	2	922,00	--	1844	--	1844	--	1992	
						--	--	--	--		148		

Прог	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1000
	124	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3131,62	80,68	6263	161	566	5496	12700	
			НР - 98%; СП - 8%			2767,76	36,45	5536	73		941		
	125	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	2	19691,00	--	39382	--	39382	--	42533	
						--	--	--	--		3151		
	126	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	14807,00	--	29614	--	29614	--	31983	
						--	--	--	--		2369		
	127	С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	1783,00	--	3566	--	3566	--	3851	
						--	--	--	--		285		
			ОТОПЛЕНИЕ										
	128	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	1,48	913,81	19,75	1352	29	--	1307	2872	
			НР - 98%; СП - 8%			894,06	7,32	1323	11		213		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	129	С1245-103-0109 245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	8	3839,00	--	30712	--	30712	--	33169	
						--	--	--	--		2457		
	130	С1245-510-0301 245-510-0301 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	1	2527,00	--	2527	--	2527	--	2729	
						--	--	--	--		202		
	131	С1245-510-0503 245-510-0503 РСНБ РК 2022	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	1	2535,00	--	2535	--	2535	--	2738	
						--	--	--	--		203		
			РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 02-01-03. Электроосвещение										
			Монтажные работы										
	132	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1823,08	111,45	1823	111	38	1238	3306	
			НР - 72%; СП - 8%			1674,37	45,00	1674	45		245		
	133	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6377,23	161,15	6377	161	1948	3118	10255	
			НР - 72%; СП - 8%			4267,64	62,91	4268	63		760		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	134	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1940,82	--	15527	--	131	11085	28741	
			НР - 72%; СП - 8%			1924,56	--	15396	--		2129		

Прог 1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	515-301-0279 515-301-0279 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5435-1874 без автоматического выключатели, количество управляемых фидеров - 2, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	1	219574,00	–	219574	–		–	219574
					–	–	--	--	219574	–	
136	С1247-201-0139 247-201-0139 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41	шт.	1	7918,00	–	7918	–	7918	–	8551
					–	–	--	--		633	
137	С1247-301-0203 247-301-0203 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-02, 3х230/400 В, 10(100) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	11837,00	–	11837	–	11837	–	12784
					–	–	--	--		947	
138	С1247-204-0178 247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	4903,00	–	24515	–	24515	–	26476
					–	–	--	--		1961	
139	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1788,00	–	3576	–	3576	–	3862
					–	–	--	--		286	
140	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2015,00	–	2015	–	2015	–	2176
					–	–	--	--		161	
141	Ц13-080305-0307 1308-0305-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	25	2959,63	1200,90	73991	30023	4514	44794	128288
		НР - 72%; СП - 8%			1578,14	910,43	39454	22761		9503	
142	С1247-101-0122 247-101-0122 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	19	15099,00	–	286881	–	286881	–	309831
					–	–	--	--		22950	
143	С1247-101-0122 247-101-0122 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	2	15099,00	–	30198	–	30198	–	32614
					–	–	--	--		2416	
144	С1247-101-0109 247-101-0109 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	4	16808,00	–	67232	–	67232	–	72611
					–	–	--	--		5379	
145	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	47	484,25	0,47	22760	22	5669	12297	37861
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			363,16	0,21	17069	10		2804	
146	С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	15	339,00	–	5085	–	5085	–	5492
					–	–	--	--		407	
147	С1247-212-0207 247-212-0207 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	353,00	–	706	–	706	–	762

Прог	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1000
						--	--	--	--		56		
	148	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	30	699,00	--	20970	--	20970	--	22648	
						--	--	--	--		1678		
	149	С1247-202-0604 247-202-0604 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	76	65,00	--	4940	--	4940	--	5335	
						--	--	--	--		395		
			Монтажные изделия										
	150	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	885	428,91	186,28	379585	164858	50710	158928	581587	
			НР - 72%; СП - 8%			185,33	64,08	164017	56711		43082		
	151	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,4	556800,00	--	222720	--	222720	--	240538	
						--	--	--	--		17818		
	152	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,45	356760,00	--	160542	--	160542	--	173385	
						--	--	--	--		12843		
	153	С1243-107-0201 243-107-0201 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х1,5 (ок)-1	км	0,02	124113,00	--	2482	--	2482	--	2681	
						--	--	--	--		199		
	154	С1243-107-0902 243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,015	915274,00	--	13729	--	13729	--	14827	
						--	--	--	--		1098		
	155	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	2	65,00	--	130	--	130	--	140	
						--	--	--	--		10		
	156	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	900	31,00	--	27900	--	27900	--	30132	
						--	--	--	--		2232		
	157	Ц13-080306-1104 1308-0306-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коробка клеммная, количество зажимов до 60х60. Монтаж оборудования	шт.	1	143592,43	30,61	143592	31	92638	36665	194677	
			НР - 72%; СП - 8%			50923,08	--	50923	--		14421		
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
	158	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	8	770,36	78,22	6163	626	3671	1486	8261	
			НР - 72%; СП - 8%			233,20	24,75	1866	198		612		

Прог	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1000
	159	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	20	981,62	31,89	19632	638	13971	3759	25262	
			НР - 72%; СП - 8%			251,14	9,90	5023	198		1871		
	160	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж оборудования**	м	20	700,26	22,97	14005	459	7806	4224	19687	
			НР - 72%; СП - 8%			287,02	6,30	5740	126		1458		
	161	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования**	м	140	700,26	22,97	98036	3216	54637	29567	137812	
			НР - 72%; СП - 8%			287,02	6,30	40183	882		10209		
	162	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	5050,15	215,83	30301	1295	21472	5697	38878	
			НР - 72%; СП - 8%			1255,72	63,01	7534	378		2880		
			Демонтаж										
	163	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	25	82,82	0,77	2071	20	--	1485	3840	
			НР - 72%; СП - 8%			82,05	0,47	2051	12		285		
	164	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель. Демонтаж**	м	600	125,40	0,26	75240	156	--	54132	139719	
			НР - 72%; СП - 8%			125,14	0,16	75084	96		10350		
			<u>РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 02-01-04. Пожарная сигнализация</u>										
			Монтажные работы										
	165	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	75190,89	2,42	75191	2	701	45437	130279	
			НР - 61%; СП - 8%			74487,60	--	74488	--		9650		
	166	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	20132,69	1295,74	20133	1296	14988	3095	25087	
			НР - 72%; СП - 8%			3849,12	450,04	3849	450		1858		
	167	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3636,45	31,21	3636	31	1780	1314	5346	
			НР - 72%; СП - 8%			1825,20	--	1825	--		396		
	168	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	шт.	1	4049,01	--	4049	--	342	2669	7255	
			НР - 72%; СП - 8%			3706,56	--	3707	--		537		
	169	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	16	3774,78	2,42	60396	39	1052	36176	104298	
			НР - 61%; СП - 8%			3706,56	--	59305	--		7726		

Прог

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	1895,95	0,91	1896	1	42	1131	3269
		НР - 61%; СП - 8%			1853,28	--	1853	--		242	
171	Ц13-100411-0215 1310-0411-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	2	3751,07	--	7502	--	89	4522	12986
		НР - 61%; СП - 8%			3706,56	--	7413	--		962	
172	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	9	20949,61	1,97	188546	18	1525	114072	326827
		НР - 61%; СП - 8%			20778,12	--	187003	--		24209	
173	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	3774,78	2,42	3775	2	66	2261	6519
		НР - 61%; СП - 8%			3706,56	--	3707	--		483	
174	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	230	1190,62	34,85	273843	8016	84286	132572	438928
		НР - 72%; СП - 8%			789,31	11,25	181541	2588		32513	
175	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	4049,01	--	4049	--	342	2669	7255
		НР - 72%; СП - 8%			3706,56	--	3707	--		537	
		Материалы и оборудование не учтенные ценником									
176	С1248-303-0106 248-303-0106 РСНБ РК 2022	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	25873,00	--	25873	--	25873	--	27943
					--	--	--	--		2070	
177	С1247-202-0408 247-202-0408 РСНБ РК 2022 ПРИМ.	БОКС ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	шт.	1	616,00	--	616	--	616	--	665
					--	--	--	--		49	
178	С1247-204-0809 247-204-0809 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	973,00	--	973	--	973	--	1051
					--	--	--	--		78	
179	С1248-306-0303 248-306-0303 РСНБ РК 2022	Аккумулятор прим.	шт.	5	10789,00	--	53945	--	53945	--	58261
					--	--	--	--		4316	
180	С1248-302-0102 248-302-0102 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	1	332,00	--	332	--	332	--	359
					--	--	--	--		27	
181	С1248-302-0201 248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	16	1734,00	--	27744	--	27744	--	29964
					--	--	--	--		2220	
182	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	1	1153,00	--	1153	--	1153	--	1245
					--	--	--	--		92	

1000

Прог	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1000
	183	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2022	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	2145,00	--	2145	--	2145	--	2317	
						--	--	--	--		172		
	184	С1248-304-0106 248-304-0106 РСНБ РК 2022	Оповещатели модели ОПОП 1-9 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1196,00	--	1196	--	1196	--	1292	
						--	--	--	--		96		
	185	С1247-212-0108 247-212-0108 РСНБ РК 2022	Микровыключатель кнопочный ПРИМ.	шт.	1	415,00	--	415	--	415	--	448	
						--	--	--	--		33		
	186	С1243-303-0402 243-303-0402 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0,04	48894,00	--	1956	--	1956	--	2112	
						--	--	--	--		156		
	187	С1243-303-0401 243-303-0401 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,17	27505,00	--	4676	--	4676	--	5050	
						--	--	--	--		374		
	188	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,02	108591,00	--	2172	--	2172	--	2346	
						--	--	--	--		174		
	189	С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	60	126,00	--	7560	--	7560	--	8165	
						--	--	--	--		605		
	190	С1243-907-0104 243-907-0104 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	100	121,00	--	12100	--	12100	--	13068	
						--	--	--	--		968		
			Демонтаж										
	191	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 ЭСН РК 8.04-02-2015 п.6.1.1 к=0,3 демонтаж в лом	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	21	1112,70	0,73	23367	15	--	14244	40620	
			НР - 61%; СП - 8%			1111,97	--	23351	--		3009		
	192	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Кабель. Демонтаж	м	400	125,40	0,26	50160	104	--	36088	93146	
			НР - 72%; СП - 8%			125,14	0,16	50056	64		6900		
			РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 06-01-01. Наружный водопровод										
	193	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,01605	565390,57	267541,59	9075	4295	--	5982	16261	
			НР - 99%; СП - 8%			297848,98	78599,16	4780	1262		1204		
	194	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	16,05	1661,00	--	26659	--	26659	--	28792	
						--	--	--	--		2133		

Прог 1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**УПОРЫ из бетона В7,5**	м3	0,8	32201,58	1688,99	25761	1351	22969	1563	29510
		НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	1441	276		2186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Септик объем=0,45м3-1шт									
196	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Основание щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,072	14286,54	2600,91	1029	187	752	154	1278
		НР - 93%; СП - 8%			1243,53	1058,32	90	76		95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	0,91	58001,30	15167,59	52781	13802	16887	27347	86538
		НР - 99%; СП - 8%			24277,27	6077,46	22092	5530		6410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
199	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
200	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	15152,00	--	15152	--	15152	--	16364
					--	--	--	--		1212	
201	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	6290,00	--	6290	--	6290	--	6793
					--	--	--	--		503	
202	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	19465,00	--	38930	--	38930	--	42044
					--	--	--	--		3114	
203	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	19833,00	--	19833	--	19833	--	21420
					--	--	--	--		1587	
204	С1244-201-0301 244-201-0301 РСНБ РК 2022	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013**	комплект	1	5615,00	--	5615	--	5615	--	6064
					--	--	--	--		449	
205	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**	кг	0,0243	457,00	--	11	--	11	--	12
					--	--	--	--		1	
206	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой ладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	6,28	1185,65	28,84	7446	181	4768	2345	10574

Прог	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1000
			НР - 93%; СП - 8%			397,69	3,81	2497	24		783		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	207	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,5	1126,76	--	563	--	--	406	1046	
			НР - 72%; СП - 8%			1126,76	--	563	--		78		
	208	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство ОТОМОСКА В7,5**	м3	0,55	32201,58	1688,99	17711	929	15791	1074	20288	
			НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	991	190		1503		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	209	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,05	1056,98	4,76	1110	5	5	1080	2365	
			НР - 98%; СП - 8%			1047,82	1,42	1100	1		175		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	210	С1241-203-0109 241-203-0109 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 160х6,2 мм**	м	1,0458	2610,00	--	2730	--	2730	--	2948	
						--	--	--	--		218		
	211	С1241-209-0630 241-209-0630 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110х3х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	8542,00	--	8542	--	8542	--	9225	
						--	--	--	--		683		
	212	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Установка флюгарки из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм.**	зонт	1	3377,91	58,95	3378	59	2712	612	4309	
			НР - 98%; СП - 8%			606,69	18,02	607	18		319		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	213	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	25559,00	--	25559	--	25559	--	27604	
						--	--	--	--		2045		
			Крышка деревянная										
	214	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Деревянная крышка утепленная. Установка**	м2	0,29	481,07	184,42	140	53	--	98	256	
			НР - 90%; СП - 8%			296,65	76,97	86	22		19		
	215	С1215-204-0304 215-204-0304 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	м3	0,015	92871,00	--	1393	--	1393	--	1504	
						--	--	--	--		111		
	216	Е11-100107-0608 1110-0107-0608 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны**	м2	0,29	8030,92	19,83	2329	5	1920	366	2910	
			НР - 90%; СП - 8%			1393,25	8,27	404	2		216		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	217	Е11-100116-0101 1110-0116-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Деревянная крышка. Антисептирование водными растворами**	м2 стен	0,29	131,93	5,09	38	2	8	25	68	

Прог	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1000
			НР - 90%; СП - 8%			95,13	2,15	28	1		5		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 6. Локальная смета 07-01-01. Благоустройство										
			ФУНДАМЕНТ под столб										
218	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		м3	8,514	13340,44	1764,70	113581	15024	32059	63467	191212	
		НР - 91%; СП - 8%				7810,40	381,28	66498	3246		14164		
219	С1212-101-0603 212-101-0603 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**		м3	8,514	29617,00	--	252159	--	252159	--	272332	
						--	--	--	--		20173		
			Столб рядовой С1										
220	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**		т конструкций	2,92959	234277,41	53920,74	686337	157966	20576	388535	1160862	
		НР - 69%; СП - 8%				173333,16	18876,04	507795	55299		85990		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
221	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм**		м	283,8	4207,00	--	1193947	--	1193947	--	1289463	
						--	--	--	--		95516		
222	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**		т	0,18576	453692,00	--	84278	--	84278	--	91020	
						--	--	--	--		6742		
223	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ограды металлические из сетчатых панелей, по металлическим столбам без цоколя. Установка**		м оград	375	4289,03	1460,97	1608386	547864	12363	1492601	3349068	
		НР - 118%; СП - 8%				2795,09	578,02	1048159	216758		248078		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			Панель ограждения ПМ1										
224	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**		т	3,97103	462525,00	--	1836701	--	1836701	--	1983637	
						--	--	--	--		146936		
225	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**		м2	449,82	1642,00	--	738604	--	738604	--	797692	
						--	--	--	--		59088		
226	С1214-207-0122 214-207-0122 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный шестигранный диаметром вписанного круга 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)**		т	0,0714	490640,00	--	35032	--	35032	--	37835	
						--	--	--	--		2803		
			Панель ограждения ПМ2										
227	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**		т	0,02206	462525,00	--	10203	--	10203	--	11019	
						--	--	--	--		816		

Прог	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1000
	228	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,68	1642,00 --	-- --	2759 --	-- --	2759	-- 221	2980	
	229	С1214-207-0122 214-207-0122 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный шестигранный диаметром вписанного круга 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)	т	0,0006	490640,00 --	-- --	294 --	-- --	294	-- 24	318	
			Панель ограждения ПМ3										
	230	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,01945	462525,00 --	-- --	8996 --	-- --	8996	-- 720	9716	
	231	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	14	1642,00 --	-- --	22988 --	-- --	22988	-- 1839	24827	
	232	С1214-207-0122 214-207-0122 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный шестигранный диаметром вписанного круга 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)	т	0,0006	490640,00 --	-- --	294 --	-- --	294	-- 24	318	
			Панель ограждения ПМ2										
	233	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,02805	462525,00 --	-- --	12974 --	-- --	12974	-- 1038	14012	
	234	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,94	1642,00 --	-- --	4827 --	-- --	4827	-- 386	5213	
	235	С1214-207-0122 214-207-0122 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный шестигранный диаметром вписанного круга 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)	т	0,0006	490640,00 --	-- --	294 --	-- --	294	-- 24	318	
			Калитка										
	236	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	4	15770,16 15527,46	162,30 57,82	63081 62110	649 231	322	73563 10931	147575	
	237	С1214-102-0103 214-102-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,1726	475723,00 --	-- --	82110 --	-- --	82110	-- 6569	88679	
	238	С1241-102-0108 241-102-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	60	646,00 --	-- --	38760 --	-- --	38760	-- 3101	41861	

Прог	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1000
	239	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	527,00	--	6324	--	6324	--	6830	
						--	--	--	--		506		
	240	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,84	111,14	3,05	427	11	184	161	635	
			НР - 69%; СП - 8%			60,34	0,36	232	1		47		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	241	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	7,64	93,39	2,19	713	17	427	188	973	
			НР - 69%; СП - 8%			35,27	0,36	269	3		72		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ВОРОТА										
	242	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Ворота. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	50503,24	7015,94	101006	14032	17861	87985	204110	
			НР - 118%; СП - 8%			34556,74	2724,86	69113	5450		15119		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	243	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,07008	458447,00	--	32128	--	32128	--	34698	
						--	--	--	--		2570		
	244	С1214-102-0103 214-102-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,04864	475723,00	--	23139	--	23139	--	24990	
						--	--	--	--		1851		
	245	С1241-102-0108 241-102-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	30	646,00	--	19380	--	19380	--	20930	
						--	--	--	--		1550		
	246	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	527,00	--	3162	--	3162	--	3415	
						--	--	--	--		253		
	247	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,28	111,14	3,05	142	3	62	54	211	
			НР - 69%; СП - 8%			60,34	0,36	77	--		16		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	248	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	2,54	93,39	2,19	237	6	141	62	323	
			НР - 69%; СП - 8%			35,27	0,36	90	1		24		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

Прог	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1000
	249	**Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.17 К=0,5;0,5;0,5 ДЕМОНТАЖ**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, по металлическим столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**375**	**2128,03**	**730,48**	**798011**	**273930**	--	**746303**	**1667856**	
			НР - 118%; СП - 8%			**1397,55**	**289,01**	**524081**	**108379**		**123544**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**33345534**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	**Тенге**						**473739**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							33345534		

СТОИМОСТЬ СМР:	32871795
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	473739
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%	341867
ИТОГО	33213662
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,44%	478277
ИТОГО	33691938
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	673839
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	34839516
ИТОГО С В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1	34839516
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=38239852,76/39020258=0,98	34142725,68
НДС, 12%	4097127,08
ИТОГО ПО АКТУ	38239852,76

Заказчик: Аким сельского округа ГУ «Аппарат акима Каракульского сельского округа»
Амантаев Эльдар Ниязбекович _____
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис» Сатқанов Асхат Мұнайдарұлы _____
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «БАТЫС-П» Кайрова Аклимаш Ерсаиновна _____
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Сәулет Құрылыс Бақылау» Кереев Тилек Канатович _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...ие из сетчатых панелей, по ...ическим столбам без цоколя. Установка									
...,11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.17 К=0,5;0,5;0,5 ДЕМОНТАЖ	**м оград**	**375**	**2128,03**	**730,48**	**798011**	**273930**	**--**	**746303**	**1667856**
НР - 118%; СП - 8%			**1397,55**	**289,01**	**524081**	**108379**		**123544**	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**33345534**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Оборудование, инвентарь	Тенге						473739		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							33345534	

СТОИМОСТЬ СМР:	32871795
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	473739
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%	341867
ИТОГО	33213662
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,44%	478277
ИТОГО	33691938
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	673839
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	34839516
ИТОГО С В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1	34839516
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=38239852,76/39020258=0,98	34142725,68
НДС, 12%	4097127,08
ИТОГО ПО АКТУ	38239852,76

Заказчик: Аким сельского округа ГУ «Аппарат акима Каракульского сельского округа» Амантаев Эльдар Ниязбекович
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис» Сатқанов Асхат Мұнайдарұлы
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «БАТЫС-П» Кайрова Аклимаш Ерсаиновна
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Сәулет Құрылыс Бақылау» Кереев Тилек Канатович
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)