Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ФАП в с. Аккистау мкр. Оркен Исатайского района "привязка проекта"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФАП в с. Аккистау мкр. Оркен Исатайского района "привязка проекта"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25-1-15/5** от **14.09.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за Ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Полы										
1	1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	4,01	5800,69 393,32	232,23 73,16	23260,76 1577,21	931,22 293,36	20752,30	1758,35 2001,54	27020,65	
		003-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,096815								
2	2	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,401	46505,19 5378,44	7,49 0,00	18648,57 2156,75	2,99 0,00	16488,83	2027,34 1654,07	22329,98	
		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,526366								
3	3	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	14,01	1396,36 637,88	32,95 20,34	19563,06 8936,80	461,66 285,00	10164,69	8668,44 2258,56	30490,06	
		003-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,55668								
			Итого по разделу 1: Полы					61472,39 12670,76	1395,88 578,36	47405,82 0,00	12454,13 5914,17	79840,69	
			Раздел 2: Наружная отделка										
4	4	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,1234	5136,28 2058,32	40,56 23,50	98223,04 39362,05	775,62 449,36	58085,37	31849,17 10405,78	140477,99	
		003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,871586								
5	5	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	19,1234	299,39 160,35	2,12 0,96	5725,27 3066,39	40,57 18,36	2618,42	2467,78 655,41	8848,46	
		003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,750174								
			Итого по разделу 2: Наружная отделка					103948,31 42428,44	816,19 467,72	60703,79 0,00	34316,95 11061,19	149326,45	
			Раздел 3: Внутренние электромонтажные работы										
6	6	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	шт.	1	1104,89 1091,07	5,68 1,95	1105,00 1091,00	6,00 2,00	8,00	667,00 142,00	1914,00	
		007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,645222								
7	7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**		33	3967,40	0,68	130924,00	22,00	2175,00	78523,00	226203,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		3900,80	0,00	128726,00	0,00		16756,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел -ч	69,96								
8	8	**1310-0701-0603 РСНБ РК 2022**	**Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**		4	1576,60	7,08	6306,00	29,00	68,00	3793,00	10907,00	
				шт.		1552,62	1,95	6210,00	8,00		808,00		
		007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел -ч	3,672688								
9	9	**1121-0201-0202 РСНБ РК 2022**	**Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**		5	136,03	1,52	680,00	8,00	95,00	418,00	1186,00	
				м		115,60	0,42	578,00	2,00		88,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел -ч	0,34182								
10	10	**1121-0201-0105 РСНБ РК 2022**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**		50	189,20	1,99	9460,00	99,00	1228,00	5870,00	16556,00	
				м		162,64	0,42	8132,00	21,00		1226,00		
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел -ч	4,725								
11	11	**1121-0201-0201 РСНБ РК 2022**	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**		250	107,41	0,75	26853,00	187,00	2628,00	17325,00	47712,00	
				м		96,15	0,10	24038,00	25,00		3534,00		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел -ч	14,472								
			Итого по разделу 3: Внутренние электромонтажные работы					175328,00	351,00	6202,00	106596,00	304478,00	
								168775,00	58,00	0,00	22554,00		
			ИТОГО по акту					340 749	2 563	114 312	153 367	533 645	
								223 874	1 104	-	39 529		
			временные здания и сооружения -НДЗ РК 8.04-05-2015 1,2%									6 404	
			зимние удорожания -НДЗ РК 8.04-06-2015 0,7%									3 780	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									10 877	
			Скидка 25%									416 029	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									44 575	
			ИТОГО:									460 604	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Әбубәкір Ж.М**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жуматаев Б.С**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"
Наименование стройки: Строительство ФАП в с. Аккистау мкр. Оркен Исатайского района "привязка проекта"
Договор: № 25-1-15/5 от 14.09.2023 г.

Утверждена
приказом министерства национальной
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь месяц 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	460 604	411 254						49 350	**460 604**
Итоге к оплате									**460 604**

Генподрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____**Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"

Директор_____**Әбубәкір Ж.М**