Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", Костанайская область, город Костанай, ул.С.Мауленова, здание 35А

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan Project Group", Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Сары-Арка, дом 39, офис 1

Объект: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Айсаринское, Костанайский район, Костанайской области" (Наружные инженерные сети)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ОКТЯБРЬ месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
070940026157	020540001217			TPG/2024-40/1	09.09.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Айсаринское, Костанайский район, Костанайской области" (Наружные инженерные сети)	**430 000,00**	430 000,00	383 928,57				46 071,43	**430 000,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157

Директор_____ Сагытжанов А.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Turan Project Group" БИН 020540001217

Директор _____ Мұса А.О.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрячик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", 110007, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, ул.С. Мауленова, здание 35А, БИН 070940026157**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan Project Group", 060011, Республика Казахстан, Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Сары-Арка, дом 39, офис 1, БИН 020540001217**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Айсаринское,Костанайский район, Костанайской области" (Наружные инженерные сети)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №GLN-TPG/2024-40/1 от 09.09.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2024 (месяц, год) на 568-2023 Суммарная смета для стройки - 568-2023 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э38374: Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ [2-2]										
1	17	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**6,7**	**371,0** **26,0**	**345,0** **90,0**	**2 485,7** **174,2**	**2 311,5** **603,0**			**2 485,7**	
2	18	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов**	**м^3 грунта**	**6,703**	**66,0** **0,0**	**66,0** **16,0**	**442,398** **0,0**	**442,398** **107,248**			**442,398**	
3	19	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**2,2**	**2 043,0**		**4 494,6**				**4 494,6**	
4	20	6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом**	**м**	**30**	**756,0** **360,0**	**396,0** **122,0**	**22 680,0** **10 800,0**	**11 880,0** **3 660,0**			**22 680,0**	
5	21	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**0,12**	**85 986,0**		**10 318,3**		**10 318,3**		**10 318,3**	
6	22	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**11**	**1 112,0** **659,0**	**399,0** **106,0**	**12 232,0** **7 249,0**	**4 389,0** **1 166,0**	**594,0**		**12 232,0**	
7	23	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	**м кабеля**	**9**	**1 052,0** **600,0**	**378,0** **100,0**	**9 468,0** **5 400,0**	**3 402,0** **900,0**	**666,0**		**9 468,0**	
8	24	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**10**	**978,0** **600,0**	**313,0** **82,0**	**9 780,0** **6 000,0**	**3 130,0** **820,0**	**650,0**		**9 780,0**	
9	26	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**	**м**	**15**	**1 573,0** **813,0**	**61,0** **15,0**	**23 595,0** **12 195,0**	**915,0** **225,0**	**10 485,0**		**23 595,0**	
10	27	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**7 452,0** **4 063,0**	**405,0** **99,0**	**22 356,0** **12 189,0**	**1 215,0** **297,0**	**8 952,0**		**22 356,0**	
			ИТОГО по смете Э38374: Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ [2-2]					**117 852** **54 007**	**27 685** **7 778**	**31 665** **0**	**0** **0**	**117 852**	
			Смета Э38394: Наружные сети водопровода и канализации [2-4]										
11	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**5,6**	**3 683,0** **3 683,0**	**0,0** **0,0**	**20 624,8** **20 624,8**				**20 624,8**	
12	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**137,409**	**83,0** **0,0**	**83,0** **21,0**	**11 405,0** **0,0**	**11 405,0** **2 885,6**			**11 405,0**	
13	5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,0577**	**1 462 148,0** **963 193,0**	**498 955,0** **123 768,0**	**84 365,9** **55 576,2**	**28 789,7** **7 141,4**			**84 365,9**	
14	6	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**		**39,807**	**2 175,0**		**86 581,1**		**86 581,1**		**86 581,1**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
15	7	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм**		18,517	228,0		4 221,9		4 221,9		4 221,9	
				м									
			ИТОГО по смете Э38394: Наружные сети водопровода и канализации [2-4]					207 199	40 195	90 803	0	207 199	
								76 201	10 027	0	0		
			Смета Э38394: Наружные системы связи [2-3]										
16	1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м^3,группа грунта 2**		52,7756	413,0	413,0	21 796,3	21 796,3			21 796,3	
				м^3		0,0	107,0	0,0	5 647,0				
17	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**I рунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		1,815	9 300,0	0,0	16 879,5	0,0			16 879,5	
				м^3 грунта		9 300,0	0,0	16 879,5	0,0				
18	6	1310-0105-0207 *РСНБ РК 2022*	**Кроссировка.Монтаж в шкафу**		2	639,0	0,0	1 278,0	0,0			1 278,0	
				шт.		634,0	0,0	1 268,0	0,0				
19	7	243-906-2415 *СпрСЦ 02.2024*	**Полка оптическая на 4 волокон (оптические оконечные устройства) R19-4-SC/UPC-SM**		2	13 095,0		26 190,0		26 190,0		26 190,0	
				шт.									
			ИТОГО по смете Э38384: Наружные системы связи [2-3]					66 144	21 796	26 190	0	66 144	
								18 148	5 647	0	0	0	
			Итого по суммарной смете					391 195	89 676	148 658	0	391 195	
								148 356	23 452	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)									29 340	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**420 534**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)									1 262	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									21 090	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									12 654	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**455 539**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**489 705**	
			Скидка 2%									**9 794**	
			ИТОГО									**479 911**	
			НДС (12%)									57 589	
			Итого с НДС									**537 500,00**	
			Скидка 20%									**107 500**	
			Всего									**430 000,00**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Turan Project Group" БИН 020540001217

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Муса А.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Сагытжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.