Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
17-20
Форма

Генподрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Big Build Street", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск. Сатпаева, д 17/2 ,кв 3, БИН 121040005929, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ828562203136499615 АО «Банк Центр Кредит»

Объект : Строительство сетей теплоснабжения ул.Малдыбаева в городе Усть-Каменогорске ВКО

Договор субподряда (контракт) № 20 от 02.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за июнь 2023 года

01.06.2023 г

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Локальная смета 2-1-1 Сети теплоснабжения									
			1.1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	102	331,45	331,45	33808	33808	–	4805	41 702
						–	65,43	–	6674	–	3089	

2	2 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	81	272,89	272,89	22104	22104	–	3141	27 265
					–	53,87	–	4363	–	2020	
3	3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	24	2417,18	–	58012	–	–	41769	107 763
					2417,18	–	58012	–	–	7982	
4	4 1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	120	317,4	317,4	38088	38088	–	5414	46 982
					–	62,66	–	7519	–	3480	
5	5 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	2100	46		96600		–	–	104 328
					–		–		–	7728	
6	6 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	120	23,11	19,14	2773	2297	25	1058	4 137

7	7 1101-0206-0501	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка на вымет НР=72 %	м3 грунта	120,8	3,76	8,48	451	1018	–	306	
					6577,68	6577,68	794584	794584	–	74256	938 347
8	8 1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР=72 %	м3 грунта	3,7	–	853,76	–	103134	–	69507	
					14453,1	5598,1	53476	20713	–	30923	91 151
9	9 1101-0102-0389	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	124,5	8855	2752,3	32764	10184	–	6752	
					715,6	715,6	89092	89092	–	12663	109 895
10	10 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10 000.	т·км	2739	–	141,26	–	17587	–	8140	
					46		125994		–	–	136 074
11	11 1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	124,5	–		–		–	10080	
					25,29	20,86	3149	2597	39	1197	4 694
	1.2 Подземная прокладка теплосети в канале УТ1-1УТ3				4,12	9,24	513	1150	–	348	

12	88 1122-1401-0214	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР=99 % К=2 000·	м продавливания	30,8	16095,74	10836,91	495749	333777	3414	354280	918 031
					5148	6470,82	158558	199301	–	68002	
13	89 241-102-0251	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм К=1 004·	м	30,9232	34870		1078292		1078292	–	1 164 555
					–		–		–	86263	
1.4 Подземная прокладка теплосети в канале УТ14-1УТ23											
14	244 1122-1401-0205	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м НР=99 % К=2 000·	м продавливания	20	12509,52	8341,09	250190	166822	1199	182521	467 328
					4108,5	5109,77	82170	102195	–	34617	
15	245 241-102-0241	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм К=1 004·	м	20,08	26757		537281		537281	–	580 263
					–		–		–	42982	
1.6 УТ19											
16	666 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,91	25328,48	1150,71	23049	1047	20609	1511	26 525
					1530,9	293,52	1393	267	–	1965	

17	667 1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР=118 %	м3 конструкции	10,009	18564,58	3771,92	185813	37753	22739	164424	378 256
					12520,78	1400,97	125320	14022	–	28019	
18	668 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	3,997	36473		145783		145783	–	157 446
					–		–		–	11663	
19	669 298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,997	270		1079		1079	–	1 165
					–		–		–	86	
20	670 212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок(монолитные заделки)	м3	2,7	22686		61252		61252	–	66 152
					–		–		–	4900	
21	670 212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4 (днище)	м3	1,465	23524		34463		34463	–	37 220
					–		–		–	2757	
22	672 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0506	419679		21236		21236	–	22 935
					–		–		–	1699	

23	673	225-202-0104	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	2	72782		145564		145564	–	157 209
						–		–		–	11645	
24	674	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4431		8862		8862	–	9 571
						–		–		–	709	
25	675	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5105		10210		10210	–	11 027
						–		–		–	817	
26	676	222-102-0209	Перемычка плитная ПП ГОСТ 948-84	м3	0,487	129213		62927		62927	–	67 961
						–		–		–	5034	
27	677	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,847	270		499		499	–	539
						–		–		–	40	
28	678	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	14	595		8330		8330	–	8 996
						–		–		–	666	
29	679	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935		37870		37870	–	40 900
						–		–		–	3030	
30	680	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (Зумпф) НР=91 %	т	0,03014	876858,83	1504,83	26429	45	25486	835	29 445
						29760	686,79	897	21	–	2181	
31	681	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	4,05	848,77	32,64	3438	132	1624	1646	5 491
						415,04	17,21	1681	70	–	407	

32	682	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,64	1899,24	78,16	37301	1535	13672	18667	60 445
						1124,93	63,15	22094	1240	–	4477	
33	683	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	3	2952,98	7,34	8859	22	7186	1542	11 233
						550,31	2,19	1651	7	–	832	
34	684	1108-0201-0109	Стены защитные из кирпича. Кладка НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	0,255	48244,5	2278,44	12302	581	9769	1955	15 398
						7657,65	582,84	1953	149	–	1141	
35	685	1146-0201-0601	Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=84 %	м3	0,06	66771,65	17,92	4006	1	2914	916	5 316
						18185,09	–	1091	–	–	394	
1.7 Ут20												
36	688	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,91	25328,48	1150,71	23049	1047	20609	1511	26 525
						1530,9	293,52	1393	267	–	1965	
37	689	1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР=118 %	м3 конструкции	9,861	18564,58	3771,92	183065	37195	22403	161993	372 663
						12520,78	1400,97	123467	13815	–	27605	

38	690 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	3,903	36473	142354	142354	–	153 742
					–	–	–	11388	
39	691 298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,903	270	1054	1054	–	1 138
					–	–	–	84	
40	692 212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок(монолитные заделки)	м3	2,5	22686	56715	56715	–	61 252
					–	–	–	4537	
41	693 212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4 (днище)	м3	1,6	23524	37638	37638	–	40 649
					–	–	–	3011	
42	694 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0506	419679	21236	21236	–	22 935
					–	–	–	1699	
43	695 225-202-0104	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	2	72782	145564	145564	–	157 209
					–	–	–	11645	
44	696 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4431	8862	8862	–	9 571

45	697 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	–		–		–	709	
					5105		10210		10210	–	11 027
46	698 222-102-0209	Перемычка плитная ПП ГОСТ 948-84	м3	0,498	–		–		–	817	
					129213		64348		64348	–	69 496
47	699 298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,858	–		–		–	5148	
					270		502		502	–	542
48	700 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	14	–		–		–	40	
					595		8330		8330	–	8 996
49	701 244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	–		–		–	666	
					18935		37870		37870	–	40 900
50	702 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (Зумпф) НР=91 %	т	0,03014	–		–		–	3030	
					876858,83	1504,83	26429	45	25486	835	29 445
51	703 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	4,05	29760	686,79	897	21	–	2181	
					848,77	32,64	3438	132	1624	1646	5 491
52	704 1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,88	415,04	17,21	1681	70	–	407	
					1899,24	78,16	37757	1554	13839	18895	61 184
					1124,93	63,15	22364	1255	–	4532	

53	705	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя. НР=93 %	м2 поверхности	3	2952,98	7,34	8859	22	7186	1542	11 233
						550,31	2,19	1651	7	–	832	
54	706	1108-0201-0109	Стены защитные из кирпича. Кладка НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	0,255	48244,5	2278,44	12302	581	9769	1955	15 398
						7657,65	582,84	1953	149	–	1141	
55	707	1146-0201-0601	Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=84 %	м3	0,12	66771,65	17,92	8013	2	5828	1833	10 634
						18185,09	–	2182	–	–	788	
1.8 УТ21												
56	710	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,91	25328,48	1150,71	23049	1047	20609	1511	26 525
						1530,9	293,52	1393	267	–	1965	
57	711	1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР=118 %	м3 конструкции	10,153	18564,58	3771,92	188486	38296	23066	166789	383 697
						12520,78	1400,97	127123	14224	–	28422	
58	712	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	5,044	36473		183970		183970	–	198 688
						–		–		–	14718	

59	713 298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,044	270	1362	1362	–
					–	–	–	109
60	714 212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок(монолитные заделки)	м3	1,9	22686	43103	43103	–
					–	–	–	3448
61	715 212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4 (днище)	м3	1,6	23524	37638	37638	–
					–	–	–	3011
62	716 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0506	419679	21236	21236	–
					–	–	–	1699
63	717 225-202-0104	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	2	72782	145564	145564	–
					–	–	–	11645
64	718 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4431	8862	8862	–
					–	–	–	709
65	719 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5105	10210	10210	–
					–	–	–	817

1 471	
46 551	
40 649	
22 935	
157 209	
9 571	
11 027	

66	720 222-102-0209	Перемычка плитная ПП ГОСТ 948-84	м3	0,249	129213		32174		32174	–	34 748
					–		–		–	2574	
67	721 298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,609	270		434		434	–	469
					–		–		–	35	
68	722 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	14	595		8330		8330	–	8 996
					–		–		–	666	
69	723 244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935		37870		37870	–	40 900
					–		–		–	3030	
70	724 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (Зумпф) НР=91 %	т	0,03014	876858,83	1504,83	26429	45	25486	835	29 445
					29760	686,79	897	21	–	2181	
71	725 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	4,05	848,77	32,64	3438	132	1624	1646	5 491
					415,04	17,21	1681	70	–	407	
72	726 1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,47	1899,24	78,16	38877	1600	14250	19456	63 000
					1124,93	63,15	23027	1293	–	4667	
73	727 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	3	2952,98	7,34	8859	22	7186	1542	11 233

					550,31	2,19	1651	7	–	832	
74	728 1108-0201-0109	Стены защитные из кирпича. Кладка НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	0,255	48244,5	2278,44	12302	581	9769	1955	15 398
					7657,65	582,84	1953	149	–	1141	
75	729 1146-0201-0601	Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=84 %	м3	0,06	66771,65	17,92	4006	1	2914	916	5 316
					18185,09	–	1091	–	–	394	
1.9 УТ22											
76	732 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,91	25328,48	1150,71	23049	1047	20609	1511	26 525
					1530,9	293,52	1393	267	–	1965	
77	733 1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР=118 %	м3 конструкции	10,552	18564,58	3771,92	195893	39801	23973	173344	398 776
					12520,78	1400,97	132119	14783	–	29539	
78	734 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	4,713	36473		171897		171897	–	185 649
					–		–		–	13752	
79	735 298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,713	270		1273		1273	–	1 375
					–		–		–	102	

80	736	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок(монолитные заделки)	м3	2,5	22686	56715	56715	–	61 252
						–	–	–	4537	
81	737	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4 (днище)	м3	1,6	23524	37638	37638	–	40 649
						–	–	–	3011	
82	738	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0506	419679	21236	21236	–	22 935
						–	–	–	1699	
83	739	225-202-0104	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	2	72782	145564	145564	–	157 209
						–	–	–	11645	
84	740	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4431	8862	8862	–	9 571
						–	–	–	709	
85	741	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5105	10210	10210	–	11 027
						–	–	–	817	
86	742	222-102-0209	Перемычка плитная ПП ГОСТ 948-84	м3	0,379	129213	48972	48972	–	52 890
						–	–	–	3918	

87	743 298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,739	270		470		470	–	508
88	744 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	14	– 595		– 8330		– 8330	38 –	8 996
89	745 244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	– 18935		– 37870		– 37870	666 –	40 900
90	746 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (Зумпф) НР=91 %	т	0,03014	– 876858,83	1504,83	– 26429	45	– 25486	3030 835	29 445
91	747 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	4,05	29760 848,77	686,79 32,64	897 3438	21 132	– 1624	2181 1646	5 491
92	748 1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,91	415,04 1899,24	17,21 78,16	1681 37814	70 1556	– 13860	407 18923	61 276
93	749 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя. НР=93 %	м2 поверхности	3	1124,93 2952,98	63,15 7,34	22397 8859	1257 22	– 7186	4539 1542	11 233
94	750 1108-0201-0109	Стены защитные из кирпича. Кладка НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	0,255	550,31 48244,5	2,19 2278,44	1651 12302	7 581	– 9769	832 1955	15 398

					7657,65	582,84	1953	149	–	1141	
95	751 1146-0201-0601	Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=84 %	м3	0,06	66771,65	17,92	4006	1	2914	916	5 316
					18185,09	–	1091	–	–	394	
Раздел 4 Локальная смета 2-2-1 Надземный повильон УТ1а											
96	1 1101-0206-0501	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка на вымет НР=72 %	м3 грунта	9,4	6577,68	6577,68	61830	61830	–	5778	73 017
					–	853,76	–	8025	–	5409	
97	2 1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР=72 %	м3 грунта	0,2	14453,1	5598,1	2891	1120	–	1671	4 927
					8855	2752,3	1771	550	–	365	
98	3 1101-0102-0389	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3 НР=72 %	м3 грунта	9,6	715,6	715,6	6870	6870	–	976	8 474
					–	141,26	–	1356	–	628	

99	4 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10 000;	т·км	211,2	46		9715		–	–	10 492
					–		–		–	777	
100	5 1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	9,6	25,29	20,86	243	200	3	93	363
					4,12	9,24	40	89	–	27	
101	6 1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки), НР=72 %	м3 грунта	7,7	305,31	293,12	2351	2257	5	433	3 007
					11,56	66,61	89	513	–	223	
102	7 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10 000;	т·км	134,75	46		6199		–	–	6 695
					–		–		–	496	

103	8 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,9	37,66	37,66	260	260	–	78	365
					–	15,6	–	108	–	27	
104	9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	0,8	1051,7	–	841	–	–	606	1 563
					1051,7	–	841	–	–	116	
105	10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	6,9	186,08	83,59	1284	577	–	720	2 164
					102,49	42,5	707	293	–	160	
106	11 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=7.000:	м3	0,448	24431,9	1150,71	10945	516	9744	744	12 624
					1530,9	293,52	686	132	–	935	
107	12 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 % К=7.000:	м3	1,47	33187,94	1214,96	48786	1786	37240	9315	62 749
					6639,5	324,08	9760	476	–	4648	

Раздел 5 Локальная смета 2-2-2 Надземный павильон УТ14

108	1 1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	6,9	331,45	331,45	2287	2287	–	325	2 821
					–	65,43	–	451	–	209	

109	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % ктрр1=1,2·	м3 грунта	0,1	2417,18	–	242	–	–	174	449
					2417,18	–	242	–	–	33	
110	3 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания павильона НР=72 %	м3 уплотненного грунта	6,5	186,08	83,59	1210	543	–	678	2 039
					102,49	42,5	666	276	–	151	
111	4 1101-0102-0385	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	1,2	256,49	256,49	308	308	–	44	380
					–	50,63	–	61	–	28	
112	5 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000·	т·км	21	46		966		–	–	1 043
					–		–		–	77	
113	6 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	1,2	18,89	15,71	23	19	–	9	35
					3,08	6,95	4	8	–	3	

114	7	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,2	32,28	32,28	168	168	–	50	235
						–	13,37	–	70	–	17	
115	8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	0,6	1051,7	–	631	–	–	454	1 172
						1051,7	–	631	–	–	87	
116	9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	5,2	186,08	83,59	968	435	–	543	1 632
						102,49	42,5	533	221	–	121	
117	10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=6.000:	м3	0,3	25328,48	1150,71	7599	345	6794	498	8 745
						1530,9	293,52	459	88	–	648	
118	11	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 % К=6.000:	м3	0,9	33186,92	1214,96	29868	1093	22799	5704	38 418
						6639,5	324,08	5976	292	–	2846	

Локальная смета 2-3-1 Насосная станция поз 1.1

119	1	1101-0206-0501	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка на вымет. НР=72 %	м3 грунта	22,9	6577,68	6577,68	150629	150629	–	14077	177 882
						–	853,76	–	19551	–	13176	

120	2	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР=72 %	м3 грунта	0,7	14453,1	5598,1	10117	3919	–	5851	17 246
						8855	2752,3	6199	1927	–	1278	
121	3	1101-0102-0389	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, НР=72 %	м3 грунта	23,6	715,6	715,6	16888	16888	–	2400	20 831
						–	141,26	–	3334	–	1543	
122	4	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000	т·км	519,2	46		23883		–	–	25 794
						–		–		–	1911	
123	5	1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	23,6	25,29	20,86	597	492	7	227	890
						4,12	9,24	97	218	–	66	
124	6	1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки), НР=72 %	м3 грунта	16,9	305,31	293,12	5160	4954	11	951	6 600

					11,56	66,61	195	1126	–	489	
125	7 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10 000.	т·км	295,75	46		13605		–	–	14 693
					–		–		–	1088	
126	8 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,2	37,66	37,66	572	572	–	171	802
					–	15,6	–	237	–	59	
127	9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1,7	1051,7	–	1788	–	–	1287	3 321
					1051,7	–	1788	–	–	246	
128	10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	15,2	186,08	83,59	2828	1271	–	1587	4 768
					102,49	42,5	1558	646	–	353	
129	11 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,8	24431,9	1150,71	19546	921	17400	1329	22 545
					1530,9	293,52	1225	235	–	1670	
130	12 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	2162,85	1090,12	8651	4360	2342	3776	13 421

					487,31	312,77	1949	1251	–	994	
131	13 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	8	2520,97	1068,93	20168	8551	7105	8220	30 659
					563,96	306,69	4512	2454	–	2271	
132	14 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	3223,61	1361,68	12894	5447	4016	5894	20 291
					858,05	390,69	3432	1563	–	1503	
133	15 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	5,072	36473		184991		184991	–	199 790
					–		–		–	14799	
134	16 1106-0401-0101	Монолитные заделки бетонные. Устройство НР=91 %	м3	0,44	30728,14	1368,35	13520	602	11023	1878	16 630
					4308,48	380,86	1896	168	–	1232	
135	17 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %	м3	1,5	42575,54	4896,22	63863	7344	38439	18059	88 476
					12053,25	1176,51	18080	1765	–	6554	
136	18 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,03431	346394		11885		11885	–	12 836
					–		–		–	951	
137	19 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00389	349485		1359		1359	–	1 468
					–		–		–	109	

138	20 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=4.000:	т	0,04276	933402,83	1504,83	39912	64	36158	3384	46 760
					86304	686,79	3690	29	–	3464	
139	21 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	30	936,94	20,68	28108	620	17350	9519	40 637
					337,93	3,24	10138	97	–	3010	

Локальная смета 2-3-2 Насосная станция поз 2.1

140	1 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	31,5	272,89	272,89	8596	8596	–	1222	10 603
					–	53,87	–	1697	–	785	
141	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % ктрр1=1,2:	м3 грунта	1,2	2417,18	–	2901	–	–	2089	5 389
					2417,18	–	2901	–	–	399	

142	3 1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. НР=72 %	м3 грунта	6,7	317,4	317,4	2127	2127	–	302	2 623
					–	62,66	–	420	–	194	
143	4 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000:	т·км	117,25	46		5394		–	–	5 826
					–		–		–	432	
144	5 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	6,7	23,11	19,14	155	128	1	59	231
					3,76	8,48	25	57	–	17	
145	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками дна траншеи. НР=72 %	м3 уплотненного грунта	14,7	186,08	83,59	2735	1229	–	1535	4 612
					102,49	42,5	1507	625	–	342	
146	7 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,4	37,66	37,66	1107	1107	–	330	1 552
					–	15,6	–	459	–	115	

147	8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	3,3	1051,7	–	3471	–	–	2499	6 448
					1051,7	–	3471	–	–	478	
148	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	29,4	186,08	83,59	5471	2458	–	3069	9 223
					102,49	42,5	3013	1250	–	683	
149	10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,8	25328,48	1150,71	20263	921	18117	1329	23 319
					1530,9	293,52	1225	235	–	1727	
150	11 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	2162,85	1090,12	8651	4360	2342	3776	13 421
					487,31	312,77	1949	1251	–	994	
151	12 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	8	2520,97	1068,93	20168	8551	7105	8220	30 659
					563,96	306,69	4512	2454	–	2271	
152	13 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	3223,61	1361,68	12894	5447	4016	5894	20 291
					858,05	390,69	3432	1563	–	1503	
153	14 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	5,072	36473		184991		184991	–	199 790
					–		–		–	14799	

154	15	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,072	270		1369		1369	–	1 479
						–		–		–	110	
155	16	1106-0401-0101	Монолитные заделки бетонные. Устройство НР=91 %	м3	0,44	30727,12	1368,35	13520	602	11022	1878	16 630
						4308,48	380,86	1896	168	–	1232	
156	17	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %	м3	1,5	42574,52	4896,22	63862	7344	38438	18059	88 475
						12053,25	1176,51	18080	1765	–	6554	
157	18	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,03431	346394		11885		11885	–	12 836
						–		–		–	951	
158	19	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00389	349485		1359		1359	–	1 468
						–		–		–	109	
159	20	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=4.000:	т	0,04276	933402,83	1504,83	39912	64	36158	3384	46 760
						86304	686,79	3690	29	–	3464	

160	21 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	30	936,94	20,68	28108	620	17350	9519	40 637
					337,93	3,24	10138	97	–	3010	
	Локальная смета 4-2-1 Трансформаторная подстанция п1.2										
161	1 1101-0206-0501	Грунт скальный . Рыхление механизированное и послойная разработка на вымет. НР=72 %	м3 грунта	20,84	6577,68	6577,68	137079	137079	–	12810	161 880
					–	853,76	–	17792	–	11991	
162	2 1101-0205-0902	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками НР=72 %	м3 грунта	0,64	7894,84	2864,32	5053	1833	–	2967	8 662
					5030,52	1408,53	3220	901	–	642	
163	3 1101-0102-0389	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. НР=72 %	м3 грунта	21,48	715,6	715,6	15371	15371	–	2184	18 959
					–	141,26	–	3034	–	1404	

164	4 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10 000;	т·км	451,08	46		20750		–	–	22 410
					–		–		–	1660
165	5 1101-0102-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	21,48	59,73	59,31	1283	1274	9	407	1 825
					–	26,29	–	565	–	135
166	6 1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающий) НР=72 %	м3 грунта	12,59	305,31	293,12	3844	3690	8	709	4 917
					11,56	66,61	146	839	–	364
167	7 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10 000;	т·км	220,325	46		10135		–	–	10 946
					–		–		–	811

168	8 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,33	37,66	37,66	427	427	–	127	598
					–	15,6	–	177	–	44	
169	9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1,26	1051,7	–	1325	–	–	954	2 461
					1051,7	–	1325	–	–	182	
170	10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	11,33	186,08	83,59	2108	947	–	1183	3 554
					102,49	42,5	1161	482	–	263	
171	11 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,01	24431,9	1150,71	24676	1162	21968	1676	28 460
					1530,9	293,52	1546	296	–	2108	
172	12 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	12	2101,25	1090,12	25215	13081	6286	11329	39 468
					487,31	312,77	5848	3753	–	2924	
173	13 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	2429,92	1068,93	9720	4276	3188	4110	14 936
					563,96	306,69	2256	1227	–	1106	
174	14 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	8	3111,67	1361,68	24893	10893	7136	11788	39 615
					858,05	390,69	6864	3126	–	2934	

175	15 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	7,744	36473		282447		282447	–	305 043
					–		–		–	22596	
176	16 1106-0401-0101	Монолитные заделки бетонные. Устройство НР=91 %	м3	0,2	30728,14	1368,35	6146	274	5010	854	7 560
					4308,48	380,86	862	76	–	560	
177	17 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %	м3	2,15	42575,54	4896,22	91537	10527	55096	25884	126 815
					12053,25	1176,51	25914	2530	–	9394	
178	18 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,00511	349485		1786		1786	–	1 929
					–		–		–	143	
179	19 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,04813	346394		16672		16672	–	18 006
					–		–		–	1334	
180	20 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,04276	933402,83	1504,83	39912	64	36158	3384	46 760
					86304	686,79	3690	29	–	3464	

181	21 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	40	936,94	20,68	37478	827	23133	12692	54 184
					337,93	3,24	13517	130	–	4014	
182	22 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	1,1	100,82	2,69	111	3	48	41	164
					54,22	0,32	60	–	–	12	
183	23 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2 000·	м2	2,2	84,68	1,92	186	4	112	49	254
					31,69	0,32	70	1	–	19	

Локальная смета 4-2-2 Трансформаторная подстанция 2.2

184	1 1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	36,86	235,41	235,41	8677	8677	–	1233	10 703
					–	46,47	–	1713	–	793	

185	2	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. НР=72 %	м3 грунта	44,15	293,97	293,97	12979	12979	–	1845	16 010
						–	58,03	–	2562	–	1186	
186	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,6	2417,18	–	3867	–	–	2784	7 183
						2417,18	–	3867	–	–	532	
187	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,6	37,66	37,66	1567	1567	–	467	2 197
						–	15,6	–	649	–	163	
188	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками дна котлована НР=72 %	м3 уплотненного грунта	41,6	186,08	83,59	7741	3477	–	4343	13 051
						102,49	42,5	4264	1768	–	967	

189	6 1101-0102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. НР=72 %	м3 грунта	8,89	286,94	286,94	2551	2551	–	363	3 147
					–	56,64	–	504	–	233	
190	7 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10 000.	т·км	151,13	46		6952		–	–	7 508
					–		–		–	556	
191	8 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	8,89	18,89	15,71	168	140	1	64	251
					3,08	6,95	27	62	–	19	
192	9 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	32,76	32,28	32,28	1057	1057	–	315	1 482
					–	13,37	–	438	–	110	
193	10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,15	37,66	37,66	156	156	–	47	219

					–	15,6	–	65	–	16	
194	11 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	4,1	1051,7	–	4312	–	–	3105	8 010
					1051,7	–	4312	–	–	593	
195	12 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	36,91	186,08	83,59	6868	3085	–	3853	11 579
					102,49	42,5	3783	1569	–	858	
196	13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,01	25328,48	1150,71	25582	1162	22873	1676	29 439
					1530,9	293,52	1546	296	–	2181	
197	14 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	12	2101,25	1090,12	25215	13081	6286	11329	39 468
					487,31	312,77	5848	3753	–	2924	
198	15 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	2429,92	1068,93	9720	4276	3188	4110	14 936
					563,96	306,69	2256	1227	–	1106	
199	16 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	8	3111,67	1361,68	24893	10893	7136	11788	39 615
					858,05	390,69	6864	3126	–	2934	
200	17 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	7,744	36473		282447		282447	–	305 043
					–		–		–	22596	

201	18 298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,744	270		2091		2091	–	2 258
					–		–		–	167	
202	19 1106-0401-0101	Монолитные заделки бетонные. Устройство НР=91 %	м3	0,2	30727,12	1368,35	6145	274	5010	854	7 559
					4308,48	380,86	862	76	–	560	
203	20 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %	м3	2,15	42575,54	4896,22	91537	10527	55096	25884	126 815
					12053,25	1176,51	25914	2530	–	9394	
204	21 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,00511	349485		1786		1786	–	1 929
					–		–		–	143	
205	22 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,04813	346394		16672		16672	–	18 006
					–		–		–	1334	
206	23 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,04276	933402,83	1504,83	39912	64	36158	3384	46 760
					86304	686,79	3690	29	–	3464	

207	24 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	40	936,94	20,68	37478	827	23133	12692	54 184
					337,93	3,24	13517	130	–	4014	
208	25 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	1,1	100,82	2,69	111	3	48	41	164
					54,22	0,32	60	–	–	12	
209	26 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000	м2	2,2	84,68	1,92	186	4	112	49	254
					31,69	0,32	70	1	–	19	

Локальная смета 7-1-1 Вертикальная планировка (повысительная станция №1)

210	1 1101-0104-0101	Грунты 1 группы (растительный). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	75	45,97	45,97	3448	3448	–	1028	4 834
					–	19,04	–	1428	–	358	

211	2	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта для озеленения. НР=72	м3 грунта	25,7	42,56	42,56	1094	1094	–	326	1 534
						–	17,63	–	453	–	114	
212	3	1101-0102-0337	Грунты 1 группы в котлованах . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. НР=72 %	м3 грунта	49,3	286,94	286,94	14146	14146	–	2010	17 448
						–	56,64	–	2792	–	1292	
213	4	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10 000.	т·км	591,6	46		27214		–	–	29 391
						–		–		–	2177	
214	5	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	49,3	18,89	15,71	931	775	5	356	1 390
						3,08	6,95	152	343	–	103	
215	6	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка). НР=72 %	м3 грунта	139,78	53,73	53,73	7510	7510	–	2239	10 529

					–	22,25	–	3110	–	780	
216	7 1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (лишний) НР=72 %	м3 грунта	38,58	347,85	347,85	13420	13420	–	1907	16 553
					–	68,67	–	2649	–	1226	
217	8 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10 000	т·км	655,86	46		30170		–	–	32 584
					–		–		–	2414	
218	9 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	38,58	23,11	19,14	892	738	8	340	1 330
					3,76	8,48	145	327	–	98	
219	10 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	101,2	82,31	82,31	8330	8330	–	2602	11 807
					–	35,71	–	3614	–	875	

Локальная смета 7-1-2 Вертикальная планировка (повысительная станция №2)

220	1 1101-0104-0101	Грунты 1 группы (растительный). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	40	45,97	45,97	1839	1839	–	549	2 579
					–	19,04	–	762	–	191	
221	2 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта для озеленения, НР=72	м3 грунта	3,3	42,56	42,56	140	140	–	42	197
					–	17,63	–	58	–	15	
222	3 1101-0102-0337	Грунты 1 группы в котлованах . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, НР=72 %	м3 грунта	36,7	286,94	286,94	10531	10531	–	1497	12 990
					–	56,64	–	2079	–	962	
223	4 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000	т·км	440,4	46		20258		–	–	21 879
					–		–		–	1621	
224	5 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	36,7	18,89	15,71	693	577	4	265	1 035

					3,08	6,95	113	255	–	77	
225	6 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка) НР=72 %	м3 грунта	107,69	53,73	53,73	5786	5786	–	1725	8 112
					–	22,25	–	2396	–	601	
226	7 1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (лишний) НР=72 %	м3 грунта	25,19	347,85	347,85	8762	8762	–	1246	10 809
					–	68,67	–	1730	–	801	
227	8 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10 000	т·км	428,23	46		19699		–	–	21 275
					–		–		–	1576	
228	9 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	25,19	23,11	19,14	582	482	5	222	868
					3,76	8,48	95	214	–	64	

229	10 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	82,5	82,31	82,31	6791	6791	–	2121	9 625
					–	35,71	–	2946	–	713	

Локальная смета 1-1-3д Подготовительные работы

230	1 1216-0101-2202	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка НР=72 %	м2 наружной площади разобранной изоляции	664	245,82	–	163224	–	–	117521	303 205
					245,82	–	163224	–	–	22460	
231	2 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Демонтаж сталью оцинкованной НР=76 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 поверхности покрытия изоляции	664	2096,14	135,68	1391837	90092	–	996386	2 579 281
					1960,46	13,99	1301745	9289	–	191058	
232	3 1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 50 мм. Демонтаж НР=99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,846	684777,25	287871,25	579322	243539	–	407327	1 065 581
					396906	89431,88	335782	75659	–	78932	

233	4 1124-0101-0104	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 100 мм.Демонтаж НР=99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6;	км трубопровода	0,846	794476,61	317296,61	672127	268433	–	477959	1 242 093
					477180	93490,93	403694	79093	–	92007	
234	5 1124-0105-0104	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Разборка НР=99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6;	компенсатор	3	7012,89	3758,59	21039	11276	–	13873	37 705
					3254,3	1416,55	9763	4250	–	2793	
235	6 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (тк) НР=72 %	м3 кладки	2	28676,12	5289,78	57352	10580	–	37415	102 348
					23386,34	2596,05	46773	5192	–	7581	
236	7 1109-0305-0302	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Демонтаж НР=69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7;	т конструкций	1,4	44945,84	1894,82	62924	2653	3525	39502	110 620
					40533,12	359,35	56746	503	–	8194	

237	8 1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	238	2762,66	951,88	657513	226547	–	618174	1 377 742
					1810,78	390,38	430966	92910	–	102055	
238	9 1107-0101-0102	Блоки ФБС , масса конструкций до 1,5 т. Демонтаж НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	46	2049,32	1102,22	94269	50702	–	75719	183 587
					947,1	447,87	43567	20602	–	13599	
239	10 1218-0101-1202	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР=72 %	м3 конструкции	132,77	582,65	370,29	77358	49163	–	29863	115 799
					212,36	100,04	28195	13282	–	8578	
	Локальная смета 2-1-1 дТепловые сети										
240	1 1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР=72 %	м3 грунта	302,89115	14453,1	5598,1	4377716	1695615	–	2531339	7 461 779
					8855	2752,3	2682101	833647	–	552724	
	Раздел 16 Локальная смета 4-2-1д Трансформаторная подстанция п1.2										
241	1 580-000-0000 (пл) (об)	Комплектная трансформаторная подстанция КТПБ25-6/0,4 кВ силовой тр-р ТМГ-25-6/0,4 кВ-2шт	шт	1	14017857		14017857		–	–	14 017 857
					–		–		14017857	–	

Всего	**41 279 078**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 745 557
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 010 788
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 791 789
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 861 331
- оборудование, тенге	14 017 857
- перевозка грузов, тенге	417 534
- накладные расходы, тенге	7 206 649
в т.ч. зарплата, тенге	648 599
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 019 358
Всего	**41 279 078**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	354 396
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 %)	994 162
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (5707/163,33*1,50*2917+8*5707*10/1960*(9185945/5707+1,50*2917/163,33))/1000	534 063
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**572 196**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**43 733 895**
Итого в текущих ценах с 01.11.22 г. к-1,05	**45 920 590**
С учетом скидки	**36 736 471,80**
НДС (12 %)	4 408 376,62
Итого	**41 144 848**

Генподрядчик:
ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Шаров М.Ю.

Субподрядчик:
ТОО "Big Build Street"

Директор _____ Аблкашев А.К.