Возвр - (-

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственность «Калдыгайта» Адрес: ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганский, ул. Талгат Бигельдинов 6 Тел.: 8(7112) 93-35-84	030140006176

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/22/0806 от «23» декабря 2022 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер	Дата составления
1	31.01.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительству малокомплектной школы на 60 мест в с.Соналы Каратобинского района, ЗКО	10.01.2023-31.01.2023		услуга	1	8 782 526,11	8 782 526,11
				Итого без НДС:			8 782 526,11
				НДС по ставке (12 %)			1 053 903,13
				Всего с НДС			9 836 429,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор _____ Нурмуканбет А.Е.

должность подпись расшифровка

М.П.

Принял (Заказчик) _____ Божкенов Е. М

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.01.23г.

М.П.

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /FORECAST OF CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ /SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК /KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Соналы Каратобинского района Западно-Казахстанской области
Project: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Соналы Каратобинского района Западно-Казахстанской области

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0806
Contract No. AP/Y/22/0806

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"
Заявка №: 1 / Application No.: 1

Предмет:/Subject:
месяц/month **январь 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	янв.23
1	Разбивочные геодозические работы	46 762,00	100,00%	46 762,00	0,00	46 762,00
2	Земельные работы	912 258,00	12,35%	112 663,40	0,00	112 663,40
3	Фундаменты	34 074 496,00	5,77%	1 965 829,94	0,00	1 965 829,94
4	Стены и перегородки	29 753 619,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5	Перекрытие	33 246 373,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6	Кровля	116 513 721,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
7	Проемы	11 366 717,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
8	Внутренняя отделка	48 128 309,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9	Прочие работы	7 841 059,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10	Водопровод	5 353 023,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
11	Канализация	2 426 321,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
12	Отопление	7 139 718,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13	Вентиляция	8 196 390,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14	Электроосвещение и силовое оборудование	20 339 123,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 883 745,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16	Видеонаблюдение	2 567 082,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17	Слаботочные сети	5 423 272,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18	Технологическое оборудование	73 129 233,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19	БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	11 287 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20	Электроснабжение	9 223 994,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21	Воздушная линия 10кВ	7 743 407,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
22	Трансформаторная подстанция	9 510 814,00	70,00%	6 657 270,77	0,00	6 657 270,77
23	Наружные сети связи	1 541 485,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
24	Тепловые сети	3 765 330,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
25	Наружные сети водопровода	1 187 984,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26	Наружные сети канализации	1 223 127,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
27	Наружные сети газоснабжения	2 305 847,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
28	Сентик производительностью 3 м3 в сутки	772 806,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
29	Вертикальная планировка	14 855 628,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
30	Покрытие территорий	56 354 735,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
31	Ограждение территорий	10 885 316,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
32	Озеленение	6 012 262,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
33	МАФЫ	21 627 044,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 372 770,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
35	Всего	**580 011 270,00**	**1,51%**	**8 782 526,11**	**0,00**	**8 782 526,11**
36	НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total	**69 601 352,40**		1 053 903,13	0,00	1 053 903,13
37	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**29 000 563,50**		439 126,31	0,00	439 126,31
38	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	**551 010 706,50**		8 343 399,80	0,00	8 343 399,80
39	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	**620 612 058,90**		9 397 302,94	0,00	9 397 302,94

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика: ТОО Қалдығайта директор:
Contractor representative:

Директор ТОО "Қалдыгайта " _____ Нурмуканбет А.Е.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Директор ТОО "Мунай жолдары" _____ Батыров Н.

Менеджер по социальным проектам КПО б.в. _____ **Божкенов Е**
Social Project Manager KPO b.v.: