Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", Костанайская область, город Костанай, ул.С.Мауленова, здание 35А

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan Project Group", Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Сары-Арка, дом 39, офис 1

Объект: «Строительство наружных сетей канализации по адресу: 11 микрорайон, г.Рудный Костанайской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за АВГУСТ месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
070940026157	020540001217			TPG/2024-32/1	19.08.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство наружных сетей канализации по адресу: 11 микрорайон, г.Рудный Костанайской области»	**340 000,00**	340 000,00	303 571,43				36 428,57	**340 000,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157

Директор_____ Сагытжанов А.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Turan Project Group" БИН 020540001217

Директор_____ Мұса А.О.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрячик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", 110007, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, ул.С. Мауленова, здание 35А, БИН 070940026157**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan Project Group", 060011, Республика Казахстан, Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Сары-Арка, дом 39, офис 1, БИН 020540001217**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство наружных сетей канализации по адресу: 11 микрорайон, г.Рудный Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № GLN-TPG/2024-32/1 от 19.08.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за **август 2024** **(месяц, год) на** **2-1-1 Наружные сети хоз.бытовой канализации работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	271,18568	457,0 0,0	457,0 94,0	123 931,9 0,0	123 931,9 25 491,5			123 931,9	
2	8	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта	м^3	38,8794	372,0 0,0	372,0 77,0	14 463,0 0,0	14 463,0 2 994,0			14 463,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					138 395 0	138 395 28 485	0 0	0 0	138 395 0	
			Подраздел 3: ТРУБОПРОВОД										
3	24	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	8,0	501,0 399,0	53,0 16,0	4 008,0 3 192,0	424,0 128,0	392,0		4 008,0	
4	27	6122-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	шт.	1	97 798,0 95 360,0	0,0 0,0	97 798,0 95 360,0	0,0 0,0	2 438,0		97 798,0	
5	29	241-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 160 мм ГОСТ Р 54475-	м	8,0	5 261,0		42 088,0		42 088,0		42 088,0	
6	31	241-211-0802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полимерная DN/OD 160 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4	1 808,0		7 232,0		7 232,0		7 232,0	
7	32	241-211-0803 *РСНБ РК 2022*	Муфта полимерная DN/OD 200 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	13	2 582,0		33 566,0		33 566,0		33 566,0	
			Итого по подразделу 3: ТРУБОПРОВОД					184 692 98 552	424 128	85 716 0	0 0	184 692 0	

			ИТОГО по акту					**323 087**	**138 819**	**85 716**	**0**	**323 087**	
								98 552	**28 613**	**0**	**0**	**0**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)										
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									16 154	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 462	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,09766									**345 703**	
			НДС (12%)									**379 464,28**	
			Итого с НДС									45 535,71	
			Скидка 20%									**425 000,00 Р**	
			Всего									**85 000**	
												340 000,00	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Turan Project Group" БИН 020540001217

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Муса А.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Сагытжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.