Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", Костанайская область, город Костанай, ул.С.Мауленова, здание 35А

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan Project Group", Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Сары-Арка, дом 39, офис 1

Объект: «Строительство инженерных коммуникаций электроснабжения и теплоснабжения в районе площади Целинников в г.Костанай»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ОКТЯБРЬ месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
070940026157	020540001217			TPG/2024-30/1	09.07.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство инженерных коммуникаций электроснабжения и теплоснабжения в районе площади Целинников в г.Костанай»	**550 000,00**	550 000,00	491 071,43				58 928,57	**550 000,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157

Директор_____ Сагытжанов А.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Turan Project Group" БИН 020540001217

Директор_____ Мұса А.О.

Генподрядчик:: ТОО «ГеоЛайн»
Субподрядчик: ТОО «Turan Project Group»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерных коммуникаций электроснабжения и теплоснабжения в районе площади Целинников в г. Костанай»

АКТ №1
приемки выполненных работ за **ОКТЯБРЬ** месяц 2024 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**525 470**
							237162
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**64552**
1	7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	232,49	96	22319
2	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6,7048	4 045	27121
3	9	6101-0107-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	$м^3$ уплотненного грунта	232,49	65	15112
		Раздел 4.	**Трубопроводы и арматура**				**172610**
4	82	6123-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	7 180 230	28721
5	83	6123-0101-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	8 526 995	25581
6	84	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	4	12 177	48708
7	85	241-102-0236 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	3	23 200	69600
			Наружные сети электроснабжения				**288308**
		Подраздел 1.1.	**Кабельная линия 10кВ**				**288308**
			Кабель				
16	17	6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	14	1 351	18914
17	18	6124-0201-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	13	1 992	25896
18	19	6124-0201-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	10	1 580	15800
19	20	243-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-10	м	37	6 154	227698

			ПО Акту			**525 470**	
			Оборудования, мебель и инвентаря			**-**	
			Прочих работ и затрат			**-**	
			Без оборудование			**525 470**	
			Затраты на организацию и управление СМР работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)-7%	**7%**		**36 783**	
						562 253	
			ИТОГО			**562 253**	
						562 253	
			Сметная прибыль - 5%	**5%**		**28 113**	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%	**3%**		**16 868**	
			Стоимость оборудование			**-**	
			Стоимость прочие			**-**	
			ИТОГО			**607 233**	
			в том числе на 2 квартал 2024 г. Доля - 100%, К- 1, 0368	**1,0368**		**629 579**	
			Итого с коэфф понижающий К= 0,78	0,78		491 072	
			Итого в текущих ценах - 12%	12%		58 929	
			ИТОГО			**550 000**	

Генподрядчик:
ТОО «ГеоЛайн»

Директор _____ **Сагытжанов А.С.**

Субподрядчик:
ТОО «Turan Project Group»

Директор _____ **Муса А.О.**