Форма №3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за май месяц 2022 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор № 017 от 15.03.22 г.

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в ауле Тан Жалагашского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	17 230 874	19 298 578	17 230 874	19 298 578	17 230 874	19 298 578
	Итого	17 230 874	19 298 578	17 230 874	19 298 578	17 230 874	19 298 578

Генподрядчик
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Рашев А.А.

Субподрядчик
Директор ТОО "Ремстрой"
Миркамалов Б.Б.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории в ауле Тан Жалагашского района Кызылординской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор № 18/1Г от 13.03.22г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы выше 0,000									
		РАЗДЕЛ 1. Стены									
1	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	55	13414,96 7789,98	2062,90 431,90	737822,80 428448,90	113459,50 23754,50	195914,40	420549,16 92669,76	1251041,72
5	Е11-080201-1001 1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	14,4	12620,79 6877,93	2180,78 456,58	181739,38 99042,19	31403,23 6574,75	51293,95	98223,76 22397,05	302360,18
8	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	18,5	22816,91 4296,78	2357,60 493,60	422112,84 79490,43	43615,60 9131,60	299006,81	82418,49 40362,51	544893,83
9	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,09126	283622,61 61645,20	2164,41 666,36	25883,40 5625,74	197,52 60,81	20060,13	5288,49 2493,75	33665,65
		Перегородки									
13	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом	221,5	3939,80 1477,19	245,11 52,07	872665,70 327197,59	54291,87 11533,51	491176,25	315019,91 95014,85	1282700,46
14	Е11-070516-0102 1107-0516-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	90,5	761,82 37,52	7,83 3,70	68944,71 3395,56	708,62 334,85	64840,54	4401,88 5867,73	79214,32
15	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0041	710216,06 56748,30	6108,52 1271,02	2911,89 232,67	25,04 5,21	2654,17	280,70 255,41	3447,99
		Перемычки									
16	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	65,5	443,56 158,80	247,53 53,06	29053,18 10401,40	16213,22 3475,43	2438,57	16374,66 3634,23	49062,07
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Сметная заработная плата	Тенге					1008705,14			3 546 386
		РАЗДЕЛ 2. Плит перекрытия									
19	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий	шт. сборных конструкций	46	6303,25 3231,90	1270,20 271,73	289949,69 148667,40	58429,43 12499,43	82852,86	190176,86 38410,12	518536,67

		2. Заполнение швов раствором									
20	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	4159,34 2042,76	952,97 199,91	4159,34 2042,76	952,97 199,91	1163,61	2646,35 544,46	7350,15
		АНКЕРА А-1 (=26+26)									
22	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,02548	254758,09 225930,00	10967,21 1320,38	6491,24 5756,70	279,44 33,64	455,10	6832,60 1065,91	14389,74
		Монолитный участок УМ-1									
24	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,27	32670,01 8645,13	2568,82 520,97	8820,90 2334,19	693,58 140,66	5793,14	2252,11 885,84	11958,85
		Козырек КВ 18.22-Т-6шт									
28	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6	12195,77 5477,22	6349,33 1322,48	73174,61 32863,32	38096,00 7934,87	2215,29	48141,86 9705,32	131021,79
30	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,16992	710216,06 56748,30	6108,52 1271,02	120679,91 9642,67	1037,96 215,97	109999,28	11633,20 10585,05	142898,16
31	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	24,288	619,57 209,95	99,33 23,94	15048,08 5099,31	2412,64 581,45	7536,12	5226,30 1621,95	21896,33
32	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	24,288	254,27 11,66	22,06 5,55	6175,70 283,30	535,70 134,87	5356,71	384,71 524,83	7085,24
33	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	24,288	330,77 74,47	12,10 2,86	8033,73 1808,64	293,96 69,35	5931,13	1727,75 780,92	10542,40
34	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности *НР - 91%; СП - 8%*	м2 поверхности	24,288	376,21 356,63	0,78 0,37	9137,35 8661,73	19,01 8,99	456,61	7890,36 1362,22	18389,92
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Сметная заработная плата	Тенге					238979,16			884 069

РАЗДЕЛ 4. Кровля

57	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	20,06	705,95 185,22	25,28 3,82	14161,39 3715,61	507,05 76,73	9938,72	3488,95 1412,03	19062,36
58	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	380	619,57 209,95	99,33 23,94	235435,99 79781,76	37747,15 9097,05	117907,08	81768,50 25376,36	342580,85
59	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	380	254,27 11,66	22,06 5,55	96622,41 4432,32	8381,28 2110,14	83808,81	6019,06 8211,32	110852,79
60	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	380	862,98 489,64	50,56 11,30	327930,99 186065,10	19211,20 4293,32	122654,69	175129,74 40244,86	543305,60
61	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 *СП - 8%*	м3	79,8	-20845,00 --	-- --	-1663431,00 --	-- --	-1663431,00	-- -133074,48	-1796505,48

62	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	94	1799,75 266,57	51,31 4,92	169176,39 25057,96	4822,73 462,25	139295,70	23478,59 15412,40	208067,38
63	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	7,333	93893,78 21680,10	1363,02 535,78	688523,05 158980,17	9995,03 3928,87	519547,86	146618,14 66811,30	901952,49
66	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	457,5	2766,93 1800,63	96,94 25,59	1265871,86 823788,22	44351,47 11709,35	397732,16	768657,77 162762,37	2197292,00
67	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	2	17224,47 6280,64	815,59 329,56	34448,94 12561,28	1631,18 659,12	20256,48	11898,36 3707,78	50055,08
71	Е11-150501-0103 1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 площади проемов по наружному обводу	2,16	1147,11 222,09	17,13 5,31	2477,75 479,73	37,00 11,46	1961,03	392,95 229,66	3100,36
72	Е11-120101-0801 1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб *НР - 92%; СП - 8%*	м2 фасада (без вычета проемов)	423,15	358,02 138,42	0,78 0,37	151496,06 58573,27	331,20 156,65	92591,59	54031,53 16442,21	221969,79
		Вентканалы									
73	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	5,34	23147,58 5836,95	2121,84 444,24	123608,05 31169,31	11330,63 2372,24	81108,11	31193,65 12384,14	167185,83
74	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0024	283622,61 61645,20	2164,41 666,36	680,69 147,95	5,19 1,60	527,55	139,08 65,58	885,36
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					584133,89			2 969 804
		Сметная заработная плата	Тенге								
		деталь 5-2 (=4,9+3,83+2,69+6,48+1,83+2,49+2,4)									
						РАЗДЕЛ 5. Полы					
77	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	22,22	212,31 67,90	30,16 10,86	4717,53 1508,64	670,19 241,29	2538,70	1644,94 509,00	6871,47
78	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,7776	22286,17 3466,02	7,20 --	39615,89 6161,20	12,80 --	33441,89	5791,53 3632,59	49040,01
		деталь 5-1(=58,68+12,04+4,98+7,32+8,2+8,25+7,35+1,46+2,62+6,02)									
81	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	116,92	212,31 67,90	30,16 10,86	24823,31 7938,37	3526,51 1269,66	13358,44	8655,54 2678,31	36157,16
82	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	9,3536	22286,17 3466,02	7,20 --	208455,89 32419,76	67,35 --	175968,78	30474,58 19114,44	258044,91
		деталь 1-3(=12,04+12,04+11,59+12,1+2,73+10,11+4,06)									
85	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	64,67	212,31 67,90	30,16 10,86	13730,10 4390,81	1950,56 702,26	7388,73	4787,49 1481,41	19999,00
86	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,97959	22286,17	7,20	110975,97	35,85	93680,76	16223,80	137375,75

		НР - 94%; СП - 8%				3466,02	--	17259,36	--		10175,98	
		деталь 9-1(=5,87+8,55+8,15+4,07+13,6+6,23+30,73+7,88+7,17)										
90	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	92,25								
		НР - 94%; СП - 8%			212,31	30,16	19585,62	2782,42	10539,82	6829,23	28528,03	
91	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	7,38								
		НР - 94%; СП - 8%			67,90	10,86	6263,38	1001,76		2113,19		
92	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	92,25								
		НР - 94%; СП - 8%			22286,17	7,20	164471,91	53,14	138839,55	24044,47	203597,70	
93	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	92,25								
		НР - 94%; СП - 8%			3466,02	--	25579,23	--		15081,31		
		деталь 8-1(=1,75+3,26+4,07+1,35+1,48+3+2,7+2,38+5,71+2,89+2,82)										
98	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	25,7								
		НР - 94%; СП - 8%			690,49	27,32	63697,55	2520,21	31718,96	28828,50	99928,13	
99	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,056								
		НР - 94%; СП - 8%			319,33	13,12	29458,38	1210,24		7402,08		
100	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,7								
		НР - 94%; СП - 8%			94,29	4,64	8698,50	428,08	7906,33	530,36	9967,17	
101	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	25,7								
		НР - 94%; СП - 8%			3,95	2,17	364,09	200,12		738,31		
		деталь 29(=10,49)										
106	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10,49								
		НР - 94%; СП - 8%			212,31	30,16	5456,37	775,16	2936,30	1902,56	7947,65	
107	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,8392								
		НР - 94%; СП - 8%			67,90	10,86	1744,92	279,08		588,71		
		деталь 740(=3,31)			22286,17	7,20	45820,36	14,80	38679,42	6698,57	56720,44	
111	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3,31								
		НР - 94%; СП - 8%			3466,02	--	7126,14	--		4201,51		
112	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,2648								
		НР - 94%; СП - 8%			690,49	27,32	17745,55	702,11	8836,61	8031,35	27839,06	
113	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3,31								
		НР - 94%; СП - 8%			319,33	13,12	8206,83	337,16		2062,15		
114	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	3,31								
		НР - 94%; СП - 8%			94,29	4,64	2423,32	119,26	2202,63	147,75	2776,76	
115	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	3,5417								
		НР - 94%; СП - 8%			3,95	2,17	101,43	55,75		205,69		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		212,31	30,16	2227,13	316,40	1198,51	776,57	3244,00	
		Сметная заработная плата	Тенге		67,90	10,86	712,23	113,91		240,30		
					22286,17	7,20	18702,55	6,04	15787,83	2734,16	23151,65	
					3466,02	--	2908,68	--		1714,94		
					212,31	30,16	702,75	99,84	378,18	245,04	1023,61	
					67,90	10,86	224,73	35,94		75,82		
					22286,17	7,20	5901,38	1,91	4981,67	862,73	7305,24	
					3466,02	--	917,80	--		541,13		
					1066,91	92,17	3531,48	305,08	2154,57	1111,37	5014,29	
					323,82	33,38	1071,83	110,48		371,43		
					-216,14	-8,01	-715,43	-26,51	-627,16	-70,26	-848,55	
					-18,66	-3,93	-61,76	-12,99		-62,86		
					158,49	1,04	561,34	3,70	103,12	428,90	1069,46	
					128,34	0,49	454,53	1,75		79,22		
								160296,99			972 213	

		Главный вход.Рама витража										
						РАЗДЕЛ 7. Разные работы						
125	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	1,8	22874,75 4453,74	2357,60 493,60	41174,55 8016,73	4243,68 888,48	28914,14	8281,85 3956,51	53412,91
127	С121-061001-0301 2106-1001-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава *СП - 8%*	т	0,036	1818416,00 --	-- --	65462,98 --	-- --	65462,98	-- 5237,04	70700,01
		Блок тамбурный										
131	С121-090202-1201 2109-0202-1201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	4,05	26331,00 --	-- --	106640,55 --	-- --	106640,55	-- 8531,24	115171,79
132	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	1	1882,00 --	-- --	1882,00 --	-- --	1882,00	-- 150,56	2032,56
135	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,0799	463120,00 --	-- --	37003,29 --	-- --	37003,29	-- 2960,26	39963,55
138	С121-060901-1601 2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	Панели фасадные алюминиевые *СП - 8%*	м2	8,64	9330,00 --	-- --	80611,20 --	-- --	80611,20	-- 6448,90	87060,10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								
		Сметная заработная плата	Тенге					8905,21			368 341
						РАЗДЕЛ 8. Крыльцо						
147	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	3,1	6240,80 804,95	1654,90 685,56	19346,48 2495,34	5130,19 2125,24	11720,94	4297,14 1891,49	25535,11
148	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,4092	1711,00 --	1711,00 854,92	700,14 --	700,14 349,83	--	377,82 86,24	1164,20
149	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	15,86	6768,14 2831,53	949,70 370,20	107342,70 44908,07	15062,24 5871,37	47372,39	47732,67 12406,03	167481,40
150	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,92	25415,85 1849,07	1643,82 360,32	23382,58 1701,14	1512,31 331,49	20169,13	1849,70 2018,58	27250,87
151	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,6	27436,71 3283,38	1258,82 290,29	71335,45 8536,79	3272,93 754,76	59525,73	8455,31 6383,26	86174,02
152	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,049	226958,00 --	-- --	11120,94 --	-- --	11120,94	-- 889,68	12010,62
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								
		Сметная заработная плата	Тенге					67074,03			319 616
						РАЗДЕЛ 9. Ограждение крыльца						
156	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,081	544343,00 --	-- --	44091,78 --	-- --	44091,78	-- 3527,34	47619,13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								
		Сметная заработная плата	Тенге								47 619

			РАЗДЕЛ 10. Пандус главного входа									
159	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,1	6240,80	1654,90	6864,88	1820,39	4159,05	1524,79	9060,85
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	885,45	754,12		671,17	
160	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1452	1711,00	1711,00	248,44	248,44	--	134,07	413,10
		НР - 108%; СП - 8%			--	854,92	--	124,13		30,60	
161	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,5	6768,14	949,70	23688,49	3323,95	10454,19	10533,69	36959,96
		НР - 94%; СП - 8%			2831,53	370,20	9910,35	1295,70		2737,77	
162	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,5	25415,85	1643,82	38123,78	2465,72	32884,45	3015,82	44430,76
		НР - 91%; СП - 8%			1849,07	360,32	2773,61	540,48		3291,17	
163	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	3,74	27436,71	1258,82	102613,29	4707,99	85625,47	12162,64	123958,01
		НР - 91%; СП - 8%			3283,38	290,29	12279,84	1085,70		9182,07	
164	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,02275	226958,00	--	5163,29	--	5163,29	--	5576,36
		СП - 8%			--	--	--	--		413,06	
167	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0098124	834833,09	1266,09	8191,72	12,42	5976,10	2009,58	11017,40
		НР - 91%; СП - 8%			224532,00	523,44	2203,20	5,14		816,10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					31857,72			231 416
		Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 11. Ограждение пандуса								
169	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,444	544343,00	--	241688,29	--	241688,29	--	261023,36
		СП - 8%			--	--	--	--		19335,06	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					0,00			261 023
		Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 12. Крыльца №1,2								
172	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,5	6240,80	1654,90	9361,20	2482,35	5671,43	2079,26	12355,70
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	1207,42	1028,34		915,24	
173	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,198	1711,00	1711,00	338,78	338,78	--	182,82	563,32
		НР - 108%; СП - 8%			--	854,92	--	169,27		41,73	
174	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,5	6768,14	949,70	84601,75	11871,25	37336,38	37620,33	131999,84
		НР - 94%; СП - 8%			2831,53	370,20	35394,13	4627,50		9777,77	
175	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,55	8789,07	1645,50	13623,06	2550,53	6522,20	5266,18	20400,38
		НР - 94%; СП - 8%			2935,70	678,70	4550,34	1051,98		1511,14	
176	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,2	25415,85	1643,82	55914,88	3616,40	48230,53	4423,20	65165,12
		НР - 91%; СП - 8%			1849,07	360,32	4067,95	792,70		4827,05	
177	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	4,66	27436,71	1258,82	127855,07	5866,10	106688,42	15154,52	154450,36
		НР - 91%; СП - 8%			3283,38	290,29	15300,55	1352,77		11440,77	
178	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0225	226958,00	--	5106,56	--	5106,56	--	5515,08

		СП - 8%				--	--	--	--		408,52	
181	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	29,8	848,60	19,04	25288,30	567,50	17044,92	7206,97	35094,89
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	7675,88	73,55		2599,62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								425 545
		Сметная заработная плата	Тенге					77292,38			
		РАЗДЕЛ 13. Утепление тамбуров									
184	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	0,7	11576,00	--	8103,20	--	8103,20	--	8751,46
		СП - 8%			--	--	--	--		648,26	
		Отмостка									
187	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	91	254,95	30,16	23200,10	2744,71	14276,88	6736,69	32331,74
		НР - 94%; СП - 8%			67,90	10,86	6178,51	988,19		2394,94	
190	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,456	42587,00	--	62006,67	--	62006,67	--	66967,21
		СП - 8%			--	--	--	--		4960,53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге								108 050
		Сметная заработная плата	Тенге					7166,70			
		РАЗДЕЛ 14. Пандус в котельную									
191	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,3	8789,07	1645,50	20214,86	3784,65	9678,10	7814,33	30271,53
		НР - 94%; СП - 8%			2935,70	678,70	6752,11	1561,01		2242,34	
192	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,2	25415,85	1643,82	55914,88	3616,40	48230,53	4423,20	65165,12
		НР - 91%; СП - 8%			1849,07	360,32	4067,95	792,70		4827,05	
193	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,004	226958,00	--	907,83	--	907,83	--	980,46
		СП - 8%			--	--	--	--		72,63	
194	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	11,6	1066,91	92,17	12376,19	1069,15	7550,77	3894,85	17572,72
		НР - 94%; СП - 8%			323,82	33,38	3756,28	387,18		1301,68	
195	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	11,6	376,21	0,78	4364,02	9,08	218,08	3768,45	8783,07
		НР - 91%; СП - 8%			356,63	0,37	4136,86	4,29		650,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге								122 773
		Сметная заработная плата	Тенге					21458,38			
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
13	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25,755	-1625,00	--	-41851,88	--	-41851,88	--	-45200,03
		СП - 8%			--	--	--	--		-3348,15	
14	С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,05	-336,00	--	-1696,80	--	-1696,80	--	-1832,54
		СП - 8%			--	--	--	--		-135,74	
16	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	-7604,00	--	-3802,00	--	-3802,00	--	-4106,16
		СП - 8%			--	--	--	--		-304,16	
17	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	-2607,00	--	-5214,00	--	-5214,00	--	-5631,12
		СП - 8%			--	--	--	--		-417,12	

18	С123-010201-0140 2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	0,5	-689,00 --	-- --	-344,50 --	-- --	-344,50	-- -27,56	-372,06
23	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	1	-54295,00 --	-- --	-54295,00 --	-- --	-54295,00	-- -4343,60	-58638,60
24	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	2	-1369,00 --	-- --	-2738,00 --	-- --	-2738,00	-- -219,04	-2957,04
26	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	1	-87599,00 --	-- --	-87599,00 --	-- --	-87599,00	-- -7007,92	-94606,92
27	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	5	-2623,00 --	-- --	-13115,00 --	-- --	-13115,00	-- -1049,20	-14164,20
28	С123-020103-3607 2302-0103-3607 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001 СП - 8%	шт.	1	-3753,00 --	-- --	-3753,00 --	-- --	-3753,00	-- -300,24	-4053,24
32	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15(V=0,38) СП - 8%	шт.	1	-17257,00 --	-- --	-17257,00 --	-- --	-17257,00	-- -1380,56	-18637,56
33	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9(V=0,40) СП - 8%	шт.	1	-17413,00 --	-- --	-17413,00 --	-- --	-17413,00	-- -1393,04	-18806,04
34	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а(V=0,35) СП - 8%	шт.	1	-17413,00 --	-- --	-17413,00 --	-- --	-17413,00	-- -1393,04	-18806,04
35	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(V=0,27) СП - 8%	шт.	1	-17046,00 --	-- --	-17046,00 --	-- --	-17046,00	-- -1363,68	-18409,68
36	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(V=0,02) СП - 8%	шт.	1	-5573,00 --	-- --	-5573,00 --	-- --	-5573,00	-- -445,84	-6018,84
37	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(V=0,05) СП - 8%	шт.	1	-3301,00 --	-- --	-3301,00 --	-- --	-3301,00	-- -264,08	-3565,08
38	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	1	-18077,00 --	-- --	-18077,00 --	-- --	-18077,00	-- -1446,16	-19523,16
39	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СП - 8%	т	0,01708	-544343,00 --	-- --	-9297,38 --	-- --	-9297,38	-- -743,79	-10041,17
42	С123-040501-0223 2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	-2010,00 --	-- --	-2010,00 --	-- --	-2010,00	-- -160,80	-2170,80
43	С123-040501-0225 2304-0501-0225 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	-4020,00 --	-- --	-4020,00 --	-- --	-4020,00	-- -321,60	-4341,60

		Гидрант пожарный									
46	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель СП - 8%	100 шт.	0,01	-110749,00 --	-- --	-1107,49 --	-- --	-1107,49	-- -88,60	-1196,09
47	С123-020103-0313 2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12815-80 СП - 8%	шт.	1	-7973,00 --	-- --	-7973,00 --	-- --	-7973,00	-- -637,84	-8610,84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ В1	Тенге								- 361 689
		Сметная заработная плата	Тенге					0,00			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
40	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 9%	м3 грунта	9	1535,38 1535,38	-- --	13818,42 13818,42	-- --	--	9949,26 1901,41	25669,10
41	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	50	5815,42 807,80	40,02 17,82	290770,86 40390,00	2000,77 891,03	248380,09	40455,41 26498,10	357724,37
42	Е11-160201-0101 1116-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	43	3583,33 786,58	14,40 6,26	154083,19 33822,94	619,13 269,06	119641,13	33410,16 14999,47	202492,82
43	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	27	1047,78 748,10	1,33 0,42	28290,10 20198,81	35,89 11,42	8055,40	19806,02 3847,69	51943,81
44	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	26	1628,55 717,36	3,25 0,97	42342,27 18651,36	84,44 25,20	23606,47	18303,03 4851,62	65496,92
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ К1	Тенге								703 327
		Сметная заработная плата	Тенге					128078,24			
		Электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
2	51-080401-0402 510В-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	189295,00 --	-- --	189295,00 --	-- --	189295,00	-- --	189295,00
4	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	2	4717,00 --	-- --	9434,00 --	-- --	9434,00	-- 754,72	10188,72
6	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	30	492,00 --	-- --	14760,00 --	-- --	14760,00	-- 1180,80	15940,80
7	С123-070204-0612 2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	492,00 --	-- --	984,00 --	-- --	984,00	-- 78,72	1062,72
9	С123-070204-2201 2307-0204-2201 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический модели А63, с электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение: постоянного тока до 110В, переменного тока до 400В, УЗ+АП50Б-2МТ СП - 8%	шт.	4	3796,00 --	-- --	15184,00 --	-- --	15184,00	-- 1214,72	16398,72
14	С123-070102-1407 2307-0102-1407 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 4х18 LRN СП - 8%	шт.	41	7572,00 --	-- --	310452,00 --	-- --	310452,00	-- 24836,16	335288,16
15	С123-070102-1405 2307-0102-1405 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2х18 LRN СП - 8%	шт.	6	6261,00 --	-- --	37566,00 --	-- --	37566,00	-- 3005,28	40571,28

16	С123-070102-1414 2307-0102-1414 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 LRN2x36 *СП - 8%*	шт.	11	5526,00 --	-- --	60786,00 --	-- --	60786,00	-- 4862,88	65648,88
17	С123-070102-1417 2307-0102-1417 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 2x36 LZG *СП - 8%*	шт.	8	6203,00 --	-- --	49624,00 --	-- --	49624,00	-- 3969,92	53593,92
18	С123-070102-1413 2307-0102-1413 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP651x36 LZG *СП - 8%*	шт.	4	6150,00 --	-- --	24600,00 --	-- --	24600,00	-- 1968,00	26568,00
19	С123-070102-1701 2307-0102-1701 РСНБ РК 2015	Светильники прикроватный с рассеивателем из опалового полимерного материала, с линейной люминесцентной лампой, крепление на поверхность стены, модели ВН 236, 220 В, степень защиты IP20, мощность 1x18 Вт, цоколь G13, в комплекте с выключателем для управления индивидуальным освещением, розеткой, кнопкой вызова медицинского персонала ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	2	42701,00 --	-- --	85402,00 --	-- --	85402,00	-- 6832,16	92234,16
20	С123-070101-0304 2307-0101-0304 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1102-100 IP54 ГОСТ 17677-82+G1102-100 *СП - 8%*	шт.	26	2601,00 --	-- --	67626,00 --	-- --	67626,00	-- 5410,08	73036,08
21	С123-070101-0309 2307-0101-0309 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1305-60 IP54 ГОСТ 17677-82+G1102-60 *СП - 8%*	шт.	5	1709,00 --	-- --	8545,00 --	-- --	8545,00	-- 683,60	9228,60
22	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 5 Вт *СП - 8%*	шт.	31	731,00 --	-- --	22661,00 --	-- --	22661,00	-- 1812,88	24473,88
23	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 *СП - 8%*	шт.	20	440,00 --	-- --	8800,00 --	-- --	8800,00	-- 704,00	9504,00
24	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт *СП - 8%*	шт.	200	1285,00 --	-- --	257000,00 --	-- --	257000,00	-- 20560,00	277560,00
25	С123-070105-0201 2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Стартер 80С-220 *СП - 8%*	10 шт.	22	439,00 --	-- --	9658,00 --	-- --	9658,00	-- 772,64	10430,64
27	С123-070203-0601 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 *СП - 8%*	шт.	3	10354,00 --	-- --	31062,00 --	-- --	31062,00	-- 2484,96	33546,96
29	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах *НР - 72%; СП - 8%*	м	840	347,83 191,20	2,61 0,90	292179,55 160608,00	2193,41 754,99	129378,14	116181,35 32668,87	441029,78
31	С123-060903-0113 2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,42	146911,00 --	-- --	61702,62 --	-- --	61702,62	-- 4936,21	66638,83
32	С123-060903-0115 2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,42	243503,00 --	-- --	102271,26 --	-- --	102271,26	-- 8181,70	110452,96
33	С123-060902-0109 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,02	128847,00 --	-- --	2576,94 --	-- --	2576,94	-- 206,16	2783,10

34	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,074	168496,00 --	--	12468,70 --	--	12468,70	-- 997,50	13466,20
36	С123-070220-0502 2307-0220-0502 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	26	378,00 --	--	9828,00 --	--	9828,00	-- 786,24	10614,24
38	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	36	351,00 --	--	12636,00 --	--	12636,00	-- 1010,88	13646,88
40	С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	15	369,00 --	--	5535,00 --	--	5535,00	-- 442,80	5977,80
41	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 *СП - 8%*	шт.	8	39,00 --	--	312,00 --	--	312,00	-- 24,96	336,96
42	С123-070202-0512 2307-0202-0512 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41219, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 29 мм, типа ИЭК *СП - 8%*	шт.	70	433,00 --	--	30310,00 --	--	30310,00	-- 2424,80	32734,80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЭО	Тенге					161362,99			1 982 252
		Сметная заработная плата	Тенге						189295		
		ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								
		Тепломеханическая часть									
		РАЗДЕЛ 1. Тепломеханическая часть									
2	51-040103-5901 5104-0103-5901 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные отопительные на твердом топливе с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект	2	187901,00 --	--	375802,00 --	--	375802,00	-- --	375802,00
4	51-020605-0112 5102-0605-0112 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/80-180, Q 5,0 м3/ч, H 4,0 м вод. ст., типа IMP Pumps+прим A56/180	шт.	2	55028,00 --	--	110056,00 --	--	110056,00	-- --	110056,00
7	С123-051401-1005 2305-1401-1005 РСНБ РК 2015	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 40, типа Zboyler *СП - 8%*	шт.	1	11594,00 --	--	11594,00 --	--	11594,00	-- 927,52	12521,52
9	51-040108-0105 5104-0108-0105 РСНБ РК 2015	Бак мембранный модели Tank GT-H-35 V, давление 10 бар, диаметром 290 мм, высотой 472 мм, температурой до 90°С, типа Grundfos	шт.	2	47256,00 --	--	94512,00 --	--	94512,00	-- --	94512,00
		Газоходы									
10	Е11-160401-0106 1116-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2	12021,46 1263,60	90,20 28,06	24042,93 2527,20	180,40 56,13	21335,32	2531,66 2125,97	28700,55
11	Е11-160401-0108 1116-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1	22753,71 2405,70	213,71 53,71	22753,71 2405,70	213,71 53,71	20134,30	2410,22 2013,11	27177,05
14	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,4	1910,00 --	--	2674,00 --	--	2674,00	-- 213,92	2887,92

20	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	10	462,00 --	-- --	4620,00 --	-- --	4620,00	-- 369,60	4989,60
21	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	42	714,00 --	-- --	29988,00 --	-- --	29988,00	-- 2399,04	32387,04
22	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	26	1016,00 --	-- --	26416,00 --	-- --	26416,00	-- 2113,28	28529,28
25	С123-040502-0806 2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	8	3398,00 --	-- --	27184,00 --	-- --	27184,00	-- 2174,72	29358,72
27	С123-040502-0807 2304-0502-0807 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	15	4451,00 --	-- --	66765,00 --	-- --	66765,00	-- 5341,20	72106,20
28	С123-040502-0808 2304-0502-0808 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	14	5600,00 --	-- --	78400,00 --	-- --	78400,00	-- 6272,00	84672,00
29	С123-041001-0703 2304-1001-0703 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91 СП - 8%	шт.	1	2927,00 --	-- --	2927,00 --	-- --	2927,00	-- 234,16	3161,16
30	С123-041001-0704 2304-1001-0704 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91 СП - 8%	шт.	5	3401,00 --	-- --	17005,00 --	-- --	17005,00	-- 1360,40	18365,40
31	С123-041001-0705 2304-1001-0705 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91 СП - 8%	шт.	2	3617,00 --	-- --	7234,00 --	-- --	7234,00	-- 578,72	7812,72
33	С123-041004-1114 2304-1004-1114 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 8, DN 32 ГОСТ 31294-2005 СП - 8%	шт.	2	6689,00 --	-- --	13378,00 --	-- --	13378,00	-- 1070,24	14448,24
35	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе СП - 8%	шт.	6	1682,00 --	-- --	10092,00 --	-- --	10092,00	-- 807,36	10899,36
37	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	4	1912,00 --	-- --	7648,00 --	-- --	7648,00	-- 611,84	8259,84
40	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В СП - 8%	1000 м2	0,1104	373144,00 --	-- --	41195,10 --	-- --	41195,10	-- 3295,61	44490,71
44	С121-110202-0306 2111-0202-0306 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011 СП - 8%	м3	1,798	44527,00 --	-- --	80059,55 --	-- --	80059,55	-- 6404,76	86464,31
46	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 СП - 8%	т	0,1147776	330462,00 --	-- --	37929,64 --	-- --	37929,64	-- 3034,37	40964,01
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Тепломех часть	Тенге					5042,74			1 138 566
		Сметная заработная плата	Тенге						580370		
		ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Дымовая труба									
		Фундамент Фо-1-1шт									

47	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,12	6240,80 804,95	1654,90 685,56	748,90 96,59	198,59 82,27	453,71	166,34 73,22	988,46
48	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,0014	114901,82 --	1711,00 854,92	160,86 --	2,40 1,20	158,47	1,29 12,97	175,13
49	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,33	27178,35 4106,70	615,94 213,44	36147,20 5461,91	819,20 283,87	29866,09	5228,66 3310,07	44685,93
50	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР - 91%; СП - 8%	т	0,0212	389722,10 133812,00	1322,27 391,47	8262,11 2836,81	28,03 8,30	5397,26	2589,05 868,09	11719,25
51	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	5,16	848,60 257,58	19,04 2,47	4378,78 1329,11	98,26 12,73	2951,40	1247,92 450,14	6076,83
		Фундамент Фо-1-2шт									
52	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,2	6240,80 804,95	1654,90 685,56	1248,16 160,99	330,98 137,11	756,19	277,23 122,03	1647,43
53	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,0028	114901,82 --	1711,00 854,92	321,73 --	4,79 2,39	316,93	2,59 25,94	350,26
54	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,3	27178,35 4106,70	615,94 213,44	62510,20 9445,41	1416,65 490,90	51648,13	9042,04 5724,18	77276,42
55	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР - 91%; СП - 8%	т	0,01776	389722,10 133812,00	1322,27 391,47	6921,46 2376,50	23,48 6,95	4521,48	2168,94 727,23	9817,64
56	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	6,4	848,60 257,58	19,04 2,47	5431,04 1648,51	121,88 15,80	3660,65	1547,81 558,31	7537,16
		Фундамент под растяжки Фо-3-3шт									
57	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1,248	6240,80 804,95	1654,90 685,56	7788,52 1004,58	2065,32 855,58	4718,63	1729,95 761,48	10279,94
58	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,2	8789,07 2935,70	1645,50 678,70	1757,81 587,14	329,10 135,74	841,57	679,51 194,99	2632,31
59	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,0024	114901,82 --	1711,00 854,92	275,76 --	4,11 2,05	271,66	2,22 22,24	300,22
60	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,41	27178,35 4106,70	615,94 213,44	38321,47 5790,45	868,47 300,94	31662,55	5543,17 3509,17	47373,81
61	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР - 91%; СП - 8%	т	0,0135	389722,10 133812,00	1322,27 391,47	5261,25 1806,46	17,85 5,28	3436,94	1648,69 552,79	7462,73
62	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	7,92	848,60 257,58	19,04 2,47	6720,92 2040,03	150,82 19,55	4530,06	1915,41 690,91	9327,23

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Тепломех часть	Тенге									
		Сметная заработная плата	Тенге						36945,15			237 651
		Отопление и вентиляция(котельной)										
						РАЗДЕЛ 2. Отопление						
12	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	12	353,00 --	-- --	4236,00 --	-- --	4236,00	-- 338,88	4574,88
13	С123-010201-0117 2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	12	412,00 --	-- --	4944,00 --	-- --	4944,00	-- 395,52	5339,52
14	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	976,00 --	-- --	1952,00 --	-- --	1952,00	-- 156,16	2108,16
15	С123-040501-0222 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	1493,00 --	-- --	2986,00 --	-- --	2986,00	-- 238,88	3224,88
19	С123-040502-0806 2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	4	3398,00 --	-- --	13592,00 --	-- --	13592,00	-- 1087,36	14679,36
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Тепломех часть	Тенге								
		Сметная заработная плата	Тенге						0,00			29 927
		Электроснабжение										
		Общестроительные работы										
						РАЗДЕЛ 1. Наружные электрические сети 10 кВ						
		Площадка по КТПН										
1	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,9	3813,63 507,06	282,17 94,33	14873,14 1977,55	1100,46 367,88	11795,13	2204,70 1366,23	18444,07
2	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	3	2214,37 716,76	1125,23 410,02	6643,12 2150,29	3375,70 1230,06	1117,12	3988,82 850,55	11482,49
		Отмостка										
5	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,6528	8046,66 3068,28	1645,50 678,70	5252,86 2002,97	1074,18 443,06	2175,70	2299,27 604,17	8156,30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ВЛ-10кВ	Тенге								
		Сметная заработная плата	Тенге						8171,81			38 083
		Земляные работы				РАЗДЕЛ 2. Сети 0,4кв						
38	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	47,709	164,35 6,26	158,10 46,43	7841,16 298,44	7542,72 2215,18	--	1809,80 772,08	10423,04
39	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,591	2261,20 2261,20	-- --	8119,95 8119,95	-- --	--	5846,37 1117,31	15083,63
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ВЛ-0,4кВ	Тенге								
		Сметная заработная плата	Тенге						2513,62			25 507
						РАЗДЕЛ 3. Наружное освещение						
64	С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,105	58970,00 --	-- --	6191,85 --	-- --	6191,85	-- 495,35	6687,20

66	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм СП - 8%	м	95	45,00 --	-- --	4275,00 --	-- --	4275,00	-- 342,00	4617,00
75	С123-070103-0506 2307-0103-0506 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РТУ 04-125-004 ГОСТ 8045-82 СП - 8%	шт.	4	18115,00 --	-- --	72460,00 --	-- --	72460,00	-- 5796,80	78256,80
76	С123-070104-0202 2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления, ДРЛ-125 СП - 8%	шт.	4	678,00 --	-- --	2712,00 --	-- --	2712,00	-- 216,96	2928,96
78	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	4	353,00 --	-- --	1412,00 --	-- --	1412,00	-- 112,96	1524,96
79	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	7,2	846,00 --	-- --	6091,20 --	-- --	6091,20	-- 487,30	6578,50
80	С123-010201-0226 2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	18	6311,00 --	-- --	113598,00 --	-- --	113598,00	-- 9087,84	122685,84
81	С123-010201-0211 2301-0201-0211 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	14	4004,00 --	-- --	56056,00 --	-- --	56056,00	-- 4484,48	60540,48
82	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	20	1804,00 --	-- --	36080,00 --	-- --	36080,00	-- 2886,40	38966,40
84	С124-040207-3944 2404-0207-3944 РСНБ РК 2015	Предохранитель ППТ ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	4	1113,00 --	-- --	4452,00 --	-- --	4452,00	-- 356,16	4808,16
86	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,06	81509,00 --	-- --	4890,54 --	-- --	4890,54	-- 391,24	5281,78
88	С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Ящик СП - 8%	шт.	4	1673,00 --	-- --	6692,00 --	-- --	6692,00	-- 535,36	7227,36
89	С124-040204-1801 2404-0204-1801 РСНБ РК 2015	Блок зажимов СП - 8%	шт.	4	749,00 --	-- --	2996,00 --	-- --	2996,00	-- 239,68	3235,68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Нар освещение	Тенге								343 339
		Сметная заработная плата	Тенге					0,00			

Наружный водопровод и канализация
Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1

Земляные работы

1	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	91,82	164,35 6,26	158,10 46,43	15090,97 574,37	14516,60 4263,29	--	3483,12 1485,93	20060,01
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,84	1842,46 1842,46	-- --	5232,57 5232,57	-- --	--	3767,45 720,00	9720,03
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Нар В1	Тенге								29 780
		Сметная заработная плата	Тенге					4837,66			

		РАЗДЕЛ 2. Канализация									
49	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	151,32	164,35	158,10	24870,03	23923,47	--	5740,20	33059,04
		НР - 72%; СП - 8%			6,26	46,43	946,56	7025,94		2448,82	
50	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,68	1842,46	--	8622,69	--	--	6208,34	16017,52
		НР - 72%; СП - 8%			1842,46	--	8622,69	--		1186,48	
		Выгреб емкостью 7 м3									
63	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	57,52	179,55	170,34	10327,63	9798,06	--	2071,33	13390,88
		НР - 72%; СП - 8%			9,21	40,81	529,57	2347,27		991,92	
64	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,78	1842,46	--	3279,57	--	--	2361,29	6092,13
		НР - 72%; СП - 8%			1842,46	--	3279,57	--		451,27	
65	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	м3	26,4	33,81	33,81	892,63	892,63	--	225,82	1207,93
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,88	--	313,64		89,48	
66	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,6	800,93	--	5286,12	--	--	3806,01	9819,51
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	5286,12	--		727,37	
67	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	26,4	150,14	72,06	3963,70	1902,29	--	2099,94	6548,73
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	2061,42	855,16		485,09	
68	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,35	22776,46	1071,51	7971,76	375,03	7188,49	442,75	9087,68
		НР - 91%; СП - 8%			1166,40	223,72	408,24	78,30		673,16	
69	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,42	29729,68	6814,02	101675,49	23303,96	47104,84	40023,33	153034,73
		НР - 89%; СП - 8%			9142,31	2678,63	31266,69	9160,91		11335,91	
75	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200мм	1сальник	1	5240,43	--	5240,43	--	2564,19	2622,72	8492,19
		НР - 98%; СП - 8%			2676,24	--	2676,24	--		629,05	
78	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	УстановкаМС-4,МС2-8	т	0,0034	710216,06	6108,52	2414,73	20,77	2201,02	232,77	2859,31
		НР - 118%; СП - 8%			56748,30	1271,02	192,94	4,32		211,80	
79	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские.Замок из бетона В12,5	м3	0,22	23671,94	1156,92	5207,83	254,52	4732,86	250,90	5895,43
		НР - 91%; СП - 8%			1002,01	251,24	220,44	55,27		436,70	
80	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	22,7022	132,99	2,29	3019,27	52,09	1676,11	894,71	4227,10
		НР - 69%; СП - 8%			56,87	0,25	1291,08	5,60		313,12	
81	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	22,7022	438,57	1,89	9956,59	42,86	8847,92	741,21	11553,63
		НР - 69%; СП - 8%			46,95	0,37	1065,81	8,40		855,82	

82	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	26,376	848,60 257,58	19,04 2,47	22382,69 6793,93	502,29 65,10	15086,47	6378,89 2300,93	31062,51
84	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,116	86,74 41,33	2,29 0,25	10,06 4,79	0,27 0,03	5,00	3,33 1,07	14,46
85	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,11484	170,53 48,31	3,25 0,49	19,58 5,55	0,37 0,06	13,66	3,87 1,88	25,33
86	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	2493,23 436,21	40,86 12,96	2493,23 436,21	40,86 12,96	2016,16	440,19 234,67	3168,08
отмостка											
87	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных *НР - 94%; СП - 8%*	м3	0,7536	8046,66 3068,28	1645,50 678,70	6063,96 2312,26	1240,05 511,47	2511,66	2654,30 697,46	9415,72
88	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см *НР - 108%; СП - 8%*	м2	6,28	1616,20 169,06	2,80 0,97	10149,77 1061,67	17,59 6,09	9070,51	1153,18 904,24	12207,18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Нар К1	Тенге								337 179
		Сметная заработная плата	Тенге					88912,30			
		Благоустройство Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка									
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	433	48,24 --	48,24 16,95	20889,00 --	20889,00 7339,78	--	5284,64 2093,89	28267,54
2	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м для обратного Надвижка *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	204,8	48,24 --	48,24 16,95	9880,06 --	9880,06 3471,56	--	2499,53 990,37	13369,96
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1239	48,24 --	48,24 16,95	59772,46 --	59772,46 21002,29	--	15121,65 5991,53	80885,63
4	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	192	199,14 8,50	190,55 50,27	38235,42 1632,34	36585,89 9651,81	17,20	8124,59 3708,80	50068,81
5	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т	336	227,00 --	-- --	76272,00 --	-- --		-- 6101,76	82373,76
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Верт планировка	Тенге								254 966
		Сметная заработная плата	Тенге					43097,78			
		РАЗДЕЛ 5. Уборное на 2 очко									
46	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	25	1535,38 1535,38	-- --	38384,50 38384,50	-- --	--	27636,84 5281,71	71303,05
47	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13	800,93 800,93	-- --	10412,06 10412,06	-- --	--	7496,69 1432,70	19341,45
48	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	10	1315,80	1315,80	13158,00	13158,00	--	6340,32	21058,19

		НР - 72%; СП - 8%			--	880,60	--	8806,00		1559,87	
49	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	12	33209,88 7779,45	3036,15 1022,07	398518,50 93353,40	36433,74 12264,88	268731,36	96112,63 39570,49	534201,63
50	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,015	834833,09 224532,00	1266,09 523,44	12522,50 3367,98	18,99 7,85	9135,52	3072,01 1247,56	16842,06
51	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	22,88	848,60 257,58	19,04 2,47	19415,98 5893,43	435,72 56,47	13086,84	5533,41 1995,95	26945,34
52	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	3,22	690,49 319,33	27,32 13,12	2223,37 1028,25	87,97 42,24	1107,16	1006,26 258,37	3488,01
53	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР - 91%; СП - 8%	м2 поверхности	3,22	376,21 356,63	0,78 0,37	1211,39 1148,34	2,52 1,19	60,53	1046,07 180,60	2438,06
54	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,527	93279,02 22432,50	995,13 444,24	49158,05 11821,93	524,43 234,11	36811,68	10850,44 4800,68	64809,16
55	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 8%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	36	2819,00 382,24	14,65 6,91	101483,86 13760,60	527,53 248,77	87195,72	12608,44 9127,38	123219,68
56	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	6,4	5137,32 620,83	45,34 21,42	32878,82 3973,33	290,18 137,12	28615,31	3863,82 2939,41	39682,06
57	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	36	778,21 603,29	2,29 1,09	28015,73 21718,37	82,50 39,26	6214,86	17406,10 3633,75	49055,57
58	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	6,4	714,63 529,58	3,28 1,56	4573,66 3389,30	20,98 10,01	1163,38	2719,45 583,45	7876,56
59	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	8,5	4493,40 1800,63	96,94 25,59	38193,89 15305,35	824,02 217,55	22064,52	14281,07 4198,00	56672,96
60	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,2	93279,02 22432,50	995,13 444,24	18655,80 4486,50	199,03 88,85	13970,28	4117,81 1821,89	24595,51
61	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	8,5	305,11 31,12	2,56 1,10	2593,42 264,49	21,78 9,32	2307,15	246,43 227,19	3067,04
62	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,82	8768,25 821,34	55,25 23,62	15958,22 1494,84	100,55 42,98	14362,83	1384,04 1387,38	18729,64
63	Е11-100107-0201 1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами НР - 90%; СП - 8%	м2	2,8	8146,11 5560,36	116,62 55,16	22809,10 15569,01	326,54 154,45	6913,55	14151,11 2956,82	39917,02
64	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	2,8	4292,00 --	-- --	12017,60 --	-- --	12017,60	-- 961,41	12979,01

65	Е11-100106-0205 1110-0106-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	0,54	8947,39	112,25	4831,59	60,62	1726,67	2765,36	8204,71
		НР - 90%; СП - 8%			5637,60	52,45	3044,30	28,32		607,76	
66	С121-090101-9902 2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,54	14017,00	--	7569,18	--	7569,18	--	8174,71
		СП - 8%			--	--	--	--		605,53	
67	Е11-100106-0402 1110-0106-0402 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Установка	комплект	8	481,39	3,90	3851,11	31,23	--	3449,44	7884,60
		НР - 90%; СП - 8%			477,49	1,60	3819,88	12,83		584,04	
68	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490,00	--	1960,00	--	1960,00	--	2116,80
		СП - 8%			--	--	--	--		156,80	
69	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	4	4209,00	--	16836,00	--	16836,00	--	18182,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1346,88	
70	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4,2	1230,35	3,25	5167,46	13,64	2140,90	2956,64	8774,03
		НР - 98%; СП - 8%			717,36	0,97	3012,91	4,07		649,93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Верт планировка	Тенге					277655,04			1 189 560
		Сметная заработная плата	Тенге								2652664,45

Общестроительные работы выше отм.о.ооо	**10 256 856**
Силовое электрооборудование и электроосвещение	**1 982 252**
Водопровод и канализация	**341 638**
Тепломеханическая часть	**1 138 566**
Дымовая труба	**237 651**
Котельная. ОВ	**29 927**
Наружные сети ВЛ10кВ, ВЛ0,4кВ. Нар освещ	**406 929**
Наружный водопровод и канализация	**366 959**
Вертикальная планировка. Уборная	**1 444 525**
ИТОГО	**16 205 303**
Временные здания и сооружения 2,3%	**355 020**
ИТОГО по главам 1-8	**16 560 323**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	**213 174**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**1 141 875**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**17 915 371**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**320 077**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**18 235 448**
в том числе в текущих ценах на 2020 год -100% К=1,049901	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**19 145 415**
С понижающим коэффициентом К=0,9000000085	**19 145 415**
НДС 12%	**17 230 874**
ВСЕГО с НДС к оплате	**2 067 705**
	19 298 578

Субподрядчик:
ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Генподрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"

Решев А.А.