Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3-КС

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района» Туркестанская область**

Инженер : **ТОО "RoyalCompany"**

Подрядчик: **ТОО "Шалхар Бастау"**

Наименование объекта : **Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте С Рахимов сельского округа Ииржар Махтааральского района ЮКО**

Договор: **Доп.соглашение №3 от 21.06.2022г. к договору № 213 от 26.12.2020г.**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 г

	Стоимость выполненных работ, тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный период без НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах 20_г	Дополнительные затраты		Налог на добавочную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	17 939 900,10	11 553 482,24							1 386 417,87	12 939 900,10
Удержание аванса		2 624 910,80							314 989,30	2 939 900,10
Всего по строительству	**17 939 900,10**	**8 928 571,43**							**1 071 428,57**	**10 000 000,00**

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района» Туркестанская область

Руководитель отдела

Полатов Г.Ж. _____

Авторский надзор:

ТОО "IMPYLS"

Директор

Кемалов А. _____

Инженер:

ТОО "RoyalCompany"

Директор

Ахмедов А.Б. _____

Подрядчик:

ТОО "Шалхар Бастау"

Директор

Мылтыкбай Ж. _____

Форма №2

Наименование стройки - Строительство сетей газоснаюжения в населенном пункте С.Рахимов сельского округа Ииржар Мактааральского района ТО

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ОКТЯБРЬ месяц 2022 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района»
ИНЖЕНЕР: ТОО "Royal Company"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шалхар Бастау"
Основание: Договор №213 от 26.12.2020г. доп.соглашение №2 от 30.12.2021г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 на Газопровод среднего давления.										
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления								
		Газопровод								
1	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,778	195181,06	48527,34	151851	37754	87294	179,00	279
		км трубопровода		146606,37	15954,25	114060	12412	62,1	21,05	33
		Накладные расходы -		*112203,13*		*87294*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*78539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11252,99*				*8755*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24590,74*		*19132*				
		Сметная стоимость				*258276*				
		Фасонные части								
5	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	31	1255,01	766,20	38905	23752	16253	0,61	19
		шт.		488,81	250,59	15153	7768	62,1	0,33	10
		Накладные расходы -		*524,30*		*16253*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,17*				*14234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*65,14*				*2019*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,35*		*4413*				
		Сметная стоимость				*59571*				
6	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ArtPlast"	Тройник полиэтиленовый равнопроходной ПЭ 100 SDR 11, DN 63	31	4633,02	--	143624	--	5458	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*176,05*		*5458*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*176,05*				*5458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*384,73*		*11927*				
		Сметная стоимость				*161008*				

				строителей	машинистов	стр[illegible]ей	машинистов	%	на един.	всего
7	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание для укладки тройников песчаное. Устройство								
		м3 основания	78,43	4480,59 733,97	118,78 29,69	351413 57565	9316 2328	51961 62,1	1,02 0,04	80 3
		Накладные расходы -		*662,51*		*51961*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*37194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*188,28*				*14767*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*411,45*		*32270*				
		Сметная стоимость				*435644*				
8	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка								
		шт.	40	851,58 331,21	520,37 170,10	34063 13248	20815 6804	14220 62,1	0,41 0,23	17 9
		Накладные расходы -		*355,51*		*14220*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*12453*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*1768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*3863*				
		Сметная стоимость				*52146*				
9	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ArtPlast"	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63								
		шт	40	1937,44 --	-- --	77498 --	-- --	2945 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*73,62*		*2945*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*73,62*				*2945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,89*		*6435*				
		Сметная стоимость				*86878*				
10	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые:патрубки, переходы. Установка								
		шт.	17	851,58 331,21	520,37 170,10	14477 5631	8846 2892	6044 62,1	0,41 0,23	7 4
		Накладные расходы -		*355,51*		*6044*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*5292*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*751*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*1642*				
		Сметная стоимость				*22162*				
11	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "АгТ PtAsT"	Патрубок накладка с ЗН элементом DN 63/32								
		шт.	17	27798,11 --	-- --	472568 --	-- --	17958 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*1056,33*		*17958*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1056,33*				*17958*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2308,36*		*39242*				
		Сметная стоимость				*529768*				

				строителей	машинистов	стр[illegible]ки	машинистов	%	на един.	всего
12	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка								
		шт.	177	851,58 331,21	520,37 170,10	150730 58624	92106 30109	62924 62,1	0,41 0,23	73 40
		Накладные расходы -		*355,51*		*62924*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*55103*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*7822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*17092*				
		Сметная стоимость				*230747*				
13	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "Art Plast"	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63 с ЭН								
		шт	177	1347,79 --	-- --	238558 --	-- --	9065 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*51,22*		*9065*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*51,22*				*9065*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,92*		*19810*				
		Сметная стоимость				*267433*				
		Выход ПЭ газопровода из земли d63/DH57								
22	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Патрубок								
		км трубопровода	0,0185	281734,74 230933,34	42397,57 15548,42	5212 4272	784 288	3137 62,1	253,00 16,57	5 --
		Накладные расходы -		*169587,57*		*3137*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065,17*				*2832*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*16522,40*				*306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36105,79*		*668*				
		Сметная стоимость				*9017*				
23	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	18,574	895,11 --	-- --	16626 --	-- --	632 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*34,01*		*632*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*34,01*				*632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,33*		*1381*				
		Сметная стоимость				*18638*				
24	Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Футляр								
		км трубопровода	0,02146	511483,76 328600,80	141345,69 50074,87	10976 7052	3033 1075	5655 62,1	360,00 51,53	8 1
		Накладные расходы -		*263529,97*		*5655*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*235157,59*				*5046*		

				строителей	машинистов	стро[illegible]ки	машинистов	%	на един.	всего
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*28372,37*				*609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62001,10*		*1331*				
		Сметная стоимость				*17962*				
25	С123-010201-0218 23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	21,54584	3459,84	--	74545	--	2833	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*131,47*		*2833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*131,47*				*2833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*287,31*		*6190*				
		Сметная стоимость				*83568*				
26	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /пластина/. Установка	0,34151	417071,51	5894,56	142434	2013	14060	42,70	15
		т стальных элементов		38407,37	873,62	13117	298	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*41169,16*		*14060*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*8331*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*16775,67*				*5729*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36659,25*		*12520*				
		Сметная стоимость				*169013*				
27	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	111	851,58	520,37	94525	57761	39461	0,41	46
		шт.		331,21	170,10	36764	18882	62,1	0,23	25
		Накладные расходы -		*355,51*		*39461*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*34556*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*4905*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*10719*				
		Сметная стоимость				*144705*				
28	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "Art Plast"	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63	37	1937,44	--	71685	--	2724	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*73,62*		*2724*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*73,62*				*2724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,89*		*5953*				
		Сметная стоимость				*80362*				
29	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ/Ст 100 SDR 11, DN 63 x57	37	7581,30	--	280508	--	10659	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*288,09*		*10659*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*288,09*				*10659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*629,55*		*23293*				

				строительных	машинистов	строительных	машинистов	%	на един.	всего
		Сметная стоимость				*314461*				
30	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "Art Plast"	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63 с ЗН	37	1347,79	--	49868	--	1895	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,22*		*1895*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*51,22*				*1895*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,92*		*4141*				
		Сметная стоимость				*55904*				
31	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,04255	196647,86	48527,34	8367	2065	4777	179,00	8
		км трубопровода		146606,37	15954,25	6238	679	62,1	21,05	1
		Накладные расходы -		*112258,87*		*4777*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*4295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11308,72*				*481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24712,54*		*1052*				
		Сметная стоимость				*14195*				
32	С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	42,9755	646,93	--	27802	--	1056	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,58*		*1056*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*24,58*				*1056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,72*		*2309*				
		Сметная стоимость				*31167*				
33	С123-021101-1305 23-021101-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	0,037	83019,84	--	3072	--	117	--	--
		1000 шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3154,75*		*117*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3154,75*				*117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6893,97*		*255*				
		Сметная стоимость				*3444*				
34	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,341	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	37	7907,79	807,27	292588	29869	62792	2,72	101

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		футляр		2152,13	14,46	79629	535	62,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*1697,07*		*62792*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1345,45*				*49782*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*351,62*				*13010*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*768,39*		*28430*				
		Сметная стоимость				*383810*				
35	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	0,185	17194,64	661,24	3181	122	222	1,35	--
		м3		927,81	153,77	172	28	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1197,90*		*222*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*97*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*673,33*				*125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1471,40*		*272*				
		Сметная стоимость				*3675*				
		Футляры								
36	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм /футляр/. Укладка	0,098	219129,26	60142,75	21475	5894	12143	194,00	19
		км трубопровода		158891,82	20413,31	15571	2001	62,1	26,83	3
		Накладные расходы -		*123906,64*		*12143*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*10912*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12558,15*				*1231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27442,87*		*2689*				
		Сметная стоимость				*36307*				
37	С123-010501-1513 23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	98	1893,59	--	185572	--	7052	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,96*		*7052*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*71,96*				*7052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,24*		*15410*				
		Сметная стоимость				*208034*				
38	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,138	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью	17	3200,22	326,69	54404	5554	11675	1,10	19
		футляр		870,95	5,85	14806	99	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*686,79*		*11675*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*544,49*				*9256*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*142,30*				*2419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*310,96*		*5286*				

				строителей	машинистов	эксплуатации машин	машинистов	%	на един.	всего
		Сметная стоимость				*71366*				
		Прокладка сигнальной ленты								
62	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3								
		км кабеля	1,065	17951,47	12364,63	19118	13168	4639	6,30	13
				5586,84	2682,34	5950	2857	62,1	2,71	6
		Накладные расходы -		*4355,85*		*4639*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3539,21*				*3769*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*816,65*				*870*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1784,59*		*1901*				
		Сметная стоимость				*25658*				
64	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий								
		м кабеля	1065	193,58	95,99	206163	102229	67084	0,11	234
				93,30	31,93	99365	34005	62,1	0,04	85
		Накладные расходы -		*62,99*		*67084*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*57084*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*9,39*				*10000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,53*		*21864*				
		Сметная стоимость				*295112*				
		Земляные работы								
84	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
		м3 грунта	1052,42	73,06	66,80	76890	70302	21501	0,01	19
				6,26	22,53	6588	23711	62,1	0,02	42
		Накладные расходы -		*20,44*		*21501*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,01*				*17902*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,42*				*3599*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,48*		*7872*				
		Сметная стоимость				*106263*				
85	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3 грунта	31,15	871,52	--	27148	--	17686	1,18	74
				871,52	--	27148	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*567,76*		*17686*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*515,07*				*16044*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*52,69*				*1641*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,14*		*3587*				
		Сметная стоимость				*48420*				

				строителей	машинистов	стр[illegible]ли	машинистов	%	на един.	всего
86	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м /10 м/. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	864,9168101	18,95 --	18,95 6,75	16390 --	16390 5838	4203 62,1	-- 0,01	-- 12
		Накладные расходы -		*4,86*		*4203*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*3451*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,87*				*752*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,90*		*1643*				
		Сметная стоимость				*22237*				
87	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	216,2292026	652,64 652,64	-- --	141120 141120	-- --	91934 62,1	0,97 --	420 --
		Накладные расходы -		*425,17*		*91934*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*83402*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*39,46*				*8532*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,22*		*18643*				
		Сметная стоимость				*251697*				
88	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	864,9168101	119,35 68,41	50,94 22,26	103228 59169	44059 19253	52033 62,1	0,11 0,03	187 45
		Накладные расходы -		*60,16*		*52033*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*46351*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,57*				*5683*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,36*		*12420*				
		Сметная стоимость				*167681*				
89	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3 грунта	4,2419779	112,23 6,71	105,45 35,04	476 28	447 149	127 62,1	0,01 0,03	-- --
		Накладные расходы -		*29,88*		*127*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,68*				*105*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,20*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,37*		*48*				
		Сметная стоимость				*651*				
90	С341-010105-1017 41-010105-1017 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км								
		т	4,2419779	431,43 --	-- --	1830 --	-- --	70 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*16,39*		*70*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*16,39*				*70*		

				строителей	машинистов	стр ...ей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,83*		*152*				
		Сметная стоимость				*2052*				
91	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство								
		м3 основания	69,25	4480,59 733,97	118,78 29,69	310281 50827	8226 2056	45879 62,1	1,02 0,04	141 5
		Накладные расходы -		*662,51*		*45879*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*32840*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*188,28*				*13038*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*411,45*		*28493*				
		Сметная стоимость				*384653*				
92	Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив								
		м3 мокрого грунта	207,75	1071,90 --	1071,90 589,67	222687 --	222687 122504	83615 62,1	-- 0,86	-- 356
		Накладные расходы -		*402,47*		*83615*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*348,50*				*72401*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*53,98*				*11214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,95*		*24504*				
		Сметная стоимость				*330807*				
		Футляры								
	Е11-221401-0201 11-221401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м								
		м продавливания	418,894052	6084,66 1575,32	4507,75 2226,23	2548828 659892	1888270 932555	1123344 62,1	1,83 2,26	1116 1377
		Накладные расходы -		*2681,69*		*1123344*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2360,76*				*988908*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*320,93*				*134436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*701,31*		*293775*				
		Сметная стоимость				*3965946*				
	С123-010501-1513 23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	75	1893,59 --	-- --	142019 --	-- --	5397 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*71,96*		*5397*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*71,96*				*5397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,24*		*11793*				
		Сметная стоимость				*159209*				
	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка								
			10	851,58	520,37	8516	5204	3555	0,41	4

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего	
		шт.		331,21	170,10	3312	1701	62,1	0,23	2	
		Накладные расходы -		*355,51*		*3555*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*3113*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*442*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*966*					
		Сметная стоимость				*13037*					
	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ArtPlast"	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63	10	1937,44	--	19374	--	736	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*73,62*		*736*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*73,62*				*736*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,89*		*1609*					
		Сметная стоимость				*21719*					
	Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	320,54526	1071,90	1071,90	343592	343592	129013	--	--	
		м3 мокрогогрунта		--	589,67	--	189016	62,1	0,86	443	
		Накладные расходы -		*402,47*		*129013*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*348,50*				*111710*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*53,98*				*17303*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,95*		*37808*					
		Сметная стоимость				*510414*					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			10 054 817					
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			10 054 817					
в том числе оборудование			Тенге			-					
2-2 на Переход №1,№2 Узел "Б","В".											
РАЗДЕЛ 1. Переход №1											
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3	7,65	73,06	66,80	559	511	156	0,01	--	
		м3 грунта		6,26	22,53	48	172	59,1	0,02	--	
		Накладные расходы -		*20,44*		*156*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,01*				*130*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,42*				*26*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,48*		*57*					
		Сметная стоимость				*773*					
2	Е11-010201-1001 11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	4,5	320,36	319,07	1442	1436	300	--	--	
		м3 грунтовой подушки /из ГПС/		1,18	87,80	5	395	59,1	0,08	--	
		Накладные расходы -		*66,76*		*300*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,59*				*237*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14,17*				*64*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,97*		*139*					
		Сметная стоимость				*1882*					

				строителей	машинистов	стр[illegible]ей	машинистов	%	на един.	всего
3	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	4,5	1200,44	--	5402	--	205	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45,62*		*205*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*45,62*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,68*		*449*				
		Сметная стоимость				*6056*				
4	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	2,04	18,95	18,95	39	39	10	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	14	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,86*		*10*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*8*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,87*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,90*		*4*				
		Сметная стоимость				*53*				
5	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	2,04	18,95	18,95	39	39	10	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	14	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,86*		*10*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*8*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,87*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,90*		*4*				
		Сметная стоимость				*53*				
6	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0,36	594,22	--	214	--	139	0,89	--
		м3 грунта		594,22	--	214	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*387,11*		*139*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*35,93*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,51*		*28*				
		Сметная стоимость				*382*				
7	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2,04	119,35	50,94	243	104	123	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	140	45	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*60,16*		*123*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,57*				*13*		

				строителей	машинистов	стр[illegible]ки	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,36*		*29*				
		Сметная стоимость				*395*				
8	Е11-010107-1301 11-010107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	5,25	30,32	30,32	159	159	38	--	--
		м3 грунта		--	10,06	--	53	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*7,32*		*38*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,95*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1,38*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,01*		*16*				
		Сметная стоимость				*213*				
		Фундаменты ФМ-1 /2шт/								
9	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	0,162	16696,25	661,24	2705	107	191	1,35	--
		м3		927,81	153,77	150	25	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1178,96*		*191*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*654,39*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1430,02*		*232*				
		Сметная стоимость				*3128*				
10	Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	1,18	23270,86	1165,86	27460	1376	4037	6,34	7
		м3		4762,93	275,84	5620	325	48,5	0,32	--
		Накладные расходы -		*3420,96*		*4037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2443,80*				*2884*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*977,16*				*1153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2135,35*		*2520*				
		Сметная стоимость				*34016*				
11	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0052	194893,74	--	1013	--	39	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7405,96*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7405,96*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16183,98*		*84*				
		Сметная стоимость				*1136*				
12	Е11-060301-0404 11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,006072	206864,42	1477,15	1256	9	130	33,10	--
		т		26480,66	423,13	161	3	48,5	0,37	--

				строителей	машинистов	стр[illegible]ей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*21405,03*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*79*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8356,68*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18261,56*		*111*				
		Сметная стоимость				*1497*				
		Металлоконструкции								
13	Е11-090301-0301 11-090301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	0,408	29600,10	13495,83	12077	5506	4260	14,30	6
		т конструкций		11576,28	3161,16	4723	1290	60,9	3,24	1
		Накладные расходы -		*10440,96*		*4260*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8975,10*				*3662*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1465,86*				*598*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3203,29*		*1307*				
		Сметная стоимость				*17644*				
14	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,408	2187,15	521,10	892	213	394	1,34	1
		т		1395,42	0,85	569	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*965,75*		*394*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*115,42*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,23*		*103*				
		Сметная стоимость				*1389*				
15	С121-050203-0802 21-050203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	0,408	311812,11	--	127219	--	4834	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11848,86*		*4834*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11848,86*				*4834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25892,88*		*10564*				
		Сметная стоимость				*142618*				
16	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0569	417071,51	5894,56	23731	335	2343	42,70	2
		т		38407,37	873,62	2185	50	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*41169,16*		*2343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*1388*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*16775,67*				*955*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36659,25*		*2086*				
		Сметная стоимость				*28159*				

				строителей	машинистов	стр[illegible]ной	машинистов	%	на един.	всего
17	Е11-130301-0504 11-130301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз								
		м2	13,4821	68,98 28,34	1,06 0,17	930 382	14 2	252 54,2	0,03 --	-- --
		Накладные расходы -		*18,66*		*252*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,45*				*208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,21*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,01*		*95*				
		Сметная стоимость				*1276*				
18	Е11-130301-1502 11-130301-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126								
		м2	13,4821	236,07 34,08	1,67 0,34	3183 459	22 5	382 54,2	0,04 --	1 --
		Накладные расходы -		*28,34*		*382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*9,68*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,15*		*285*				
		Сметная стоимость				*3850*				
19	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
		тН43=1	0,4649	9579,18 5889,50	1961,84 2,54	4453 2738	912 1	1901 60,9	5,25 --	2 --
		Накладные расходы -		*4088,62*		*1901*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3588,26*				*1668*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*500,36*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1093,42*		*508*				
		Сметная стоимость				*6862*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			251 381				
в том числе оборудование			Тенге							
					РАЗДЕЛ 2. Переход №2					
		Земляные работы								
20	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3								
		м3 грунта	7,65	73,06 6,26	66,80 22,53	559 48	511 172	156 59,1	0,01 0,02	-- --
		Накладные расходы -		*20,44*		*156*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,01*				*130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,42*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,48*		*57*				
		Сметная стоимость				*773*				
21	Е11-010201-1001 11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки								
		м3 грунтовой подушки /из ГПС/	4,5	320,36 1,18	319,07 87,80	1442 5	1436 395	300 59,1	-- 0,08	-- --

				строителей	машинистов	стр[illegible]ней	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*66,76*		*300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,59*				*237*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14,17*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,97*		*139*				
		Сметная стоимость				*1882*				
22	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	4,5	1200,44	--	5402	--	205	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45,62*		*205*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*45,62*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,68*		*449*				
		Сметная стоимость				*6056*				
23	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	2,04	18,95	18,95	39	39	10	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	14	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,86*		*10*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*8*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,87*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,90*		*4*				
		Сметная стоимость				*53*				
24	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	2,04	18,95	18,95	39	39	10	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	14	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,86*		*10*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*8*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,87*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,90*		*4*				
		Сметная стоимость				*53*				
25	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0,36	594,22	--	214	--	139	0,89	--
		м3 грунта		594,22	--	214	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*387,11*		*139*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*35,93*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,51*		*28*				
		Сметная стоимость				*382*				

				строителей	машинистов	стр-ли	машинистов	%	на един.	всего
26	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	2,04	119,35 68,41	50,94 22,26	243 140	104 45	123 59,1	0,11 0,03	-- --
		Накладные расходы -		*60,16*		*123*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,57*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,36*		*29*				
		Сметная стоимость				*395*				
27	Е11-010107-1301 11-010107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	5,25	30,32 --	30,32 10,06	159 --	159 53	38 59,1	-- 0,01	-- --
		Накладные расходы -		*7,32*		*38*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,95*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1,38*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,01*		*16*				
		Сметная стоимость				*213*				
		Фундаменты ФМ-1 /2шт/								
28	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство								
		м3	0,162	16696,25 927,81	661,24 153,77	2705 150	107 25	191 48,5	1,35 0,18	-- --
		Накладные расходы -		*1178,96*		*191*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*654,39*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1430,02*		*232*				
		Сметная стоимость				*3128*				
29	Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство								
		м3	1,18	23270,86 4762,93	1165,86 275,84	27460 5620	1376 325	4037 48,5	6,34 0,32	7 --
		Накладные расходы -		*3420,96*		*4037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2443,80*				*2884*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*977,16*				*1153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2135,35*		*2520*				
		Сметная стоимость				*34016*				
30	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,0052	194893,74 --	-- --	1013 --	-- --	39 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*7405,96*		*39*				

				строителей	машинистов	стр[illegible]ков	машинистов	%	на един.	всего
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7405,96*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16183,98*		*84*				
		Сметная стоимость				*1136*				
31	Е11-060301-0404 11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,006072	206864,42	1477,15	1256	9	130	33,10	--
		т		26480,66	423,13	161	3	48,5	0,37	--
		Накладные расходы -		*21405,03*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*79*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8356,68*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18261,56*		*111*				
		Сметная стоимость				*1497*				
		Металлоконструкции								
32	Е11-090301-0301 11-090301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	0,342	29600,10	13495,83	10123	4616	3571	14,30	5
		т конструкций		11576,28	3161,16	3959	1081	60,9	3,24	1
		Накладные расходы -		*10440,96*		*3571*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8975,10*				*3069*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1465,86*				*501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3203,29*		*1096*				
		Сметная стоимость				*14789*				
33	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,342	2187,15	521,10	748	178	330	1,34	--
		т		1395,42	0,85	477	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*965,75*		*330*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*291*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*115,42*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,23*		*86*				
		Сметная стоимость				*1165*				
34	С121-050203-0802 21-050203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Биз углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	0,342	311812,11	--	106640	--	4052	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11848,86*		*4052*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11848,86*				*4052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25892,88*		*8855*				
		Сметная стоимость				*119548*				
35	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,05095	417071,51	5894,56	21250	300	2098	42,70	2

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		т		38407,37	873,62	1957	45	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*41169,16*		*2098*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*1243*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*16775,67*				*855*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36659,25*		*1868*				
		Сметная стоимость				*25215*				
36	Е11-130301-0504 11-130301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз								
			11,39555	68,98	1,06	786	12	213	0,03	--
		м2		28,34	0,17	323	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,66*		*213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,45*				*176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,21*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,01*		*80*				
		Сметная стоимость				*1079*				
37	Е11-130301-1502 11-130301-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126								
			11,39555	236,07	1,67	2690	19	323	0,04	--
		м2		34,08	0,34	388	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*28,34*		*323*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*9,68*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,15*		*241*				
		Сметная стоимость				*3254*				
38	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий/балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
			0,39295	9579,18	1961,84	3764	771	1607	5,25	2
		тН43=1		5889,50	2,54	2314	1	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*4088,62*		*1607*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3588,26*				*1410*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*500,36*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1093,42*		*430*				
		Сметная стоимость				*5800*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			220 431				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			471 812				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**10 526 629**				
в том числе оборудование			Тенге			-				
в том числе СМР			Тенге			**10 526 629**				
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге		2,9%	305 272				
Итого с временными			Тенге			**10 831 901**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге		0,91%	98 570				
Итого с дополнительными затратами			Тенге			**10 930 471**				
Итого СМР			Тенге			**10 930 471**				
Итого оборудование			Тенге			-				
Итого СМР+оборудование			Тенге			**10 930 471**				
Итого в текущих ценах 2018 г.			Тенге		1,0599383	11 585 625				

		строителей	машинистов	отр[illegible]ков	машинистов	%	на един.	всего
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,997225619923491	Тенге		0,9972256	11 553 482				
НДС	Тенге		12%	1 386 418				
Итого к оплате	Тенге			12 939 900,10				

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района» Туркестанская область

Руководитель отдела

Полатов Т. Ж. _____

Авторский надзор:

Директор ТОО "IMPYLS"

_____ **Кемалов А.**

Инженер-эксперт:

Директор ТОО "Royal Company"

_____Ахмедов А.Б.

Инженер-эксперт:

_____**Карабаев С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Шалхар Бастау"

_____**Мылтықбай Ж.**