Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3-КС

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района» Туркестанская область**

Инженер : **ТОО "RoyalCompany"**

Подрядчик: **ТОО "Шалхар Бастау"**

Наименование объекта : **Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте С Рахимов сельского округа Иржар Махтааральского района ЮКО**

Договор: **Доп.соглашение №3 от 21.06.2022г. к договору № 213 от 26.12.2020г.**

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 г

	Стоимость выполненных работ, тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный период без НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах 20_г	Дополнительные затраты		Налог на добавочную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	26 460 099,91	7 607 321,26							912 878,55	8 520 199,81
Удержание аванса		2 624 910,80							314 989,30	2 939 900,10
Всего по строительству	**26 460 099,91**	**4 982 410,45**							**597 889,25**	**5 580 299,71**

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района» Туркестанская область

Руководитель отдела

Полатов Г.Ж._____

Авторский надзор:

ТОО "IMPYLS"

Директор

Кемалов А._____

Инженер:

ТОО "RoyalCompany"

Директор

Ахмедов А.Б._____

Подрядчик:

ТОО "Шалхар Бастау"

Директор

Мылтыкбай Ж._____

Форма №2

Наименование стройки - Строительство сетей газоснаюжения в населенном пункте С.Рахимов сельского округа Иржар Мактааральского района ТО

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за НОЯБРЬ месяц 2022 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района»
ИНЖЕНЕР: ТОО "Royal Company"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шалхар Бастау"
Основание: Договор №213 от 26.12.2020г. доп.соглашение №2 от 30.12.2021г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 на Газопровод среднего давления.										
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления								
		Газопровод								
4	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	2130	338,25	--	720462	--	468773	0,33	709
		м		330,53	--	704034	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*220,08*		*468773*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,64*				*425237*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*20,44*				*43537*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,67*		*95139*				
		Сметная стоимость				*1284374*				
		Установка ПЭ крана под ковер с телескопическим штоком /2 шт/								
14	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,07	9008,44	4695,95	631	329	273	4,93	--
		м3 сборных железобетонных конструкций		3896,53	1626,51	273	114	62,1	1,68	--
		Накладные расходы -		*3902,46*		*273*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3429,80*				*240*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*472,65*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1032,87*		*72*				
		Сметная стоимость				*976*				
15	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подушки опорные марки ОП4	0,07	30336,04	--	2124	--	81	--	--

				строителей	машинистов	стр. элем.	машинистов	%	на един.	всего
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1152,77*		*81*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1152,77*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2519,10*		*176*				
		Сметная стоимость				*2381*				
16	СПрайс ТПРАЙС лист от ТОО "Art Plast"	Диск из фторопласта	7,24	4245,53	--	30738	--	1168	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*161,33*		*1168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*161,33*				*1168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*352,55*		*2552*				
		Сметная стоимость				*34458*				
17	Е11-220901-0202 11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	2	2035,98	89,45	4072	179	2328	2,03	4
		задвижка или клапан		1643,35	42,41	3287	85	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*1164,00*		*2328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1046,85*				*2094*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*117,15*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,00*		*512*				
		Сметная стоимость				*6912*				
18	СПрайс ТПРАЙС лист от ТОО "Art Plast"	Краны шаровые ПЭ 100 SDR 11 DN63	2	42792,25	--	85584	--	3252	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1626,11*		*3252*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1626,11*				*3252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3553,47*		*7107*				
		Сметная стоимость				*95943*				
19	С123-040105-0201 23-040105-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 0,45 м до 0,70 м	2	11863,94	--	23728	--	902	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*450,83*		*902*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*450,83*				*902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*985,18*		*1970*				
		Сметная стоимость				*26600*				
20	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,002	17786,32	661,24	36	1	2	1,35	--
		м3		927,81	153,77	2	--	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1220,38*		*2*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*1*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*695,81*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1520,54*		*3*				
		Сметная стоимость				*41*				
21	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			5,24	4480,59	118,78	23478	622	3472	1,02	5
		м3		733,97	29,69	3846	156	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*662,51*		*3472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*2485*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*188,28*				*987*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*411,45*		*2156*				
		Сметная стоимость				*29106*				
		Установка контрольной трубки на футляре /17 шт/								
39	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство								
			17	4077,23	1385,38	69313	23551	32765	2,74	47
		шт.		2270,17	479,49	38593	8151	62,1	0,48	8
		Накладные расходы -		*1927,36*		*32765*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*29028*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*219,82*				*3737*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*480,37*		*8166*				
		Сметная стоимость				*110244*				
40	С123-010502-0804 23-010502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
			22,1	173,41	--	3832	--	146	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,59*		*146*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,59*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,40*		*318*				
		Сметная стоимость				*4296*				
41	С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость ковера								
			0,11339	324022,38	--	36741	--	1396	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12312,85*		*1396*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12312,85*				*1396*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26906,82*		*3051*				
		Сметная стоимость				*41188*				

				строителей	машинистов	стр	слей	машинистов	%	на един.	всего
42	С121-060405-1301 21-060405-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость крышки									
			0,06902	143033,34	--		9872	--	375	--	--
		т		--	--		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5435,27*			*375*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5435,27*					*375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11877,49*			*820*				
		Сметная стоимость					*11067*				
43	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство									
			0,85	17405,11	661,24		14794	562	1025	1,35	1
		м3		927,81	153,77		789	131	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1205,90*			*1025*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*					*446*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*681,33*					*579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1488,88*			*1266*				
		Сметная стоимость					*17085*				
44	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство									
			0,238	17907,85	661,24		4262	157	292	1,35	--
		м3		927,81	153,77		221	37	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1225,00*			*292*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*					*125*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*700,43*					*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1530,63*			*364*				
		Сметная стоимость					*4918*				
45	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами									
			0,000731	95,74	0,54		1	--	--	0,12	--
		болт		95,20	0,25		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*63,98*			*0*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*58,13*					*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,85*					*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,78*			*0*				
		Сметная стоимость					*1*				
46	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами									
			0,000731	381819,66	--		279	--	11	--	--
		т		--	--		--	--	--	--	--

				строителей	машинистов	от	стои	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*14509,15*		*11*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14509,15*					*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31706,30*		*23*					
		Сметная стоимость				*313*					
47	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		м2 поверхности	3,264	732,47	14,47	2391	47		400	0,21	1
		Накладные расходы -		177,80	1,70	580	6		50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*122,48*		*400*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*91,18*					*298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,30*					*102*		
		Сметная стоимость		*68,40*		*223*					
		Установка контрольной трубки и ковера /106 шт/				*3014*					
48	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство									
		шт.	106	4077,23	1385,38	432187	146850		204300	2,74	290
		Накладные расходы -		2270,17	479,49	240638	50826		62,1	0,48	51
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1927,36*		*204300*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1707,54*					*180999*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,82*					*23301*		
		Сметная стоимость		*480,37*		*50919*					
49	С123-010502-0804 23-010502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011				*687406*					
		м	137,8	173,41	--	23896	--		908	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--		--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,59*		*908*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,59*					*908*		
		Сметная стоимость		*14,40*		*1984*					
50	С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость ковера				*26788*					
		т	0,70702	324022,38	--	229090	--		8705	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--		--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12312,85*		*8705*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12312,85*					*8705*		
		Сметная стоимость		*26906,82*		*19024*					
						256819					

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
51	С121-060405-1301 21-060405-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость крышки								
			0,43036	143033,34	--	61556	--	2339	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5435,27*		*2339*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5435,27*				*2339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11877,49*		*5112*				
		Сметная стоимость				*69007*				
52	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство								
			5,3	17405,11	661,24	92247	3505	6391	1,35	7
		м3		927,81	153,77	4917	815	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1205,90*		*6391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*2780*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*681,33*				*3611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1488,88*		*7891*				
		Сметная стоимость				*106529*				
53	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство								
			1,484	17907,85	661,24	26575	981	1818	1,35	2
		м3		927,81	153,77	1377	228	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1225,00*		*1818*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*778*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*700,43*				*1039*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1530,63*		*2271*				
		Сметная стоимость				*30664*				
54	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами								
			0,004558	95,74	0,54	1	--	--	0,12	--
		болт		95,20	0,25	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*63,98*		*0*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*58,13*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,85*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,78*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
55	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами								
			0,004558	381819,66	--	1740	--	66	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

				строителей	машинистов	стр. слож.	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*14509,15*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14509,15*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31706,30*		*145*				
		Сметная стоимость				*1951*				
56	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
			20,352	732,47	14,47	14907	294	2493	0,21	4
		м2 поверхности		177,80	1,70	3619	35	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*122,48*		*2493*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*1856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*31,30*				*637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,40*		*1392*				
		Сметная стоимость				*18792*				
		Узел выхода сигнального провода на поверхность земли через межтрубное пространство /11 шт/								
57	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами								
			11	95,74	0,54	1053	6	704	0,12	1
		болт		95,20	0,25	1047	3	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*63,98*		*704*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*58,13*				*639*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,85*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,78*		*141*				
		Сметная стоимость				*1897*				
58	С121-130201-0402 21-130201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87								
			0,018172	296402,82	--	5386	--	205	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11263,31*		*205*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11263,31*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24613,29*		*447*				
		Сметная стоимость				*6038*				
		Ковер для шаровых кранов /2 шт/								
59	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство								
			2	4062,85	1385,38	8126	2771	3854	2,74	5
		шт.		2270,17	479,49	4540	959	62,1	0,48	1
		Накладные расходы -		*1926,81*		*3854*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*3415*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*219,27*				*439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*479,17*		*958*				
		Сметная стоимость				*12938*				

				строителей	машинистов	стр	элей	машинистов	%	на един.	всего
60	С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость ковера									
		т	0,013426	329953,19 --	-- --	4430 --	-- --	168 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*12538,22*		*168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12538,22*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27399,31*		*368*				
		Сметная стоимость				*4966*				
61	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство									
		м3	0,028	17907,85 927,81	661,24 153,77	501 26	19 4	34 48,5	1,35 0,18	-- --
		Накладные расходы -		*1225,00*		*34*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*15*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*700,43*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1530,63*		*43*				
		Сметная стоимость				*578*				
		Опознавательные столбики /10 шт/								
66	Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка								
		шт.	10	1290,24 476,75	651,27 216,15	12902 4767	6513 2162	4827 60,3	0,64 0,19	6 2
		Накладные расходы -		*482,73*		*4827*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*417,82*				*4178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*64,91*				*649*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,84*		*1418*				
		Сметная стоимость				*19148*				
67	С121-041202-9901 21-041202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Столб железобетонный 2С24в /бетон класса В15/								
		м3	0,5	32753,78 --	-- --	16377 --	-- --	622 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*1244,64*		*622*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1244,64*				*622*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2719,87*		*1360*				
		Сметная стоимость				*18359*				
68	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Установка таблички-указателя								
			10	617,18	--	6172	--	3479	0,69	7

				строителей	машинистов	от всех	машинистов	%	на един.	всего
		шт		518,36	--	5184	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*347,90*		*3479*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*312,57*				*3126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*35,33*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,21*		*772*				
		Сметная стоимость				*10423*				
69	С124-010107-0501 24-010107-0501 РСНБ РК 2015 примен в ценах IV квартала 2017 года	Табличка указатель 210х140х 4 мм								
		100 шт.	0,1	104341,92	--	10434	--	396	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3964,99*		*396*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3964,99*				*396*		
		Сметная стоимость		*8664,55*		*866*				
70	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3 /бетон В10 сульфатостойкий/. Устройство				*11697*				
		м3	0,7	20766,82	1052,73	14537	737	1807	4,41	3
		Накладные расходы -		3313,01	247,46	2319	173	48,5	0,29	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2581,59*		*1807*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1726,83*				*1209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*854,76*				*598*		
		Сметная стоимость		*1867,87*		*1308*				
71	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону				*17652*				
		м2 поверхности	9,891	732,47	14,47	7245	143	1211	0,21	2
		Накладные расходы -		177,80	1,70	1759	17	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*122,48*		*1211*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*91,18*				*902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,30*				*310*		
		Сметная стоимость		*68,40*		*677*				
		Испытание и контроль				*9133*				
74	Ц13-390201-0502 13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное								
		стык	194	431,46	18,39	83704	3568	34274	0,40	78
		Накладные расходы -		380,31	--	73781	--	40,6	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*176,67*		*34274*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*154,41*				*29955*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,26*				*4319*		
				48,65		*9438*				

				строителей	машинистов	отд.	эксп.	машинистов	%	на един.	всего
		Сметная стоимость					*127416*				
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия									
75	Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания песчано-гравийные. Разборка	18	234,20	153,79		4216	2768	1448	0,12	2
		м3 конструкции		80,41	33,93		1447	611	60,3	0,03	1
		Накладные расходы -		*80,47*			*1448*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*68,95*					*1241*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11,52*					*207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,17*			*453*				
		Сметная стоимость					*6118*				
76	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных, толщиной 30 см. Устройство	18	577,02	89,83		10386	1617	1014	0,04	1
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22		553	436	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*56,32*			*1014*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*					*596*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*23,19*					*417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,67*			*912*				
		Сметная стоимость					*12312*				
		Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия									
77	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	1,28	1942,17	807,19		2486	1033	1271	1,55	2
		м3 конструкции		1134,99	333,54		1453	427	60,3	0,39	--
		Накладные расходы -		*992,97*			*1271*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*885,52*					*1133*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*107,45*					*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,81*			*301*				
		Сметная стоимость					*4058*				
78	Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания песчано-гравийные. Разборка	4,8	234,20	153,79		1124	738	386	0,12	1
		м3 конструкции		80,41	33,93		386	163	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*80,47*			*386*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*68,95*					*331*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11,52*					*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,17*			*121*				
		Сметная стоимость					*1631*				
79	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	4,8	2378,31	810,11		11416	3889	1179	0,14	1

				строителей	машинистов	стр.	машинистов	%	на един.	всего
		м3 материала основания в плотном теле		101,70	146,27	488	702	60,3	0,14	1
		Накладные расходы -		*245,59*		*1179*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*149,53*				*718*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*96,06*				*461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,91*		*1008*				
		Сметная стоимость				*13602*				
80	Е11-270602-0303 11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б, марки II на битуме марки МГ 70/130. Устройство	16	1150,39	66,40	18406	1062	1170	0,03	1
		м2 покрытия		28,50	18,46	456	295	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*73,11*		*1170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*453*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,79*				*717*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,88*		*1566*				
		Сметная стоимость				*21142*				
81	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б, марки II на битуме марки МГ 70/130	16	1257,38	66,40	20118	1062	1235	0,03	1
		м2		28,50	18,46	456	295	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*77,17*		*1235*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*453*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*48,86*				*782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,76*		*1708*				
		Сметная стоимость				*23061*				
82	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	2,304	73,00	--	168	--	6	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,77*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2,77*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,06*		*14*				
		Сметная стоимость				*188*				
83	С341-010105-1017 41-010105-1017 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	2,304	431,43	--	994	--	38	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,39*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*16,39*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,83*		*83*				

				строителей	машинистов	от всей	машинистов	%	на един.	всего
		Сметная стоимость				*1114*				
		Футляры								
	Е11-221401-0201 11-221401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м								
		м продавливания	191,105948	6084,66	4507,75	1162815	861458	512487	1,83	1116
		Накладные расходы -		1575,32	2226,23	301053	425446	62,1	2,26	1377
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2681,69*		*512487*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2360,76*				*451155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,93*				*61332*		
		Сметная стоимость		*701,31*		*134025*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			*1809326*				
в том числе оборудование			Тенге			5 003 671				
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления								
		Газопровод								
93	Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием								
		км трубопровода	0,034	454160,49	139062,57	15441	4728	8602	336,00	11
		Накладные расходы -		306694,08	59017,13	10428	2007	62,1	67,82	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*252994,82*		*8602*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*227106,66*				*7722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25888,15*				*880*		
		Сметная стоимость		*56572,42*		*1923*				
94	С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80								
		м	34,136	1019,13	--	34789	--	1322	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*38,73*		*1322*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,73*				*1322*		
		Сметная стоимость		*84,63*		*2889*				
95	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
		т фасонных частей	0,003	939392,32	292194,45	2818	877	875	312,70	1
		Накладные расходы -		305429,73	91825,93	916	275	62,1	94,30	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*291767,11*		*875*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*246695,76*				*740*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45071,35*				*135*		
		Сметная стоимость		*98492,75*		*295*				
						3989				

				строителей	машинистов	отр. слеи	машинистов	%	на един.	всего
96	С123-020101-0153 23-020101-0153 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
		шт.	5	319,20	--	1596	--	61	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12,13*		*61*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,13*				*61*		
		Сметная стоимость		*26,51*		*133*				
						1789				
97	Е11-220901-0201 11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка								
		задвижка или клапан	33	1080,43	53,67	35654	1771	20322	1,07	35
		Накладные расходы -		866,20	25,45	28585	840	62,1	0,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*615,81*		*20322*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*553,71*				*18272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,10*				*2049*		
		Сметная стоимость		*135,70*		*4478*				
						60454				
98	С123-040201-1501 23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86								
		шт.	1	21551,78	--	21552	--	819	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*818,97*		*819*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*818,97*				*819*		
		Сметная стоимость		*1789,66*		*1790*				
						24161				
99	С123-040909-0316 23-040909-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые стальные для газа ГШК-25								
		шт.	32	8563,18	--	274022	--	10413	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*325,40*		*10413*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*325,40*				*10413*		
		Сметная стоимость		*711,09*		*22755*				
						307190				
100	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка								
			65	366,91	34,32	23849	2231	14002	0,32	21

				строителей	машинистов	ст[illegible]лей	машинистов	%	на един.	всего
		фланец		312,56	--	20316	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*215,42*		*14002*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194,10*				*12616*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*21,32*				*1386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,59*		*3028*				
		Сметная стоимость				*40879*				
101	С123-020103-0104 23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	64	526,77	--	33713	--	1281	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,02*		*1281*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*20,02*				*1281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,74*		*2800*				
		Сметная стоимость				*37794*				
102	С123-020103-0307 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Изолирующие фланцевые соединение PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	1176,75	--	1177	--	45	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,72*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,72*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,72*		*98*				
		Сметная стоимость				*1319*				
103	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0128	939392,32	292194,45	12024	3740	3735	312,70	4
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	3910	1175	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*291767,11*		*3735*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*3158*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*45071,35*				*577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98492,75*		*1261*				
		Сметная стоимость				*17019*				
104	С123-020101-1006 23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	64	246,11	--	15751	--	599	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,35*		*599*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*9,35*				*599*		

				строителей	машинистов	стоимость	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,44*		*1308*				
		Сметная стоимость				*17658*				
		Опора под задвижку Д 50 /3 шт/								
105	Е11-010205-0401 11-010205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	0,96	1243,96	--	1194	--	778	1,81	2
		м3		1243,96	--	1194	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*810,39*		*778*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*735,18*				*706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*75,21*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,35*		*158*				
		Сметная стоимость				*2130*				
106	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,42	652,64	--	274	--	179	0,97	--
		м3		652,64	--	274	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*425,17*		*179*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*162*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*39,46*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,22*		*36*				
		Сметная стоимость				*489*				
107	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /бетон В15/. Устройство	0,48	21328,82	703,65	10238	338	1319	4,90	2
		м3		3681,13	169,23	1767	81	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2748,88*		*1319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1867,42*				*896*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*881,46*				*423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1926,22*		*925*				
		Сметная стоимость				*12482*				
108	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,103578	72549,47	7201,80	7515	746	4158	73,60	8
		т		58881,47	260,85	6099	27	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*40143,22*		*4158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*3731*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4125,55*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9015,42*		*934*				
		Сметная стоимость				*12607*				
109	С123-010201-0158 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	3,45	1191,18	--	4110	--	156	--	--

				строителей	машинистов	от	слей	машинистов	%	на един.	всего
			м	--	--		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45,26*			*156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*45,26*					*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,92*			*341*				
		Сметная стоимость					*4607*				
110	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12,4812	511,02	--		6378	--	242	--	--
			кг	--	--		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,42*			*242*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*19,42*					*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,44*			*530*				
		Сметная стоимость					*7150*				
111	С121-130816-1906 21-130816-1906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пластина резиновая губчатая 5(б)х50х180 ГОСТ 7338-90	1,086	1255,62	--		1364	--	52	--	--
			кг	--	--		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,71*			*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*47,71*					*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,27*			*113*				
		Сметная стоимость					*1529*				
112	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0005202	381819,66	--		199	--	8	--	--
			т	--	--		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14509,15*			*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14509,15*					*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31706,30*			*16*				
		Сметная стоимость					*223*				
113	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	3,003762	65,73	1,06		197	3	55	0,03	--
			м2	27,67	0,17		83	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,16*			*55*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*					*45*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,07*					*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,71*			*20*				
		Сметная стоимость					*272*				

				строителей	машинистов	стр. слож.	машинистов	%	на един.	всего
114	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза								
		м2	3,003762	66,83	0,83	201	3	37	0,02	--
				17,04	0,17	51	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,22*		*37*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*28*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2,89*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,32*		*19*				
		Сметная стоимость				*257*				
		Установка ГРПШ /32 шт/								
117	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "Завод Газового Оборудования"	Газорегуляторный пункт ГРПШ-10 МС с 2-мя счетчиками G-4, регулятор РДГК-10М								
		шт	16	50542,03	--	808672	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1920,60*		*30730*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1920,60*				*30730*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4197,01*		*67152*				
		Сметная стоимость				*906554*				
		Рама под ГРПШ-6, ГРПШ-10МС /32 шт/								
122	Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	19,43	1058,40	--	20565	--	13397	1,54	33
				1058,40	--	20565	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*689,50*		*13397*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*625,51*				*12154*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*63,99*				*1243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,83*		*2717*				
		Сметная стоимость				*36679*				
126	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость опорных конструкций								
		т	0,51579213	387497,12	--	199868	--	7595	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14724,89*		*7595*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14724,89*				*7595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32177,76*		*16597*				
		Сметная стоимость				*224060*				
		Испытание и контроль								
127	Е11-250211-0101 11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)								
		стык	2	11132,14	10308,46	22264	20617	4777	0,96	2
				814,24	2411,80	1628	4824	58,7	2,12	4
		Накладные расходы -		*2388,67*		*4777*				

				строителей	машинистов	от	зной	машинистов	%	на един.	всего
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*1893,69*					*3787*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*494,98*					*990*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1081,66*			*2163*				
		Сметная стоимость					*29205*				
128	С121-130810-0201 21-130810-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка радиографическая РТ-5 дм2	7,7	302,95	--		2333	--	89	--	--
		Накладные расходы -		--	--		--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11,51*			*89*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,51*					*89*		
		Сметная стоимость		*25,16*			*194*				
		Защита от коррозии					*2615*				
129	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 м2	12,2	65,73	1,06		802	13	222	0,03	--
		Накладные расходы -		27,67	0,17		338	2	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,16*			*222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15,09*					*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,07*					*37*		
		Сметная стоимость		*6,71*			*82*				
130	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза м2	12,2	133,65	1,67		1631	20	298	0,04	1
		Накладные расходы -		34,08	0,34		416	4	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,44*			*298*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*18,66*					*228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,79*					*71*		
		Сметная стоимость		*12,65*			*154*				
		Газопровод					*2084*				
6	Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием км трубопровода	0,03	454160,49	139062,57		13625	4172	7590	336,00	10
		Накладные расходы -		306694,08	59017,13		9201	1771	62,1	67,82	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*252994,82*			*7590*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*227106,66*					*6813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25888,15*					*777*		
		Сметная стоимость		*56572,42*			*1697*				
							22912				

				строителей	машинистов	стр.	машинистов	%	на един.	всего
7	С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80								
		м	30,12	1019,13	--	30696	--	1166	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*38,73*		*1166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,73*				*1166*		
		Сметная стоимость		*84,63*		*2549*				
		Опора /6 шт/				*34411*				
8	Е11-010205-0401 11-010205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1								
		м3	1,92	1243,96	--	2388	--	1556	1,81	3
		Накладные расходы -		1243,96	--	2388	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*810,39*		*1556*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*735,18*				*1412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,21*				*144*		
		Сметная стоимость		*164,35*		*316*				
9	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы				*4259*				
		м3	0,84	652,64	--	548	--	357	0,97	1
		Накладные расходы -		652,64	--	548	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*425,17*		*357*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*385,71*				*324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,46*				*33*		
		Сметная стоимость		*86,22*		*72*				
10	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /бетон В15/. Устройство				*978*				
		м3	0,96	21328,82	703,65	20476	676	2639	4,90	5
		Накладные расходы -		3681,13	169,23	3534	162	48,5	0,20	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2748,88*		*2639*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1867,42*				*1793*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*881,46*				*846*		
		Сметная стоимость		*1926,22*		*1849*				
11	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т				*24964*				
		т	0,207156	72549,47	7201,80	15029	1492	8316	73,60	15
		Накладные расходы -		58881,47	260,85	12198	54	60,9	0,27	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40143,22*		*8316*				
				36017,67				*7461*		

				строителей	машинистов	отр	слей	машинистов	%	на един.	всего
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4125,55*					*855*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9015,42*			*1868*				
		Сметная стоимость					*25213*				
12	С123-010201-0158 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80									
		м	6,9	1191,18	--		8219	--	312	--	--
				--	--		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45,26*			*312*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*45,26*					*312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,92*			*683*				
		Сметная стоимость					*9214*				
13	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
		кг	24,9624	511,02	--		12756	--	485	--	--
				--	--		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,42*			*485*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*19,42*					*485*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,44*			*1059*				
		Сметная стоимость					*14300*				
14	С121-130816-1906 21-130816-1906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пластина резиновая губчатая 5(б)х50х180 ГОСТ 7338-90									
		кг	2,172	1255,62	--		2727	--	104	--	--
				--	--		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,71*			*104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*47,71*					*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,27*			*226*				
		Сметная стоимость					*3057*				
15	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами									
		т	0,0010404	381819,66	--		397	--	15	--	--
				--	--		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14509,15*			*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14509,15*					*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31706,30*			*33*				
		Сметная стоимость					*445*				

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			1 961 019				
в том числе оборудование	Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1	Тенге			6 964 690				
в том числе оборудование	Тенге			906 554				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**6 964 690**				
в том числе оборудование	Тенге			**906 554**				
в том числе СМР	Тенге			**6 058 136**				
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	175 686				
Итого с временными	Тенге			**6 233 822**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0,91%	56 728				
Итого с дополнительными затратами	Тенге			**6 290 549**				
Итого СМР	Тенге			**6 290 549**				
Итого оборудование	Тенге			**906 554**				
Итого СМР+оборудование	Тенге			**7 197 103**				
Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,0599383	7 628 486				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,997225619923491	Тенге		**0,9972256**	**7 607 321**				
НДС	Тенге		12%	912 879				
Итого к оплате	**Тенге**			**8 520 199,81**				

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района» Туркестанская область

Руководитель отдела
Полатов Г.Ж. _____

Авторский надзор:

Директор ТОО "IMPYLS"

_____ **Кемалов А.**

Инженер-эксперт:

Директор ТОО "Royal Company"

_____ **Ахмедов А.Б.**

Инженер-эксперт:

_____ **Карабаев С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Шалхар Бастау"

_____ **Мылтықбай Ж.**