ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031040000364-20210719-70403673
2. Дата выписки 19.07.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
1.1. Номер учетной системы 85
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
3. Дата совершения оборота 12.07.2021
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040000364
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью Промстрой-Энерго
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0045654
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК KCJBKZKX
13. ИИК KZ618560000000090560
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970740000838
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения 010010, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 031040000364
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью Промстрой-Энерго
25.3 Адрес отправки РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 971241003022
26.2 Наименование Филиал Акционерного Общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, 111501, Республика Казахстан, г.Рудный,

ул.Топоркова,31

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер №01-25-Д-620

27.4. Дата 19.08.2019

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору Согласно договора

29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 00000000032

32.2 Дата 12.07.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по "Реконструкции ВЛ 220кВ Л-2126 "Лисаковская-Апановка (т)" в рамках проекта "Реконструкция ВЛ 220кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские МЭС"				1	53872257.00	53872257.00			53872257.00	12%	6464670.84	60336927.84			1	
						Всего по счету:		53872257.00		0.00	53872257.00		6464670.84	60336927.84				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	GKi1b1F8DViYNtJBPOq0iwfIZMFa1Izye2tINkvZav75m9 SWgcMvQNIAqWeAoN79F4GMZilfCdm92ErgL/9Lpg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ШИНТАЕВ АЙБЕК УНЕРБАЕВИЧ

Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", 010010, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302

Наименование строительства и его адрес: Реконструкции ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети" , РК, Костанайская обл, г. Рудный,ул Топорковa , дом 31
Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2126 "Лисаковская - Апановка (т)"

Справка № 000 000 000 32
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		
970 740 000 838	031040000364	01-25-Д-620	19.08.2019г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце СМР	оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкции ВЛ 220 кВ Л-2126 "Лисаковская - Апановка (т)"	474 997 974,08	53 872 257,00	53 872 257,00	53 872 257,00					6 464 670,84	60 336 927,84
ИТОГО	474 997 974,08	53 872 257,00	53 872 257,00	53 872 257,00	-	-	-	-	6 464 670,84	60 336 927,84

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Алакозов Е.Т

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC""Сарбайские межсистемные электрические сети"

Алпысбаев.Т.Т

(подпись) (ФИО)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

Шинтаев А.У

(подпись) (ФИО)

Инженер технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "АСАР Эксперт"

Нугметжанов А.М

(подпись) (ФИО)

Эксперт авторского надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект"

Новоковский В.А

(подпись) (ФИО)

Дата подписания 12.07.2021.

Инженер СМС Казибеков О.К.

М Оспанова

Начальник СМС Рунов К.В.

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", 010010, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2126 "Лисаковская - Апановка (т)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № 01-25-Д-620 от 19.08.2019г.**

Акт выполненных работ № 000 000 000 32

за июль 2021 (месяц, год)

на Строительно-монтажные работы

Основание:

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01 на Демонтажные работы.										
			Раздел: 1. Демонтаж жб опор										
1	1	Е11-330103-0102	**Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 3 м3. Демонтаж**	м3	52,857	16973,54 / 7131,39	9842,15 / 2575,31	897171 / 376944	520226 / 136123	0	410454 / 104610	1412235	
2	2	Е11-330103-107 Изм. и доп. вып. 4	**Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 3 м3. Демонтаж**	м3	2,712	38205,69 / 18677,28	19528,41 / 5223,34	103614 / 50653	52961 / 14166	0	51855 / 12437	167906	
3	3	Е11-330101-0111	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Демонтаж**	м3	2,67	13065 / 2859,94	10205,06 / 2230,82	34884 / 7636	27247 / 5956	0	10874 / 3661	49419	
4	4	ЕПрайс-лист ТОО "ПРОМОТХОД КАЗАХСТАН"	**Утилизация жб изделий**	кг	430680	40,18 / 0	0 / 0	17304722 / 0	0 / 0	17304722	0 / 0	17304722	
5	5	С341-040103-0501	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	83,924	612		51361			4109	55470	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	С341-020102-0220 класс груза 1, k=1, на расст. 190 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км	т·км	35479,67	21		745073			59606	804677	
			Итого по разделу: 1. Демонтаж жб опор									19 794 429,00	
			Раздел: 2. Демонтаж подвески провода и троса										
8	42	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кзм=0,65	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	14585,02 / 9161,1	5423,92 / 1274,31	14585 / 9161	5424 / 1274	0	8348 / 1835	24768	
9	65	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка	т	52,6512	6931,43 / 6931,43	0 / 0	364948 / 364948	0 / 0	0	291958 / 52553	709459	
10	66	ЕПрайс-лист ТОО "ПРОМОТХОД КАЗАХСТАН"	Утилизация изоляторов	кг	52651,2	58,04 / 0	0 / 0	3055876 / 0	0 / 0	3055876	0 / 0	3055876	
11	67	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка	т	16,774116	5319,95 / 5319,95	0 / 0	89237 / 89237	0 / 0	0	71390 / 12850	173477	
12	68	С341-020102-0220 класс груза 2, k=1,18, на расст. 190 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км	т·км	13190,81004	24,78		326868			26149	353017	
			Итого по разделу: 2. Демонтаж подвески провода и троса									4 316 597,00	
			ИТОГО:					22988339 / 898579	605859 / 157519	20360598	844879 / 277810	24 111 026,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 на Строительно-монтажные работы										
			Раздел: 1. Монтаж опор										
1	1	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	10	4714,18 / 1197,94	3516,24 / 1768,24	47142 / 11979	35162 / 17682	0	23729 / 5670	76541	
2	2	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,6	5999,1 / 878,05	1753,7 / 747,8	9599 / 1405	2805 / 1196	5388	2419 / 961	12979	
3	3	Е11-330101-112	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	0,187	13158,79 / 3005,91	10152,88 / 2236,2	2461 / 562	1898 / 418	0	784 / 260	3505	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,187	49384		9235		9235	739	9974	Казахстан
5	5	Е11-330103-102	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 3 м3. Установка в пробуренный котлован	м3	27,5	23482,78 8914,24	12302,69 3219,14	645776 245142	338324 88526	62311	266934 73017	985727	
6	6	С121-040405-0316, калькуляция поз.1	Стойки железобетонные, предварительно напряженные конические для опор воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ - 750 кВ, марка СК 26.1-2.3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	10	614399		6143990		6143990	491519	6635509	
7	7	С121-130201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	226,6	1052		238383		238383	19071	257454	Казахстан
8	8	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,51855	497899		2249782		2249782	179983	2429765	Казахстан
9	9	С ССЦ РК 8.04-08-2019#табл.6,п.2	Доплата за сталь С245	т	4,39604	5772		25374		25374	2030	27404	
10	10	С ССЦ РК 8.04-08-2019#табл.7,п.10	Доплата за цинкование	т	3,93376	94412		371394		371394	29712	401106	
14	14	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	135	1675,52 1675,52	0 0	226195 226195	0 0	0	162861 31124	420180	
15	15	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	139	873,83 873,83	0 0	121462 121462	0 0	0	87453 16713	225628	
16	16	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	139	10112		1405568		1405568	112445	1518013	
17	17	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	147	6,94 0	6,94 1,9	1020 0	1020 279	0	201 98	1319	
18	18	Е11-330101-114	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3. Установка	м3	3,08	23083,95 7966,28	15117,67 3947,72	71099 24536	46562 12159	0	29356 8036	108491	
19	19	С121-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,154	309851		47717		47717	3817	51534	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	С121-040407-0103 , калькуляция поз.2	Ригель фундаментный для закрепления опор и железобетонных стоек АР6, размерами 3500 мм х 500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012	шт.	10	76336		763360		763360	61069	824429	
21	21	Е11-330101-114 #ГЧ 33 табл.1 п.3.9 Кзтр=0,36, Кэм=0,36	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3. Установка. На каждый следующий ригель после первого добавлен коэффициент к затратам труда - 0,36; к времени эксплуатации машин - 0,36	м3	3,08	8310,22	5442,36	25595	16762	0	10568	39056	
						2867,86	1421,18	8833	4377		2893		
22	22	С121-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,154	309851		47717		47717	3817	51534	Казахстан
23	23	С121-040407-0103 , калькуляция поз.2	Ригель фундаментный для закрепления опор и железобетонных стоек АР6, размерами 3500 мм х 500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012	шт.	10	76336		763360		763360	61069	824429	
24	24	Е11-110101-0205	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,8	12739,97	3060,05	10192	2448	1825	6829	18383	
						7398,4	1682,5	5919	1346		1362		
25	25	Е11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	100	435,27	2	43527	200	38206	3561	50855	
						51,21	0,4	5121	40		3767		
26	52	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	22	1675,52	0	36861	0	0	26540	68473	
						1675,52	0	36861	0		5072		
27	53	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	22	873,83	0	19224	0	0	13841	35710	
						873,83	0	19224	0		2645		
28	54	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	44	6,94	6,94	305	306	0	60	394	
						0	1,9	0	84		29		
29	55	Е11-330105-1003	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 100 м	м заземления	294,237	85,64	38,04	25198	11192	374	13542	41839	
						46,33	11,2	13632	3295		3099		
30	56	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,642028	232924		149544		149544	11963	161507	Казахстан
31	57	С ССЦ РК 8.04-08-2019#табл.7,п.10	Доплата за цинкование	т	0,642028	94412		60615		60615	4849	65464	
32	58	Е11-70107-103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,11	77181,43	6947,79	8490	765	915	8217	18044	
						61915	1386,38	6811	153		1337		
33	59	С121-130814-2201	Скобы зажимные (литье стальное)	т	0,11	540766		59484		59484	4759	64243	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	60	С121-050106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0059	288483		1702		1702	136	1838	Казахстан
35	65	С341-040101-0901	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка**	т	96,92	497		48169			3854	52023	
36	66	С341-040101-0902	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка**	т	96,92	497		48169			3854	52023	
37	67	С341-040101-0801	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка**	т	13,7	517		7083			567	7650	
38	68	С341-040101-0802	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка**	т	13,7	517		7083			567	7650	
39	69	С341-040101-0701	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	16,001	641		10257			821	11078	
40	70	С341-040101-0702	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	т	16,001	641		10257			821	11078	
41	71	С341-040103-0501	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	2,967315	612		1816			145	1961	
42	72	С341-040103-0502	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	2,967315	612		1816			145	1961	
43	75	С341-030101-0217 класс груза 1, k=1, на расст. 26 км.	**Перевозка тракторами кроме навалочных грузов. Расстояние перевозки свыше 20 км**	т·км	600,899708	95		57085			4567	61652	
44	76	С341-010103-0218 класс груза 1, k=1, груз крупногабаритный 50%, k=1,5, на расст. 43 км.	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км (жб стойки)**	т·км	600,9	40,5		24336			1947	26283	
45	77	С341-010103-0218 класс груза 1, k=1, груз крупногабаритный 25%, k=1,25, на расст. 43 км.	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км (жб ригели)**	т·км	763,2	33,75		25758			2061	27819	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	78	С341-010103-0218 класс груза 1, k=1, на расст. 43 км.	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км	т·км	40,0279	27		1081			86	1167	
47	79	С341-040104-0201	ПГС, погрузка	т	165,76	174		28842			2307	31149	
48	80	С341-020102-0218 класс груза 1, k=1, на расст. 38 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км	т·км	1000,48	23		23011			1841	24852	
			Итого по разделу: 1. Монтаж опор									15 749 673,00	
			Раздел:3. Ремонтные работы										
49	222	Е11-130601-0207 Тех.часть, табл.2, п.3.60, Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Очистка щетками. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	2843,133	421,12 421,12	0 0	1197312 1197312	0 0	0	826145 161877	2185334	
50	223	Е11-130601-0208 Тех.часть, табл.2, п.3.60, Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Протравливание. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	2843,133	1350,47 1275,76	0 0	3839560 3627150	0 0	212410	2502733 507383	6849676	
51	224	Е11-130601-0209 Тех.часть, табл.2, п.3.60, Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Обеспыливание. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	2843,133	100,23 86,7	13,53 0	284973 246505	38468 0	0	170089 36405	491467	
52	225	Е11-330104-401 Изм. и доп. вып. 4	Антикоррозионная обработка м/к опор грунт-эмалью "По ржавчине"	т конструкций	105,3012	6339,66 6339,66	0 0	667574 667574	0 0	0	534059 96131	1297764	
53	226	СПрайс-лист АО "КУМИКСАН ТРЕЙД"	Грунт-эмаль "По ржавчине"	кг	852,9	2235,84		1906948		1906948	152556	2059504	
54	227	С341-040101-0201	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка	т	2,8449	876		2492			199	2691	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	228	С341-010103-0219 класс груза 1, k=1, на расст. 71 км.	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 51-100 км	т·км	201,9879	23		4646			372	5018	
56	229	С341-040101-0201	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка	т	3,271204	876		2866			229	3095	
57	230	С341-040101-0202	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка	т	3,271204	876		2866			229	3095	
58	231	С341-040103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,1445897	612		88			7	95	
59	232	С341-040103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,1445897	612		88			7	95	
60	233	С341-030101-0217 класс груза 1, k=1, на расст. 26 км.	Перевозка тракторами кроме навалочных грузов. Расстояние перевозки свыше 20 км	т·км	88,8106362	95		8437			675	9112	
61	234	С341-010103-0218 класс груза 1, k=1, на расст. 43 км.	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км	т·км	146,8791291	27		3966			317	4283	
62	235	С341-040104-0201	ПГС, погрузка	т	972,16	174		169156			13532	182688	
63	236	С341-020102-0218 класс груза 1, k=1, на расст. 38 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км	т·км	36942,08	23		849668			67973	917641	
			Итого по разделу: 3. Ремонтные работы									14 011 558,00	
			ИТОГО:					22866774	495912	14565602	4689921	29 761 231,00	
			В том числе :					6466223	129555		2204536		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО ПО АКТУ:					45 855 113	1 101 771	34 926 200	5 534 800	53 872 257,00	
			В том числе :					7 364 802	287 074	-	2 482 346		
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		6 464 670,84					
			Итого с НДС									60 336 927,84	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шинтаев А.У**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абдрахманов Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алиысбаев. Т.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Инженер технического надзораТоварищество с ограниченной ответственностью "АСАР Эксперт"

Нугметжанов А.М

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзораТоварищество с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" :

Новоковский В.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Дата подписания 12.07.2021

Инженер СН Резтбеков О.К.

Мостанова

Начальник СКС Руднов Ч.В.