Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3-КС

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района» Туркестанская область**

Инженер : **ТОО "RoyalCompany"**

Подрядчик: **ТОО "Шалхар Бастау"**

Наименование объекта : **Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте С Рахимов сельского округа Ииржар Махтааральского района ЮКО**

Договор: **Доп.соглашение №3 от 21.06.2022г. к договору № 213 от 26.12.2020г.**

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 г

	Стоимость выполненных работ, тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный период без НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах 20_г	Дополнительные затраты		Налог на добавочную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	29 400 000,00	2 624 910,80							314 989,30	2 939 900,09
Удержание аванса		2 624 910,79							314 989,30	2 939 900,09
Всего по строительству	**29 400 000,00**	**0,00**							**0,00**	**0,00**

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района» Туркестанская область

Руководитель отдела

Полатов Г.Ж. _____

Авторский надзор:

ТОО "IMPYLS"

Директор

Кемалов А. _____

Инженер:

ТОО "RoyalCompany"

Директор

Ахмедов А.Б. _____

Подрядчик:

ТОО "Шалхар Бастау"

Директор

Мылтыкбай Ж. _____

Наименование стройки - Строительство сетей газоснаюжения в населенном пункте С.Рахимов сельского округа Ииржар Мактааральского района ТО

Форма №2

АКТ №4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района»
ИНЖЕНЕР: ТОО "Royal Company"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шалхар Бастау"
Основание: Договор №213 от 26.12.2020г. доп.соглашение №2 от 30.12.2021г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 на Газопровод среднего давления.										
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления								
		Установка ГРПШ /32 шт/								
115	Е11-190301-0101 11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство								
		установка	29	21365,77	736,66	619607	21363	193934	11,20	358
		Накладные расходы -		9173,14	198,38	266021	5753	60,4	0,21	7
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6687,39*		*193934*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5660,39*				*164151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1026,99*				*29783*		
		Сметная стоимость		*2244,25*		*65083*				
						878625				
116	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "Завод Газового Оборудования"	Газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с 1-им счетчиком G-4, регулятор РДГБ-6								
		шт	13	37906,52	--	492785	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1440,45*		*18726*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1440,45*				*18726*		
		Сметная стоимость		*3147,76*		*40921*				
		Молниезащита ГРПШ-6, ГРПШ-10МС /32 шт/				*552431*				
118	Е11-330109-0115 11-330109-0115 РСНБ РК 2015	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т								
		1т	0,14326	100031,11	65234,23	14330	9345	4825	35,40	6
		Накладные расходы -		31392,72	15261,34	4497	2186	60,4	13,42	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*33680,59*		*4825*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*28785,55*				*4124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4895,03*				*701*		
		Сметная стоимость		*10696,94*		*1532*				
						20688				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
119	С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,14326	196151,39	--	28101	--	1068	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7453,75*		*1068*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7453,75*				*1068*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16288,41*		*2333*				
		Сметная стоимость				*31502*				
120	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	145	416,26	18,33	60358	2658	10049	0,14	22
		м		115,99	4,37	16819	634	60,4	--	1
		Накладные расходы -		*69,29*		*10049*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,52*				*7470*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*17,78*				*2578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,84*		*5632*				
		Сметная стоимость				*76038*				
121	Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	58	3389,78	140,10	196607	8126	27657	0,90	58
		шт.		745,68	37,73	43249	2188	60,4	0,04	2
		Накладные расходы -		*476,85*		*27657*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*335,30*				*19447*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*141,55*				*8210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,33*		*17941*				
		Сметная стоимость				*242206*				
		Рама под ГРПШ-6, ГРПШ-10МС /32 шт/								
123	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	7,917	652,64	--	5167	--	3366	0,97	8
		м3грунта		652,64	--	5167	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*425,17*		*3366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*3054*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*39,46*				*312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,22*		*683*				
		Сметная стоимость				*9216*				
124	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /бетон В15/. Устройство	12,18	21328,82	703,65	259785	8570	33481	4,90	66
		м3		3681,13	169,23	44836	2061	60,4	0,20	3

		Накладные расходы -		*2748,88*		*33481*		%	на един.	всего	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1867,42*				*22745*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*881,46*				*10736*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1926,22*		*23461*					
		Сметная стоимость				*316728*					
125	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	0,88508	72549,47	7201,80	64212	6374	35530	73,60	72	
		т		58881,47	260,85	52115	231	60,4	0,27	--	
		Накладные расходы -		*40143,22*		*35530*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*31879*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4125,55*				*3651*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9015,42*		*7979*					
		Сметная стоимость				*107721*					
126	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость опорных конструкций	0,40469107	387497,12	--	156817	--	5959	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14724,89*		*5959*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14724,89*				*5959*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32177,76*		*13022*					
		Сметная стоимость				*175798*					
16	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	6,007524	65,73	1,06	395	6	109	0,03	--	
		м2		27,67	0,17	166	1	54,2	--	--	
		Накладные расходы -		*18,16*		*109*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*91*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,07*				*18*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,71*		*40*					
		Сметная стоимость				*544*					
17	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	6,007524	66,83	0,83	401	5	73	0,02	--	
		м2		17,04	0,17	102	1	54,2	--	--	
		Накладные расходы -		*12,22*		*73*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*56*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2,89*				*17*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,32*		*38*					
		Сметная стоимость				*512*					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			2 412 024					
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			2 412 024					
в том числе оборудование			Тенге			552 431					

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			412 024				
в том числе оборудование	Тенге			552 431				
в том числе СМР	Тенге			1 859 592				
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	53 928				
Итого с временными	Тенге			1 913 520				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0,91%	17 413				
Итого с дополнительными затратами	Тенге			1 930 933				
Итого СМР	Тенге			1 930 933				
Итого оборудование	Тенге			552 431				
Итого СМР+оборудование	Тенге			2 483 365				
Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,0599383	2 632 214				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,997225619923491	Тенге		0,9972256	2 624 911				
НДС	Тенге		12%	314 989				
Итого к оплате	Тенге			2 939 900,09				

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района» Туркестанская область

Руководитель отдела

Полатов Г.Ж.

Авторский надзор:

Директор ТОО "IMPYLS"

Кемалов А.

Инженер-эксперт:

Директор ТОО "Royal Company"

Ахмедов А.Б.

Инженер-эксперт:

Карабаев С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Шалхар Бастау"

Мылтықбай Ж.