Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"

Договор: Договор субподряда №06 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №46 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №46 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	75 926,33	67 791,37							8 134,96	75 926,33
Всего по стройке	75 926,33	67 791,37							8 134,96	75 926,33

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"

Руководитель _____ **Ануар Е. Е.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №46 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER" Договор субподряда №06 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**56140**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12949
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6768*
		машины и механизмы	тенге			8844
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2218*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			34347
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**33597**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5600
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2727*
		машины и механизмы	тенге			464
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*108*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			27533
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**

1	2	3	4	5	6	7
		Линейная арматура				
3	**252-207-1132** *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO234S**	**шт.**	**1**	**16 785**	**16785**
4	**252-207-2310** *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	**шт.**	**1**	**6 822**	**6822**
		Металлопрокат				
5	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**2**	**1 243**	**2486**
6	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**1**	**7 185**	**7185**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**22543**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7349
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4041*
		машины и механизмы	тенге			8380
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2110*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6814
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Кабельно-проводниковая продукция				
7	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (2+2,78).0,001	**км**	**0,00478**	**3 432 778**	**16409**
8	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2.1,02	**м**	**2,04**	**246**	**502**

1	2	3	4	5	6	7
9	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 2,78.1,02	**м**	**2,8356**	**1 986**	**5632**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**56140**
		Всего прямые затраты				**56 140,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**3 873,66**
		Итого				**60 013,66**
		Сметная прибыль - 5%				**3 000,68**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**1 200,27**
		Итого				**64 214,62**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**67 791,37**
		НДС- 12%				**8 134,96**
		Стоимость строительства				**75 926,33**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Субподрядчик:

Руководитель ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"

_____ Ануар Е. Е.