		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственность «Калдыгайта» Адрес: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, Каратобинский сельский округ, село Каратөбе, улица Нысанова 1/1 Тел.: 8(7112) 93-35-84	030140006176

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/23/0421 от «03» августа 2023 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
1	31/08/2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жарсуат Бурлинского района Западно-Казахстанской области	14.08.2023-31.08.2023	услуга	1	53,391,451.79	53,391,451.79
			Итого без НДС:			53,391,451.79
			НДС по ставке (12) %			6,406,974.21
			Всего с НДС			59,798,426.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель): Директор / Нурмуканбет А.Е.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____

должность подпись расшифровка подписи

Arman Amanzhol
Local Content Development Manager
Karachaganak

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.23

М.П.

М.П.

Karachaganak Petroleum Operating B.V. Kazakhstan Branch
Local Business Development Controllership Department
Karachaganak

ТОО "КАЛДЫҒАЙТА" ЖШС
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Каратобинский р-н, эл. Казахстанская

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Kozhkenov Yerlan
Social Projects Manager
Karachaganak

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ / CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ /SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК /KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жарсуат Бурлинского района Западно-Казахстанской области
Project: Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жарсуат Бурлинского района Западно-Казахстанской области

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/23/0421
Contract No.: AP/Y/23/0421
Предмет:/Subject:

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"
Заявка №: 1 / Application No.: 1

месяц/month август **2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	авг.23
1	Земляные работы	**1 976 694,00**	51,01%	1 008 311,61	0,00	1 008 311,61
2	Фундаменты	**43 661 559,00**	69,69%	30 427 740,47	0,00	30 427 740,47
3	Стены и перегородки	**84 737 166,00**	25,91%	21 955 399,71	0,00	21 955 399,71
4	Перекрытия	**56 446 082,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
5	Проёмы	**32 300 172,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
6	Прочие работы	**2 576 939,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
7	Полы	**22 515 233,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Внутренняя отделка	**27 815 725,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
9	Кровля	**66 575 925,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
10	Крыльца, козырьки	**12 393 758,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
11	Наружная отделка	**6 011 810,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
12	Санитарно-техническое оборудование	**4 613 512,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
13	Водопровод	**2 633 111,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
14	Противопожарный водопровод	**2 937 247,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
15	Канализация	**1 577 253,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
16	Отопление	**11 434 985,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
17	Вентиляция	**13 701 466,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
18	Низковольтное оборудование	**24 316 554,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
19	Пожарная сгнализация	**7 460 753,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
20	Видеонаблюдение	**8 038 589,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
21	Слаботочные сети	**8 185 506,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
22	Технологическое оборудование	**58 671 000,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
23	Блочно-модульная котельная	**14 717 725,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
24	Кабельная линия 0,4 кВ и наружное освещение	**11 505 309,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
25	Воздушная линия 10 кВ и наружное освещение	**4 056 692,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
26	Трансформаторная подстанция	**9 621 817,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
27	Наружные сети связи	**8 142 166,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
28	Тепловая сеть	**19 129 274,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
29	Наружные сети водопровода и канализации	**9 244 452,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
30	Септик 6 м3	**3 278 991,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
31	Наружные сети газопровода	**8 100 899,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
32	Вертикальная планировка	**15 289 315,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
33	ПОКРЫТИЕ	**60 687 228,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
4	Ограждение школы	**20 719 686,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
35	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	**12 967 063,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
36	МАФЫ	**12 024 261,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
37	СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА	**14 201 318,34**	0,00%	0,00	0,00	0,00
35	**Всего**	**724 267 235,34**	**7,37%**	**53 391 451,79**	**0,00**	**53 391 451,79**
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**	**86 912 068,24**		6 406 974,21	0,00	6 406 974,21
37	**Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total**	**36 213 361,77**		2 669 572,59	0,00	2 669 572,59
38	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**688 053 873,57**		50 721 879,20	0,00	50 721 879,20
39	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**774 965 941,81**		57 128 853,41	0,00	57 128 853,41

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:
Директор ТОО "Қалдығайта " _____ Нурмуканбет А.Е.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:
Директор ТОО "Мунай жолдары " _____ Батыров Н.

Менеджер по социальным проектам КПО б.в. _____ **Божженов Е.**
Social Project Manager KPO b.v.: