		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственность «Калдыгайта» Адрес: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, Каратобинский сельский округ, село Қаратөбе, улица Нысанова 1/1 Тел.: 8(7112) 93-35-84	030140006176

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/23/0421 от «03» августа 2023 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
5	31.12.2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жарсуат Бурлинского района Западно-Казахстанской области	01.12.2023-31.12.2023	услуга	1	39 334 594,75	39 334 594,75
			Итого без НДС:			39 334 594,75
			НДС по ставке (12) %			4 720 151,37
			Всего с НДС			44 054 746,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурмуканбет А.Е.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____

должность подпись расшифровка подписи

Bimaganbetov Kairat
Social Projects Manager
Karachaganak

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

М.П.

ТОО "КАЛДЫҒАЙТА" ЖШС
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРАТӨБЕ ПОЧТАСЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАТОБИНСКИЙ Р-Н

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Возвр

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ / CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ /SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК /KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жарсуат Бурлинского района Западно-Казахстанской области
Project: Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жарсуат Бурлинского района Западно-Казахстанской области

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/23/0421
Contract No.: AP/Y/23/0421
Предмет:/Subject:

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"
Заявка №: 5/ Application No.: 5

месяц/month декабрь **2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	дек.23
1	Земляные работы	1 976 694,00	100,00%	1 976 694,00	1 976 694,00	0,00
2	Фундаменты	43 661 559,00	100,00%	43 661 559,00	43 661 559,00	0,00
3	Стены и перегородки	84 737 166,00	100,00%	84 737 166,00	84 737 166,00	0,00
4	Перекрытия	56 446 082,00	100,00%	56 446 082,00	56 446 082,00	0,00
5	Проёмы	32 300 172,00	50,00%	16 150 086,00	16 150 086,00	0,00
6	Прочие работы	2 576 939,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
7	Полы	22 515 233,00	2,54%	571 886,92	571 886,92	0,00
8	Внутренняя отделка	27 815 725,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9	Кровля	66 575 925,00	85,00%	56 589 536,25	48 999 880,80	7 589 655,45
10	Крыльца, козырьки	12 393 758,00	70,00%	8 675 630,60	0,00	8 675 630,60
11	Наружная отделка	6 011 810,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Санитарно-техническое оборудование	4 613 512,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Водопровод	2 633 111,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14	Противопожарный водопровод	2 937 247,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15	Канализация	1 577 253,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16	Отопление	11 434 985,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17	Вентиляция	13 701 466,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18	Низковольтное оборудование	24 316 554,00	70,00%	17 021 587,80	17 021 587,80	0,00
19	Пожарная сгнализация	7 460 753,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20	Видеонаблюдение	8 038 589,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21	Слаботочные сети	8 185 506,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
22	Технологическое оборудование	58 671 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23	Блочно-модульная котельная	14 717 725,00	90,00%	13 245 952,50	10 302 407,50	2 943 545,00
24	Кабельная линия 0,4 кВ и наружное освещение	11 505 309,00	70,00%	8 053 716,30	8 053 716,30	0,00
25	Воздушная линия 10 кВ и наружное освещёние	4 056 692,00	70,00%	2 839 684,40	2 839 684,40	0,00
26	Трансформаторная подстанция	9 621 817,00	70,00%	6 735 271,90	0,00	6 735 271,90
27	Наружные сети связи	8 142 166,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
28	Тепловая сеть	19 129 274,00	70,00%	13 390 491,80	0,00	13 390 491,80
29	Наружные сети водопровода и канализации	9 244 452,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
30	Септик 6 м3	3 278 991,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
31	Наружные сети газопровода	8 100 899,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
32	Вертикальная планировка	15 289 315,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
33	ПОКРЫТИЕ	60 687 228,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
34	Ограждение школы	20 719 686,00	70,00%	14 503 780,20	14 503 780,20	0,00
35	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	12 967 063,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
36	МАФЫ	12 024 261,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
37	СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ. В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА	14 201 318,34	0,00%	0,00	0,00	0,00
35	**Всего**	**724 267 235,34**	**47,58%**	**344 599 125,67**	**305 264 530,92**	**39 334 594,75**
	НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total	**86 912 068,24**		41 351 895,08	36 631 743,71	4 720 151,37
37	**Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total**	**36 213 361,77**		17 229 956,28	15 263 226,55	1 966 729,74
38	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**688 053 873,57**		327 369 169,39	290 001 304,37	37 367 865,01
39	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**774 965 941,81**		368 721 064,47	326 633 048,08	42 088 016,38

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:
Директор ТОО "Қалдығайта" Нурмуканбет А.Е.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:
Директор ТОО "DS&V" Амиров Т.

Начальник отдела по социальным проектам КПО б.в. _____ **Бимаганбетов К.М.**
Social Projects Manager KPO b.v.:

Bimaganbetov Kairat
Social Projects Manager