		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственность «Калдыгайта» Адрес: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, Каратобинский сельский округ, село Қаратөбе, улица Нысанова 1/1 Тел.: 8(7112) 93-35-84	030140006176

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/23/0421 от «03» августа 2023 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
7	31.03.2024

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жарсуат Бурлинского района Западно-Казахстанской области	01.02.2024-31.03.2024	услуга	1	29 373 837,19	29 373 837,19
			Итого без НДС:			29 373 837,19
			НДС по ставке (12) %			3 524 860,46
			Всего с НДС			32 898 697,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурмуканбет А.Е.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____ / _____

должность подпись расшифровка подписи

Bimaganbetov Kairat Social Projects Manager Karachaganak

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ / CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ /SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК /KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жарсуат Бурлинского района Западно-Казахстанской области
Project: Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жарсуат Бурлинского района Западно-Казахстанской области

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/23/0421
Contract No.: AP/Y/23/0421
Предмет:/Subject:

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"
Заявка №: 7/ Application No.: 7

месяц/month март **2024**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	мар.24
1	Земляные работы	**1 976 694,00**	100,00%	1 976 694,00	1 976 694,00	0,00
2	Фундаменты	**43 661 559,00**	100,00%	43 661 559,00	43 661 559,00	0,00
3	Стены и перегородки	**84 737 166,00**	100,00%	84 737 166,00	84 737 166,00	0,00
4	Перекрытия	**56 446 082,00**	100,00%	56 446 082,00	56 446 082,00	0,00
5	Проёмы	**32 300 172,00**	70,00%	22 610 120,40	22 610 120,40	0,00
6	Прочие работы	**2 576 939,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
7	Полы	**22 515 233,00**	2,54%	571 886,92	571 886,92	0,00
8	Внутренняя отделка	**27 815 725,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
9	Кровля	**66 575 925,00**	100,00%	66 575 925,00	63 247 128,75	3 328 796,25
10	Крыльца, козырьки	**12 393 758,00**	70,00%	8 675 630,60	8 675 630,60	0,00
11	Наружная отделка	**6 011 810,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
12	Санитарно-техническое оборудование	**4 613 512,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
13	Водопровод	**2 633 111,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
14	Противопожарный водопровод	**2 937 247,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
15	Канализация	**1 577 253,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
16	Отопление	**11 434 985,00**	47,10%	5 385 877,94	0,00	5 385 877,94
17	Вентиляция	**13 701 466,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
18	Низковольтное оборудование	**24 316 554,00**	70,00%	17 021 587,80	17 021 587,80	0,00
19	Пожарная сгнализация	**7 460 753,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
20	Видеонаблюдение	**8 038 589,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
21	Слаботочные сети	**8 185 506,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
22	Технологическое оборудование	**58 671 000,00**	30,00%	17 601 300,00	0,00	17 601 300,00
23	Блочно-модульная котельная	**14 717 725,00**	90,00%	13 245 952,50	13 245 952,50	0,00
24	Кабельная линия 0,4 кВ и наружное освещение	**11 505 309,00**	70,00%	8 053 716,30	8 053 716,30	0,00
25	Воздушная линия 10 кВ и наружное освещение	**4 056 692,00**	70,00%	2 839 684,40	2 839 684,40	0,00
26	Трансформаторная подстанция	**9 621 817,00**	70,00%	6 735 271,90	6 735 271,90	0,00
27	Наружные сети связи	**8 142 166,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
28	Тепловая сеть	**19 129 274,00**	70,00%	13 390 491,80	13 390 491,80	0,00
29	Наружные сети водопровода и канализации	**9 244 452,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
30	Септик 6 м3	**3 278 991,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
31	Наружные сети газопровода	**8 100 899,00**	70,00%	5 670 629,30	5 670 629,30	0,00
32	Вертикальная планировка	**15 289 315,00**	20,00%	3 057 863,00	0,00	3 057 863,00
33	ПОКРЫТИЕ	**60 687 228,00**	8,74%	5 304 063,73	5 304 063,73	0,00
34	Ограждение школы	**20 719 686,00**	70,00%	14 503 780,20	14 503 780,20	0,00
35	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	**12 967 063,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
36	МАФЫ	**12 024 261,00**	0,00%	0,00	0,00	0,00
37	СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА	**14 201 318,34**	0,00%	0,00	0,00	0,00
35	**Всего**	**724 267 235,34**	**54,96%**	**398 065 282,79**	**368 691 445,60**	**29 373 837,19**
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**	**86 912 068,24**		47 767 833,93	44 242 973,47	3 524 860,46
37	**Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total**	**36 213 361,77**		19 903 264,14	18 434 572,28	1 468 691,86
38	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**688 053 873,57**		378 162 018,65	350 256 873,32	27 905 145,33
39	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**774 965 941,81**		425 929 852,58	394 499 846,79	31 430 005,79

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:
Директор ТОО "Қалдығайта" _____ Нурмуканбет А.Е.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:
Директор ТОО "DS&V " _____ Амиров Т.

Начальник отдела по социальным проектам КПО б.в. _____ **Бимаганбетов К.М.**
Social Projects Manager KPO b.v.:

Bimaganbetov Kairat
Karachaganak
Social Projects Manager