		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственность «Калдыгайта» Адрес: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, Каратобинский сельский округ, село Қаратөбе, улица Нысанова 1/1 Тел.: 8(7112) 93-35-84	030140006176

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/23/0421 от «03» августа 2023 г.
Дополнение № 1 от «14» мая 2024 г.

Номер документа	Дата составления
9	31.05.2024

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жарсуат Бурлинского района Западно-Казахстанской области	01.05.2024-31.05.2024	услуга	1	144 327 573,83	144 327 573,83
			Итого без НДС:			144 327 573,83
			НДС по ставке (12) %			17 319 308,86
			Всего с НДС			161 646 882,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурмуканбет А.Е.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ / CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ /SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК /KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жарсуат Бурлинского района Западно-Казахстанской области
Project: Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жарсуат Бурлинского района Западно-Казахстанской области

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/23/0421
Contract No.: AP/Y/23/0421
Предмет:/Subject:

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"
Заявка №: 9/ Application No.: 9

месяц/month май **2024**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	май.24
1	Земляные работы	**1 976 694,00**	100,00%	1 976 694,00	1 976 694,00	-
2	Фундаменты	**43 661 559,00**	100,00%	43 661 559,00	43 661 559,00	-
3	Стены и перегородки	**84 737 166,00**	100,00%	84 737 166,00	84 737 166,00	-
4	Перекрытия	**56 446 082,00**	100,00%	56 446 082,00	56 446 082,00	-
5	Проёмы	**32 300 172,00**	85,00%	27 455 146,20	27 455 146,20	-
6	Прочие работы	**2 576 939,00**		-	-	-
7	Полы	**22 515 233,00**	88,45%	19 914 723,59	6 200 695,17	13 714 028,42
8	Внутренняя отделка	**27 815 725,00**	66,29%	18 439 044,10	6 639 613,56	11 799 430,54
9	Кровля	**66 575 925,00**	100,00%	66 575 925,00	66 575 925,00	-
10	Крыльца, козырьки	**12 393 758,00**	83,25%	10 317 803,54	8 675 630,60	1 642 172,94
11	Наружная отделка	**6 011 810,00**	90,00%	5 410 629,00	-	5 410 629,00
12	Санитарно-техническое оборудование	**4 613 512,00**	0,00%	-	-	-
13	Водопровод	**2 633 111,00**	95,00%	2 501 455,45	-	2 501 455,45
14	Противопожарный водопровод	**2 937 247,00**	95,00%	2 790 384,65	-	2 790 384,65
15	Канализация	**1 577 253,00**	95,00%	1 498 390,35	-	1 498 390,35
16	Отопление	**11 434 985,00**	90,00%	10 291 486,50	5 385 877,94	4 905 608,56
17	Вентиляция	**13 701 466,00**	70,00%	9 591 026,20	-	9 591 026,20
18	Низковольтное оборудование	**24 316 554,00**	70,00%	17 021 587,80	17 021 587,80	-
19	Пожарная сгнализация	**7 460 753,00**		-	-	-
20	Видеонаблюдение	**8 038 589,00**		-	-	-
21	Слаботочные сети	**8 185 506,00**		-	-	-
22	Технологическое оборудование	**58 671 000,00**	50,00%	29 335 500,00	17 601 300,00	11 734 200,00
23	Блочно-модульная котельная	**14 717 725,00**	100,00%	14 717 725,00	13 245 952,50	1 471 772,50
24	Кабельная линия 0,4 кВ и наружное освещение	**11 505 309,00**	95,00%	10 930 043,55	8 053 716,30	2 876 327,25
25	Воздушная линия 10 кВ и наружное освещение	**4 056 692,00**	95,00%	3 853 857,40	2 839 684,40	1 014 173,00
26	Трансформаторная подстанция	**9 621 817,00**	95,00%	9 140 726,15	6 735 271,90	2 405 454,25
27	Наружные сети связи	**8 142 166,00**	90,00%	7 327 949,40		7 327 949,40
28	Тепловая сеть	**19 129 274,00**	95,00%	18 172 810,30	13 390 491,80	4 782 318,50
29	Наружные сети водопровода и канализации	**9 244 452,00**	95,00%	8 782 229,40	4 622 226,00	4 160 003,40
30	Септик 6 м3	**3 278 991,00**	100,00%	3 278 961,00	1 639 495,50	1 639 465,50
31	Наружные сети газопровода	**8 100 899,00**	95,00%	7 695 854,05	5 670 629,30	2 025 224,75
32	Вертикальная планировка	**15 289 315,00**	70,00%	10 702 520,50	3 057 863,00	7 644 657,50
33	ПОКРЫТИЕ	**60 687 228,00**	70,00%	42 481 059,60	5 304 063,73	37 176 995,87
34	Ограждение школы	**20 719 686,00**	100,00%	20 719 686,00	14 503 780,20	6 215 905,80
35	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	**12 967 063,00**		-	-	-
36	МАФЫ	**12 024 261,00**		-	-	-
37	СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА	**14 201 318,34**		-	-	-
35	**Всего**	**724 267 235,34**	**78,12%**	**565 768 025,73**	**421 440 451,90**	**144 327 573,83**
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**	**86 912 068,24**		67 892 163,08	50 572 854,22	17 319 308,86
37	**Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total**	**36 213 361,77**		28 288 401,29	21 072 022,60	7 216 378,69
38	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**688 053 873,57**		537 479 624,44	400 368 429,30	137 111 195,14
39	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**774 965 941,81**		605 371 787,52	450 941 283,52	154 430 504,00

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:
Директор ТОО "Қалдығайта" / _____ Нурмуканбет А.Е.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:
Директор ТОО "DS&V" _____ Амиров Т.

Начальник отдела по социальным проектам КПО б.в. _____ **Бимаганбетов К.М.**
Social Projects Manager KPO b.v.:

Bimaganbetov Kairat
Social Projects Manager