		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственность «Калдыгайта» Адрес: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, Каратобинский сельский округ, село Қаратөбе, улица Нысанова 1/1 Тел.: 8(7112) 93-35-84	030140006176

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/23/0421 от «03» августа 2023 г.
Дополнение № 1 от «14» мая 2024 г.

Номер документа	Дата составления
10	30.06.2024

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жарсуат Бурлинского района Западно-Казахстанской области	01.06.2024-30.06.2024	услуга	1	62 538 751,11	62 538 751,11
			Итого без НДС:			62 538 751,11
			НДС по ставке (12) %			7 504 650,13
			Всего с НДС			70 043 401,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Нурмуканбет А.Е.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) / Bimagambetov Kairat
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

М.П.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ / CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ /SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК /KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жарсуат Бурлинского района Западно-Казахстанской области
Project: Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жарсуат Бурлинского района Западно-Казахстанской области

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/23/0421
Contract No.: AP/Y/23/0421
Предмет:/Subject:

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"

Заявка №: 10/ Application No.: 10

месяц/month июнь 2024

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed %	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	июнь.24
1	Земляные работы	1 976 694,00	100,00%	1 976 694,00	1 976 694,00	
2	Фундаменты	43 661 559,00	100,00%	43 661 559,00	43 661 559,00	
3	Стены и перегородки	84 737 166,00	100,00%	84 737 166,00	84 737 166,00	
4	Перекрытия	56 446 082,00	100,00%	56 446 082,00	56 446 082,00	
5	Проёмы	32 300 172,00	85,00%	27 455 146,20	27 455 146,20	
6	Прочие работы	2 576 939,00	95,00%	2 448 092,05	-	2 448 092,05
7	Полы	22 515 233,00	88,45%	19 914 723,59	19 914 723,59	
8	Внутренняя отделка	27 815 725,00	66,29%	18 439 044,10	18 439 044,10	
9	Кровля	66 575 925,00	100,00%	66 575 925,00	66 575 925,00	
10	Крыльца, козырьки	12 393 758,00	100,00%	12 393 758,00	10 317 803,54	2 075 954,46
11	Наружная отделка	6 011 810,00	90,00%	5 410 629,00	5 410 629,00	
12	Санитарно-техническое оборудование	4 613 512,00	70,00%	3 229 458,40	-	3 229 458,40
13	Водопровод	2 633 111,00	95,00%	2 501 455,45	2 501 455,45	
14	Противопожарный водопровод	2 937 247,00	95,00%	2 790 384,65	2 790 384,65	
15	Канализация	1 577 253,00	95,00%	1 498 390,35	1 498 390,35	
16	Отопление	11 434 985,00	90,00%	10 291 486,50	10 291 486,50	
17	Вентиляция	13 701 466,00	100,00%	13 701 466,00	9 591 026,20	4 110 439,80
18	Низковольтное оборудование	24 316 554,00	90,00%	21 884 898,60	17 021 587,80	4 863 310,80
19	Пожарная сигнализация	7 460 753,00	50,00%	3 730 376,50	-	3 730 376,50
20	Видеонаблюдение	8 038 589,00	50,00%	4 019 294,50	-	4 019 294,50
21	Слаботочные сети	8 185 506,00	50,00%	4 092 753,00	-	4 092 753,00
22	Технологическое оборудование	58 671 000,00	80,00%	46 936 800,00	29 335 500,00	17 601 300,00
23	Блочно-модульная котельная	14 717 725,00	100,00%	14 717 725,00	14 717 725,00	
24	Кабельная линия 0,4 кВ и наружное освещение	11 505 309,00	95,00%	10 930 043,55	10 930 043,55	
25	Воздушная линия 10 кВ и наружное освещение	4 056 692,00	95,00%	3 853 857,40	3 853 857,40	
26	Трансформаторная подстанция	9 621 817,00	95,00%	9 140 726,15	9 140 726,15	
27	Наружные сети связи	8 142 166,00	100,00%	8 142 166,00	7 327 949,40	814 216,60
28	Тепловая сеть	19 129 274,00	95,00%	18 172 810,30	18 172 810,30	
29	Наружные сети водопровода и канализации	9 244 452,00	95,00%	8 782 229,40	8 782 229,40	
30	Септик 6 м3	3 278 991,00	100,00%	3 278 991,00	3 278 961,00	30,00
31	Наружные сети газопровода	8 100 899,00	95,00%	7 695 854,05	7 695 854,05	
32	Вертикальная планировка	15 289 315,00	90,00%	13 760 383,50	10 702 520,50	3 057 863,00
33	ПОКРЫТИЕ	60 687 228,00	70,00%	42 481 059,60	42 481 059,60	
34	Ограждение школы	20 719 686,00	100,00%	20 719 686,00	20 719 686,00	
35	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	12 967 063,00	50,00%	6 483 531,50	-	6 483 531,50
36	МАФЫ	12 024 261,00	50,00%	6 012 130,50	-	6 012 130,50
37	СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА	14 201 318,34	0,00%	-	-	
35	**Всего**	**724 267 235,34**	**86,75%**	**628 306 776,84**	**565 768 025,73**	**62 538 751,11**
36	**НДС @ 12% от общей суммы** / VAT @ 12% of total	86 912 068,24		75 396 813,21	67 892 163,08	7 504 650,13
37	**Удержание @ 5% от общей суммы** / Retention @ 5% of total	36 213 361,77		31 415 338,85	28 288 401,29	3 126 937,56
38	**Сумма к оплате (A-C)** / Net amount due to for payment (A-C)	688 053 873,57		596 891 437,99	537 479 624,44	59 411 813,55
39	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D)** / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	774 965 941,81		672 288 251,20	605 371 787,52	66 916 463,68

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:
Директор ТОО "Қалдығайта" Курмуканбет А.Е.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:
Директор ТОО "DS&V" Амиров Т.

Начальник отдела по социальным проектам КПО б.в. **Бимаганбетов К.М.**
Social Projects Manager KPO b.v.:

Bimaganbetov Kairat
Social Projects Manager