		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственность «Калдыгайта» Адрес: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, Каратобинский сельский округ, село Қаратөбе, улица Нысанова 1/1 Тел.: 8(7112) 93-35-84	030140006176

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/23/0421 от «03» августа 2023 г.
Дополнение № 1 от «14» мая 2024 г.

Номер документа	Дата составления
11	31.07.2024

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жарсуат Бурлинского района Западно-Казахстанской области	01.07.2024-31.07.2024	услуга	1	49 729 092,43	49 729 092,43
			Итого без НДС:			49 729 092,43
			НДС по ставке (12) %			5 967 491,09
			Всего с НДС			55 696 583,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурмуканбет А.Е.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____
должность подпись расшифровка подписи

Bimaganbetov
Senior Projects Manager
Karachaganak

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Возвр

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ / CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ /SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК /KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жарсуат Бурлинского района Западно-Казахстанской области
Project: Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жарсуат Бурлинского района Западно-Казахстанской области

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/23/0421
Contract No.: AP/Y/23/0421
Предмет:/Subject:

Подрядчик: ТОО "Калдыгайта"
Заявка №: 11/ Application No.: 11

месяц/month июль **2024**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	июль.24
1	Земляные работы	**1 976 694,00**	100,00%	1 976 694,00	1 976 694,00	
2	Фундаменты	**43 661 559,00**	100,00%	43 661 559,00	43 661 559,00	
3	Стены и перегородки	**84 737 166,00**	100,00%	84 737 166,00	84 737 166,00	
4	Перекрытия	**56 446 082,00**	100,00%	56 446 082,00	56 446 082,00	
5	Проёмы	**32 300 172,00**	100,00%	32 300 172,00	27 455 146,20	4 845 025,80
6	Прочие работы	**2 576 939,00**	95,00%	2 448 092,05	2 448 092,05	
7	Полы	**22 515 233,00**	95,00%	21 389 471,35	19 914 723,59	1 474 747,76
8	Внутренняя отделка	**27 815 725,00**	95,00%	26 424 938,75	18 439 044,10	7 985 894,65
9	Кровля	**66 575 925,00**	100,00%	66 575 925,00	66 575 925,00	
10	Крыльца, козырьки	**12 393 758,00**	100,00%	12 393 758,00	12 393 758,00	
11	Наружная отделка	**6 011 810,00**	90,00%	5 410 629,00	5 410 629,00	
12	Санитарно-техническое оборудование	**4 613 512,00**	95,00%	4 382 836,40	3 229 458,40	1 153 378,00
13	Водопровод	**2 633 111,00**	100,00%	2 633 111,00	2 501 455,45	131 655,55
14	Противопожарный водопровод	**2 937 247,00**	100,00%	2 937 247,00	2 790 384,65	146 862,35
15	Канализация	**1 577 253,00**	100,00%	1 577 253,00	1 498 390,35	78 862,65
16	Отопление	**11 434 985,00**	100,00%	11 434 985,00	10 291 486,50	1 143 498,50
17	Вентиляция	**13 701 466,00**	100,00%	13 701 466,00	13 701 466,00	
18	Низковольтное оборудование	**24 316 554,00**	90,00%	21 884 898,60	21 884 898,60	
19	Пожарная сигнализация	**7 460 753,00**	90,00%	6 714 677,70	3 730 376,50	2 984 301,20
20	Видеонаблюдение	**8 038 589,00**	90,00%	7 234 730,10	4 019 294,50	3 215 435,60
21	Слаботочные сети	**8 185 506,00**	90,00%	7 366 955,40	4 092 753,00	3 274 202,40
22	Технологическое оборудование	**58 671 000,00**	95,00%	55 737 450,00	46 936 800,00	8 800 650,00
23	Блочно-модульная котельная	**14 717 725,00**	100,00%	14 717 725,00	14 717 725,00	
24	Кабельная линия 0,4 кВ и наружное освещение	**11 505 309,00**	100,00%	11 505 309,00	10 930 043,55	575 265,45
25	Воздушная линия 10 кВ и наружное освещение	**4 056 692,00**	100,00%	4 056 692,00	3 853 857,40	202 834,60
26	Трансформаторная подстанция	**9 621 817,00**	100,00%	9 621 817,00	9 140 726,15	481 090,85
27	Наружные сети связи	**8 142 166,00**	100,00%	8 142 166,00	8 142 166,00	
28	Тепловая сеть	**19 129 274,00**	100,00%	19 129 274,00	18 172 810,30	956 463,70
29	Наружные сети водопровода и канализации	**9 244 452,00**	100,00%	9 244 452,00	8 782 229,40	462 222,60
30	Септик 6 м3	**3 278 991,00**	100,00%	3 278 991,00	3 278 991,00	
31	Наружные сети газопровода	**8 100 899,00**	100,00%	8 100 899,00	7 695 854,05	405 044,95
32	Вертикальная планировка	**15 289 315,00**	90,00%	13 760 383,50	13 760 383,50	
33	ПОКРЫТИЕ	**60 687 228,00**	82,86%	50 285 437,12	42 481 059,60	7 804 377,52
34	Ограждение школы	**20 719 686,00**	100,00%	20 719 686,00	20 719 686,00	
35	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	**12 967 063,00**	50,00%	6 483 531,50	6 483 531,50	
36	МАФЫ	**12 024 261,00**	80,00%	9 619 408,80	6 012 130,50	3 607 278,30
37	СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА	**14 201 318,34**	0,00%	-	-	
35	**Всего**	**724 267 235,34**	**93,62%**	**678 035 869,27**	**628 306 776,84**	**49 729 092,43**
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**	**86 912 068,24**		81 364 304,30	75 396 813,21	5 967 491,09
37	**Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total**	**36 213 361,77**		33 901 793,47	31 415 338,85	2 486 454,62
38	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**688 053 873,57**		644 134 075,80	596 891 437,99	47 242 637,81
39	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**774 965 941,81**		725 498 380,10	672 288 251,20	53 210 128,90

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:
Директор ТОО "Калдыгайта " _____ Турмуканбет А.Е.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:
Директор ТОО "DS&V" _____ Алиров

Начальник отдела по социальным проектам КПО б.в.: _____ **Бимаганбетов К.М.**
Social Projects Manager KPO b.v.:

Bimaganbetov Kairat
Social Projects Manager