Возвр

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственность «Калдыгайта» Адрес: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, Каратобинский сельский округ, село Қаратөбе, улица Нысанова 1/1 Тел.: 8(7112) 93-35-84	030140006176

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/23/0421 от «03» августа 2023 г.
Дополнение № 1 от «14» мая 2024 г.

Номер документа	Дата составления
12	08.08.2024

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жарсуат Бурлинского района Западно-Казахстанской области	01.08.2024-08.08.2024	услуга	1	46 231 366,07	46 231 366,07
			Итого без НДС:			46 231 366,07
			НДС по ставке (12) %			5 547 763,93
			Всего с НДС			51 779 130,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Нурмуканбет А.Е.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) / /
должность подпись расшифровка подписи

Bozhkenov Yerlan Construction Manager Karachaganak

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.08.24

М.П.

М.П.

ТОО "КАЛДЫҒАЙТА" ЖШС

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ / CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ /SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК /KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жарсуат Бурлинского района Западно-Казахстанской области
Project: Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жарсуат Бурлинского района Западно-Казахстанской области

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
Контракт №: AP/Y/23/0421
Contract No.: AP/Y/23/0421
Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"
Предмет:/Subject:
Заявка №: 12/ Application No.: 12
месяц/month август **2024**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	авг.24
1	Земляные работы	**1 976 694,00**	100,00%	1 976 694,00	1 976 694,00	-
2	Фундаменты	**43 661 559,00**	100,00%	43 661 559,00	43 661 559,00	-
3	Стены и перегородки	**84 737 166,00**	100,00%	84 737 166,00	84 737 166,00	-
4	Перекрытия	**56 446 082,00**	100,00%	56 446 082,00	56 446 082,00	-
5	Проёмы	**32 300 172,00**	100,00%	32 300 172,00	32 300 172,00	-
6	Прочие работы	**2 576 939,00**	100,00%	2 576 939,00	2 448 092,05	128 846,95
7	Полы	**22 515 233,00**	100,00%	22 515 233,00	21 389 471,35	1 125 761,65
8	Внутренняя отделка	**27 815 725,00**	100,00%	27 815 725,00	26 424 938,75	1 390 786,25
9	Кровля	**66 575 925,00**	100,00%	66 575 925,00	66 575 925,00	-
10	Крыльца, козырьки	**12 393 758,00**	100,00%	12 393 758,00	12 393 758,00	-
11	Наружная отделка	**6 011 810,00**	100,00%	6 011 810,00	5 410 629,00	601 181,00
12	Санитарно-техническое оборудование	**4 613 512,00**	100,00%	4 613 512,00	4 382 836,40	230 675,60
13	Водопровод	**2 633 111,00**	100,00%	2 633 111,00	2 633 111,00	-
14	Противопожарный водопровод	**2 937 247,00**	100,00%	2 937 247,00	2 937 247,00	-
15	Канализация	**1 577 253,00**	100,00%	1 577 253,00	1 577 253,00	-
16	Отопление	**11 434 985,00**	100,00%	11 434 985,00	11 434 985,00	-
17	Вентиляция	**13 701 466,00**	100,00%	13 701 466,00	13 701 466,00	-
18	Низковольтное оборудование	**24 316 554,00**	100,00%	24 316 554,00	21 884 898,60	2 431 655,40
19	Пожарная сигнализация	**7 460 753,00**	100,00%	7 460 753,00	6 714 677,70	746 075,30
20	Видеонаблюдение	**8 038 589,00**	100,00%	8 038 589,00	7 234 730,10	803 858,90
21	Слаботочные сети	**8 185 506,00**	100,00%	8 185 506,00	7 366 955,40	818 550,60
22	Технологическое оборудование	**58 671 000,00**	100,00%	58 671 000,00	55 737 450,00	2 933 550,00
23	Блочно-модульная котельная	**14 717 725,00**	100,00%	14 717 725,00	14 717 725,00	-
24	Кабельная линия 0,4 кВ и наружное освещение	**11 505 309,00**	100,00%	11 505 309,00	11 505 309,00	-
25	Воздушная линия 10 кВ и наружное освещение	**4 056 692,00**	100,00%	4 056 692,00	4 056 692,00	-
26	Трансформаторная подстанция	**9 621 817,00**	100,00%	9 621 817,00	9 621 817,00	-
27	Наружные сети связи	**8 142 166,00**	100,00%	8 142 166,00	8 142 166,00	-
28	Тепловая сеть	**19 129 274,00**	100,00%	19 129 274,00	19 129 274,00	-
29	Наружные сети водопровода и канализации	**9 244 452,00**	100,00%	9 244 452,00	9 244 452,00	-
30	Септик 6 м3	**3 278 991,00**	100,00%	3 278 991,00	3 278 991,00	-
31	Наружные сети газопровода	**8 100 899,00**	100,00%	8 100 899,00	8 100 899,00	-
32	Вертикальная планировка	**15 289 315,00**	100,00%	15 289 315,00	13 760 383,50	1 528 931,50
33	ПОКРЫТИЕ	**60 687 228,00**	100,00%	60 687 228,00	50 285 437,12	10 401 790,88
34	Ограждение школы	**20 719 686,00**	100,00%	20 719 686,00	20 719 686,00	-
35	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	**12 967 063,00**	100,00%	12 967 063,00	6 483 531,50	6 483 531,50
36	МАФЫ	**12 024 261,00**	100,00%	12 024 261,00	9 619 408,80	2 404 852,20
37	СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА	**14 201 318,34**	100,00%	14 201 318,34	-	14 201 318,34
35	**Всего**	**724 267 235,34**	**100,00%**	**724 267 235,34**	**678 035 869,27**	**46 231 366,07**
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**	**86 912 068,24**		86 912 068,24	81 364 304,31	5 547 763,93
37	**Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total**	**36 213 361,77**		36 213 361,77	33 901 793,47	2 311 568,30
38	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**688 053 873,57**		688 053 873,57	644 134 075,80	43 919 797,77
39	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**774 965 941,81**		774 965 941,81	725 498 380,11	49 467 561,70

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:
Директор ТОО "Қалдығайта" _____ Нурпуканбет А.Е.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:
Директор ТОО "DS&V " _____ Амиров Т.

Начальник отдела по социальным проектам КПО б.в.: _____ **Бимаганбетов К.М.**
Social Projects Manager KPO b.v.:

Bimaganbetov Kairat
Social Projects Manager

08.08.24