Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"

Договор: Договор субподряда №06 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №65 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №65 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	23 864,94	21 307,98							2 556,96	23 864,94
Всего по стройке	23 864,94	21 307,98							2 556,96	23 864,94

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "RKR GROUP AND CO"
Директор _____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / СубПодрядчик:
ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"
Руководитель _____ **Ануар Е. Е.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №65 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER" Договор субподряда №06 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16858**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5961
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3271*
		машины и механизмы	тенге			6680
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1682*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4217
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**160**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			103
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*50*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			57
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,05**	**2 144**	**107**
2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,05**	**1 050**	**53**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**16698**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			5858
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3221*
		машины и механизмы	тенге			6680
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1682*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4160
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00381**	**3 432 778**	**13079**
		Формула объема = (2,31+1,5).0,001				
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			1 537 448	5858
		в том числе оплата труда рабочих			845 313	3221
3.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,2008358	4 878	5858
3.2		машины и механизмы			1 753 210	6680
		в том числе оплата труда машинистов			441 449	1682
3.2.1	322-301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,2482905	26 875	6673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,496581*	*6 774*	*1682*
3.2.2	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,0162466	426	7
3.3		материалы, изделия и конструкции			142 120	541
3.3.1	261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,078486	193	15
3.3.2	261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,313944	228	72
3.3.3	261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,078486	126	10
3.3.4	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,078486	5 668	445
4	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (2,31).1,02	**м**	**2,3562**	**246**	**580**
5	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,5).1,02	**м**	**1,53**	**1 986**	**3039**

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16858**
		Всего прямые затраты				**16 858,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 163,20**
		Итого				**18 021,20**
		Сметная прибыль - 5%				**901,06**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**1 261,48**
		Итого				**20 183,75**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**21 307,98**
		НДС- 12%				**2 556,96**
		Стоимость строительства				**23 864,94**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Субподрядчик:

Руководитель ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"

Ануар Е. Е.