Форма №3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за декабрь месяц 2022 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор № 78 от 27.09.2022 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания средней школы № 121 в п. ЖосалыКармакшинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	21 203 807	23 748 263	21 203 807	23 748 263	21 203 807	23 748 263
	Итого	21 203 807	23 748 263	21 203 807	23 748 263	21 203 807	23 748 263

Генподрядчик
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Рашев А.А.

Субподрядчик
Директор ТОО "Ремстрой"
Миркамалов Б.Б.

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания средней школы № 121 в п. ЖосалыКармакшинского района Кызылординской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор № 78 от 27.09.22 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. 1-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ									
25	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	731,1	668,93 527,85	6,51 3,32	489055 385911	4759 2427	98385	279604 61493	830151
26	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	731,1	786,35 585,55	4,79 2,34	574900 428096	3502 1711	143302	309461 70749	955109
27	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1504,6	1387,73 948,68	77,79 61,38	2087979 1427384	117042 92352	543553	1094210 254575	3436764
28	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	591,3	650,37 466,05	4,52 2,21	384564 275575	2673 1307	106316	199355 46714	630633
29	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	913,3	808,10 569,56	3,21 1,57	738038 520179	2932 1434	214927	375561 89088	1202687
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ДЕТАЛЬ 382									
30	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	21,76	23262,40 3722,22	7,20 --	506190 80996	157 --	425037	58317 45161	609667
31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	272	745,28 342,83	28,93 14,07	202716 93250	7869 3827	101597	69895 21809	294420

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
32	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	272	1602,65 1221,12	73,89 33,96	435921 332145	20098 9237	83678	245795 54537	736253
33	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 *СП - 8%*	м2	277,44	1739,00 --	-- --	482468 --	-- --	482468	-- 38597	521065
34	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	227,8	335,31 307,74	1,63 0,79	76384 70103	371 180	5910	50604 10159	137147
35	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 *СП - 8%*	м2	11,5039	1739,00 --	-- --	20005 --	-- --	20005	-- 1600	21605
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ, ДЕТАЛЬ 543									
36	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	34,784	23262,40 3722,22	7,20 --	809159 129474	250 --	679435	93221 72190	974570
37	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	434,8	969,06 441,45	28,99 14,07	421347 191942	12605 6118	216800	142603 45116	609066
38	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	434,8	711,02 401,86	21,21 10,50	309151 174729	9222 4565	125200	129092 35059	473302
39	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 *СП - 8%*	м2	443,496	2105,00 --	-- --	933559 --	-- --	933559	-- 74685	1008244
40	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	289	329,47 121,28	0,82 0,40	95217 35050	237 116	59930	25319 9643	130179
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ДЕТАЛЬ 375									
41	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2,56	23262,40 3722,22	7,20 --	59552 9529	18 --	50005	6861 5313	71726
42	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	32	1602,65 1221,12	73,89 33,96	51285 39076	2365 1087	9844	28917 6416	86618
43	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 *СП - 8%*	м2	32,64	1739,00 --	-- --	56761 --	-- --	56761	-- 4541	61302

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
44	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	34,3	335,31	1,63	11501	56	890	7619	20650
		НР - 72%; СП - 8%			307,74	0,79	10555	27		1530	
45	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,73215	1739,00	--	3012	--	3012	--	3253
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
		ОКНА									
46	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,5	2954,23	173,49	4431	260	2249	1472	6375
		НР - 72%; СП - 8%			1281,14	81,84	1922	123		472	
47	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,5	19660,00	--	29490	--	29490	--	31849
		СП - 8%			--	--	--	--		2359	
48	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	159,6	2508,90	172,64	400420	27554	184704	144995	589048
		НР - 72%; СП - 8%			1178,96	82,83	188162	13220		43633	
49	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	159,6	17769,00	--	2835932	--	2835932	--	3062807
		СП - 8%			--	--	--	--		226875	
50	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,449	3258,92	167,03	4722	242	2173	1745	6985
		НР - 72%; СП - 8%			1592,29	80,73	2307	117		517	
51	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,449	13923,00	--	20174	--	20174	--	21788
		СП - 8%			--	--	--	--		1614	
52	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	81,79	1202,32	4,95	98338	405	78730	13970	121292
		НР - 72%; СП - 8%			234,79	2,43	19203	199		8985	
53	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	81,79	2569,00	--	210119	--	210119	--	226928
		СП - 8%			--	--	--	--		16809	
		ДВЕРИ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
44	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	34,3	335,31	1,63	11501	56	890	7619	20650
		НР - 72%; СП - 8%			307,74	0,79	10555	27		1530	
45	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,73215	1739,00	--	3012	--	3012	--	3253
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
		ОКНА									
46	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,5	2954,23	173,49	4431	260	2249	1472	6375
		НР - 72%; СП - 8%			1281,14	81,84	1922	123		472	
47	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,5	19660,00	--	29490	--	29490	--	31849
		СП - 8%			--	--	--	--		2359	
48	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	159,6	2508,90	172,64	400420	27554	184704	144995	589048
		НР - 72%; СП - 8%			1178,96	82,83	188162	13220		43633	
49	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	159,6	17769,00	--	2835932	--	2835932	--	3062807
		СП - 8%			--	--	--	--		226875	
50	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,449	3258,92	167,03	4722	242	2173	1745	6985
		НР - 72%; СП - 8%			1592,29	80,73	2307	117		517	
51	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,449	13923,00	--	20174	--	20174	--	21788
		СП - 8%			--	--	--	--		1614	
52	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	81,79	1202,32	4,95	98338	405	78730	13970	121292
		НР - 72%; СП - 8%			234,79	2,43	19203	199		8985	
53	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	81,79	2569,00	--	210119	--	210119	--	226928
		СП - 8%			--	--	--	--		16809	
		ДВЕРИ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
54	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	72,03	1666,88	76,59	120065	5516	33620	60043	194516
		НР - 72%; СП - 8%			1123,55	34,20	80929	2463		14409	
55	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,78	4458,00	--	16851	--	16851	--	18199
		СП - 8%			--	--	--	--		1348	
56	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	68,25	5439,00	--	371212	--	371212	--	400909
		СП - 8%			--	--	--	--		29697	
57	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	54	500,00	--	27000	--	27000	--	29160
		СП - 8%			--	--	--	--		2160	
58	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	27	3580,00	--	96660	--	96660	--	104393
		СП - 8%			--	--	--	--		7733	
59	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,911	2899,56	47,90	5541	91	1021	3216	9458
		НР - 72%; СП - 8%			2317,59	19,91	4429	38		701	
60	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,911	40518,00	--	77430	--	77430	--	83624
		СП - 8%			--	--	--	--		6194	
61	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,171	1392,20	177,09	4415	561	1138	2151	7092
		НР - 72%; СП - 8%			856,51	85,83	2716	272		525	
62	2109-0202-1403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,171	32718,00	--	103749	--	103749	--	112049
		СП - 8%			--	--	--	--		8300	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			17 840 883					
в том числе оборудование			Тенге			17 840 883					
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**17 840 883**					
в том числе оборудование			Тенге			-					
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**17 840 883**					
в том числе оборудование			Тенге		1,2%	214 091					
в том числе СМР			Тенге			**18 054 974**					
Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге		1,35%	243 742					
Итого с временными			Тенге			1 781 759					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%			Тенге			**18 298 716**					
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и			Тенге		2%	365 974					
Итого с дополнительными затратами			Тенге			**18 664 690**					
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге								
Итого СМР											

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Итого оборудование			Тенге			-					
Итого СМР+оборудование			Тенге			**20 446 449**					
Итого в текущих ценах 2023 г.			Тенге		1,1522678	23 559 785					
Сметная стоимость всего			Тенге			23 559 785					
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95			Тенге		**0,900**	**21 203 807**					
НДС			Тенге		12%	2 544 457					
Итого к оплате			**Тенге**			**23 748 263**					

Субподрядчик:

ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Генподрядчик:

ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.А.