«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы _____
_____
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 2024 ж.« 17 » 12

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234 форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

**« 25 » октября 2024 года**

Заказчик **ГУ «Управление строительства области Абай», 220740016432, 8(7222)354220, 71000, Область Абай, г. Семей. ул. Достоевского 110**

фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон- для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от « 25 » октября 2024г. ТОО «СМУ ШЫҒЫС», Абжанов Д.Қ., ВКО, Зайсанский район, г. Зайсан, Спамбетова, 12, БИН 030140000961, 87234031000**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) работ **от « 25 » октября 2024г. ТОО «ТЕХНОЛОГИЯ КАЧЕСТВА», эксперт Сулейменов Д.С.; KZ78VJE00077848 от 22.12.2022г., БИН 190640018576**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от « 25 » октября 2024г. ТОО «Семстройпроект», инженер группы авторского надзора по приказу №3 от 12.07.2021г., Кусаинов А.Л., БИН 941040001154**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
**«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в с.Бородулиха Бородулихинского района, ВКО», уровень ответственности–II, нормальный.**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **Область Абай, Бородулихинский район, Бородулихинский с.о., с.Бородулиха**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации « » 2024 года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа **распоряжение «Акима Бородулихинского сельского округа» №120/д от 23 января 2020 года;**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или

делительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным ком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____ 20 __ года № _____ наименование органа, вынесшего решение

талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления ятельности или определенных действий **Государственное учреждение Управление по контролю области Абай» уведомление KZ61REA00396792 г 12.06.2024 года.**

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

) проекта (проектно-сметной документации)

**ГОО «Семстройпроект», №: 32-1**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства строительства Бородулихинского района», №6/н от 06.01.2020 г.**

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2021 года;**
месяц, год

окончание работ **октябрь 2024 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **9**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9**;
фактически, месяц: **42**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Ед. изм. | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в т.ч. пускового комплекса или очереди |
| Мощность | чел/смену | 45 | | 45 | |
| Этажность | эт. | 2 | | 2 | |
| Площадь застройки | кв.м | 797,5/1757,0 | | 797,5/1757,0 | |
| Общая площадь зданий | кв.м | 1398,1/2788,9 | | 1398,1/2788,9 | |
| Строительный объем здания | кв.м | 223,8/223,8/176,4 | | 223,8/223,8/176,4 | |

Жилой дом имеется следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м²) | | |
| Число этажей, | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м³) | | |
| В том числе подземной части | м³ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м² | | |

| Показатели | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь | число | площадь |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ного квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном состоит из двух блоков: блока физкультурно-оздоровительного комплекса и блока плавательного бассейна, соединенных переходом. В рабочем проекте, здание условно разделено на пять блоков: «А»,«Б»,«В»,«Г»,«Д».

Блоки «А» и «Б» - блок физкультурно-оздоровительного комплекса. Блоки «Г» и «Д» - блок плавательного бассейна. Блок «В» - переход.

**Блок физкультурно-оздоровительного комплекса и перехода**

Здание блока физкультурно-оздоровительного комплекса, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 42,0х36,78м, состоит из двух блоков «А» и «Б», разделенных антисейсмическим швом. Блок «А» - универсальный спортивно-зрелищный зал для командных видов игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол), одноэтажный, с размерами в осях 42,0х24,0м, высота до низа несущих конструкций 8 метров. Блок «Б» - двухэтажный с техподпольем, с размерами в осях 42,0х12,0м. Высота помещений первого и второго этажа от пола до потолка 3.3м. Высота техподполья 2,2м. Блок «В» - одноэтажный переход, с размерами в осях 6,0х6,0м. За условную отметку 0,000 принят уровень пола вестибюля, что соответствует абсолютной отметке 377,05. На первом этаже предусмотрены следующие помещения: тамбур, пост охраны и пожаро-охранной сигнализации, вестибюль, гардеробная верхней одежды, блок санитарно-гигиенических помещений для зрителей: санузлы мужские, женские и санузел для маломобильных групп населения, кабинет инструкторского и тренерского состава, медицинский кабинет, служебное помещение. Смежно с универсальным спортивным залом расположены четыре раздевальные с душевыми и санузлами и непосредственным выходом в спортзале инвентарная-снарядная для хранения переносного спортивного оборудования с проемом для транспортирования оборудования, аппаратная датчиков табло. На втором этаже предусмотрены: тренажерный зал на 25 человек с необходимым тренировочным инвентарем, две раздевальные с душевыми и санузлами, учебный класс-методический кабинет, блок помещений администрации: кабинет директора ФОК с приемной, кабинет замдиректора, кабинет коменданта (заведующего хозяйством), блок санузлов для персонала ФОК и помещение уборочного инвентаря. В техподполье размещены: венткамера, тепловой пункт, электрощитовая, помещение хранения светильников, а также инженерные коммуникации.

Межэтажные коммуникации осуществляются через две рассредоточено расположенные лестничные клетки, представляющие собой двухмаршевые лестницы типа Л1 с межэтажной площадкой. Для доступа маломобильных групп населения на второй этаж, предусмотрена остекленная подъемная платформа. Лестницы являются эвакуационными, открывание дверей предусмотрено в направлении выхода. Выход с одной из них предусмотрен через тамбур, непосредственно наружу, со второй эвакуация осуществляется, через вестибюль и тамбур главного входа, на улицу. Универсальный спортивно-зрелищный зал, также имеет два самостоятельных эвакуационных выхода на улицу. Из техподполья выход предусмотрен непосредственно наружу, устройство дополнительных выходов выполнено через устройство приямков. Выход на кровлю осуществляется по пожарной лестнице типа П1. Пожарная безопасность обеспечивается архитектурно-планировочными и

конструктивными решениями. Все двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Двери лестничных клеток имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах. Двери в венткамерах, электрощитовой, складских помещениях и помещениях технического этажа приняты противопожарные. Металлические балки и косоуры лестничной клетки выполняются с огнезащитой из теплоизоляционной штукатурки по сетке, толщиной 30мм. Все металлические конструкции и изделия покрываются огнезащитной краской "PJREX-METALL-Plus" толщиной 1,65мм.

Для беспрепятственного доступа представителей маломобильных групп населения, при основном входе в здание, предусмотрена вертикальная подъемная платформа. Для доступа маломобильных групп населения на второй этаж, предусмотрена остекленная подъемная платформа. На первом этаже предусмотрен санузел для маломобильных групп населения. В коридорах для обозначения инвалидам по зрению, направления движения и предупреждения их о возможной опасности, на пути движения предусмотрены тактильные напольные указатели, также предусмотрены цветовые указатели.

Энергоэффективность принятых при разработке принципиальных решений обеспечивается устройством эффективных наружных ограждающих конструкций здания и заполнением проемов.

Наружная отделка:

Наружные стены из стеновых панелей типа "Сэндвич" с утеплителем из жестких минераловатных плит, по ГОСТ 32603-2012, толщиной 150мм.

Кровля – блок «А» – двухскатная, блоки «Б» и «В» - односкатная, вентилируемая поэлементной сборки из профилированного листа Н60-845-0,7 по ГОСТ 24045-2016 и утеплителя из минераловатных плит, толщиной 200мм, с наружным неорганизованным водостоком. Покрытие кровли - профнастил с заводским полимерным покрытием.

Цоколь, боковые стенки крылец, приямки и вход в подвал – облицовка фасадной плиткой.

Окна – из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99, с двухкамерным стеклопакетом.

Витражи – из алюминиевых профилей индивидуального изготовления.

Двери наружные – стальные утепленные по ГОСТ 31173-2003, деревянные по ГОСТ 24698-81.

Входные группы – покрытие крылец из тротуарной плитки с нескользящей поверхностью. Ограждения крылец металлические никелированные. Козырьки из металлических конструкций, покрытие из оцинкованной кровельной стали, облицовка парапетов из металлосайдинга.

По периметру здания устраивается бетонная отмостка шириной 1,0м.

Внутренняя отделка:

Внутренние стены и перегородки – внутренняя стена по осям 2, 3 из стеновых панелей типа «Сэндвич». Перегородки ограждающие лестничные клетки из силикатного кирпича на цементно- песчаном растворе М25. Перегородки в помещениях с влажным режимом работы и перегородки в техподполье из керамического кирпича на цементно- песчаном растворе М25. Перегородки поэлементной сборки из гипсоволокнистых листов "КНАУФ" на металлическом каркасе.

Стены – цементно-песчаная штукатурка, сплошное выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная окраска, в санузлах – керамическая, глазурированная плитка, в медкабинете – масляная окраска. В техподполье – простая штукатурка, известковая побелка.

Потолки – подвесные потолки типа «Армстронг», «Люкс Салон». В техподполье – затирка швов, известковая побелка.

Полы – керамогранитная и керамическая плитка, линолеум, инвентарной, тренажерном зале – дощатые. В техподполье – бетонные, из щебенистого гравия.

Двери – деревянные по ГОСТ 6629-88, противопожарные двери по серии 1.236-5, вып.3.

**Блок плавательного бассейна**

Здание блока плавательного бассейна, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 30,0х24,0м, условно разделено на два блока «Г» и «Д». Блок «Д» - зал бассейна с размерами ванны 25,0мх8,5м, одноэтажный с техподпольем, с размерами в осях 30,0х12,0м, высота до низа несущих конструкций 5,4 метра. Из зала бассейна предусмотрен самостоятельный эвакуационный выход на улицу. Блок «Г» - одноэтажный с техподпольем, с размерами в осях 30,0х12,0м. Высота помещений от пола до потолка 3.0м. Высота техподполья 2,7м. За условную отметку 0,000 принят уровень пола вестибюля, что соответствует абсолютной отметке 377,05. На первом этаже предусмотрены следующие помещения: тамбур главного входа, вестибюль, пост охраны и пожаро-охранной сигнализации, гардеробная, санузлы и помещение уборочного инвентаря, медицинский кабинет, тренажерный зал, буфетная с моечной и подсобным помещением, служебно-бытовое помещение. Смежно с залом плавательного бассейна предусмотрены раздевальные с душевыми и санузлами, комната инструктора, комната отдыха, кладовая спортивного инвентаря, лаборатория анализа воды, а также блок сауны, включающий камеру сухого жара, раздевальную - комнату отдыха, душевую и санузел. Из сауны предусмотрен выход непосредственно наружу. Большая площадь техподполья предназначена для обслуживания бассейна, смежно запроектированы венткамера, бойлерная, фильтрационная и насосная. Из техподполья предусмотрено два выхода непосредственно наружу, устройство дополнительных выходов выполнено через устройство приямков.

Пожарная безопасность обеспечивается архитектурно-планировочными и конструктивными решениями. Все двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Двери в венткамере, электрощитовой, насосной приняты противопожарные. Для защиты от возгорания все несущие деревянные конструкции покрываются огнезащитной композицией "Спарк"-древесина ТУ 647 РК-19770309Т00-001- 2000.

Для беспрепятственного доступа представителей маломобильных групп населения, при основном входе в здание, предусмотрена вертикальная подъемная платформа. Предусмотрен санузел для маломобильных групп населения. В коридорах для обозначения инвалидам по зрению, направления движения и предупреждения их о возможной опасности, на пути движения предусмотрены тактильные напольные указатели, также предусмотрены цветовые указатели.

Энергоэффективность принятых при разработке принципиальных решений обеспечивается устройством эффективных наружных ограждающих конструкций здания и заполнением проемов.

Наружная отделка:

Наружные стены – облицовка линеарными панелями согласно цветового решения фасадов и ведомости наружной отделки.

Кровля – блоки «Г» и «Д» - односкатная, вентилируемая по деревянным конструкциям, с покрытием из профлиста, с наружным неорганизованным водостоком.

Утеплитель из минераловатных плит ПЖ-160 толщиной в блоке «Г» 150мм, в блоке «Д»190мм.

Цоколь, боковые стенки крылец, приямки и вход в подвал – облицовка линеарными панелями.

Окна – из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99, с двухкамерным стеклопакетом.

Витражи – из алюминиевых профилей индивидуального изготовления.

Двери наружные – стальные утепленные по ГОСТ 31173-2003, деревянные по ГОСТ 24698-81.

Входные группы – покрытие крылец из тротуарной плитки с нескользящей поверхностью. Ограждения крылец металлические никелированные. Козырьки из металлических конструкций, покрытие из оцинкованной кровельной стали.

По периметру здания устраивается бетонная отмостка шириной 1,0м.

Внутренняя отделка:

Стены – цементно-песчаная штукатурка, сплошное выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная окраска, в санузлах – керамическая, глазурированная плитка, в сауне – обшивка древесиной лиственных пород. В отделке стен зала бассейна добавлен слой гидроизоляции. В техподполье – простая штукатурка, известковая побелка.

Потолки – затирка швов, сплошное выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная окраска, в помещении зала бассейна – масляная окраска. В техподполье – затирка швов, известковая побелка.

Полы –керамическая плитка, линолеум, в тренажерном зале – дощатые. В техподполье – бетонные.

Двери – наружные деревянные по ГОСТ 24698-81, внутренние деревянные по ГОСТ 6629-88, противопожарные двери по серии 1.236-5, вып.3.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **1 594,083 млн. тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ **1 062,018 млн.тенге**, оборудование **260,830 млн.тенге**; прочие **271,234 млн.тенге**.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 414 998 945,40** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **912 987 722,33** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **313 585 609** тенге; прочие **188 425 614,07** тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Класс энергоэффективности здания высокий;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ:**

**«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в с.Бородулиха Бородулихинского района**

(наименование объекта (комплекса)

**ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

**Заказчик**

**Руководитель Риаханов Ш.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

**Технический надзор**

1) аккредитованная организация **ТОО «ТЕХНОЛОГИЯ КАЧЕСТВА», Руководитель Сиксимбаев К.Р.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестационного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Сулейменов Д.С. специализация – по объектам первого уровня в части инженерных сетей от 29.07.2020г., в части несущих и ограждающих конструкций от 29.07.2020., в части технологического оборудования от 29.07.2020 г

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати

**Авторский надзор:**

1) разработчик проекта **ТОО «Семстройпроект», Директор Слямканов С.Е.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати

Инженер группы Кусаинов А.Л. Приказ №3 от 12.07.2021

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати

**Подрядчик (генеральный подрядчик)**

Абжанов Д.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

## Технические характеристики объекта
## (Многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

| Наименование многоквартирных жилых домов, промышленные, торговые объекты и т.п.) | Общие сведения | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | количество этажей (этаж) | количество квартир | количество помещений, комнат | площадь застройки (м2) | объем здания (м3) | общая площадь (м2) | жилая площадь (м2) | площадь нежилых помещений (м2) | площадь парковочных мест (м2) | площадь балкона, лоджии (м2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **ФОК с бассейном** | **2+подвал/ 1+подвал** | | **48** | **797,5/1757,0** | | **1398,1/ 2788,9** | | **2 725,3/845,2** | **24** | |

продолжение таблицы

| Описание конструктивных элементов | | | Вид отопления | Благоустройство | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фундамент | стены | кровля | | электро-снабжение | водо-снабжение | горячее водо-снабжение | канализация | газо-снабжение |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **Столбчатые, на естественном основании, монолитные железобетонные из бетона класса по прочности В15, марки по водонепроницаемости W6, марки по морозостойкости F150** | **Из панелей типа «Сэндвич» толщиной 150мм с утеплением из жестких минераловатных плит. Стеновые панели устанавливаются по ригелям из прямоугольных гнутых замкнутых сварных профилей** | **Послойной поэлементной сборки из профилированного листа марки Н 60-845-0.7 по ГОСТ 24045-2016. С утеплителем из минераловатных плит объемным весом 200кг/м3 толщиной 200мм по ГОСТ 9573-2012** | **Модульная котельная на твердом топливе** | **КТПБ 400кВа, КНУН 10кВ, КРУН 10 кВ.** | **От существующей сети** | **От электроводонагревателей** | **Канализационная насосная станция** | **нет** |

Распределение площади

| № | | В отдельных квартирах | В помещениях коридорного типа | В общежитиях | В гостиницах |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Количество жилых квартир | | | | |
| 2 | Количество жилых комнат | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Общая площадь (м 2) | | | | |
| 4 | Жилая площадь (м 2) | | | | |

продолжение таблицы

| Из общего числа площади | | | | Распределение квартир по числу комнат | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в многоквартирных домах | в цокольных этажах | в бараках | | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | 4-комнатные | 5-комнатные |
| | | | | | | | | |

Нежилые помещения

| Площадь (м2) | Жилая площадь в нежилых помещениях | Торговая | Промышленно-производственных зданий и сооружений | Складская | Бытового обслуживания | Гаражи | Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основная | | | | | | | |
| Вспомогательная | | | | **31,0/31,0** | | | |

продолжение таблицы

| Общественного питания | Учреждений образования | Транспортных зданий и сооружений | Здравоохранения, лечебного назначения | Физкультуры и спорта | Учреждений культуры и искусства | Сооружений инженерных сетей | Прочие | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | **2 725,3/845,2** | | **47,5/20,52** | | |
| | | | | | | | | |

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы: прилагается
2. Экспликация к поэтажным планам: прилагается

Экспликация земельного участка (м2)

| Общая площадь земельного участка | Застроенная площадь | | | Незастроенная площадь | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | всего | под основными строениями | под прочими постройками и сооружениями | асфальтовые покрытия | прочие замощения | грунт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **9900** | **2818,2** | **2554,5** | **263,7** | **1741** | **1154,5** | **465,3** |

продолжение таблицы

| Незастроенная площадь (м2) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оборудованные площадки | | | | зеленые насаждения | | | | | |
| | | | | | в том числе | | | | |
| всего | спортивные | детские | хозяйственные | всего | газон с деревьями | плодовый сад | газоны, цветочные клумбы | огород | прочие |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | **3721** | **3721** | | | | |

Экспликация к плану объекта

| Этаж | Номер помещения, квартиры | Номера частей помещения, квартиры | Назначение частей помещения, квартиры | Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Общая | Полезная | Жилая | Нежилая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

продолжение таблицы

| Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В отдельных квартирах | В общежитиях | В гостиницах | Торговая | Промышленно-производственных зданий и сооружений | Складская | Учреждений образования | Предприятий бытового обслуживания | Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п. |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

продолжение таблицы

| Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предприятий общественного питания | Организации здравоохранения | Физкультурно-спортивная | Учреждений культуры и искусства | Транспортных зданий и сооружений | Сооружений инженерных сетей | Гаражей | Прочие |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов | | Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 |
| 1 | Фундамент | | **Столбчатые, на естественном основании, монолитные железобетонные из бетона класса по прочности В15, марки по водонепроницаемости W6, марки по морозостойкости F150** |
| 2 | 1) наружные и внутренние капитальные стены | | **Силикатного кирпича марки СУРПо-М150/F35/1,8 на цементно-песчаном растворе М 50, силикатного кирпича марки СУРПо-М150 на цементно-песчаном растворе М25, из стеновых панелей типа "Сэндвич" с утеплителем из жестких минераловатных плит толщиной 150мм** |
| | 2) перегородки | | **Из керамического кирпича КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/100/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М 25, из гипсоволокнистых листов на металлическом каркасе приняты по серии РК 1.031.9-5.01** |
| 3 | Перекрытия | чердачное | |
| | | междуэтажное | **Сборные железобетонные многопустотные по серии WITech 2012/kz вып.5 и ребристые плиты по серии 1.465.1-3.80** |
| 4 | Крыша | | **Из профлиста, из профилированного листа Н60-845-0,7 по ГОСТ 24045-2016 и утеплителя из минераловатных плит объемным весом 200кг/м3 толщиной 200мм** |
| 5 | Полы | | **Из линолеума, керамических плиток, керамогранита, деревянные и бетонные,** |
| 6 | Проемы | окна | **Металлопластиковые с тройным остеклением по ГОСТ 23166-99** |
| | | двери | **Двери стальные утепленные по ГОСТ 31173-2003, деревянные по ГОСТ 24698-81** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | Отделочные работы | внутренние | | **Цементно-песчаная штукатурка, сплошное выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная окраска, в санузлах – керамическая, глазурированная плитка, в сауне – обшивка древесиной лиственных пород. В отделке стен зала бассейна добавлен слой гидроизоляции. В техподполье – простая штукатурка, известковая побелка.** |
| | | наружные | | **Облицовываются линеарными панелями согласно цветового решения фасадов и ведомости наружной отделки** |
| [illegible] | Горячее водоснабжение | | | **От электроводонагревателей накопительного типа** |
| [illegible] | Водопровод | | | **От существующей сети** |
| [illegible] | Канализация | | | **КНС** |
| [illegible] | Электроосвещение | | | **Для освещения приняты светильники, установленные на металлических опорах. Для управления наружным освещением предусмотрен выключатель** |
| [illegible] | Отопление | печное | | |
| [illegible] | | газовое печное | | |
| [illegible] | | от ТЭЦ | | |
| [illegible] | | от АГВ | | |
| [illegible] | | от индивидуальной отопительной установки | электрическая | **Проектом предусмотрена БМК на твердом топливе. В качестве нагревательных приборов приняты обогреватели стальные панельные радиаторы РСПО-20,22.** |
| [illegible] | | | на твердом топливе | |
| [illegible] | | от районной котельной | на газе | |
| [illegible] | | | на твердом топливе | |
| [illegible] | Разные работы | | | |

Техническое описание служебных построек

| Показатели | Наименование служебных построек | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| Площадь (м 2) | | | | | | | | | |
| Высота строения (м) | | | | | | | | | |
| Объем строения (м 3) | | | | | | | | | |
| Фундамент | | | | | | | | | |
| Стены | | | | | | | | | |
| Перекрытия | | | | | | | | | |
| Крыша | | | | | | | | | |
| Полы | | | | | | | | | |
| Окна | | | | | | | | | |
| Двери | | | | | | | | | |
| Внутренняя отделка | | | | | | | | | |
| Наружная отделка | | | | | | | | | |
| Печи | | | | | | | | | |

Техническое описание внутридворовых сооружений

| Наименование | Размер в метрах | Объем (м 3) | Материал |
|---|---|---|---|

| сооружений | длина | ширина | площадь | высота или глубина | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

| Наименование и назначение отдельных частей строения | Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала | Описание элементов | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стены | перекрытия | полы | внутренняя отделка | крыша | дополнительные устройства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

| Наименование конструктивных элементов | | Техническое описание конструктивных элементов |
|---|---|---|
| 1 | | 2 |
| Фундамент | | |
| Стены и перегородки | | |
| Крыша | | |
| Полы | | |
| Перекрытия | | |
| Проемы | окна | |
| | двери | |
| Отделочные работы | внутренние | |
| наружные | | |
| Разные работы | | |
| Итого: | | |
| Фундамент | | |
| Стены и перегородки | | |
| Крыша | | |
| Полы | | |
| Перекрытия | | |
| Проемы | окна | |
| | двери | |
| Отделочные работы | внутренние | |
| | наружные | |
| Разные работы | | |
| Итого: | | |
| Фундамент | | |
| Стены и перегородки | | |
| Крыша | | |
| Полы | | |
| Перекрытия | | |
| Проемы | окна | |
| | двери | |
| Отделочные работы | внутренние | |
| | наружные | |
| Разные работы | | |
| Итого: | | |

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

| Наименование частей строения и пристроек | Формула для подсчета площадей по наружному обмеру | Площадь (м 2) | Высота (м) | Объем (м 3) | Наименование частей строения и пристроек | Формула для подсчета площадей по наружному обмеру | Площадь (м 2) | Высота (м) | Объем (м 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Заказчик: Руководитель ГУ «Управление строительства области Абай» Риаханов Ш.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати

Авторский надзор: инженер группы авторского надзора ТОО ПИИ «Семстройпроект» Кусаинов А.Л.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати

Приложение 3 к акту приемки объекта в эксплуатацию форма

**Технические характеристики объекта (линии электропередач)**

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Воздушные ЛЭП низкого напряжени 0,4кВ** | **километр (далее – км)** | **0,233** |
| 2 | Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ | км | **2,066** |
| 3 | Кабельные ЛЭП низкого напряжения … | км | |
| 4 | Кабельные ЛЭП высокого напряжения | км | |
| 5 | Площадь опор | $м^2$ | |
| 6 | **Опоры:** | | |
| | 1) металлические | штук (далее – шт) | |
| | 2) деревянные с деревянными приставками | шт | |
| | 3) деревянные с железобетонными приставками | шт | |
| | 4) железобетонные | шт | **37** |
| | 5) тросовые подвесы | шт | |
| 7 | Провода: | | |
| | 1) медные | км | |
| | 2) алюминиевые | км | |
| | 3) сталеалюминиевые | км | |
| 8 | Кронштейны для светильников: | | |
| | 1) железобетонные | шт | |
| | 2) металлические | шт | |
| 9 | Арматура уличного освещения: | | |
| | 1) светильники с лампами накаливания | шт | **11** |
| | 2) светильники с ртутными лампами | шт | |
| | 3) светильники с люминесцетными лампами | шт | |
| 10 | Кабели: | | |
| | 1) Кабель силовой ВВГнг-LS-0,66 кВ с ПХВ изоляцией напряжением 0,66 кВ с медными жилами сеч.5х6мм2 | м | **323** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2) Кабель силовой ВВГнг-LS-0,66 кВ с ПХВ изоляцией напряжением 0,66 кВ с медными жилами сеч.5х4мм2 | м | **188** |
| | 3) Кабель силовой ВВГнг-LS-0,66 кВ с ПХВ изоляцией напряжением 0,66 кВ с медными жилами сеч.4х1,5 мм2 | м | **110** |
| | 4) Кабель силовой ВВГнг-LS-0,66 кВ с ПХВ изоляцией напряжением 0,66 кВ с медными жилами сеч.5х1,5мм2 | м | **120** |
| | 5) Кабель силовой ВВГнг-LS-0,66 кВ с ПХВ изоляцией напряжением 0,66 кВ с медными жилами сеч.3х1,5 мм2 | м | **930** |
| | 6) Кабель контрольный КВВГ с ПХВ изоляцией напряжением 0,66 кВ с медными жилами сеч.4х1,5 мм2 | м | **200** |
| | 7) Кабель силовой ВВГнг-LS-0,66 кВ с ПХВ изоляцией напряжением 0,66 кВ с медными жилами сеч.3х2,5 мм2 | м | **1270** |
| | 8) Кабель силовой ВВГнг-LS-0,66 кВ с ПХВ изоляцией напряжением 0,66 кВ с медными жилами сеч.3х4мм2 | м | **110** |
| | 9) Кабель силовой АВВГнг-LS-0,66 кВ с ПХВ изоляцией напряжением 0,66 кВ с алюминиевыми жилами сеч.5х25мм2 | м | **60** |
| | 10) Кабель силовой АВВГнг-LS-0,66 кВ с ПХВ изоляцией напряжением 0,66 кВ с алюминиевыми жилами сеч.3х2,5мм2 | м | **100** |
| | 11) Кабель силовой ВВГнг-LS-0,66 кВ с ПХВ изоляцией напряжением 0,66 кВ с медными жилами сеч.2х1,5 мм2 | м | **130** |
| | 12) марки... напряжением | м | |
| | Муфты соединительные... | шт | |
| | Муфты концевые | шт | |
| | Контуры заземления | шт | |
| | Устройства грозозащиты | шт | |
| | Дорожные покрытия кабельных сетей: | | |
| | 1) асфальтобетонные | м 2 | |
| | 2) булыжные | м 2 | |
| | 3) тротуары | м 2 | |

Заказчик: Руководитель ГУ «Управление строительства области Абай» Риаханов Ш.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати

Авторский надзор: инженер группы авторского надзора ТОО ПИИ «Семстройпроект» Кусаинов А.Л.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати

Приложение 12 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

**Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)**
**Объект: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в с.Бородулиха Бородулихинского района, ВКО»**

| № п.п. | Наименование | Единица измерение | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Длина улицы | м | | |
| 2 | В том числе озелененная часть | м2 | | |
| 3 | Средняя ширина проезда (Пешеходные дорожки и площадки) | м | | |
| 4 | Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар) | м2 | | |
| 5 | Под зелеными насаждениями, из них | | | |
| | **под деревьями** | **м2** | **Тополь– 19шт, Рябина 14 шт, Живая изгородь 105 шт.** | |
| | под кустарниками | м2 | | |
| | под цветниками | м2 | | |
| | **под газонами** | **м2** | | |
| | **в т.ч. – обыкновенные, перегной** | **м3** | | |
| | - партерные | м2 | **3721** | |
| | - луговые | га | | |
| 6 | Под замощением, из них | | | |
| | асфальтовое покрытие | м2 | **1741** | |
| | щебеночное покрытие | м2 | | |
| | плитами | м2 | **1147** | |
| | грунтовые улучшенные | м2 | | |
| | грунтовые | м2 | | |
| 7 | Под строениями | м2 | | |
| 8 | Под сооружениями | м2 | | |
| 9 | Под водоемами | м2 | | |
| 10 | Прочие | м2 | | |
| 11 | деревья | шт | | |
| 12 | кусты | шт | | |
| 13 | кустарники | шт | | |
| 14 | цветники | м2 | | |
| 15 | газоны | **м2** | **3721** | |
| | газоны | кг | **семена многолетних трав – 106,34** | |
| 16 | порода деревьев | | **Тополь– 19шт, Рябина 14 шт, Живая изгородь 105 шт.** | |
| 17 | возраст | год | **Тополь – 3-5лет,** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Рябина – 3-5лет, Живая изгородь – 1-3 лет** | |

Заказчик: Руководитель ГУ «Управление строительства области Абай» Риаханов Ш.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати

Авторский надзор: инженер группы авторского надзора ТОО ПИИ «Семстройпроект» Кусаинов А.Л.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

**Технические характеристики объекта**
**(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)**

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Водопровод** | | | | |
| 1 | Водоводы (общая протяженность) | м | - | |
| | 1) из стальных труб<br>-стальные электросварные прямо шовные | м | - | |
| | 2) из чугунных труб | м | - | |
| | 3) из асбестоцементных труб | м | - | |
| | 4) из железобетонных труб | м | - | |
| | 5) из полиэтиленовых труб | м | - | |
| 2 | Распределительная сеть (общая протяженность) | м | **89,95** | |
| | 1) из стальных труб | м | - | |
| | 2) из чугунных труб | м | - | |
| | 3) из асбестоцементных труб | м | - | |
| | 4) из полиэтиленовых труб<br>- труба PE 100 SDR17 Ø110x6,6 мм<br>- труба PE 100 SDR17 Ø90x5,4 мм | м | **78,8**<br>**11,15** | |
| | 5) | | - | |
| 3 | Прочие устройства | | | |
| | Смотровой колодец | шт | **2** | |
| | Задвижка d- 80 | шт | **1** | |
| | d- 100 | шт | **2** | |
| | | | | |
| | Вентили d- | шт | - | |
| | Кран d- | шт | - | |
| | Пожарные гидранты Н=2000 мм | шт | **2** | |
| | Водопроводный ввод | шт | - | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Водоразборная колонка | шт | - | |
| | Стальной футляр | шт | - | |
| | Питьевой фонтанчик | шт | - | |
| **Канализация** | | | | |
| 1 | Коллекторы (общая протяженность) | м | | |
| | 1) из керамических труб | м | - | |
| | 2) из чугунных труб | м | - | |
| | 3) из бетонных труб | м | - | |
| | 4) из асбестоцементных труб | м | - | |
| | 5) из железобетонных труб | м | - | |
| | 6) | м | - | |
| | 7) | м | - | |
| 2 | Канализационная сеть (общая протяженность) | м | **901** | |
| | 1) из керамических труб | м | - | |
| | 2) из чугунных труб | м | - | |
| | 3) из бетонных труб | м | - | |
| | 4) из асбестоцементных труб | м | - | |
| | 5) из железобетонных труб | м | - | |
| | 6) из полиэтиленовых труб<br>- труба PE 100 SDR17 Ø110x6,6 мм<br>- труба PE 100 SDR17 Ø225x8,6 мм<br>- трубы гофрированные двухслойные Ø160 | м | **189**<br>**712**<br>**192,45** | **В две нитки**<br>**В две нитки** |
| 3 | Прочие устройства | | - | |
| | Смотровой колодец | шт | **10** | |
| | Выпуск | шт | - | |

| | |
|---|---|
| Горизонтальный разрез колодца | Вертикальный разрез колодца |
| Масштаб 1:1000 | Масштаб 1:1000 |

Спецификация

| № п/п | Наименование | Марка | Материал | Диаметр (мм) (размеры) | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колодец водопроводный | ВК | сборный железобетоный | 1500 | **2** | |
| 2 | Колодец | ВК | сборный | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | водопроводный | | железобетоный | | | |
| 3 | Колодец водопроводный | ВК | сборный железобетоный | | | |
| 4 | Прямоугольные колодцы | ВК | монолитный | | 1 | |

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

Заказчик: Руководитель ГУ «Управление строительства области Абай» Риаханов Н.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати

Авторский надзор: инженер группы авторского надзора ТОО ПИИ «Семстройпроект» Кусаинов А.Л.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати

Приложение 14
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

**Технические характеристики объекта**

**(тепловая трасса)**

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Протяженность тепловой трассы | м | **58,2** | |
| | Протяженность воздушной прокладки: | м | | |
| | 1) на эстакадах | м | | |
| | 2) на опорах | м | | |
| | Количество опор | шт | | |
| | Протяженность подземной прокладки: | м | **58,2** | |
| | 1) в проходных каналах | м | | |
| | 2) в полупроходных каналах | м | | |
| | 3) бесканальная прокладка | м | **58,2** | |
| 2 | Количество колодцев (камер) | шт | **1** | |
| 3 | Количество компенсаторов | шт | | |
| 4 | Количество вводов | шт | **1** | |
| 5 | Количество задвижек | шт | **2** | |

Заказчик: Руководитель ГУ «Управление строительства области Абай» Риаханов Ш.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати

Авторский надзор: инженер группы авторского надзора ТОО ПИИ «Семстройпроект» Кусаинов А.Л.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати

Приложение 16
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии связи)

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество, протяженность |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Воздушные линии связи, в том числе: | км | |
| | 1) марка | км | |
| | 2) марка | км | |
| | 3) марка | км | |
| 2 | Кабельные линии связи, в том числе: | км | |
| | 1) марка КС-ОКЛ-SM-12-G.652.D | км | **1,5** |
| | 2) марка КС-ОКТ-SM-12-G.652.D | км | **0,25** |
| | 3) марка КС-ОКЛ-SM-4-G.652.D | км | **0,075** |
| 3 | Опоры, в том числе: | шт | |
| | 1) металлические | шт | |
| | 2) деревянные | шт | |
| | 3) анкерные | шт | |
| | 4) железобетонные | шт | |
| | 5) тросовые подвесы | шт | |
| 4 | Колодцы сетевые, в том числе: | шт | |
| | 1) ККС 1 | шт | |
| | 2) ККС 2 | шт | **5** |
| | 3) ККС 3 | шт | **1** |
| | 4) ККС 4 | шт | |
| | 5) ККС 5 | шт | |
| 5 | Муфты соединительные | шт | **5** |
| 6 | Коллекторы коммуникационные, в том числе: | | |
| | 1) керамические | км | |
| | 2) бетонные | км | |
| | 3) асбесто-цементные | км | |
| | 4) пластмассовые | км | |
| 7 | НУП (необслуживаемые усилительные пункты) | шт | |

Заказчик: Руководитель ГУ «Управление строительства области Абай» Риаханов Ш.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати

Авторский надзор: инженер группы авторского надзора ТОО ПИИ «Семстройпроект» Кусаинов А.Д.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АБАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БОЙЫНША БОРОДУЛИХА АУДАНЫНЫҢ БӨЛІМІ

| | |
|---|---|
| Өтініш № 00226581232 0 | Тіркеу ісі № 0522/27578 |
| | Тіркелген күні 20.12.2024 |
| Кадастрлық № 23:249:002:1678 | Тіркелген уақыты 10:01 |

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы: с. Бородулиха, п. Спортивный ФОК

Тіркеуші (маман) Жаканова Б. Қолы

Бөлім басшысы Жаканова Б. Қолы

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АБАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ БОРОДУЛИХИНСКОГО РАЙОНА ФИЛИАЛА НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО ОБЛАСТИ АБАЙ