СПРАВКА №3

стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2022 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО «НКО»

Наименование объекта: Модернизация приемно-диагностического отделения КГП на ПВХ "ВКО специализированный медицинский центр" УЗ ВКО пр.Абая №18 г.Усть-Каменогорска

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		126	09.11.2021	бюджет	1	ТОО	17
		доп.согл №1	22.12.2021				
		доп.согл.№2	01.03.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начала строительства	**59 424 543,91**									
Акт выполненных работ №3	**59 424 543,91**	**23 966 329,63**							2 875 959,56	**26 842 289,19**
Погашение аванса										
Всего к оплате										**26 842 289,19**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
БИН 060140003830
Руководитель
Кенесбаев Д.М.

Подрядчик:
ТОО "НКО"
БИН 980140004365
Директор
Абдулдин А.А.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
БИН 061240011957
Эксперт технического надзора
Макеев А.И.

Заказ 1296-9

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
БИН 060140003830 тел.8 (7232)26-67-98

Подрядчик: ТОО "НКО" БИН 980140004365, ВКО,г.Усть-Каменогорск, ул.18 жилой район,141

Стройка : Модернизация приемно-диагностического отделения КГП на ПВХ "ВКО специализированный медицинский центр" УЗ ВКО пр.Абая №18 г.Усть-каменогорска

Объект : Приемно-диагностическое отделение

Договор подряда (контракт) № 126 от 09.11.2021 г. Доп.согл.№1 от 22.12.2021г., доп.согл.№ 2 от 01.03.2022г.

Акт приемки выполненных работ №3

за апрель 2022 года

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплу-атация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: на един.	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,00

Локальная смета №2-1-1

на Общестроительные работы

Раздел 2 Двери /л.10 АР/

14	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %											
			м2 проемов	5,6718	1962,59	231,26	11132	1312	2681	7016	19600	0,95933	5,44
					1258,65	115,75	7139	657	–	1452		0,08475	0,48

15	2109-0302-0106	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-14 ГОСТ 23747-2015 /Д4/										
			м2	5,6718	46853		265741		265741	–	287000	
					–		–		–	21259		
16	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %										
			м2 проемов	14,6151	1962,6	231,25	28684	3380	6909	18078	50503	0,95933	14,0207
					1258,64	115,78	18395	1692	–	3741		0,08475	1,23863
17	2109-0302-0104	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-2015 /Д5/										
			м2	4,8786	83132		405568		405568	–	438013	
					–		–		–	32445		

18	2109-0302-0101	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-2015 /Д6/										
			м2	6,1869	75710		468410		468410	–	505883	
					–		–		–	37473		
19	2109-0302-0101	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-2015 /Д7,Д8/										
			м2	3,5496	75710		268740		268740	–	290239	
					–		–		–	21499		
20	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011										
			шт.	8	1678		13424		13424	–	14498	
					–		–		–	1074		
21	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %										
			м2 проемов	1,59005	1962,59	231,2	3121	368	752	1967	5495	0,95933	1,52538

				1258,64	115,73	2001	184	–	407		0,08475	0,13476
22	2109-0202-0303	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 /Д9, Д10/										
			м2	1,59005	26281		41788		41788	–	45131	
					–		–		–	3343		
24	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %										
			м2 проемов	2,673	1962,45	231,12	5246	618	1264	3307	9237	0,95933	2,56429
					1258,57	115,83	3364	310	–	684		0,08475	0,22654
27	2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 /Д13, Д14/										
			м2	2,673	25111		67122		67122	–	72492	
					–		–		–	5370		

Раздел 7 Внутренняя отделка /л.7 АР/

7.1 Потолок

115 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	34	555,85	3,89	18900	132	5186	10920	32206	0,299	10,166
				399,47	2	13582	68	–	2386		0,00138	0,04692
	Итого					**1 770 297**						**33,7175**
												2,12754
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					44 481						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 810						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 911						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 547 585						
	- накладные расходы, тенге					41 288						
	в т.ч. зарплата, тенге					3 716						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					131 133						
	Всего					**1 770 297**						

Локальная смета №2-1-2

на Водопровод, канализация

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1

1 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	40,5	1744,73	13,65	70660	552	7411	61448	142677	1,046	42,363

				1548,07	0,11	62697	5	–	10569		0,00006	0,00243
2 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	11,5	2115,09	16,35	24324	189	4918	18835	46612	1,1291	12,98465
				1671,09	0,17	19217	2	–	3453		0,0001	0,00115
3 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	12,5	2563,4	19,36	32043	242	9009	22339	58733	1,232	15,4
				1823,36	0,28	22792	3	–	4351		0,00016	0,002
4 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	64,5	96,96	1,01	6255	65	137	5932	13162	0,0501	3,23145
				93,84	–	6053	–	–	975		–	–
5 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,5	1983,43	41	6945	144	3880	2917	10651	0,553	1,9355
				834,43	16	2921	56	–	789		0,0106	0,0371

6 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	2402	21,5	2401	22	1880	498	3131	0,337	0,337
				499	9	499	9	–	232		0,0059	0,0059
7 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	2140	22	1071	10	812	249	1426	0,337	0,1685
				499	9	249	5	–	106		0,0059	0,00295
8 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,5	1746,33	21,67	2620	32	1840	747	3636	0,337	0,5055
				498,67	9,33	748	14	–	269		0,0059	0,00885
9 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	6,5	97	1	630	7	13	598	1326	0,0501	0,32565
				93,85	–	610	–	–	98		–	–

10	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 76 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) /прим. к 100x50/						
			шт.	1	3014	3014	3014	–	3255
					–	–	–	241	
11	2304-0905-1601	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, рычаг, муфта-муфта T 150 °C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005						
			шт.	20	947	18940	18940	–	20455
					–	–	–	1515	
12	2304-0905-1603	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, рычаг, муфта-муфта T 150 °C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005						
			шт.	3	2032	6096	6096	–	6584
					–	–	–	488	
13	2304-0905-1401	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, рычаг, муфта-муфта T 150 °C, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005						
			шт.	2	4342	8684	8684	–	9379

				–		–		–	695			
15	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	7	26		182		182	–	197	
					–		–		–	15		
28	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	12,4	780,2	–	9674	–	4923	4656	15476	0,337	4,1788
					383,19	–	4751	–	–	1146		–	–
29	2302-0401-0203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20	шт.	1	26		26		26	–	28	
					–		–		–	2		
30	2302-0401-0409	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 40x1 1/4	шт.	6	761		4566		4566	–	4931	
					–		–		–	365		
31	2302-0401-0408	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32x1	шт.	4	321		1284		1284	–	1387	
					–		–		–	103		

32	2302-0401-0402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2										
			шт.	31	124		3844		3844	–	4152	
					–		–		–	308		
37	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %										
			м трубопровода	37	662,45	71,91	24510	2660	9843	10166	37450	0,211	7,807
					324,51	37	12007	1369	–	2774		0,025	0,925
38	2111-0403-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;										
			м	14,3	165		2360		2360	–	2549	
					–		–		–	189		

39	2111-0403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;							
			м	12,65	234	2960	2960	–	3197
					–	–	–	237	
40	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;							
			м	13,75	286	3933	3933	–	4248
					–	–	–	315	

42 1116-1001-0104	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	врезка	8	7531,25	107,38	60250	859	4515	53894	123276	4,46	35,68
				6859,5	14,81	54876	118	–	9132		0,01	0,08
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3											
44 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	35,5	1969,58	16,38	69920	581	10016	58143	138308	1,1291	40,08305
				1671,07	0,18	59323	7	–	10245		0,0001	0,00355
45 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	7,5	2769,4	22,87	20772	173	5486	14814	38433	1,3615	10,21125
				2015	0,47	15113	3	–	2847		0,00024	0,0018
46 1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	17,5	3432,74	26,43	60072	462	21407	37451	105325	1,475	25,8125
				2183	0,63	38203	12	–	7802		0,00036	0,0063

47 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	60,5	96,97	1,01	5867	61	129	5563	12344	0,0501	3,03105
				93,83	–	5677	–	–	914		–	–
48 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	2402	21,5	2401	22	1880	498	3131	0,337	0,337
				499	9	499	9	–	232		0,0059	0,0059
49 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	2140	22	1071	10	812	249	1426	0,337	0,1685
				499	9	249	5	–	106		0,0059	0,00295
50 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,5	1746,33	21,67	2620	32	1840	747	3636	0,337	0,5055
				498,67	9,33	748	14	–	269		0,0059	0,00885

51	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	3	96,83	1	291	3	6	276	612	0,0501	0,1503
					93,83	–	282	–	–	45		–	–
53	2304-0905-1601	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, рычаг, муфта-муфта Т 150 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	947		18940		18940	–	20455		
					–		–		–	1515			
54	2304-0905-1602	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, рычаг, муфта-муфта Т 150 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1511		1511		1511	–	1632		
					–		–		–	121			
55	2304-0905-1603	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, рычаг, муфта-муфта Т 150 °С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2032		6096		6096	–	6584		
					–		–		–	488			

56	2304-0905-1401	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, рычаг, муфта-муфта Т 150 °С, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005						
			шт.	2	4342	8684	8684	–	9379
					–	–	–	695	
63	2303-0102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96						
			шт.	4	4599	18396	18396	–	19868
					–	–	–	1472	
64	2303-0102-3320	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96						
			шт.	7	2611	18277	18277	–	19739
					–	–	–	1462	
65	2303-0102-3329	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96						
			шт.	1	8703	8703	8703	–	9399
					–	–	–	696	

66 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	9,6	780,16	–	7489	–	3811	3604	11980	0,337	3,2352
				383,18	–	3678	–	–	887		–	–
75 2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	15	29		435		435	–	470		
				–		–		–	35			
77 2302-0401-0213	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x40	шт.	7	144		1008		1008	–	1089		
				–		–		–	81			
80 2302-0401-0409	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 40x1 1/4	шт.	7	761		5327		5327	–	5753		
				–		–		–	426			
82 2302-0401-0408	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32x1	шт.	5	321		1605		1605	–	1733		
				–		–		–	128			
83 2302-0401-0404	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2	шт.	25	144		3600		3600	–	3888		
				–		–		–	288			

91 1116-1001-0104	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	врезка	8	7531,25	107,38	60250	859	4515	53894	123276	4,46	35,68
				6859,5	14,81	54876	118	–	9132		0,01	0,08
	Раздел 3 Бытовая канализация К1											
92 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	29	1156,05	1,43	33525	41	7436	25541	63791	0,584	16,936
				898,19	0,52	26048	14	–	4725		0,0003	0,0087
93 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	29	1947,29	3,45	56471	100	31394	24511	87461	0,56	16,24
				861,28	1,17	24977	34	–	6479		0,0007	0,0203
94 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	553		1659		1659	–	1792		
				–		–		–	133			
96 2302-0601-0801	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	15	212		3180		3180	–	3434		
				–		–		–	254			

97	2302-0601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	553		4424		4424	–	4778	
					–		–		–	354		
98	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	9	3196,89	93,26	28772	839	1959	25884	59028	1,95	17,55
					2886	48,68	25974	438	–	4372		0,035	0,315
99	2303-0102-3202	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	9	5320		47880		47880	–	51710	
					–		–		–	3830		
100	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	3	3955,57	185,71	11865	557	1598	9802	23400	2,22	6,66
					3236,71	97,43	9710	292	–	1733		0,071	0,213
101	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3	13225		39675		39675	–	42849	
					–		–		–	3174		
106	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	1	2711,5	70,5	2710	70	331	2299	5410	1,56	1,56
					2309	36,5	2309	37	–	401		0,027	0,027

107	2303-0102-1106	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94						
			шт.	1	7188	7188	7188	–	7763
					–	–	–	575	
108	2303-0102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94						
			шт.	11	1100	12100	12100	–	13068
					–	–	–	968	
112	2302-0308-1401	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 /прим. к соединение для унитаза/						
			шт.	3	1091	3273	3273	–	3535
					–	–	–	262	
115	2302-0303-2402	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	12	672	8064	8064	–	8709
					–	–	–	645	

116 2302-0303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10											
		шт.	9	1286		11574		11574	–	12500		
				–		–		–	926			
117 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка тройника НР = 99 %	т фасонных частей	0,05512	86789,77	3020,83	4784	166	1743	2931	8332	42,1	2,32055
				52159,09	1553,03	2875	86	–	617		1,05	0,05788
118 2302-0802-0109	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x100 ГОСТ 6942-98											
		шт.	4	4086		16344		16344	–	17652		
				–		–		–	1308			
119 2302-0802-0108	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x50 ГОСТ 6942-98											
		шт.	4	2705		10820		10820	–	11686		
				–		–		–	866			
120 2302-0303-2402	Тройник полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	12	672		8064		8064	–	8709		
				–		–		–	645			
122 2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10											
		шт.	3	2222		6666		6666	–	7199		
				–		–		–	533			
123 2302-0303-1702	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10											
		шт.	11	358		3938		3938	–	4253		

				–		–		–	315				
124	2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	8	923		7384		7384	–	7975		
				–		–		–	591				
125	2302-0303-1002	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	8	224		1792		1792	–	1935		
				–		–		–	143				
126	2302-0401-3507	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 100	шт.	22	308		6776		6776	–	7318		
				–		–		–	542				
127	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	11	45		495		495	–	535		
				–		–		–	40				
128	1116-1001-0108	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %											
			врезка	8	15947,76	316,53	127581	2531	46196	77674	221675	6,66	53,28
					9856,82	50,82	78854	405	–	16420		0,03	0,24
		Итого					**1 742 875**						**358,67795**

									2,05661
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				536 815				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				11 289				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 055				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				539 507				
	- накладные расходы, тенге				526 160				
	в т.ч. зарплата, тенге				47 355				
	- сметная прибыль (8 %), тенге				129 104				
	Всего				**1 742 875**				

Локальная смета № 2-1-4

на Вентиляция и кондиционирование

131	5822-1480-4000(пл)(об)ТОО "AVC-Engineering" /поз.97/	Чиллер воздухоохлажденный холодопроизводительностью 82 кВт с функцией фрикулинга потребляемой мощностью 29 кВт в комплекте с гидромодулем. AirONE 30.2-LN	комплект	1	19082525	19082525	–	–	19082525
					–	–	19082525	–	
	Итого					**19 082 525**			–
									–
	в том числе			з					
	- оборудование, тенге					19 082 525			
	Всего					**19 082 525**			
	Итого					**22 595 697**			392,3955
									4,18415

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	581 296
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 099
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 966
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 087 092
- оборудование, тенге	19 082 525
- накладные расходы, тенге	567 448
в т.ч. зарплата, тенге	51 071
- сметная прибыль (8 %), тенге	260 237

Всего	**22 595 697**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	42 158
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	78 217
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (397/164*1,50*2778+8*397*10/1968*(36446/397+1,50*2778/164))/1000	36 446
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**72 671**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**22 825 189**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	23 966 448,45
Понижающий коэффициент К-0,99999504205	23 966 329,63
НДС (12 %)	2 875 959,56
Итого	**26 842 289,19**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
БИН 060140003830

Руководитель
Кенесбаев Д.М.

Подрядчик:
ТОО "НКО"
БИН 980140004365

Директор
Абдулдин А.А.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
БИН 061240011957

Эксперт технического надзора
Макеев А.И.

Авторский надзор:
ТОО "Востокагропромпроект"
БИН 050740006409

Директор
Урунтаев М.Ж.