Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» сентября 2023г.

Заказчик **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз», БИН110940000807, руководитель Исабеков Нурсултан Аркабаевич, Жамбылская область, город Тараз, Микрорайон Астана, №30**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «30» сентября 2023 года, **ТОО «Ремстрой», директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, ул. Кажымукан, №137, БИН 970640002216.**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «30» сентября 2023 года, **ТОО «КустанайСпецСтрой», эксперт технического надзора Садық Абайхан Бахытханұлы, аттестат №KZ21VJE00060347 от 11.12.2020г., №KZ40VJE00076010 от 24.08.2022г., №KZ07VJE00034312 от 22.01.2018г., БИН 091040019633.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «30» сентября 2023 года, **ТОО «Курылыс инвест жоба», директор Калкеев Ерлан Фрунзебаевич, эксперт авторского надзора в лице Ли С.А., Главный инженер проекта с приказом №1-П от 10.05.2023 года, БИН 060240018268.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство внутриквартальных инженерных сетей (вода, газ, электричество, канализация, теплоснабжение) и расширение магистральных сетей в 15 микрорайоне г. Тараз (Газоснабжение)», новое строительство, уровень ответственности II нормальный, технический несложный**

наименование объект, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Жамбылская область, город Тараз, 15 микрорайон**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **постановление акимата города Тараз №401 от 04.02.2021 г. о строительстве внутриквартальных инженерных сетей и расширении магистральных сетей в 15 микрорайоне г.Тараз**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды либо решения о

реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области», талон №KZ07REA00333647 от 26.05.2023г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Құрылыс инвест жоба», директор Калкеев Ерлан Фрунзебаевич, лицензия ГСЛ № 17019332 от 14.11.2017г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараз» №5-Ө от 27.01.2022г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2023г.;
месяц, год
окончание работ октябрь 2023г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,3 ;
фактически, месяц: 2,3 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	км	4,999	4,999	4,999	4,999
Газопровод низкого давления					
ПЭ Ø32х3,0	км	0,189	0,189	0,189	0,189
ПЭ Ø 90х8,2	км	1,204	1,204	1,204	1,204
ПЭ Ø 25х2,5	км	0,042	0,042	0,042	0,042
Газопровод среднего давления					
ПЭ Ø 32х3,0	км	0,210	0,210	0,210	0,210
ПЭ Ø 63х5,8	км	2,597	2,597	2,597	2,597
ПЭ Ø 110х10,0	км	0,757	0,757	0,757	0,757

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газоснабжение предусматривается от существующего подземного газопровода среднего давления. Давление в точке подключение - до Р=0,3МПа. Диаметр газопровода в точке подключения-180 мм. В точке врезки №1 и в точке врезки №11 установлены ШГРП-04-2У1 с редукторами РДНК-400 с счетчиками газа СТГ-50-100 с электрокорректором для редуцирования давления газа со среднего PN0,3МПа на низкое PN0,005МПа. А в остальных точках врезки предусмотрены индивидуальные ШРП на 1-го и 2-х абонентов. Проектом предусмотрена закольцовка существующей сети газопровода с заменой диаметра 63 мм на диаметр 110мм. Газопроводы запроектированы подземными из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR11 СТРК ГОСТ Р50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2, прокладываются на глубине 1,2 м до верха газопровода от поверхности земли и надземными из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91. Сварка полиэтиленовых газопроводов предусмотрена встык и муфтами с закладными нагревателями по ГОСТ Р52779-2007.

Газорегуляторные шкафы ГРПШ-6, ГРПШ-10 устанавливаются на опоры ОП-1, на высоте 1.0 м от поверхности земли. Опора ОП-1 состоит из рамы размером в плане 600х300 мм и стоек. Рама принята из уголков 50х3 мм ГОСТ 8509-93, стойки из труб диаметром 57х3 мм ГОСТ 10704-91. Газорегуляторный шкаф ГРПШ-04-2У-1 устанавливается на опору ОП-2, на высоте 0.6м от поверхности земли. Опора ОП-2 состоит из рамы размером в плане 1650х1130 мм и стоек. Рама и стойки приняты из уголков 63х6 мм ГОСТ10704-91. Фундаменты под стойки ограждения из бетона класса С12/15(В15), марка бетона по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F150. Фундаменты сечением 300х300 мм, глубина заложения фундаментов 1.0м от поверхности земли. Проектом предусмотрено сетчатое ограждение газорегуляторного шкафа ГРПШ-04-2У-1. Размер ограждения в плане 4.0х3.0х2.0(h) м. Стойки ограждения из уголков 100х8мм по ГОСТ8509-93. Калитка КМ5БП по серии 3.017-1в.6.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве ___ согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **111 380,0** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **63 410,0** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **15 730,0** тысяч тенге, прочие затраты **32 240,0** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге, прочие затраты _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания нормальный;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство внутриквартальных инженерных сетей (вода, газ, электричество, канализация, теплоснабжение) и расширение магистральных сетей в 15 микрорайоне г. Тараз (Газоснабжение)»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз» **Исабеков Н. А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:
директор ТОО «КустанайСпецСтрой» **Садық А.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П.

эксперт ТОО «КустанайСпецСтрой» **Садық А.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П.

Авторский надзор:
директор ТОО «Құрылыс инвест жоба» **Калкеев Е.Ф.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

главный инженер ТОО «Құрылыс инвест жоба» **Ли С.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
директор ТОО «Ремстрой» **Миркамалов Б.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	4999	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	42	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	4957	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран шаровый d = 25мм	шт	42	
	d = 90мм	шт	4	
	d = 63мм	шт	13	
	d = 110мм	шт	2	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка _____)	шт		
	-//- (тип_____, марка _____)	шт		
	-//- (тип_____, марка _____)	шт		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба газ	PE100 SDR11	Полиэтилен	32х3,0	189,0 м	
2	Труба газ	PE100 SDR17	Полиэтилен	90х8,2	1204,0 м	
3	Труба газ	PE100 SDR11	Сталь	25х2,5	42,0 м	
4	Труба газ	PE100 SDR11	Полиэтилен	32х3,0	210,0 м	
5	Труба газ	PE100 SDR11	Полиэтилен	63х5,8	2597,0 м	
6	Труба газ	PE100 SDR11	Полиэтилен	110х10,0	757,0 м	
7	Футляр	PE100 SDR11	Полиэтилен	32х3,0	80	
8	Футляр	PE100 SDR11	Полиэтилен	110х6,6	112	
	Футляр	PE100 SDR11	Полиэтилен	160х9,5	58	
	Футляр	PE100 SDR11	Полиэтилен	90х8,2	30	
	Выход полиэтиленового газопровода из земли	ГСН-20-21	Полиэтилен	32	110 шт	
	Кран шаровый	ГСН	Полиэтилен	90	4 шт	
	Кран шаровый	ГСН	Полиэтилен	63	13 шт	
	Кран шаровый	ГСН	Полиэтилен	110	2 шт	
	Кран шаровый стандартопроходной под приварку		Полиэтилен	25	42	
	Отвод 90 гр	ЗН PE100 SDR11	Полиэтилен	63х5,8	8 шт	
	Отвод 30 гр	ЗН PE100 SDR11	Полиэтилен	110х10,0	13 шт	
	Отвод 90 гр	ЗН PE100 SDR11	Полиэтилен	90х8,2	2 шт	
	Тройник	PE100 SDR11	Полиэтилен	63х5,8 – 32х3,0	68 шт	
	Тройник	PE100 SDR11	Полиэтилен	63х5,8	4 шт	
	Тройник	PE100 SDR11	Полиэтилен	110х10 – 32х3,0	13 шт	
	Тройник	PE100 SDR11	Полиэтилен	63х5,8	4 шт	
	Тройник	PE100 SDR11	Полиэтилен	180х16,4 – 63х5,8	5 шт	
	Тройник	PE100 SDR11	Полиэтилен	160х14,6 – 63х5,8	1 шт	
	Тройник	PE100 SDR11	Полиэтилен	110х10 – 63х5,8	2 шт	
	Тройник	PE100 SDR11	Полиэтилен	225х22,7 – 63х5,8	1 шт	
	Тройник	PE100 SDR11	Полиэтилен	90х8,2 – 63х5,8	42 шт	
	Тройник	PE100 SDR11	Полиэтилен	90х8,2	2 шт	
	Переход	PE100 SDR11	Полиэтилен	63х5,8- 32х3,0	42 шт	
	Заглушка	PE100 SDR11	Полиэтилен	90	4 шт	
	Заглушка	PE100 SDR11	Сталь	25х2,5	42 шт	

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Исабеков Н.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Құрылыс инвест жоба»

Калкеев Е.Ф. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)