СПРАВКА №4

стоимости выполненных работ и затрат за май 2022 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО «НКО»

Наименование объекта: Модернизация приемно-диагностического отделения КГП на ПВХ "ВКО специализированный медицинский центр" УЗ ВКО пр.Абая №18 г.Усть-Каменогорска

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		126	09.11.2021	бюджет	1	ТОО	17
		доп.согл №1	22.12.2021				
		доп.согл.№2	01.03.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начала строительства	**101 175 254,57**									
Акт выполненных работ №4	**101 175 254,57**	**37 277 420,23**							4 473 290,43	**41 750 710,66**
Погашение аванса										
Всего к оплате										**41 750 710,66**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
БИН 060140003830
Руководитель _____ Кенесбаев Д.М.

Подрядчик:
ТОО "НКО"
БИН 980140004365
Директор _____ Абдулдин А.А.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
БИН 061240011957
Эксперт технического надзора _____ Макеев А.И.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" БИН 060140003830 тел.8 (7232)26-67-98

Подрядчик: ТОО "НКО" БИН 980140004365, ВКО,г.Усть-Каменогорск, ул 18 жилой район,141

Стройка: Модернизация приемно-диагностического отделения КГП на ПВХ "ВКО специализированный медицинский центр" УЗ ВКО пр.Абая №18 г.Усть-каменогорска

Объект: Приемно-диагностическое отделение

Договор подряда (контракт) № 126 от 09.11.2021 г. доп.согл.№1 от 22 12.2021г. , доп.согл.№2 от 01.03.2022г.

Акт приемки выполненных работ №4 от 24.05.2022 года

за май 2022 года

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы				
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,00
		Локальная смета № 2-1-1 на Общестроительные работы											
		Раздел 3 Окна /л.8 АР/											
37	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2 Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) многостворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %											
			м2 проемов	-2,4305	2900,23	227,11	-7049	-552	-2813	-3569	-11467	1,17691	-2,86
					1515,74	116,03	-3684	-282	--	-849		0,08475	-0,21

38 2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 /ОК1,ОК6/	м2	-6,53685	25657		-167716		-167716	–	-181133		
				–		–		–	-13417			
40 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	-0,5244	2557,21	223,11	-1341	-117	-590	-625	-2123	0,93898	-0,4924
				1209	114,42	-634	-60	–	-157		0,08363	-0,04386
41 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99. ОК5 кстм=1,05;	м2	-0,5244	25821,6		-13541		-13541	–	-14624		
				–		–		–	-1083			
42 1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	-2,2566	2811,31	222,9	-6344	-503	-2795	-2971	-10060	1,04788	-2,36465
				1349,82	113	-3046	-255	–	-745		0,08238	-0,1859
43 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99. /ОК7/	м2	-2,2566	19662		-44369		-44369	–	-47919		
				–		–		–	-3550			

47 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню /п.2/ НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	-87,6	4026,77	58,97	-352745	-5166	-93502	-205498	-602902	2,0585	-180,3246
				2900,42	31,91	-254077	-2795	–	-44659		0,02575	-2,2557
48 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 20 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	-75,044	2666,76	26,9	-200124	-2019	-9416	-151514	-379769	1,6989	-127,49225
				2514,38	9,38	-188689	-704	–	-28131		0,006	-0,45026
	Раздел 7 Внутренняя отделка /л.7 АР/											
	7.1 Потолок											
113 2956-1400-7400(пл)ТОО «VIS Инжиниринг»	HPL панель (полноценный пластик) цвет Белый 3050*1300*6мм	м2	-258,31	16575		-4281488		-4281488	–	-4624007		
				–		–		–	-342519			
	Итого					**-5 874 004**						**-313,53438**
												-3,1417
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-450 130						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-8 357						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-4 096						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-4 616 230						
	- накладные расходы, тенге					-364 177						
	в т.ч. зарплата, тенге					-32 776						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-435 110						
	Всего					**-5 874 004**						

Локальная смета № 2-1-3
на Отопление

Раздел 1 Монтажные работы

1 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	-72,5	19552,1	167,32	-1417527	-12131	-1337356	-72852	-1609609	0,70246	-50,92835
				938,48	86,88	-68040	-6299	–	-119230		0,06242	-4,52545
	Итого					**-1 609 609**						**-50,92835**
												-4,52545
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-68 040						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-12 131						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-6 299						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-1 337 356						
	- накладные расходы, тенге					-72 852						
	в т.ч. зарплата, тенге					-6 557						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-119 230						
	Всего					**-1 609 609**						

Локальная смета № 2-1-4

на Вентиляция и кондиционирование

Раздел 1 П1

6 1120-0101-0402	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /100х100мм, 150х100мм, 200х100мм, 200х150 мм/ НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	41,65	5133,28	55,03	213801	2292	124765	85975	323758	1,617	67,34805
				2082,69	23,67	86744	986	–	23982		0,01365	0,56852
7 1120-0101-0403	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х200мм/ НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,4	5245	43,75	12588	105	7906	4530	18487	1,4805	3,5532
				1907,08	18,75	4577	45	–	1369		0,01071	0,0257
11 2305-0306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	7	1579		11053		11053	–	11937		
				–		–		–	884			

12 2305-0306-0316	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	1842		1842		1842	–	1989		
				–		–		–	147			
15 2305-0302-2022	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	3761		3761		3761	–	4062		
				–		–		–	301			
19 2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов	кг	12	655		7860		7860	–	8489		
				–		–		–	629			
	Раздел 2 П2											
27 1120-0101-0403	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /300х200мм/ НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	34	5244,65	43,65	178318	1484	112000	64157	261873	1,4805	50,337
				1906,88	18,59	64834	632	–	19398		0,01071	0,36414
29 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	4	1686,75	52,5	6747	210	533	5945	13707	1,1235	4,494
				1501	15,5	6004	62	–	1015		0,0105	0,042
30 2305-0306-0331	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	2105		8420		8420	–	9094		
				–		–		–	674			
31 2305-0302-2043	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2	4606		9212		9212	–	9949		
				–		–		–	737			
33 2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов	кг	10	655		6550		6550	–	7074		

				–		–		–	524			
	Раздел 4 В2											
79 1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	14	6498,14	89,57	90974	1254	9293	79032	183606	4,221	59,094
				5744,79	15,57	80427	218	–	13600		0,0105	0,147
80 2305-0308-0806	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 100 мм х 300 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	7	58524		409668		409668	–	442441		
				–		–		–	32773			
81 2305-0308-0820	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 300 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	7	60963		426741		426741	–	460880		
				–		–		–	34139			
82 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	8	1686,75	52,5	13494	420	1066	11889	27414	1,1235	8,988
				1501	15,5	12008	124	–	2031		0,0105	0,084
83 2305-0306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	4	1579		6316		6316	–	6821		
				–		–		–	505			
84 2305-0306-0316	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	1842		7368		7368	–	7957		
				–		–		–	589			
85 1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	2	1909,5	45,5	3819	91	754	2945	7305	1,113	2,226

				1487	15,5	2974	31	–	541		0,0105	0,021
86	2305-0302-2005	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм x 100 мм	шт.	1	3223		3223		3223	–	3481	
					–		–		–	258		
87	2305-0302-2043	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм x 200 мм	шт.	1	4606		4606		4606	–	4974	
					–		–		–	368		
88	1120-0101-0402	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150x150 мм/ НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,1	5133,53	55,1	26181	281	15278	10528	39646	1,617	8,2467
					2082,75	23,73	10622	121	–	2937		0,01365	0,06962
89	1120-0101-0403	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200x150 мм/ НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,95	5244,54	43,53	31205	259	19600	11227	45827	1,4805	8,80898
					1906,89	18,49	11346	110	–	3395		0,01071	0,06372
90	1120-0101-0409	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка /300x200 мм, 300x100 мм/ НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	56,6	5584,63	43,64	316090	2470	205690	106802	456723	1,4805	83,7963
					1906,89	18,59	107930	1052	–	33831		0,01071	0,60619
94	2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов	кг	20	655		13100		13100	–	14148		
					–		–		–	1048			
		Раздел 5 ВЗ											
109	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	14	6498,14	89,57	90974	1254	9293	79032	183606	4,221	59,094

				5744,79	15,57	80427	218	–	13600		0,0105	0,147
110	2305-0308-0813	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 150 мм х 300 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60										
			шт.	7	60053		420371		420371	–	454001	
					–		–		–	33630		
111	2305-0308-0820	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 300 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60										
			шт.	7	60963		426741		426741	–	460880	
					–		–		–	34139		
112	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %										
			решетка	10	1686,8	52,5	16868	525	1333	14862	34268	1,1235	11,235
					1501	15,5	15010	155	–	2538		0,0105	0,105
113	2305-0306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм										
			шт.	5	1579		7895		7895	–	8527	
					–		–		–	632		
114	2305-0306-0303	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм										
			шт.	2	1842		3684		3684	–	3979	
					–		–		–	295		
115	2305-0306-0316	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм										
			шт.	3	1842		5526		5526	–	5968	
					–		–		–	442		
116	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %										
			заслонка	4	1909	45,5	7636	182	1506	5890	14608	1,113	4,452

				1487	15,5	5948	62	–	1082		0,0105	0,042
117 2305-0302-2003	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 100 мм											
		шт.	1	2666		2666		2666	–	2879		
				–		–		–	213			
118 2305-0302-2058	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 250 мм											
		шт.	1	3887		3887		3887	–	4198		
				–		–		–	311			
119 2305-0302-2040	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 200 мм											
		шт.	1	3761		3761		3761	–	4062		
				–		–		–	301			
120 2305-0302-2005	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 100 мм											
		шт.	1	3223		3223		3223	–	3481		
				–		–		–	258			
121 1120-0101-0402	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /100х100мм, 150х100 мм, 200х100мм/ НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	11,1	5133,15	54,95	56978	610	33250	22913	86282	1,617	17,9487
				2082,7	23,69	23118	263	–	6391		0,01365	0,15152
122 1120-0101-0403	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х150 мм, 250х100 мм/ НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	33,6	5244,64	43,66	176220	1467	110682	63402	258792	1,4805	49,7448
				1906,88	18,6	64071	625	–	19170		0,01071	0,35986

123	1120-0101-0409	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка /300х150 мм/ НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	9,9	5584,44	43,64	55286	432	35976	18681	79884	1,4805	14,65695
					1906,87	18,59	18878	184	–	5917		0,01071	0,10603
127	2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов	кг	20	655		13100		13100	–	14148		
					–		–		–	1048			
131	5822-1480-4000(пл)(об)ТОО "AVC-Engineering" /поз.97/	Чиллер воздухоохлажденный холодопроизводительностью 82 кВт с функцией фрикулинга потребляемой мощностью 29 кВт в комплекте с гидромодулем. AirONE 30.2-LN	комплект	-1	19082525		-19082525		–	–	-19082525		
					–		–		-19082525	–			
		Итого					**-15 091 320**						**454,02368**
													2,9033
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					594 918						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 336						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 888						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 499 499						
		- оборудование, тенге					-19 082 525						
		- накладные расходы, тенге					587 810						
		в т.ч. зарплата, тенге					52 902						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					295 642						
		Всего					**-15 091 320**						

Локальная смета № 2-1-8

на Пожарно-охранная сигнализация

1	1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	25342	2	25342	2	284	15284	43876	16	16
					25056	–	25056	–	–	3250		–	–
2	2308-0303-0106	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	25628		25628		25628	–	27678		

					–		–		–	2050			
3	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	843,67	4,67	2531	14	32	1518	4373	0,6087	1,8261
					828,33	1,33	2485	4	–	324		0,001	0,003
4	2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	1575		4725		4725	–	5103		
					–		–		–	378			
7	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	67	3029,49	1,76	202976	118	4538	120975	349867	2	134
					2960	–	198320	–	–	25916		–	–
8	2308-0302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	67	1502		100634		100634	–	108685		
					–		–		–	8051			
11	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1612	–	1612	–	132	903	2716	1	1
					1480	–	1480	–	–	201		–	–
12	2308-0301-0101	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-14	шт.	1	212		212		212	–	229		
					–		–		–	17			
13	1310-0701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1587	–	1587	–	107	903	2689	1	1
					1480	–	1480	–	–	199		–	–
14	2308-0301-0801	Извещатели вибрационные модели Шорох-2	шт.	1	6316		6316		6316	–	6821		

				–		–		–	505				
15	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	11	154		1694		1694	–	1830		
					–		–		–	136			
16	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	7	843,29	4,29	5903	30	74	3543	10202	0,6087	4,2609
					828,43	1,43	5799	10	–	756		0,001	0,007
17	2910-1000-1000(пл)ТОО "Intant"	Устройство контроля шлейфа Маяк-12 ШС-1	шт	7	496		3472		3472	–	3750		
					–		–		–	278			
18	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2218		4436		4436	–	4791		
					–		–		–	355			
19	1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	395	52,3	0,85	20659	334	3344	12329	35627	0,03	11,85
					42,99	0,36	16981	142	–	2639		0,0002	0,079
20	2306-0410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,395	22548		8906		8906	–	9618		
					–		–		–	712			
21	1308-0206-1706	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	1	347	46	347	46	72	177	566	0,16	0,16
					229	17	229	17	–	42		0,0094	0,0094
22	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1	411		411		411	–	444		
					–		–		–	33			
23	2404-0207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	67	48		3216		3216	–	3473		
					–		–		–	257			

24 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	8106	1	8106	1	130	4865	14009	5	5
				7975	–	7975	–	–	1038		–	–
25 2308-0306-0306	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1	5742		5742		5742	–	6201		
				–		–		–	459			
26 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	395	256,25	2,18	101220	861	6543	67583	182307	0,1629	64,3455
				237,51	0,12	93816	49	–	13504		0,0001	0,0395
27 2306-1710-0101	Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм	м	395	44		17380		17380	–	18770		
				–		–		–	1390			
28 1310-0405-0102	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	2	680,5	–	1361	–	–	830	2366	0,5	1
				680,5	–	1361	–	–	175		–	–
29 2307-0216-0206	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 12 В, АС	шт.	2	1386		2772		2772	–	2994		
				–		–		–	222			
30 2307-0216-0802	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4)	шт.	2	642		1284		1284	–	1387		
				–		–		–	103			
	Итого					**850 372**						**240,4425**
												0,1379

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	354 982
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 406
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	222
- материалы, изделия и конструкции, тенге	202 084
- накладные расходы, тенге	228 910
в т.ч. зарплата, тенге	20 602
- сметная прибыль (8 %), тенге	62 990
Всего	**850 372**

Локальная смета № 2-1-9

на Система медицинского газоснабжения

1 1334-0113-0302	Блок арматурный. Монтаж оборудования /прим./ НР = 61 %	шт.	3	19726	–	59178	–	–	36099	102899	14	42
				19726	–	59178	–	–	7622		–	–
5 1312-0104-0101	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	м трубопровода	276	1313,23	96,58	362451	26657	9010	206661	614641	0,8	220,8
				1184	43,5	326784	12005	–	45529		0,0251	6,9276
7 2912-1200-1300(пл)Медико-Инновационные Технологии	Труба медная Д15	м	276	6120		1689120		1689120	–	1824250		
				–		–		–	135130			
	Итого					**2 541 790**						**262,8**
												6,9276
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					385 962						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					26 657						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 005						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 698 130						
	- накладные расходы, тенге					242 760						
	в т.ч. зарплата, тенге					21 848						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					188 281						
	Всего					**2 541 790**						

Локальная смета № 2-1-10

на Технологическое оборудование

2 5959-1000-3000(пл)ТОО "Endo Star"	Ведро педальное (12 литров)	шт	45	6417		288765		–	–	288765		
				–		–		288765	–			
4 5959-1000-5000(пл)ТОО "Endo Star"	Вешалка напольная (Высота 1 740 мм)	шт	6	22455		134730		–	–	134730		

					–	–	134730	–				
9	5959-1000-9000(пл)ТОО "Endo Star"	Диспенсер для бумажных полотенец (размер 270*270*110мм, корпус пластик)	шт	16	8854	141664	–	–	141664			
					–	–	141664	–				
11	5959-1000-1200(пл)ТОО "Endo Star"	Дозатор для мыла, антисептика	шт	14	10417	145838	–	–	145838			
					–	–	145838	–				
	Итого					**710 997**						–
												–
	в том числе - оборудование, тенге					710 997						
	Всего					**710 997**						

Локальная смета № 2-1-11
на Демонтажные работы /АС/

Раздел 1 Демонтажные работы АР, КР

5	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	213,38	843,97	58,62	180087	12509	–	125051	329549	0,743	158,54134
					785,35	28,61	167578	6104	–	24411		0,0199	4,24626
6	1212-0104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	312,72	266,51	–	83343	–	–	60007	154818	0,257	80,36904
					266,51	–	83343	–	–	11468		–	–
9	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	31	2272,97	122,52	70462	3798	–	49309	129353	1,9603	60,7693
					2150,45	58,74	66664	1821	–	9582		0,0397	1,2307
10	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	71,58	390,74	–	27969	–	–	20138	51956	0,3628	25,96922

				390,74	–	27969	–	–	3849		–	–
	Итого					**665 676**						**325,6489**
												5,47696
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					345 554						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 307						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 925						
	- накладные расходы, тенге					254 505						
	в т.ч. зарплата, тенге					29 106						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					49 310						
	Всего					**665 676**						

Локальная смета № 2-1-12
на Демонтажные работы /ВК,ОВ/

	Раздел 1 В1											
2	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	72	445,96	3,18	32109	229	2508	21212	57587	0,3466	24,9552
					407,94	1,24	29372	89	–	4266		0,001	0,072
3	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Снятие НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	счетчик (водомер)	1	247	12	247	12	–	236	522	0,164	0,164
					235	6	235	6	–	39		0,004	0,004
4	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Снятие НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; 0:	фильтр	1	489	59	489	59	–	443	1007	0,3	0,3
					430	22	430	22	–	75		0,0144	0,0144
6	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Снятие НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	кран	1	582	49	582	49	–	540	1212	0,36	0,36
					533	18	533	18	–	90		0,012	0,012
	Раздел 2 Т3											
10	1215-0101-0306	Смеситель с душевой сеткой. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	21	716,05	2,76	15037	58	–	10807	27912	0,5757	12,0897

				713,29	1,48	14979	31	–	2068		0,0012	0,0252
	Раздел 3 Бытовая канализация К1											
15 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	19	641,58	5,95	12190	113	–	8739	22603	0,513	9,747
				635,63	3,21	12077	61	–	1674		0,0026	0,0494
16 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	7	797,57	6,57	5583	46	–	4005	10355	0,6384	4,4688
				791	3,57	5537	25	–	767		0,0029	0,0203
17 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Снятие НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	1	678	92	678	92	–	621	1403	0,396	0,396
				586	48	586	48	–	104		0,034	0,034
18 1215-0101-0404	Ванна. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	3690	60	3690	60	–	2637	6833	2,93	2,93
				3630	33	3630	33	–	506		0,0263	0,0263
19 1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	1289	18	2578	36	–	1845	4777	1,026	2,052
				1271	10	2542	20	–	354		0,0079	0,0158
20 1116-1001-0108	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	врезка	17	4069,35	126,65	69179	2153	–	66025	146020	2,664	45,288
				3942,71	20,35	67026	346	–	10816		0,012	0,204
21 1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Снятие НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	1	287	15	287	15	–	273	605	0,184	0,184
				272	7	272	7	–	45		0,0052	0,0052
	Раздел 4 Вентиляция											
24 1215-0103-0301	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	6	609,33	17,17	3656	103	–	2598	6754	0,478	2,868

				592,17	9,33	3553	56	–	500		0,0075	0,045
25	1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	2,8	511,43	17,14	1432	48	–	1015	2643	0,399	1,1172
					494,29	9,29	1384	26	–	196		0,0075	0,021
26	1215-0103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	35,4	414,89	17,18	14687	608	–	10374	27066	0,321	11,3634
					397,71	9,29	14079	329	–	2005		0,0075	0,2655
27	1215-0103-0304	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	8	323,13	17,13	2585	137	–	1816	4753	0,247	1,976
					306	9,25	2448	74	–	352		0,0075	0,06
28	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов. Демонтаж НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стен (за вычетом проемов)	36,1	871,58	11,97	31464	432	–	28088	64316	0,6316	22,80076
					859,61	4,9	31032	177	–	4764		0,00272	0,09819
29	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,5415	659		357		–	–	386		
					–		–		–	29			
30	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,5415	220		119		–	–	129		
					–		–		–	10			
		Итого					**386 883**						**143,06006**
													0,97229

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	189 715
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 250
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 368
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 508
- перевозка грузов, тенге	476
- накладные расходы, тенге	161 274
в т.ч. зарплата, тенге	14 515
- сметная прибыль (8 %), тенге	28 660
Всего	**386 883**

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Локальная смета № 2-1-1
на Общестроительные работы

Раздел 2 Двери /л.10 АР/

1	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	5,4	5381,48	26,11	29060	141	11717	13820	46310	2,3	12,42
					3185,56	13,52	17202	73	–	3430		0,01075	0,05805
2	1134-0108-0703	Облицовка откосов пластиковыми панелями (прим) НР = 76 %	м2 поверхности	5,4	4145,74	11,48	22387	62	15815	4964	29539	0,8556	4,62024
					1205,56	4,07	6510	22	–	2188		0,00275	0,01485
3	1134-0108-0708	Откосы. Облицовка панелями НР = 76 %	м2 поверхности	4,32	5886,81	11,34	25431	49	12653	9688	37929	2,1275	9,1908
					2946,53	4,17	12729	18	–	2810		0,00275	0,01188
4	2956-1400-7500(пл)ТОО «VIS Инжиниринг»	HPL панель (на основе СМЛ) цвет Белый 2440*1220*12мм	м2	4,32	11202		48393		48393	–	52264		
					–		–		–	3871			

Раздел 3 Окна /л.8 АР/

5	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство(подливка под подоконниками) НР = 91 %	м3	1,6	21145	1393,13	33832	2229	29027	2833	39598	1,5525	2,484
					1610	335,63	2576	537	–	2933		0,22663	0,36261

6	1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу гипсокартонными листами с утеплителем НР = 90 %	м откоса	155,67	928,51	6,26	144541	974	66331	69888	231583	0,36455	56,7495
					496,15	2,68	77236	417	–	17154		0,00148	0,23039
7	2111-0103-0101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	7,7835	7126		55465		55465	–	59902		
					–		–		–	4437			
8	1115-0107-0101	Оконные откосы. Облицовка керамическими плитками НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	25,92	5381,37	26,12	139485	677	56240	66334	222285	2,3	59,616
					3185,49	13,46	82568	349	–	16466		0,01075	0,27864
9	1134-0108-0708	Откосы. Облицовка панелями НР = 76 %	м2 поверхности	8,64	5886,81	11,34	50862	98	25305	19375	75856	2,1275	18,3816
					2946,64	4,05	25459	35	–	5619		0,00275	0,02376
10	2956-1400-7500(пл)ТОО «VIS Инжиниринг»	HPL панель (на основе СМЛ) цвет Белый 2440*1220*12мм	м2	8,64	11202		96785		96785	–	104528		
					–		–		–	7743			
11	1115-0403-0108	Откосы. Окраска простая эмалью по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,92	2141,4	2,08	55505	54	48080	5919	66338	0,2208	5,72314
					284,38	1,08	7371	28	–	4914		0,00075	0,01944

Раздел 4 Витражи /л.9 АР/

4.1 Витражи 1-го этажа

12	1110-0401-0102	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %	м2 перегородок	30,24	4074,74	66,63	123220	2015	48358	66389	204778	2,0125	60,858
					2408,96	30,36	72847	918	–	15169		0,0175	0,5292
13	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	15,12	706,22	4,03	10678	61	3050	6070	18088	0,36133	5,46331
					500,46	1,39	7567	21	–	1340		0,00088	0,01331
14	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	15,12	498,15	3,84	7532	58	2108	4317	12797	0,26565	4,01663
					354,89	1,98	5366	30	–	948		0,00138	0,02087
15	1110-0404-0103	Перегородка. С проемами. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля - стеновыми панелями НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	15,12	1833,93	18,78	27729	284	6996	18509	49937	0,99372	15,02505
					1352,45	7,67	20449	116	–	3699		0,00425	0,06426
16	2956-1400-7500(пл)ТОО «VIS Инжиниринг»	HPL панель (на основе СМЛ) цвет Белый 2440*1220*12мм	м2	15,12	11202		169374		169374	–	182924		
					–		–		–	13550			
		Раздел 5 Перегородки /л.4 п.2,3,4 АР/											
		5.3 Перегородки кирпичные /подвал л.6 п.2 АР/									/		
17	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,55	5941,05	148,42	50796	1269	27704	20603	77111	1,9105	16,33478

				2552,4	38,71	21823	331	–	5712		0,02613	0,22341
	Раздел 6 Полы /л.7 АР/											
	6.4 Ремонт полов /л.7 п.9/											
18	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	6,7	3244,93	128,66	21741	862	4718	15441	40157	1,8055	12,09685
					2412,09	39,7	16161	266	–	2975		0,02888	0,1935
	6.5 Устройство плинтусов /п.5/											
19	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	21,44	1595,9	16,84	34216	361	26279	7247	44780	0,2645	5,67088
					353,36	6,25	7576	134	–	3317		0,00413	0,08855
20	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	41,46	5634,11	172,67	233590	7159	170232	56064	312826	1,03316	42,83481
					1355,5	83,07	56199	3444	–	23172		0,05575	2,3114
21	1111-0101-4001	Плинтуса полиуритановый. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	100	2537,99	1,08	253799	108	238089	14719	289999	0,10339	10,339
					156,02	0,56	15602	56	–	21481		0,00038	0,038
	Раздел 7 Внутренняя отделка /л.7 АР/											
	7.1 Потолок											
22	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	120,155	1876,29	187,14	225446	22486	–	171644	428857	1,17875	141,63271
					1689,15	96,5	202960	11595	–	31767		0,06675	8,02035
23	2900-0000-0001(пл)	Подвесной потолок ARMSTRONG с комплектующими К=1,040;	м2	124,9612	3285		410498		410498	–	443338		
					–		–		–	32840			
	7.2 Стены											
24	1110-0404-0103	Стены. С проемами. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля - стеновыми панелями НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	16,8	1834,05	18,87	30812	317	7774	20565	55487	0,99372	16,6945
					1352,44	7,68	22721	129	–	4110		0,00425	0,0714

25	2956-1400-7500(пл)ТОО «VIS Инжиниринг»	HPL панель (на основе СМЛ) цвет Белый 2440*1220*12мм	м2	16,8	11202		188194		188194	–	203250	
					–		–		–	15056		
26	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	16,8	2309,29	18,69	38796	314	17722	18800	62204	0,90793	15,25322
					1235,71	7,68	20760	129	–	4608		0,00425	0,0714
27	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	16,8	706,07	3,99	11862	67	3388	6744	20094	0,36133	6,07034
					500,42	1,37	8407	23	–	1488		0,00088	0,01478
28	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	16,8	498,15	3,87	8369	65	2342	4797	14219	0,26565	4,46292
					354,88	2,02	5962	34	–	1053		0,00138	0,02318
		Раздел 8 Разные работы											
		8.4 Воздухозаборная шахта /л.6 п.7 АР/											
29	1115-0108-1610	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 1200х600 мм по металлическому каркасу НР = 80 %	м2	13,6	14974,78	9,26	203657	126	182865	16579	237855	1,07847	14,66719
					1519,56	4,26	20666	58	–	17619		0,00288	0,03917
		Итого					**3 664 833**						**540,60547**
													12,7224
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					736 717						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					39 836						

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 763						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 975 502						
	- накладные расходы, тенге					641 309						
	в т.ч. зарплата, тенге					57 717						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					271 469						
	Всего					**3 664 833**						

Локальная смета № 2-1-3
на Отопление

Раздел 1 Монтажные работы

1 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	41,1	1280,1	167,3	52612	6876	7164	41300	101425	0,70246	28,87111
				938,49	86,89	38572	3571	–	7513		0,06242	2,56546
2 2305-1001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	41,1	18570		763227		763227	–	824285		
				–		–		–	61058			
	Итого					**925 710**						**28,87111**
												2,56546
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					38 572						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 876						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 571						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					770 391						
	- накладные расходы, тенге					41 300						
	в т.ч. зарплата, тенге					3 717						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					68 571						
	Всего					**925 710**						

Локальная смета № 2-1-4
на Вентиляция и кондиционирование

Раздел 9 Теплоснабжение приточных установок

1 5800-0000-0001(пл)(об)	Наружный блок AMV-560X	шт	1	19082525		19082525		–	–	19082525		
				–		–		19082525	–			

2	1391-0804-210104090201-01	Системы автоматики кондиционирования воздуха: система автоматики центрального кондиционера; производительность системы до 10 тыс. м/ч; I группа сложности ремонта HP = 0	шт.	19	52631,32	–	999995	–	–	–	1079995	28,1	533,9
					52631,32	–	999995	–	–	80000		–	–
3	5800-0000-0002(пл)(об)	Кондиционер AMV-45C4	шт	3	587532		1762596		–	–	1762596		
					–		–		1762596	–			
4	5800-0000-0003(пл)(об)	Кондиционер AMV-22WMS	шт	10	341996		3419960		–	–	3419960		
					–		–		3419960	–			
5	5800-0000-0004(пл)(об)	Кондиционер AMV-36WMS	шт	6	426499		2558994		–	–	2558994		
					–		–		2558994	–			
6	2900-0000-0015(пл)	Трубы медные Ф35х1	м	15	44464		666960		666960	–	720317		
					–		–		–	53357			
7	2900-0000-0016(пл)	Труба медная ф 28х1	м	12	34411		412932		412932	–	445967		
					–		–		–	33035			
8	2900-0000-0017(пл)	Трубы медные Ф 25х1	м	8	29171		233368		233368	–	252037		
					–		–		–	18669			
9	2900-0000-0018(пл)	Труба медная ф 22х1	м	6	27532		165192		165192	–	178407		
					–		–		–	13215			
10	2900-0000-0019(пл)	Труба медная Ф 19х1	м	7	23221		162547		162547	–	175551		
					–		–		–	13004			
11	2900-0000-0020(пл)	Труба медная ф15,88 х 0,8	м	17	17271		293607		293607	–	317096		
					–		–		–	23489			

12	2900-0000-0021(пл)	Труба медная Ф12.7х0,68	м	83	13785	1144155	1144155	–	1235687
					–	–	–	91532	
13	2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	16,5	647	10676	10676	–	11530
					–	–	–	854	
14	2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	13,2	525	6930	6930	–	7484
					–	–	–	554	
15	2111-0403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	8,8	448	3942	3942	–	4257
					–	–	–	315	

16 2111-0403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	6,6	441	2911	2911	–	3143
				–	–	–	233	
17 2111-0403-0304	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 19 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	7,7	422	3249	3249	–	3509
				–	–	–	260	
18 2111-0403-0303	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	18,7	295	5517	5517	–	5958
				–	–	–	441	
19 2111-0403-0302	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 12 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	11,8	244	2879	2879	–	3110

					–		–		–	230		
	Итого					**31 268 123**						**533,9**
												–
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					999 995						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 114 865						
	- оборудование, тенге					26 824 075						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					329 188						
	Всего					**31 268 123**						
	Локальная смета № 2-1-6											
	на Электроснабжение											
	Раздел 2 Светотехническое оборудование											
1 1334-0109-0107	Установка хирургического светильника. Монтаж оборудования (прим) НР = 61 %	шт.	3	283637	–	850911	–	573	518706	1479186	181	543
				283446	–	850338	–	–	109569		–	–
	Итого					**1 479 186**						**543**
												–
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					850 338						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					573						
	- накладные расходы, тенге					518 706						
	в т.ч. зарплата, тенге					46 684						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					109 569						
	Всего					**1 479 186**						
	Локальная смета № 2-1-9											
	на Система медицинского газоснабжения											
1 1334-0113-0302	Блок арматурный. Монтаж оборудования (прим) НР = 61 %	шт.	2	19726	–	39452	–	–	24066	68599	14	28
				19726	–	39452	–	–	5081		–	–

2	5959-1000-1002(пл)Медико-Инновационные Технологии	Настенный модуль газового клапана по типу DIN на два газа (кислород, вакуум)							
			шт	5	2500000	12500000	–	–	12500000
					–	–	12500000	–	
3	2113-0816-3300	Хомуты с резиновой прокладкой с анкером и пробкой диаметром 12-18 мм							
			шт.	138	960	132480	132480	–	143078
					–	–	–	10598	

	Итого	**12 711 677**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	39 452
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	132 480
	- оборудование, тенге	12 500 000
	- накладные расходы, тенге	24 066
	в т.ч. зарплата, тенге	2 166
	- сметная прибыль (8 %), тенге	15 679
	Всего	**12 711 677**

Локальная смета № 2-1-10

на Технологическое оборудование

24	5959-1000-8201(пл)ТОО "Endo Star"	Стул медицинский со спинкой (эко кожа, Каркас-хром)							
			шт	15	10714	160710	–	–	160710
					–	–	160710	–	
45	5900-0000-0103(пл)	Стол письменный 1000*600*750							
			шт	1	22750	22750	–	–	22750
					–	–	22750	–	
46	5900-0000-0102(пл)	Компьютерный стол 1200*650*750							
			шт	3	47500	142500	–	–	142500
					–	–	142500	–	
49	5900-0000-0105(пл)	Пенал для посуды 600*450*2000							
			шт	2	46625	93250	–	–	93250

28

–

					–	–	93250	–		
51	5900-0000-0106(пл)	Шкаф для спецодежды 2-хсекционный(глубокий)	шт	1	80357	80357	–	–	80357	
					–	–	80357	–		
52	5900-0000-0107(пл)	Шкафчики для раздевалки 4-х секционный	шт	8	133625	1069000	–	–	1069000	
					–	–	1069000	–		
53	5900-0000-0108(пл)	Шкафчики для раздевалки 2-х секционный	шт	2	61250	122500	–	–	122500	
					–	–	122500	–		
54	5900-0000-0109(пл)	Шкаф для временного хранения одежды 5-ти секционный	шт	2	145500	291000	–	–	291000	
					–	–	291000	–		

Итого	**1 982 067**	**–**
		–
в том числе		
- оборудование, тенге	1 982 067	
Всего	**1 982 067**	
Итого по акту	**34 612 381**	**2735,88899**
		24,03876
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 018 035	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	88 180	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 347	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 442 446	
- оборудование, тенге	22 934 614	
- перевозка грузов, тенге	476	
- накладные расходы, тенге	2 263 611	
в т.ч. зарплата, тенге	209 924	
- сметная прибыль (8 %), тенге	865 019	
Всего	**34 612 381**	
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	140 133	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	259 994	

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (2836/164*1,50*2778+8*2836*10/1968*(4361988/2836+1,50*2778/164))/1000	248 415
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**241 558**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**35 502 481**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	37 277 605.05
Понижающий коэффициент К-0,99999504205	**37 277 420.23**
НДС (12 %)	4 473 290.43
Итого	**41 750 710.66**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
БИН 060140003830

Руководитель _____ Кенесбаев Д.М.

Подрядчик:
ТОО "НКО"
БИН 980140004365

Директор _____ Абдулдин А.А.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
БИН 061240011957

Эксперт технического надзора _____ Макеев А.И.

Авторский надзор :
ТОО "ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ"
БИН 050740006409

Директор _____ Урунтаев М.Ж.