Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД Иргизского района"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки: СМР на "Строительство наружных инженерных сетей (водопровод, газопровод, электричество) к ул. Мани, Мани 2, Мани 3 Кабырга, Наркызыл, Кутиколь, Кумтогай в селе Иргиз Иргизского района, Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за декабрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 51	04.07.2023 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	275 269 369,03	22 487 841,90							2 698 541,03	25 186 382,93
Всего к оплате:									2 698 541,03	25 186 382,93

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД Иргизского района"

Руководитель _____ Махаев А.А.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"

_____ Ахмибаев И.Б.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "AISAR-GROUP"

_____ Обишев Н.Е.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД Иргизского района"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 51 от 04.07.2023 г.
Наименование объекта: СМР на "Строительство наружных инженерных сетей (водопровод, газопровод, электричество) к ул. Мани, Мани 2, Мани 3 Кабырга, Наркызыл, Кутиколь, Кумтогай в селе Иргиз Иргизского района, Актюбинской области"

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 4-1. Наружные сети освещения										
			РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение и воздушные линии ВЛ-0,4кВ										
			Корпус для установки счетчика /120 комплект/										
1	106	Ц13-080305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	87	1826,24	108,98	158883	9481	3241	108063	288301	
		Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.26				1680,00	45,14	146160	3927		21356		
2	107	С1247-301-0354 РСНБ РК 2022 пр.	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии /CE 301 S31 146 JAVZ 5-100A/	шт.	87	56700,00		4932900		4932900	–	5327532	
						–		–			394632		
3	108	С1252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	240	647,00		155280		155280	–	167702	
						–		–			12422		
4	109	С1252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	240	175,00		42000		42000	–	45360	
						–		–			3360		
5	110	ПРАЙС ЛИСТ	Корпус для предохранителя SV 29.63	шт	120	2732,14		327857		327857	–	354085	
						–		–			26228		
6	111	ПРАЙС ЛИСТ	Плавкая вставка SVV10.35	шт	120	596,52		71582		71582	–	77308	
						–		–			5726		
7	112	С1252-207-2629 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW65 для многократного подключения	шт.	120	2501,00		300120		300120	–	324130	
						–		–			24010		
8	113	С1252-207-2336 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	120	3601,00		432120		432120	–	466690	
						–		–			34570		
9	114	С1252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	240	1268,00		304320		304320	–	328666	
						–		–			24346		
10	115	С1252-207-3110 РСНБ РК 2022	Фиксатор дистанционный типа SO70	шт.	360	483,00		173880		173880	–	187790	
						–		–			13910		
11	116	С1252-207-2337 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	120	3001,00		360120		360120	–	388930	
						–		–			28810		
12	117	С1252-207-2338 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	120	3601,00		432120		432120	–	466690	
						–		–			34570		
13	118	С1252-202-0509 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO123	шт.	120	1990,00		238800		238800	–	257904	
						–		–			19104		
14	119	С1252-207-3110 РСНБ РК 2022	Фиксатор дистанционный типа SO70	шт.	240	483,00		115920		115920	–	125194	
						–		–			9274		
			Монолитный фундамент										
15	120	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,456	2377,78		8218		–	5917	15265	
		Кзтр и Кзм=1,11				2377,78		8218			1131		
16	121	Е11-060101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	„3	1,21	41985,13	1659,26	50802	2008	46607	2371	57427	
		Кзтр и Кзм=1,11				1807,19	346,34	2187	419	–	4254		
17	122	Е11-060101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские/В12,5/. Устройство	„3	4,3	42072,38	2543,68	180911	10938	157662	13386	209841	
		Кзтр и Кзм=1,11				2863,12	557,82	12311	2399	–	15544		
18	123	С1261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0922	331233,00		30540		30540	–	32983	Казахстан
						–		–		–	2443		
19	124	Е11-330202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	12	10970,15	4957,23	131642	59487	11138	70116	217898	

20	126	Кзтр и Кзм=1,11 ПРАЙС ЛИСТ	Оголовок Ors55	шт	12	5084,71 36246,43	2219,01	61017 434957	26628	– 434957	16141 –	469754	Казахстан
21	127	С1252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	12	– 1060,00		– 12720		12720	34797 –	13738	Казахстан
22	128	С1252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	12	– 433,00		– 5196		5196	1018 –	5612	Казахстан
23	129	С1252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	36	– 13904,00		– 500544		500544	416 –	540588	Казахстан
24	130	С1252-207-2110 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	72	– 19961,00		– 1437192		1437192	40044 –	1552167	Казахстан
25	131	Е11-330202-0102 РСНБ РК 2022	**ОПОРА Кр10-1.2с /2 комплект/** Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	– 22326,86	11461,86	– 44654	22924	1856	114975 24109	74264	
26	133	Кзтр и Кзм=1,11 ПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	2	26410,71	5131,31	19874 52821	10263	– 52821	5501 –	57047	Казахстан
27	134	ПРАЙС ЛИСТ	Траверса TMs60	шт	2	– 7285,71		– 14571		14571	4226 –	15737	Казахстан
28	135	ПРАЙС ЛИСТ	Оголовок ОГ52	шт	2	– 2458,93		– 4918		4918	1166 –	5311	Казахстан
29	136	С1252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	– 2096,00		– 8384		8384	393 –	9055	Казахстан
30	137	ПРАЙС ЛИСТ	Крепление подкоса У1	шт	2	– 8938,66		– 17877		17877	671 –	19307	Казахстан
31	138	ПРАЙС ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	4	– 1746,75		– 6987		6987	1430 –	7546	Казахстан
32	139	С1243-907-5304 РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М12	1000 шт.	0,002	– 173355,00		– 347		347	559 –	375	Казахстан
33	140	С1252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	– 1060,00		– 10600		10600	28 –	11448	Казахстан
34	141	С1252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	– 433,00		– 4330		4330	848 –	4676	Казахстан
35	142	С1252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	8	– 13904,00		– 111232		111232	346 –	120131	Казахстан
36	143	С1252-207-2110 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	10	– 19961,00		– 199610		199610	8899 –	215579	Казахстан
37	144	С1252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	– 1038,00		– 6228		6228	15969 –	6726	Казахстан
38	145	С1252-108-0601 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.280	шт.	6	– 25896,00		– 155376		155376	498 –	167806	Казахстан
39	146	С1252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	– 15992,00		– 95952		95952	12430 –	103628	Казахстан
40	147	Е11-330208-0103 РСНБ РК 2022	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	– 21150,05	5973,25	– 42300	11946	358	7676 27914	75831	
41	148	Кзтр и Кзм=1,11 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	14998,12 174008,00	2448,22	29996 348016	4896	– 348016	5617 –	348016	Казахстан
42	149	ПРАЙС ЛИСТ	Привод ПРН3-10У1	шт	2	– 9380,36		– 18761		18761	– –	20262	Казахстан
43	150	ПРАЙС ЛИСТ	Кронштейн КМ1	шт	2	– 5304,00		– 10608		10608	1501 –	11457	Казахстан
44	151	С1243-907-5304 РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между	1000 шт.	0,066	– 173355,00		– 11441		11441	849 –	12356	Казахстан
						–		–			915		

45	152	С1252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	12	1339,00		16068		16068	–	17353	Казахстан
46	153	С1252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	18015,00		36030		36030	1285 –	38912	Казахстан
47	154	С1252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3417,00		6834		6834	2882 –	7381	Казахстан
48	155	С1252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16909,00		101454		101454	547 –	109570	Казахстан
49	156	С1252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2585,00		5170		5170	8116 –	5584	Казахстан
50	157	С1252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-	шт.	6	1682,00		10092		10092	414 –	10899	Казахстан
51	158	С1252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-	шт.	2	1728,00		3456		3456	807 –	3732	Казахстан
52	159	ПРАЙС ЛИСТ	Проводник заземления В10	м	9	7103,57		63932		63932	276 –	69047	Казахстан
			ОПОРА ОА10-1.2с /1 комплект/								5115		
53	160	Е11-330202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним	опора	1	22326,86	11461,86	22327	11462	928	12054	37132	
54	162	ПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	1	9936 79	5131,31	9937	5131	–	2751 –	28524	Казахстан
55	163	ПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМs50	шт	1	26410,71		26411		26411	2113 –	7869	Казахстан
56	164	С1252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012	шт.	2	7285,71		7286		7286	583 –	4527	Казахстан
57	165	ПРАЙС ЛИСТ	Оголовок Ors55	шт	1	2096		4192		4192	335 –	39146	Казахстан
58	166	ПРАЙС СТПРАЙС	Крепление подкоса У1	шт	1	36246,43		36246		36246	2900 –	9654	Казахстан
59	167	ПРАЙС СТПРАЙС	Проводник заземляющий ЗП21	м	1,5	8938,66		8939		8939	715 –	2830	Казахстан
60	168	С1243-907-5304 РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М12	1000 шт.	0,001	1746,75		2620		2620	210 –	187	Казахстан
61	169	С1252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	173355,00		173		173	14 –	5724	Казахстан
62	170	С1252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	1060,00		5300		5300	424 –	2338	Казахстан
63	171	С1252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	433,00		2165		2165	173 –	60065	Казахстан
64	172	С1252-207-2110 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	8	13904,00		55616		55616	4449 –	172463	Казахстан
65	173	С1252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	19961,00		159688		159688	12775 –	3363	Казахстан
66	174	С1252-108-0601 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.280	шт.	3	1038,00		3114		3114	249 –	83903	Казахстан
67	175	С1252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	25896,00		77688		77688	6215 –	51814	Казахстан
68	176	С1252-207-2618 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	15992,00		47976		47976	3838 –	9629	Казахстан
			ОПОРА УА10-1.2с/3 комплект/			2972,00		8916		8916	713		
69	177	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные	опора	3	22326,86	11461,86	66981	34386	2785	36163	111396	

		РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	с одним подкосом. Установка			9936,79	5131,31	29810	15394		8252		
70	179	ПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	3	26410,71		79232		79232	--	85571	Казахстан
71	180	ПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ560	шт	3	7285,71		21857		21857	6339 --	23606	Казахстан
72	181	ПРАЙС ЛИСТ	Оголовок ОГ52	шт	3	2458,93		7377		7377	1749 --	7967	Казахстан
73	182	С1252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П 3.407.1-143	шт.	6	2096,00		12576		12576	590 --	13582	Казахстан
74	183	ПРАЙС ЛИСТ	Крепление подкоса У1	шт	6	8938,66		53632		53632	1006 --	57923	Казахстан
75	184	ПРАЙС ЛИСТ	Крепление изолятора К1sl	шт	3	5373,21		16120		16120	4291 --	17410	Казахстан
76	185	ПРАЙС ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	6	1746,75		10481		10481	1290 --	11319	Казахстан
77	186	С1243-907-5304 РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М12	1000 шт.	0,006	173355,00		1040		1040	838 --	1123	Казахстан
78	187	С1252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	18	1060,00		19080		19080	83 --	20606	Казахстан
79	188	С1252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	18	433,00		7794		7794	1526 --	8418	Казахстан
80	189	С1252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	9	13904,00		125136		125136	624 --	135147	Казахстан
81	190	С1252-207-2110 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	18	19961,00		359298		359298	10011 --	388042	Казахстан
82	191	С1252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	18	1038,00		18684		18684	28744 --	20179	Казахстан
83	192	С1252-106-0601 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.280	шт.	18	25896,00		466128		466128	1495 --	503418	Казахстан
84	193	С1252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	18	15992,00		287856		287856	37290 --	310884	Казахстан
85	194	С1252-207-2616 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	9	2972,00		26748		26748	23028 --	28888	Казахстан
86	195	Е11-330202-0102 РСНБ РК 2022	**ОПОРА А10/0,38-2 /1 комплект/** Опоры железобетонные ВЛ 0.4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	22326,86	11461,86	22327	11462	928	2140 12054	37132	
87	196	Кзтр и Кзм=1,11 Е11-330101-0110 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0.5 м^3. Установка	м3	2	9936,79 14515,13	5131,31 7736,89	9937 29030	5131 15474	--	2751 15160	47725	
88	198	Кзтр и Кзм=1,11 С1225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	6778,24 8934,00	2696,53	13556 17868	5393	17868	3535 --	19297	Казахстан
89	199	С1252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	121060,00		121060		121060	1429 --	130745	Казахстан
90	200	ПРАЙС ЛИСТ	Проводник заземления В10	м	10	7103,57		71036		71036	9685 --	76719	Казахстан
91	201	С1252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П 3.407.1-	шт.	2	10431,00		20862		20862	5683 --	22531	Казахстан
92	202	ПРАЙС ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт	1	10227,32		10227		10227	1669 --	11045	Казахстан
93	203	ПРАЙС ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	1746,75		3494		3494	818 --	3773	Казахстан
94	204	С1243-907-5304 РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М12	1000 шт.	0,004	173355,00		693		693	279 --	748	Казахстан

95	205	С1252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1060,00		5300		5300	55	5724	Казахстан
96	206	С1252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	433,00		2165		2165	424	2338	Казахстан
97	207	С1252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	13904,00		13904		13904	173	15016	Казахстан
98	208	С1252-207-2110 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	2	19961,00		39922		39922	1112	43116	Казахстан
99	209	С1252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1038,00		6228		6228	3194	6726	Казахстан
100	210	С1252-108-0601 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.280	шт.	6	25896,00		155376		155376	498	167806	Казахстан
101	211	С1252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	15992,00		95952		95952	12430	103628	Казахстан
102	212	С1252-207-2618 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	2972,00		8916		8916	7676	9629	Казахстан
103	213	С1252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2674,00		2674		2674	713	2888	Казахстан
104	214	ПРАЙС ЛИСТ	Искровой разрядник SDI10.2	шт	3	7467,86		22404		22404	214	24196	Казахстан
105	215	ПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ786	шт	2	8196,43		16393		16393	1792	17704	Казахстан
106	216	С1243-907-5304 РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М12	1000 шт.	0,002	173355,00		347		347	1311	375	Казахстан
107	217	С1252-207-1126 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	4	12612,00		50448		50448	28	54484	Казахстан
108	218	С1252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	2097,00		4194		4194	4036	* 4530	Казахстан
109	219	С1252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	2097,00		4194		4194	336	4530	Казахстан
110	220	С1252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	175,00		350		350	336	378	Казахстан
111	221	С1252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2,6	647,00		1682		1682	28	1817	Казахстан
112	222	С1252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	2873,00		5746		5746	135	6206	Казахстан
113	223	С1252-207-1134 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO274	шт.	2	4725,00		9450		9450	460	10206	Казахстан
114	224	С1252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	2097,00		16776		16776	756	18118	Казахстан
115	225	С1252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	2097,00		4194		4194	1342	4530	Казахстан
116	226	С1252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	2	2674,00		5348		5348	336	5776	Казахстан
117	227	С1252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	4	48,00		192		192	428	207	Казахстан
											15		
118	228	Е11-330202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**ОПОРА П10/0,38-2 /4 комплект/** Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	10970,15 5084,71	4957,23 2219,01	43881 20339	19829 8876	3713	23372 5380	72633	
119	230	С1252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	4	62839,00		251356		251356		271464	Казахстан
											20108		

120	231	ПРАЙС ЛИСТ	Проводник заземления В10	м	40	7103,57		284143		284143	–	306875	Казахстан
121	232	С1252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	8	– 1060,00		– 8480		8480	22732 –	9158	Казахстан
122	233	С1252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	8	– 433,00		– 3464		3464	678 –	3741	Казахстан
123	234	С1252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	12	– 13904,00		– 166848		166848	277 –	180196	Казахстан
124	235	С1252-207-2110 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	24	– 19961,00		– 479064		479064	13348 –	517389	Казахстан
125	236	С1252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	4	– 2674,00		– 10696		10696	38325 –	11552	Казахстан
126	237	ПРАЙС ЛИСТ	Искровой разрядник SDI20.3	шт	12	– 15791,79		– 189501		189501	856 –	204661	Казахстан
127	238	С1252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	8	– 175,00		– 1400		1400	15160 –	1512	Казахстан
128	239	С1252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,4	– 647,00		– 6729		6729	112 –	7267	Казахстан
129	240	С1252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	8	– 2873,00		– 22984		22984	538 –	24823	Казахстан
130	241	С1252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	8	– 3860,00		– 30880		30880	1839 –	33350	Казахстан
131	242	С1252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	– 2097,00		– 16776		16776	2470 –	18118	Казахстан
132	243	С1252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	16	– 2097,00		– 33552		33552	1342 –	36236	Казахстан
133	244	С1252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	8	– 2674,00		– 21392		21392	2684 –	23103	Казахстан
134	245	С1252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	8	– 1359,00		– 10872		10872	1711 –	11742	Казахстан
135	246	С1252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	32	– 2097,00		– 67104		67104	870 –	72472	Казахстан
136	247	С1252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	16	– 48,00		– 768		768	5368 –	829	Казахстан
137	248	ПРАЙС ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП1	м	4	– 1610,14		– 6441		6441	61 –	6956	Казахстан
138	249	ПРАЙС ЛИСТ	ОПН с искровым промежутком SDI46.812	м	7	– 81964,29		– 573750		573750	515 –	619650	Казахстан
139	250	ПРАЙС ЛИСТ	ОПН с искровым промежутком SDI46.710	м	16	– 80233,93		– 1283743		1283743	45900 –	1386442	Казахстан
140	251	Е11-330204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,955	– 169717,51 79502,97	86514,45 28922,09	– 162080 75925	82622 27621	3533	102699 82837 19593	264510	
			Заземление опор										
141	253	Ц13-080208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	598	695,78 288,06	22,80 6,32	416076 172260	13634 3779	230182	126746 43427	586249	
			Внешний контур заземления										
142	254	Ц13-080208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	4976,92 1260,25	213,75 63,20	59723 15123	2565 758	42035	11435 5693	76850	
143	255	Ц13-080208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50	951,36 252,05	31,51 9,93	47568 12603	1576 497	33389	9432 4560	61560	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**19 263 373**					

Накладные расходы	тенге	581 129
Сметная прибыль	тенге	1 559 721
Итого по смете 2-1-1	**тенге**	21 404 222,54
Стоимость оборудования	тенге	348 016,00
Итого по Акту	**тенге**	**21 056 206,54**
Временные здания и сооружения 2,4%	тенге	505 348,96
Итого	**тенге**	**21 561 555,49**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,41%	тенге	304 017,93
Итого	**тенге**	**21 865 573,42**
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	437 311,47
Итого в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539 СМР с оборудованием	**тенге**	**23 671 412,32**
Коэффициент договоренности	**тенге**	**22 487 841,90**
НДС(12%)	тенге	2 698 541,03
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**25 186 382,93**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД Иргизского района"

Руководитель _____ **Махаев А.А.**

Авторский надзор заказчика
ТОО "Корпорация Асыл-Строй"

_____ **Атамбаев И.Б.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГруппа"

Директор _____ **Молдыбаев К.О.**

Технический надзор заказчика
ТОО "AISAR-GROUP"

_____ **Әбішев Н.Е.**