Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриквартальных инженерных сетей (вода, газ, электричество, канализация, теплоснабжение) и расширение магистральных сетей в 15 микрорайоне г. Тараз (Газоснабжение)"

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован.	Источник код	Организационно- наименование	Организационно- код
		.97	.2023-04-18				
		д/с 97/1	04.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в сметн	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриквартальных инженерных сетей (вода, газ, электричество, канализация, теплоснабжение) и расширение магистральных сетей в 15 микрорайоне г. Тараз (Газоснабжение).	79 479 382,75	45 190 541,63							5 422 865,00	50 613 406,63
5% удержание качества										2 530 670,33
Итого к оплате										48 082 736,29

Заказчик:

Руководитель КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза"

Н. Исабеков

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Б. Миркамалов

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №97 от 2023-04-18, дополнительное соглашение 97/1 от 04.07.2023г

Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутриквартальных инженерных сетей (вода, газ, электричество, канализация, теплоснабжение) и расширение магистральных сетей в г. Тараз (Газоснабжение)» **15 микрорайоне**

Акт №
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2023г.

№ п/п	Наименование работ и затрат		Сметная стоимость,тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс.тенге					Выполнение за отчетный период, тыс.тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат		в % соотии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
	Газопровод среднего и низкого давления															
	Раздел 1 прокладка трубопроводов		37804,893	14 805,357		52 610,25030	100	37804,893	14805,357		52610,25030	64	18 904,893	14 805,357		33 710,250
	Раздел 2															0,000
	земляные работы		13 838,565			13 838,56530	100	13838,565	0,000		13838,56530	49	6 838,565			6 838,565
	дефектоскопия сварных швов, пневматическое испытание трубопроводов		5 659,280			5 659,28000	100	5659,280	0,000		5659,28000	100	5 659,280			5 659,280
	ВСЕГО		**57 302,739**	**14 805,357**		**72 108,096**		**57302,739**	**14805,357**	**0,00000**	**72108,096**		31 402,739	14 805,357	0,000	46 208,096
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
	Временные здания и сооружения	1,30%	744,94			744,94		744,93560			744,93560		351,71067			351,71067
	Итого по гл.1-8		**58 047,674**	**14 805,357**	**0,000**	**72 853,031**		**58047,67420**	**14805,357**	**0,00000**	**72853,03120**		**31754,44927**	**14805,357**	**0,00000**	**46559,80627**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,17%	679,158			679,158		679,15779			679,15779		371,79130			371,79130
	Итого по гл.1-9		**58 726,832**	**14 805,357**	**0,000**	**73 532,189**		**58726,83199**	**14805,357**	**0,00000**	**73532,18899**		**32126,24057**	**14805,357**	**0,00000**	**46931,59757**
	Непредвиденные работы и затраты	2%	**1 174,53664**			1 174,537		1174,53664			1174,53664		642,52481			642,52481
	Итого		**59 901,36863**	**14 805,357**	**0,000**	**74 706,726**		**59901,36863**	**14805,357**	**0,00000**	**74706,72563**		**32768,76538**	**14805,357**	**0,00000**	**47574,12238**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021 г. - 100%, К=1,050036	**1,050036**	**62 898,59351**	**15 546,158**	**0,000**	**78 444,751**		**62 898,59351**	**15546,158**	**0,000**	**78 444,751**		**34 408,38333**	**15 546,15784**	**0,000**	**49 954,541**
	Всего с понижающим коэффициентом	**0,9046**	**56 900,16246**	**14 063,572**	**0,00000**	**70 963,73460**		**56 900,16246**	**14063,572**		**70 963,73460**		**31 126,96950**	**14 063,57213**		**45 190,54163**
	НДС	**12%**			8 515,648	8 515,648				8 515,648	8 515,648				5 422,86500	5 422,865
	ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ(*79479382,75mm)*		**56 900,16246**	**14 063,57213**	**8 515,64815**	**79 479,38275**		**56 900,16246**	**14063,572**	**8 515,648**	**79 479,38275**		**31 126,96950**	**14 063,57213**	**5 422,86500**	**50 613,40663**

0,906573260

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Руководитель _____ **Н.Исабеков**

Генератор
ТОО "КустанайСпецСтрой"
Инженер Эксперт _____ **Шакуов**

Подрядчик:
ТОО "Ремстрой"
Директор _____ **Б. Миркамалов**