Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«20» декабря 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ремстрой», Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, ул. Кажымукан, №137, БИН 970640002216**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Миркамалов Бауыржан Балтабаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту **«Строительство внутриквартальных инженерных сетей (вода, газ, электричество, канализация, теплоснабжение) и расширение магистральных сетей в 15 микрорайоне г. Тараз (Газоснабжение)»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараз», Руководитель Исабеков Нурсултан Аркабаевич.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно-монтажные работы по объекту выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ПК «Агроспецмонтаж», ТОО «Марсам», ТОО «Умирзак», ТОО «Сартобе», ТОО «Жана-Кемер Құрылыс»

3. Проект(проектно-сметная документация) **ТОО «Құрылыс инвест жоба»,ГСЛ№17019332**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) руководителем **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараз», №5-Ө от 27.01.2022года**

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	м	5147	6508	6508
Газопровод среднего давления 0,9 Мпа, всего	м	3706	4928	4928
Газопровод низкого давления 0,005 Мпа, всего	м	1441	1580	1580
ГРПШ-04-2У-1	к-т	2	2	2
ГРПШ-10 с двумя абонентами	к-т	60	17	17
ГРПШ-6	к-т	8	0	0

Жилой дом (объект) имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газоснабжение предусматривается от существующего подземного газопровода среднего давления. Давление в точке подключение - до Р=0,3МПа. Диаметр газопровода в точке подключения-180 мм. В точке врезки №1 и в точке врезки №11 установлены ШГРП-04-2У1 с редукторами РДНК-400 с счетчиками газа СТГ-50-100 с электрокорректором для редуцирования давления газа со среднего PN0,3МПа на низкое PN0,005МПа. А в остальных точках врезки предусмотрены индивидуальные ШРП на 1-го и 2-х абонентов. Проектом предусмотрена закольцовка существующей сети газопровода с заменой диаметра 63 мм на диаметр 110мм. Газопроводы запроектированы подземными из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR11 СТРК ГОСТ Р50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2, прокладываются на глубине 1,2 м до верха газопровода от поверхности земли и надземными из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91. Сварка полиэтиленовых газопроводов предусмотрена встык и муфтами с закладными нагревателями по ГОСТ Р52779-2007.

Газорегуляторные шкафы ГРПШ-6, ГРПШ-10 устанавливаются на опоры ОП-1, на высоте 1.0 м от поверхности земли. Опора ОП-1 состоит из рамы размером в плане 600х300 мм и стоек. Рама принята из уголков 50х3 мм ГОСТ 8509-93, стойки из труб диаметром 57х3 мм ГОСТ 10704-91. Газорегуляторный шкаф ГРПШ-04-2У-1 устанавливается на опору ОП-2, на высоте 0.6м от поверхности земли. Опора ОП-2 состоит из рамы размером в плане 1650х1130 мм и стоек. Рама и стойки приняты из уголков 63х6 мм ГОСТ10704-91. Фундаменты под стойки ограждения из бетона класса С12/15(В15), марка бетона по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F150. Фундаменты сечением 300х300 мм, глубина заложения фундаментов 1.0м от поверхности земли. Проектом предусмотрено сетчатое ограждение газорегуляторного шкафа ГРПШ-04-2У-1. Размер ограждения в плане 4.0х3.0х2.0(h) м. Стойки ограждения из уголков 100х8мм по ГОСТ8509-93. Калитка КМ5БП по серии 3.017-1в.6.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ_____май 2023 г.;
месяц, год

окончание работ_____октябрь 2023 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или проекту организации строительства, месяц: 2,3 месяцев;
фактически, месяц: 2,3 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство внутриквартальных инженерных сетей (вода, газ, электричество, канализация, теплоснабжение) и расширение магистральных сетей в 15 микрорайоне г. Тараз (Газоснабжение)» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ремстрой»**

Директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, дата, место печати