**Заказчик / Генподрядчик:** ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

**Подрядчик / Субподрядчик:** ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"

**Договор:** Договор субподряда №06 от 05.10.2024г.

**Наименование объекта:** Строительство электроснабжения на жилой дом №71 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за Октябрь месяц 2024 г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Строительство электроснабжения на жилой дом №71 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области | 43 982,67 | 39 270,24 | | | | | | | 4 712,43 | 43 982,67 |
| | | | | | | | | | | |
| **Всего по стройке** | 43 982,67 | 39 270,24 | | | | | | | 4 712,43 | 43 982,67 |

**Заказчик / Генподрядчик:**
**ТОО "RKR GROUP AND CO"**

**Директор** _____ **Ердемесов Н. Ж.**

**Подрядчик / СубПодрядчик**
**ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"**

**Руководитель** _____ **Ануар Е. Е.**

**Наименование стройки** - Строительство электроснабжения на жилой дом №71 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

# АКТ №1
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за Октябрь месяц 2024 г.

**Заказчик / Генподрядчик:** ТОО "RKR GROUP AND CO"

**Подрядчик/ Субподрядчик:** ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER" Договор субподряда №06 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **31069** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 9892 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *5425* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 11046 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *2781* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 10131 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 3 | | |
| | **Раздел 1.** | **Строительство ВЛИ-0,4кВ** | | | | **319** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 206 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *100* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 1 |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 112 |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 1 | 6124-0203-0308<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**<br>Состав работ:<br>1. Установка деталей крепления<br>2. Раскладка и прокладка проводов<br>3. Присоединение | м | 0,1 | 2 144 | 214 |
| 2 | 243-602-0108<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2** | м | 0,1 | 1 050 | 105 |
| | **Раздел 2.** | **Ответвления к вводам в здания** | | | | **30750** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 9686 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *5325* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 11045 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *2781* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 10019 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 3 | | |
| | | | | | | |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| **3** | **1320-0203-0102**<br>***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*** | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**<br>Состав работ:<br>1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование<br>2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах | **км** | **0,0063** | **3 432 778** | **21627** |
| | | Формула объема = (2,05+4,25).0,001 | | | | |
| | | из них: | | | | |
| 3.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 537 448 | 9686 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 845 313 | 5325 |
| 3.1.1 | 007-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 1,985634 | 4 878 | 9686 |
| 3.2 | | машины и механизмы | | | 1 753 210 | 11045 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 441 449 | 2781 |
| 3.2.1 | 322-301-0301 | Автомотрисы монтажные | маш.-ч | 0,410559 | 26 875 | 11034 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.* | *чел.-ч* | *0,821118* | *6 774* | *2781* |
| 3.2.2 | 322-201-0403 | Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т | маш.-ч | 0,0268645 | 426 | 11 |
| 3.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 142 120 | 896 |
| 3.3.1 | 261-404-0414 | Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,12978 | 193 | 25 |
| 3.3.2 | 261-404-0447 | Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,51912 | 228 | 118 |
| 3.3.3 | 261-404-0563 | Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,12978 | 126 | 16 |
| 3.3.4 | 261-404-0303 | Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,12978 | 5 668 | 736 |
| **4** | **243-701-0702**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**<br>Формула объема = (2,05).1,02 | **м** | **2,091** | **246** | **514** |
| **5** | **243-701-0720**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** | **м** | **4,335** | **1 986** | **8609** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Формула объема = (4,25).1,02 | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **31069** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **31 069,00** |
| | | **Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%** | | | | **2 143,76** |
| | | **Итого** | | | | **33 212,76** |
| | | **Сметная прибыль - 5%** | | | | **1 660,64** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 7%** | | | | **2 324,89** |
| | | **Итого** | | | | **37 198,29** |
| | | **Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557** | | | | **39 270,24** |
| | | **НДС- 12%** | | | | **4 712,43** |
| | | **Стоимость строительства** | | | | **43 982,67** |

**Заказчик / Генподрядчик:**

**Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"**

**Елемесов Н. Ж.**

**Подрядчик / Субподрядчик:**

**Руководитель ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"**

**Ануар Е. Е.**