Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan Project Group", Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Сары-Арка, дом 39, офис 1

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", Костанайская область, город Костанай, ул.С.Мауленова, здание 35А

Объект: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Коктубек района Аксуат области Абай

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ОКТЯБРЬ месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
020540001217	070940026157			GLN/2024-03/1	02.07.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Коктубек района Аксуат области Абай	**250 000,00**	250 000,00	223 214,29				26 785,71	**250 000,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Turan Project Group" БИН 020540001217

Директор_____ Мұса А.О.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157

Директор_____ Сагытжанов А.С.

ФОРМА 2В

Генподрядчик: ТОО "Turan Project Group", Казахстан, Атырау, Микрорайон Сарыарка 39 , БИН: 020540001217, Тел.: 8 (7122) 31 83 16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ГеоЛайн", Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, С.Мауленова, 35А, БИН: 070940026157, Тел.: 87782147667

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Коктубек района Аксуат области Абай

Объект: Наружные сети электроснабжения

Договор: №TPG-GLN/2024-03/1 от 02.07.2024 г.

АКТ выполненных работ №1

за октябрь 2024 года

Основание: Локальная смета № 2-01-00-02 Наружные сети электроснабжения 10 кВ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**224 612**
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**170 208**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**170 208**
1	**1**	**6101-0102-0103 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3**	**м3**	**15,1**	**711**	**10 736**
2	**2**	**6101-0201-0109 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3**	**м3**	**0,8**	**23688**	**18 950**
3	**3**	**6101-0206-0102 Кклим = 1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**1,8**	**4166**	**7 499**
4	**4**	**6101-0106-0102 Кклим = 1,12**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта**	**м3**	**38,5042**	**98**	**3 773**
5	**5**	**6101-0107-0501 Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**14,3**	**657**	**9 395**
6	**6**	**6124-0201-0201 Кклим = 1,09**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**12**	**827**	**9 924**
7	**7**	**6124-0201-0301 Кклим = 1,09**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом**	**м**	**12**	**774**	**9 288**

8	8	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,13	98636	12 823
9	9	6124-0201-3108 Кклим = 1,09	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	9	313	2 817
10	10	241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	9	1391	12 519
11	13	6124-0201-0605 Кклим = 1,09	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	4	3775	15 100
12	14	243-101-0305	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10	1 м	4	4116	16 464
13	15	6124-0201-1801 Кклим = 1,09	Установка заделок концевых сухих с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14	шт.	1	2692	2 692
14	16	243-903-0801	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб	1 шт.	1	18402	18 402
15	17	1133-0105-0101 Кклим = 1,12	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,011	845222	9 297
16	18	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	1 м	32	329	10 528
			Раздел 3. УОК, ИТОГО:	тенге			54 404
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			54 404
17	68	1308-0202-0504 Кклим = 1,09	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	1	5061	5 061
18	69	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	15781	15 781
19	70	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2288	2 288
20	71	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1,2	1737	2 084
21	72	6124-0103-0101 Кклим = 1,09	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	2	3148	6 296
22	73	252-102-0101	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	1 шт.	2	4523	9 046
23	74	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	2	66	132

24	75	252-201-0309	Узел крепления типа ВШ-1	1 шт.	1	4818	4 818
25	76	6124-0103-2201 Кклим = 1,09	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	3	2591	7 773
26	77	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	3	375	1 125

		Всего по Акту					224 612
		в. т.ч оборудование					-
		-общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)					18 867
		Итого:					243 479
		Сметная прибыль (5)%					12 174
		Непредвиденные работы и затраты (3)%					7 304
		Итого в текущих ценах					262 958
		Итого в ценах 2024 г. - 100 % (Кпер = 1,0610751188)					279 017,85
		НДС-12%					33 482,14
		Итого по Акту					**312 500,00**
		Скидка-20%					62 500,00
		Всего					**250 000,00**

Субподрядчик:

ТОО "ГеоЛайн"

Директор _____ **Сагытжанов А.С.**

Генподрядчик:

ТОО "Turan Project Group"

Директор _____ **Мұса А.О.**