Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Субподрядчик: Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Договор: №8 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	267 037,82	238 426,62							28 611,19	267 037,82
Всего по стройке	267 037,82	238 426,62							28 611,19	267 037,82

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Субподрядчик
Директор
Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO" №8 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**197448**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13635
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6648*
		машины и механизмы	тенге			311
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*97*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			183502
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**18501**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3325
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1628*
		машины и механизмы	тенге			266
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*87*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14910
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельные изделия и провода				
1	**1133-0204-0204** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную** Состав работ: 1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах 2. Раскатка проводов 3. Соединение проводов 4. Подъем проводов на опоры	**км линии**	**0,01**	**362 924**	**3629**

1	2	3	4	5	6	7
		5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек				
		Формула объема = 30.0,001:3				
2	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20** Формула объема = 30.1,02	м	30,6	486	14872
	Раздел 2.	**ВЛИ-0,4кВ**				**178947**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10310
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5020*
		машины и механизмы	тенге			45
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			168592
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	м	5	2 144	10720
4	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	5	1 050	5250
		Линейная арматура				
5	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	4	257	1028
6	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	5,6	1 299	7274
7	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	1	5 612	5612
8	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	1	2 421	2421
9	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	8	3 120	24960
10	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	2	3 120	6240
11	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	2	3 682	7364
12	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	2	7 846	15692

1	2	3	4	5	6	7
13	**252-207-1132** *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO234S**	**шт.**	**4**	**16 785**	**67140**
14	**252-207-2310** *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	**шт.**	**1**	**6 822**	**6822**
15	**252-207-2320** *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	**шт.**	**2**	**4 564**	**9128**
16	**252-207-2321** *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT39 сквозной**	**шт.**	**2**	**4 648**	**9296**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**197448**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13635
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6648*
		машины и механизмы	тенге			311
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*97*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			183502
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**197 448,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**13 623,91**
		Итого				**211 071,91**
		Сметная прибыль - 5%				**10 553,60**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**4 221,44**
		Итого				**225 846,95**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**238 426,62**
		НДС- 12%				**28 611,19**
		Стоимость строительства				**267 037,82**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Субподрядчик:

Диретор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.