Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Даниял и Ко"**

Стройка : **Реконструкция водозаборных сооружений и водопроводных сетей в ауле Кызыл жулдыз Байзакского района Жамбылской области**

Объект : **Поселковые сети. Смета 02-01-01.**

Договор подряда (контракт): № 61 от 26 июля 2021 года.

А К Т № 6

выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года.

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	2	Ц13-070403-0413 #к=0,8	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ8-40-60, масса 1,67 т. Демонтаж оборудования**		8	103273,76	46198,56	826190	369589	0	357336	1278208
				шт.		57075,2	16149,44	456602	129196		94682	
2	3	Е11-040201-0401	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением.Подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т**		224,475	448,76	284,63	100735	63892	3679	41546	153663

				м спуска или подъема труб		147,74	70	33164	15713		11382	
3	4	Ц13-340106-0403 #к=0,8	Демонтаж ультрафиолетовая длинноволновая для групповых облучений УОФ-50. Демонтаж оборудования		2	24336	0	48672	0	0	29690	84631
				комплект		24336	0	48672	0		6269	
4	5	Ц13-080101-0101 Изм. и доп. вып. 17#к=0,8	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВХА. Демонтаж оборудования		1	36898,75	16162,75	36899	16163	0	19200	60587
				шт.		20736	5930,53	20736	5931		4488	
5	7	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10#к=0,8	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,16	598773,17	189237,17	95804	30278	0	74900	184360
				км трубопровода		409536	63317,34	65526	10131		13656	
6	8	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16#к=0,6	Демонтаж колодцы диаметром 1500мм круглые из сборного железобетона. демонтаж в грунтах сухих		8,58	11482,08	5485,63	98516	47066	0	69552	181513
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		5996,45	2191,76	51450	18805		13445	

7	9	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16#к=0,6	Демонтаж колодцы диаметром 2000мм круглые из сборного железобетона. демонтаж в грунтах сухих		11,2	11482,08	5485,63	128599	61439	0	90791	236941
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		5996,45	2191,76	67160	24548		17551	
8	10	Е11-090607-0104 Изм. и доп. вып. 16#к=0,8	Опоры башенного и портального типов отдельно стоящих высотой до 45 м. Демонтаж водонапорная башня 50м3		7,21	82933,23	54663,87	597949	394126	0	214806	877775
				т		28269,36	14908,66	203822	107491		65020	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									3057678
			Раздел: 2. Монтажные работы									
9	53	Прайс-лист	Насос скважинный ЭЦВ8-40-60		5	499017,86		2495089				2495089
				комплект						2E+06		
			Отпускная цена			499018		2495089				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		29941				
			Сметная стоимость оборудования					*2525031*				
10	54	Прайс-лист	Станция управления СУЗ-100		3	280107,14		840321				840321
				комплект						840321		
			Отпускная цена			280107		840321				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		10084				
			Сметная стоимость оборудования					*850405*				
11	55	Ц13-340106-0403	Установка ультрафиолетовая длинноволновая для групповых облучений. Монтаж оборудования		2	30619,92	0	61240	0	400	37112	106220
				комплект		30420	0	60840	0		7868	

12	56	Прайс-лист	Установка ультрафиолетового обеззараживания воды из н/ж стали УУФОВ-50 Q=50м3/час /устанавливается на раме 1 рабочий + 1 резервная/		2	1505267,86		3010536				3010536
				комплект						3E+06		
			Отпускная цена			1505268		3010536				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		36126				
			Сметная стоимость оборудования					*3046662*				
13	57	Ц13-080301-0102 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.1 т		1	10018,76	3211,56	10019	3211	77	5811	17096
				шт		6730	1341,14	6730	1341		1266	
14	58	5108-0103-0103 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P200-4, 200 кВа, 160 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins		1	14041639		14041639				14041639
				шт.						1E+07		
			Отпускная цена			14041639		14041639				
			Сметная стоимость оборудования					*14041639*				
			Трансформатор									
15	59	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы		1	11359,18	6616,18	11359	6617	1359	5313	18006
				подстанция		3384	3257,6	3384	3258		1334	
16	60	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы		1	35670,08	9032,61	35670	9032	10653	15304	55052
				подстанция		15984,1	3146,28	15984	3146		4078	

17	61	5108-0102-0506 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 250/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный		1	710825		710825				710825
				шт.						710825		
			Отпускная цена			710825		710825				
			Сметная стоимость оборудования					*710825*				
18	62	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85		1	1131566		1131566				1131566
				шт.						1E+06		
			Отпускная цена			1131566		1131566				
			Сметная стоимость оборудования					*1131566*				
			Видеонаблюдение.									
19	63	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж		10	4069,4	5,66	40694	57	0	24789	70722
				камера		4063,74	0	40637	0		5239	
20	64	С124-040207-0905	Кронштейн для крепления камер видеонаблюдения		10	22204		222040		222040		239803
				комплект							17763	
21	65	С123-080501-2154	Видеокамера уличная модели EZ655, типа EverFocus		10	100691		1006910		1E+06		1087463
				шт.							80553	
22	66	Ц13-100410-0114 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования		1	9717,77	0	9718	0	190	5812	16772
				устройство		9528	0	9528	0		1242	

23	67	С123-080502-0411	IP видеорегистратор		1	263781		263781		263781		284883
				шт.							21102	
24	68	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе		1	1516,04	431,04	1516	431	0	969	2684
				шт.		1085	207,36	1085	207		199	
25	69	С123-080505-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели LCD 24" 1280x1024 Asus		1	65884		65884		65884		71155
				шт.							5271	
26	70	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования		2	1132,94	26,94	2266	54	0	1678	4260
				шт.		1106	12,96	2212	26		316	
27	71	С123-080505-0702	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ		1	43287		43287		43287		46750
				шт.							3463	
28	72	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования		1	7116,75	1,69	7117	2	130	4261	12288
				шт.		6985	0	6985	0		910	
29	73	С123-080505-0510	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood		1	23446		23446		23446		25322
				шт.							1876	
30	74	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		120	642,57	359,28	77108	43114	15332	23562	108724
				м кабеля		155,52	117,19	18662	14063		8054	
31	75	С123-060701-0122	Кабель для видеонаблюдения		0,12	569544		68345		68345		73813
				км							5468	
			Освещение по периметру водозабора									

32	76	Ц13-080205-0903 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами светодиодные. Установка вне зданий		14	6079,59	1766,88	85114	24736	23306	32948	127507
				шт.		2648,01	620,6	37072	8688		9445	
33	77	С123-070106-0302	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 120W, 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014		14	76500		1071000		1E+06		1156680
				шт.							85680	
34	78	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		120	642,57	359,28	77108	43114	15332	23562	108724
				м кабеля		155,52	117,19	18662	14063		8054	
35	79	С123-060135-0301	Кабели		0,18	269023		48424		48424		52298
				км							3874	
			Водопроводные колодцы D1500мм /6шт/									
36	80	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		8,58	22029,13	9142,72	189010	78444	24816	115920	329324
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9994,08	3652,93	85749	31342		24394	
37	81	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		6	22474		134844		134844		145632
				шт.							10788	
38	82	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		6	15405		92430		92430		99824
				шт.							7394	

39	83	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9А из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		6	15405		92430		92430		99824
				шт.							7394	
40	84	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		6	21807		130842		130842		141309
				шт.							10467	
41	85	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	2004		12024		12024		12986
				шт.							962	
42	86	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		6	3412		20472		20472		22110
				шт.							1638	
43	87	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/		0,1218	581941		70880		70880		76550
				т							5670	
44	88	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок		3,5322	877,29	1,02	3099	4	473	2099	5614
				м2 окрашиваемой поверхности		742,25	0,5	2622	2		416	
45	89	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/		0,16848	891873,39	1305,39	150263	220	110312	36239	201422
				т		235818	549,96	39731	93		14920	
			Водопроводные колодцы D=2000мм /5шт/									
46	90	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		11,2	22029,13	9142,72	246726	102399	32394	151318	429888

				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9994,08	3652,93	111934	40913		31844	
47	91	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		5	39299		196495		196495		212215
				шт.							15720	
48	92	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		5	22643		113215		113215		122272
				шт.							9057	
49	93	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9Б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		5	22643		113215		113215		122272
				шт.							9057	
50	94	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		5	30762		153810		153810		166115
				шт.							12305	
51	95	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		5	2004		10020		10020		10822
				шт.							802	
52	96	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		5	3412		17060		17060		18425
				шт.							1365	
53	97	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/		0,1015	581941		59067		59067		63792
				т							4725	
54	98	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок		2,9435	877,29	1,02	2582	3	394	1749	4678

				м2 окрашиваемой поверхности		742,25	0,5	2185	1		347	
55	99	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/		0,1404	891873,39	1305,39	125219	183	91927	30199	167851
				т		235818	549,96	33109	77		12433	
56	100	С123-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013		11	7028		77308		77308		83493
				комплект							6185	
57	101	Ц13-080305-1202 Изм. и доп. вып. 17	Электроплита. Монтаж оборудования		10	2775,3	83,3	27753	833	0	19609	51151
				шт.		2692	31,48	26920	315		3789	
58	102	С123-051002-0103 ПРИМ.	Печь электрическая ПЭТ-4		10	7804		78040		78040		84283
				квт							6243	
59	103	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2(Водонапорная башня 50м3)		120	278,68	1,02	33442	122	18014	12292	49393
				м2 окрашиваемой поверхности		127,54	0,5	15305	60		3659	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									28713595
			ИТОГО:					29621784	1295129		1448367	31771273
								1486468	429410		701122	
			В том числе :									
			ИТОГО:									31771273

			Временные здания и сооружения	2,32%								737 094
			Итого с временными зданиями и сооружениями									32 508 367
			Дополнительные затраты в зимнее время	1,17%								380 348
			Итого									32 888 714
			Непредвиденные работы и затраты	2,00%								657 774
			Итого									33 546 489
			в том числе в текущих ценах на 2021г-100%	1,050036								35 225 021
			НДС	12%								4 227 002
			Итого с НДС:									39 452 023,28
			Итого к оплате:									

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Руководитель _____Мекебаев Н.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Даниял и Ко"

Директор_____Рахимбердиев А.Б.

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дирекция строительства и технического обследования"

_____Абсалимов К.А.