Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства и строительство акимата Шуского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Форма № кс-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **июль** месяц 2023г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 7	2023-05-04				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство газификации в жилом массиве на 25 га в с. Алга Шуского района Жамбылской области»	83 468 421,05	45 061 090							5 407 330,83	50 468 421,05
Удержание 5% гарантия качества	4 173 421,05									2 523 421,05
Удержание аванса	25 000 000,00									10 000 000,00
Всего к оплате:	54 295 000	**45 061 090,22**								**37 945 000,00**

Заказчик
КГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и
строительство акимата Шуского района
Жамбылской области"

И.о.Руководителя Нурлыбеков Д.Н.

м.п. (при наличии)

Подрядчик
ТОО "Ремстрой"

м.п. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, строительства и строительство акимата Шуского района Жамбылской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Ремстрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство газификации в жилом массиве на 25 га в с. Алга Шуского района Жамбылской области»
(наименование, адрес)

Объект: Газопроводы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 2023-05-04

Акт выполненных работ № 2

за июль 2023 (месяц, год) на 02-01-02 Газопроводы высокого и среднего давления работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Газопроводы высокого и среднего давления										
1	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1064,7	36,27 0	36,27 14,32	38617 0	38617 15247	0	10977 3968	53562	
2	4	Е11-010104-0402	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1064,7	36,27 0	36,27 14,32	38617 0	38617 15247	0	10977 3968	53562	
			Итого по разделу: 1. Газопроводы высокого и среднего давления									107124	
			Раздел: 2. футляр 140:800=0,175										
3	19	Е11-240101-0401 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 15 0°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	1018002,43 627210	380147,71 124701,22	3054 1882	1140 374	32	2233 423	5710	
4	20	Е11-240101-0403 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 15 0°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,009	1050624,43 645390	392430,76 128371,64	9456 5809	3532 1155	115	6894 1308	17658	
5	21	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3.0 мм	м	3,03	1891		5730		5730	458	6188	Казахстан
6	22	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3.0 мм	м	9,09	2531		23007		23007	1841	24847	Казахстан
7	23	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	19107,42 1405,35	1136,42 269,41	2388 176	142 34	2071	191 206	2785	
8	24	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,001	57323,33 19796,4	1899,07 469,17	57 20	2 0	36	18 6	82	
9	25	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4	878,8 878,8	0 0	3515 3515	0 0	0	2531 484	6530	
10	26	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4	2628		10512		10512	841	11353	Казахстан
11	27	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. (коверы) . Установка	т фасонных частей	0,0063	81443,89 40678,8	15644,98 5169,42	513 256	99 33	158	286 64	863	
12	28	С1261-302-0233	Ковер	шт.	1	404		404		404	32	436	
13	29	Е11-070512-0111	Конструкции мелкие (под оконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т.(ОПТ 4, подушка под ковер) Установка	шт. сборных конструкций	2	2084,09 1406,98	59,98 14,27	4168 2814	120 29	1234	3354 602	8124	
14	30	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,041	32686		1340		1340	107	1447	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	31	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг.(диск) Установка. т стальных элементов	т стальных элементов	0,0108702	991365,5 68362,7	7371,12 1530,58	10776 743	80 17	9953	897 934	12607	
16	32	Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 м м. Установка	шт.	1	15822,67 11564,06	4038,98 1312,52	15823 11564	4039 1313	220 2071	12748 2286	30856	
17	37	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	19107,42 1405,35	1136,42 269,41	2388 176	142 34		191 206	2785	
18	38	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опор ной площади более 6 м	м3	0,001	57323,33 19796,4	1899,07 469,17	57 20	2 0	36	18 6	82	
19	39	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4	878,8 878,8	0 0	3515 3515	0 0	0 10512	2531 484	6530 11353	Казахстан
20	40	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4	2628		10512			841		
21	41	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм.(коверы). Установка	т фасонных частей	0,0063	81443,89 40678,8	15644,98 5169,42	513 256	99 33	158 404	286 64	863 436	
22	42	С1261-302-0233	Ковер	шт.	1	404		404			32		
23	43	Е11-070512-0111	Конструкции мелкие (под оконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т.(ОПТ 4, подушка под ковер) Установка	шт. сборных конструкций	2	2084,09 1406,98	59,98 14,27	4168 2814	120 29	1234	3354 602	8124	
24	44	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,041	32686		1340		1340	107	1447	
25	45	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг.(диск) Установка	т стальных элементов	0,0108702	991365,5 68362,7	7371,12 1530,58	10776 743	80 17	9953	897 934	12607	
26	51	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0013	586193,15 440100	117624,29 46203,07	762 572	153 60	37	626 111	1499	
27	52	С1241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 1 0705-80 размерами 108х3,0 мм	м	1,3052	3723		4859		4859	389	5248	
28	53	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Ус тановка	шт.	4	1508,93 565,52	943,41 281,92	6036 2262	3774 1128	0	3356 751	10143	
29	54	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	0,25	2352		588		588	47	635	Казахстан
30	55	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,32	797		1052		1052	84	1136	Казахстан
31	56	С1241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	883		883		883	71	954	Казахстан
32	57	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 м м	шт.	1	4497		4497		4497	360	4857	
33	58	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0215123	1441954,94 555667,9	527328,76 166933,81	31020 11954	11344 3591	7722	15389 3713	50122	
34	59	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 17590-87 оцинкованный	кг	0,296	985		292		292	23	315	
35	60	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,1	4233,89 1163,82	179,27 52,01	423 116	18 5	289	120 44	587	
36	61	Е11-220601-1103 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0013	159088,89 55429,6	31893,46 13546,37	207 72	41 18	93	89 24	319	
37	62	Е11-070516-0116	Поверхности горизонтальные. Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами		1	2378,16	6,31	2378	6	1241	1338	4014	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	63	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	м шва	1	1131,05	2,97	1131	3		297		
				шт.		1712		1712		1712		1849	Казахстан
39	64	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00375	1258508,29	546737,67	4719	2050	371	137		
						612880	188531,23	2298	707		2975	8310	
40	65	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	3,765	10450		39344		39344	616		
											3148	42492	
41	66	Е11-220801-0201	Фасонные части поли этиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1508,93	943,41	18107	11321	0	10068	30429	
						565,52	281,92	6786	3383		2254		
42	67	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	0,6	4963		2978		2978	238	3216	Казахстан
43	68	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	3,96	1608		6368		6368	509	6877	Казахстан
44	69	С1241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварно й ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 м м	шт.	3	7635		22905		22905	1832	24737	
45	70	С1241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 10 0 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	1613		4839		4839	387	5226	
46	71	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные част и стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0759309	1441954,94	527328,76	109489	40041	27256	54319	176913	
						555667,9	166933,81	42192	12675		13105		
47	72	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,888	985		875		875		945	Казахстан
48	73	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,09	4233,89	179,27	381	16	260	70		
						1163,82	52,01	105	5		108	529	
49	74	Е11-220601-1106 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нор мальной антикоррозионной изоляции из полимерных ли ких лент	км трубопровода	0,0039	240601,83	35822,24	938	140	563	39		
						60370,4	15321,12	235	60		292	1329	
50	75	Е11-070516-0116	Поверхности горизонтальные. Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами	м шва	3	2378,16	6,31	7134	19	3722	98		
						1131,05	2,97	3393	9		4014	12041	
51	76	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3	1712		5136		5136	892		
												5547	Казахстан
52	77	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	3	33737,99	1077,67	101214	3233	50437	411		
						15848	356,65	47544	1070		47642	160764	
53	78	Ц13-110203-0104 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка н а фланцевых соединениях	шт.	3	4626,83	346,94	13880	1041	1203	11908		
						3879	163,46	11637	490		9096	24814	
54	79	Перечень оборуд., материалов п.1	Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-1 3-2В-У1 с регулятором давления РДГ-50В, с узлом учета расхода газа СТГ-80-160, с электронным корректо ром газа miniElcor	к-т	1	6428571,43		6428571		6428571	1838		
												6428571	
			Отпускная цена			6428571		6428571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		77143					
			Сметная стоимость оборудования					*6505714*					
55	80	Перечень оборуд., материалов п.2	Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-07 -2У-1 с регулятором давления РДГ-50Н, с узлом учета расхода газа СТГ-50-100, с электронным корректо ром газа miniElcor	к-т	2	267857,14		535714		535714			
												535714	
			Отпускная цена			267857		535714					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		6429					
			Сметная стоимость оборудования					*542143*					
56	81	С1242-201-0203	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки Ичбк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3618		3618		3618			
											289	3907	
57	82	Е11-240206-0101 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	3	9827,39	3690,24	29482	11071	3138	18897		
						5091,06	1271,66	15273	3815		3870	52250	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	83	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная пр ямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3.0 мм	м	7,5	990		7425		7425	594	8019	
59	84	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	18	8075,39	2286,41	145357	41155	33230	85810	249661	
						3942,86	872,53	70971	15706		18493		
60	85	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, ба ластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В1 5 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,72	32686		23534		23534	1883	25417	
61	86	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичн. бетону	м2 поверхности	6,18894	908,16	20,27	5621	125	3574	1804	8018	
						310,37	2,97	1921	18		594		
62	87	С1261-301-1573	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10.7 С Т РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9	4310		38790		38790	3103	41893	
63	88	С1241-213-0203	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	18	374		6732		6732	539	7271	Казахстан
64	89	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а	шт.	6	1508,93	943,41	9054	5660	0	5034	15214	
						565,52	281,92	3393	1692		1127		
65	90	С1241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 10 0 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	6	1613		9678		9678	774	10452	
66	91	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2223,95	1389,32	2224	1389	0	1237	3738	
						834,63	415,27	835	415		277		
67	92	С1241-209-1508	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	5821		5821		5821	466	6287	Казахстан
68	93	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Устан овка	шт.	14	1508,93	943,41	21125	13208	0	11746	35500	
						565,52	281,92	7917	3947		2630		
69	94	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	880		1760		1760	141	1901	Казахстан
70	95	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	12	1789		21468		21468	1717	23185	Казахстан
71	96	Е11-240202-0107 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 250 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого дав ления под газом со снижением давления	врезка	1	43568,88	4905,41	43569	4905	13848	24567	73587	
						24815,5	0	24816	0		5451		
72	97	С1241-209-1434	Тройник полиэтиленовый сварной перех одной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х63х250 мм	шт.	1	18994		18994		18994	1520	20514	
73	98	С1241-211-0616	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	2	20068		40136		40136	3211	43347	Казахстан
74	103	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	12	2914,8	0	34978	0	0	25184	64974	
						2914,8	0	34978	0		4813		
75	104	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную, разравнивание. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	965,2	0	11582	0	0	8339	21515	
						965,2	0	11582	0		1594		
76	105	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,32	2826,57	159,57	12211	689	10202	1471	14776	
						305,34	56,81	1319	245		1095		
77	106	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,536	27517,86	1802,15	42267	2768	31073	8275	54586	
						5486,04	434,04	8427	667		4043		
78	107	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненн ой поверхности бутовой кладки, кирпичн. бетону	м2 поверхности	13,44	908,16	20,27	12206	272	7762	3917	17412	
						310,37	2,97	4171	40		1290		
79	108	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стойки . Монтаж	т конструкций	0,47016	27661,05	11911,34	13005	5600	1290	5383	19859	
						13005,85	3586,3	6115	1686		1471		
80	109	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,4298112	856578		368167		368167		397620	Казахстан

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	110	С1251-101-0401 #прим.	Знак односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со с ветовозвращающей пленкой типа 1	т	2,4192	25284		61167		61167	29453	66060	
82	111	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,63464	96,39 49,8	2,68 0,3	1314 679	37 4	599	4893 471 143	1928	
83	112	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,63464	164,14 58,2	3,81 0,59	2238 794	52 8	1393	553 223	3014	
84	113	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	2,86	192,79 99,6	5,36 0,59	551 285	15 2	251	198 60	809	
85	114	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями П Ф-115 за два раза	м2	2,86	164,14 58,2	3,81 0,59	469 166	11 2	292	116 47	632	
86	115	Ц13-390201-0103	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных с оединений	стык	142	177,7 177,7	0 0	25233 25233	0 0	0	15392 3250	43876	
87	116	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	142	936,15 858	25,68 0	132933 121836	3647 0	7451	74320 16580	223834	
88	117	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и исп ытание на прочность и герметичность воздухом от пе редвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,635	980207,26 152581	813906,7 157619,9	1602639 249470	1330737 257709	22431	461532 165134	2229305	
89	118	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом о т передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,638	980207,26 152581	813906,7 157619,9	1605579 249928	1333179 258181	22473	462379 165437	2233395	
90	119	Е11-240101-0404 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 1 50°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,002	1096614,39 677816	403706,31 130823,54	2193 1356	807 262	30	1601 304	4098	
91	120	С1241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 разм ерами 108х3.0 мм	м	2	3723		7446		7446	596	8042	
92	121	Е11-240101-0401 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы над земные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0012	1018002,43 627210	380147,71 124701,22	1222 753	456 150	13	893 169	2284	
93	122	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705- 80 размерами 57х3.0 мм	м	1,212	1891		2292		2292	183	2475	
94	123	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1733,12 1488,37	94,62 44,58	1733 1488	95 45	150	1518 260	3511	
95	124	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	624,68 568,64	34,92 0	1249 1137	70 0	42	1126 190	2565	
96	125	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для вод ы, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С. PN 16. марк и 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	32348		32348		32348	2588	34936	
97	126	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701		3402		3402	272	3674	Казахстан
98	127	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обра тные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3265,15 2823,73	157,7 74,3	3265 2824	158 74	284	2869 491	6625	
99	128	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	916,27 817,42	52,38 0	1833 1635	105 0	93	1618 276	3727	
100	129	С1242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для вод ы, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С. PN 16. марк и 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	50849		50849		50849	4068	54917	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	130	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	2486		4972		4972	398	5370	
102	131	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0174	1101715,94 555667,9	527328,76 166933,81	19170 9669	9176 2905	326	12448 2529	34147	
103	132	С1241-112-0146	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3.5 мм	шт.	2	1758		3516		3516	281	3797	
104	133	С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17 378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	949		1898		1898	152	2050	
105	134	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0407	27661,05 13005,85	11911,34 3586,3	1126 529	485 146	112	466 127	1719	
106	135	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3.0 мм	м	3,2	1891		6051		6051	484	6535	Казахстан
107	136	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,1396	96,39 49,8	2,68 0,3	110 57	3 0	50	39 12	161	
108	137	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115	м2	1,1396	164,14 58,2	3,81 0,59	187 66	4 1	116	46 19	252	
109	138	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м . Группа грунтов 2	м3 грунта	4,4	1603,14 1603,14	0 0	7054 7054	0 0	0	5079 971	13103	
110	139	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка, разравнивание вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,4	965,2 965,2	0 0	4247 4247	0 0	0	3058 584	7889	
111	140	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 по крытия	0,81	2826,57 305,34	159,57 56,81	2290 247	129 46	1913	276 205	2770	
112	141	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,263	27235,32 5486,04	1802,15 434,04	7163 1443	474 114	5246	1417 686	9266	
113	142	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 п оверхности	3,6	908,16 310,37	20,27 2,97	3269 1117	73 11	2079	1049 345	4664	
114	143	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,06714	50374,54 24894,7	9358,06 2367,41	3382 1671	628 159	1082	1263 372	5017	
115	144	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячек атаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0698256	818975		57185		57185	4575	61760	
116	145	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	3,1	192,79 99,6	5,36 0,59	598 309	17 2	272	214 65	877	
117	146	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115	м2	3,1	164,14 58,2	3,81 0,59	509 180	12 2	317	126 51	685	
118	147	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1508,93 565,52	943,41 281,92	3018 1131	1887 564	0	1678 376	5071	
119	148	С1241-210-0626	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х1 10 мм	шт.	2	12661		25322		25322	2026	27348	
120	149	Е11-240101-0401 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубоп ровода	0,0024	1018002,43 627210	380147,71 124701,22	2443 1505	912 299	26	1787 338	4568	
121	150	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3.0 мм	м	2,424	1891		4584		4584	367	4950	Казахстан
122	151	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		4	1733,12	94,62	6932	378	601	6070	14043	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			задвижк а или клапан			1488,37	44,58	5953	178		1040		
123	152	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	624,68	34,92	4997	279	169	4504	10261	
						568,64	0	4549	0		760		
124	153	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для в оды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С. PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	32348		129392		129392		139743	
											10351		
125	154	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1701		13608		13608		14697	Казахстан
											1089		
126	155	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Уста новка	т фасонных частей	0,0174	1101715,94	527328,76	19170	9176	326	12448	34147	
						555667,9	166933,81	9669	2905		2529		
127	156	С1241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3.0 мм	шт.	2	682		1364		1364		1473	
											109		
128	157	С1241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17 378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	521		1042		1042		1125	
											83		
129	158	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстака д высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,0814	27661,05	11911,34	2252	970	223	932	3438	
						13005,85	3586,3	1059	292		255		
130	159	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3.0 мм	м	6,4	1891		12102		12102		13071	Казахстан
											968		
131	160	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,2792	96,39	2,68	220	6	100	79	322	
						49,8	0,3	114	1		24		
132	161	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115	м2	2,2792	164,14	3,81	374	9	233	92	504	
						58,2	0,59	133	1		37		
133	162	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м . Группа грунтов 2	м3 грунта	8,8	1603,14	0	14108	0	0	10158	26206	
						1603,14	0	14108	0		1941		
134	163	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка, разравнивание вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,8	965,2	0	8494	0	0	6116	15778	
						965,2	0	8494	0		1169		
135	164	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 по крытия	1,62	2826,57	159,57	4579	259	3826	551	5541	
						305,34	56,81	495	92		410		
136	165	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,526	27235,32	1802,15	14326	948	10492	2834	18532	
						5486,04	434,04	2886	228		1373		
137	166	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 и оверхности	7,2	908,16	20,27	6539	146	4158	2098	9328	
						310,37	2,97	2235	21		691		
138	167	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,13428	50374,54	9358,06	6764	1257	2165	2526	10033	
						24894,7	2367,41	3343	318		743		
139	168	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячек атаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,1396512	818975		114371		114371		123521	
											9150		
140	169	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	6,2	192,79	5,36	1195	33	545	429	1754	
						99,6	0,59	618	4		130		
141	170	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115	м2	6,2	164,14	3,81	1018	24	633	252	1371	
						58,2	0,59	361	4		102		
142	171	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а	шт.	2	1508,93	943,41	3018	1887	0	1678	5071	
						565,52	281,92	1131	564		376		
143	172	С1241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 м м	шт.	2	7635		15270		15270		16492	
											1222		

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. футляр 140:800=0,175									14626477	
			Газопроводы ни зкого давления										
			Раздел: 1. футляр 110:800=0,1375; футляр 140:800=0,175; футляр 1 60:800=0,2										
1	1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2894,5	225,33	225,33	652218	652218	0	79194	789924	
						0	38	0	109991		58513		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	25,6	2219,45	0	56818	0	0	40909	105545	
						2219,45	0	56818	0		7818		
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3958,5	36,27	36,27	143575	143575	0	40814	199140	
						0	14,32	0	56686		14751		
4	4	Е11-010104-0402	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3958,5	36,27	36,27	143575	143575	0	40814	199140	
						0	14,32	0	56686		14751		
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную над трубопроводом Группа грунтов 1	м3 грунта	60,9	878,8	0	53519	0	0	38534	99417	
						878,8	0	53519	0		7364		
6	6	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	60,9	2628		160045		160045	12804	172849	
7	7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	121,8	4233,89	179,27	515688	21835	352099	146607	715279	
						1163,82	52,01	141753	6335		52984		
	7.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	133,98	2628				352099,44			Казахстан 100%
8	8	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	121,8	276,94	276,94	33731	33731	0	4096	40854	
						0	46,71	0	5689		3026		
9	9	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	1065,75	59		62879			5030	67910	
10	10	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	121,8	21,83	18,37	2659	2237	0	986	3936	
						3,46	7,78	421	948		292		
11	11	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,0876	321932,53	76494,45	28201	6701	56	23269	55587	
						244795	23510,91	21444	2060	53	4118		Казахстан 100%
	11.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,438	121							
12	12	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,8586	340780,39	86475,03	292594	74247	876	237849	572878	
						253285	26532,35	217471	22781	831,12	42435		Казахстан 100%
	12.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	6,8688	121							
13	13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,2154	386465,97	109673,25	83245	23624	492	65791	160958	
						274510	34009,3	59129	7326	469,14	11923		Казахстан 100%
	13.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,8772	121							
14	14	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0196	465254,83	127701,11	9119	2503	71	7246	17674	
						333940	39495,44	6545	774	68,78	1309		Казахстан 100%
	14.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,5684	121							
15	15	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	88,476	217		19199		19199	1536	20735	Казахстан
16	16	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1999,019094	797		1593218		1593218	127457	1720676	Казахстан
17	17	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	784,063	1608		1260773		1260773	100862	1361635	Казахстан
18	18	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	80,598	2352		189566		189566	15165	204732	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0952	465254,83	127701,11	44292	12157	344	35196	85847	
						333940	39495,44	31791	3760		6359		
	19.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,7608	121				334,06			Казахстан 100%
20	20	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка	км трубопровода	0,0224	504973,74	155484,02	11311	3483	132	8699	21611	
						343577	48675,36	7696	1090		1601		
	20.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,0752	121				130,1			Казахстан 100%
21	21	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,0112	609797,4	202201,06	6830	2265	109	5115	12900	
						397826	63481,95	4456	711		956		
	21.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,8288	121				100,28			Казахстан 100%
22	22	С1261-301-1569	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6 .6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	96,152	1634		157112		157112		169681	
											12569		
23	23	С1261-301-1571	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 140х8. 3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	22,624	2610		59049		59049		63773	
											4724		
24	24	С1261-301-1572	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9. 5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11,312	3425		38744		38744		41843	
											3099		
25	25	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	11,9	4518,24	438,05	53767	5213	31009	17490	76957	
						1474,35	10,22	17545	122		5701		
	25.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,2975	183796				54679,31			Казахстан 100%
	25.2	261-107-0447	Каболка	т	0,1166	1358578				158437,37			
26	26	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 1 40 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,8	5750,49	557,52	16101	1561	9286	5238	23046	
						1876,45	13	5254	36		1707		
	26.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,07	183796				12865,72			Казахстан 100%
	26.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0274	1358578				37279,38			
27	27	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,4	6571,98	637,16	9201	892	5306	2993	13169	
						2144,52	14,86	3002	21		975		
	27.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,035	183796				6432,86			Казахстан 100%
	27.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0137	1358578				18639,69			
28	28	Е11-221401-0301	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	128,8	1422,55	8,49	183224	1094	20593	160246	370948	
						1254,18	2,53	161538	326		27478		
	28.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	29,1088	621				18076,56			
29	29	Е11-240101-0401 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 15 0°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,11	1018002,43	380147,71	111980	41816	1171	81883	209372	
						627210	124701,22	68993	13717		15509		
	29.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0053	211214				1115,21			
30	30	Е11-240101-0403 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 15 0°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровод а	0,006	1050624,43	392430,76	6304	2355	77	4596	11772	
						645390	128371,64	3872	770		872		
	30.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211214				69,7			
31	31	С1241-102-0108	Труба стальная электросварнаяпрямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705- 80 размерами 25х2.8 мм	м	111,1	791		87880		87880		94911	
											7030		
32	32	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3.5 мм	м	6,06	3487		21131		21131		22822	Казахстан
											1691		
33	33	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	219	1733,12	94,62	379553	20722	32878	332359	768865	
						1488,37	44,58	325953	9763		56953		
	33.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,1752	165361				28971,25			
34	34	С1242-209-0703	Кран шаровый стальной приварной, с тандартнопроходной для газа. Т до +200°С. PN 40 ГО СТ 21345-2005 DN 25	шт.	219	9021		1975599		1975599		2133647	
											158048		
35	35	Е11-060101-0101	Подготовка бе тонная. Устройство	м3	1,925	19107,42	1136,42	36782	2188	31889	2934	42893	
						1405,35	269,41	2705	519		3177		
	35.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,9635	14542				28553,22			Казахстан 100%
36	36	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочны е толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опор ной площади более 6 м	м3	0,0154	57323,33	1899,07	883	29	549	284	1260	
						19796,4	469,17	305	7		93		
	36.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0156	16976				265,35			Казахстан 100%

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	36.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0001	818975				75,67			Казахстан 100%
	36.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001	100670				96,43			
	36.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	125659				53,22			
37	37	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	61,6	878,8 878,8	0 0	54134 54134	0 0	0	38977 7449	100559	
38	38	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	61,6	2628		161885		161885	12951	174836	Казахстан
39	39	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. (коверы) . Установка	т фасонных частей	0,1386	81443,89 40678,8	15644,98 5169,42	11288 5638	2168 716	3482	6291 1406	18985 9599	
40	40	С1261-302-0233	Ковер	шт.	22	404		8888		8888	711		
41	41	Е11-070512-0111	Конструкции мелкие (под оконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т.(ОПТ 4, подушка под ковер)Установка	шт. сборных конструкций	44	2084,09 1406,98	59,98 14,27	91700 61907	2639 628	27154 27153,85	73791 13239	178731	Казахстан 100%
	41.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,452	18701							
42	42	С1261-101-0383	Блоки и плиты фунда ментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бе тона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,902	32686		29483		29483	2359	31841	
43	43	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг.(диск) Установка	! сталь ных элементов	0,2391444	991365,5 68362,7	7371,12 1530,58	237080 16349	1763 366	218968 216978,58	19723 20544	277347	Казахстан 100%
	43.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2391	907312							
44	44	Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолир ованные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоу саживаемыми муфтами из полиэтилена при условном да влении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 м м. Установка	шт.	15,4	15822,67 11564,06	4038,98 1312,52	243669 178087	62200 20213	3382	196316 35199	475184	
	44.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	7,7986	153				1193,18			
	44.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0052	211214				1105,92			
	44.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0006	783426				482,59			
45	45	С1242-208-1905	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 65	шт.	15,4	372931		5743137		5743137	459451	6202588	
46	46	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	30,8	1508,93 565,52	943,41 281,92	46475 17418	29057 8683	0	25840 5785	78100	
47	47	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	30,8	880		27104		27104	2168	29272	Казахстан
48	48	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	15,4	1712		26365		26365	2109	28474	Казахстан
49	49	Е11-060101-0101	Подготовкабе тонная. Устройство	м3	0,525	19107,42 1405,35	1136,42 269,41	10031 738	597 141	8697 7787,24	800 867	11698	Казахстан 100%
	49.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5355	14542							
50	50	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,0042	57323,33 19796,4	1899,07 469,17	241 83	8 2	150 72,37	77 25	344	Казахстан 100%
	50.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0043	16976				20,64			Казахстан 100%
	50.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0	818975							
	50.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0003	100670				26,3			
	50.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001	125659				14,51			
51	51	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	16,8	878,8 878,8	0 0	14764 14764	0 0	0	10630 2032	27425	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	16,8	2628		44150		44150	3532	47682	Казахстан
53	53	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм.(коверы). Устан овка	т фасонных частей	0,0378	81443,89 / 40678,8	15644,98 / 5169,42	3079 / 1538	591 / 195	950 / 2424	1716 / 384	5178 / 2618	
54	54	С1261-302-0233	Ковер	шт.	6	404		2424			194		
55	55	Е11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. (ОПТ 4, подушка под ковер) Установка	шт. сборных к онструкций	6	2084,09 / 1406,98	59,98 / 14,27	12505 / 8442	360 / 86	3703 / 3702,8	10062 / 1805	24372	Казахстан 100%
	55.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,198	18701							
56	56	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,246	32686		8041		8041	643	8684	Казахстан
57	57	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг.(диск) Установка	! сталь ных элементов	0,0652212	991365,5 / 68362,7	7371,12 / 1530,58	64658 / 4459	481 / 100	59719 / 59175,98	5379 / 5603	75640	Казахстан 100%
	57.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0652	907312							
58	58	Е11-240108-0303 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолир ованные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном да влении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 м м. Установка	шт.	4,2	20105,29 / 13932,61	5859,79 / 1850,55	84442 / 58517	24611 / 7772	1314	65626 / 12005	162074	
	58.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,0794	153				471,15			
	58.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0022	211214				470,16			
	58.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0002	783426				164,52			
59	59	С1242-208-1906	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 80	шт.	4,2	426771		1792438		1792438	143395	1935833	
60	60	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а	шт.	8,4	1508,93 / 565,52	943,41 / 281,92	12675 / 4750	7925 / 2368	0	7047 / 1578	21300	
61	61	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	8,4	1789		15028		15028	1202	16230	Казахстан
62	62	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,2	1712		7190		7190	575	7766	Казахстан
63	63	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,175	19107,42 / 1405,35	1136,42 / 269,41	3344 / 246	199 / 47	2899	267 / 289	3899	
	63.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1785	14542				2595,75			Казахстан 100%
64	64	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опор ной площади более 6 м	м3	0,0014	57323,33 / 19796,4	1899,07 / 469,17	80 / 28	3 / 1	50	26 / 8	115	
	64.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0014	16976				24,12			Казахстан 100%
	64.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0	818975				6,88			Казахстан 100%
	64.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001	100670				8,77			
	64.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0	125659				4,84			
65	65	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. З асыпка вручную. Группа грунтов 1	мз грунта	5,6	878,8 / 878,8	0 / 0	4921 / 4921	0 / 0	0	3543 / 677	9142	
66	66	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,6	2628		14717		14717	1177	15894	Казахстан
67	67	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм.(коверы). Устан овка	т фасонных частей	0,0126	81443,89 / 40678,8	15644,98 / 5169,42	1026 / 513	197 / 65	317 / 808	572 / 128	1726 / 873	
68	68	С1261-302-0233	Ковер	шт.	2	404		808			65		

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	Е11-070512-0111	Конструкции мелкие (под оконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т.(ОПТ 4, подушка под ковер) Установка шт. сборных конструкций	шт. сборных конструкций	4	2084,09	59,98	8336	240	2469	6708	16248	
						1406,98	14,27	5628	57		1204		Казахстан 100%
	69.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,132	18701				2468,53			
70	70	С1261-101-0383	Блоки и плиты фунда ментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бе тона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,082	32686		2680		2680		2895	
						991365,5	7371,12	21553	160	19906	214		
71	71	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг.(диск) Установка	! сталь ных элементов	0,0217404	68362,7	1530,58	1486	33		1793	25213	
	71.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0217	907312				19725,33	1868		Казахстан 100%
72	72	Е11-240108-0304 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолир ованные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоу саживаемыми муфтами из полиэтилена при условном да влении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	21825,67	6475,75	43651	12952	727	33685	83524	
						14986,41	2026,35	29973	4053		6187		
	72.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,7328	153				265,12			
	72.2	261-107-0432	Ветошь	кг	0,88	90				79,2			
	72.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	211214				270,35			
73	73	С1242-208-1907	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 100	шт.	2	504950		1009900		1009900		1090692	
											80792		
74	74	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а	шт.	4	1508,93	943,41	6036	3774	0	3356	10143	
						565,52	281,92	2262	1128		751		
75	75	С1241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	2498		9992		9992		10791	Казахстан
											799		
76	76	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1712		3424		3424		3698	Казахстан
											274		
77	77	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км т рубопровода	0,6132	321932,53	76494,45	197409	46906	394	162880	389112	
						244795	23510,91	150108	14417		28823		Казахстан 100%
	77.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,066	121				370,99			
78	78	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОС Т Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	221,19	217		47998		47998		51838	
											3840		
79	79	С1241-202-0208	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК Г ОСТ Р 50838-2011 размерами 50х4,6 мм	м	398,142	499		198673		198673		214567	
											15894		
80	80	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1095	508814,64	73595,76	55715	8059	2500	47739	111731	
						412390	27988,82	45157	3065		8276		
	80.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0197	100670				1984,21			
	80.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0022	211214				462,56			
81	81	С1241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705 -80 размерами 25х2.5 мм	м	109,938	663		72889		72889		78720	
											5831		
82	82	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)	км трубопровода	0,0915017	530428,87	90766,05	48535	8305	2346	40712	96387	
						414020	35405,49	37884	3240		7140		
	82.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0165	100670				1658,07			
	82.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	211214				579,79			
83	83	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 1070 5-80 размерами 76х3.0 мм	м	92,34792	2531		233733		233733		252431	
											18699		
84	84	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Устано вка	шт.	438	1508,93	943,41	660911	413214	0	367467	1110649	
						565,52	281,92	247698	123481		82270		

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	85	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	219	727		159213		159213	12737	171950	Казахстан
86	86	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 м м	шт.	47,9999995	2180		104640		104640	8371	113011	
87	106	С1261-301-1573	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 С Т РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,05	4310		34696		34696	2776	37471	
88	107	С1241-213-0203	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	16,1	374		6021		6021	482	6503	Казахстан
89	108	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	51,8	1508,93 565,52	943,41 281,92	78163 29294	48869 14603	0	43458 9730	131351	
90	109	С1241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2,1	2147		4509		4509	361	4869	Казахстан
91	110	С1241-210-0609	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	22,4	4078		91347		91347	7308	98655	
92	111	С1241-210-0617	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	7,7	5207		40094		40094	3208	43301	
93	112	С1241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1,4	9266		12972		12972	1038	14010	Казахстан
94	113	С1241-213-0206	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	18,2	536		9755		9755	780	10536	Казахстан
95	114	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	170,1	2223,95 834,63	1389,32 415,27	378294 141971	236323 70637	0	210482 47102	635878	
96	115	С1241-209-1605	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90 ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм	шт.	130,9	3936		515222		515222	41218	556440	
97	116	С1241-209-1508	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2,8	5821		16299		16299	1304	17603	Казахстан
98	117	С1241-209-1609	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90 ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 9 0х63х90 мм	шт.	32,2	10839		349016		349016	27921	376937	
99	118	С1241-209-1509	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	0,7	6243		4370		4370	350	4720	Казахстан
100	119	С1241-209-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90 ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	2,8	12352		34586		34586	2767	37352	
101	120	С1241-209-1611	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90 ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90х110 мм	шт.	0,7	12859		9001		9001	720	9721	
102	121	Е11-220801-0201	Фасонные части п олиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	170,1	1508,93 565,52	943,41 281,92	256669 96195	160474 47955	0	142708 31950	431327	
103	122	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	153,3	727		111449		111449	8916	120365	Казахстан
104	123	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	7	880		6160		6160	493	6653	Казахстан
105	124	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	5,6	1789		10018		10018	801	10820	Казахстан
106	125	С1241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4,2	2498		10492		10492	839	11331	Казахстан
107	126	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	3,9564	31403,2 9909,9	21493,3 4870,87	124244 39208	85036 19271	0	35672 12793	172709	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	127	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	3956,4	16		63302		63302	5064	68367	
109	128	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1080,15	379,49 163,46	166,81 54,13	409906 176561	180180 58469	53165	169221 46330	625458	
110	129	С1243-105-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2.5 (ок)-1	км	0,57	476045		271346		271346	21708	293053	
			Итого по разделу: 1. футляр 110:800=0,1375; футляр 140:800=0,175; футляр 160:800=0,2									28217225	
			ИТОГО:					35661865 3724442	5480726 1312201	19345975 6964285	4629484 2659481	42867254	
			В том числе :							7047857			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			2,9 %		1041187				43992016	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,17 %		432247				44424263	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		747528				45171791	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									47432726,55	
												45 061 090,22	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142			0,95							
			Итого с тендерной скидкой 5%										
						12 %		5 407 330,83				50 468 421,05	
			НДС										
			Итого с НДС										

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, строительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"

И.о. Руководителя Нурлыбеков Д.Н.

Подрядчик:

ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Технический надзор:

ТОО "Достар Строй Групп"

Имашов А. А.