Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"

Подрядчик: ТОО "АСК-7НС"

Наименование строительства и его адрес **Строительство пристройки к административному бытовому зданию по адресу: Актюбинская область, р-н Хромтауский, г.Хромтау, ул.Мухтара Ауезова, зд. 5А**

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
			19/24	01.10.2024				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**11698 250,71**	**10444 866,70**	**10444 866,70**						**1253 384,00**	**11698 250,71**
Строительство пристройки к административному бытовому зданию по адресу Актюбинская область, р-н Хромтауский, г Хромтау, ул.Мухтара Ауезова, зд 5А		10444 866,70	10444 866,70						1253 384,00	11698 250,71

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСК-7НС"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нурлыбет Ж.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мадиярбаев К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2024.1Д от 08.01.2024 г. Цена региона Актюбинская область г.Актобе Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АСК-7НС"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство пристройки к административному бытовому зданию по адресу Актюбинская область, р-н Хромтауский, г Хромтау, ул Мухтара Ауезова, зд 5А

Объект: Строительство пристройки к административному бытовому зданию по адресу Актюбинская область, р-н Хромтауский, г Хромтау, ул Мухтара Ауезова, зд 5А

Договор подряда (контракт) №19/24 от 01.10.2024г.

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2024 года

на Общестроительные работы

Основание ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Земляные работы., ИТОГО:	тенге			
1	6101-0109-0101 Кклим = 1,11	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) (срезка плодородного слоя)	м2	129,54	4	518
2	6101-0102-0108 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	132,24	452	59 772
3	6101-0201-0203 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м3	12,24	11801	144 444
4	6101-0104-0103 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м3	129,54	157	20 338
5	6101-0104-0111 Кклим = 1,11	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0103	м3	129,54	119	15 415
6	6101-0104-0111 Кклим = 1,11	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0103	м3	129,54	119	15 415
7	6109-0101-0102 Кклим = 1,05	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,24	381	4 663
9	6101-0106-0103 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м3	129,54	109	14 120
10	6101-0107-0502 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м3	129,54	726	94 046
11	6101-0101-0210 Кклим = 1,11	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	12,24	415	5 080
12	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	97,92	97	9 498
		Раздел 2. Фундаменты, ИТОГО:	тенге			
13	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	9,9	14909	147 599
14	6103-0701-0101 Кклим = 1,11	Устройство бетонной подготовки	м3	9,9	9882	97 832

15	6103-0101-0211 Кклим = 1,11	Устройство железобетонных фундаментов	м3	23,56	13554	319 332
16	6111-0401-0103 Кклим = 1,11	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	39,67	1066	42 288
17	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	64,23	2168	139 251
		Раздел 3. Стены, ИТОГО:	тенге			
18	6105-0201-0102 Кклим = 1,11	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, средней сложности	м3	85,23	16044	1 367 430
19	6111-0201-0101 Кклим = 1,11	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м3	33	64962	2 143 746
20	6105-0201-0202 Кклим = 1,11	Облицовка лицевым кирпичом, толщина 510 мм с утеплителем толщиной 100 мм	м3	12,85	32428	416 700
21	6105-0201-0301 Кклим = 1,11	Кладка стены внутренней толщиной 380 мм	м3	12,3	33227	408 692
22	6104-0301-0111 Кклим = 1,11	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	36	7337	264 132
23	6104-0301-0112 Кклим = 1,11	Укладка перемычек, массой до 1 т	шт.	9	8413	75 717
		Раздел 4. Окна, ИТОГО:	тенге			
24	6108-0102-0102 Кклим = 1,11	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	10,8	10515	113 562
25	6108-0105-0204 Кклим = 1,11	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	7,2	3452	24 854
		Раздел 5. Дверные проемы, ИТОГО:	тенге			
26	6108-0204-0101 Кклим = 1,11	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	3,78	11462	43 326
27	6108-0204-0103 Кклим = 1,11	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м2	5,04	10566	53 253
28	6108-0201-0105 Кклим = 1,11	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	12,36	5860	72 430
29	6108-0202-0103 Кклим = 1,11	Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревянной нерубленной стене, площадь проема до 3 м2	м2	2,12	6873	14 571
		Раздел 7. Покрытие, ИТОГО:	тенге			
30	6104-0401-0105 Кклим = 1,11	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2	шт.	23	7515	172 845
31	6104-0802-0401 Кклим = 1,11	Установка стыковых накладок арматурных	т	0,12	16105	1 933
32	1109-0305-0101 Кклим = 1,11	Обрамление плиты. Монтаж	т конструкций	0,116	197620	22 924
		Раздел 8. Кровля, ИТОГО:	тенге			
33	6111-0402-0303 Кклим = 1,11	Устройство пароизоляции прокладнойв один слой	м2	129	830	107 070
34	6111-0402-0103 Кклим = 1,11	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	129	3474	448 146
35	6111-0402-0103 Кклим = 1,11	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	129	3474	448 146
36	6110-0302-0101 Кклим = 1,11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	129	1664	214 656
37	6110-0302-0102 Кклим = 1,11 Коб =20	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	2580	32	82 560

38	6103-0701-0810 Кклим = 1,11	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,26	2969	772
		Раздел 10. Полы, ИТОГО:	тенге			
39	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	25,9	14909	386 143
40	6109-0201-0201 Кклим = 1,05	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м2	129	1913	246 777
41	6109-0201-0202 Кклим = 1,05 Коб =16	Устройство стяжки бетонной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м2	2064	146	301 344
42	1111-0101-2802 Кклим = 1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	5,8	8181	47 450
43	6109-0308-0104 Кклим = 1,05	Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках насухо	м2	110,09	1278	140 695
		Раздел 11. Внутренняя отделка, ИТОГО:	тенге			
44	6112-0202-0103 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	257,8	1121	288 994
		ВСЕГО по смете:	Тенге			9 038 479

Всего	9 038 479
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7% . с Кветер = 1)	632 694
Итого с общеплощадочными затратами	9 671 173
Сметная прибыль (5%)	483 559
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	290 135
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	10 444 867
НДС (12%)	1 253 384
Всего по акту	11 698 251

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Аскар-НС"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Турымбет Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожирбаев К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)