Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства и строительство акимата Шуского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Форма № кс-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **июнь** месяц 2023г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 7	2023-05-04				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство газификации в жилом массиве на 25 га в с. Алга Шуского района Жамбылской области»	33 000 000,00	29 464 286							3 535 714,29	33 000 000,00
Удержание 5% гарантия качества										1 650 000,00
Удержание аванса										15 000 000,00
Всего:		**29 464 285,71**								**16 350 000,00**

Заказчик
КГУ "Отдел архитектуры, строительства и строительство акимата Шуского района Жамбылской области"

Нурадинов А.Н.

м.п. (при наличии)

Подрядчик
ТОО "Ремстрой"

м.п. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, строительства и строительство акимата Шуского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Ремстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство газификации в жилом массиве на 25 га в с. Алга Шуского района Жамбылской области»**

(наименование, адрес)

Объект: **Газопроводы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **2023-05-04**

Акт выполненных работ № 1

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Газопроводы ни зкого давления** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. футляр 110:800=0,1375; футляр 140:800=0,175; футляр 1 60:800=0,2										
1	1	E11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1240,5	225,33 0	225,33 38	279522 0	279522 47139	0	33940 25077	338539	
2	2	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kзтр=1.2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлован ах и траншеях, разработанных механизированным спос обом	мз грунта	102,4	2219,45 2219,45	0 0	227271 227271	0 0	0	163635 31273	422179	
3	5	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную над трубопроводом Группа гр унтов 1	мз грунта	243,6	878,8 878,8	0 0	214076 214076	0 0	0	154134 29457	397667	
4	6	C1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	243,6	2628		640181		640181	51214	691395	
5	7	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы пе счаное. Устройство	м3 основания	487,2	4233,89 1163,82	179,27 52,01	2062751 567013	87340 25339	1408398	586429 211934	2861114	
6	8	E11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	487,2	276,94 0	276,94 46,71	134925 0	134925 22757	0	16385 12105	163415	
7	9	C3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемное ть свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	4263	59		251517			20121	271638	
8	10	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работ а на отвале	м3 грунта	487,2	21,83 3,46	18,37 7,78	10636 1686	8950 3790	0	3943 1166	15745	
9	11	E11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопро вода	0,3504	321932,53 244795	76494,45 23510,91	112805 85776	26804 8238	225	93074 16470	222350	
10	12	E11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км тр убопровода	3,4344	340780,39 253285	86475,03 26532,35	1170376 869882	296990 91123	3504	951395 169742	2291512	
11	13	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км тр убопровода	0,8616	386465,97 274510	109673,25 34009,3	332979 236518	94494 29302	1967	263162 47691	643832	
12	14	E11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км т рубопровода	0,0784	465254,83 333940	127701,11 39495,44	36476 26181	10012 3096	283	28985 5237	70697	
13	15	C1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	353,904	217		76797		76797	6144	82941	Казахстан
14	16	C1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2474,270907	797		1971994		1971994	157760	2129753	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	17	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	336,027	1608		540331		540331		583558	Казахстан
											43227		
16	18	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК Г ОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	34,542	2352		81243		81243		87742	
											6499		
17	19	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0408	465254,83	127701,11	18982	5210	147	15084	36791	
						333940	39495,44	13625	1611		2725		
18	20	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка	км трубопровода	0,0096	504973,74	155484,02	4848	1493	57	3728	9262	
						343577	48675,36	3298	467		686		
19	21	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,0048	609797,4	202201,06	2927	971	47	2192	5529	
						397826	63481,95	1910	305		410		
20	22	С1261-301-1569	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6 .6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	41,208	1634		67334		67334		72721	
											5387		
21	23	С1261-301-1571	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 140х8. 3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,696	2610		25307		25307		27331	
											2025		
22	24	С1261-301-1572	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9. 5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,848	3425		16604		16604		17933	
											1328		
23	25	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5,1	4518,24	438,05	23043	2234	13290	7496	32982	
						1474,35	10,22	7519	52		2443		
24	26	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 1 40 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,2	5750,49	557,52	6901	669	3980	2245	9877	
						1876,45	13	2252	16		732		
25	27	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	0,6	6571,98	637,16	3943	382	2274	1283	5644	
						2144,52	14,86	1287	9		418		
26	28	Е11-221401-0301	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	55,2	1422,55	8,49	78525	469	8825	68677	158978	
						1254,18	2,53	69231	140		11776		
27	35	Е11-060101-0101	Подготовка бе тонная. Устройство	м3	0,825	19107,42	1136,42	15764	938	13667	1257	18383	
						1405,35	269,41	1159	222		1362		
28	36	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочны е толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опор ной площади более 6 м	м3	0,0066	57323,33	1899,07	378	13	235	122	540	
						19796,4	469,17	131	3		40		
29	37	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	26,4	878,8	0	23200	0	0	16704	43097	
						878,8	0	23200	0		3192		
30	38	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	26,4	2628		69379		69379		74930	Казахстан
											5550		
31	44	Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолир ованные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоу саживаемыми муфтами из полиэтилена при условном да влении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 м м. Установка	шт.	6,6	15822,67	4038,98	104430	26657	1450	84136	203650	
						11564,06	1312,52	76323	8663		15085		
32	45	С1242-208-1905	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм Г ОСТ 30732-2006 DN 65	шт.	6,6	372931		2461345		2461345		2658252	
											196908		
33	46	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	13,2	1508,93	943,41	19918	12453	0	11074	33472	
						565,52	281,92	7465	3721		2479		
34	47	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	13,2	880		11616		11616		12545	Казахстан
											929		
35	48	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6,6	1712		11299		11299		12203	Казахстан
											904		
36	49	Е11-060101-0101	Подготовкабе тонная. Устройство	м3	0,225	19107,42	1136,42	4299	256	3727	343	5013	
						1405,35	269,41	316	61		371		
37	50	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		0,0018	57323,33	1899,07	103	3	64	33	147	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	51	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	7,2	19796,4	469,17	36	1		11		
				м3 грунта		878,8	0	6327	0	0	4556	11754	
						878,8	0	6327	0		871		
39	52	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	7,2	2628		18922		18922		20435	Казахстан
40	58	Е11-240108-0303 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	1,8	20105,29	5859,79	36190	10548	563	1514	69460	
						13932,61	1850,55	25079	3331		28126		
41	59	С1242-208-1906	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 80	шт.	1,8	426771		768188		768188	5145	829643	
42	60	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,6	1508,93	943,41	5432	3396	0	61455	9129	
						565,52	281,92	2036	1015		3020		
43	61	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3,6	1789		6440		6440	676	6956	Казахстан
44	62	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,8	1712		3082		3082	515	3328	Казахстан
45	63	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,075	19107,42	1136,42	1433	85	1242	247	1671	
						1405,35	269,41	105	20		114		
46	64	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опор ной площади более 6 м	м3	0,0006	57323,33	1899,07	34	1	21	124	49	
						19796,4	469,17	12	0		11		
47	65	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,4	878,8	0	2109	0	0	4	3918	
						878,8	0	2109	0		1519		
48	66	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,4	2628		6307		6307	290	6812	Казахстан
49	106	С1261-301-1573	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10.7 С Т РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,45	4310		14870		14870	505	16059	
50	107	С1241-213-0203	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	6,9	374		2581		2581	1190	2787	Казахстан
51	108	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	22,2	1508,93	943,41	33498	20944	0	206	56293	
						565,52	281,92	12555	6259		18625		
52	109	С1241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	0,9	2147		1932		1932	4170	2087	Казахстан
53	110	С1241-210-0609	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11. PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	9,6	4078		39149		39149	155	42281	
54	111	С1241-210-0617	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11. PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	3,3	5207		17183		17183	3132	18558	
55	112	С1241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11. PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	0,6	9266		5560		5560	1375	6004	Казахстан
56	113	С1241-213-0206	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	7,8	536		4181		4181	445	4515	Казахстан
57	114	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	72,9	2223,95	1389,32	162126	101281	0	334	272519	
						834,63	415,27	60845	30273		90207		
58	115	С1241-209-1605	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90 ПЭ 100 SDR 11. PN 16 размерами 63х32х63 мм	шт.	56,1	3936		220810		220810	20187	238474	
59	116	С1241-209-1508	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1,2	5821		6985		6985	17665	7544	Казахстан
60	117	С1241-209-1609	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90 ПЭ 100 SDR 11. PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	13,8	10839		149578		149578	559	161544	
											11966		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	118	С1241-209-1509	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	0,3	6243		1873		1873		2023	Казахстан
											150		
62	119	С1241-209-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90 ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	1,2	12352		14822		14822		16008	
											1186		
63	120	С1241-209-1611	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90 ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90х110 мм	шт.	0,3	12859		3858		3858		4166	
											309		
64	121	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	72,9	1508,93	943,41	110001	68775	0	61161	184855	
						565,52	281,92	41226	20552		13693		
65	122	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	65,7	727		47764		47764		51585	Казахстан
											3821		
66	123	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	880		2640		2640		2851	Казахстан
											211		
67	124	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2,4	1789		4294		4294		4637	Казахстан
											343		
68	125	С1241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1,8	2498		4496		4496		4856	Казахстан
											360		
69	126	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,6956	31403,2	21493,3	53247	36444	0	15288	74018	
						9909,9	4870,87	16803	8259		5483		
70	127	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0.2 м	м	1695,6	16		27130		27130		29300	
											2170		
71	128	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1710	379,49	166,81	648928	285245	84166	267897	990171	
						163,46	54,13	279517	92562		73346		
72	129	С1243-105-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2.5 (ок)-1	км	1,71	476045		814037		814037		879160	
											65123		
			Итого по разделу: 1. футляр 110:800=0,1375; футляр 140:800=0,175; футляр 1 60:800=0,2									18748807	

02-01-02 Газопроводы высокого и среднего давления

			Раздел: 1. Газопроводы высокого и среднего давления										
1	1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1146,6	225,33	225,33	258363	258363	0	31371	312913	
						0	38	0	43571		23179		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтп=1.2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	3	2219,45	0	6658	0	0	4794	12369	
						2219,45	0	6658	0		916		
3	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную над трубопроводом. Группа грунтов 1	м3 грунта	84,9	878,8	0	74610	0	0	53719	138596	
						878,8	0	74610	0		10266		
4	6	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	84,9	2628		223117		223117		240967	
											17849		
5	7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	163,8	4233,89	179,27	693511	29364	473513	197161	961926	
						1163,82	52,01	190634	8519		71254		
	7.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	180,18	2628				473513,04			Казахстан 100%
6	8	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	163,8	276,94	276,94	45363	45363	0	5509	54941	
						0	46,71	0	7651		4070		
7	9	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	1433,25	59		84562				91327	
											6765		
8	10	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		163,8	21,83	18,37	3576	3009	0	1326	5293	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		3,46	7,78	567	1274		392		
9	11	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	340780,39	86475,03	1022	259	3	831	2002	
						253285	26532,35	760	80		148		
	11.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,024	121				2,9			Казахстан 100%
10	12	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	1,587	386465,97	109673,25	613321	174051	3623	484724	1185889	
						274510	34009,3	435647	53973		87844		
	12.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	28,566	121				3456,49			Казахстан 100%
11	13	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	3,03	797		2415		2415		2608	
											193		
12	14	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1651,35	1608		2655371		2655371		2867800	
											212430		
13	15	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка	км трубопровода	0,048	504973,74	155484,02	24239	7463	284	18640	46309	
						343577	48675,36	16492	2336		3430		
	15.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,304	121				278,78			Казахстан 100%
14	16	С1261-301-1571	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 140х8.3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	48,48	2610		126533		126533		136655	
											10123		
			Итого по разделу: 1. Газопроводы высокого и среднего давления									6059595	
			Раздел: 2. футляр 140:800=0,175										
15	17	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	5750,49	557,52	34503	3345	19899	11223	49384	
						1876,45	13	11259	78		3658		
	17.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,15	183796				27569,4			Казахстан 100%
	17.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0588	1358578				79884,39			
16	18	Е11-221401-0301	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	48	1422,55	8,49	68282	408	7674	59719	138241	
						1254,18	2,53	60201	121		10240		
	18.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	10,848	621				6736,61			
17	33	С1242-208-1905	Кран шаровый, из кованой стали, прив арной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 65	шт.	1	372931		372931		372931		402765	
											29834		
18	34	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1508,93	943,41	3018	1887	0	1678	5071	
						565,52	281,92	1131	564		376		
19	35	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	880		1760		1760		1901	Казахстан
											141		
20	36	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1712		1712		1712		1849	Казахстан
											137		
21	46	Е11-240108-0303 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном да влении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 м м. Установка	шт.	1	20105,29	5859,79	20105	5860	313	15625	38589	
						13932,61	1850,55	13933	1851		2858		
	46.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,7332	153				112,18			
	46.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211214				111,94			
	46.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	783426				39,17			
22	47	С1242-208-1906	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 80	шт.	1	426771		426771		426771		460913	
											34142		
23	48	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1508,93	943,41	3018	1887	0	1678	5071	
						565,52	281,92	1131	564		376		
24	49	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	1789		3578		3578		3864	Казахстан
											286		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	50	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1712		1712		1712	137	1849	Казахстан
26	99	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавате льной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин-0,3	км кабеля	1,638	31403,2 / 9909,9	21493,3 / 4870,87	51438 / 16232	35206 / 7978	0	14769 / 5297	71504	
27	100	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0.2 м	м	1638	16		26208		26208	2097	28305	
28	101	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабел я	1645	379,49 / 163,46	166,81 / 54,13	624261 / 268892	274402 / 89044	80967	257714 / 70558	952533	
29	102	С1243-105-0802	Кабель силовом число жил 4, напр яжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГ 4х2.5 (ок)- 1	км	1,645	476045		783094		783094	62648	845742	
			Итого по разделу: 2. футляр 140:800=0,175									3007581	
			ИТОГО:					21595084 / 3980916	2358370 / 625930	14919722	4160461 / 2060447	27815983,55	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,9 %		806663				28622649	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,17 %		334885				28957534	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		579151				29536685	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												31015038	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									29 464 285,71	
			Итого с тендерной скидкой 5%			0,95							
			НДС			12 %		3 535 714,29				33 000 000,00	
			Итого с НДС										

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, строительства и строительство акимата Шуского района Жамбылской области"

Нуралинов А.Н.

Технический надзор:

Имашов А. А.

Подрядчик:

ТОО "Ремстрой"