Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"20"декабря2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищества с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис", 090000, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район, Кайнарбулакский сельский округ, село Касымбек Датка, улица Новостройки, дом 292А., БИН 050440024436, телефон 8 7017360733***

наименование организации, юридический адрес

в лице***директор Есмуханов Кайнар Тлепкалиевич.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

пообъекту:***« Завершение Капитального ремонта зданий школы КГУ ОСШ имени Н.С. Манаева», II (нормального) уровня ответственности.(технически не сложный).***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является***Коммунальное государственное учреждение "Общая средняя школа имени Н.С.Манаева" отдела образования Курмангазинского района Управления образования Атырауской области", Руководитель Мукушев Рафхат, БИН 000340003490.***

наименование организации, фамилия, имя, отчестворуководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:***ТОО «Таскала Транс Газ», ТОО «ДалА Строй Сервис», ТОО «Конструктив LTD»***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
«Товарищества с ограниченной ответственностью Эдемстрой » 0001798 31.08.2006 Рабочий проект,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)***Экспертиза выдано от от 29.12.2017 г., ТОО ««ROYAL TAU»., № RT-0094/17, ДиректорТажмаганбетов М.К.;***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Завершение Капитального ремонта зданий школы КГУ ОСШ имени Н.С. Манаева»	м2	980,45	980,45	980,45	980,45

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Факти-чески
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее–м2)	1530,12	1530,12
Числоэтажей	этаж	2	2
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее–м3)	9945,8	9945,8
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительной частью проекта предусматривается капитальный ремонт здания ГУ «Общая средняя школа имени Манаева Н.С».

Здание 1 блока двух этажное 2000 года постройки, с размерами в осях 38,4х13 метров, 44,4х12,8 метров, 29,3х19,1 метров.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Класс ответственности здания - II

Степень огнестойкости – II

Объемно-планировочные показатели:

Общая площадь – 1530,12 м2.

Площадь застройки – 980,45 м2.

Строительный объем – 9945,8 м3.

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, принятое из условия обеспечения санитарно-гигиенических, комфортных условий и условий энергосбережения в м2х 0С/Вт следующее: - наружные стены – 3,31; покрытие кровли – 2,37; окон – 0,38. Класс энергетической эффективности – Б (высокий).

Естественное освещение помещений и лестничных клеток (путей эвакуации) обеспечено принятой конфигурацией здания, наличием оконных проемов и требуемой ориентацией помещений.

Главный фасад здания ориентирован на юг, что обеспечивает оптимальную ориентацию групповых ячеек по сторонам света и непрерывную трехчасовую инсоляцию помещений.
Противопожарные мероприятия и пути эвакуации.
В соответствии с СНиП РК 2.02-05-2009* и СНиП РК 3.02-02-2009 приняты класс по функциональной пожарной опасности и степень огнестойкости зданий и сооружений. Класс ответственности здания - II. Степень огнестойкости - II. Класс по функциональной пожарной опасности здания - 1.3.
Расположение эвакуационных путей и выходов и их количество обеспечивают безопасную эвакуацию детей и персонала при чрезвычайных ситуациях. Эвакуация из здания школы предусматривается:
- по коридору через фойе и через обособленные выходы непосредственно наружу;
Открывание дверей на путях эвакуации принято по направлению выхода из здания.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____ноябрь 2023г_____;
месяц, год
окончание работ _____декабрь 2023г_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:____6_____;
фактически, месяц:_____2_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __99__% и фактически применено __99_% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Завершение Капитального ремонта зданий школы КГУ ОСШ имени Н.С. Манаева».***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Есмуханов Кайнар Тлепкалиевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)