Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО СК А-Строй монтаж

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : ТОО СК А-Строй монтаж

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов в 19 микрорайоне Актау, участок 103»

(наименование, адрес)

Объект : «Строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов в 19 микрорайоне Актау, участок 103»

(наименование)

Договор подряда (контракт) №001 от 04.12.2018г.

Акт выполненных работ

за февраль 2019 (месяц, год) на «Строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов в 19 микрорайоне Актау, участок 103»

Составлен (а) в текущих ценах 2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Общестроительные работы										
1	Э510014: 1, 4, 7	1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1617	307,79 0,00	307,79 83,20	497696,25 0,00	497695,50 134533,50		96858,00 47571,75	642126,00	
2	Э510014: 2	1101-0105-0802 *РСНБ РК 2022*	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта недобора	60,75	1448,45 878,11	566,43 159,88	87993,00 53345,25	34410,75 9712,50	237,75	45401,25 10671,00	144065,25	
3	Э510014: 3	1101-0205-0207 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	20,25	5143,06 5143,06	0,00 0,00	104147,25 104147,25	0,00 0,00		74985,75 14330,25	193463,25	
4	Э510014: 5, 8	Тарифы *на перевозки*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	2684,4	47,00		126166,50				136260,00	
5	Э510014: 6	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	1151,25	36,29 4,52	31,67 10,22	41778,75 5203,50	36460,50 11766,00	115,50	10093,50 12214,50 4317,00	58310,25	
6	Э510014: 9	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	394,5	50,39 0,00	50,39 16,43	19878,75 0,00	19878,75 6481,50		4667,25 1964,25	26510,25	
7	Э510014: 10	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	394,5	29,02 0,00	29,02 9,46	11448,75 0,00	11448,75 3732,00		2686,50 1132,50	15267,75	
8	Э510014: 11	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	394,5	280,18 150,47	129,71 62,42	110531,25 59360,25	51171,00 24624,75		60468,75 13681,50	184681,50	
9	Э510014: 12	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	132	1405,52 1405,52	0,00 0,00	185529,00 185529,00	0,00 0,00		133580,25 25528,50	344637,75	
10	Э510014: 13, 39	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	33,495	28719,30 2248,34	1812,14 431,09	961953,00 75308,25	60697,50 14439,75	825947,25	81669,75 83490,00	1127112,75	
11	Э510014: 14	1106-0101-0121 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м³	168,75	37417,68 5477,47	2834,39 654,42	6314233,50 924323,25	478303,50 110433,75	4911607,50	941628,75 580470,00	7836332,25	
12	Э510014: 15, 16, 19, 20, 22, 30, 41, 51, 53, 54, 58, 71, 76, 77, 79, 80, 92, 108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,923638	376202,00		2980887,00		2980887,00		3219356,25	
13	Э510014: 17, 38, 43	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		503,94	1283,29	30,28	646701,75	15259,50	381362,25	238469,25 234805,50	952028,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Э510024: 23	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	96,9225	496,25 4187,24	4,76 31,60	250080,75 405837,75	2399,25 3063,00	343722,75	70521,00 55444,50	498184,50	
15	Э510014: 18, 52	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^2$ поверхности	74,4	609,27 52184,87	5,84 7574,29	59052,00 3882554,25	566,25 563526,75	2542218,75	36902,25 828695,25	5088150,00	
16	Э510014: 21, 40	1106-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	46,605	10440,98 55369,56	1799,00 4088,15	776808,75 2580498,75	133845,00 190527,75	1523722,50	376900,50 831333,75	3684779,25	
17	Э510014: 23	1116-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	$м^3$	0,45	18587,00 26777,29	1015,04 133,39	866247,00 12049,50	47305,50 60,00	11068,50	272946,75 991,50	14084,25	
18	Э510014: 24, 25	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	м трубопровода	0,9	2047,85 4218,00	51,31	921,75 3796,50	23,25	3796,50	1043,25	4099,50	
19	Э510014: 26	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	шт.	0,375	244047,21 135524,01	2084,39 1022,44	91518,00 50821,50	781,50 383,25	39914,25	43012,50 10762,50	145293,00	
20	Э510014: 27	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$ заделки	0,3	40533,63 7584,19	3197,09 741,27	12159,75 2275,50	959,25 222,75	8925,75	2272,50 1155,00	15587,25	
21	Э510014: 28, 69	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^3$	196,7991	1614,94 760,27	19,32 9,51	317818,50 149620,50	3803,25 1872,00	164396,25	140888,25 36696,75	495403,50	
22	Э510014: 29, 78	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^2$ поверхности	75,84	88646,78 31659,26	3018,85 750,72	6722971,50 2401038,00	228949,50 56934,75	4092984,00	2236755,00 716778,00	9676504,50	
23	Э510014: 49	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,52	84106,68 31659,26	3018,85 750,72	211948,50 79781,25	7607,25 1891,50	124560,00	74322,75 22902,00	309173,25	
24	Э510014: 31, 55, 60, 81	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,644505	128892,37 126736,96	2155,41 1008,71	83071,50 81681,75	1389,00 650,25		74922,75 12639,75	170634,00	
25	Э510014: 32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,035325	96078,00		3393,75		3393,75	271,50	3665,25	
26	Э510014: 36, 56, 61, 82	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,874575	96078,00		84027,75		84027,75	6721,50	90749,25	
27	Э510014: 94	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,11664	96078,00		11206,50		11206,50	896,25	12102,75	
28	Э510014: 33, 83	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,45	166025,32 98908,50	1173,85 570,66	74712,00 44508,75	528,00 256,50	29673,75	37602,75 8985,75	121300,50	
29	Э510014: 34	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	1,26	68809,24 28746,98	8201,42 3529,42	86700,00 36221,25	10333,50 4446,75	40144,50	37008,00 9896,25	133604,25	
30	Э510014: 35, 59, 93, 101	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,40296	434809,17 432653,76	2155,41 1008,71	175211,25 174342,00	868,50 406,50		159021,00 26739,00	360971,25	
31	Э510024: 49, 128	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,160675	533605,09 531115,20	2489,89 1238,40	85737,00 85336,50	400,50 199,50		77838,00 13086,00	176661,00	
32	Э510014: 37	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0948	1146383,05 89114,26	15570,14 5920,62	108677,25 8448,00	1476,00 561,00	98753,25	8379,00 9364,50	126420,75	
33	Э510014: 42	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00288	384889,60 72327,47	3174,13 1262,64	1108,50 208,50	9,00 3,75	891,00	192,75 104,25	1405,50	
34	Э510014: 44	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,27093	162908,34 128496,37	31207,27 10337,38	44136,75 34813,50	8454,75 2800,50	868,50	25953,75 5607,00	75697,50	
35	Э510014: 45, 87	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		2,496	185696,47	2157,60	463497,75	5385,00	376212,00	75977,25	582633,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	Э510014: 46	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,036	32813,09 18790,00 3886,94	1008,71 69,07 32,61	81901,50 676,50 140,25	2517,75 3,00 1,50	534,00	43158,00 126,75 64,50	867,75	
37	Э510024: 177, 188	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,296347	13606,72 4773,40	79,76 40,03	4032,00 1414,50	24,00 12,00	2594,25	1284,00 425,25	5741,25	
38	Э510014: 47, 89	1112-0101-0703 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м² кровли	448,8	2530,74 848,31	91,22 31,25	1135796,25 380721,75	40940,25 14025,75	714135,00	363168,75 119919,00	1618884,00	
39	Э510014: 48, 68 Э510024: 53	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,32868	694126,00		228144,75		228144,75		246396,75	
40	Э510014: 50, 91	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	41,2875	93759,03 36529,92	4551,56 1013,93	3871076,25 1508229,00	187923,00 41862,75	2174924,25	1410583,50 422532,75	5704192,50	
41	Э510014: 57	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м³	88,455	61551,34 23493,51	8607,33 2114,46	5444523,75 2078118,75	761361,00 187034,25	2605044,00	2061288,75 600465,00	8106277,50	
42	Э510014: 62, 99	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	187,086675	21640,76 11462,04	4664,03 1274,48	4048698,00 2144395,50	872577,00 238437,75	1031725,50	2216034,00 501179,25	6765911,25	
43	Э510014: 63	1108-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	198,39714	14522,00 7549,52	4385,43 1046,21	2881123,50 1497803,25	870056,25 207564,75	513263,25	1585992,75 357369,00	4824485,25	
44	Э510014: 64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	м³	182,525369	23889,70		4360476,00		4360476,00		4709314,50	
45	Э510014: 65	СТ11011-250	Клей	кг	5356,72278	38,00		203555,25		203555,25		219840,00	
46	Э510014: 66	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,0026	42457,33 22877,13	16607,05 5735,26	42567,75 22936,50	16650,00 5750,25	2981,25	19794,00 4989,00	67350,75	
47	Э510014: 67	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	0,939	167300,00		157095,00		157095,00		169662,75	
48	Э510014: 70	1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	Перемычки. Устройство	м³	0,225	82714,31 26585,66	6998,34 1605,08	18610,50 5982,00	1575,00 361,50	11054,25	12567,75 5772,00 1950,75	26333,25	
49	Э510014: 72	1107-0516-0104 *РСНБ РК 2022*	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	892,5	235,72 84,38	11,11 5,47	210380,25 75309,00	9915,75 4881,75	125155,50	94623,00 24401,25	329404,50	
50	Э510014: 73	1107-0516-0105 *РСНБ РК 2022*	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	727,5	472,53 175,34	19,32 9,51	343765,50 127560,00	14055,75 6918,75	202150,50	158682,00 40194,75	542642,25	
51	Э510014: 74	1146-0303-0107 *РСНБ РК 2022*	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м³ заделки	0,75	96174,59 52723,33	833,44 404,22	72131,25 39542,25	624,75 303,00	31963,50	33470,25 8448,00	114049,50	
52	Э510014: 75	1106-0601-0110 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	4,5	47336,39 11397,34	3578,56 856,37	213013,50 51288,00	16103,25 3853,50	145622,25	50178,75 21055,50	284247,75	
53	Э510014: 84	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	13,851	226057,13 42593,78	1242,30 520,81	3131117,25 589966,50	17206,50 7213,50	2523943,50	537462,00 293486,25	3962065,50	
54	Э510014: 85	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,027972	813201,00		22746,75		22746,75		24566,25	
55	Э510014: 86	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	13,851	12077,37 1582,96	95,99 45,51	167283,75 21925,50	1329,00 630,00	144028,50	1819,50 20300,25 15006,75	202590,75	
56	Э510014: 88	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности	442,5	422,06 59,95	4,45 2,11	186761,25 26528,25	1969,50 933,75	158264,25	24714,00 16917,00	228392,25	
57	Э510014: 90	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		52,5	5556,40	23,31	291711,00	1223,25	188925,75	93747,00	416294,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	Э510024: 58, 121, 137, 144, 164	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	251,0589	1934,51 5389,87 2374,32	6,42 26,27 7,88	101562,00 1353174,75 596093,25	336,75 6595,50 1978,50	750485,25	30836,25 550225,50 152272,50	2055672,75	
59	Э510014: 95	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,460355	52380,44 32067,24	14769,42 5291,37	233635,50 143031,00	65877,00 23601,75	24727,50	114976,50 27888,75	376500,75	
60	Э510014: 96	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	4,460355	1139868,00		5084216,25		5084216,25		5490953,25	
61	Э510014: 97	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	4,460355	4445,00		19826,25		19826,25	406737,00	21412,50	
62	Э510014: 98	1115-0207-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	45	3614,18 2694,60	47,56 27,64	162638,25 121257,00	2139,75 1243,50	39240,75	1586,25 98000,25 20851,50	281490,00	
63	Э510014: 100	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	3,42	40200,15 9752,18	1898,05 475,95	137484,75 33352,50	6491,25 1627,50	97641,00	31832,25 13545,00	182862,00	
64	Э510014: 102 Э510094: 4, 15	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	128,475	696,00		89418,75		89418,75	7153,50	96572,25	
65	Э510014: 103	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,375	216846,99 134878,49	1938,83 951,10	81317,25 50579,25	727,50 357,00	30011,25	42786,00 9928,50	134031,75	
66	Э510014: 104	1112-0101-1705 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м² стяжки	97,5	2709,98 472,10	24,75 5,71	264222,75 46029,75	2412,75 556,50	215780,25	42860,25 24567,00	331650,00	
67	Э510024: 56	1112-0101-1705 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м² стяжки	19,875	5008,75 579,78	27,54 7,00	99549,00 11523,00	547,50 139,50	87478,50	10729,50 8822,25	119100,75	
68	Э510014: 105	1106-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м²	85,3125	3041,95 381,66	95,23 41,85	259516,50 32560,50	8124,00 3570,00	218832,00	32878,50 23391,75	315786,75	
69	Э510014: 106	1106-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	85,3125	-579,96 -48,74	-18,73 -8,25	-49477,50 -4158,00	-1597,50 -703,50	-43722,00	-4424,25 -4312,50	-58214,25	
70	Э510014: 107	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,18768	26759,73 24437,95	2279,78 1066,44	5022,00 4586,25	428,25 200,25	8,25	4356,00 750,00	10128,00	
71	Э510024: 42, 69, 76, 93, 170	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,012479	32821,81 30011,52	2633,61 1309,28	33231,75 30386,25	2666,25 1326,00	178,50	28857,75 4967,25	67056,75	
72	Э510014: 109	1107-0107-0104 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,772992	1127576,95 80429,22	9275,02 2425,32	1999185,75 142600,50	16444,50 4299,75	1840140,75	173342,25 173802,00	2346330,00	
73	Э510014: 110, 114	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	317,19561	126,37 75,37	3,25 0,45	40083,75 23907,00	1030,50 142,50	15146,25	16596,00 4536,00	61215,75	
74	Э510024: 27, 145	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	216,375	158,32 92,53	3,49 0,55	34256,25 20021,25	755,25 118,50	13480,50	13897,50 3851,25	52005,00	
75	Э510014: 111, 115	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	317,19561	204,76 88,11	4,79 0,90	64949,25 27948,00	1519,50 285,75	35481,75	19482,00 6753,00	91184,25	
76	Э510024: 28, 146	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	216,375	268,92 108,14	5,22 1,10	58187,25 23399,25	1130,25 238,50	33659,25	16311,00 5959,50	80457,75	
77	Э510014: 112	1110-0102-0603 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	83,445	4369,96 1556,84	23,78 11,65	364651,50 129910,50	1984,50 972,00	232756,50	117794,25 38595,75	521041,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	Э510024: 131, 135	1110-0102-0603 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	128,2125	41,55,94 1911,90	27,42 14,30	532843,50 245130,00	3516,00 1833,75	284198,25	222266,25 60408,75	815518,50	
79	Э510014: 113	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	$м^2$	85,531125	1576,00		134796,75		134796,75	10783,50	145580,25	
80	Э510024: 1, 109	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	$м^2$ проемов	9,78	5160,18 4517,44	252,80 125,92	50466,00 44180,25	2472,00 1231,50	3813,75	40871,25 7307,25	98644,50	
81	Э510024: 2, 110	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	$м^2$	9,78	30000,00		293400,00		293400,00	23472,00	316872,00	
82	Э510024: 3	1120-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	4,5	3334,74 2802,21	93,37 29,00	15006,00 12609,75	420,00 130,50	1976,25	15288,75 2423,25	32718,00	
83	Э510024: 4, 9, 14, 84	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	387,36	477,68 152,10	57,86 24,31	185034,00 58917,75	22411,50 9416,25	103704,75	64236,75 19941,75	269212,50	
84	Э510024: 5, 10, 85	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	6,156	36652,37 7763,08	12,72 0,00	225632,25 47790,00	78,75 0,00	177764,25	44921,25 21644,25	292197,75	
85	Э510024: 6, 11, 77, 83	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	160,395	2011,64 788,19	63,50 11,07	322656,00 126422,25	10185,75 1776,00	186050,25	120505,50 35454,00	478615,50	
86	Э510024: 7, 12, 64, 67, 71, 74, 78, 81, 86, 88, 91, 94, 96, 168	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	2317,89	1319,45 715,48	48,28 29,36	3058341,00 1658403,75	111909,00 68054,25	1288026,75	1622869,50 374502,75	5055713,25	
87	Э510024: 8, 13, 75, 87, 92	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	98,25	622,69 35,36	32,80 19,42	61179,75 3474,00	3222,00 1908,00	54483,00	5058,75 5298,75	71537,25	
88	Э510024: 68	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	311,385	778,38 44,20	41,01 24,27	242376,00 13763,25	12769,50 7557,00	215842,50	20040,75 20993,25	283410,00	
89	Э510024: 79	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	1258,95	-155,67 -8,84	-8,20 -4,85	-195981,00 -11129,25	-10323,00 -6105,75	-174528,00	-16203,00 -16971,00	-229155,00	
90	Э510024: 82, 95	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	189,9975	-311,35 -17,68	-16,40 -9,71	-59155,50 -3359,25	-3116,25 -1845,00	-52680,75	-4893,00 -5124,00	-69172,50	
91	Э510024: 169	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	60	311,35 17,68	16,40 9,71	18681,00 1060,50	984,00 582,75	16636,50	1545,00 1618,50	21844,50	
92	Э510024: 15	1127-0602-0704 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	325,8	1074,99 137,73	260,16 90,34	350232,00 44872,50	84760,50 29433,00	220599,00	80250,75 34437,00	464919,75	
93	Э510024: 16	1127-0602-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	325,8	64,86 1,01	10,32 4,59	21131,25 329,25	3362,25 1495,50	17439,75	1971,00 1847,25	24949,50	
94	Э510024: 17	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	26,064	17801,53 6872,23	3151,06 1519,30	463979,25 179118,00	82129,50 39599,25	202731,75	205593,75 53565,75	723138,75	
95	Э510024: 18	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		63,48	1928,81	114,13	122440,50	7244,25	23981,25	78054,75	216534,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1436,90	100,10	91214,25	6354,00		16039,50		
96	Э510024: 19	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	46,1775	1045,72 889,12	9,03 5,78	48288,75 41057,25	417,00 267,00	6814,50	33059,25 6507,75	87855,75	
97	Э510024: 20	1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	86,73	323,45 273,95	3,88 2,12	28053,00 23760,00	336,75 183,75	3956,25	19155,00 3776,25	50984,25	
98	Э510024: 21	1115-0403-0108 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	22,9275	755,64 461,38	3,00 1,61	17325,00 10578,00	68,25 36,75	6678,00	8492,25 2065,50	27882,75	
99	Э510024: 22	1115-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	616,335	208,30 186,64	2,83 1,57	128382,75 115032,75	1743,75 967,50	11605,50	92801,25 17694,75	238878,75	
100	Э510024: 24	1126-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	$м^3$ изоляции	2,91	83465,02 54071,01	2358,76 992,36	242883,00 157347,00	6864,00 2887,50	78672,75	121778,25 29172,75	393834,00	
101	Э510024: 25, 125, 129, 162	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	3,566964	171534,53 107829,81	42343,43 18214,16	611858,25 384625,50	151038,00 64969,50	76195,50	310219,50 73766,25	995844,00	
102	Э510024: 26, 44, 126, 130, 163	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	3,368476	1096172,00		3692429,25		3692429,25	295395,00	3987824,25	
103	Э510024: 29	1219-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка	отверстие	11,25	1770,58 1706,90	63,68 0,00	19919,25 19203,00	716,25 0,00		13826,25 2699,25	36444,75	
104	Э510024: 30	1110-0111-0202 *РСНБ РК 2022*	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	11,25	1819,71 670,67	117,24 43,78	20472,00 7545,00	1319,25 492,75	11607,75	7233,75 2216,25	29922,00	
105	Э510024: 31	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	9,1125	779,00		7098,75		7098,75	567,75	7666,50	
106	Э510024: 32	СТ11011-818	Петля врезная	шт	22,5	50,00		1125,00		1125,00	90,00	1215,00	
107	Э510024: 33	СТ11011-819	Задвижка	шт	11,25	96,00		1080,00		1080,00	86,25	1166,25	
108	Э510024: 133	СТ11011-819	Петли	шт	258	96,00		24768,00		24768,00	1981,50	26749,50	
109	Э510024: 34	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	171,525	1997,13 438,17	43,03 9,05	342558,00 75156,75	7380,75 1552,50	260019,75	70572,00 33051,00	446181,00	
110	Э510024: 35	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	$м^2$	403,5	7914,57 4301,86	1878,38 939,20	3193529,25 1735800,75	757926,75 378967,50	699802,50	1459189,50 372216,75	5024935,50	
111	Э510024: 36	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	102,15	2419,25 1158,19	91,66 26,73	247126,50 118308,75	9363,00 2730,75	119454,00	111357,00 28678,50	387162,00	
112	Э510024: 37, 156, 167, 172, 179	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	167,813175	48924,00		8210091,75		8210091,75	656807,25	8866899,00	
113	Э510024: 38	1112-0101-1301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	301,35	1719,09 454,35	95,34 28,02	518047,50 136918,50	28730,25 8443,50	352398,75	133733,25 52142,25	703923,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	Э510024: 39, 66, 73, 90	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	57,314093	31922,00		1829580,00		1829580,00		1975947,00	
115	Э510024: 40, 45	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	482,325	1224,42 496,97	197,28 56,62	590568,75 239701,50	95153,25 27309,75	255714,00	146367,00 245647,50 66898,50	903114,75	
116	Э510024: 41	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	403,5	461,62 27,55	43,97 13,13	186264,00 11116,50	17742,00 5298,00	157405,50	15102,75 16107,75	217474,50	
117	Э510024: 46	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	57	615,50 36,74	58,62 17,51	35083,50 2094,00	3341,25 998,25	29648,25	2844,75 3033,75	40962,00	
118	Э510024: 43, 143	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,304785	126652,33 113830,75	4343,66 1054,93	38601,75 34693,50	1324,50 321,75	2583,75	24160,50 5020,50	67782,75	
119	Э510024: 60	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,07065	138035,41 125213,83	4343,66 1054,93	9752,25 8846,25	306,75 74,25	599,25	6155,25 1272,75	17180,25	
120	Э510024: 47	1112-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	$м^2$ кровли	57	3674,71 802,84	201,26 56,50	209458,50 45762,00	11472,00 3220,50	152224,50	45063,75 20361,75	274884,00	
121	Э510024: 48	1112-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	$м^2$ кровли	21,825	1488,08 390,11	26,52 9,09	32477,25 8514,00	579,00 198,75	23384,25	8015,25 3239,25	43731,75	
122	Э510024: 50	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,675	3293,00		2223,00		2223,00		2400,75	
123	Э510024: 51	1109-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,6381	72779,61 37545,20	26735,65 10148,82	46440,75 23957,25	17060,25 6476,25	5423,25	20999,25 5395,50	72835,50	
124	Э510024: 52	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	18,315	2200,00		40293,00		40293,00		43516,50	
125	Э510024: 54	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	89,25	1357,64 352,42	44,22 13,51	121169,25 31453,50	3946,50 1206,00	85769,25	3223,50 30047,25 12096,75	163313,25	
126	Э510024: 55, 124, 176, 187	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,633928	215050,63 53096,40	2064,38 1050,74	136326,75 33659,25	1308,75 666,00	101358,75	30892,50 13377,00	180596,25	
127	Э510024: 57, 136	215-301-1002 *РСНБ РК 2022*	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	$м^3$	0,212872	419919,00		89389,50		89389,50		96540,75	
128	Э510024: 59	1107-0516-0107 *РСНБ РК 2022*	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	65,25	5590,92 469,41	378,82 202,27	364807,50 30629,25	24717,75 13197,75	309460,50	7151,25 51715,50 33321,75	449844,75	
129	Э510024: 61	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	5,7	2712,00		15458,25		15458,25		16695,00	
130	Э510064: 115	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	90	2864,00		257760,00		257760,00	1236,75	278380,50	
131	Э510024: 62, 138, 182	1107-0112-0301 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	$м^2$ площади прокладок	0,7983	15887,73 396,35	59,58 31,23	12683,25 316,50	48,00 24,75	12318,75	20620,50 402,75 1047,00	14133,00	
132	Э510024: 63, 139, 183	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,13545	31162,00		4221,00		4221,00		4558,50	
133	Э510024: 65, 72, 89	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	348,075	701,64 643,49	58,15 31,23	244224,00 223983,00	20241,00 10870,50		337,50 220763,25 37198,50	502185,75	
134	Э510024: 70, 80	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		1570,335	5110,22	75,10	8024757,00	117932,25	7061576,25	847462,50	9581994,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	Э510024: 97	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м² покрытия	475,0875	538,26	35,86	845248,50	56312,25		709775,25		
				м плинтусов		687,43	3,16	326589,75	1501,50	20124,75	287409,00	663117,75	
136	Э510024: 98	1111-0101-4001 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	1617,3075	641,91	1,66	304963,50	789,00		49119,00		
						514,59	1,58	832250,25	2555,25	420208,50	386181,00	1315906,50	
137	Э510024: 99, 165	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,33225	253,19	0,83	409485,75	1342,50		97475,25		
						1289222,20	32530,60	428343,75	10808,25	376321,50	42032,25	508005,75	
138	Э510024: 100	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	65,835	124045,60	14973,31	41214,00	4974,75		37629,75		
						6000,52	1319,69	395044,50	86882,25	147217,50	168528,75	608658,75	
139	Э510024: 101	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	м²	11,835	2444,67	399,62	160944,75	26309,25		45085,50		
						30000,00		355050,00		355050,00		383454,00	
140	Э510024: 102	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	м²	54						28404,00		
						26768,00		1445472,00		1445472,00		1561110,00	
141	Э510024: 103	1110-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м²	219,6						115638,00		
						4489,68	217,18	985933,50	47692,50	261306,75	631738,50	1747086,75	
142	Э510024: 104	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м²	54	3082,58	113,83	676934,25	24996,75		129414,75		
						3640,00		196560,00		196560,00		212284,50	
143	Э510024: 105	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м²	74,25						15724,50		
						4010,00		297742,50		297742,50		321561,75	
144	Э510024: 106	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м²	33,6						23819,25		
						3780,00		127008,00		127008,00		137169,00	
145	Э510024: 107	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м²	57,75						10161,00		
						4250,00		245437,50		245437,50		265072,50	
146	Э510024: 108	1115-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	м² площади остекления	35,8614						19635,00		
						6766,33	59,18	242649,75	2121,75	171135,00	56140,50	322693,50	
147	Э510024: 111	СТ11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	30	1935,03	21,82	69393,00	782,25		23903,25		
						585,00		17550,00		17550,00		18954,00	
148	Э510024: 112	1110-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	40,485						1404,00		
						8404,97	327,36	340275,00	13253,25	193083,00	127030,50	504690,00	
149	Э510024: 113	1110-0501-0105 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	47,5125	3308,37	177,97	133939,50	7205,25		37384,50		
						7019,25	329,28	333501,75	15645,00	183697,50	128457,75	498916,50	
150	Э510024: 114	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	82,5	2823,67	180,41	134159,25	8571,75		36957,00		
						5286,62	325,13	436146,00	26823,00	238290,00	167325,75	651749,25	
151	Э510024: 115	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	40,485	2073,13	180,41	171033,00	14883,75		48277,50		
						56804,00		2299710,00		2299710,00		2483686,50	
152	Э510024: 116	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м²	130,0125						183976,50		
						54824,00		7127805,00		7127805,00		7698029,25	
153	Э510024: 117	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	101,25						570224,25		
						2429,12	203,58	245948,25	20612,25	77089,50	143841,75	420972,75	
154	Э510024: 118	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	37,5075	1464,16	114,35	148246,50	11577,75		31182,75		
						1331,00		49922,25		49922,25		53916,00	
											3993,75		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	Э510024: 119	1110-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Проемы балконные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м²	43,2	8676,92 3269,27	339,18 186,27	374843,25 141232,50	14652,75 8046,75	218958,00	134351,25 40735,50	549930,00	
156	Э510024: 120	223-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	м²	43,2	56297,00		2432030,25		2432030,25	194562,75	2626593,00	
157	Э510024: 122, 150	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	2786,28	637,99 503,82	4,94 2,67	1777619,25 1403783,25	13764,75 7440,00	360070,50	1128972,75 232515,00	3139107,00	
158	Э510024: 123, 186	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	37,539248	133700,00		5018997,75		5018997,75	401520,00	5420517,75	
159	Э510024: 127	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	3,3795	34613,33 4372,47	3126,14 852,27	116976,00 14776,50	10564,50 2880,00	91634,25	16068,00 10643,25	143687,25	
160	Э510024: 132	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	129	48,00		6192,00		6192,00	495,00	6687,00	
161	Э510024: 134	СТ11011-811	Ручка	шт	129	339,00		43731,00		43731,00	3498,75	47229,75	
162	Э510024: 140, 180	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	12	389,00		4668,00		4668,00	372,75	5040,75	
163	Э510024: 141	1115-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	2,325	1634,73 1350,59	4,58 2,44	3801,00 3140,25	11,25 6,00	650,25	2517,00 505,50	6823,50	
164	Э510024: 142, 185	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,047618	160099,50 89866,52	44438,58 18374,25	7623,75 4279,50	2116,50 875,25	1228,50	3555,75 894,00	12073,50	
165	Э510024: 147	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	11,1	6687,90 311,43	1960,20 525,34	74235,75 3456,75	21758,25 5831,25	49020,75	10031,25 6741,00	91008,00	
166	Э510024: 148	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	74,25	539,29 400,13	6,39 2,29	40042,50 29709,75	474,75 170,25	9858,00	32269,50 5784,75	78096,75	
167	Э510024: 149	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	714,1575	2653,87 1979,83	151,66 128,08	1895281,50 1413910,50	108309,00 91469,25	373061,25	1204305,00 247969,50	3347556,00	
168	Э510024: 151	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	516,7125	1283,30 972,73	8,63 4,61	663097,50 502621,50	4459,50 2382,00	156016,50	404001,75 85365,75	1152465,00	
169	Э510024: 152	1115-0403-0308 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	405,495	1501,52 1188,11	6,16 3,27	608859,00 481773,00	2498,25 1326,00	124588,50	386477,25 79626,75	1074963,00	
170	Э510024: 153	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	166,14	6743,60 3787,98	27,42 14,25	1120381,50 629334,75	4555,50 2367,75	486491,25	505361,25 130059,75	1755802,50	
171	Э510024: 154	1108-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м² горизонтальной проекции	36,015	2190,34 1748,60	10,02 5,25	78885,00 62976,00	360,75 189,00	15548,25	58743,00 11010,00	148638,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
172	Э510024: 155	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	141,51	55765,63 47293,81	2847,62 1488,55	7891394,25 6692547,00	402966,75 210645,00	795880,50	5246425,50 1051026,00	14188845,75	
173	Э510024: 171	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	102,45	49596,88 41125,06	2847,62 1488,55	5081200,50 4213262,25	291738,75 152502,00	576199,50	3317980,50 671934,75	9071115,75	
174	Э510024: 157	1108-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м² вертикальной проекции	1427,0745	1455,95 1081,05	82,42 43,20	2077749,00 1542738,75	117618,75 61649,25	417390,75	1492077,75 285586,50	3855413,25	
175	Э510024: 158, 173	1115-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	1547,0325	5085,63 2971,92	58,97 33,92	7867635,00 4597656,75	91228,50 52475,25	3178749,00	3720102,75 927012,75	12514750,50	
176	Э510024: 159, 174	261-107-0319 *РСНБ РК 2022*	Сетка стеклянная строительная СС-1	м²	1670,7951	503,00		840410,25		840410,25		907643,25	
177	Э510024: 160, 175	1115-0402-0203 *РСНБ РК 2022*	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м² окрашиваемой поверхности	1547,0325	363,40 231,43	2,71 1,38	562191,00 358029,75	4193,25 2135,25	199969,50	288135,00 68022,75	918348,75	
178	Э510024: 161	1126-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки	м² изолируемой поверхности	0,9	844,65 679,08	5,01 2,63	760,50 611,25	4,50 2,25	144,75	466,50 98,25	1325,25	
179	Э510024: 166	1126-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м³ изоляции	1,86525	37204,58 26205,18	2233,65 992,36	69396,00 48879,00	4166,25 1851,00	16350,00	38555,25 8636,25	116587,50	
180	Э510024: 178	1110-0107-0608 *РСНБ РК 2022*	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м²	1,575	11250,55 2134,38	25,46 12,68	17719,50 3361,50	40,50 20,25	14317,50	3043,50 1661,25	22424,25	
181	Э510024: 181	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00531	1258229,57 134289,79	11709,50 3006,28	6681,00 713,25	62,25 15,75	5906,25	860,25 603,00	8144,25	
182	Э510024: 184	1110-0102-0605 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные. Обшивка пергамином	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	2,16	383,90 210,24	2,23 1,17	829,50 453,75	4,50 2,25	370,50	411,00 99,00	1339,50	
			Сантехнические работы										
183	Э510034: 1, 34 Э510054: 1 Э510064: 40	1116-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1896	2113,46 668,36	29,62 11,93	4007119,50 1267210,50	56160,00 22620,00	2683749,75	1264025,25 421689,00	5692833,75	
184	Э510034: 2, 35 Э510064: 41	1116-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	534	2276,85 668,36	29,62 11,93	1215838,50 356904,75	15817,50 6371,25	843116,25	356007,00 125746,50	1697592,00	
185	Э510034: 3 Э510054: 2 Э510064: 42	1116-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40,5	1880,36 668,36	29,62 11,93	76154,25 27068,25	1200,00 483,00	47886,75	27000,75 8252,25	111407,25	
186	Э510034: 4 Э510064: 117	1116-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	27,75	2661,26 668,36	29,62 11,93	73850,25 18546,75	821,25 330,75	54480,75	18500,25 7388,25	99738,75	
187	Э510034: 5, 6 Э510054: 3 Э510064: 43	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	138	2836,56 668,36	29,62 11,93	391445,25 92233,50	4087,50 1646,25	295124,25	92001,00 38676,00	522122,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
188	Э510034: 7, 36 Э510054: 6 Э510064: 3, 44, 108, 118	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2655,75	146,47 142,64	1,34 0,00	388988,25 378816,75	3558,75 0,00	6612,00	371247,00 60817,50	821052,75	
189	Э510034: 8, 40	1118-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	141,48	23129,54 1426,66	243,45 132,11	3272367,00 201844,50	34443,75 18690,75	3036080,25	216123,00 279078,75	3767568,75	
190	Э510034: 9, 38	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные. Установка	шт.	122,25	439,14 299,64	0,00 0,00	53684,25 36630,75	0,00 0,00	17054,25	35898,75 7166,25	96749,25	
191	Э510034: 10	СТПРАЙС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	шт	120	300,00		36000,00		36000,00	2880,00	38880,00	
192	Э510034: 11	СТПРАЙС	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	шт	74,25	718,00		53311,50		53311,50	4265,25	57576,75	
193	Э510034: 12	СТПРАЙС	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	шт	15,75	1092,00		17199,00		17199,00	1376,25	18575,25	
194	Э510034: 13	СТПРАЙС	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	шт	4,5	3954,00		17793,00		17793,00	1423,50	19216,50	
195	Э510034: 14	СТПРАЙС	Балансировочный клапан Д15 USV-1 "Danfoss" Дания	шт	14,25	8071,00		115011,75		115011,75	9201,00	124212,75	
196	Э510034: 15	СТПРАЙС	Балансировочный клапан Д20 USV-1 "Danfoss" Дания	шт	15,75	11047,00		173990,25		173990,25	13919,25	187909,50	
197	Э510034: 16	СТПРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	8,25	13150,00		108487,50		108487,50	8679,00	117166,50	
198	Э510034: 17	СТПРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	3	19608,00		58824,00		58824,00	4706,25	63530,25	
199	Э510034: 22	СТПРАЙС	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	шт	120	2887,00		346440,00		346440,00	27715,50	374155,50	
200	Э510034: 23	СТПРАЙС	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	шт	120	2772,00		332640,00		332640,00	26611,50	359251,50	
201	Э510034: 24	СТПРАЙС	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	шт	120	1723,00		206760,00		206760,00	16540,50	223300,50	
202	Э510034: 37	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	шт	1,5	1092,00		1638,00		1638,00	131,25	1769,25	
203	Э510034: 39	СТПРАЙС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	шт	2,25	300,00		675,00		675,00	54,00	729,00	
204	Э510054: 17	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	шт	6,75	17229,00		116295,75		116295,75	9303,75	125599,50	
205	Э510054: 20	СТПРАЙС	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	шт	0,75	46311,00		34733,25		34733,25	2778,75	37512,00	
206	Э510054: 21	СТПРАЙС	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	шт	0,75	9332,00		6999,00		6999,00	560,25	7559,25	
207	Э510054: 23	СТПРАЙС	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	шт	0,75	6207,00		4655,25		4655,25	372,75	5028,00	
208	Э510054: 25	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	шт	1,5	11196,00		16794,00		16794,00	1343,25	18137,25	
209	Э510054: 28	СТПРАЙС	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	шт	1,5	64837,00		97255,50		97255,50	7780,50	105036,00	
210	Э510054: 29	СТПРАЙС	Термопреобразователь сопротивления Pt500	шт	1,5	10802,00		16203,00		16203,00	1296,00	17499,00	
211	Э510054: 30	СТПРАЙС	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	шт	0,75	111781,00		83835,75		83835,75	6706,50	90542,25	
212	Э510054: 32	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	шт	2,25	10233,00		23024,25		23024,25	1842,00	24866,25	
213	Э510054: 34	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	шт	1,5	5564,00		8346,00		8346,00	667,50	9013,50	
214	Э510054: 37	СТПРАЙС	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	шт	0,75	103681,28		77760,75		77760,75	6221,25	83982,00	
215	Э510054: 38	СТПРАЙС	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	шт	0,75	86463,00		64847,25		64847,25	5187,75	70035,00	
216	Э510054: 40	СТПРАЙС	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	шт	0,75	6207,00		4655,25		4655,25	372,75	5028,00	
217	Э510054: 41	СТПРАЙС	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	шт	0,75	1387,00		1040,25		1040,25	83,25	1123,50	
218	Э510054: 43	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия		0,75	11217,00		8412,75		8412,75		9085,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
219	Э510054: 45	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	шт	0,75	8062,00		6046,50		6046,50	672,75	6530,25	
220	Э510054: 48	СТПРАЙС	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	шт	0,75	75416,00		56562,00		56562,00	483,75	61086,75	
221	Э510054: 53	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	шт	0,75	7038,00		5278,50		5278,50	4524,75	5700,75	
222	Э510054: 56	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	шт	0,75	1387,00		1040,25		1040,25	422,25	1123,50	
223	Э510054: 58	СТПРАЙС	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	шт	0,75	7000,00		5250,00		5250,00	83,25	5670,00	
224	Э510054: 60	СТПРАЙС	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	компл	1,5	11472,00		17208,00		17208,00	420,00	18585,00	
225	Э510054: 62	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	шт	0,75	3896,00		2922,00		2922,00	1377,00	3156,00	
226	Э510054: 65	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	шт	4,5	7091,00		31909,50		31909,50	234,00	34462,50	
227	Э510054: 67	СТПРАЙС	Погодный компенсатор ECL210	шт	0,75	77328,00		57996,00		57996,00	2553,00	62635,50	
228	Э510054: 69	СТПРАЙС	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	шт	1,5	11790,00		17685,00		17685,00	4639,50	19099,50	
229	Э510054: 70	СТПРАЙС	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	шт	0,75	11790,00		8842,50		8842,50	1414,50	9549,75	
230	Э510054: 71	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия	шт	5,25	718,00		3769,50		3769,50	707,25	4071,00	
231	Э510054: 72	СТПРАЙС	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	шт	0,75	45462,00		34096,50		34096,50	301,50	36824,25	
232	Э510064: 23, 38, 63, 82	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	96	718,00		68928,00		68928,00	2727,75	74441,25	
233	Э510064: 24, 64, 76	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	66,75	1092,00		72891,00		72891,00	5513,25	78722,25	
234	Э510064: 25	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	30	899,00		26970,00		26970,00	5831,25	29127,75	
235	Э510064: 26, 66	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	180	899,00		161820,00		161820,00	2157,75	174765,00	
236	Э510064: 30, 69, 79	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	105,75	8162,00		863131,50		863131,50	12945,00	932181,75	
237	Э510064: 31, 70	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	37,5	620,00		23250,00		23250,00	69050,25	25110,00	
238	Э510064: 32, 71	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	67,5	391,00		26392,50		26392,50	1860,00	28503,75	
239	Э510064: 35	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	шт	0,75	8854,00		6640,50		6640,50	2111,25	7171,50	
240	Э510064: 36	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,75	3626,00		2719,50		2719,50	531,00	2937,00	
241	Э510064: 39	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	шт	2,25	6235,00		14028,75		14028,75	217,50	15150,75	
242	Э510064: 65, 83	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	3	1585,00		4755,00		4755,00	1122,00	5136,00	
243	Э510064: 73	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	шт	0,75	15020,00		11265,00		11265,00	381,00	12166,50	
244	Э510064: 74	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,75	2390,00		1792,50		1792,50	901,50	1935,75	
245	Э510064: 77	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	шт	1,5	3954,00		5931,00		5931,00	143,25	6405,75	
246	Э510064: 80	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,75	863,00		647,25		647,25	474,75	699,00	
247	Э510064: 124	СТПРАЙС	Гибкая вставка фланцевая Ду80 мм с ответными фланцами "POLIX"Словения	шт	3	9192,00		27576,00		27576,00	51,75	29781,75	
											2205,75		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
248	Э510034: 18 Э510054: 19, 36, 47, 68	1311-0203-0102 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	135	2170,48 2012,14	0,00 0,00	293014,50 271638,00	0,00 0,00	21375,75	203729,25 39740,25	536484,00	
249	Э510034: 19 Э510054: 27, 57	1311-0203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	6,75	2250,99 2012,14	0,00 0,00	15194,25 13581,75	0,00 0,00	1612,50	10186,50 2030,25	27411,00	
250	Э510034: 20	245-501-0112 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	9	47421,00		426789,00		426789,00	34143,00	460932,00	
251	Э510034: 21	245-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	2,25	68965,00		155171,25		155171,25	12414,00	167585,25	
252	Э510034: 25, 41 Э510054: 15 Э510064: 14, 54, 92, 109, 130	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	400,0875	708,00		283261,50		283261,50	22660,50	305922,00	
253	Э510034: 26, 42 Э510064: 110 Э510094: 24	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	413,475	1433,28 1288,04	1,66 0,86	592625,25 532572,00	686,25 355,50	59366,25	426342,75 81516,00	1100484,00	
254	Э510034: 27, 43 Э510054: 8 Э510064: 15, 56	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1593,75	1024,43 521,09	120,74 59,44	1632685,50 830486,25	192429,75 94733,25	609768,75	703163,25 186868,50	2522717,25	
255	Э510034: 28, 29, 30, 31, 44, 45	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	804691,2225	121,00		97367637,75		97367637,75	7789411,50	105157049,25	
256	Э510064: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 57, 58, 59, 60, 61	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	1558989,407	121,00		188637717,00		188637717,00	15091017,00	203728734,00	
257	Э510034: 32 Э510054: 9, 10, 11, 12, 13	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм	$м^3$	105022,2278	121,00		12707690,25		12707690,25	1016615,25	13724305,50	
258	Э510034: 33, 46 Э510054: 14 Э510064: 22, 122	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	1487,25	40,00		59490,00		59490,00	4758,75	64248,75	
259	Э510064: 62	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	965,25	57,95		55936,50		55936,50	4479,00	60415,50	
			Вентиляционные работы										
260	Э510043: 1	1120-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	22,5	3847,71 2281,79	77,11 23,62	86573,25 51340,50	1735,50 531,75	33498,00	50834,25 10992,75	148400,25	
261	Э510043: 2, 8, 14, 20	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	146,25	9703,30 3164,08	80,82 35,98	1419108,00 462746,25	11820,00 5262,00	944541,00	458649,75 150221,25	2027979,00	
262	Э510043: 3, 9, 15, 21	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	40,8	9419,26 2896,98	63,99 28,25	384306,00 118197,00	2610,00 1152,00	263499,00	116962,50 40101,75	541370,25	
263	Э510043: 4, 10, 16, 22	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	90,3	10852,58 2896,98	66,31 23,73	979988,25 261597,75	5988,75 2143,50	712402,50	258465,75 99076,50	1337530,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
264	Э510043: 5, 17	1120-0101-0308 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9,834375	10179,89 1886,13	66,31 23,73	100113,00 18549,00	651,75 233,25	80911,50	18406,50 9481,50	128001,00	
265	Э510043: 6, 12, 18, 25	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	330,75	790,00		261292,50		261292,50		282195,75	
266	Э510043: 7, 19	1120-0301-0208 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	30	6068,76 2281,79	77,11 23,62	182063,25 68454,00	2313,75 708,75	111296,25	20903,25 67779,00 19986,75	269829,00	
267	Э510043: 11, 23, 24	1120-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	43,0125	10424,55 2506,61	63,99 28,25	448386,00 107815,50	2751,75 1215,00	337817,25	106850,25 44419,50	599655,75	
268	Э510043: 13	1120-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	18,75	4180,95 2281,79	77,11 23,62	78393,00 42783,75	1446,00 443,25	34163,25	42362,25 9660,75	130416,00	
269	Э510043: 26	1126-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	$м^3$ изоляции	19,35	79511,37 47650,31	4122,41 1640,65	1538544,75 922033,50	79768,50 31746,75	536742,75	724872,75 181073,25	2444490,75	
270	Э510043: 27 Э510064: 96	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	20,0445	12267,00		245886,00		245886,00	19671,00	265557,00	
271	Э510054: 4 Э510064: 1 Э510094: 2, 10	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	27,75	4072,26 1268,49	72,74 24,53	113006,25 35200,50	2017,50 680,25	75785,25	35163,75 11853,75	160023,75	
272	Э510054: 5	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	37,5	4864,90 1504,75	88,55 28,68	182433,75 56428,50	3321,00 1075,50	122685,00	56353,50 19103,25	257890,50	
273	Э510054: 7, 55 Э510064: 116	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	128,4	152,21 142,64	1,34 0,00	19544,25 18315,00	172,50 0,00	1057,50	17949,75 2999,25	40493,25	
274	Э510054: 16, 24 Э510064: 123	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	11,25	3506,00 3040,05	162,28 45,01	39442,50 34200,00	1825,50 506,25	3416,25	34012,50 5876,25	79331,25	
275	Э510054: 18	1118-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	1,5	73484,59 5825,24	283,90 56,28	110226,75 8737,50	426,00 84,75	101063,25	8646,00 9510,00	128382,75	
276	Э510054: 22, 39, 59	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	975,67 909,26	38,51 0,00	2927,25 2727,75	116,25 0,00	84,00	2700,00 450,00	6077,25	
277	Э510054: 26	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	3	3289,00		9867,00		9867,00	789,00	10656,00	
278	Э510054: 31, 33, 42, 44, 61, 64 Э510064: 27	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10,5	3460,29 3040,05	116,57 22,50	36332,25 31920,00	1225,50 238,50	3189,75	31512,75 5428,50	73273,50	
279	Э510054: 35	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	3	2005,00		6015,00		6015,00	481,50	6496,50	
280	Э510054: 46	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1,5	2504,00		3756,00		3756,00	300,75	4056,75	
281	Э510054: 49 Э510064: 111	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,5	35827,66 28684,86	620,51 235,06	53742,00 43027,50	930,00 352,50	9783,00	42513,00 7701,00	103956,00	
282	Э510054: 50	1308-0304-0206 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	0,75	35901,12 7210,35	3795,81 1685,68	26925,75 5407,50	2847,00 1264,50	18671,25	4803,75 2538,75	34268,25	
283	Э510054: 51 Э510064: 112	1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети		2,25	4567,05	33,36	10275,75	75,00	4792,50	3893,25	15303,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2403,45	0,00	5407,50	0,00		1134,00		
284	Э510054: 52	СТПРАЙС	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q=6,5м^3/ч; Н-6м; "GRUNDFOS" Германия	шт	0,75	462906,00		347179,50		347179,50		374953,50	
											27774,00		
285	Э510054: 54 Э510064: 114 Э510094: 9	1116-0401-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	92,925	5960,57	128,12	553886,25	11905,50	387442,50	155161,50	765772,50	
						1663,03	40,80	154537,50	3791,25		56724,75		
286	Э510054: 63	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1,5	1035,00		1552,50		1552,50		1677,00	
											124,50		
287	Э510054: 66	1311-0203-0104 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,75	6872,55	517,01	5154,75	387,75	239,25	3538,50	9388,50	
						6036,42	254,55	4527,00	191,25		695,25		
288	Э510054: 73	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10,5	791,17	0,00	8307,00	0,00	1004,25	7157,25	16701,00	
						695,53	0,00	7302,75	0,00		1236,75		
289	Э510054: 74 Э510064: 37, 75, 81	1118-1101-0103 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	8,25	3924,92	0,00	32380,50	0,00	26339,25	5922,00	41365,50	
						732,42	0,00	6041,25	0,00		3063,00		
290	Э510064: 2	1116-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,75	2512,09	33,95	1884,00	25,50	1290,00	567,75	2648,25	
						758,38	13,95	568,50	10,50		196,50		
291	Э510064: 4, 45	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	561	2382,59	16,92	1336632,75	9492,75	6603,00	1294215,75	2841318,75	
						2353,90	0,16	1320538,50	90,00		210470,25		
292	Э510064: 5, 46	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	561,75	2573,03	20,46	1445399,25	11493,75	6555,75	1398954,00	3071901,75	
						2540,90	0,27	1427350,50	151,50		227548,50		
293	Э510064: 6, 47	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36,75	2809,73	24,30	103257,75	893,25	476,25	99866,25	219374,25	
						2772,47	0,44	101888,25	16,50		16250,25		
294	Э510064: 7, 48	1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50,25	3112,59	28,87	156407,25	1450,50	996,00	150914,25	331907,25	
						3063,89	0,66	153960,00	33,00		24585,75		
295	Э510064: 8, 49	1116-0501-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4,5	3383,98	33,42	15228,00	150,75	141,00	14643,00	32260,50	
						3319,31	0,98	14937,00	4,50		2389,50		
296	Э510064: 9, 50	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	1026,20475	215,00		220633,50		220633,50		238284,00	
											17650,50		
297	Э510064: 10, 51	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	34,4715	340,00		11720,25		11720,25		12657,75	
											937,50		
298	Э510064: 11, 52	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	47,08425	534,00		25143,00		25143,00		27154,50	
											2011,50		
299	Э510064: 12, 53	241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	4,257	795,00		3384,00		3384,00		3654,75	
											270,75		
300	Э510064: 13, 55, 93	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	2002,5	19,00		38047,50		38047,50		41091,00	
											3043,50		
301	Э510064: 28	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1,5	2226,00		3339,00		3339,00		3606,00	
											267,00		
302	Э510064: 29, 34, 68, 72, 78 Э510094: 19	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	137,25	958,31	45,71	131527,50	6274,50	2677,50	123152,25	275054,25	
						893,10	22,50	122577,75	3089,25		20374,50		
303	Э510064: 33	1116-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1,5	28259,61	0,00	42389,25	0,00	41376,75	992,25	46851,75	
						675,11	0,00	1012,50	0,00		3470,25		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304	Э510064: 67	1117-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	30	9767,63 1372,73	45,96 22,50	293028,75 41181,75	1378,50 675,00	250468,50	41019,75 26724,00	360772,50	
305	Э510064: 84	1116-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	10,5	19755,18 1732,79	79,67 30,61	207429,75 18194,25	837,00 321,75	188398,50	18145,50 18045,75	243621,00	
306	Э510064: 85	1115-0404-0406 *РСНБ РК 2022*	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,5	1105,52 1050,00	0,00 0,00	4974,75 4725,00	0,00 0,00	249,75	3780,00 700,50	9455,25	
307	Э510064: 86, 119	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	198,75	1369,89 1364,98	2,12 0,77	272265,75 271290,00	422,25 153,75	555,00	266015,25 43062,75	581343,75	
308	Э510064: 87	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	273,75	2000,33 1308,89	5,18 1,77	547590,00 358308,75	1418,25 484,50	187863,75	351618,00 71936,25	971144,25	
309	Э510064: 88	241-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм	м	1968,555	680,00		1338617,25		1338617,25		1445706,75	
310	Э510064: 89	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	2732,025	832,00		2273044,50		2273044,50	107089,50	2454888,00	
311	Э510064: 90	СТ130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм	шт	265,5	196,00		52038,00		52038,00	181843,50	56201,25	
312	Э510064: 91	СТ130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 100мм	шт	299,25	837,00		250472,25		250472,25	4163,25	270510,00	
313	Э510064: 102	СТ130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	шт	30	837,00		25110,00		25110,00	20037,75	27118,50	
314	Э510064: 94	СТ130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	шт	161,25	31,00		4998,75		4998,75	2008,50	5398,50	
315	Э510064: 95	1126-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	$м^3$ изоляции	70,5	48352,01 33931,52	2439,47 1188,88	3408816,75 2392172,25	171982,50 83816,25	844662,00	1881750,75 423245,25	5713812,75	
316	Э510064: 97	1117-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	30	4954,06 4388,24	137,89 74,00	148621,50 131647,50	4137,00 2220,00	12837,75	131190,00 22384,50	302196,00	
317	Э510064: 98	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	30	6577,00		197310,00		197310,00	15784,50	213094,50	
318	Э510064: 99	1117-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	30	2330,48 2017,17	28,09 13,74	69914,25 60515,25	843,00 412,50	8556,75	59709,00 10369,50	139992,75	
319	Э510064: 100	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	30	6557,00		196710,00		196710,00	15736,50	212446,50	
320	Э510064: 101	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	30	18630,29 3456,77	90,34 45,53	558909,00 103703,25	2709,75 1365,75	452495,25	102967,50 52950,00	714826,50	
321	Э510064: 103	1117-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	30	5205,76 4388,24	540,68 281,73	156172,50 131647,50	16220,25 8451,75	8305,50	137297,25 23478,00	316947,75	
322	Э510064: 104	1117-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесители. Установка	шт.	30	1611,04 1575,27	0,13 0,00	48331,50 47258,25	3,75 0,00	1069,50	46312,50 7571,25	102215,25	
323	Э510064: 105	244-104-0504 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	30	10685,00		320550,00		320550,00	25644,00	346194,00	
324	Э510064: 106	1116-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3246,84 837,15	54,89 23,18	9740,25 2511,75	165,00 69,75	7064,25	2529,00 981,75	13251,00	
325	Э510064: 107	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	0,75	600,00		450,00		450,00	36,00	486,00	
326	Э510064: 113	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1,5	96918,00		145377,00		145377,00		145377,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
327	Э510064: 120	1126-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	41,25	1024,43 521,09	120,74 59,44	42258,00 21495,00	4980,75 2451,75	15782,25	18199,50 4836,75	65294,25	
328	Э510064: 121	234-303-1810 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 толщиной 50 мм	$м^2$	12	12104,00		145248,00		145248,00		156867,75	
329	Э510064: 125	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	3935,00		23610,00		23610,00	11619,75	25498,50	
330	Э510064: 126	241-117-0415 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	8,25	992,00		8184,00		8184,00	1888,50	8838,75	
331	Э510064: 127	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	9	2004,00		18036,00		18036,00	654,75	19479,00	
332	Э510064: 128	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	13,5	829,00		11191,50		11191,50	1443,00	12087,00	
333	Э510064: 129	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	26,175	880,98 735,74	1,66 0,86	23059,50 19257,75	43,50 22,50	3758,25	15424,50 3078,75	41562,75	
334	Э510064: 131	242-303-0904 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2,25	19888,00		44748,00		44748,00	3579,75	48327,75	
335	Э510064: 132	1116-0401-0403 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4,125	10570,46 3412,46	197,55 22,50	43603,50 14076,75	815,25 93,00	28711,50	13885,50 4599,00	62088,00	
336	Э510064: 133	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,036	2112176,41 888518,29	749224,99 266932,33	76038,00 31986,75	26972,25 9609,75	17079,75	41180,25 9377,25	126595,50	
			ЭМ, ЭС, СС										
337	Э510074: 1	515-301-0309 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.	0,75	1089463,00		817097,25		817097,25		817097,25	
338	Э510074: 2	1308-0304-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	0,75	44664,88 9613,80	5179,34 2303,77	33498,75 7210,50	3885,00 1728,00	22404,00	6435,75 3195,00	43129,50	
339	Э510074: 3	1308-0305-0906 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	11,25	12115,15 9613,80	375,62 168,57	136295,25 108155,25	4226,25 1896,75	23914,50	79237,50 17242,50	232775,25	
340	Э510074: 4	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,5	2672,70 2403,45	245,49 112,38	4008,75 3605,25	368,25 168,75	36,00	2717,25 537,75	7263,75	
341	Э510074: 35	Прайс.лист	Терморегулятор типа Devireg TM330,диапазон регулирования 10-40С	шт	2,25	23870,00		53707,50		53707,50		53707,50	
342	Э510074: 36	Прайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м	шт	2,25	44587,00		100320,75		100320,75		100320,75	
343	Э510084: 36	Прайс.лист	Усилитель многовходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A	шт	2,25	37403,00		84156,75		84156,75		84156,75	
344	Э510074: 5	Прайс.лист *"Эл.комплекс"*	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени	шт	13,5	7851,00		105988,50		105988,50		105988,50	
345	Э510074: 7	Прайс.лист *"Эл.комплекс"*	Фотосопротивление типа ФСК-Г	шт	0,75	2681,00		2010,75		2010,75		2010,75	
346	Э510074: 6	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13,5	4115,87 2278,10	27,59 0,00	55564,50 30754,50	372,75 0,00	24437,25	22143,00 6216,75	83924,25	
347	Э510074: 8 Э510084: 48	1308-0103-2901 *РСНБ РК 2022*	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	2830,78 2314,07	484,18 224,76	8492,25 6942,00	1452,00 674,25	98,25	5484,00 1118,25	15094,50	
348	Э510074: 9	1308-0305-0402 *РСНБ РК 2022*	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	30	3929,73 2379,42	1282,92 971,85	117891,75 71382,75	38487,75 29155,50	8022,00	72387,00 15222,00	205500,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
349	Э510074: 10	1308-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	21	2993,74 1826,62	899,73 697,23	62868,75 38358,75	18894,00 14641,50	5615,25	38160,75 8082,00	109111,50	
350	Э510074: 11	1121-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	Указатели световые настенные. Установка	шт.	0,75	1226,86 1192,54	25,68 11,55	920,25 894,75	19,50 9,00	6,75	650,25 126,00	1696,50	
351	Э510074: 12	1308-0305-0201 *РСНБ РК 2022*	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	11,25	1206,84 1177,69	15,77 6,74	13577,25 13248,75	177,00 75,75	150,75	9594,00 1854,00	25025,25	
352	Э510074: 13	1308-0305-0202 *РСНБ РК 2022*	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	60	2468,86 1177,69	16,65 7,30	148131,75 70661,25	999,00 438,00	76471,50	51191,25 15945,75	215268,75	
353	Э510074: 14	1308-0103-3001 *РСНБ РК 2022*	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	131,25	2847,04 2314,07	484,18 224,76	373674,00 303721,50	63549,00 29499,75	6403,50	239919,75 49087,50	662681,25	
354	Э510074: 15, 41	1308-0303-2501 *РСНБ РК 2022*	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	32,25	9911,84 6719,85	52,57 0,00	319657,50 216715,50	1695,75 0,00	101246,25	156035,25 38055,00	513747,75	
355	Э510074: 16, 17	1308-0305-0107 *РСНБ РК 2022*	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	172,5	718,81 697,00	4,84 2,25	123994,50 120232,50	835,50 388,50	2927,25	86847,00 16866,75	227708,25	
356	Э510074: 18, 19	1308-0305-0110 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	428,25	1796,77 1634,35	24,19 6,74	769466,25 699910,50	10359,00 2886,00	59197,50	506011,50 102039,00	1377516,75	
357	Э510074: 20	1308-0305-0106 *РСНБ РК 2022*	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6,75	816,71 793,14	5,68 2,25	5512,50 5353,50	38,25 15,00	120,75	3865,50 750,00	10128,00	
358	Э510074: 21	1308-0206-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,063473	153839,31 127677,15	21610,23 8765,56	9764,25 8103,75	1371,75 556,50	288,75	6235,50 1280,25	17280,00	
359	Э510074: 22	1308-0201-1203 *РСНБ РК 2022*	Конструкция сварная. Монтаж оборудования	т	0,009	1112824,84 87934,66	27878,38 11462,66	10015,50 791,25	251,25 103,50	8973,00	644,25 852,75	11512,50	
360	Э510074: 23 Э510084: 8	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	315	579,86 380,79	20,31 6,18	182655,75 119949,00	6398,25 1947,00	56309,25	87765,00 21634,50	292055,25	
361	Э510074: 24	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	37,5	819,01 358,39	29,99 10,68	30713,25 13440,00	1124,25 400,50	16149,00	9965,25 3254,25	43932,75	
362	Э510074: 25, 38 Э510084: 7	1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	8040	446,59 380,79	13,86 6,18	3590583,00 3061551,00	111434,25 49687,50	417597,75	2240104,50 466480,50	6297168,00	
363	Э510074: 26	1308-0206-1907 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	90	518,76 425,59	40,61 18,54	46688,25 38303,25	3654,75 1668,75	4730,25	28779,00 6037,50	81504,75	
364	Э510074: 27, 39	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4488,75	137,34 112,00	1,21 0,56	616485,00 502740,00	5432,25 2514,00	108313,50	363768,00 78418,50	1058671,50	
365	Э510074: 28	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	150	163,47 134,40	2,42 1,12	24520,50 20160,00	363,00 168,00	3997,50	14635,50 3132,00	42288,00	
366	Э510074: 29	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	150	192,72 156,80	4,84 2,25	28908,00 23520,00	726,00 337,50	4662,00	17178,00 3687,00	49773,00	
367	Э510074: 30, 40	1308-0206-2209 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	9450	67,63 44,80	1,21 0,56	639103,50 423360,00	11434,50 5292,00	204309,00	308637,00 75789,00	1023529,50	
368	Э510074: 31	1308-0206-2210 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	300	145,24 112,00	9,68 4,50	43572,00 33600,00	2904,00 1350,00	7068,00	25164,00 5499,00	74235,00	
369	Э510074: 32	1308-0201-0810 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	261	681,35 347,11	247,68 95,01	177832,50 90595,50	64644,00 24797,25	22592,25	83084,25 20872,50	281789,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
370	Э510074: 33, 43	1308-0201-1814 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	21	2571,56 2314,07	121,04 56,19	54002,25 48595,50	2541,75 1179,75	2865,75	35838,75 7188,00	97029,00	
371	Э510074: 34	1308-0201-1804 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	4,5	2015,61 601,66	121,04 56,19	9070,50 2707,50	544,50 252,75	5817,75	2131,50 896,25	12098,25	
372	Э510074: 37	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4,5	1229,13 1201,73	0,00 0,00	5531,25 5407,50	0,00 0,00	123,00	4056,00 767,25	10354,50	
373	Э510074: 42	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	76,5	883,61 277,69	461,48 209,20	67596,00 21243,00	35303,25 16003,50	11049,75	26817,75 7552,50	101966,25	
374	Э510074: 44	СТ151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,5	11281,00		16921,50		16921,50	1353,75	18275,25	
375	Э510074: 49	СТПРАЙС.ЛИСТ	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	шт	0,75	5564,00		4173,00		4173,00	333,75	4506,75	
376	Э510074: 50	СТПРАЙС.ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	шт	60	132,00		7920,00		7920,00	633,75	8553,75	
377	Э510074: 51	СТПРАЙС.ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	шт	21,75	142,00		3088,50		3088,50	246,75	3335,25	
378	Э510074: 52	СТПРАЙС.ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	шт	27	132,00		3564,00		3564,00	285,00	3849,00	
379	Э510074: 53	СТПРАЙС.ЛИСТ	Патрон настенный Е27	шт	11,25	121,00		1361,25		1361,25	108,75	1470,00	
380	Э510074: 54	СТПРАЙС.ЛИСТ	Патрон подвесной Е27(люстровый)	шт	60	96,00		5760,00		5760,00	460,50	6220,50	
381	Э510074: 83	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30	м	76,5	28254,00		2161431,00		2161431,00	172914,75	2334345,75	
382	Э510074: 84	СТПРАЙС.ЛИСТ	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape	м	75	319,00		23925,00		23925,00	1914,00	25839,00	
383	Э510084: 32	СТПРАЙС.ЛИСТ	Антенна эфирная,ДМВ типа ЕВ 44	шт	2,25	14202,00		31954,50		31954,50	2556,00	34510,50	
384	Э510084: 33	СТПРАЙС.ЛИСТ	Мачта телевизионная	шт	0,75	19069,00		14301,75		14301,75	1144,50	15446,25	
385	Э510084: 34	СТПРАЙС.ЛИСТ	Заглушка верхняя	шт	2,25	497,00		1118,25		1118,25	89,25	1207,50	
386	Э510084: 38	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	шт	2,25	3269,00		7355,25		7355,25	588,75	7944,00	
387	Э510084: 39	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	шт	2,25	3269,00		7355,25		7355,25	588,75	7944,00	
388	Э510084: 40	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	шт	2,25	3269,00		7355,25		7355,25	588,75	7944,00	
389	Э510084: 41	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	шт	2,25	3269,00		7355,25		7355,25	588,75	7944,00	
390	Э510084: 42	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	шт	2,25	3269,00		7355,25		7355,25	588,75	7944,00	
391	Э510084: 45	СТПРАЙС.ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	шт	22,5	100,00		2250,00		2250,00	180,00	2430,00	
392	Э510084: 46	СТПРАЙС.ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	шт	56,25	89,00		5006,25		5006,25	400,50	5406,75	
393	Э510084: 47	СТПРАЙС.ЛИСТ	Розетка NV с крышкой типа DB 03	шт	56,25	1857,00		104456,25		104456,25	8356,50	112812,75	
394	Э510084: 49	СТПРАЙС.ЛИСТ	Нагрузка 75 ОМ F125-24	шт	2,25	266,00		598,50		598,50	48,00	646,50	
395	Э510084: 51	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель распределительный марки RG 11-60	м	112,5	287,00		32287,50		32287,50	2583,00	34870,50	
396	Э510084: 52	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель абонентский марки RG 6U	м	1125	142,00		159750,00		159750,00	12780,00	172530,00	
397	Э510074: 45	СТПРАЙС.ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	шт	7,5	48820,00		366150,00		366150,00	29292,00	395442,00	
398	Э510074: 46	СТПРАЙС.ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	шт	3,75	37161,00		139353,75		139353,75	11148,00	150501,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
399	Э510074: 55	СТПРАЙС.ЛИСТ	Крюк типа Л249УЗ	шт	101,25	86,00		8707,50		8707,50	696,75	9404,25	
400	Э510074: 56	СТПРАЙС.ЛИСТ	Коробка ответвительная типа Л251	шт	297	86,00		25542,00		25542,00	2043,00	27585,00	
401	Э510074: 64	СТПРАЙС.ЛИСТ	Коробка потолочная типа Л253	шт	101,25	90,00		9112,50		9112,50	729,00	9841,50	
402	Э510074: 47	СТПРАЙС.ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	шт	30	11462,00		343860,00		343860,00	27508,50	371368,50	
403	Э510074: 48	СТПРАЙС.ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	шт	21	1517,00		31857,00		31857,00	2548,50	34405,50	
404	Э510074: 57	СТПРАЙС.ЛИСТ	Розетка типа РП1-03	шт	101,25	40,00		4050,00		4050,00	324,00	4374,00	
405	Э510074: 58	СТПРАЙС.ЛИСТ	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	шт	101,25	55,00		5568,75		5568,75	445,50	6014,25	
406	Э510074: 59	СТПРАЙС.ЛИСТ	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	30	40,00		1200,00		1200,00	96,00	1296,00	
407	Э510074: 70	СТПРАЙС.ЛИСТ	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ	шт	598,5	202,00		120897,00		120897,00	9672,00	130569,00	
408	Э510074: 60	СТ151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	шт	30	2581,00		77430,00		77430,00	6194,25	83624,25	
409	Э510074: 61	СТ151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	1000шт	0,5985	38957,00		23316,00		23316,00	1865,25	25181,25	
410	Э510084: 55	СТ151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа	1000шт	0,22275	38957,00		8677,50		8677,50	694,50	9372,00	
411	Э510074: 62	СТ151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	1000шт	0,1485	154872,00		22998,75		22998,75	1839,75	24838,50	
412	Э510074: 63	СТ151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,735	57838,00		42510,75		42510,75	3400,50	45911,25	
413	Э510074: 65	СТ151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	71,25	373,00		26576,25		26576,25	2126,25	28702,50	
414	Э510074: 66	СТ151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	101,25	435,00		44043,75		44043,75	3523,50	47567,25	
415	Э510074: 67	СТ151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	426	466,00		198516,00		198516,00	15881,25	214397,25	
416	Э510074: 68	СТ151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	2,25	320,00		720,00		720,00	57,75	777,75	
417	Э510074: 69	СТ151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	6,75	320,00		2160,00		2160,00	172,50	2332,50	
418	Э510074: 71	СТПРАЙС.ЛИСТ	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020	м	29,25	1160,00		33930,00		33930,00	2714,25	36644,25	
419	Э510074: 72	СТПРАЙС.ЛИСТ	Легкая потолочная консоль DS34162	шт	11,25	510,00		5737,50		5737,50	459,00	6196,50	
420	Э510074: 73	СТПРАЙС.ЛИСТ	Боковая соединительная пластина типа FC34247	шт	19,5	686,00		13377,00		13377,00	1070,25	14447,25	
421	Э510074: 74	СТПРАЙС.ЛИСТ	Крышка лотка типа 35524	м	29,25	1055,00		30858,75		30858,75	2469,00	33327,75	
422	Э510074: 75	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2	км	0,2475	106,70		26,25		26,25	2,25	28,50	
423	Э510074: 76	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2	км	0,0135	433,19		6,00		6,00	0,75	6,75	
424	Э510074: 77, 86	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	5,2125	110515,00		576060,00		576060,00	46084,50	622144,50	
425	Э510074: 78, 87	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	8,42625	179682,00		1514045,25		1514045,25	121123,50	1635168,75	
426	Э510074: 79	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2		0,45	283466,00		127560,00		127560,00		137764,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
427	Э510074: 80	243-142-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км км	0,45	696006,00		313203,00		313203,00	10204,50 25056,00	338259,00	
428	Э510074: 81, 88 Э510084: 54	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м м	31209,375	183,00		5711316,00		5711316,00	456905,25 37728,00	6168221,25	
429	Э510074: 82	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м м	900	524,00		471600,00		471600,00	714,00	509328,00	
430	Э510074: 85	СТ151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт коробка	2,25 6,75	3967,00 6260,11 4628,14	1164,05 786,78	8925,75 42255,75 31239,75	7857,00 5310,75	8925,75 3158,25	22296,00 5164,50	9639,75 69716,25	
431	Э510084: 1	1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт. шкаф	155,25 0,75	1956,93 1936,93 32913,86 27768,84	0,00 0,00 3868,77 2614,90	303813,75 300708,75 24685,50 20826,75	0,00 0,00 2901,75 1961,25	3105,00 957,00	183432,75 38979,75 13900,50 3087,00	526226,25 41673,00	
432	Э510084: 2, 23, 43	1310-0408-0507 *РСНБ РК 2022*	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт. шт.	2,25 155,25	19047,89 16198,49 1956,93 1936,93	2396,58 1619,85 0,00 0,00	42858,00 36446,25 303813,75 300708,75	5392,50 3645,00 0,00 0,00	1018,50 3105,00	24456,00 5385,00 183432,75 38979,75	72699,00 526226,25	
433	Э510084: 3	1310-0902-0421 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 100х2. Монтаж в колодцах	шт. шт.	0,75 2,25	32913,86 27768,84 19047,89 16198,49	3868,77 2614,90 2396,58 1619,85	24685,50 20826,75 42858,00 36446,25	2901,75 1961,25 5392,50 3645,00	957,00 1018,50	13900,50 3087,00 24456,00 5385,00	41673,00 72699,00	
434	Э510084: 4	1310-0902-0419 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 30х2. Монтаж в колодцах	шт. шкаф	0,75 90	32591,28 23243,16 575,38 470,39	3047,08 2059,52 54,05 24,72	24443,25 17432,25 51784,50 42335,25	2286,00 1545,00 4864,50 2224,50	4725,75 4584,75	11576,25 2881,50 32083,50 6709,50	38901,00 90577,50	
435	Э510084: 5	1310-0902-0902 *РСНБ РК 2022*	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише	шкаф м	0,75 2272,5	32591,28 23243,16 491,96 231,41	3047,08 2059,52 203,25 80,02	24443,25 17432,25 1117979,25 525879,75	2286,00 1545,00 461886,00 181845,75	4725,75 130214,25	11576,25 2881,50 509562,75 130214,25	38901,00 1757756,25	
436	Э510084: 6	1308-0206-1908 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м м кабеля	90 2272,5	575,38 470,39 491,96 231,41	54,05 24,72 203,25 80,02	51784,50 42335,25 1117979,25 525879,75	4864,50 2224,50 461886,00 181845,75	4584,75 130214,25	32083,50 6709,50 509562,75 130214,25	90577,50 1757756,25	
437	Э510084: 9, 50	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля км	2272,5 0,285	491,96 231,41 108,27	203,25 80,02	1117979,25 525879,75 30,75	461886,00 181845,75	130214,25 30,75	509562,75 130214,25 2,25	1757756,25 33,00	
438	Э510084: 10	СТПРАЙС.ЛИСТ	Телефонный кабель марки ТППэпЗ 10х2х0,4	км км	0,75 2,25	6,43 5983,00		4,50 13461,75		4,50 13461,75	0,75 1077,00	5,25 14538,75	
439	Э510084: 11	СТПРАЙС.ЛИСТ	Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5	км шт	0,75 0,75	9046,00 8093,00		6784,50 6069,75		6784,50 6069,75	543,00 485,25	7327,50 6555,00	
440	Э510084: 14	СТПРАЙС.ЛИСТ	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	шт шт	31,5 0,75	192,00 6794,70 4862,49	1301,00 879,35	6048,00 5096,25 3646,50	975,75 659,25	6048,00 473,25	483,75 2627,25 618,00	6531,75 8341,50	
441	Э510084: 15	СТПРАЙС.ЛИСТ	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	шт стойка	2,25 2,25	23818,18 15526,77	0,00 0,00	53591,25 34935,00	0,00 0,00	18655,50	26550,75 6411,00	86553,00	
442	Э510084: 12	СТПРАЙС.ЛИСТ	Распределительный телефонный шкаф	шт шт	2,25 31,5	1517,00 192,00		3413,25 6048,00		3413,25 6048,00	273,00 483,75	3686,25 6531,75	
443	Э510084: 13	СТПРАЙС.ЛИСТ	Розетка телефонная типа Rj-45	шт ввод	0,75 2,25	6794,70 4862,49 23818,18 15526,77	1301,00 879,35 0,00 0,00	5096,25 3646,50 53591,25 34935,00	975,75 659,25 0,00 0,00	473,25 18655,50	2627,25 618,00 26550,75 6411,00	8341,50 86553,00	
444	Э510084: 16	1310-0902-0919 *РСНБ РК 2022*	Ввод абонентский или групповой. Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	ввод стойка	0,75 2,25	6794,70 4862,49 23818,18 15526,77	1301,00 879,35 0,00 0,00	5096,25 3646,50 53591,25 34935,00	975,75 659,25 0,00 0,00	473,25 18655,50	2627,25 618,00 26550,75 6411,00	8341,50 86553,00	
445	Э510084: 17	1134-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка	стойка шт	2,25 2,25	1517,00 1517,00		3413,25 3413,25		3413,25 3413,25	273,00 273,00	3686,25 3686,25	
446	Э510084: 18	СТЦЕНА	Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25	шт шт	2,25 2,25	4599,41 4396,73 1190,92 1179,38	0,00 0,00 0,00 0,00	10348,50 9892,50 156308,25 154794,00	0,00 0,00 0,00 0,00	456,00 1514,25 18506,25	6034,50 1311,00 94424,25 20058,75	17694,00 270791,25 19986,75	
447	Э510084: 19	1310-0411-0205 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт. Монтаж и установка на столбе или трубостойке	шт. шт.	131,25 131,25	141,00 141,00 531,00 531,00		18506,25 18506,25 35842,50 35842,50		35842,50 35842,50	1480,50 1480,50 2867,25 2867,25	38709,75 38709,75	
448	Э510084: 20	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт. шт.	67,5 4,5	1250,57 1064,47	121,04 56,19	5627,25 4790,25	544,50 252,75	292,50	3630,75 741,00	9999,00	
449	Э510084: 21	СТ151802-21	Коробка универсальная УК-2П и УК-2С	шт шт									
450	Э510084: 22	СТ151802-22	Радиорозетка типа РПВ-2	шт шт									
451	Э510084: 24	1308-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт. шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
452	Э510084: 25	252-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ16	шт.	4,5	313,00		1408,50		1408,50		1521,00	
											112,50		
453	Э510084: 26	1308-0206-1303 *РСНБ РК 2022*	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1312,5	562,47	3,63	738242,25	4764,75	263091,00	340278,75	1164804,75	
						358,39	1,69	470387,25	2218,50		86283,75		
454	Э510084: 27	243-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	1,2	117933,00		141519,75		141519,75		152841,00	
											11321,25		
455	Э510084: 28	243-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,1125	204750,00		23034,75		23034,75		24877,50	
											1842,75		
456	Э510084: 29, 30	1310-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов	антенна	5,25	136011,07	0,00	714057,75	0,00		435576,00	1241604,00	
						136011,07	0,00	714057,75	0,00		91970,25		
457	Э510084: 31	СТПРАЙС.ЛИСТ	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	шт	2,25	9003,00		20256,75		20256,75		21877,50	
											1620,75		
458	Э510084: 35	1310-0501-0110 *РСНБ РК 2022*	Станция магистральная усилительная. Настройка для одного канала ТВ	станция	2,25	540491,76	0,00	1216106,25	0,00		741825,00	2114565,75	
						540491,76	0,00	1216106,25	0,00		156634,50		
459	Э510084: 37	1310-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала	измерение	11,25	28166,47	0,00	316872,75	0,00		193292,25	550978,50	
						28166,47	0,00	316872,75	0,00		40813,50		
460	Э510084: 44	1310-0501-0114 *РСНБ РК 2022*	Сеть распределительная домовая. Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала	подключение	78,75	35271,53	0,00	2777633,25	0,00		1694355,75	4829748,00	
						35271,53	0,00	2777633,25	0,00		357759,00		
461	Э510084: 53	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	900	344,00		309600,00		309600,00		334368,00	
											24768,00		
			Газоснабжение										
462	Э510094: 1, 11	1116-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	231	2722,23	72,74	628835,25	16803,00	319011,00	292713,75	995272,50	
						1268,49	24,53	293021,25	5667,00		73723,50		
463	Э510094: 3	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	95,25	380,00		36195,00		36195,00		39090,75	
											2895,75		
464	Э510094: 5, 14	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	14,25	764,00		10887,00		10887,00		11757,75	
											870,75		
465	Э510094: 6	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	4,5	1035,00		4657,50		4657,50		5030,25	
											372,75		
466	Э510094: 7	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	7,5	2123,00		15922,50		15922,50		17196,00	
											1273,50		
467	Э510094: 8	1119-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	223,5	930,79	0,00	208031,25	0,00	3940,50	200010,00	440685,75	
						913,16	0,00	204091,50	0,00		32644,50		
468	Э510094: 12	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	2,025	3391,00		6867,00		6867,00		7416,00	
											549,00		
469	Э510094: 13	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	4,5	1265,00		5692,50		5692,50		6147,75	
											455,25		
470	Э510094: 16	1116-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2,25	7013,08	134,79	15779,25	303,75	10427,25	4997,25	22438,50	
						2243,81	22,50	5048,25	51,00		1662,00		
471	Э510094: 17	1119-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	30	5441,79	394,18	163254,00	11825,25	80080,50	75768,00	258144,00	
						2378,27	198,87	71348,25	5966,25		19122,00		
		513-301-0100 <font	Плита газовая	шт.	30								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
472	Э510094: 18	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	30	103946,00		3118380,00				3118380,00	
										3118380,00			
473	Э510094: 20	СТПРАЙС	Счетчики газа СГК-1,6	шт	30	6583,00		197490,00		197490,00		213289,50	
											15799,50		
474	Э510094: 21, 22	261-301-0422 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	39	887,00		34593,00		34593,00		37360,50	
											2767,50		
475	Э510094: 23	242-209-6901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	шт.	2,25	118377,00		266348,25		266348,25		287655,75	
											21307,50		
476	Э510104: 1	1401-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2. Пусконаладочные работы	шт.	0,75	5415,00	0,00	4061,25	0,00		2031,00	6579,75	
						5415,00	0,00	4061,25	0,00		487,50		
477	Э510104: 2	1401-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3. Пусконаладочные работы	шт.	0,75	21660,00	0,00	16245,00	0,00		8122,50	26316,75	
						21660,00	0,00	16245,00	0,00		1949,25		
478	Э510104: 3	1401-1103-0401 *РСНБ РК 2022*	Аппараты коммутационные. Снятие временных характеристик	характеристика	0,75	5606,00	0,00	4204,50	0,00		2102,25	6811,50	
						5606,00	0,00	4204,50	0,00		504,75		
479	Э510104: 4	1401-1103-0402 *РСНБ РК 2022*	Аппараты коммутационные. Снятие скоростных характеристик	характеристика	0,75	8409,00	0,00	6306,75	0,00		3153,75	10217,25	
						8409,00	0,00	6306,75	0,00		756,75		
			ИТОГО по акту					527652291,00	9720951,75	438721542,00	64607116,50	639285993,00	
								74656603,50	3497472,00	4427038,50	47026585,50		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							4427038,50			
			Временные здания и сооружения	%	2,50			15 871 473,86					
			Итого с временными									650 730 428,36	
			Зимние удорожания	%	0,74			4 815 405,17					
			Итого с зимними удорожаниями									655 545 833,53	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			13 110 916,67					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									668 656 750,20	
			Итого									*673 083 788,70*	
			Итого с НДС									753 853 843,34	

ЗАКАЗЧИК
ТОО СК А-Строй монтаж
и.о. Директор_____ **Жумабаев Е.Т.**

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО СК А-Строй монтаж
и.о. Директор_____ **Жумабаев Е.Т.**

Эксперт (ы) технического надзора:

_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)