Заказчик : **ТОО СК А-Строй монтаж**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО СК А-Строй монтаж**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Надстройка 6-ого этажа жилого дома «Болашақ» 1-очередь» по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Квартал 22, 35.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Надстройка 6-ого этажа жилого дома «Болашақ» 1-очередь» по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Квартал 22, 35.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№007** от **10.09.2020г.**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020 (месяц, год)** на **«Надстройка 6-ого этажа жилого дома «Болашақ» 1-очередь» по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Квартал 22, 35.**

Составлен (а) в текущих ценах 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э610013: общестроительные работы - КЖ [№ 2-1-1]										
1	1	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 1	м³	1 184,41	524,0 0,0	524,0 118,0	620 630,84 0,0	620 630,84 139 760,38			620 630,84	
2	2	7101-0101-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Срезка недобора грунта в выемках группа грунта 2	м³	67,23	3 586,0 2 580,0	1 002,0 226,0	241 086,78 173 453,4	67 364,46 15 193,98	268,92		241 086,78	
3	3	6101-0203-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м² с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м группа грунта 1	м³	22,41	15 108,0 15 108,0	0,0 0,0	338 570,28 338 570,28	0,0 0,0			338 570,28	
4	4	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 1	м³	22,41	524,0 0,0	524,0 118,0	11 742,84 0,0	11 742,84 2 644,38			11 742,84	
5	5	Тарифы *на перевозки*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	2 038,48	47,0		95 808,56				95 808,56	
6	6	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале группа грунта 1	м³	1 274,05	69,0 13,0	56,0 14,0	87 909,45 16 562,65	71 346,8 17 836,7			87 909,45	
7	7	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 1	м³	582,66	524,0 0,0	524,0 118,0	305 313,84 0,0	305 313,84 68 753,88			305 313,84	
8	8	Тарифы *на перевозки*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	932,256	47,0		43 815,7				43 815,7	
9	9	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м³	436,58	88,0 0,0	88,0 23,0	38 419,04 0,0	38 419,04 10 041,34			38 419,04	
10	10	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0102	м³	436,58	51,0 0,0	51,0 13,0	22 265,58 0,0	22 265,58 5 675,54			22 265,58	
11	11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	436,58	710,0 442,0	268,0 88,0	309 971,8 192 968,36	117 003,44 38 419,04			309 971,8	
12	12	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м³	146,08	4 132,0 4 132,0	0,0 0,0	603 602,56 603 602,56	0,0 0,0			603 602,56	
13	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки		36,52	29 109,0	2 981,0	1 063 060,68	108 866,12	720 831,76		1 063 060,68	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		6 390,0	610,0	233 362,8	22 277,2				
14	14	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	186,75	47 881,0	4 659,0	8 941 776,75	870 068,25	5 164 011,0		8 941 776,75	
						15 570,0	927,0	2 907 697,5	173 117,25				
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05561	345 153,0		19 193,75		19 193,75		19 193,75	
16	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,67826	345 153,0		579 256,17		579 256,17		579 256,17	
17	17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	539,5	4 966,0	45,0	2 679 157,0	24 277,5	1 893 645,0		2 679 157,0	
						1 411,0	7,0	761 234,5	3 776,5				
18	18	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	11,288	70 584,0	12 483,0	796 751,86	140 908,27	320 725,28		796 751,86	
						29 688,0	2 545,0	335 118,31	28 727,96				
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10458	345 153,0		36 095,87		36 095,87		36 095,87	
20	20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,271908	345 153,0		93 849,76		93 849,76		93 849,76	
21	21	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	47,31	89 800,0	6 823,0	4 248 438,0	322 796,13	1 425 261,06		4 248 438,0	
						52 851,0	1 435,0	2 500 380,81	67 889,85				
22	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,320048	345 153,0		110 465,53		110 465,53		110 465,53	
23	23	6114-0101-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм	м	0,498	30 684,0	253,0	15 280,3	126,16	12 191,04		15 280,3	
						5 951,0	72,0	2 963,93	35,69				
24	24	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,498	6 537,0		3 255,26		3 255,26		3 255,26	
25	25	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,498	6 537,0		3 255,26		3 255,26		3 255,26	
26	26	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,415	482 850,0	4 327,0	200 382,75	1 796,12	37 692,79		200 382,75	
						387 695,0	1 447,0	160 893,84	600,92				
27	27	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	0,332	54 895,0	5 257,0	18 225,14	1 745,49	9 322,56		18 225,14	
						21 559,0	1 049,0	7 157,92	348,6				
28	28	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	1,991004	2 952,0	40,0	5 877,23	79,68	1 494,83		5 877,23	
						2 161,0	13,0	4 302,72	25,73				
29	29	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	83	142 884,0	5 024,0	11 859 372,0	416 992,0	3 973 957,0		11 859 372,0	
						89 981,0	1 062,0	7 468 423,0	88 146,0				
30	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24402	345 153,0		84 224,25		84 224,25		84 224,25	
31	31	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,039093	364 700,0	4 432,0	14 256,91	172,64			14 256,91	
						360 268,0	1 428,0	14 084,27	55,61				
32	32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,039093	96 078,0		3 755,75		3 755,75		3 755,75	
33	33	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,083	344 731,0	2 429,0	28 612,59	201,69	4 926,05		28 612,59	
						282 949,0	807,0	23 484,85	67,23				
34	34	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	1,3944	128 399,0	16 470,0	179 039,3	22 966,1	42 139,93		179 039,3	
						81 708,0	4 995,0	113 933,27	6 965,36				
35	35	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,05073	1 234 313,0	4 432,0	62 616,03	224,93			62 616,03	
						1 229 881,0	1 428,0	62 391,1	72,21				
36	36	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,05073	96 078,0		4 873,76		4 873,76		4 873,76	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,104912	1 455 125,0 253 319,0	29 386,0 8 377,0	152 660,24 26 576,6	3 083,45 878,97	123 000,19		152 660,24	
38	38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9,8936	4 966,0 1 411,0	45,0 7,0	49 131,85 13 959,77	444,88 68,89	34 726,37		49 131,85	
39	39	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,5478	29 109,0 6 390,0	2 981,0 610,0	15 945,96 3 500,11	1 633,44 334,49	10 812,41		15 945,96	
40	40	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	4,2662	89 800,0 52 851,0	6 823,0 1 435,0	383 104,76 225 472,82	29 108,1 6 122,08	128 523,84		383 104,76	
41	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,077422	345 153,0		26 722,68		26 722,68		26 722,68	
42	42	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,003187	224 599,0 205 601,0	6 226,0 1 787,0	715,46 655,7	19,92 5,81	40,67		715,46	
43	43	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,3	4 966,0 1 411,0	45,0 7,0	41 217,8 11 711,3	373,5 58,1	29 133,0		41 217,8	
44	44	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,299829	426 788,0 365 373,0	56 376,0 14 628,0	127 963,59 109 549,21	16 902,95 4 385,72	1 510,6		127 963,59	
45	45	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,03984	224 058,0 93 262,0	4 435,0 1 428,0	8 926,65 3 715,91	176,79 57,27	5 033,95		8 926,65	
46	46	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,03984	19 863,0 11 052,0	142,0 46,0	790,99 439,9	5,81 1,66	345,28		790,99	
47	47	6110-0101-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	$м^2$	6,972	4 849,0 2 389,0	167,0 44,0	33 807,56 16 656,44	1 164,49 307,1	15 986,63		33 807,56	
48	48	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,003187	694 126,0		2 211,95		2 211,95		2 211,95	
49	49	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,7888	139 360,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	388 647,5 250 938,88	14 010,4 2 961,44	123 698,22		388 647,5	
50	50	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,8715	158 943,0 103 824,0	7 421,0 1 435,0	138 518,7 90 482,45	6 467,36 1 250,81	41 568,89		138 518,7	
51	51	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002191	345 153,0		756,13		756,13		756,13	
52	52	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	71,048	70 584,0 29 688,0	12 483,0 2 545,0	5 014 851,7 2 109 273,19	886 892,35 180 817,16	2 018 686,16		5 014 851,7	
53	53	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5229	345 153,0		180 480,18		180 480,18		180 480,18	
54	54	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,505952	345 153,0		519 784,18		519 784,18		519 784,18	
55	55	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,18924	364 700,0 360 268,0	4 432,0 1 428,0	69 016,16 68 177,03	839,13 270,58			69 016,16	
56	56	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,18924	96 078,0		18 181,98		18 181,98		18 181,98	
57	57	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	97,8902	105 542,0 66 784,0	14 274,0 2 992,0	10 331 527,09 6 537 499,15	1 397 284,25 292 887,08	2 396 743,69		10 331 527,09	
58	58	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,29978	345 153,0		448 623,3		448 623,3		448 623,3	
59	59	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,242974	1 234 313,0	4 432,0	299 906,39	1 076,51			299 906,39	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т		1 229 881,0	1 428,0	298 829,05	346,94				
61	61	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,39342	364 700,0	4 432,0	143 480,44	1 743,83			143 480,44	
						360 268,0	1 428,0	141 736,61	561,91				
62	62	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	т	0,636394	96 078,0		61 143,61		61 143,61		61 143,61	
63	63	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	194,296775	46 334,0	7 854,0	9 002 546,86	1 526 007,29	1 145 961,91		9 002 546,86	
						32 582,0	1 803,0	6 330 577,66	350 317,27				
64	64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	$м^3$	219,559502	31 431,0	7 215,0	6 900 974,41	1 584 122,23	605 764,71		6 900 974,41	
						21 457,0	1 480,0	4 711 088,3	324 948,32				
65	65	СТ11011-250	Клей	$м^3$	201,994741	23 889,7		4 825 593,44		4 825 593,44		4 825 593,44	
66	66	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	кг	5 928,106543	38,0		225 267,81		225 267,81		225 267,81	
67	67	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т конструкций	1,109544	99 951,0	30 434,0	110 899,62	33 767,72	4 958,42		110 899,62	
						65 048,0	8 116,0	72 173,48	9 004,67				
68	68	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	1,03916	167 300,0		173 851,8		173 851,8		173 851,8	
69	69	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	т	0,010757	694 126,0		7 466,68		7 466,68		7 466,68	
70	70	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^2$ поверхности	215,8	2 952,0	40,0	637 041,6	8 632,0	162 065,8		637 041,6	
						2 161,0	13,0	466 343,8	2 805,4				
71	71	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	$м^3$	0,249	139 581,0	11 456,0	34 755,42	2 852,71	13 089,1		34 755,42	
						75 561,0	2 272,0	18 814,44	566,06				
72	72	6111-0401-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Герметизация пенополистиролом стыка стеновой панели горизонтального	т	0,010956	345 153,0		3 781,48		3 781,48		3 781,48	
73	73	6111-0401-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Герметизация пенополистиролом стыка стеновой панели вертикального	м шва	987,7	452,0	23,0	446 440,4	22 717,1	186 675,3		446 440,4	
						240,0	8,0	237 048,0	7 901,6				
74	74	1146-0303-0107 *РСНБ РК 2022*	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м шва	805,1	912,0	40,0	734 251,2	32 204,0	301 107,4		734 251,2	
						498,0	13,0	400 939,8	10 466,3				
75	75	1106-0601-0110 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$ заделки	0,83	191 111,0	1 723,0	158 622,13	1 430,09	32 005,63		158 622,13	
						150 827,0	572,0	125 186,41	474,76				
76	76	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	$м^3$	4,98	66 310,0	5 894,0	330 223,8	29 352,12	139 554,54		330 223,8	
						32 393,0	1 211,0	161 317,14	6 030,78				
77	77	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001195	345 153,0		412,51		412,51		412,51	
78	78	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	т	0,004333	345 153,0		1 495,66		1 495,66		1 495,66	
79	79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	$м^3$	0,9296	142 884,0	5 024,0	132 824,9	4 669,58	44 508,75		132 824,9	
						89 981,0	1 062,0	83 646,57	986,87				
80	80	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,063744	345 153,0		22 001,64		22 001,64		22 001,64	
81	81	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	2,053785	345 153,0		708 869,8		708 869,8		708 869,8	
82	82	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,091499	364 700,0	4 432,0	33 370,15	405,04			33 370,15	
						360 268,0	1 428,0	32 964,28	130,31				
83	83	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	т	0,091499	96 078,0		8 791,36		8 791,36		8 791,36	
84	84	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$ заделки	0,415	344 731,0	2 429,0	143 063,78	1 008,45	24 631,08		143 063,78	
						282 949,0	807,0	117 423,42	335,32				
					15,32844	282 914,0	2 468,0	4 336 630,48	37 830,57	2 443 215,39		4 336 630,48	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	85	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	$м^3$		121 055,0	737,0	1 855 584,52	11 297,13				
86	86	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	т	0,030956	1 510 113,0		46 746,43		46 746,43		46 746,43	
87	87	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	15,32844	15 923,0 4 499,0	197,0 64,0	244 074,78 68 963,04	3 019,54 981,06	172 092,2		244 074,78	
88	88	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^3$	2,7224	224 058,0 93 262,0	4 435,0 1 428,0	609 975,3 253 896,17	12 074,01 3 887,72	344 005,12		609 975,3	
89	89	6110-0101-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	$м^2$	489,7	566,0 170,0	10,0 3,0	277 170,2 83 249,0	4 897,0 1 469,1	189 024,2		277 170,2	
90	90	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	489,7	4 849,0 2 389,0	167,0 44,0	2 374 555,3 1 169 893,3	81 779,9 21 546,8	1 122 882,1		2 374 555,3	
91	91	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^2$	58,1	8 377,0 5 446,0	40,0 9,0	486 703,7 316 412,6	2 324,0 522,9	167 967,1		486 703,7	
92	92	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	$м^3$	44,82	158 943,0 103 824,0	7 421,0 1 435,0	7 123 825,26 4 653 391,68	332 609,22 64 316,7	2 137 824,36		7 123 825,26	
93	93	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,55161	345 153,0		190 389,55		190 389,55		190 389,55	
94	94	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,129082	1 234 313,0 1 229 881,0	4 432,0 1 428,0	159 326,8 158 754,93	571,87 184,26			159 326,8	
95	95	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,129082	96 078,0		12 401,86		12 401,86		12 401,86	
96	96	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т конструкций	4,936126	132 822,0 91 181,0	28 280,0 7 487,0	655 626,13 450 080,78	139 593,55 36 956,58	65 951,8		655 626,13	
97	97	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	4,936126	1 299 424,0		6 414 120,48		6 414 120,48		6 414 120,48	
98	98	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	т	4,936126	4 445,0		21 941,05		21 941,05		21 941,05	
99	99	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^2$	49,8	9 741,0 7 590,0	110,0 39,0	485 101,8 377 982,0	5 478,0 1 942,2	101 641,8		485 101,8	
100	100	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	12,745812	46 334,0 32 582,0	7 854,0 1 803,0	590 564,09 415 283,86	100 106,3 22 981,04	75 174,76		590 564,09	
101	101	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	$м^3$	3,7848	55 704,0 27 714,0	3 167,0 673,0	210 828,3 104 892,08	11 986,86 2 547,27	93 950,19		210 828,3	
102	102	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	т	0,023157	1 234 313,0 1 229 881,0	4 432,0 1 428,0	28 582,71 28 480,62	102,92 33,2			28 582,71	
103	103	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	м	12,699	628,0		7 974,64		7 974,64		7 974,64	
104	104	6110-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	$м^3$ заделки	0,415	463 640,0 385 849,0	4 025,0 1 346,0	192 410,6 160 126,92	1 670,79 558,59	30 612,06		192 410,6	
105	105	6103-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка бетона по перекрытию, толщина 100 мм	$м^2$	107,9	5 610,0 1 330,0	40,0 8,0	605 319,0 143 507,0	4 316,0 863,2	457 496,0		605 319,0	
106	106	6103-0701-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка бетона по перекрытию. Добавлять или исключать к норме 6103-0701-0401 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	94,4125	3 336,0 1 085,0	192,0 59,0	314 960,1 102 437,77	18 127,2 5 570,13	194 395,96		314 960,1	
107	107	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	$м^2$	94,4125	-587,0 -138,0	-38,0 -12,0	-55 419,93 -13 029,34	-3 588,09 -1 132,95	-38 803,33		-55 419,93	
				т	0,207699	74 315,0 69 468,0	4 668,0 1 509,0	15 435,51 14 428,72	974,42 313,74	33,2		15 435,51	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000531	345 153,0		183,43		183,43		183,43	
109	109	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	1,962112	1 426 672,0 228 592,0	16 092,0 3 432,0	2 799 289,54 448 522,87	31 574,03 6 733,79	2 319 192,64		2 799 289,54	
110	110	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	102,029808	290,0 212,0	4,0 0,0	29 588,67 21 630,63	408,36 0,0	7 550,51		29 588,67	
111	111	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	102,029808	438,0 248,0	8,0 2,0	44 688,86 25 303,38	816,72 204,18	18 569,59		44 688,86	
112	112	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$	92,3458	6 693,0 4 427,0	49,0 16,0	618 070,29 408 814,84	4 525,16 1 477,4	204 730,29		618 070,29	
113	113	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	$м^2$	94,654445	1 549,0		146 619,5		146 619,5		146 619,5	
114	114	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	249	290,0 212,0	4,0 0,0	72 210,0 52 788,0	996,0 0,0	18 426,0		72 210,0	
115	115	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	249	438,0 248,0	8,0 2,0	109 062,0 61 752,0	1 992,0 498,0	45 318,0		109 062,0	
			ИТОГО по смете Э610013: общестроительные работы - КЖ [№ 2-1-1]					106 039 828,9 49 950 430,86	9 567 889,74 2 079 467,06	46 381 888,19 0,0	0,0 0,0	106 039 828,9	
			Смета Э610023: общестроительные работы - АР [№ 2-1-2]										
116	1	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	$м^2$ проемов	8,9972	11 250,0 10 459,0	450,0 145,0	101 218,5 94 102,08	4 048,74 1 304,76	3 067,68		101 218,5	
117	2	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	$м^2$	8,9972	30 000,0		269 916,0		269 916,0		269 916,0	
118	3	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	4,98	7 179,0 6 633,0	140,0 34,0	35 751,42 33 032,34	697,2 169,32	2 021,88		35 751,42	
119	4	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	18,8576	697,0 349,0	98,0 29,0	13 143,88 6 581,07	1 848,41 546,97	4 714,4		13 143,88	
120	5	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,88576	43 594,0 17 811,0	15,0 0,0	82 208,18 33 587,61	28,22 0,0	48 592,35		82 208,18	
121	6	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	18,8576	3 199,0 1 808,0	91,0 13,0	60 325,23 34 094,74	1 715,61 244,85	24 514,88		60 325,23	
122	7	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	18,8576	2 196,0 1 641,0	92,0 34,0	41 411,19 30 945,72	1 734,7 640,76	8 731,6		41 411,19	
123	8	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	18,8576	604,0 80,0	62,0 22,0	11 390,09 1 508,94	1 169,47 415,0	8 712,51		11 390,09	
124	9	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	22,5677	697,0 349,0	98,0 29,0	15 729,33 7 875,87	2 211,95 654,87	5 642,34		15 729,33	
125	10	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,25677	43 594,0 17 811,0	15,0 0,0	98 381,56 40 195,24	34,03 0,0	58 152,29		98 381,56	
126	11	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	22,5677	3 199,0 1 808,0	91,0 13,0	72 194,23 40 802,8	2 053,42 292,99	29 338,01		72 194,23	
127	12	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	22,5677	2 196,0 1 641,0	92,0 34,0	49 558,47 37 033,77	2 075,83 766,92	10 448,87		49 558,47	
128	13	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	22,5677	604,0 80,0	62,0 22,0	13 631,09 1 805,25	1 399,38 496,34	10 426,46		13 631,09	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	14	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	360,552	697,0 349,0	98,0 29,0	251 304,91 125 832,98	35 334,76 10 456,34	90 138,0		251 304,91	
130	15	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см покрытия щебеночные	м²	360,552	1 368,0 324,0	414,0 102,0	493 234,97 116 819,18	149 268,86 36 776,47	227 147,76		493 234,97	
131	16	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0703	м²	360,552	70,0 2,0	18,0 5,0	25 238,64 721,27	6 489,77 1 802,76	18 027,6		25 238,64	
132	17	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м³	28,84416	28 623,0 15 767,0	5 624,0 1 752,0	825 605,98 454 786,05	162 220,18 50 535,38	208 601,41		825 605,98	
133	18	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	70,2512	3 935,0 3 297,0	260,0 115,0	276 438,14 231 618,14	18 265,81 8 079,22	26 554,19		276 438,14	
134	19	6112-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону стена	м²	51,1031	2 205,0 2 039,0	18,0 7,0	112 682,46 104 199,03	919,64 357,73	7 562,96		112 682,46	
135	20	1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м² окрашиваемой поверхности	95,9812	686,0 628,0	7,0 3,0	65 843,07 60 276,26	672,3 288,01	4 894,51		65 843,07	
136	21	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску) стена	м²	25,3731	1 351,0 1 058,0	6,0 2,0	34 279,0 26 844,69	151,89 50,63	7 281,59		34 279,0	
137	22	6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону	м²	682,0774	460,0 428,0	5,0 2,0	313 755,77 291 929,26	3 410,47 1 364,52	18 416,04		313 755,77	
138	23	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	107,2609	4 966,0 1 411,0	45,0 7,0	532 657,48 151 345,52	4 827,28 751,15	376 485,51		532 657,48	
139	24	6111-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м² изоляции	3,2204	158 123,0 123 995,0	3 974,0 1 144,0	509 219,11 399 313,83	12 797,77 3 684,37	97 108,34		509 219,11	
140	25	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,072801	350 757,0 249 760,0	71 664,0 20 988,0	25 535,78 18 182,81	5 217,38 1 528,03	2 135,59		25 535,78	
141	26	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,072801	1 168 343,0		85 056,74		85 056,74		85 056,74	
142	27	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	11,205	290,0 212,0	4,0 0,0	3 249,45 2 375,46	44,82 0,0	829,17		3 249,45	
143	28	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	11,205	438,0 248,0	8,0 2,0	4 907,79 2 778,84	89,64 22,41	2 039,31		4 907,79	
144	29	1219-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка	отверстие	12,45	4 052,0 3 986,0	66,0 0,0	50 447,4 49 625,7	821,7 0,0			50 447,4	
145	30	1110-0111-0202 *РСНБ РК 2022*	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	12,45	2 435,0 1 552,0	188,0 50,0	30 315,75 19 322,4	2 340,6 622,5	8 652,75		30 315,75	
146	31	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	10,0845	741,0		7 472,49		7 472,49		7 472,49	
147	32	СТ11011-818	Петля врезная	шт	24,9	50,0		1 245,0		1 245,0		1 245,0	
148	33	СТ11011-819	Задвижка	шт	12,45	96,0		1 195,2		1 195,2		1 195,2	
149	34	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м² изолируемой поверхности	189,821	2 534,0 1 005,0	62,0 10,0	481 006,58 190 770,52	11 768,57 1 898,21	278 467,49		481 006,58	
150	35	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м²	446,54	14 987,0 9 866,0	3 334,0 1 083,0	6 692 294,98 4 405 563,64	1 488 764,36 483 602,82	797 966,98		6 692 294,98	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	36	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	113,046	3 918,0	139,0	442 914,56	15 713,56	126 837,28		442 914,56	
						2 657,0	31,0	300 362,89	3 504,26				
152	37	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	17,465607	46 463,0		811 504,28		811 504,28		811 504,28	
153	38	6111-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	333,494	2 310,0	146,0	770 371,14	48 690,29	374 180,6		770 371,14	
						1 042,0	32,0	347 501,08	10 672,14				
154	39	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	51,524823	34 925,0		1 799 504,74		1 799 504,74		1 799 504,74	
155	40	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	446,54	1 903,0	295,0	849 765,62	131 729,3	208 980,72		849 765,62	
						1 140,0	65,0	509 055,6	29 025,1				
156	41	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	446,54	452,0	67,0	201 836,08	29 918,18	145 125,5		201 836,08	
						60,0	15,0	26 792,4	6 698,1				
157	42	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,64325	74 315,0	4 688,0	47 803,02	3 015,39	102,09		47 803,02	
						69 468,0	1 509,0	44 685,54	970,27				
158	43	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,048638	278 338,0	6 192,0	13 538,13	301,29	417,49		13 538,13	
						263 570,0	1 216,0	12 819,35	58,93				
159	44	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,048638	1 168 343,0		56 825,95		56 825,95		56 825,95	
160	45	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	87,233	1 903,0	295,0	166 004,15	25 734,15	40 825,21		166 004,15	
						1 140,0	65,0	99 445,62	5 670,56				
161	46	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	63,08	603,0	89,0	38 037,24	5 614,12	27 376,72		38 037,24	
						80,0	20,0	5 046,4	1 261,6				
162	47	6110-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	$м^2$	63,08	4 695,0	303,0	296 160,6	19 113,24	160 917,08		296 160,6	
						1 841,0	65,0	116 130,28	4 100,2				
163	48	6110-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	$м^2$	24,153	1 997,0	42,0	48 233,79	1 014,26	25 626,25		48 233,79	
						894,0	10,0	21 592,45	241,53				
164	49	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,005804	1 234 313,0	4 432,0	7 164,56	25,73			7 164,56	
						1 229 881,0	1 428,0	7 138,83	8,3				
165	50	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,747	3 264,0		2 438,54		2 438,54		2 438,54	
166	51	1109-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,706164	139 090,0	43 773,0	98 220,54	30 910,86	5 898,81		98 220,54	
						86 964,0	11 696,0	61 410,87	8 259,33				
167	52	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	20,2686	2 188,0		44 347,73		44 347,73		44 347,73	
168	53	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,349795	694 126,0		242 801,56		242 801,56		242 801,56	
169	54	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	98,77	1 795,0	67,0	177 292,15	6 617,59	90 868,4		177 292,15	
						808,0	15,0	79 806,16	1 481,55				
170	55	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,3735	266 302,0	3 686,0	99 463,88	1 376,97	52 183,76		99 463,88	
						122 900,0	1 211,0	45 903,15	452,35				
171	56	6110-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	$м^2$	21,995	5 610,0	40,0	123 391,95	879,8	93 258,8		123 391,95	
						1 330,0	8,0	29 253,35	175,96				
172	57	215-301-1002 *РСНБ РК 2022*	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм		0,224349	420 140,0		94 258,12		94 258,12		94 258,12	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$									
173	58	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	182,752056	8 377,0 5 446,0	40,0 9,0	1 530 914,25 995 267,94	7 310,64 1 645,06	528 336,5		1 530 914,25	
174	59	6111-0401-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	72,21	6 478,0 1 087,0	706,0 233,0	467 776,38 78 492,27	50 980,26 16 824,93	338 303,85		467 776,38	
175	60	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,078186	304 695,0 289 927,0	6 192,0 1 216,0	23 822,66 22 668,13	484,72 95,45	669,81		23 822,66	
176	61	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	6,308	2 687,0		16 949,43		16 949,43		16 949,43	
177	62	6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	$м^2$ площади прокладок	0,83664	25 941,0 918,0	107,0 36,0	21 703,67 767,75	89,64 29,88	20 845,45		21 703,67	
178	63	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,11952	31 162,0		3 724,21		3 724,21		3 724,21	
179	64	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	344,5994	2 196,0 1 641,0	92,0 34,0	756 740,05 565 487,3	31 702,68 11 716,28	159 549,24		756 740,05	
180	65	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	344,5994	1 582,0 1 476,0	106,0 36,0	545 156,45 508 628,98	36 527,47 12 405,18			545 156,45	
181	66	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	10,648121	34 925,0		371 885,65		371 885,65		371 885,65	
182	67	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	344,5994	2 196,0 1 641,0	92,0 34,0	756 740,05 565 487,3	31 702,68 11 716,28	159 549,24		756 740,05	
183	68	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	344,5994	755,0 100,0	78,0 28,0	260 172,63 34 459,94	26 878,72 9 648,75	198 833,97		260 172,63	
184	69	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,317031	74 315,0 69 468,0	4 688,0 1 509,0	23 560,38 22 023,22	1 485,7 478,08	50,63		23 560,38	
185	70	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	344,5994	5 814,0 1 234,0	132,0 42,0	2 003 501,31 425 235,56	45 487,32 14 473,54	1 532 778,43		2 003 501,31	
186	71	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	28,1121	2 196,0 1 641,0	92,0 34,0	61 734,57 46 132,23	2 586,28 956,16	13 016,06		61 734,57	
187	72	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	28,1121	1 582,0 1 476,0	106,0 36,0	44 473,06 41 493,36	2 979,7 1 011,77			44 473,06	
188	73	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	0,868664	34 925,0		30 338,16		30 338,16		30 338,16	
189	74	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	28,1121	2 196,0 1 641,0	92,0 34,0	61 734,57 46 132,23	2 586,28 956,16	13 016,06		61 734,57	
190	75	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	28,1121	604,0 80,0	62,0 22,0	16 979,31 2 249,3	1 743,0 618,35	12 987,84		16 979,31	
191	76	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,025863	74 315,0 69 468,0	4 688,0 1 509,0	1 922,28 1 796,95	121,18 39,01	4,15		1 922,28	
192	77	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	28,1121	3 199,0 1 808,0	91,0 13,0	89 930,5 50 826,71	2 558,06 365,2	36 545,73		89 930,5	
193	78	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	1 393,238	2 196,0 1 641,0	92,0 34,0	3 059 550,98 2 286 303,89	128 177,73 47 369,76	645 069,36		3 059 550,98	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
194	79	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	1 393,238	-151,0	-16,0	-210 379,27	-22 292,14	-160 222,37		-210 379,27	
						-20,0	-6,0	-27 864,76	-8 359,76				
195	80	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	м²	1 393,238	5 814,0	132,0	8 100 285,4	183 907,25	6 197 121,96		8 100 285,4	
						1 234,0	42,0	1 719 255,36	58 515,83				
196	81	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	107,9664	2 196,0	92,0	237 094,48	9 933,44	49 988,41		237 094,48	
						1 641,0	34,0	177 172,63	3 671,09				
197	82	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	107,9664	-301,0	-30,0	-32 497,82	-3 239,49	-24 939,84		-32 497,82	
						-40,0	-11,0	-4 318,49	-1 187,73				
198	83	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м² изолируемой поверхности	107,9664	3 199,0	91,0	345 384,58	9 824,71	140 356,32		345 384,58	
						1 808,0	13,0	195 203,55	1 403,53				
199	84	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	26,7011	697,0	98,0	18 610,26	2 616,99	6 675,69		18 610,26	
						349,0	29,0	9 318,41	774,39				
200	85	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	2,67011	43 594,0	15,0	116 400,86	39,84	68 803,68		116 400,86	
						17 811,0	0,0	47 557,34	0,0				
201	86	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	26,7011	2 196,0	92,0	58 635,35	2 456,8	12 362,85		58 635,35	
						1 641,0	34,0	43 816,53	908,02				
202	87	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	26,7011	604,0	62,0	16 127,73	1 655,85	12 336,29		16 127,73	
						80,0	22,0	2 136,42	587,64				
203	88	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	12,4915	2 196,0	92,0	27 431,5	1 149,55	5 783,44		27 431,5	
						1 641,0	34,0	20 498,51	424,96				
204	89	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м² изолируемой поверхности	12,4915	1 582,0	106,0	19 761,47	1 324,68			19 761,47	
						1 476,0	36,0	18 437,62	449,86				
205	90	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	0,385987	34 925,0		13 480,86		13 480,86		13 480,86	
206	91	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	12,4915	2 196,0	92,0	27 431,5	1 149,55	5 783,44		27 431,5	
						1 641,0	34,0	20 498,51	424,96				
207	92	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	12,4915	604,0	62,0	7 544,7	774,39	5 770,99		7 544,7	
						80,0	22,0	999,32	274,73				
208	93	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,011492	74 315,0	4 688,0	854,07	53,95	1,66		854,07	
						69 468,0	1 509,0	798,46	17,43				
209	94	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	102,2975	2 196,0	92,0	224 645,31	9 412,2	47 363,95		224 645,31	
						1 641,0	34,0	167 869,99	3 478,53				
210	95	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	102,2975	-301,0	-30,0	-30 791,34	-3 069,34	-23 630,93		-30 791,34	
						-40,0	-11,0	-4 091,9	-1 125,48				
211	96	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	56,6973	2 196,0	92,0	124 507,47	5 216,55	26 250,41		124 507,47	
						1 641,0	34,0	93 040,51	1 928,09				
212	97	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических	м	525,7635	1 513,0	6,0	795 480,3	3 154,83	18 401,93		795 480,3	
						1 472,0	2,0	773 923,54	1 051,61				
213	98	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	1 789,8203	841,0	3,0	1 505 239,03	5 369,27	459 984,34		1 505 239,03	
						581,0	1,0	1 039 885,42	1 789,48				
214	99	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,23572	1 547 616,0	56 062,0	364 804,09	13 215,26	283 886,56		364 804,09	
						287 218,0	17 257,0	67 703,1	4 067,83				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
215	100	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2	м^2	72,8574	9 636,0	2 009,0	702 053,84	146 370,5	143 165,04		702 053,84	
						5 662,0	461,0	412 518,3	33 587,61				
216	101	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	м^2	13,0974	30 000,0		392 922,0		392 922,0		392 922,0	
217	102	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	м^2	59,76	26 768,0		1 599 655,68		1 599 655,68		1 599 655,68	
218	103	6108-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой, площадь проема до 3 м^2	м^2	243,024	8 483,0	392,0	2 061 572,26	95 265,74	231 844,73		2 061 572,26	
						7 137,0	131,0	1 734 462,62	31 836,31				
219	104	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м^2	59,76	3 640,0		217 526,4		217 526,4		217 526,4	
220	105	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м^2	82,17	4 010,0		329 501,7		329 501,7		329 501,7	
221	106	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м^2	37,184	3 780,0		140 555,52		140 555,52		140 555,52	
222	107	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м^2	63,91	4 250,0		271 617,5		271 617,5		271 617,5	
223	108	1115-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	м^2 площади остекления	39,686616	8 218,0	95,0	326 144,35	3 769,86	146 205,33		326 144,35	
						4 439,0	26,0	176 169,16	1 031,69				
224	109	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м^2 проемов	1,826	11 250,0	450,0	20 542,5	821,7	622,5		20 542,5	
						10 459,0	145,0	19 098,3	264,77				
225	110	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м^2	1,826	30 000,0		54 780,0		54 780,0		54 780,0	
226	111	СТ11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	33,2	585,0		19 422,0		19 422,0		19 422,0	
227	112	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	44,8034	13 526,0	598,0	606 010,39	26 792,4	236 024,61		606 010,39	
						7 660,0	205,0	343 194,21	9 184,78				
228	113	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	52,5805	11 409,0	602,0	599 890,8	31 653,71	224 466,03		599 890,8	
						6 538,0	208,0	343 771,06	10 936,91				
229	114	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	91,3	8 588,0	598,0	784 084,4	54 597,4	291 247,0		784 084,4	
						4 800,0	208,0	438 240,0	18 990,4				
230	115	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	44,8034	56 816,0		2 545 550,24		2 545 550,24		2 545 550,24	
231	116	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м^2	143,8805	54 836,0		7 889 831,43		7 889 831,43		7 889 831,43	
232	117	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	112,05	4 492,0	376,0	503 328,6	42 130,8	81 348,3		503 328,6	
						3 390,0	132,0	379 849,5	14 790,6				
233	118	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	41,5083	1 332,0		55 288,79		55 288,79		55 288,79	
234	119	6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 м^2	м^2	47,808	13 801,0	621,0	659 798,54	29 689,1	268 202,88		659 798,54	
						7 570,0	215,0	361 906,56	10 278,72				
235	120	223-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7		47,808	56 309,0		2 692 020,34		2 692 020,34		2 692 020,34	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²									
236	121	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	45,401	8 377,0 5 446,0	40,0 9,0	380 324,26 247 253,68	1 816,04 408,36	131 254,54		380 324,26	
237	122	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	2 048,1163	1 299,0 1 155,0	9,0 4,0	2 660 502,75 2 365 574,7	18 432,64 8 192,1	276 495,41		2 660 502,75	
238	123	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	41,5083	133 700,0		5 549 659,71		5 549 659,71		5 549 659,71	
239	124	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м³	0,00009	266 302,0 122 900,0	3 686,0 1 211,0	24,07 10,79	0,0 0,0	12,45		24,07	
240	125	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	2,716789	350 757,0 249 760,0	71 664,0 20 988,0	952 932,96 678 544,92	194 696,42 57 020,17	79 691,62		952 932,96	
241	126	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	2,716789	1 168 343,0		3 174 141,61		3 174 141,61		3 174 141,61	
242	127	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	3,73998	37 417,0 10 124,0	4 629,0 982,0	139 938,83 37 863,77	17 312,14 3 672,75	84 762,92		139 938,83	
243	128	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,172009	1 234 313,0 1 229 881,0	4 432,0 1 428,0	212 313,17 211 551,23	762,77 245,68			212 313,17	
244	129	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,268297	350 757,0 249 760,0	71 664,0 20 988,0	94 107,06 67 010,05	19 226,95 5 630,72	7 870,06		94 107,06	
245	131	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м²	140,7929	6 693,0 4 427,0	49,0 16,0	942 327,22 623 290,16	6 898,96 2 252,62	312 138,1		942 327,22	
246	132	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	142,76	48,0		6 852,48		6 852,48		6 852,48	
247	133	СТ11011-819	Петли	шт	285,52	96,0		27 409,92		27 409,92		27 409,92	
248	134	СТ11011-811	Ручка	шт	142,76	339,0		48 395,64		48 395,64		48 395,64	
249	135	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м²	1,0956	6 693,0 4 427,0	49,0 16,0	7 333,05 4 850,52	53,95 17,43	2 428,58		7 333,05	
250	136	215-301-1002 *РСНБ РК 2022*	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м³	0,01123	420 140,0		4 717,72		4 717,72		4 717,72	
251	137	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	1,03086	8 377,0 5 446,0	40,0 9,0	8 635,32 5 614,12	41,5 9,13	2 980,53		8 635,32	
252	138	6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	м² площади прокладок	0,0249	25 941,0 918,0	107,0 36,0	645,74 23,24	2,49 0,83	620,01		645,74	
253	139	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,0249	31 162,0		776,05		776,05		776,05	
254	140	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	3,32	389,0		1 291,48		1 291,48		1 291,48	
255	141	6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву стена	м²	2,573	3 382,0 3 098,0	9,0 3,0	8 701,72 7 971,32	23,24 7,47	707,99		8 701,72	
256	142	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,017563	316 147,0 207 967,0	74 467,0 21 176,0	5 552,7 3 652,83	1 308,08 371,84	591,79		5 552,7	
257	143	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,288657	278 338,0 263 570,0	6 192,0 1 216,0	80 344,0 76 081,12	1 787,82 351,09	2 475,06		80 344,0	
258	144	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	16,6996	8 377,0 5 446,0	40,0 9,0	139 892,35 90 946,42	668,15 150,23	48 278,61		139 892,35	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
259	145	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	228,25	290,0	4,0	66 192,5	913,0	16 890,5		66 192,5	
						212,0	0,0	48 389,0	0,0				
260	146	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	228,25	438,0	8,0	99 973,5	1 826,0	41 541,5		99 973,5	
						248,0	2,0	56 606,0	456,5				
261	147	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	12,284	8 198,0	2 921,0	100 703,9	35 881,73	55 818,33		100 703,9	
						733,0	605,0	9 003,84	7 431,82				
262	148	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	82,17	1 094,0	10,0	89 893,98	821,7	11 668,14		89 893,98	
						942,0	3,0	77 404,14	246,51				
263	149	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	790,3343	5 401,0	339,0	4 268 595,38	267 923,17	413 344,98		4 268 595,38	
						4 539,0	147,0	3 587 327,23	116 179,25				
264	150	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 035,3669	1 299,0	9,0	1 344 941,96	9 318,41	139 774,49		1 344 941,96	
						1 155,0	4,0	1 195 849,06	4 141,7				
265	151	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	$м^2$	571,8285	2 500,0	15,0	1 429 571,25	8 578,05	145 244,19		1 429 571,25	
						2 231,0	6,0	1 275 749,01	3 431,22				
266	152	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке стена	$м^2$	448,7478	3 040,0	11,0	1 364 192,98	4 936,84	136 418,8		1 364 192,98	
						2 725,0	4,0	1 222 837,34	1 795,29				
267	153	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	183,8616	11 818,0	50,0	2 172 876,09	9 193,08	566 661,75		2 172 876,09	
						8 686,0	16,0	1 597 022,09	2 941,52				
268	154	1108-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	$м^2$ горизонтальной проекции	39,8566	4 513,0	18,0	179 872,62	717,12	17 776,11		179 872,62	
						4 049,0	6,0	161 379,39	239,04				
269	155	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	156,6044	119 480,0	5 130,0	18 711 093,38	803 381,07	918 641,51		18 711 093,38	
						108 484,0	1 716,0	16 989 071,63	268 733,25				
270	156	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	160,45228	46 463,0		7 455 094,03		7 455 094,03		7 455 094,03	
271	157	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	$м^2$	1 579,29578	2 964,0	149,0	4 681 032,34	235 314,96	492 740,29		4 681 032,34	
						2 503,0	50,0	3 952 977,09	78 964,54				
272	158	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	1 598,6713	8 949,0	110,0	14 306 509,14	175 853,76	3 229 315,86		14 306 509,14	
						6 819,0	39,0	10 901 339,52	62 347,94				
273	159	261-107-0319 *РСНБ РК 2022*	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	1 726,565004	503,0		868 462,2		868 462,2		868 462,2	
274	160	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	$м^2$	1 598,6713	665,0	5,0	1 063 116,29	7 992,9	206 229,27		1 063 116,29	
						531,0	2,0	848 894,12	3 197,16				
275	161	6111-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из проволоки	$м^2$ изолируемой поверхности	0,996	1 704,0	9,0	1 697,35	9,13	136,12		1 697,35	
						1 558,0	3,0	1 552,1	3,32				
276	162	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,889552	350 757,0	71 664,0	312 016,92	63 748,98	26 093,54		312 016,92	
						249 760,0	20 988,0	222 174,4	18 670,02				
277	163	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,889552	1 168 343,0		1 039 302,76		1 039 302,76		1 039 302,76	
278	164	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	31,955	8 377,0	40,0	267 686,62	1 279,03	92 382,32		267 686,62	
						5 446,0	9,0	174 026,93	288,01				
279	165	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона		0,13197	1 547 616,0	56 062,0	204 238,93	7 398,62	158 935,87		204 238,93	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		287 218,0	17 257,0	37 904,44	2 277,52				
280	166	6111-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия сверху	$м^3$ изоляции	2,06421	76 913,0	3 822,0	158 764,89	7 889,15	26 851,33		158 764,89	
						60 083,0	1 144,0	124 023,58	2 361,35				
281	167	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	2,06421	46 463,0		95 908,99		95 908,99		95 908,99	
282	168	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	66,4	2 196,0	92,0	145 814,4	6 108,8	30 743,2		145 814,4	
						1 641,0	34,0	108 962,4	2 257,6				
283	169	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	66,4	301,0	30,0	19 986,4	1 992,0	15 338,4		19 986,4	
						40,0	11,0	2 656,0	730,4				
284	170	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,12284	74 315,0	4 688,0	9 129,17	575,19	19,92		9 129,17	
						69 468,0	1 509,0	8 533,23	185,09				
285	171	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	113,378	105 330,0	5 130,0	11 942 104,74	581 629,14	665 075,68		11 942 104,74	
						94 334,0	1 716,0	10 695 399,92	194 556,98				
286	172	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	5,6689	46 463,0		263 393,86		263 393,86		263 393,86	
287	173	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	113,378	8 949,0	110,0	1 014 619,39	12 471,58	229 023,56		1 014 619,39	
						6 819,0	39,0	773 124,25	4 421,41				
288	174	261-107-0319 *РСНБ РК 2022*	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	122,44824	503,0		61 591,81		61 591,81		61 591,81	
289	175	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	$м^2$	113,378	665,0	5,0	75 396,37	566,89	14 625,43		75 396,37	
						531,0	2,0	60 204,05	226,59				
290	176	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,24402	266 302,0	3 686,0	64 983,19	899,72	34 093,91		64 983,19	
						122 900,0	1 211,0	29 990,39	295,48				
291	177	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,24402	19 863,0	142,0	4 847,2	34,86	2 115,67		4 847,2	
						11 052,0	46,0	2 696,67	11,62				
292	178	1110-0107-0608 *РСНБ РК 2022*	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	$м^2$	1,743	13 884,0	45,0	24 199,48	78,02	15 511,04		24 199,48	
						4 940,0	14,0	8 610,42	24,07				
293	179	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,06225	46 463,0		2 892,55		2 892,55		2 892,55	
294	180	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	9,96	389,0		3 874,44		3 874,44		3 874,44	
295	181	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,005876	1 512 049,0	16 458,0	8 885,15	97,11	6 962,04		8 885,15	
						310 856,0	3 465,0	1 826,83	20,75				
296	182	6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	$м^2$ площади прокладок	0,021912	25 941,0	107,0	568,55	2,49	546,14		568,55	
						918,0	36,0	19,92	0,83				
297	183	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,005478	31 162,0		170,98		170,98		170,98	
298	184	6107-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка пергамином	$м^2$	2,3904	647,0	4,0	1 546,29	9,96	372,67		1 546,29	
						487,0	1,0	1 164,49	2,49				
299	185	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,035134	316 147,0	74 467,0	11 107,89	2 616,16	1 184,41		11 107,89	
						207 967,0	21 176,0	7 306,49	743,68				
300	186	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,035134	133 700,0		4 697,8		4 697,8		4 697,8	
301	187	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,083938	266 302,0	3 686,0	22 352,73	308,76	11 727,07		22 352,73	
						122 900,0	1 211,0	10 316,07	101,26				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302	188	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	м³	0,083938	19 863,0 11 052,0	142,0 46,0	1 667,47 927,94	12,45 4,15	727,91		1 667,47	
			ИТОГО по смете Э610023: общестроительные работы - АР [№ 2-1-2]					150 883 570,22 81 600 826,67	5 783 635,88 1 865 898,93	63 499 122,61 0,0	0,0 0,0	150 883 570,22	
			Смета Э610033: отопление - 30град.С [№ 2-1-3]										
303	1	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	1 983,7	2 559,0 1 942,0	56,0 17,0	5 076 288,3 3 852 345,4	111 087,2 33 722,9	1 112 855,7		5 076 288,3	
304	2	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	560,25	2 692,0 1 942,0	56,0 17,0	1 508 193,0 1 088 005,5	31 374,0 9 524,25	388 813,5		1 508 193,0	
305	3	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	33,2	2 736,0 1 942,0	56,0 17,0	90 835,2 64 474,4	1 859,2 564,4	24 501,6		90 835,2	
306	4	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	20,75	3 294,0 1 942,0	56,0 17,0	68 350,5 40 296,5	1 162,0 352,75	26 892,0		68 350,5	
307	5	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	128,65	3 392,0 1 942,0	56,0 17,0	436 380,8 249 838,3	7 204,4 2 187,05	179 338,1		436 380,8	
308	6	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	9,13	3 392,0 1 942,0	56,0 17,0	30 968,96 17 730,46	511,28 155,21	12 727,22		30 968,96	
309	7	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	2 735,68	419,0 415,0	2,0 0,0	1 146 249,92 1 135 307,2	5 471,36 0,0	5 471,36		1 146 249,92	
310	8	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов чугунных	кВт	149,7984	22 970,0 4 148,0	534,0 186,0	3 440 869,58 621 363,73	79 992,08 27 862,27	2 739 512,94		3 440 869,58	
311	9	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	132,8	1 015,0 870,0	0,0 0,0	134 792,0 115 536,0	0,0 0,0	19 256,0		134 792,0	
312	10	СТпрайс	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	шт	132,8	300,0		39 840,0		39 840,0		39 840,0	
313	11	СТпрайс	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	шт	82,17	718,0		58 998,06		58 998,06		58 998,06	
314	12	СТпрайс	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	шт	17,43	1 092,0		19 033,56		19 033,56		19 033,56	
315	13	СТпрайс	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	шт	4,98	3 954,0		19 690,92		19 690,92		19 690,92	
316	14	СТпрайс	Балансировочный клапан Д15 USV-1 "Danfoss" Дания	шт	15,77	8 071,0		127 279,67		127 279,67		127 279,67	
317	15	СТпрайс	Балансировочный клапан Д20 USV-1 "Danfoss" Дания	шт	17,43	11 047,0		192 549,21		192 549,21		192 549,21	
318	16	СТпрайс	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	9,13	13 150,0		120 059,5		120 059,5		120 059,5	
319	17	СТпрайс	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	3,32	19 608,0		65 098,56		65 098,56		65 098,56	
320	18	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	142,76	5 383,0 5 180,0	0,0 0,0	768 477,08 739 496,8	0,0 0,0	28 980,28		768 477,08	
321	19	6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 32 мм	шт.	2,49	5 485,0 5 180,0	0,0 0,0	13 657,65 12 898,2	0,0 0,0	759,45		13 657,65	
322	20	245-501-0112 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	9,96	46 697,0		465 102,12		465 102,12		465 102,12	
323	21	245-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	2,49	67 911,0		169 098,39		169 098,39		169 098,39	
324	22	СТпрайс	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	шт	132,8	2 887,0		383 393,6		383 393,6		383 393,6	
325	23	СТпрайс	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	шт	132,8	2 772,0		368 121,6		368 121,6		368 121,6	
326	24	СТпрайс	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	шт	132,8	1 723,0		228 814,4		228 814,4		228 814,4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
327	25	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	195,05	708,0		138 095,4		138 095,4		138 095,4	
328	26	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	398,4	3 829,0 3 627,0	4,0 1,0	1 525 473,6 1 444 996,8	1 593,6 398,4	78 883,2		1 525 473,6	
329	27	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	390,1	2 147,0 1 467,0	251,0 84,0	837 544,7 572 276,7	97 915,1 32 768,4	167 352,9		837 544,7	
330	28	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	258 457,518	138,0		35 667 137,65		35 667 137,65		35 667 137,65	
331	29	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	209 997,0301	138,0		28 979 590,27		28 979 590,27		28 979 590,27	
332	30	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	51 691,5036	138,0		7 133 427,53		7 133 427,53		7 133 427,53	
333	31	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	23 076,5315	138,0		3 184 561,43		3 184 561,43		3 184 561,43	
334	32	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	82 542,8692	138,0		11 390 915,85		11 390 915,85		11 390 915,85	
335	33	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	585,15	40,0		23 406,0		23 406,0		23 406,0	
336	34	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	112,05	2 559,0 1 942,0	56,0 17,0	286 735,95 217 601,1	6 274,8 1 904,85	62 860,05		286 735,95	
337	35	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	29,05	2 692,0 1 942,0	56,0 17,0	78 202,6 56 415,1	1 626,8 493,85	20 160,7		78 202,6	
338	36	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	141,1	419,0 415,0	2,0 0,0	59 120,9 58 556,5	282,2 0,0	282,2		59 120,9	
339	37	СТпрайс	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	шт	1,66	1 092,0		1 812,72		1 812,72		1 812,72	
340	38	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	2,49	1 015,0 870,0	0,0 0,0	2 527,35 2 166,3	0,0 0,0	361,05		2 527,35	
341	39	СТпрайс	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	шт	2,49	300,0		747,0		747,0		747,0	
342	40	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов чугунных	кВт	6,7728	22 970,0 4 148,0	534,0 186,0	155 571,05 28 093,84	3 617,14 1 259,94	123 860,9		155 571,05	
343	41	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,3	708,0		5 876,4		5 876,4		5 876,4	
344	42	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	10,79	3 829,0 3 627,0	4,0 1,0	41 314,91 39 135,33	43,16 10,79	2 136,42		41 314,91	
345	43	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	141,1	2 147,0 1 467,0	251,0 84,0	302 941,7 206 993,7	35 416,1 11 852,4	60 531,9		302 941,7	
346	44	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	290 764,70775	138,0		40 125 529,96		40 125 529,96		40 125 529,96	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабо-их-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
347	45	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	56 537,66195	138,0		7 802 197,54		7 802 197,54		7 802 197,54	
348	46	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	211,65	40,0		8 466,0		8 466,0		8 466,0	
			ИТОГО по смете Э610033: отопление - 30град.С [№ 2-1-3]					152 723 339,09	385 430,42	141 774 380,81	0,0	152 723 339,09	
								10 563 527,86	123 057,46	0,0	0,0		
			Смета Э610043: вентиляцию [№ 2-1-4]										
349	1	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	24,9	8 272,0 6 633,0	140,0 34,0	205 972,8 165 161,7	3 486,0 846,6	37 325,1		205 972,8	
350	2	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	35,856	16 044,0 9 197,0	162,0 51,0	575 273,83 329 767,3	5 808,34 1 828,49	239 697,36		575 273,83	
351	3	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	7,968	15 232,0 8 421,0	128,0 40,0	121 368,41 67 098,86	1 020,07 318,72	53 250,31		121 368,41	
352	4	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м²	26,394	16 757,0 8 421,0	124,0 34,0	442 284,59 222 264,04	3 272,69 897,23	216 747,86		442 284,59	
353	5	6118-0101-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм	м²	4,29525	13 226,0 5 483,0	124,0 34,0	56 809,35 23 551,25	532,86 146,08	32 725,24		56 809,35	
354	6	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	82,17	775,0		63 681,75		63 681,75		63 681,75	
355	7	6118-0202-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200х400 мм	шт.	8,3	10 534,0 6 633,0	140,0 34,0	87 432,2 55 053,9	1 162,0 282,2	31 216,3		87 432,2	
356	8	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	16,932	16 044,0 9 197,0	162,0 51,0	271 657,34 155 723,77	2 742,32 863,2	113 190,42		271 657,34	
357	9	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	5,976	15 232,0 8 421,0	128,0 40,0	91 026,1 50 323,73	765,26 239,04	39 937,11		91 026,1	
358	10	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м²	9,628	16 757,0 8 421,0	124,0 34,0	161 336,23 81 077,72	1 193,54 327,02	79 064,97		161 336,23	
359	11	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м²	9,13	15 555,0 7 286,0	128,0 40,0	142 017,15 66 521,18	1 168,64 365,2	74 327,33		142 017,15	
360	12	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	34,86	775,0		27 016,5		27 016,5		27 016,5	
361	13	6118-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 3, размер 200х200 мм	шт.	20,75	8 605,0 6 633,0	140,0 34,0	178 553,75 137 634,75	2 905,0 705,5	38 014,0		178 553,75	
362	14	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	49,8	16 044,0 9 197,0	162,0 51,0	798 991,2 458 010,6	8 067,6 2 539,8	332 913,0		798 991,2	
363	15	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	13,28	15 232,0 8 421,0	128,0 40,0	202 280,96 111 830,88	1 699,84 531,2	88 750,24		202 280,96	
364	16	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м²	43,99	16 757,0 8 421,0	124,0 34,0	737 140,43 370 439,79	5 454,76 1 495,66	361 245,88		737 140,43	
365	17	6118-0101-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм	м²	6,588125	13 226,0 5 483,0	124,0 34,0	87 134,23 36 122,43	816,72 224,1	50 195,08		87 134,23	
366	18	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	99,6	775,0		77 190,0		77 190,0		77 190,0	
367	19	6118-0202-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200х400 мм	шт.	24,9	10 534,0 6 633,0	140,0 34,0	262 296,6 165 161,7	3 486,0 846,6	93 648,9		262 296,6	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
368	20	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	59,262	16 044,0 9 197,0	162,0 51,0	950 799,86 545 032,78	9 599,78 3 022,03	396 166,47		950 799,86	
369	21	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	17,928	15 232,0 8 421,0	128,0 40,0	273 079,13 150 972,02	2 294,95 717,12	119 812,99		273 079,13	
370	22	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	19,92	16 757,0 8 421,0	124,0 34,0	333 799,44 167 746,32	2 470,08 677,28	163 583,04		333 799,44	
371	23	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	27,39	15 555,0 7 286,0	128,0 40,0	426 051,45 199 563,54	3 505,92 1 095,6	222 981,99		426 051,45	
372	24	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^3$	11,0805	15 555,0 7 286,0	128,0 40,0	172 356,97 80 732,44	1 418,47 443,22	90 206,89		172 356,97	
373	25	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	149,4	775,0		115 785,0		115 785,0		115 785,0	
374	26	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$ изоляции	21,414	185 220,0 134 175,0	7 884,0 2 321,0	3 966 301,08 2 873 223,45	168 827,81 49 702,06	924 249,82		3 966 301,08	
375	27	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	20,77158	20 202,0		419 627,25		419 627,25		419 627,25	
			ИТОГО по смете Э610043: вентиляцию [№ 2-1-4]					11 247 263,6 6 513 014,15	231 698,65 68 113,95	4 502 550,8 0,0	0,0 0,0	11 247 263,6	
			Смета Э610053: тепловой пункт [№ 2-1-5]										
376	1	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	0,83	2 559,0 1 942,0	56,0 17,0	2 123,97 1 611,86	46,48 14,11	465,63		2 123,97	
377	2	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	8,3	2 736,0 1 942,0	56,0 17,0	22 708,8 16 118,6	464,8 141,1	6 125,4		22 708,8	
378	3	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	12,45	3 392,0 1 942,0	56,0 17,0	42 230,4 24 177,9	697,2 211,65	17 355,3		42 230,4	
379	4	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	5,81	5 839,0 3 686,0	132,0 35,0	33 924,59 21 415,66	766,92 203,35	11 742,01		33 924,59	
380	5	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	41,5	7 272,0 4 373,0	158,0 41,0	301 788,0 181 479,5	6 557,0 1 701,5	113 751,5		301 788,0	
381	6	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	27,39	419,0 415,0	2,0 0,0	11 476,41 11 366,85	54,78 0,0	54,78		11 476,41	
382	7	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	41,5	425,0 415,0	2,0 0,0	17 637,5 17 222,5	83,0 0,0	332,0		17 637,5	
383	8	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	68,89	2 147,0 1 467,0	251,0 84,0	147 906,83 101 061,63	17 291,39 5 786,76	29 553,81		147 906,83	
384	9	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	1 242,58387	138,0		171 476,34		171 476,34		171 476,34	
385	10	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	7 988,0196	138,0		1 102 347,07		1 102 347,07		1 102 347,07	
386	11	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	6 989,51715	138,0		964 552,96		964 552,96		964 552,96	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
387	12	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	2 746,78789	138,0		379 056,85		379 056,85		379 056,85	
388	13	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	14 714,821	138,0		2 030 645,63		2 030 645,63		2 030 645,63	
389	14	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	103,335	40,0		4 133,4		4 133,4		4 133,4	
390	15	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	41,5	708,0		29 382,0		29 382,0		29 382,0	
391	16	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	7,47	10 656,0	285,0	79 600,32	2 128,95	11 473,92		79 600,32	
392	17	СТпрайс	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	шт	7,47	8 835,0	64,0	65 997,45	478,08				
393	18	6116-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 57 мм	шт.	1,66	17 229,0		128 700,63		128 700,63		128 700,63	
394	19	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	1,66	85 231,0	467,0	141 483,46	775,22	112 602,78		141 483,46	
395	20	СТпрайс	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	шт.	1,66	16 931,0	79,0	28 105,46	131,14				
396	21	СТпрайс	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	шт	0,83	5 383,0	0,0	8 935,78	0,0	336,98		8 935,78	
397	22	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт	0,83	5 180,0	0,0	8 598,8	0,0				
398	23	СТпрайс	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	шт.	0,83	46 311,0		38 438,13		38 438,13		38 438,13	
399	24	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт	0,83	9 332,0		7 745,56		7 745,56		7 745,56	
400	25	СТпрайс	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	шт.	1,66	2 922,0	52,0	2 425,26	43,16	189,24		2 425,26	
401	26	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт	1,66	2 642,0	0,0	2 192,86	0,0				
402	27	6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 32 мм	шт.	3,32	6 207,0		5 151,81		5 151,81		5 151,81	
403	28	СТпрайс	Расходомер Д25, SONO 1500 СТ	шт.	4,15	10 656,0	285,0	17 688,96	473,1	2 549,76		17 688,96	
404	29	СТпрайс	Термопреобразователь сопротивления Pt500	шт	1,66	8 835,0	64,0	14 666,1	106,24				
405	30	СТпрайс	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	шт	1,66	11 196,0		18 585,36		18 585,36		18 585,36	
406	31	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2,49	3 246,0		10 776,72		10 776,72		10 776,72	
407	32	СТпрайс	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	шт.	2,49	5 485,0	0,0	22 762,75	0,0	1 265,75		22 762,75	
408	33	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт	0,83	5 180,0	0,0	21 497,0	0,0				
409	34	СТпрайс	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	шт.	1,66	64 837,0		107 629,42		107 629,42		107 629,42	
410	35	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт	1,66	10 802,0		17 931,32		17 931,32		17 931,32	
411	36	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	3,32	111 781,0		92 778,23		92 778,23		92 778,23	
					1,66	10 561,0	190,0	26 296,89	473,1	3 824,64		26 296,89	
						8 835,0	32,0	21 999,15	79,68				
						10 233,0		25 480,17		25 480,17		25 480,17	
					0,83	10 561,0	190,0	8 765,63	157,7	1 274,88		8 765,63	
						8 835,0	32,0	7 333,05	26,56				
					1,66	5 564,0		9 236,24		9 236,24		9 236,24	
					3,32	2 363,0		7 845,16		7 845,16		7 845,16	
					1,66	5 383,0	0,0	8 935,78	0,0	336,98		8 935,78	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		5 180,0	0,0	8 598,8	0,0				
412	37	СТпрайс	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	шт	0,83	103 681,28		86 055,23		86 055,23		86 055,23	
413	38	СТпрайс	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	шт	0,83	86 463,0		71 764,29		71 764,29		71 764,29	
414	39	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	0,83	2 922,0 2 642,0	52,0 0,0	2 425,26 2 192,86	43,16 0,0	189,24		2 425,26	
415	40	СТпрайс	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	шт	0,83	6 207,0		5 151,81		5 151,81		5 151,81	
416	41	СТпрайс	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	шт	0,83	1 387,0		1 151,21		1 151,21		1 151,21	
417	42	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	0,83	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	8 765,63 7 333,05	157,7 26,56	1 274,88		8 765,63	
418	43	СТпрайс	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	шт	0,83	11 217,0		9 310,11		9 310,11		9 310,11	
419	44	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	0,83	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	8 765,63 7 333,05	157,7 26,56	1 274,88		8 765,63	
420	45	СТпрайс	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	шт	0,83	8 062,0		6 691,46		6 691,46		6 691,46	
421	46	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1,66	2 612,0		4 335,92		4 335,92		4 335,92	
422	47	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	0,83	5 383,0 5 180,0	0,0 0,0	4 467,89 4 299,4	0,0 0,0	168,49		4 467,89	
423	48	СТпрайс	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	шт	0,83	75 416,0		62 595,28		62 595,28		62 595,28	
424	49	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	0,83	90 396,0 83 372,0	1 195,0 333,0	75 028,68 69 198,76	991,85 276,39	4 838,07		75 028,68	
425	50	6124-0303-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1200x1000 мм	шт.	0,83	57 146,0 20 954,0	7 676,0 2 385,0	47 431,18 17 391,82	6 371,08 1 979,55	23 668,28		47 431,18	
426	51	6124-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	1,66	10 105,0 6 985,0	44,0 0,0	16 774,3 11 595,1	73,04 0,0	5 106,16		16 774,3	
427	52	СТпрайс	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q=6,5м^3/ч; H-6м; "GRUNDFOS" Германия	шт	0,83	462 906,0		384 211,98		384 211,98		384 211,98	
428	53	СТпрайс	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	шт	0,83	7 038,0		5 841,54		5 841,54		5 841,54	
429	54	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	0,996	8 288,0 4 833,0	228,0 59,0	8 255,18 4 814,0	227,42 58,93	3 213,76		8 255,18	
430	55	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	0,996	425,0 415,0	2,0 0,0	423,3 413,34	1,66 0,0	8,3		423,3	
431	56	СТпрайс	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	шт	0,83	1 387,0		1 151,21		1 151,21		1 151,21	
432	57	6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 32 мм	шт.	0,83	5 485,0 5 180,0	0,0 0,0	4 552,55 4 299,4	0,0 0,0	253,15		4 552,55	
433	58	СТпрайс	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	шт	0,83	7 000,0		5 810,0		5 810,0		5 810,0	
434	59	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	1,66	2 922,0 2 642,0	52,0 0,0	4 850,52 4 385,72	86,32 0,0	378,48		4 850,52	
435	60	СТпрайс	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	компл	1,66	11 472,0		19 043,52		19 043,52		19 043,52	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
436	61	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	0,83	10 561,0	190,0	8 765,63	157,7	1 274,88		8 765,63	
						8 835,0	32,0	7 333,05	26,56				
437	62	СТпрайс	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	шт	0,83	3 896,0		3 233,68		3 233,68		3 233,68	
438	63	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1,66	1 388,0		2 304,08		2 304,08		2 304,08	
439	64	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	4,98	10 561,0	190,0	52 593,78	946,2	7 649,28		52 593,78	
						8 835,0	32,0	43 998,3	159,36				
440	65	СТпрайс	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	шт	4,98	7 091,0		35 313,18		35 313,18		35 313,18	
441	66	6125-1003-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 50 мм	шт.	0,83	17 022,0	1 075,0	14 128,26	892,25	338,64		14 128,26	
						15 539,0	360,0	12 897,37	298,8				
442	67	СТпрайс	Погодный компенсатор ECL210	шт	0,83	77 328,0		64 182,24		64 182,24		64 182,24	
443	68	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	2,49	5 383,0	0,0	13 403,67	0,0	505,47		13 403,67	
						5 180,0	0,0	12 898,2	0,0				
444	69	СТпрайс	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	шт	1,66	11 790,0		19 571,4		19 571,4		19 571,4	
445	70	СТпрайс	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	шт	0,83	11 790,0		9 785,7		9 785,7		9 785,7	
446	71	СТпрайс	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия	шт	5,81	718,0		4 171,58		4 171,58		4 171,58	
447	72	СТпрайс	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	шт	0,83	45 462,0		37 733,46		37 733,46		37 733,46	
448	73	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	11,62	2 173,0	0,0	25 250,26	0,0	1 766,24		25 250,26	
						2 021,0	0,0	23 484,02	0,0				
449	74	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	6,64	5 327,0	0,0	35 371,28	0,0	21 234,72		35 371,28	
						2 129,0	0,0	14 136,56	0,0				
			ИТОГО по смете Э610053: тепловой пункт [№ 2-1-5]					7 219 246,21	40 118,88	6 377 680,16	0,0	7 219 246,21	
								801 447,17	11 732,88	0,0	0,0		
			Смета Э610063: водопровод и канализацию [№ 2-1-6]										
450	1	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	11,62	5 839,0	132,0	67 849,18	1 533,84	23 484,02		67 849,18	
						3 686,0	35,0	42 831,32	406,7				
451	2	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	0,83	3 694,0	66,0	3 066,02	54,78	1 181,92		3 066,02	
						2 204,0	20,0	1 829,32	16,6				
452	3	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	12,45	419,0	2,0	5 216,55	24,9	24,9		5 216,55	
						415,0	0,0	5 166,75	0,0				
453	4	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	284,69	6 875,0	21,0	1 957 243,75	5 978,49	3 985,66		1 957 243,75	
						6 840,0	0,0	1 947 279,6	0,0				
454	5	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	220,78	7 423,0	26,0	1 638 849,94	5 740,28	3 090,92		1 638 849,94	
						7 383,0	0,0	1 630 018,74	0,0				
455	6	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	12,45	8 102,0	31,0	100 869,9	385,95	186,75		100 869,9	
						8 056,0	0,0	100 297,2	0,0				
456	7	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	28,22	8 961,0	37,0	252 879,42	1 044,14	592,62		252 879,42	
						8 903,0	1,0	251 242,66	28,22				
457	8	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.		3,32	9 724,0	45,0	32 283,68	149,4	112,88		32 283,68	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		9 645,0	2,0	32 021,4	6,64				
458	9	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	461,04093	213,0		98 201,45		98 201,45		98 201,45	
459	10	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	11,6781	343,0		4 005,58		4 005,58		4 005,58	
460	11	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	26,44214	535,0		14 146,52		14 146,52		14 146,52	
461	12	241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	3,14072	797,0		2 503,28		2 503,28		2 503,28	
462	13	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	815,89	19,0		15 501,91		15 501,91		15 501,91	
463	14	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	65,2795	708,0		46 217,72		46 217,72		46 217,72	
464	15	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	451,52	2 147,0	251,0	969 413,44	113 331,52	193 702,08		969 413,44	
465	16	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	7 538,31232	1 467,0 138,0	84,0	662 379,84 1 040 287,14	37 927,68	1 040 287,14		1 040 287,14	
466	17	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	2 393,11908	138,0		330 250,36		330 250,36		330 250,36	
467	18	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	26 153,50584	138,0		3 609 183,62		3 609 183,62		3 609 183,62	
468	19	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	13 845,9189	138,0		1 910 737,19		1 910 737,19		1 910 737,19	
469	20	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	306 919,08324	138,0		42 354 833,6		42 354 833,6		42 354 833,6	
470	21	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	309 854,70692	138,0		42 759 949,96		42 759 949,96		42 759 949,96	
471	22	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	677,28	40,0		27 091,2		27 091,2		27 091,2	
472	23	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	36,52	718,0		26 221,36		26 221,36		26 221,36	
473	24	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	46,48	1 092,0		50 756,16		50 756,16		50 756,16	
474	25	СТпрайс	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	33,2	899,0		29 846,8		29 846,8		29 846,8	
475	26	СТпрайс	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	99,6	899,0		89 540,4		89 540,4		89 540,4	
476	27	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	0,83	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	8 765,63 7 333,05	157,7 26,56	1 274,88		8 765,63	
477	28	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1,66	2 340,0		3 884,4		3 884,4		3 884,4	
478	29	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.		58,1	2 715,0	95,0	157 741,5	5 519,5	1 452,5		157 741,5	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2 595,0	32,0	150 769,5	1 859,2				
479	30	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	58,1	8 162,0		474 212,2		474 212,2		474 212,2	
480	31	СТпрайс	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	33,2	620,0		20 584,0		20 584,0		20 584,0	
481	32	СТпрайс	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	24,9	391,0		9 735,9		9 735,9		9 735,9	
482	33	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	1,66	29 631,0 1 962,0	0,0 0,0	49 187,46 3 256,92	0,0 0,0	45 930,54		49 187,46	
483	34	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	0,83	2 715,0 2 595,0	95,0 32,0	2 253,45 2 153,85	78,85 26,56	20,75		2 253,45	
484	35	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	шт	0,83	8 854,0		7 348,82		7 348,82		7 348,82	
485	36	СТпрайс	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,83	3 626,0		3 009,58		3 009,58		3 009,58	
486	37	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	0,83	5 327,0 2 129,0	0,0 0,0	4 421,41 1 767,07	0,0 0,0	2 654,34		4 421,41	
487	38	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	0,83	718,0		595,94		595,94		595,94	
488	39	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	шт	2,49	6 235,0		15 525,15		15 525,15		15 525,15	
489	40	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	1,66	2 559,0 1 942,0	56,0 17,0	4 247,94 3 223,72	92,96 28,22	931,26		4 247,94	
490	41	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	1,66	2 692,0 1 942,0	56,0 17,0	4 468,72 3 223,72	92,96 28,22	1 152,04		4 468,72	
491	42	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	3,32	2 736,0 1 942,0	56,0 17,0	9 083,52 6 447,44	185,92 56,44	2 450,16		9 083,52	
492	43	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	2,49	3 392,0 1 942,0	56,0 17,0	8 446,08 4 835,58	139,44 42,33	3 471,06		8 446,08	
493	44	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	9,13	419,0 415,0	2,0 0,0	3 825,47 3 788,95	18,26 0,0	18,26		3 825,47	
494	45	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	336,15	6 875,0 6 840,0	21,0 0,0	2 311 031,25 2 299 266,0	7 059,15 0,0	4 706,1		2 311 031,25	
495	46	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	400,89	7 423,0 7 383,0	26,0 0,0	2 975 806,47 2 959 770,87	10 423,14 0,0	5 612,46		2 975 806,47	
496	47	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	28,22	8 102,0 8 056,0	31,0 0,0	228 638,44 227 340,32	874,82 0,0	423,3		228 638,44	
497	48	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	27,39	8 961,0 8 903,0	37,0 1,0	245 441,79 243 853,17	1 013,43 27,39	575,19		245 441,79	
498	49	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	1,66	9 724,0 9 645,0	45,0 2,0	16 141,84 16 010,7	74,7 3,32	56,44		16 141,84	
499	50	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	674,62566	213,0		143 695,41		143 695,41		143 695,41	
500	51	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	26,47036	343,0		9 079,37		9 079,37		9 079,37	
501	52	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	25,66443	535,0		13 730,69		13 730,69		13 730,69	
502	53	241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	1,57036	797,0		1 251,64		1 251,64		1 251,64	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
503	54	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	94,3295	708,0		66 785,12		66 785,12		66 785,12	
504	55	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	1 201,84	19,0		22 834,96		22 834,96		22 834,96	
505	56	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	712,14	2 147,0	251,0	1 528 964,58	178 747,14	305 508,06		1 528 964,58	
						1 467,0	84,0	1 044 709,38	59 819,76				
506	57	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	2 991,39885	138,0		412 812,95		412 812,95		412 812,95	
507	58	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	25 384,28508	138,0		3 503 031,6		3 503 031,6		3 503 031,6	
508	59	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	35 076,32788	138,0		4 840 533,44		4 840 533,44		4 840 533,44	
509	60	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	561 915,76518	138,0		77 544 375,97		77 544 375,97		77 544 375,97	
510	61	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	433 209,1874	138,0		59 782 868,16		59 782 868,16		59 782 868,16	
511	62	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	1 068,21	57,95		61 903,06		61 903,06		61 903,06	
512	63	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	68,06	718,0		48 867,08		48 867,08		48 867,08	
513	64	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	26,56	1 092,0		29 003,52		29 003,52		29 003,52	
514	65	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	1,66	1 585,0		2 631,1		2 631,1		2 631,1	
515	66	СТпрайс	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	99,6	899,0		89 540,4		89 540,4		89 540,4	
516	67	6115-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб	шт	33,2	17 900,0	95,0	594 280,0	3 154,0	458 691,2		594 280,0	
						3 989,0	32,0	132 434,8	1 062,4				
517	68	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	58,1	2 715,0	95,0	157 741,5	5 519,5	1 452,5		157 741,5	
						2 595,0	32,0	150 769,5	1 859,2				
518	69	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	58,1	8 162,0		474 212,2		474 212,2		474 212,2	
519	70	СТпрайс	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	8,3	620,0		5 146,0		5 146,0		5 146,0	
520	71	СТпрайс	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	49,8	391,0		19 471,8		19 471,8		19 471,8	
521	72	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	0,83	2 715,0	95,0	2 253,45	78,85	20,75		2 253,45	
						2 595,0	32,0	2 153,85	26,56				
522	73	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	шт	0,83	15 020,0		12 466,6		12 466,6		12 466,6	
523	74	СТпрайс	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,83	2 390,0		1 983,7		1 983,7		1 983,7	
524	75	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	0,83	5 327,0	0,0	4 421,41	0,0	2 654,34		4 421,41	
						2 129,0	0,0	1 767,07	0,0				
525	76	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	0,83	1 092,0		906,36		906,36		906,36	
526	77	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	шт	1,66	3 954,0		6 563,64		6 563,64		6 563,64	
527	78	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.		0,83	2 715,0	95,0	2 253,45	78,85	20,75		2 253,45	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2 595,0	32,0	2 153,85	26,56				
528	79	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	0,83	8 162,0		6 774,46		6 774,46		6 774,46	
529	80	СТпрайс	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,83	863,0		716,29		716,29		716,29	
530	81	6116-0701-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	0,83	5 327,0	0,0	4 421,41	0,0	2 654,34		4 421,41	
						2 129,0	0,0	1 767,07	0,0				
531	82	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	0,83	718,0		595,94		595,94		595,94	
532	83	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	1,66	1 585,0		2 631,1		2 631,1		2 631,1	
533	84	6114-0101-0312 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м	11,62	23 041,0	151,0	267 736,42	1 754,62	207 475,1		267 736,42	
						5 035,0	43,0	58 506,7	499,66				
534	85	1115-0404-0406 РСНБ РК 2022	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,98	3 044,0	0,0	15 159,12	0,0	433,26		15 159,12	
						2 957,0	0,0	14 725,86	0,0				
535	86	6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	218,29	3 985,0	4,0	869 885,65	873,16	3 056,06		869 885,65	
						3 967,0	0,0	865 956,43	0,0				
536	87	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	302,95	3 846,0	10,0	1 165 145,7	3 029,5	9 694,4		1 165 145,7	
						3 804,0	3,0	1 152 421,8	908,85				
537	88	241-203-0103 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм	м	2 178,5342	929,0		2 023 857,89		2 023 857,89		2 023 857,89	
538	89	241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	3 023,441	922,0		2 787 612,27		2 787 612,27		2 787 612,27	
539	90	СТ130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм	шт	293,82	196,0		57 588,72		57 588,72		57 588,72	
540	91	СТ130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 100мм	шт	331,17	837,0		277 189,29		277 189,29		277 189,29	
541	92	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	29,1745	708,0		20 655,38		20 655,38		20 655,38	
542	93	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	198,37	19,0		3 769,03		3 769,03		3 769,03	
543	94	СТ130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	шт	178,45	31,0		5 531,95		5 531,95		5 531,95	
544	95	6111-0101-1001 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	$м^3$ изоляции	78,02	111 911,0	5 051,0	8 731 296,22	394 079,02	883 342,44		8 731 296,22	
						95 538,0	1 682,0	7 453 874,76	131 229,64				
545	96	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	1,411	20 202,0		28 504,69		28 504,69		28 504,69	
546	97	6115-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	33,2	13 465,0	300,0	447 038,0	9 960,0	13 744,8		447 038,0	
						12 751,0	105,0	423 333,2	3 486,0				
547	98	244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	33,2	6 577,0		218 356,4		218 356,4		218 356,4	
548	99	6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка мойки на одно отделение	комплект	33,2	6 488,0	58,0	215 401,6	1 925,6	18 791,2		215 401,6	
						5 864,0	19,0	194 684,8	630,8				
549	100	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	33,2	7 843,0		260 387,6		260 387,6		260 387,6	
550	101	6115-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	33,2	27 855,0	191,0	924 786,0	6 341,2	584 917,6		924 786,0	
						10 046,0	64,0	333 527,2	2 124,8				
551	102	СТ130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	шт	33,2	837,0		27 788,4		27 788,4		27 788,4	
552	103	6115-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ванн купальных стальных	комплект	33,2	14 145,0	1 164,0	469 614,0	38 644,8	7 636,0		469 614,0	
						12 751,0	399,0	423 333,2	13 246,8				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
553	104	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	33,2	4 622,0 4 577,0	0,0 0,0	153 450,4 151 956,4	0,0 0,0	1 494,0		153 450,4	
554	105	244-104-0504 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	33,2	10 685,0		354 742,0		354 742,0		354 742,0	
555	106	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	3,32	4 168,0 2 433,0	108,0 33,0	13 837,76 8 077,56	358,56 109,56	5 401,64		13 837,76	
556	107	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	0,83	425,0		352,75		352,75		352,75	
557	108	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	3,32	419,0 415,0	2,0 0,0	1 391,08 1 377,8	6,64 0,0	6,64		1 391,08	
558	109	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,83	708,0		587,64		587,64		587,64	
559	110	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,747	3 829,0 3 627,0	4,0 1,0	2 860,18 2 709,12	3,32 0,83	147,74		2 860,18	
560	111	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	0,83	90 396,0 83 372,0	1 195,0 333,0	75 028,68 69 198,76	991,85 276,39	4 838,07		75 028,68	
561	112	6124-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	0,83	10 105,0 6 985,0	44,0 0,0	8 387,15 5 797,55	36,52 0,0	2 553,08		8 387,15	
562	113	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1,66	158 943,0		263 845,38		263 845,38		263 845,38	
563	114	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	99,6	8 288,0 4 833,0	228,0 59,0	825 484,8 481 366,8	22 708,8 5 876,4	321 409,2		825 484,8	
564	115	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	99,6	2 687,0		267 625,2		267 625,2		267 625,2	
565	116	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	99,6	425,0 415,0	2,0 0,0	42 330,0 41 334,0	199,2 0,0	796,8		42 330,0	
566	117	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	9,96	3 294,0 1 942,0	56,0 17,0	32 808,24 19 342,32	557,76 169,32	12 908,16		32 808,24	
567	118	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	9,96	419,0 415,0	2,0 0,0	4 173,24 4 133,4	19,92 0,0	19,92		4 173,24	
568	119	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	1,66	3 985,0 3 967,0	4,0 0,0	6 615,1 6 585,22	6,64 0,0	23,24		6 615,1	
569	120	6111-0101-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	45,65	2 147,0 1 467,0	251,0 84,0	98 010,55 66 968,55	11 458,15 3 834,6	19 583,85		98 010,55	
570	121	234-303-1810 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 89 мм	м	13,28	13 587,0		180 435,36		180 435,36		180 435,36	
571	122	СТ1103I-544	Самоклеящаяся лента	м	68,475	40,0		2 739,0		2 739,0		2 739,0	
572	123	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	3,32	10 656,0 8 835,0	285,0 64,0	35 377,92 29 332,2	946,2 212,48	5 099,52		35 377,92	
573	124	СТпрайс	Гибкая вставка фланцевая Ду80 мм с ответными фланцами "POLIX"Словения		3,32	9 192,0		30 517,44		30 517,44		30 517,44	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
574	125	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6,64	4 006,0		26 599,84		26 599,84		26 599,84	
575	126	241-117-0415 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	9,13	992,0		9 056,96		9 056,96		9 056,96	
576	127	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	9,96	2 004,0		19 959,84		19 959,84		19 959,84	
577	128	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	14,94	1 431,0		21 379,14		21 379,14		21 379,14	
578	129	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	28,967	2 274,0 2 072,0	4,0 1,0	65 871,29 60 019,79	116,2 29,05	5 735,3		65 871,29	
579	130	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,3	708,0		5 876,4		5 876,4		5 876,4	
580	131	242-303-0904 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2,49	19 584,0		48 764,16		48 764,16		48 764,16	
581	132	6114-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 80 мм	соединение	4,565	18 551,0 9 917,0	299,0 32,0	84 684,9 45 271,52	1 365,35 146,08	38 048,86		84 684,9	
582	133	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,03984	4 586 596,0 2 582 202,0	1 405 199,0 377 724,0	182 730,31 102 875,18	55 983,5 15 048,73	23 871,63		182 730,31	
			ИТОГО по смете Э610063: водопровод и канализацию [№ 2-1-6]					275 082 918,49 23 958 573,33	892 918,98 281 108,55	249 967 581,63 263 845,38	0,0 0,0	275 082 918,49	
			Смета Э610073: электрооборудование и электроосвещение [№ 2-1-7]										
583	1	515-301-0309 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.	0,83	1 070 973,0		888 907,59		888 907,59		888 907,59	
584	2	6124-0303-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	0,83	72 633,0 27 939,0	10 480,0 3 259,0	60 285,39 23 189,37	8 698,4 2 704,97	28 397,62		60 285,39	
585	3	1308-0305-0906 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	12,45	31 946,0 27 939,0	762,0 238,0	397 727,7 347 840,55	9 486,9 2 963,1	40 400,25		397 727,7	
586	4	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,66	7 511,0 6 985,0	502,0 159,0	12 468,26 11 595,1	833,32 263,94	39,84		12 468,26	
587	5	Прайс.лист *"Эл.комплекс"*	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени	шт	14,94	7 851,0		117 293,94		117 293,94		117 293,94	
588	6	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	14,94	9 506,0	37,0	142 019,64	552,78	42 534,18		142 019,64	
589	7	Прайс.лист *"Эл.комплекс"*	Фотосопротивление типа ФСК-Г	шт	0,83	6 622,0 2 681,0	0,0	98 932,68 2 225,23	0,0	2 225,23		2 225,23	
590	8	6124-0103-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт.	0,83	7 778,0 6 724,0	994,0 318,0	6 455,74 5 580,92	825,02 263,94	49,8		6 455,74	
591	9	1308-0305-0402 *РСНБ РК 2022*	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	33,2	10 509,0 6 915,0	3 326,0 1 375,0	348 898,8 229 578,0	110 423,2 45 650,0	8 897,6		348 898,8	
592	10	1308-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	23,24	7 937,0 5 308,0	2 361,0 986,0	184 455,88 123 357,92	54 869,64 22 914,64	6 228,32		184 455,88	
593	11	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	0,83	3 535,0 3 467,0	52,0 17,0	2 934,05 2 877,61	43,16 14,11	13,28		2 934,05	
594	12	1308-0305-0201 *РСНБ РК 2022*	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	12,45	3 469,0 3 423,0	32,0 10,0	43 189,05 42 616,35	398,4 124,5	174,3		43 189,05	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
595	13	1308-0305-0202 *РСНБ РК 2022*	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	66,4	4 731,0	34,0	314 138,4	2 257,6	84 593,6		314 138,4	
						3 423,0	10,0	227 287,2	664,0				
596	14	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	145,25	7 809,0	994,0	1 134 257,25	144 378,5	13 217,75		1 134 257,25	
						6 724,0	318,0	976 661,0	46 189,5				
597	15	6124-0302-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 6 мм2, количество зажимов до 10	шт.	33,2	23 985,0	71,0	796 302,0	2 357,2	145 615,2		796 302,0	
						19 528,0	0,0	648 329,6	0,0				
598	16	1308-0305-0107 *РСНБ РК 2022*	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	78,85	2 052,0	10,0	161 800,2	788,5	1 340,45		161 800,2	
						2 025,0	3,0	159 671,25	236,55				
599	17	1308-0305-0107 *РСНБ РК 2022*	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	112,05	2 052,0	10,0	229 926,6	1 120,5	1 904,85		229 926,6	
						2 025,0	3,0	226 901,25	336,15				
600	18	6124-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	471,44	4 918,0	43,0	2 318 541,92	20 271,92	58 930,0		2 318 541,92	
						4 750,0	10,0	2 239 340,0	4 714,4				
601	19	6124-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	2,49	4 918,0	43,0	12 245,82	107,07	311,25		12 245,82	
						4 750,0	10,0	11 827,5	24,9				
602	20	1308-0305-0106 *РСНБ РК 2022*	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	7,47	2 338,0	11,0	17 464,86	82,17	164,34		17 464,86	
						2 305,0	3,0	17 218,35	22,41				
603	21	1308-0206-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,070243	421 397,0	42 439,0	29 600,29	2 981,36	556,1		29 600,29	
						371 040,0	12 403,0	26 062,83	871,5				
604	22	6124-0201-1013 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкций сварных	т	0,00996	1 446 212,0	54 984,0	14 404,65	547,8	11 311,24		14 404,65	
						255 520,0	16 219,0	2 544,78	161,85				
605	23	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	249	1 334,0	37,0	332 166,0	9 213,0	47 310,0		332 166,0	
						1 107,0	9,0	275 643,0	2 241,0				
606	24	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	41,5	1 452,0	57,0	60 258,0	2 365,5	14 649,5		60 258,0	
						1 042,0	15,0	43 243,0	622,5				
607	25	1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	5 448,95	1 187,0	29,0	6 467 903,65	158 019,55	283 345,4		6 467 903,65	
						1 106,0	9,0	6 026 538,7	49 040,55				
608	26	1308-0206-1907 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	99,6	1 372,0	83,0	136 651,2	8 266,8	5 179,2		136 651,2	
						1 237,0	26,0	123 205,2	2 589,6				
609	27	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4 921,9	359,0	3,0	1 766 962,1	14 765,7	147 657,0		1 766 962,1	
						326,0	0,0	1 604 539,4	0,0				
610	28	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	166	428,0	5,0	71 048,0	830,0	5 478,0		71 048,0	
						390,0	2,0	64 740,0	332,0				
611	29	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	166	511,0	10,0	84 826,0	1 660,0	7 470,0		84 826,0	
						456,0	3,0	75 696,0	498,0				
612	30	1308-0206-2209 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	10 242,2	161,0	3,0	1 648 994,2	30 726,6	286 781,6		1 648 994,2	
						130,0	0,0	1 331 486,0	0,0				
613	31	1308-0206-2210 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	332	383,0	20,0	127 156,0	6 640,0	12 284,0		127 156,0	
						326,0	7,0	108 232,0	2 324,0				
614	32	6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	288,84	1 598,0	491,0	461 566,32	141 820,44	28 306,32		461 566,32	
						1 009,0	135,0	291 439,56	38 993,4				
615	33	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	18,26	7 105,0	249,0	129 737,3	4 546,74	2 410,32		129 737,3	
						6 724,0	80,0	122 780,24	1 460,8				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
616	34	6124-0201-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4	шт.	4,98	3 358,0 1 748,0	249,0 80,0	16 722,84 8 705,04	1 240,02 398,4	6 777,78		16 722,84	
617	35	Прайс.лист	Терморегулятор типа Devireg TM330,диапазон регулирования 10-40С	шт	2,49	23 870,0		59 436,3		59 436,3		59 436,3	
618	36	Прайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м	шт	2,49	44 587,0		111 021,63		111 021,63		111 021,63	
619	37	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4,98	3 128,0 3 093,0	0,0 0,0	15 577,44 15 403,14	0,0 0,0	174,3		15 577,44	
620	38	1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	45,65	1 187,0 1 106,0	29,0 9,0	54 186,55 50 488,9	1 323,85 410,85	2 373,8		54 186,55	
621	39	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	45,65	359,0 326,0	3,0 0,0	16 388,35 14 881,9	136,95 0,0	1 369,5		16 388,35	
622	40	1308-0206-2209 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	215,8	161,0 130,0	3,0 0,0	34 743,8 28 054,0	647,4 0,0	6 042,4		34 743,8	
623	41	6124-0302-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 6 мм2, количество зажимов до 10	шт.	2,49	23 985,0 19 528,0	71,0 0,0	59 722,65 48 624,72	176,79 0,0	10 921,14		59 722,65	
624	42	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	84,66	1 922,0 807,0	950,0 296,0	162 716,52 68 320,62	80 427,0 25 059,36	13 968,9		162 716,52	
625	43	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	4,98	7 105,0 6 724,0	249,0 80,0	35 382,9 33 485,52	1 240,02 398,4	657,36		35 382,9	
626	44	СТ151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,66	11 281,0		18 726,46		18 726,46		18 726,46	
627	45	СТПрайс.лист	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	шт	8,3	48 820,0		405 206,0		405 206,0		405 206,0	
628	46	СТПрайс.лист	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	шт	4,15	37 161,0		154 218,15		154 218,15		154 218,15	
629	47	СТПрайс.лист	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	шт	33,2	11 462,0		380 538,4		380 538,4		380 538,4	
630	48	СТПрайс.лист	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	шт	23,24	1 517,0		35 255,08		35 255,08		35 255,08	
631	49	СТПрайс.лист	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	шт	0,83	5 564,0		4 618,12		4 618,12		4 618,12	
632	50	СТПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	шт	66,4	132,0		8 764,8		8 764,8		8 764,8	
633	51	СТПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	шт	24,07	142,0		3 417,94		3 417,94		3 417,94	
634	52	СТПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	шт	29,88	132,0		3 944,16		3 944,16		3 944,16	
635	53	СТПрайс.лист	Патрон настенный Е27	шт	12,45	121,0		1 506,45		1 506,45		1 506,45	
636	54	СТПрайс.лист	Патрон подвесной Е27(люстровый)	шт	66,4	96,0		6 374,4		6 374,4		6 374,4	
637	55	СТПрайс.лист	Крюк типа Л249УЗ	шт	112,05	86,0		9 636,3		9 636,3		9 636,3	
638	56	СТПрайс.лист	Коробка ответвительная типа Л251	шт	328,68	86,0		28 266,48		28 266,48		28 266,48	
639	57	СТПрайс.лист	Розетка типа РШ1-03	шт	112,05	40,0		4 482,0		4 482,0		4 482,0	
640	58	СТПрайс.лист	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	шт	112,05	55,0		6 162,75		6 162,75		6 162,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
641	59	СТПрайс.лист	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	33,2	40,0		1 328,0		1 328,0		1 328,0	
642	60	СТ151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	шт	33,2	2 581,0		85 689,2		85 689,2		85 689,2	
643	61	СТ151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	1000шт	0,66234	38 957,0		25 803,04		25 803,04		25 803,04	
644	62	СТ151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	1000шт	0,16434	154 872,0		25 451,95		25 451,95		25 451,95	
645	63	СТ151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,8134	57 838,0		47 045,23		47 045,23		47 045,23	
646	64	СТПрайс.лист	Коробка потолочная типа Л253	шт	112,05	90,0		10 084,5		10 084,5		10 084,5	
647	65	СТ151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	78,85	373,0		29 411,05		29 411,05		29 411,05	
648	66	СТ151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	112,05	435,0		48 741,75		48 741,75		48 741,75	
649	67	СТ151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	471,44	466,0		219 691,04		219 691,04		219 691,04	
650	68	СТ151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	2,49	320,0		796,8		796,8		796,8	
651	69	СТ151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	7,47	320,0		2 390,4		2 390,4		2 390,4	
652	70	СТПрайс.лист	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ	шт	662,34	202,0		133 792,68		133 792,68		133 792,68	
653	71	СТПрайс.лист	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020	м	32,37	1 160,0		37 549,2		37 549,2		37 549,2	
654	72	СТПрайс.лист	Легкая потолочная консоль DS34162	шт	12,45	510,0		6 349,5		6 349,5		6 349,5	
655	73	СТПрайс.лист	Боковая соединительная пластина типа FC34247	шт	21,58	686,0		14 803,88		14 803,88		14 803,88	
656	74	СТПрайс.лист	Крышка лотка типа 35524	м	32,37	1 055,0		34 150,35		34 150,35		34 150,35	
657	75	СТПрайс.лист	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2	км	0,2739	106,7		29,05		29,05		29,05	
658	76	СТПрайс.лист	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2	км	0,01494	433,19		6,64		6,64		6,64	
659	77	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	5,5693	83 584,0		465 504,67		465 504,67		465 504,67	
660	78	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	9,2628	135 477,0		1 254 896,09		1 254 896,09		1 254 896,09	
661	79	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,498	208 547,0		103 856,24		103 856,24		103 856,24	
662	80	243-142-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,498	532 369,0		265 119,43		265 119,43		265 119,43	
663	81	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	51,875	179,0		9 286,04		9 286,04		9 286,04	
664	82	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	996	524,0		521 904,0		521 904,0		521 904,0	
665	83	СТПрайс.лист	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30	м	84,66	28 254,0		2 391 983,64		2 391 983,64		2 391 983,64	
666	84	СТПрайс.лист	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape	м	83	319,0		26 477,0		26 477,0		26 477,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
667	85	СТ151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	2,49	3 967,0		9 877,83		9 877,83		9 877,83	
668	86	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,1992	83 584,0		16 649,8		16 649,8		16 649,8	
669	87	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,06225	135 477,0		8 433,63		8 433,63		8 433,63	
670	88	241-202-0102 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	456,5	179,0		81 713,5		81 713,5		81 713,5	
			ИТОГО по смете Э610073: электрооборудование и электроосвещение [№ 2-1-7]					26 038 644,63	825 069,8	8 277 770,11	0,0	26 038 644,63	
								15 756 919,2	252 489,32	1 178 884,69	0,0		
			Смета Э610083: слаботочные устройства [№ 2-1-8]										
671	1	6125-0702-0912 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	7,47	15 937,0	3 560,0	119 049,39	26 593,2	3 473,55		119 049,39	
						11 912,0	1 113,0	88 982,64	8 314,11				
672	2	6125-0408-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж розетки микрофонной	шт.	34,86	5 005,0	0,0	174 474,3	0,0	766,92		174 474,3	
						4 983,0	0,0	173 707,38	0,0				
673	3	6125-0702-0421 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж в колодах муфты прямой на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой емкость до 100х2	шт.	0,83	84 701,0	11 830,0	70 301,83	9 818,9	1 163,66		70 301,83	
						71 469,0	3 700,0	59 319,27	3 071,0				
674	4	6125-0702-0419 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж в колодах муфты прямой на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой емкость до 30х2	шт.	2,49	49 469,0	7 329,0	123 177,81	18 249,21	1 120,5		123 177,81	
						41 690,0	2 292,0	103 808,1	5 707,08				
675	5	6125-0702-0902 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж шкафа телефонного распределительного емкостью до 600х2 при установке в готовой нише	шт.	0,83	75 471,0	9 318,0	62 640,93	7 733,94	5 271,33		62 640,93	
						59 802,0	2 914,0	49 635,66	2 418,62				
676	6	1308-0206-1908 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	99,6	1 528,0	110,0	152 188,8	10 956,0	5 079,6		152 188,8	
						1 367,0	35,0	136 153,2	3 486,0				
677	7	1308-0206-1906 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	3 403	1 187,0	29,0	4 039 361,0	98 687,0	176 956,0		4 039 361,0	
						1 106,0	9,0	3 763 718,0	30 627,0				
678	8	6124-0203-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	99,6	1 334,0	37,0	132 866,4	3 685,2	18 924,0		132 866,4	
						1 107,0	9,0	110 257,2	896,4				
679	9	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	1 145,4	1 144,0	405,0	1 310 337,6	463 887,0	76 741,8		1 310 337,6	
						672,0	113,0	769 708,8	129 430,2				
680	10	СТПрайс.лист	Телефонный кабель марки ТППэпЗ 10х2х0,4	км	0,3154	108,27		34,03		34,03		34,03	
681	11	СТПрайс.лист	Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5	км	0,83	6,43		4,98		4,98		4,98	
682	12	СТПрайс.лист	Распределительный телефонный шкаф	шт	0,83	8 093,0		6 717,19		6 717,19		6 717,19	
683	13	СТПрайс.лист	Розетка телефонная типа Rj-45	шт	34,86	192,0		6 693,12		6 693,12		6 693,12	
684	14	СТПрайс.лист	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	шт	2,49	5 983,0		14 897,67		14 897,67		14 897,67	
685	15	СТПрайс.лист	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	шт	0,83	9 046,0		7 508,18		7 508,18		7 508,18	
686	16	6125-0702-0919 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену ввода абонентского или группового	шт.	0,83	17 124,0	3 978,0	14 212,92	3 301,74	524,56		14 212,92	
						12 514,0	1 244,0	10 386,62	1 032,52				
687	17	1134-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка	стойка	2,49	54 184,0	0,0	134 918,16	0,0	23 194,35		134 918,16	
						44 869,0	0,0	111 723,81	0,0				
688	18	СТЦена	Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25	шт	2,49	1 517,0		3 777,33		3 777,33		3 777,33	
689	19	6125-0411-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж и установка на столбе или трубостойке трансформатора абонентского мощностью до 25 Вт	шт.	2,49	11 521,0	0,0	28 687,29	0,0	510,45		28 687,29	
						11 316,0	0,0	28 176,84	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
714	44	6125-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала	шт.	87,15	90 770,0 90 770,0	0,0 0,0	7 910 605,5 7 910 605,5	0,0 0,0			7 910 605,5	
715	45	СТПрайс.лист	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	шт	24,9	100,0		2 490,0		2 490,0		2 490,0	
716	46	СТПрайс.лист	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	шт	62,25	89,0		5 540,25		5 540,25		5 540,25	
717	47	СТПрайс.лист	Розетка NV с крышкой типа DB 03	шт	62,25	1 857,0		115 598,25		115 598,25		115 598,25	
718	48	6124-0103-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт.	2,49	7 778,0 6 724,0	994,0 318,0	19 367,22 16 742,76	2 475,06 791,82	149,4		19 367,22	
719	49	СТПрайс.лист	Нагрузка 75 ОМ F125-24	шт	2,49	266,0		662,34		662,34		662,34	
720	50	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	1 369,5	1 144,0 672,0	405,0 113,0	1 566 708,0 920 304,0	554 647,5 154 753,5	91 756,5		1 566 708,0	
721	51	СТПрайс.лист	Кабель распределительный марки RG 11-60	м	124,5	287,0		35 731,5		35 731,5		35 731,5	
722	52	СТПрайс.лист	Кабель абонентский марки RG 6U	м	1 245	142,0		176 790,0		176 790,0		176 790,0	
723	53	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	996	430,0		428 280,0		428 280,0		428 280,0	
724	54	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	34 030	179,0		6 091 370,0		6 091 370,0		6 091 370,0	
725	55	СТ151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа	1000шт	0,24651	38 957,0		9 603,1		9 603,1		9 603,1	
			ИТОГО по смете Э610083: слаботочные устройства [№ 2-1-8]					32 590 079,48 23 304 852,05	1 212 894,77 343 831,65	7 979 199,19 93 133,47	0,0 0,0	32 590 079,48	
			Смета Э610093: газоснабжение [№ 2-1-9]										
726	1	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	239,04	4 961,0 3 686,0	132,0 35,0	1 185 877,44 881 101,44	31 553,28 8 366,4	273 222,72		1 185 877,44	
727	2	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	8,3	5 839,0 3 686,0	132,0 35,0	48 463,7 30 593,8	1 095,6 290,5	16 774,3		48 463,7	
728	3	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	105,41	343,0		36 155,63		36 155,63		36 155,63	
729	4	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	122,84	628,0		77 143,52		77 143,52		77 143,52	
730	5	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	5,81	764,0		4 438,84		4 438,84		4 438,84	
731	6	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	4,98	933,0		4 646,34		4 646,34		4 646,34	
732	7	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	8,3	1 983,0		16 458,9		16 458,9		16 458,9	
733	8	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Испытание газопровода пневматическое	м	247,34	2 671,0 2 654,0	0,0 0,0	660 645,14 656 440,36	0,0 0,0	4 204,78		660 645,14	
734	9	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	2,241	8 288,0 4 833,0	228,0 59,0	18 573,74 10 830,67	510,45 131,97	7 231,79		18 573,74	
735	10	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	4,98	5 839,0 3 686,0	132,0 35,0	29 078,22 18 356,28	657,36 174,3	10 064,58		29 078,22	
736	11	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	16,6	4 961,0 3 686,0	132,0 35,0	82 352,6 61 187,6	2 191,2 581,0	18 973,8		82 352,6	
737	12	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	2,241	3 150,0		7 059,15		7 059,15		7 059,15	
738	13	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм		4,98	1 265,0		6 299,7		6 299,7		6 299,7	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
690	20	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	145,25	3 050,0	0,0	443 012,5	0,0	2 178,75		443 012,5	
						3 035,0	0,0	440 833,75	0,0				
691	21	СТ151802-21	Коробка универсальная УК-2П и УК-2С	шт	145,25	141,0		20 480,25		20 480,25		20 480,25	
692	22	СТ151802-22	Радиорозетка типа РПВ-2	шт	74,7	531,0		39 665,7		39 665,7		39 665,7	
693	23	6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки микрофонной	шт.	74,7	5 005,0	0,0	373 873,5	0,0	1 643,4		373 873,5	
						4 983,0	0,0	372 230,1	0,0				
694	24	6124-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	4,98	3 463,0	249,0	17 245,74	1 240,02	602,58		17 245,74	
						3 093,0	80,0	15 403,14	398,4				
695	25	252-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ16	шт.	4,98	498,0		2 480,04		2 480,04		2 480,04	
696	26	1308-0206-1303 *РСНБ РК 2022*	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1 452,5	1 261,0	8,0	1 831 602,5	11 620,0	306 477,5		1 831 602,5	
						1 042,0	2,0	1 513 505,0	2 905,0				
697	27	243-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	1,328	114 110,0		151 538,08		151 538,08		151 538,08	
698	28	243-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,1245	207 941,0		25 888,53		25 888,53		25 888,53	
699	29	6125-0501-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну для 21-69 каналов	шт.	4,98	350 018,0	0,0	1 743 089,64	0,0			1 743 089,64	
						350 018,0	0,0	1 743 089,64	0,0				
700	30	6125-0501-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну для 21-69 каналов	шт.	0,83	350 018,0	0,0	290 514,94	0,0			290 514,94	
						350 018,0	0,0	290 514,94	0,0				
701	31	СТПрайс.лист	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	шт	2,49	9 003,0		22 417,47		22 417,47		22 417,47	
702	32	СТПрайс.лист	Антенна эфирная,ДМВ типа EB 44	шт	2,49	14 202,0		35 362,98		35 362,98		35 362,98	
703	33	СТПрайс.лист	Мачта телевизионная	шт	0,83	19 069,0		15 827,27		15 827,27		15 827,27	
704	34	СТПрайс.лист	Заглушка верхняя	шт	2,49	497,0		1 237,53		1 237,53		1 237,53	
705	35	6125-0501-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Настройка ТВ станции магистральной усилительной для одного канала	шт.	2,49	1 390 930,0	0,0	3 463 415,7	0,0			3 463 415,7	
706	36	Прайс.лист	Усилитель многовходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A	шт	2,49	1 390 930,0 37 403,0	0,0	3 463 415,7 93 133,47	0,0			93 133,47	
707	37	6125-0501-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Измерение уровня ТВ сигнала устройства магистрального ответвляющего для одного канала	шт.	12,45	72 485,0	0,0	902 438,25	0,0	93 133,47		902 438,25	
708	38	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	шт	2,49	72 485,0 3 269,0	0,0	902 438,25 8 139,81	0,0	8 139,81		8 139,81	
709	39	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	шт	2,49	3 269,0		8 139,81		8 139,81		8 139,81	
710	40	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	шт	2,49	3 269,0		8 139,81		8 139,81		8 139,81	
711	41	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	шт	2,49	3 269,0		8 139,81		8 139,81		8 139,81	
712	42	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	шт	2,49	3 269,0		8 139,81		8 139,81		8 139,81	
713	43	6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки микрофонной	шт.	62,25	5 005,0	0,0	311 561,25	0,0	1 369,5		311 561,25	
						4 983,0	0,0	310 191,75	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
714	44	6125-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала	шт.	87,15	90 770,0 90 770,0	0,0 0,0	7 910 605,5 7 910 605,5	0,0 0,0			7 910 605,5	
715	45	СТПрайс.лист	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	шт	24,9	100,0		2 490,0		2 490,0		2 490,0	
716	46	СТПрайс.лист	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	шт	62,25	89,0		5 540,25		5 540,25		5 540,25	
717	47	СТПрайс.лист	Розетка NV с крышкой типа DB 03	шт	62,25	1 857,0		115 598,25		115 598,25		115 598,25	
718	48	6124-0103-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт.	2,49	7 778,0 6 724,0	994,0 318,0	19 367,22 16 742,76	2 475,06 791,82	149,4		19 367,22	
719	49	СТПрайс.лист	Нагрузка 75 ОМ F125-24	шт	2,49	266,0		662,34		662,34		662,34	
720	50	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	1 369,5	1 144,0 672,0	405,0 113,0	1 566 708,0 920 304,0	554 647,5 154 753,5	91 756,5		1 566 708,0	
721	51	СТПрайс.лист	Кабель распределительный марки RG 11-60	м	124,5	287,0		35 731,5		35 731,5		35 731,5	
722	52	СТПрайс.лист	Кабель абонентский марки RG 6U	м	1 245	142,0		176 790,0		176 790,0		176 790,0	
723	53	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	996	430,0		428 280,0		428 280,0		428 280,0	
724	54	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	34 030	179,0		6 091 370,0		6 091 370,0		6 091 370,0	
725	55	СТ151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа	1000шт	0,24651	38 957,0		9 603,1		9 603,1		9 603,1	
			ИТОГО по смете Э610083: слаботочные устройства [№ 2-1-8]					32 590 079,48 23 304 852,05	1 212 894,77 343 831,65	7 979 199,19 93 133,47	0,0 0,0	32 590 079,48	
			Смета Э610093: газоснабжение [№ 2-1-9]										
726	1	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	239,04	4 961,0 3 686,0	132,0 35,0	1 185 877,44 881 101,44	31 553,28 8 366,4	273 222,72		1 185 877,44	
727	2	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	8,3	5 839,0 3 686,0	132,0 35,0	48 463,7 30 593,8	1 095,6 290,5	16 774,3		48 463,7	
728	3	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	105,41	343,0		36 155,63		36 155,63		36 155,63	
729	4	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	122,84	628,0		77 143,52		77 143,52		77 143,52	
730	5	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	5,81	764,0		4 438,84		4 438,84		4 438,84	
731	6	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	4,98	933,0		4 646,34		4 646,34		4 646,34	
732	7	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	8,3	1 983,0		16 458,9		16 458,9		16 458,9	
733	8	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Испытание газопровода пневматическое	м	247,34	2 671,0 2 654,0	0,0 0,0	660 645,14 656 440,36	0,0 0,0	4 204,78		660 645,14	
734	9	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	2,241	8 288,0 4 833,0	228,0 59,0	18 573,74 10 830,67	510,45 131,97	7 231,79		18 573,74	
735	10	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	4,98	5 839,0 3 686,0	132,0 35,0	29 078,22 18 356,28	657,36 174,3	10 064,58		29 078,22	
736	11	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	16,6	4 961,0 3 686,0	132,0 35,0	82 352,6 61 187,6	2 191,2 581,0	18 973,8		82 352,6	
737	12	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	2,241	3 150,0		7 059,15		7 059,15		7 059,15	
738	13	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм		4,98	1 265,0		6 299,7		6 299,7		6 299,7	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
739	14	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	9,96	764,0		7 609,44		7 609,44		7 609,44	
740	15	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	6,64	628,0		4 169,92		4 169,92		4 169,92	
741	16	6114-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм	соединение	2,49	12 420,0 6 521,0	215,0 32,0	30 925,8 16 237,29	535,35 79,68	14 153,16		30 925,8	
742	17	6117-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных	шт.	33,2	10 411,0 6 912,0	830,0 282,0	345 645,2 229 478,4	27 556,0 9 362,4	88 610,8		345 645,2	
		513-301-0100	Плита газовая	шт.	33,2								
743	18	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	33,2	102 203,0		3 393 139,6		3 393 139,6		3 393 139,6	
744	19	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	33,2	2 715,0 2 595,0	95,0 32,0	90 138,0 86 154,0	3 154,0 1 062,4	830,0		90 138,0	
745	20	СТпрайс	Счетчики газа СГК-1,6	шт	33,2	6 583,0		218 555,6		218 555,6		218 555,6	
746	21	261-301-0422 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	35,69	887,0		31 657,03		31 657,03		31 657,03	
747	22	261-301-0422 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	7,47	887,0		6 625,89		6 625,89		6 625,89	
748	23	242-209-6901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	шт.	2,49	115 998,0		288 835,02		288 835,02		288 835,02	
749	24	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	47,642	3 829,0 3 627,0	4,0 1,0	182 421,55 172 797,7	190,07 47,31	9 432,95		182 421,55	
			ИТОГО по смете Э610093: газоснабжение [№ 2-1-9]					6 776 915,97 2 163 177,54	67 443,31 20 095,96	1 153 153,86 3 393 139,6	0,0 0,0	6 776 915,97	
			Смета Э610103: пусконаладочные работы теплового пункта и слаботочных устройств [№ 2-1-10]										
750	1	1401-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2. Пусконаладочные работы	шт.	0,83	13 602,0 13 602,0	0,0 0,0	11 289,66 11 289,66	0,0 0,0			11 289,66	
751	2	1401-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3. Пусконаладочные работы	шт.	0,83	54 408,0 54 408,0	0,0 0,0	45 158,64 45 158,64	0,0 0,0			45 158,64	
752	3	1401-1103-0401 *РСНБ РК 2022*	Аппараты коммутационные. Снятие временных характеристик	характеристика	0,83	14 083,0 14 083,0	0,0 0,0	11 688,89 11 688,89	0,0 0,0			11 688,89	
753	4	1401-1103-0402 *РСНБ РК 2022*	Аппараты коммутационные. Снятие скоростных характеристик	характеристика	0,83	21 125,0 21 125,0	0,0 0,0	17 533,75 17 533,75	0,0 0,0			17 533,75	
			ИТОГО по смете Э610103: пусконаладочные работы теплового пункта и слаботочных устройств [№ 2-1-10]					85 670,94 85 670,94	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	85 670,94	
			Итого по суммарной смете					768 687 477,53 214 698 439,77	19 007 100,43 5 045 795,76	529 913 327,36 4 929 003,14	0,0 0,0	768 687 477,53	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							4 929 003,14			
			Итого с НДС									860 929 974,8336	
			НДС в т.ч.									92 242 497,3036	

ЗАКАЗЧИК
ТОО СК А-Строй монтаж
Директор_____ Сағындыков Д.Ө.

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО СК А-Строй монтаж
Директор_____ Сағындыков Д.Ө.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Эксперт (ы) технического надзора:

_____ _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

_____ _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
690	20	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	145,25	3 050,0	0,0	443 012,5	0,0	2 178,75		443 012,5	
						3 035,0	0,0	440 833,75	0,0				
691	21	СТ151802-21	Коробка универсальная УК-2П и УК-2С	шт	145,25	141,0		20 480,25		20 480,25		20 480,25	
692	22	СТ151802-22	Радиорозетка типа РПВ-2	шт	74,7	531,0		39 665,7		39 665,7		39 665,7	
693	23	6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки микрофонной	шт.	74,7	5 005,0	0,0	373 873,5	0,0	1 643,4		373 873,5	
						4 983,0	0,0	372 230,1	0,0				
694	24	6124-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	4,98	3 463,0	249,0	17 245,74	1 240,02	602,58		17 245,74	
						3 093,0	80,0	15 403,14	398,4				
695	25	252-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ16	шт.	4,98	498,0		2 480,04		2 480,04		2 480,04	
696	26	1308-0206-1303 *РСНБ РК 2022*	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1 452,5	1 261,0	8,0	1 831 602,5	11 620,0	306 477,5		1 831 602,5	
						1 042,0	2,0	1 513 505,0	2 905,0				
697	27	243-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	1,328	114 110,0		151 538,08		151 538,08		151 538,08	
698	28	243-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,1245	207 941,0		25 888,53		25 888,53		25 888,53	
699	29	6125-0501-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну для 21-69 каналов	шт.	4,98	350 018,0	0,0	1 743 089,64	0,0			1 743 089,64	
						350 018,0	0,0	1 743 089,64	0,0				
700	30	6125-0501-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну для 21-69 каналов	шт.	0,83	350 018,0	0,0	290 514,94	0,0			290 514,94	
						350 018,0	0,0	290 514,94	0,0				
701	31	СТПрайс.лист	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	шт	2,49	9 003,0		22 417,47		22 417,47		22 417,47	
702	32	СТПрайс.лист	Антенна эфирная,ДМВ типа EB 44	шт	2,49	14 202,0		35 362,98		35 362,98		35 362,98	
703	33	СТПрайс.лист	Мачта телевизионная	шт	0,83	19 069,0		15 827,27		15 827,27		15 827,27	
704	34	СТПрайс.лист	Заглушка верхняя	шт	2,49	497,0		1 237,53		1 237,53		1 237,53	
705	35	6125-0501-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Настройка ТВ станции магистральной усилительной для одного канала	шт.	2,49	1 390 930,0	0,0	3 463 415,7	0,0			3 463 415,7	
706	36	Прайс.лист	Усилитель многовходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A			1 390 930,0	0,0	3 463 415,7	0,0				
				шт	2,49	37 403,0		93 133,47		93 133,47		93 133,47	
707	37	6125-0501-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Измерение уровня ТВ сигнала устройства магистрального ответвляющего для одного канала	шт.	12,45	72 485,0	0,0	902 438,25	0,0			902 438,25	
708	38	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20			72 485,0	0,0	902 438,25	0,0				
				шт	2,49	3 269,0		8 139,81		8 139,81		8 139,81	
709	39	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	шт	2,49	3 269,0		8 139,81		8 139,81		8 139,81	
710	40	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	шт	2,49	3 269,0		8 139,81		8 139,81		8 139,81	
711	41	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	шт	2,49	3 269,0		8 139,81		8 139,81		8 139,81	
712	42	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	шт	2,49	3 269,0		8 139,81		8 139,81		8 139,81	
713	43	6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки микрофонной	шт.	62,25	5 005,0	0,0	311 561,25	0,0	1 369,5		311 561,25	
						4 983,0	0,0	310 191,75	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
739	14	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	9,96	764,0		7 609,44		7 609,44		7 609,44	
740	15	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	6,64	628,0		4 169,92		4 169,92		4 169,92	
741	16	6114-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм	соединение	2,49	12 420,0 6 521,0	215,0 32,0	30 925,8 16 237,29	535,35 79,68	14 153,16		30 925,8	
742	17	6117-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных	шт.	33,2	10 411,0 6 912,0	830,0 282,0	345 645,2 229 478,4	27 556,0 9 362,4	88 610,8		345 645,2	
		513-301-0100	Плита газовая	шт.	33,2								
743	18	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	33,2	102 203,0		3 393 139,6		3 393 139,6		3 393 139,6	
744	19	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	33,2	2 715,0 2 595,0	95,0 32,0	90 138,0 86 154,0	3 154,0 1 062,4	830,0		90 138,0	
745	20	СТпрайс	Счетчики газа СГК-1,6	шт	33,2	6 583,0		218 555,6		218 555,6		218 555,6	
746	21	261-301-0422 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	35,69	887,0		31 657,03		31 657,03		31 657,03	
747	22	261-301-0422 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	7,47	887,0		6 625,89		6 625,89		6 625,89	
748	23	242-209-6901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	шт.	2,49	115 998,0		288 835,02		288 835,02		288 835,02	
749	24	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м^2	47,642	3 829,0 3 627,0	4,0 1,0	182 421,55 172 797,7	190,07 47,31	9 432,95		182 421,55	
			ИТОГО по смете Э610093: газоснабжение [№ 2-1-9]					6 776 915,97 2 163 177,54	67 443,31 20 095,96	1 153 153,86 3 393 139,6	0,0 0,0	6 776 915,97	
			Смета Э610103: пусконаладочные работы теплового пункта и слаботочных устройств [№ 2-1-10]										
750	1	1401-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2. Пусконаладочные работы	шт.	0,83	13 602,0 13 602,0	0,0 0,0	11 289,66 11 289,66	0,0 0,0			11 289,66	
751	2	1401-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3. Пусконаладочные работы	шт.	0,83	54 408,0 54 408,0	0,0 0,0	45 158,64 45 158,64	0,0 0,0			45 158,64	
752	3	1401-1103-0401 *РСНБ РК 2022*	Аппараты коммутационные. Снятие временных характеристик	характеристика	0,83	14 083,0 14 083,0	0,0 0,0	11 688,89 11 688,89	0,0 0,0			11 688,89	
753	4	1401-1103-0402 *РСНБ РК 2022*	Аппараты коммутационные. Снятие скоростных характеристик	характеристика	0,83	21 125,0 21 125,0	0,0 0,0	17 533,75 17 533,75	0,0 0,0			17 533,75	
			ИТОГО по смете Э610103: пусконаладочные работы теплового пункта и слаботочных устройств [№ 2-1-10]					85 670,94 85 670,94	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	85 670,94	
			Итого по суммарной смете					768 687 477,53 214 698 439,77	19 007 100,43 5 045 795,76	529 913 327,36 4 929 003,14	0,0 0,0	768 687 477,53	
			В том числе: **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего**							4 929 003,14			
			Итого с НДС									860 929 974,8336	
			НДС в т.ч.									92 242 497,3036	

ЗАКАЗЧИК
ТОО СК А-Строй монтаж
Директор _____ **Сагындыков Д.Ө.**

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО СК А-Строй монтаж
Директор _____ **Сагындыков Д.Ө.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Эксперт (ы) технического надзора:

_____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

_____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)