Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Sk STROY-21"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО СК А-Строй монтаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями по адресу: город Актау, микрорайон 18, участок №16.**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями по адресу: город Актау, микрорайон 18, участок №16.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 008** от 21.01.2021г.

Акт выполненных работ

за март 2021 (месяц, год) на «Строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями по адресу: город Актау, микрорайон 18, участок №16»

Составлен (а) в текущих ценах 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э610013: общестроительные работы - КЖ [№ 2-1-1]										
1	1	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 1**	м³	784,85	524,0 0,0	524,0 118,0	411 261,4 0,0	411 261,4 92 612,3			411 261,4	
2	2	7101-0101-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Срезка недобора грунта в выемках группа грунта 2**	м³	44,55	3 586,0 2 580,0	1 002,0 226,0	159 756,3 114 939,0	44 639,1 10 068,3	178,2		159 756,3	
3	3	6101-0203-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м² с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м группа грунта 1**	м³	14,85	15 108,0 15 108,0	0,0 0,0	224 353,8 224 353,8	0,0 0,0			224 353,8	
4	4	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 1**	м³	14,85	524,0 0,0	524,0 118,0	7 781,4 0,0	7 781,4 1 752,3			7 781,4	
5	5	Тарифы *на перевозки*	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	т	1 350,8	47,0		63 487,6				63 487,6	
6	6	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале группа грунта 1**	м³	844,25	69,0 13,0	56,0 14,0	58 253,25 10 975,25	47 278,0 11 819,5			58 253,25	
7	7	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 1**	м³	386,1	524,0 0,0	524,0 118,0	202 316,4 0,0	202 316,4 45 559,8			202 316,4	
8	8	Тарифы *на перевозки*	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	т	617,76	47,0		29 034,5				29 034,5	
9	9	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	м³	289,3	88,0 0,0	88,0 23,0	25 458,4 0,0	25 458,4 6 653,9			25 458,4	
10	10	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0102**	м³	289,3	51,0 0,0	51,0 13,0	14 754,3 0,0	14 754,3 3 760,9			14 754,3	
11	11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м³	289,3	710,0 442,0	268,0 88,0	205 403,0 127 870,6	77 532,4 25 458,4			205 403,0	
12	12	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	м³	96,8	4 132,0 4 132,0	0,0 0,0	399 977,6 399 977,6	0,0 0,0			399 977,6	
13	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	м³	24,2	29 109,0 6 390,0	2 981,0 610,0	704 437,8 154 638,0	72 140,2 14 762,0	477 659,6		704 437,8	
14	14	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м**		123,75	47 881,0	4 659,0	5 925 273,75	576 551,25	3 421 935,0		5 925 273,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		15 570,0	927,0	1 926 787,5	114 716,25				
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03685	345 153,0		12 718,75		12 718,75		12 718,75	
16	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1121	345 153,0		383 844,45		383 844,45		383 844,45	
17	17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	357,5	4 966,0 1 411,0	45,0 7,0	1 775 345,0 504 432,5	16 087,5 2 502,5	1 254 825,0		1 775 345,0	
18	18	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	7,48	70 584,0 29 688,0	12 483,0 2 545,0	527 968,1 222 066,35	93 372,95 19 036,6	212 528,8		527 968,1	
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0693	345 153,0		23 918,95		23 918,95		23 918,95	
20	20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18018	345 153,0		62 189,6		62 189,6		62 189,6	
21	21	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	31,35	89 800,0 52 851,0	6 823,0 1 435,0	2 815 230,0 1 656 878,85	213 901,05 44 987,25	944 450,1		2 815 230,0	
22	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21208	345 153,0		73 200,05		73 200,05		73 200,05	
23	23	6114-0101-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм	м	0,33	30 684,0 5 951,0	253,0 72,0	10 125,5 1 964,05	83,6 23,65	8 078,4		10 125,5	
24	24	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,33	6 537,0		2 157,1		2 157,1		2 157,1	
25	25	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,33	6 537,0		2 157,1		2 157,1		2 157,1	
26	26	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,275	482 850,0 387 695,0	4 327,0 1 447,0	132 783,75 106 616,4	1 190,2 398,2	24 977,15		132 783,75	
27	27	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	0,22	54 895,0 21 559,0	5 257,0 1 049,0	12 076,9 4 743,2	1 156,65 231,0	6 177,6		12 076,9	
28	28	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	1,31934	2 952,0 2 161,0	40,0 13,0	3 894,55 2 851,2	52,8 17,05	990,55		3 894,55	
29	29	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	55	142 884,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	7 858 620,0 4 948 955,0	276 320,0 58 410,0	2 633 345,0		7 858 620,0	
30	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1617	345 153,0		55 811,25		55 811,25		55 811,25	
31	31	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,025905	364 700,0 360 268,0	4 432,0 1 428,0	9 447,35 9 332,95	114,4 36,85			9 447,35	
32	32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,025905	96 078,0		2 488,75		2 488,75		2 488,75	
33	33	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,055	344 731,0 282 949,0	2 429,0 807,0	18 960,15 15 562,25	133,65 44,55	3 264,25		18 960,15	
34	34	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,924	128 399,0 81 708,0	16 470,0 4 995,0	118 640,5 75 497,95	15 218,5 4 615,6	27 924,05		118 640,5	
35	35	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,033616	1 234 313,0 1 229 881,0	4 432,0 1 428,0	41 492,55 41 343,5	149,05 47,85			41 492,55	
36	36	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,033616	96 078,0		3 229,6		3 229,6		3 229,6	
37	37	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка		0,06952	1 455 125,0	29 386,0	101 160,4	2 043,25	81 506,15		101 160,4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т металлических изделий		253 319,0	8 377,0	17 611,0	582,45				
38	38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6,556	4 966,0 1 411,0	45,0 7,0	32 557,25 9 250,45	294,8 45,65	23 011,45		32 557,25	
39	39	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,363	29 109,0 6 390,0	2 981,0 610,0	10 566,6 2 319,35	1 082,4 221,65	7 164,85		10 566,6	
40	40	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	2,827	89 800,0 52 851,0	6 823,0 1 435,0	253 864,6 149 409,7	19 288,5 4 056,8	85 166,4		253 864,6	
41	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,051304	345 153,0		17 707,8		17 707,8		17 707,8	
42	42	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,002112	224 599,0 205 601,0	6 226,0 1 787,0	474,1 434,5	13,2 3,85	26,95		474,1	
43	43	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,5	4 966,0 1 411,0	45,0 7,0	27 313,0 7 760,5	247,5 38,5	19 305,0		27 313,0	
44	44	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,198682	426 788,0 365 373,0	56 376,0 14 628,0	84 795,15 72 592,85	11 200,75 2 906,2	1 001,0		84 795,15	
45	45	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,0264	224 058,0 93 262,0	4 435,0 1 428,0	5 915,25 2 462,35	117,15 37,95	3 335,75		5 915,25	
46	46	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,0264	19 863,0 11 052,0	142,0 46,0	524,15 291,5	3,85 1,1	228,8		524,15	
47	47	6110-0101-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	$м^2$	4,62	4 849,0 2 389,0	167,0 44,0	22 402,6 11 037,4	771,65 203,5	10 593,55		22 402,6	
48	48	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,002112	694 126,0		1 465,75		1 465,75		1 465,75	
49	49	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,848	139 360,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	257 537,5 166 284,8	9 284,0 1 962,4	81 968,7		257 537,5	
50	50	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,5775	158 943,0 103 824,0	7 421,0 1 435,0	91 789,5 59 958,25	4 285,6 828,85	27 545,65		91 789,5	
51	51	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001452	345 153,0		501,05		501,05		501,05	
52	52	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	47,08	70 584,0 29 688,0	12 483,0 2 545,0	3 323 094,5 1 397 711,15	587 699,75 119 818,6	1 337 683,6		3 323 094,5	
53	53	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3465	345 153,0		119 595,3		119 595,3		119 595,3	
54	54	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,99792	345 153,0		344 435,3		344 435,3		344 435,3	
55	55	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,1254	364 700,0 360 268,0	4 432,0 1 428,0	45 733,6 45 177,55	556,05 179,3			45 733,6	
56	56	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,1254	96 078,0		12 048,3		12 048,3		12 048,3	
57	57	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	64,867	105 542,0 66 784,0	14 274,0 2 992,0	6 846 192,65 4 332 077,75	925 911,25 194 081,8	1 588 203,65		6 846 192,65	
58	58	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8613	345 153,0		297 280,5		297 280,5		297 280,5	
59	59	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,161007	1 234 313,0 1 229 881,0	4 432,0 1 428,0	198 733,15 198 019,25	713,35 229,9			198 733,15	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,2607	364 700,0	4 432,0	95 077,4	1 155,55			95 077,4	
						360 268,0	1 428,0	93 921,85	372,35				
61	61	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,421707	96 078,0		40 516,85		40 516,85		40 516,85	
62	62	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	м³	128,750875	46 334,0	7 854,0	5 965 543,1	1 011 209,65	759 372,35		5 965 543,1	
						32 582,0	1 803,0	4 194 961,1	232 137,95				
63	63	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки	м³	145,491236	31 431,0	7 215,0	4 572 934,85	1 049 719,55	401 410,35		4 572 934,85	
						21 457,0	1 480,0	3 121 805,5	215 327,2				
64	64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	м³	133,851937	23 889,7		3 197 682,4		3 197 682,4		3 197 682,4	
65	65	СТ11011-250	Клей	кг	3 928,263372	38,0		149 273,85		149 273,85		149 273,85	
66	66	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,73524	99 951,0	30 434,0	73 487,7	22 376,2	3 285,7		73 487,7	
						65 048,0	8 116,0	47 825,8	5 966,95				
67	67	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	0,6886	167 300,0		115 203,0		115 203,0		115 203,0	
68	68	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,007128	694 126,0		4 947,8		4 947,8		4 947,8	
69	69	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	м² поверхности	143	2 952,0	40,0	422 136,0	5 720,0	107 393,0		422 136,0	
						2 161,0	13,0	309 023,0	1 859,0				
70	70	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	м³	0,165	139 581,0	11 456,0	23 030,7	1 890,35	8 673,5		23 030,7	
						75 561,0	2 272,0	12 467,4	375,1				
71	71	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00726	345 153,0		2 505,8		2 505,8		2 505,8	
72	72	6111-0401-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Герметизация пенополистиролом стыка стеновой панели горизонтального	м шва	654,5	452,0	23,0	295 834,0	15 053,5	123 700,5		295 834,0	
						240,0	8,0	157 080,0	5 236,0				
73	73	6111-0401-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Герметизация пенополистиролом стыка стеновой панели вертикального	м шва	533,5	912,0	40,0	486 552,0	21 340,0	199 529,0		486 552,0	
						498,0	13,0	265 683,0	6 935,5				
74	74	1146-0303-0107 *РСНБ РК 2022*	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м³ заделки	0,55	191 111,0	1 723,0	105 111,05	947,65	21 208,55		105 111,05	
						150 827,0	572,0	82 954,85	314,6				
75	75	1106-0601-0110 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	3,3	66 310,0	5 894,0	218 823,0	19 450,2	92 475,9		218 823,0	
						32 393,0	1 211,0	106 896,9	3 996,3				
76	76	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000792	345 153,0		273,35		273,35		273,35	
77	77	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002871	345 153,0		991,1		991,1		991,1	
78	78	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,616	142 884,0	5 024,0	88 016,5	3 094,3	29 493,75		88 016,5	
						89 981,0	1 062,0	55 428,45	653,95				
79	79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04224	345 153,0		14 579,4		14 579,4		14 579,4	
80	80	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,360942	345 153,0		469 733,0		469 733,0		469 733,0	
81	81	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,060632	364 700,0	4 432,0	22 112,75	268,4			22 112,75	
						360 268,0	1 428,0	21 843,8	86,35				
82	82	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,060632	96 078,0		5 825,6		5 825,6		5 825,6	
83	83	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,275	344 731,0	2 429,0	94 801,3	668,25	16 321,8		94 801,3	
						282 949,0	807,0	77 810,7	222,2				
84	84	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	м³	10,1574	282 914,0	2 468,0	2 873 670,8	25 068,45	1 618 998,15		2 873 670,8	
						121 055,0	737,0	1 229 604,2	7 486,05				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	85	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,020513	1 510 113,0		30 976,55		30 976,55		30 976,55	
86	86	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	10,1574	15 923,0	197,0	161 736,3	2 000,9	114 037,0		161 736,3	
						4 499,0	64,0	45 698,4	650,1				
87	87	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	1,804	224 058,0	4 435,0	404 200,5	8 000,85	227 955,2		404 200,5	
						93 262,0	1 428,0	168 244,45	2 576,2				
88	88	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	324,5	566,0	10,0	183 667,0	3 245,0	125 257,0		183 667,0	
						170,0	3,0	55 165,0	973,5				
89	89	6110-0101-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	$м^2$	324,5	4 849,0	167,0	1 573 500,5	54 191,5	744 078,5		1 573 500,5	
						2 389,0	44,0	775 230,5	14 278,0				
90	90	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	38,5	8 377,0	40,0	322 514,5	1 540,0	111 303,5		322 514,5	
						5 446,0	9,0	209 671,0	346,5				
91	91	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	29,7	158 943,0	7 421,0	4 720 607,1	220 403,7	1 416 630,6		4 720 607,1	
						103 824,0	1 435,0	3 083 572,8	42 619,5				
92	92	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,365525	345 153,0		126 161,75		126 161,75		126 161,75	
93	93	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,085536	1 234 313,0	4 432,0	105 578,0	378,95			105 578,0	
						1 229 881,0	1 428,0	105 199,05	122,1				
94	94	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,085536	96 078,0		8 218,1		8 218,1		8 218,1	
95	95	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	3,270927	132 822,0	28 280,0	434 451,05	92 501,75	43 703,0		434 451,05	
						91 181,0	7 487,0	298 246,3	24 489,3				
96	96	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	3,270927	1 299 424,0		4 250 320,8		4 250 320,8		4 250 320,8	
97	97	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	3,270927	4 445,0		14 539,25		14 539,25		14 539,25	
98	98	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	33	9 741,0	110,0	321 453,0	3 630,0	67 353,0		321 453,0	
						7 590,0	39,0	250 470,0	1 287,0				
99	99	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	8,44602	46 334,0	7 854,0	391 337,65	66 335,5	49 814,6		391 337,65	
						32 582,0	1 803,0	275 188,1	15 228,4				
100	100	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	2,508	55 704,0	3 167,0	139 705,5	7 943,1	62 256,15		139 705,5	
						27 714,0	673,0	69 506,8	1 687,95				
101	101	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,015345	1 234 313,0	4 432,0	18 940,35	68,2			18 940,35	
						1 229 881,0	1 428,0	18 872,7	22,0				
102	102	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	8,415	628,0		5 284,4		5 284,4		5 284,4	
103	103	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,275	463 640,0	4 025,0	127 501,0	1 107,15	20 285,1		127 501,0	
						385 849,0	1 346,0	106 108,2	370,15				
104	104	6110-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	$м^2$	71,5	5 610,0	40,0	401 115,0	2 860,0	303 160,0		401 115,0	
						1 330,0	8,0	95 095,0	572,0				
105	105	6103-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка бетона по перекрытию, толщина 100 мм	$м^2$	62,5625	3 336,0	192,0	208 708,5	12 012,0	128 816,6		208 708,5	
						1 085,0	59,0	67 880,45	3 691,05				
106	106	6103-0701-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка бетона по перекрытию. Добавлять или исключать к норме 6103-0701-0401 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	62,5625	-587,0	-38,0	-36 724,05	-2 377,65	-25 713,05		-36 724,05	
						-138,0	-12,0	-8 633,9	-750,75				
107	107	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и чабетонки	т	0,137632	74 315,0	4 688,0	10 228,35	645,7	22,0		10 228,35	
						69 468,0	1 509,0	9 561,2	207,9				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000352	345 153,0		121,55		121,55		121,55	
109	109	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	1,300194	1 426 672,0 228 592,0	16 092,0 3 432,0	1 854 950,9 297 213,95	20 922,55 4 462,15	1 536 814,4		1 854 950,9	
110	110	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	67,610114	290,0 212,0	4,0 0,0	19 606,95 14 333,55	270,6 0,0	5 003,35		19 606,95	
111	111	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	67,610114	438,0 248,0	8,0 2,0	29 613,1 16 767,3	541,2 135,3	12 305,15		29 613,1	
112	112	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$	61,193	6 693,0 4 427,0	49,0 16,0	409 564,65 270 901,4	2 998,6 979,0	135 664,65		409 564,65	
113	113	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	$м^2$	62,722825	1 549,0		97 157,5		97 157,5		97 157,5	
114	114	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	165	290,0 212,0	4,0 0,0	47 850,0 34 980,0	660,0 0,0	12 210,0		47 850,0	
115	115	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	165	438,0 248,0	8,0 2,0	72 270,0 40 920,0	1 320,0 330,0	30 030,0		72 270,0	
			ИТОГО по смете Э610013: общестроительные работы - КЖ [№ 2-1-1]					70 267 356,5 33 099 683,1	6 340 167,9 1 377 960,1	30 734 986,15 0,0	0,0 0,0	70 267 356,5	
			Смета Э610023: общестроительные работы - АР [№ 2-1-2]										
116	1	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	$м^2$ проемов	5,962	11 250,0 10 459,0	450,0 145,0	67 072,5 62 356,8	2 682,9 864,6	2 032,8		67 072,5	
117	2	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	$м^2$	5,962	30 000,0		178 860,0		178 860,0		178 860,0	
118	3	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	3,3	7 179,0 6 633,0	140,0 34,0	23 690,7 21 888,9	462,0 112,2	1 339,8		23 690,7	
119	4	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	12,496	697,0 349,0	98,0 29,0	8 709,8 4 360,95	1 224,85 362,45	3 124,0		8 709,8	
120	5	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,2496	43 594,0 17 811,0	15,0 0,0	54 475,3 22 256,85	18,7 0,0	32 199,75		54 475,3	
121	6	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	12,496	3 199,0 1 808,0	91,0 13,0	39 974,55 22 592,9	1 136,85 162,25	16 244,8		39 974,55	
122	7	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	12,496	2 196,0 1 641,0	92,0 34,0	27 441,15 20 506,2	1 149,5 424,6	5 786,0		27 441,15	
123	8	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	12,496	604,0 80,0	62,0 22,0	7 547,65 999,9	774,95 275,0	5 773,35		7 547,65	
124	9	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	14,9545	697,0 349,0	98,0 29,0	10 423,05 5 218,95	1 465,75 433,95	3 738,9		10 423,05	
125	10	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,49545	43 594,0 17 811,0	15,0 0,0	65 192,6 26 635,4	22,55 0,0	38 534,65		65 192,6	
126	11	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	14,9545	3 199,0 1 808,0	91,0 13,0	47 839,55 27 038,0	1 360,7 194,15	19 440,85		47 839,55	
127	12	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	14,9545	2 196,0 1 641,0	92,0 34,0	32 839,95 24 540,45	1 375,55 508,2	6 923,95		32 839,95	
128	13	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	14,9545	604,0 80,0	62,0 22,0	9 032,65 1 196,25	927,3 328,9	6 909,1		9 032,65	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	14	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	238,92	697,0	98,0	166 527,35	23 414,6	59 730,0		166 527,35	
						349,0	29,0	83 383,3	6 928,9				
130	15	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см покрытия щебеночные	$м^2$	238,92	1 368,0	414,0	326 842,45	98 913,1	150 519,6		326 842,45	
						324,0	102,0	77 410,3	24 369,95				
131	16	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0703	$м^2$	238,92	70,0	18,0	16 724,4	4 300,45	11 946,0		16 724,4	
						2,0	5,0	477,95	1 194,6				
132	17	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	19,1136	28 623,0	5 624,0	547 088,3	107 495,3	138 229,85		547 088,3	
						15 767,0	1 752,0	301 364,25	33 487,3				
133	18	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	46,552	3 935,0	260,0	183 181,9	12 103,85	17 596,15		183 181,9	
						3 297,0	115,0	153 481,9	5 353,7				
134	19	6112-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону стена	$м^2$	33,8635	2 205,0	18,0	74 669,1	609,4	5 011,6		74 669,1	
						2 039,0	7,0	69 047,55	237,05				
135	20	1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	63,602	686,0	7,0	43 630,95	445,5	3 243,35		43 630,95	
						628,0	3,0	39 942,1	190,85				
136	21	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску) стена	$м^2$	16,8135	1 351,0	6,0	22 715,0	100,65	4 825,15		22 715,0	
						1 058,0	2,0	17 788,65	33,55				
137	22	6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону	$м^2$	451,979	460,0	5,0	207 910,45	2 259,95	12 203,4		207 910,45	
						428,0	2,0	193 447,1	904,2				
138	23	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	71,0765	4 966,0	45,0	352 965,8	3 198,8	249 478,35		352 965,8	
						1 411,0	7,0	100 289,2	497,75				
139	24	6111-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$ изоляции	2,134	158 123,0	3 974,0	337 434,35	8 480,45	64 348,9		337 434,35	
						123 995,0	1 144,0	264 605,55	2 441,45				
140	25	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,048242	350 757,0	71 664,0	16 921,3	3 457,3	1 415,15		16 921,3	
						249 760,0	20 988,0	12 048,85	1 012,55				
141	26	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,048242	1 168 343,0		56 362,9		56 362,9		56 362,9	
142	27	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	7,425	290,0	4,0	2 153,25	29,7	549,45		2 153,25	
						212,0	0,0	1 574,1	0,0				
143	28	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,425	438,0	8,0	3 252,15	59,4	1 351,35		3 252,15	
						248,0	2,0	1 841,4	14,85				
144	29	1219-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка	отверстие	8,25	4 052,0	66,0	33 429,0	544,5			33 429,0	
						3 986,0	0,0	32 884,5	0,0				
145	30	1110-0111-0202 *РСНБ РК 2022*	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	8,25	2 435,0	188,0	20 088,75	1 551,0	5 733,75		20 088,75	
						1 552,0	50,0	12 804,0	412,5				
146	31	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	6,6825	741,0		4 951,65		4 951,65		4 951,65	
147	32	СТ11011-818	Петля врезная	шт	16,5	50,0		825,0		825,0		825,0	
148	33	СТ11011-819	Задвижка	шт	8,25	96,0		792,0		792,0		792,0	
149	34	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	125,785	2 534,0	62,0	318 739,3	7 798,45	184 526,65		318 739,3	
						1 005,0	10,0	126 414,2	1 257,85				
150	35	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	$м^2$	295,9	14 987,0	3 334,0	4 434 653,3	986 530,6	528 773,3		4 434 653,3	
						9 866,0	1 083,0	2 919 349,4	320 459,7				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	36	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	74,91	3 918,0 2 657,0	139,0 31,0	293 497,6 199 035,65	10 412,6 2 322,1	84 048,8		293 497,6	
152	37	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	11,573595	46 463,0		537 743,8		537 743,8		537 743,8	
153	38	6111-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	220,99	2 310,0 1 042,0	146,0 32,0	510 486,9 230 271,8	32 264,65 7 071,9	247 951,0		510 486,9	
154	39	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	34,142955	34 925,0		1 192 442,9		1 192 442,9		1 192 442,9	
155	40	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м²	295,9	1 903,0 1 140,0	295,0 65,0	563 097,7 337 326,0	87 290,5 19 233,5	138 481,2		563 097,7	
156	41	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	295,9	452,0 60,0	67,0 15,0	133 746,8 17 754,0	19 825,3 4 438,5	96 167,5		133 746,8	
157	42	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,42625	74 315,0 69 468,0	4 688,0 1 509,0	31 676,7 29 610,9	1 998,15 642,95	67,65		31 676,7	
158	43	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,03223	278 338,0 263 570,0	6 192,0 1 216,0	8 971,05 8 494,75	199,65 39,05	276,65		8 971,05	
159	44	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,03223	1 168 343,0		37 655,75		37 655,75		37 655,75	
160	45	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м²	57,805	1 903,0 1 140,0	295,0 65,0	110 002,75 65 897,7	17 052,75 3 757,6	27 052,85		110 002,75	
161	46	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	41,8	603,0 80,0	89,0 20,0	25 205,4 3 344,0	3 720,2 836,0	18 141,2		25 205,4	
162	47	6110-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м²	41,8	4 695,0 1 841,0	303,0 65,0	196 251,0 76 953,8	12 665,4 2 717,0	106 631,8		196 251,0	
163	48	6110-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м²	16,005	1 997,0 894,0	42,0 10,0	31 962,15 14 308,25	672,1 160,05	16 981,25		31 962,15	
164	49	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,003846	1 234 313,0 1 229 881,0	4 432,0 1 428,0	4 747,6 4 730,55	17,05 5,5			4 747,6	
165	50	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,495	3 264,0		1 615,9		1 615,9		1 615,9	
166	51	1109-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,46794	139 090,0 86 964,0	43 773,0 11 696,0	65 085,9 40 693,95	20 483,1 5 473,05	3 908,85		65 085,9	
167	52	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	13,431	2 188,0		29 387,05		29 387,05		29 387,05	
168	53	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,231792	694 126,0		160 892,6		160 892,6		160 892,6	
169	54	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м² изолируемой поверхности	65,45	1 795,0 808,0	67,0 15,0	117 482,75 52 883,6	4 385,15 981,75	60 214,0		117 482,75	
170	55	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м³	0,2475	266 302,0 122 900,0	3 686,0 1 211,0	65 909,8 30 417,75	912,45 299,75	34 579,6		65 909,8	
171	56	6110-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	м²	14,575	5 610,0 1 330,0	40,0 8,0	81 765,75 19 384,75	583,0 116,6	61 798,0		81 765,75	
172	57	215-301-1002 *РСНБ РК 2022*	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм		0,148665	420 140,0		62 460,2		62 460,2		62 460,2	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$									
173	58	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	121,10076	8 377,0 5 446,0	40,0 9,0	1 014 461,25 659 514,9	4 844,4 1 090,1	350 102,5		1 014 461,25	
174	59	6111-0401-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	47,85	6 478,0 1 087,0	706,0 233,0	309 972,3 52 012,95	33 782,1 11 149,05	224 177,25		309 972,3	
175	60	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,05181	304 695,0 289 927,0	6 192,0 1 216,0	15 786,1 15 021,05	321,2 63,25	443,85		15 786,1	
176	61	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	4,18	2 687,0		11 231,55		11 231,55		11 231,55	
177	62	6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	$м^2$ площади прокладок	0,5544	25 941,0 918,0	107,0 36,0	14 381,95 508,75	59,4 19,8	13 813,25		14 381,95	
178	63	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,0792	31 162,0		2 467,85		2 467,85		2 467,85	
179	64	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	228,349	2 196,0 1 641,0	92,0 34,0	501 454,25 374 720,5	21 007,8 7 763,8	105 725,4		501 454,25	
180	65	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	228,349	1 582,0 1 476,0	106,0 36,0	361 248,25 337 043,3	24 204,95 8 220,3			361 248,25	
181	66	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	7,055984	34 925,0		246 430,25		246 430,25		246 430,25	
182	67	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	228,349	2 196,0 1 641,0	92,0 34,0	501 454,25 374 720,5	21 007,8 7 763,8	105 725,4		501 454,25	
183	68	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	228,349	755,0 100,0	78,0 28,0	172 403,55 22 834,9	17 811,2 6 393,75	131 757,45		172 403,55	
184	69	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,210081	74 315,0 69 468,0	4 688,0 1 509,0	15 612,3 14 593,7	984,5 316,8	33,55		15 612,3	
185	70	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	228,349	5 814,0 1 234,0	132,0 42,0	1 327 621,35 281 782,6	30 142,2 9 590,9	1 015 696,55		1 327 621,35	
186	71	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	18,6285	2 196,0 1 641,0	92,0 34,0	40 908,45 30 569,55	1 713,8 633,6	8 625,1		40 908,45	
187	72	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	18,6285	1 582,0 1 476,0	106,0 36,0	29 470,1 27 495,6	1 974,5 670,45			29 470,1	
188	73	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	0,575621	34 925,0		20 103,6		20 103,6		20 103,6	
189	74	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	18,6285	2 196,0 1 641,0	92,0 34,0	40 908,45 30 569,55	1 713,8 633,6	8 625,1		40 908,45	
190	75	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	18,6285	604,0 80,0	62,0 22,0	11 251,35 1 490,5	1 155,0 409,75	8 606,4		11 251,35	
191	76	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,017138	74 315,0 69 468,0	4 688,0 1 509,0	1 273,8 1 190,75	80,3 25,85	2,75		1 273,8	
192	77	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	18,6285	3 199,0 1 808,0	91,0 13,0	59 592,5 33 680,35	1 695,1 242,0	24 217,05		59 592,5	
193	78	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	923,23	2 196,0 1 641,0	92,0 34,0	2 027 413,3 1 515 020,65	84 937,05 31 389,6	427 455,6		2 027 413,3	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
194	79	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	923,23	-151,0 -20,0	-16,0 -6,0	-139 407,95 -18 464,6	-14 771,9 -5 539,6	-106 171,45		-139 407,95	
195	80	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	м²	923,23	5 814,0 1 234,0	132,0 42,0	5 367 659,0 1 139 265,6	121 866,25 38 775,55	4 106 526,6		5 367 659,0	
196	81	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	71,544	2 196,0 1 641,0	92,0 34,0	157 110,8 117 403,55	6 582,4 2 432,65	33 124,85		157 110,8	
197	82	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	71,544	-301,0 -40,0	-30,0 -11,0	-21 534,7 -2 861,65	-2 146,65 -787,05	-16 526,4		-21 534,7	
198	83	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м² изолируемой поверхности	71,544	3 199,0 1 808,0	91,0 13,0	228 869,3 129 351,75	6 510,35 930,05	93 007,2		228 869,3	
199	84	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	17,6935	697,0 349,0	98,0 29,0	12 332,1 6 174,85	1 734,15 513,15	4 423,65		12 332,1	
200	85	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	1,76935	43 594,0 17 811,0	15,0 0,0	77 133,1 31 513,9	26,4 0,0	45 592,8		77 133,1	
201	86	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	17,6935	2 196,0 1 641,0	92,0 34,0	38 854,75 29 035,05	1 628,0 601,7	8 192,25		38 854,75	
202	87	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	17,6935	604,0 80,0	62,0 22,0	10 687,05 1 415,7	1 097,25 389,4	8 174,65		10 687,05	
203	88	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	8,2775	2 196,0 1 641,0	92,0 34,0	18 177,5 13 583,35	761,75 281,6	3 832,4		18 177,5	
204	89	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м² изолируемой поверхности	8,2775	1 582,0 1 476,0	106,0 36,0	13 094,95 12 217,7	877,8 298,1			13 094,95	
205	90	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	0,255775	34 925,0		8 933,1		8 933,1		8 933,1	
206	91	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	8,2775	2 196,0 1 641,0	92,0 34,0	18 177,5 13 583,35	761,75 281,6	3 832,4		18 177,5	
207	92	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	8,2775	604,0 80,0	62,0 22,0	4 999,5 662,2	513,15 182,05	3 824,15		4 999,5	
208	93	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,007615	74 315,0 69 468,0	4 688,0 1 509,0	565,95 529,1	35,75 11,55	1,1		565,95	
209	94	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	67,7875	2 196,0 1 641,0	92,0 34,0	148 861,35 111 239,15	6 237,0 2 305,05	31 385,75		148 861,35	
210	95	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	67,7875	-301,0 -40,0	-30,0 -11,0	-20 403,9 -2 711,5	-2 033,9 -745,8	-15 659,05		-20 403,9	
211	96	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	37,5705	2 196,0 1 641,0	92,0 34,0	82 504,95 61 653,35	3 456,75 1 277,65	17 394,85		82 504,95	
212	97	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических	м	348,3975	1 513,0 1 472,0	6,0 2,0	527 125,5 512 840,9	2 090,55 696,85	12 194,05		527 125,5	
213	98	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	1 186,0255	841,0 581,0	3,0 1,0	997 447,55 689 080,7	3 557,95 1 185,8	304 808,9		997 447,55	
214	99	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,1562	1 547 616,0 287 218,0	56 062,0 17 257,0	241 737,65 44 863,5	8 757,1 2 695,55	188 117,6		241 737,65	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
215	100	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м²	м²	48,279	9 636,0	2 009,0	465 216,4	96 992,5	94 868,4		465 216,4	
						5 662,0	461,0	273 355,5	22 256,85				
216	101	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	м²	8,679	30 000,0		260 370,0		260 370,0		260 370,0	
217	102	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	м²	39,6	26 768,0		1 060 012,8		1 060 012,8		1 060 012,8	
218	103	6108-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой, площадь проема до 3 м²	м²	161,04	8 483,0	392,0	1 366 102,1	63 127,9	153 632,05		1 366 102,1	
						7 137,0	131,0	1 149 342,7	21 096,35				
219	104	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м²	39,6	3 640,0		144 144,0		144 144,0		144 144,0	
220	105	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м²	54,45	4 010,0		218 344,5		218 344,5		218 344,5	
221	106	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м²	24,64	3 780,0		93 139,2		93 139,2		93 139,2	
222	107	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м²	42,35	4 250,0		179 987,5		179 987,5		179 987,5	
223	108	1115-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	м² площади остекления	26,29836	8 218,0	95,0	216 119,75	2 498,1	96 883,05		216 119,75	
						4 439,0	26,0	116 738,6	683,65				
224	109	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м² проемов	1,21	11 250,0	450,0	13 612,5	544,5	412,5		13 612,5	
						10 459,0	145,0	12 655,5	175,45				
225	110	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м²	1,21	30 000,0		36 300,0		36 300,0		36 300,0	
226	111	СТ11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	22	585,0		12 870,0		12 870,0		12 870,0	
227	112	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м²	29,689	13 526,0	598,0	401 573,15	17 754,0	156 401,85		401 573,15	
						7 660,0	205,0	227 417,85	6 086,3				
228	113	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м²	34,8425	11 409,0	602,0	397 518,0	20 975,35	148 742,55		397 518,0	
						6 538,0	208,0	227 800,1	7 247,35				
229	114	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м²	60,5	8 588,0	598,0	519 574,0	36 179,0	192 995,0		519 574,0	
						4 800,0	208,0	290 400,0	12 584,0				
230	115	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: однозлементный поворотный	м²	29,689	56 816,0		1 686 810,4		1 686 810,4		1 686 810,4	
231	116	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м²	95,3425	54 836,0		5 228 201,55		5 228 201,55		5 228 201,55	
232	117	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	74,25	4 492,0	376,0	333 531,0	27 918,0	53 905,5		333 531,0	
						3 390,0	132,0	251 707,5	9 801,0				
233	118	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	27,5055	1 332,0		36 637,15		36 637,15		36 637,15	
234	119	6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 м²	м²	31,68	13 801,0	621,0	437 215,9	19 673,5	177 724,8		437 215,9	
						7 570,0	215,0	239 817,6	6 811,2				
235	120	223-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7		31,68	56 309,0		1 783 868,9		1 783 868,9		1 783 868,9	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²									
236	121	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	30,085	8 377,0 5 446,0	40,0 9,0	252 022,1 163 842,8	1 203,4 270,6	86 975,9		252 022,1	
237	122	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	1 357,1855	1 299,0 1 155,0	9,0 4,0	1 762 983,75 1 567 549,5	12 214,4 5 428,5	183 219,85		1 762 983,75	
238	123	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	27,5055	133 700,0		3 677 485,35		3 677 485,35		3 677 485,35	
239	124	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м³	0,000059	266 302,0 122 900,0	3 686,0 1 211,0	15,95 7,15	0,0 0,0	8,25		15,95	
240	125	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	1,800282	350 757,0 249 760,0	71 664,0 20 988,0	631 461,6 449 638,2	129 015,7 37 784,45	52 807,7		631 461,6	
241	126	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	1,800282	1 168 343,0		2 103 346,85		2 103 346,85		2 103 346,85	
242	127	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	2,4783	37 417,0 10 124,0	4 629,0 982,0	92 730,55 25 090,45	11 471,9 2 433,75	56 168,2		92 730,55	
243	128	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,113982	1 234 313,0 1 229 881,0	4 432,0 1 428,0	140 689,45 140 184,55	505,45 162,8			140 689,45	
244	129	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,177788	350 757,0 249 760,0	71 664,0 20 988,0	62 360,1 44 404,25	12 740,75 3 731,2	5 215,1		62 360,1	
245	131	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м²	93,2965	6 693,0 4 427,0	49,0 16,0	624 433,7 413 023,6	4 571,6 1 492,7	206 838,5		624 433,7	
246	132	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	94,6	48,0		4 540,8		4 540,8		4 540,8	
247	133	СТ11011-819	Петли	шт	189,2	96,0		18 163,2		18 163,2		18 163,2	
248	134	СТ11011-811	Ручка	шт	94,6	339,0		32 069,4		32 069,4		32 069,4	
249	135	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м²	0,726	6 693,0 4 427,0	49,0 16,0	4 859,25 3 214,2	35,75 11,55	1 609,3		4 859,25	
250	136	215-301-1002 *РСНБ РК 2022*	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м³	0,007442	420 140,0		3 126,2		3 126,2		3 126,2	
251	137	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	0,6831	8 377,0 5 446,0	40,0 9,0	5 722,2 3 720,2	27,5 6,05	1 975,05		5 722,2	
252	138	6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	м² площади прокладок	0,0165	25 941,0 918,0	107,0 36,0	427,9 15,4	1,65 0,55	410,85		427,9	
253	139	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,0165	31 162,0		514,25		514,25		514,25	
254	140	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	2,2	389,0		855,8		855,8		855,8	
255	141	6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву стена	м²	1,705	3 382,0 3 098,0	9,0 3,0	5 766,2 5 282,2	15,4 4,95	469,15		5 766,2	
256	142	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,011638	316 147,0 207 967,0	74 467,0 21 176,0	3 679,5 2 420,55	866,8 246,4	392,15		3 679,5	
257	143	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,191279	278 338,0 263 570,0	6 192,0 1 216,0	53 240,0 50 415,2	1 184,7 232,65	1 640,1		53 240,0	
258	144	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	11,066	8 377,0 5 446,0	40,0 9,0	92 699,75 60 265,7	442,75 99,55	31 991,85		92 699,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
259	145	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	151,25	290,0	4,0	43 862,5	605,0	11 192,5		43 862,5	
						212,0	0,0	32 065,0	0,0				
260	146	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	151,25	438,0	8,0	66 247,5	1 210,0	27 527,5		66 247,5	
						248,0	2,0	37 510,0	302,5				
261	147	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	8,14	8 198,0	2 921,0	66 731,5	23 777,05	36 988,05		66 731,5	
						733,0	605,0	5 966,4	4 924,7				
262	148	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	54,45	1 094,0	10,0	59 568,3	544,5	7 731,9		59 568,3	
						942,0	3,0	51 291,9	163,35				
263	149	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	523,7155	5 401,0	339,0	2 828 587,3	177 539,45	273 903,3		2 828 587,3	
						4 539,0	147,0	2 377 144,55	76 986,25				
264	150	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	686,0865	1 299,0	9,0	891 226,6	6 174,85	92 621,65		891 226,6	
						1 155,0	4,0	792 430,1	2 744,5				
265	151	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	$м^2$	378,9225	2 500,0	15,0	947 306,25	5 684,25	96 246,15		947 306,25	
						2 231,0	6,0	845 375,85	2 273,7				
266	152	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке стена	$м^2$	297,363	3 040,0	11,0	903 983,3	3 271,4	90 398,0		903 983,3	
						2 725,0	4,0	810 313,9	1 189,65				
267	153	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	121,836	11 818,0	50,0	1 439 857,65	6 091,8	375 498,75		1 439 857,65	
						8 686,0	16,0	1 058 267,65	1 949,2				
268	154	1108-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	$м^2$ горизонтальной проекции	26,411	4 513,0	18,0	119 192,7	475,2	11 779,35		119 192,7	
						4 049,0	6,0	106 938,15	158,4				
269	155	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	103,774	119 480,0	5 130,0	12 398 917,3	532 360,95	608 738,35		12 398 917,3	
						108 484,0	1 716,0	11 257 818,55	178 076,25				
270	156	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	106,3238	46 463,0		4 940 122,55		4 940 122,55		4 940 122,55	
271	157	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	$м^2$	1 046,5213	2 964,0	149,0	3 101 888,9	155 931,6	326 514,65		3 101 888,9	
						2 503,0	50,0	2 619 442,65	52 325,9				
272	158	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	1 059,3605	8 949,0	110,0	9 480 216,9	116 529,6	2 139 908,1		9 480 216,9	
						6 819,0	39,0	7 223 779,2	41 314,9				
273	159	261-107-0319 *РСНБ РК 2022*	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	1 144,10934	503,0		575 487,0		575 487,0		575 487,0	
274	160	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	$м^2$	1 059,3605	665,0	5,0	704 474,65	5 296,5	136 657,95		704 474,65	
						531,0	2,0	562 520,2	2 118,6				
275	161	6111-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из проволоки	$м^2$ изолируемой поверхности	0,66	1 704,0	9,0	1 124,75	6,05	90,2		1 124,75	
						1 558,0	3,0	1 028,5	2,2				
276	162	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,589463	350 757,0	71 664,0	206 758,2	42 243,3	17 290,9		206 758,2	
						249 760,0	20 988,0	147 224,0	12 371,7				
277	163	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,589463	1 168 343,0		688 694,6		688 694,6		688 694,6	
278	164	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	21,175	8 377,0	40,0	177 382,7	847,55	61 217,2		177 382,7	
						5 446,0	9,0	115 319,05	190,85				
279	165	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона		0,08745	1 547 616,0	56 062,0	135 339,05	4 902,7	105 318,95		135 339,05	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		287 218,0	17 257,0	25 117,4	1 509,2				
280	166	6111-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия сверху	$м^3$ изоляции	1,36785	76 913,0 60 083,0	3 822,0 1 144,0	105 205,65 82 184,3	5 227,75 1 564,75	17 793,05		105 205,65	
281	167	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	1,36785	46 463,0		63 554,15		63 554,15		63 554,15	
282	168	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	44	2 196,0 1 641,0	92,0 34,0	96 624,0 72 204,0	4 048,0 1 496,0	20 372,0		96 624,0	
283	169	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	44	301,0 40,0	30,0 11,0	13 244,0 1 760,0	1 320,0 484,0	10 164,0		13 244,0	
284	170	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0814	74 315,0 69 468,0	4 688,0 1 509,0	6 049,45 5 654,55	381,15 122,65	13,2		6 049,45	
285	171	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	75,13	105 330,0 94 334,0	5 130,0 1 716,0	7 913 442,9 7 087 313,2	385 416,9 128 923,3	440 712,8		7 913 442,9	
286	172	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	3,7565	46 463,0		174 538,1		174 538,1		174 538,1	
287	173	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	75,13	8 949,0 6 819,0	110,0 39,0	672 338,15 512 311,25	8 264,3 2 929,85	151 762,6		672 338,15	
288	174	261-107-0319 *РСНБ РК 2022*	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	81,1404	503,0		40 813,85		40 813,85		40 813,85	
289	175	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	$м^2$	75,13	665,0 531,0	5,0 2,0	49 961,45 39 894,25	375,65 150,15	9 691,55		49 961,45	
290	176	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,1617	266 302,0 122 900,0	3 686,0 1 211,0	43 061,15 19 873,15	596,2 195,8	22 592,35		43 061,15	
291	177	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,1617	19 863,0 11 052,0	142,0 46,0	3 212,0 1 786,95	23,1 7,7	1 401,95		3 212,0	
292	178	1110-0107-0608 *РСНБ РК 2022*	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	$м^2$	1,155	13 884,0 4 940,0	45,0 14,0	16 035,8 5 705,7	51,7 15,95	10 278,4		16 035,8	
293	179	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,04125	46 463,0		1 916,75		1 916,75		1 916,75	
294	180	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	6,6	389,0		2 567,4		2 567,4		2 567,4	
295	181	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,003894	1 512 049,0 310 856,0	16 458,0 3 465,0	5 887,75 1 210,55	64,35 13,75	4 613,4		5 887,75	
296	182	6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	$м^2$ площади прокладок	0,01452	25 941,0 918,0	107,0 36,0	376,75 13,2	1,65 0,55	361,9		376,75	
297	183	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,00363	31 162,0		113,3		113,3		113,3	
298	184	6107-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка пергамином	$м^2$	1,584	647,0 487,0	4,0 1,0	1 024,65 771,65	6,6 1,65	246,95		1 024,65	
299	185	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,023282	316 147,0 207 967,0	74 467,0 21 176,0	7 360,65 4 841,65	1 733,6 492,8	784,85		7 360,65	
300	186	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,023282	133 700,0		3 113,0		3 113,0		3 113,0	
301	187	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,055622	266 302,0 122 900,0	3 686,0 1 211,0	14 812,05 6 835,95	204,6 67,1	7 770,95		14 812,05	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302	188	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	м³	0,055622	19 863,0 11 052,0	142,0 46,0	1 104,95 614,9	8,25 2,75	482,35		1 104,95	
			ИТОГО по смете Э610023: общестроительные работы - АР [№ 2-1-2]					99 983 088,7 54 072 836,95	3 832 529,8 1 236 439,05	42 077 731,85 0,0	0,0 0,0	99 983 088,7	
			Смета Э610033: отопление - 30град.С [№ 2-1-3]										
303	1	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	1 314,5	2 559,0 1 942,0	56,0 17,0	3 363 805,5 2 552 759,0	73 612,0 22 346,5	737 434,5		3 363 805,5	
304	2	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	371,25	2 692,0 1 942,0	56,0 17,0	999 405,0 720 967,5	20 790,0 6 311,25	257 647,5		999 405,0	
305	3	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	22	2 736,0 1 942,0	56,0 17,0	60 192,0 42 724,0	1 232,0 374,0	16 236,0		60 192,0	
306	4	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	13,75	3 294,0 1 942,0	56,0 17,0	45 292,5 26 702,5	770,0 233,75	17 820,0		45 292,5	
307	5	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	85,25	3 392,0 1 942,0	56,0 17,0	289 168,0 165 555,5	4 774,0 1 449,25	118 838,5		289 168,0	
308	6	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	6,05	3 392,0 1 942,0	56,0 17,0	20 521,6 11 749,1	338,8 102,85	8 433,7		20 521,6	
309	7	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	1 812,8	419,0 415,0	2,0 0,0	759 563,2 752 312,0	3 625,6 0,0	3 625,6		759 563,2	
310	8	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов чугунных	кВт	99,264	22 970,0 4 148,0	534,0 186,0	2 280 094,3 411 747,05	53 006,8 18 462,95	1 815 339,9		2 280 094,3	
311	9	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	88	1 015,0 870,0	0,0 0,0	89 320,0 76 560,0	0,0 0,0	12 760,0		89 320,0	
312	10	СТпрайс	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	шт	88	300,0		26 400,0		26 400,0		26 400,0	
313	11	СТпрайс	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	шт	54,45	718,0		39 095,1		39 095,1		39 095,1	
314	12	СТпрайс	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	шт	11,55	1 092,0		12 612,6		12 612,6		12 612,6	
315	13	СТпрайс	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	шт	3,3	3 954,0		13 048,2		13 048,2		13 048,2	
316	14	СТпрайс	Балансировочный клапан Д15 USV-1 "Danfoss" Дания	шт	10,45	8 071,0		84 341,95		84 341,95		84 341,95	
317	15	СТпрайс	Балансировочный клапан Д20 USV-1 "Danfoss" Дания	шт	11,55	11 047,0		127 592,85		127 592,85		127 592,85	
318	16	СТпрайс	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	6,05	13 150,0		79 557,5		79 557,5		79 557,5	
319	17	СТпрайс	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	2,2	19 608,0		43 137,6		43 137,6		43 137,6	
320	18	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	94,6	5 383,0 5 180,0	0,0 0,0	509 231,8 490 028,0	0,0 0,0	19 203,8		509 231,8	
321	19	6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 32 мм	шт.	1,65	5 485,0 5 180,0	0,0 0,0	9 050,25 8 547,0	0,0 0,0	503,25		9 050,25	
322	20	245-501-0112 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	6,6	46 697,0		308 200,2		308 200,2		308 200,2	
323	21	245-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	1,65	67 911,0		112 053,15		112 053,15		112 053,15	
324	22	СТпрайс	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	шт	88	2 887,0		254 056,0		254 056,0		254 056,0	
325	23	СТпрайс	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	шт	88	2 772,0		243 936,0		243 936,0		243 936,0	
326	24	СТпрайс	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	шт	88	1 723,0		151 624,0		151 624,0		151 624,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
327	25	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	129,25	708,0		91 509,0		91 509,0		91 509,0	
328	26	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м^2	264	3 829,0 3 627,0	4,0 1,0	1 010 856,0 957 528,0	1 056,0 264,0	52 272,0		1 010 856,0	
329	27	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	258,5	2 147,0 1 467,0	251,0 84,0	554 999,5 379 219,5	64 883,5 21 714,0	110 896,5		554 999,5	
330	28	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	171 267,03	138,0		23 634 850,25		23 634 850,25		23 634 850,25	
331	29	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	139 154,6585	138,0		19 203 342,95		19 203 342,95		19 203 342,95	
332	30	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	34 253,406	138,0		4 726 970,05		4 726 970,05		4 726 970,05	
333	31	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	15 291,6775	138,0		2 110 251,55		2 110 251,55		2 110 251,55	
334	32	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	54 697,082	138,0		7 548 197,25		7 548 197,25		7 548 197,25	
335	33	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	387,75	40,0		15 510,0		15 510,0		15 510,0	
336	34	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	74,25	2 559,0 1 942,0	56,0 17,0	190 005,75 144 193,5	4 158,0 1 262,25	41 654,25		190 005,75	
337	35	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	19,25	2 692,0 1 942,0	56,0 17,0	51 821,0 37 383,5	1 078,0 327,25	13 359,5		51 821,0	
338	36	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	93,5	419,0 415,0	2,0 0,0	39 176,5 38 802,5	187,0 0,0	187,0		39 176,5	
339	37	СТпрайс	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	шт	1,1	1 092,0		1 201,2		1 201,2		1 201,2	
340	38	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	1,65	1 015,0 870,0	0,0 0,0	1 674,75 1 435,5	0,0 0,0	239,25		1 674,75	
341	39	СТпрайс	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	шт	1,65	300,0		495,0		495,0		495,0	
342	40	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов чугунных	кВт	4,488	22 970,0 4 148,0	534,0 186,0	103 089,25 18 616,4	2 396,9 834,9	82 076,5		103 089,25	
343	41	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,5	708,0		3 894,0		3 894,0		3 894,0	
344	42	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м^2	7,15	3 829,0 3 627,0	4,0 1,0	27 377,35 25 933,05	28,6 7,15	1 415,7		27 377,35	
345	43	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	93,5	2 147,0 1 467,0	251,0 84,0	200 744,5 137 164,5	23 468,5 7 854,0	40 111,5		200 744,5	
346	44	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	192 675,40875	138,0		26 589 206,6		26 589 206,6		26 589 206,6	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
347	45	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	37 464,71575	138,0		5 170 130,9		5 170 130,9		5 170 130,9	
348	46	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	140,25	40,0		5 610,0		5 610,0		5 610,0	
			ИТОГО по смете Э610033: отопление - 30град.С [№ 2-1-3]					101 202 212,65	255 405,7	93 946 878,85	0,0	101 202 212,65	
								6 999 928,1	81 544,1	0,0	0,0		
			Смета Э610043: вентиляцию [№ 2-1-4]										
349	1	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	16,5	8 272,0 6 633,0	140,0 34,0	136 488,0 109 444,5	2 310,0 561,0	24 733,5		136 488,0	
350	2	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	23,76	16 044,0 9 197,0	162,0 51,0	381 205,55 218 520,5	3 848,9 1 211,65	158 835,6		381 205,55	
351	3	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	5,28	15 232,0 8 421,0	128,0 40,0	80 424,85 44 463,1	675,95 211,2	35 286,35		80 424,85	
352	4	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м²	17,49	16 757,0 8 421,0	124,0 34,0	293 080,15 147 283,4	2 168,65 594,55	143 628,1		293 080,15	
353	5	6118-0101-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм	м²	2,84625	13 226,0 5 483,0	124,0 34,0	37 644,75 15 606,25	353,1 96,8	21 685,4		37 644,75	
354	6	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	54,45	775,0		42 198,75		42 198,75		42 198,75	
355	7	6118-0202-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200х400 мм	шт.	5,5	10 534,0 6 633,0	140,0 34,0	57 937,0 36 481,5	770,0 187,0	20 685,5		57 937,0	
356	8	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	11,22	16 044,0 9 197,0	162,0 51,0	180 013,9 103 190,45	1 817,2 572,0	75 005,7		180 013,9	
357	9	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	3,96	15 232,0 8 421,0	128,0 40,0	60 318,5 33 347,05	507,1 158,4	26 464,35		60 318,5	
358	10	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м²	6,38	16 757,0 8 421,0	124,0 34,0	106 909,55 53 726,2	790,9 216,7	52 392,45		106 909,55	
359	11	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м²	6,05	15 555,0 7 286,0	128,0 40,0	94 107,75 44 080,3	774,4 242,0	49 253,05		94 107,75	
360	12	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	23,1	775,0		17 902,5		17 902,5		17 902,5	
361	13	6118-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 3, размер 200х200 мм	шт.	13,75	8 605,0 6 633,0	140,0 34,0	118 318,75 91 203,75	1 925,0 467,5	25 190,0		118 318,75	
362	14	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	33	16 044,0 9 197,0	162,0 51,0	529 452,0 303 501,0	5 346,0 1 683,0	220 605,0		529 452,0	
363	15	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	8,8	15 232,0 8 421,0	128,0 40,0	134 041,6 74 104,8	1 126,4 352,0	58 810,4		134 041,6	
364	16	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м²	29,15	16 757,0 8 421,0	124,0 34,0	488 466,55 245 472,15	3 614,6 991,1	239 379,8		488 466,55	
365	17	6118-0101-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм	м²	4,365625	13 226,0 5 483,0	124,0 34,0	57 739,55 23 936,55	541,2 148,5	33 261,8		57 739,55	
366	18	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	66	775,0		51 150,0		51 150,0		51 150,0	
367	19	6118-0202-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200х400 мм	шт.	16,5	10 534,0 6 633,0	140,0 34,0	173 811,0 109 444,5	2 310,0 561,0	62 056,5		173 811,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
368	20	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	39,27	16 044,0 9 197,0	162,0 51,0	630 048,1 361 166,3	6 361,3 2 002,55	262 519,95		630 048,1	
369	21	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	11,88	15 232,0 8 421,0	128,0 40,0	180 956,05 100 041,7	1 520,75 475,2	79 394,15		180 956,05	
370	22	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	13,2	16 757,0 8 421,0	124,0 34,0	221 192,4 111 157,2	1 636,8 448,8	108 398,4		221 192,4	
371	23	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	18,15	15 555,0 7 286,0	128,0 40,0	282 323,25 132 240,9	2 323,2 726,0	147 759,15		282 323,25	
372	24	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	7,3425	15 555,0 7 286,0	128,0 40,0	114 212,45 53 497,4	939,95 293,7	59 775,65		114 212,45	
373	25	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	99	775,0		76 725,0		76 725,0		76 725,0	
374	26	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$ изоляции	14,19	185 220,0 134 175,0	7 884,0 2 321,0	2 628 271,8 1 903 943,25	111 873,85 32 935,1	612 454,7		2 628 271,8	
375	27	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	13,7643	20 202,0		278 066,25		278 066,25		278 066,25	
			ИТОГО по смете Э610043: вентиляцию [№ 2-1-4]					7 453 006,0 4 315 852,75	153 535,25 45 135,75	2 983 618,0 0,0	0,0 0,0	7 453 006,0	
			Смета Э610053: тепловой пункт [№ 2-1-5]										
376	1	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	0,55	2 559,0 1 942,0	56,0 17,0	1 407,45 1 068,1	30,8 9,35	308,55		1 407,45	
377	2	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	5,5	2 736,0 1 942,0	56,0 17,0	15 048,0 10 681,0	308,0 93,5	4 059,0		15 048,0	
378	3	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	8,25	3 392,0 1 942,0	56,0 17,0	27 984,0 16 021,5	462,0 140,25	11 500,5		27 984,0	
379	4	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	3,85	5 839,0 3 686,0	132,0 35,0	22 480,15 14 191,1	508,2 134,75	7 780,85		22 480,15	
380	5	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	27,5	7 272,0 4 373,0	158,0 41,0	199 980,0 120 257,5	4 345,0 1 127,5	75 377,5		199 980,0	
381	6	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	18,15	419,0 415,0	2,0 0,0	7 604,85 7 532,25	36,3 0,0	36,3		7 604,85	
382	7	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	27,5	425,0 415,0	2,0 0,0	11 687,5 11 412,5	55,0 0,0	220,0		11 687,5	
383	8	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	45,65	2 147,0 1 467,0	251,0 84,0	98 010,55 66 968,55	11 458,15 3 834,6	19 583,85		98 010,55	
384	9	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	823,39895	138,0		113 628,9		113 628,9		113 628,9	
385	10	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	5 293,266	138,0		730 470,95		730 470,95		730 470,95	
386	11	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	4 631,60775	138,0		639 161,6		639 161,6		639 161,6	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
387	12	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	1 820,16065	138,0		251 182,25		251 182,25		251 182,25	
388	13	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	9 750,785	138,0		1 345 608,55		1 345 608,55		1 345 608,55	
389	14	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	68,475	40,0		2 739,0		2 739,0		2 739,0	
390	15	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,5	708,0		19 470,0		19 470,0		19 470,0	
391	16	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	4,95	10 656,0 8 835,0	285,0 64,0	52 747,2 43 733,25	1 410,75 316,8	7 603,2		52 747,2	
392	17	СТпрайс	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	шт	4,95	17 229,0		85 283,55		85 283,55		85 283,55	
393	18	6116-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 57 мм	шт.	1,1	85 231,0 16 931,0	467,0 79,0	93 754,1 18 624,1	513,7 86,9	74 616,3		93 754,1	
394	19	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	1,1	5 383,0 5 180,0	0,0 0,0	5 921,3 5 698,0	0,0 0,0	223,3		5 921,3	
395	20	СТпрайс	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	шт	0,55	46 311,0		25 471,05		25 471,05		25 471,05	
396	21	СТпрайс	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	шт	0,55	9 332,0		5 132,6		5 132,6		5 132,6	
397	22	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	0,55	2 922,0 2 642,0	52,0 0,0	1 607,1 1 453,1	28,6 0,0	125,4		1 607,1	
398	23	СТпрайс	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	шт	0,55	6 207,0		3 413,85		3 413,85		3 413,85	
399	24	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1,1	10 656,0 8 835,0	285,0 64,0	11 721,6 9 718,5	313,5 70,4	1 689,6		11 721,6	
400	25	СТпрайс	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	шт	1,1	11 196,0		12 315,6		12 315,6		12 315,6	
401	26	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2,2	3 246,0		7 141,2		7 141,2		7 141,2	
402	27	6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 32 мм	шт.	2,75	5 485,0 5 180,0	0,0 0,0	15 083,75 14 245,0	0,0 0,0	838,75		15 083,75	
403	28	СТпрайс	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	шт	1,1	64 837,0		71 320,7		71 320,7		71 320,7	
404	29	СТпрайс	Термопреобразователь сопротивления Pt500	шт	1,1	10 802,0		11 882,2		11 882,2		11 882,2	
405	30	СТпрайс	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	шт	0,55	111 781,0		61 479,55		61 479,55		61 479,55	
406	31	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1,65	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	17 425,65 14 577,75	313,5 52,8	2 534,4		17 425,65	
407	32	СТпрайс	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	шт	1,65	10 233,0		16 884,45		16 884,45		16 884,45	
408	33	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	0,55	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	5 808,55 4 859,25	104,5 17,6	844,8		5 808,55	
409	34	СТпрайс	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	шт	1,1	5 564,0		6 120,4		6 120,4		6 120,4	
410	35	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2,2	2 363,0		5 198,6		5 198,6		5 198,6	
411	36	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм		1,1	5 383,0	0,0	5 921,3	0,0	223,3		5 921,3	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		5 180,0	0,0	5 698,0	0,0				
412	37	СТпрайс	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	шт	0,55	103 681,28		57 024,55		57 024,55		57 024,55	
413	38	СТпрайс	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	шт	0,55	86 463,0		47 554,65		47 554,65		47 554,65	
414	39	6121-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	0,55	2 922,0 2 642,0	52,0 0,0	1 607,1 1 453,1	28,6 0,0	125,4		1 607,1	
415	40	СТпрайс	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	шт	0,55	6 207,0		3 413,85		3 413,85		3 413,85	
416	41	СТпрайс	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	шт	0,55	1 387,0		762,85		762,85		762,85	
417	42	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	0,55	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	5 808,55 4 859,25	104,5 17,6	844,8		5 808,55	
418	43	СТпрайс	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	шт	0,55	11 217,0		6 169,35		6 169,35		6 169,35	
419	44	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	0,55	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	5 808,55 4 859,25	104,5 17,6	844,8		5 808,55	
420	45	СТпрайс	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	шт	0,55	8 062,0		4 434,1		4 434,1		4 434,1	
421	46	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1,1	2 612,0		2 873,2		2 873,2		2 873,2	
422	47	6125-1003-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	0,55	5 383,0 5 180,0	0,0 0,0	2 960,65 2 849,0	0,0 0,0	111,65		2 960,65	
423	48	СТпрайс	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	шт	0,55	75 416,0		41 478,8		41 478,8		41 478,8	
424	49	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	0,55	90 396,0 83 372,0	1 195,0 333,0	49 717,8 45 854,6	657,25 183,15	3 205,95		49 717,8	
425	50	6124-0303-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	0,55	57 146,0 20 954,0	7 676,0 2 385,0	31 430,3 11 524,7	4 221,8 1 311,75	15 683,8		31 430,3	
426	51	6124-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	1,1	10 105,0 6 985,0	44,0 0,0	11 115,5 7 683,5	48,4 0,0	3 383,6		11 115,5	
427	52	СТпрайс	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q=6,5м^3/ч; Н-6м; "GRUNDFOS" Германия	шт	0,55	462 906,0		254 598,3		254 598,3		254 598,3	
428	53	СТпрайс	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	шт	0,55	7 038,0		3 870,9		3 870,9		3 870,9	
429	54	6114-0102-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	0,66	8 288,0 4 833,0	228,0 59,0	5 470,3 3 190,0	150,7 39,05	2 129,6		5 470,3	
430	55	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	0,66	425,0 415,0	2,0 0,0	280,5 273,9	1,1 0,0	5,5		280,5	
431	56	СТпрайс	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	шт	0,55	1 387,0		762,85		762,85		762,85	
432	57	6125-1003-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 32 мм	шт.	0,55	5 485,0 5 180,0	0,0 0,0	3 016,75 2 849,0	0,0 0,0	167,75		3 016,75	
433	58	СТпрайс	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	шт	0,55	7 000,0		3 850,0		3 850,0		3 850,0	
434	59	6121-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	1,1	2 922,0 2 642,0	52,0 0,0	3 214,2 2 906,2	57,2 0,0	250,8		3 214,2	
435	60	СТпрайс	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	компл	1,1	11 472,0		12 619,2		12 619,2		12 619,2	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
436	61	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	0,55	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	5 808,55 4 859,25	104,5 17,6	844,8		5 808,55	
437	62	СТпрайс	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	шт	0,55	3 896,0		2 142,8		2 142,8		2 142,8	
438	63	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1,1	1 388,0		1 526,8		1 526,8		1 526,8	
439	64	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	3,3	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	34 851,3 29 155,5	627,0 105,6	5 068,8		34 851,3	
440	65	СТпрайс	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	шт	3,3	7 091,0		23 400,3		23 400,3		23 400,3	
441	66	6125-1003-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 50 мм	шт.	0,55	17 022,0 15 539,0	1 075,0 360,0	9 362,1 8 546,45	591,25 198,0	224,4		9 362,1	
442	67	СТпрайс	Погодный компенсатор ECL210	шт	0,55	77 328,0		42 530,4		42 530,4		42 530,4	
443	68	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	1,65	5 383,0 5 180,0	0,0 0,0	8 881,95 8 547,0	0,0 0,0	334,95		8 881,95	
444	69	СТпрайс	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	шт	1,1	11 790,0		12 969,0		12 969,0		12 969,0	
445	70	СТпрайс	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	шт	0,55	11 790,0		6 484,5		6 484,5		6 484,5	
446	71	СТпрайс	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия	шт	3,85	718,0		2 764,3		2 764,3		2 764,3	
447	72	СТпрайс	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	шт	0,55	45 462,0		25 004,1		25 004,1		25 004,1	
448	73	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	7,7	2 173,0 2 021,0	0,0 0,0	16 732,1 15 561,7	0,0 0,0	1 170,4		16 732,1	
449	74	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	4,4	5 327,0 2 129,0	0,0 0,0	23 438,8 9 367,6	0,0 0,0	14 071,2		23 438,8	
			ИТОГО по смете Э610053: тепловой пункт [№ 2-1-5]					4 783 837,85 531 079,45	26 584,8 7 774,8	4 226 173,6 0,0	0,0 0,0	4 783 837,85	
			Смета Э610063: водопровод и канализацию [№ 2-1-6]										
450	1	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	7,7	5 839,0 3 686,0	132,0 35,0	44 960,3 28 382,2	1 016,4 269,5	15 561,7		44 960,3	
451	2	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	0,55	3 694,0 2 204,0	66,0 20,0	2 031,7 1 212,2	36,3 11,0	783,2		2 031,7	
452	3	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	8,25	419,0 415,0	2,0 0,0	3 456,75 3 423,75	16,5 0,0	16,5		3 456,75	
453	4	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	188,65	6 875,0 6 840,0	21,0 0,0	1 296 968,75 1 290 366,0	3 961,65 0,0	2 641,1		1 296 968,75	
454	5	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	146,3	7 423,0 7 383,0	26,0 0,0	1 085 984,9 1 080 132,9	3 803,8 0,0	2 048,2		1 085 984,9	
455	6	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	8,25	8 102,0 8 056,0	31,0 0,0	66 841,5 66 462,0	255,75 0,0	123,75		66 841,5	
456	7	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	18,7	8 961,0 8 903,0	37,0 1,0	167 570,7 166 486,1	691,9 18,7	392,7		167 570,7	
457	8	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.		2,2	9 734,0	45,0	21 392,8	99,0	74,8		21 392,8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		9 645,0	2,0	21 219,0	4,4				
458	9	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	305,50905	213,0		65 073,25		65 073,25		65 073,25	
459	10	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	7,7385	343,0		2 654,3		2 654,3		2 654,3	
460	11	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	17,5219	535,0		9 374,2		9 374,2		9 374,2	
461	12	241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	2,0812	797,0		1 658,8		1 658,8		1 658,8	
462	13	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	540,65	19,0		10 272,35		10 272,35		10 272,35	
463	14	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	43,2575	708,0		30 626,2		30 626,2		30 626,2	
464	15	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	299,2	2 147,0 1 467,0	251,0 84,0	642 382,4 438 926,4	75 099,2 25 132,8	128 356,8		642 382,4	
465	16	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	4 995,2672	138,0		689 346,9		689 346,9		689 346,9	
466	17	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	1 585,8018	138,0		218 840,6		218 840,6		218 840,6	
467	18	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	17 330,6364	138,0		2 391 627,7		2 391 627,7		2 391 627,7	
468	19	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	9 175,0065	138,0		1 266 151,15		1 266 151,15		1 266 151,15	
469	20	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	203 380,1154	138,0		28 066 456,0		28 066 456,0		28 066 456,0	
470	21	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	205 325,4082	138,0		28 334 906,6		28 334 906,6		28 334 906,6	
471	22	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	448,8	40,0		17 952,0		17 952,0		17 952,0	
472	23	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	24,2	718,0		17 375,6		17 375,6		17 375,6	
473	24	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	30,8	1 092,0		33 633,6		33 633,6		33 633,6	
474	25	СТпрайс	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	22	899,0		19 778,0		19 778,0		19 778,0	
475	26	СТпрайс	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	66	899,0		59 334,0		59 334,0		59 334,0	
476	27	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	0,55	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	5 808,55 4 859,25	104,5 17,6	844,8		5 808,55	
477	28	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1,1	2 340,0		2 574,0		2 574,0		2 574,0	
478	29	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.		38,5	2 715,0	95,0	104 527,5	3 657,5	962,5		104 527,5	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2 595,0	32,0	99 907,5	1 232,0				
479	30	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	38,5	8 162,0		314 237,0		314 237,0		314 237,0	
480	31	СТпрайс	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	22	620,0		13 640,0		13 640,0		13 640,0	
481	32	СТпрайс	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	16,5	391,0		6 451,5		6 451,5		6 451,5	
482	33	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	1,1	29 631,0 1 962,0	0,0 0,0	32 594,1 2 158,2	0,0 0,0	30 435,9		32 594,1	
483	34	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	0,55	2 715,0 2 595,0	95,0 32,0	1 493,25 1 427,25	52,25 17,6	13,75		1 493,25	
484	35	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	шт	0,55	8 854,0		4 869,7		4 869,7		4 869,7	
485	36	СТпрайс	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,55	3 626,0		1 994,3		1 994,3		1 994,3	
486	37	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	0,55	5 327,0 2 129,0	0,0 0,0	2 929,85 1 170,95	0,0 0,0	1 758,9		2 929,85	
487	38	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	0,55	718,0		394,9		394,9		394,9	
488	39	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	шт	1,65	6 235,0		10 287,75		10 287,75		10 287,75	
489	40	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	1,1	2 559,0 1 942,0	56,0 17,0	2 814,9 2 136,2	61,6 18,7	617,1		2 814,9	
490	41	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	1,1	2 692,0 1 942,0	56,0 17,0	2 961,2 2 136,2	61,6 18,7	763,4		2 961,2	
491	42	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	2,2	2 736,0 1 942,0	56,0 17,0	6 019,2 4 272,4	123,2 37,4	1 623,6		6 019,2	
492	43	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	1,65	3 392,0 1 942,0	56,0 17,0	5 596,8 3 204,3	92,4 28,05	2 300,1		5 596,8	
493	44	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	6,05	419,0 415,0	2,0 0,0	2 534,95 2 510,75	12,1 0,0	12,1		2 534,95	
494	45	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	222,75	6 875,0 6 840,0	21,0 0,0	1 531 406,25 1 523 610,0	4 677,75 0,0	3 118,5		1 531 406,25	
495	46	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	265,65	7 423,0 7 383,0	26,0 0,0	1 971 919,95 1 961 293,95	6 906,9 0,0	3 719,1		1 971 919,95	
496	47	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	18,7	8 102,0 8 056,0	31,0 0,0	151 507,4 150 647,2	579,7 0,0	280,5		151 507,4	
497	48	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	18,15	8 961,0 8 903,0	37,0 1,0	162 642,15 161 589,45	671,55 18,15	381,15		162 642,15	
498	49	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	1,1	9 724,0 9 645,0	45,0 2,0	10 696,4 10 609,5	49,5 2,2	37,4		10 696,4	
499	50	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	447,0411	213,0		95 219,85		95 219,85		95 219,85	
500	51	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	17,5406	343,0		6 016,45		6 016,45		6 016,45	
501	52	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	17,00655	535,0		9 098,65		9 098,65		9 098,65	
502	53	241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	1,0406	797,0		829,4		829,4		829,4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
503	54	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	62,5075	708,0		44 255,2		44 255,2		44 255,2	
504	55	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	796,4	19,0		15 131,6		15 131,6		15 131,6	
505	56	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	471,9	2 147,0 1 467,0	251,0 84,0	1 013 169,3 692 277,3	118 446,9 39 639,6	202 445,1		1 013 169,3	
506	57	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	1 982,25225	138,0		273 550,75		273 550,75		273 550,75	
507	58	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	16 820,9118	138,0		2 321 286,0		2 321 286,0		2 321 286,0	
508	59	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	23 243,3498	138,0		3 207 582,4		3 207 582,4		3 207 582,4	
509	60	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	372 353,8203	138,0		51 384 827,45		51 384 827,45		51 384 827,45	
510	61	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	287 066,329	138,0		39 615 153,6		39 615 153,6		39 615 153,6	
511	62	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	707,85	57,95		41 020,1		41 020,1		41 020,1	
512	63	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	45,1	718,0		32 381,8		32 381,8		32 381,8	
513	64	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	17,6	1 092,0		19 219,2		19 219,2		19 219,2	
514	65	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	1,1	1 585,0		1 743,5		1 743,5		1 743,5	
515	66	СТпрайс	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	66	899,0		59 334,0		59 334,0		59 334,0	
516	67	6115-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб	шт	22	17 900,0 3 989,0	95,0 32,0	393 800,0 87 758,0	2 090,0 704,0	303 952,0		393 800,0	
517	68	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	38,5	2 715,0 2 595,0	95,0 32,0	104 527,5 99 907,5	3 657,5 1 232,0	962,5		104 527,5	
518	69	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	38,5	8 162,0		314 237,0		314 237,0		314 237,0	
519	70	СТпрайс	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	5,5	620,0		3 410,0		3 410,0		3 410,0	
520	71	СТпрайс	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	33	391,0		12 903,0		12 903,0		12 903,0	
521	72	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	0,55	2 715,0 2 595,0	95,0 32,0	1 493,25 1 427,25	52,25 17,6	13,75		1 493,25	
522	73	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	шт	0,55	15 020,0		8 261,0		8 261,0		8 261,0	
523	74	СТпрайс	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,55	2 390,0		1 314,5		1 314,5		1 314,5	
524	75	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	0,55	5 327,0 2 129,0	0,0 0,0	2 929,85 1 170,95	0,0 0,0	1 758,9		2 929,85	
525	76	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	0,55	1 092,0		600,6		600,6		600,6	
526	77	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	шт	1,1	3 954,0		4 349,4		4 349,4		4 349,4	
527	78	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.		0,55	2 715,0	95,0	1 493,25	52,25	13,75		1 493,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2 595,0	32,0	1 427,25	17,6				
528	79	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	0,55	8 162,0		4 489,1		4 489,1		4 489,1	
529	80	СТпрайс	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,55	863,0		474,65		474,65		474,65	
530	81	6116-0701-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	0,55	5 327,0 2 129,0	0,0 0,0	2 929,85 1 170,95	0,0 0,0	1 758,9		2 929,85	
531	82	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	0,55	718,0		394,9		394,9		394,9	
532	83	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	1,1	1 585,0		1 743,5		1 743,5		1 743,5	
533	84	6114-0101-0312 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м	7,7	23 041,0 5 035,0	151,0 43,0	177 415,7 38 769,5	1 162,7 331,1	137 483,5		177 415,7	
534	85	1115-0404-0406 РСНБ РК 2022	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м² окрашиваемой поверхности	3,3	3 044,0 2 957,0	0,0 0,0	10 045,2 9 758,1	0,0 0,0	287,1		10 045,2	
535	86	6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	144,65	3 985,0 3 967,0	4,0 0,0	576 430,25 573 826,55	578,6 0,0	2 025,1		576 430,25	
536	87	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	200,75	3 846,0 3 804,0	10,0 3,0	772 084,5 763 653,0	2 007,5 602,25	6 424,0		772 084,5	
537	88	241-203-0103 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм	м	1 443,607	929,0		1 341 110,65		1 341 110,65		1 341 110,65	
538	89	241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	2 003,485	922,0		1 847 212,95		1 847 212,95		1 847 212,95	
539	90	СТ130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм	шт	194,7	196,0		38 161,2		38 161,2		38 161,2	
540	91	СТ130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 100мм	шт	219,45	837,0		183 679,65		183 679,65		183 679,65	
541	92	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19,3325	708,0		13 687,3		13 687,3		13 687,3	
542	93	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	131,45	19,0		2 497,55		2 497,55		2 497,55	
543	94	СТ130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	шт	118,25	31,0		3 665,75		3 665,75		3 665,75	
544	95	6111-0101-1001 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м³ изоляции	51,7	111 911,0 95 538,0	5 051,0 1 682,0	5 785 798,7 4 939 314,6	261 136,7 86 959,4	585 347,4		5 785 798,7	
545	96	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м³	0,935	20 202,0		18 888,65		18 888,65		18 888,65	
546	97	6115-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	22	13 465,0 12 751,0	300,0 105,0	296 230,0 280 522,0	6 600,0 2 310,0	9 108,0		296 230,0	
547	98	244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	22	6 577,0		144 694,0		144 694,0		144 694,0	
548	99	6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка мойки на одно отделение	комплект	22	6 488,0 5 864,0	58,0 19,0	142 736,0 129 008,0	1 276,0 418,0	12 452,0		142 736,0	
549	100	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	22	7 843,0		172 546,0		172 546,0		172 546,0	
550	101	6115-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	22	27 855,0 10 046,0	191,0 64,0	612 810,0 221 012,0	4 202,0 1 408,0	387 596,0		612 810,0	
551	102	СТ130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	шт	22	837,0		18 414,0		18 414,0		18 414,0	
552	103	6115-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ванн купальных стальных	комплект	22	14 145,0 12 751,0	1 164,0 399,0	311 190,0 280 522,0	25 608,0 8 778,0	5 060,0		311 190,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
553	104	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	22	4 622,0 4 577,0	0,0 0,0	101 684,0 100 694,0	0,0 0,0	990,0		101 684,0	
554	105	244-104-0504 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	22	10 685,0		235 070,0		235 070,0		235 070,0	
555	106	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	2,2	4 168,0 2 433,0	108,0 33,0	9 169,6 5 352,6	237,6 72,6	3 579,4		9 169,6	
556	107	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	0,55	425,0		233,75		233,75		233,75	
557	108	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	2,2	419,0 415,0	2,0 0,0	921,8 913,0	4,4 0,0	4,4		921,8	
558	109	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,55	708,0		389,4		389,4		389,4	
559	110	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,495	3 829,0 3 627,0	4,0 1,0	1 895,3 1 795,2	2,2 0,55	97,9		1 895,3	
560	111	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	0,55	90 396,0 83 372,0	1 195,0 333,0	49 717,8 45 854,6	657,25 183,15	3 205,95		49 717,8	
561	112	6124-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	0,55	10 105,0 6 985,0	44,0 0,0	5 557,75 3 841,75	24,2 0,0	1 691,8		5 557,75	
562	113	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1,1	158 943,0		174 837,3		174 837,3		174 837,3	
563	114	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	66	8 288,0 4 833,0	228,0 59,0	547 008,0 318 978,0	15 048,0 3 894,0	212 982,0		547 008,0	
564	115	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	66	2 687,0		177 342,0		177 342,0		177 342,0	
565	116	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	66	425,0 415,0	2,0 0,0	28 050,0 27 390,0	132,0 0,0	528,0		28 050,0	
566	117	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	6,6	3 294,0 1 942,0	56,0 17,0	21 740,4 12 817,2	369,6 112,2	8 553,6		21 740,4	
567	118	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	6,6	419,0 415,0	2,0 0,0	2 765,4 2 739,0	13,2 0,0	13,2		2 765,4	
568	119	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	1,1	3 985,0 3 967,0	4,0 0,0	4 383,5 4 363,7	4,4 0,0	15,4		4 383,5	
569	120	6111-0101-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	30,25	2 147,0 1 467,0	251,0 84,0	64 946,75 44 376,75	7 592,75 2 541,0	12 977,25		64 946,75	
570	121	234-303-1810 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 32 мм диаметром 89 мм	м	8,8	13 587,0		119 565,6		119 565,6		119 565,6	
571	122	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	45,375	40,0		1 815,0		1 815,0		1 815,0	
572	123	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2,2	10 656,0 8 835,0	285,0 64,0	23 443,2 19 437,0	627,0 140,8	3 379,2		23 443,2	
573	124	СТпрайс	Гибкая вставка фланцевая Ду80 мм с ответными фланцами "POLIX" Словения		2,2	9 192,0		20 222,4		20 222,4		20 222,4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
574	125	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4,4	4 006,0		17 626,4		17 626,4		17 626,4	
575	126	241-117-0415 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	6,05	992,0		6 001,6		6 001,6		6 001,6	
576	127	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	6,6	2 004,0		13 226,4		13 226,4		13 226,4	
577	128	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	9,9	1 431,0		14 166,9		14 166,9		14 166,9	
578	129	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м^2	19,195	2 274,0 2 072,0	4,0 1,0	43 649,65 39 772,15	77,0 19,25	3 800,5		43 649,65	
579	130	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,5	708,0		3 894,0		3 894,0		3 894,0	
580	131	242-303-0904 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1,65	19 584,0		32 313,6		32 313,6		32 313,6	
581	132	6114-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 80 мм	соединение	3,025	18 551,0 9 917,0	299,0 32,0	56 116,5 29 999,2	904,75 96,8	25 213,1		56 116,5	
582	133	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0264	4 586 596,0 2 582 202,0	1 405 199,0 377 724,0	121 086,35 68 170,3	37 097,5 9 972,05	15 818,55		121 086,35	
			ИТОГО по смете Э610063: водопровод и канализацию [№ 2-1-6]					182 283 861,65 15 876 163,05	591 693,3 186 276,75	165 641 168,55 174 837,3	0,0 0,0	182 283 861,65	
			Смета Э610073: электрооборудование и электроосвещение [№ 2-1-7]										
583	1	515-301-0309 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.	0,55	1 070 973,0		589 035,15		589 035,15		589 035,15	
584	2	6124-0303-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	0,55	72 633,0 27 939,0	10 480,0 3 259,0	39 948,15 15 366,45	5 764,0 1 792,45	18 817,7		39 948,15	
585	3	1308-0305-0906 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	8,25	31 946,0 27 939,0	762,0 238,0	263 554,5 230 496,75	6 286,5 1 963,5	26 771,25		263 554,5	
586	4	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,1	7 511,0 6 985,0	502,0 159,0	8 262,1 7 683,5	552,2 174,9	26,4		8 262,1	
587	5	Прайс_лист *"Эл.комплекс"*	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени	шт	9,9	7 851,0		77 724,9		77 724,9		77 724,9	
588	6	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	9,9	9 506,0 6 622,0	37,0 0,0	94 109,4 65 557,8	366,3 0,0	28 185,3		94 109,4	
589	7	Прайс_лист *"Эл.комплекс"*	Фотосопротивление типа ФСК-Г	шт	0,55	2 681,0		1 474,55		1 474,55		1 474,55	
590	8	6124-0103-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт.	0,55	7 778,0 6 724,0	994,0 318,0	4 277,9 3 698,2	546,7 174,9	33,0		4 277,9	
591	9	1308-0305-0402 *РСНБ РК 2022*	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	22	10 509,0 6 915,0	3 326,0 1 375,0	231 198,0 152 130,0	73 172,0 30 250,0	5 896,0		231 198,0	
592	10	1308-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	15,4	7 937,0 5 308,0	2 361,0 986,0	122 229,8 81 743,2	36 359,4 15 184,4	4 127,2		122 229,8	
593	11	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	0,55	3 535,0 3 467,0	52,0 17,0	1 944,25 1 906,85	28,6 9,35	8,8		1 944,25	
594	12	1308-0305-0201 *РСНБ РК 2022*	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	8,25	3 469,0 3 423,0	32,0 10,0	28 619,25 28 239,75	264,0 82,5	115,5		28 619,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
595	13	1308-0305-0202 *РСНБ РК 2022*	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	44	4 731,0 3 423,0	34,0 10,0	208 164,0 150 612,0	1 496,0 440,0	56 056,0		208 164,0	
596	14	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	96,25	7 809,0 6 724,0	994,0 318,0	751 616,25 647 185,0	95 672,5 30 607,5	8 758,75		751 616,25	
597	15	6124-0302-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 6 мм2, количество зажимов до 10	шт.	22	23 985,0 19 528,0	71,0 0,0	527 670,0 429 616,0	1 562,0 0,0	96 492,0		527 670,0	
598	16	1308-0305-0107 *РСНБ РК 2022*	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	52,25	2 052,0 2 025,0	10,0 3,0	107 217,0 105 806,25	522,5 156,75	888,25		107 217,0	
599	17	1308-0305-0107 *РСНБ РК 2022*	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	74,25	2 052,0 2 025,0	10,0 3,0	152 361,0 150 356,25	742,5 222,75	1 262,25		152 361,0	
600	18	6124-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	312,4	4 918,0 4 750,0	43,0 10,0	1 536 383,2 1 483 900,0	13 433,2 3 124,0	39 050,0		1 536 383,2	
601	19	6124-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	1,65	4 918,0 4 750,0	43,0 10,0	8 114,7 7 837,5	70,95 16,5	206,25		8 114,7	
602	20	1308-0305-0106 *РСНБ РК 2022*	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4,95	2 338,0 2 305,0	11,0 3,0	11 573,1 11 409,75	54,45 14,85	108,9		11 573,1	
603	21	1308-0206-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,046547	421 397,0 371 040,0	42 439,0 12 403,0	19 614,65 17 270,55	1 975,6 577,5	368,5		19 614,65	
604	22	6124-0201-1013 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкций сварных	т	0,0066	1 446 212,0 255 520,0	54 984,0 16 219,0	9 545,25 1 686,3	363,0 107,25	7 495,4		9 545,25	
605	23	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	165	1 334,0 1 107,0	37,0 9,0	220 110,0 182 655,0	6 105,0 1 485,0	31 350,0		220 110,0	
606	24	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	27,5	1 452,0 1 042,0	57,0 15,0	39 930,0 28 655,0	1 567,5 412,5	9 707,5		39 930,0	
607	25	1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	3 610,75	1 187,0 1 106,0	29,0 9,0	4 285 960,25 3 993 489,5	104 711,75 32 496,75	187 759,0		4 285 960,25	
608	26	1308-0206-1907 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	66	1 372,0 1 237,0	83,0 26,0	90 552,0 81 642,0	5 478,0 1 716,0	3 432,0		90 552,0	
609	27	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3 261,5	359,0 326,0	3,0 0,0	1 170 878,5 1 063 249,0	9 784,5 0,0	97 845,0		1 170 878,5	
610	28	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	110	428,0 390,0	5,0 2,0	47 080,0 42 900,0	550,0 220,0	3 630,0		47 080,0	
611	29	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	110	511,0 456,0	10,0 3,0	56 210,0 50 160,0	1 100,0 330,0	4 950,0		56 210,0	
612	30	1308-0206-2209 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	6 787	161,0 130,0	3,0 0,0	1 092 707,0 882 310,0	20 361,0 0,0	190 036,0		1 092 707,0	
613	31	1308-0206-2210 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	220	383,0 326,0	20,0 7,0	84 260,0 71 720,0	4 400,0 1 540,0	8 140,0		84 260,0	
614	32	6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	191,4	1 598,0 1 009,0	491,0 135,0	305 857,2 193 122,6	93 977,4 25 839,0	18 757,2		305 857,2	
615	33	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	12,1	7 105,0 6 724,0	249,0 80,0	85 970,5 81 360,4	3 012,9 968,0	1 597,2		85 970,5	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
616	34	6124-0201-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4	шт.	3,3	3 358,0 1 748,0	249,0 80,0	11 081,4 5 768,4	821,7 264,0	4 491,3		11 081,4	
617	35	Прайс_лист	Терморегулятор типа Devireg TM330,диапазон регулирования 10-40С	шт	1,65	23 870,0		39 385,5		39 385,5		39 385,5	
618	36	Прайс_лист	Датчик температуры на проводе 15м	шт	1,65	44 587,0		73 568,55		73 568,55		73 568,55	
619	37	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	3,3	3 128,0 3 093,0	0,0 0,0	10 322,4 10 206,9	0,0 0,0	115,5		10 322,4	
620	38	1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	30,25	1 187,0 1 106,0	29,0 9,0	35 906,75 33 456,5	877,25 272,25	1 573,0		35 906,75	
621	39	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30,25	359,0 326,0	3,0 0,0	10 859,75 9 861,5	90,75 0,0	907,5		10 859,75	
622	40	1308-0206-2209 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	143	161,0 130,0	3,0 0,0	23 023,0 18 590,0	429,0 0,0	4 004,0		23 023,0	
623	41	6124-0302-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 6 мм2, количество зажимов до 10	шт.	1,65	23 985,0 19 528,0	71,0 0,0	39 575,25 32 221,2	117,15 0,0	7 236,9		39 575,25	
624	42	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	56,1	1 922,0 807,0	950,0 296,0	107 824,2 45 272,7	53 295,0 16 605,6	9 256,5		107 824,2	
625	43	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	3,3	7 105,0 6 724,0	249,0 80,0	23 446,5 22 189,2	821,7 264,0	435,6		23 446,5	
626	44	СТ151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,1	11 281,0		12 409,1		12 409,1		12 409,1	
627	45	СТПрайс_лист	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	шт	5,5	48 820,0		268 510,0		268 510,0		268 510,0	
628	46	СТПрайс_лист	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	шт	2,75	37 161,0		102 192,75		102 192,75		102 192,75	
629	47	СТПрайс_лист	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	шт	22	11 462,0		252 164,0		252 164,0		252 164,0	
630	48	СТПрайс_лист	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	шт	15,4	1 517,0		23 361,8		23 361,8		23 361,8	
631	49	СТПрайс_лист	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	шт	0,55	5 564,0		3 060,2		3 060,2		3 060,2	
632	50	СТПрайс_лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	шт	44	132,0		5 808,0		5 808,0		5 808,0	
633	51	СТПрайс_лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	шт	15,95	142,0		2 264,9		2 264,9		2 264,9	
634	52	СТПрайс_лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	шт	19,8	132,0		2 613,6		2 613,6		2 613,6	
635	53	СТПрайс_лист	Патрон настенный Е27	шт	8,25	121,0		998,25		998,25		998,25	
636	54	СТПрайс_лист	Патрон подвесной Е27(люстровый)	шт	44	96,0		4 224,0		4 224,0		4 224,0	
637	55	СТПрайс_лист	Крюк типа Л249У3	шт	74,25	86,0		6 385,5		6 385,5		6 385,5	
638	56	СТПрайс_лист	Коробка ответвительная типа Л251	шт	217,8	86,0		18 730,8		18 730,8		18 730,8	
639	57	СТПрайс_лист	Розетка типа РП1-03	шт	74,25	40,0		2 970,0		2 970,0		2 970,0	
640	58	СТПрайс_лист	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	шт	74,25	55,0		4 083,75		4 083,75		4 083,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
641	59	СТПрайс.лист	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	22	40,0		880,0		880,0		880,0	
642	60	СТ151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	шт	22	2 581,0		56 782,0		56 782,0		56 782,0	
643	61	СТ151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	1000шт	0,4389	38 957,0		17 098,4		17 098,4		17 098,4	
644	62	СТ151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	1000шт	0,1089	154 872,0		16 865,75		16 865,75		16 865,75	
645	63	СТ151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,539	57 838,0		31 174,55		31 174,55		31 174,55	
646	64	СТПрайс.лист	Коробка потолочная типа Л253	шт	74,25	90,0		6 682,5		6 682,5		6 682,5	
647	65	СТ151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	52,25	373,0		19 489,25		19 489,25		19 489,25	
648	66	СТ151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	74,25	435,0		32 298,75		32 298,75		32 298,75	
649	67	СТ151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	312,4	466,0		145 578,4		145 578,4		145 578,4	
650	68	СТ151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	1,65	320,0		528,0		528,0		528,0	
651	69	СТ151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	4,95	320,0		1 584,0		1 584,0		1 584,0	
652	70	СТПрайс.лист	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ	шт	438,9	202,0		88 657,8		88 657,8		88 657,8	
653	71	СТПрайс.лист	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020	м	21,45	1 160,0		24 882,0		24 882,0		24 882,0	
654	72	СТПрайс.лист	Легкая потолочная консоль DS34162	шт	8,25	510,0		4 207,5		4 207,5		4 207,5	
655	73	СТПрайс.лист	Боковая соединительная пластина типа FC34247	шт	14,3	686,0		9 809,8		9 809,8		9 809,8	
656	74	СТПрайс.лист	Крышка лотка типа 35524	м	21,45	1 055,0		22 629,75		22 629,75		22 629,75	
657	75	СТПрайс.лист	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2	км	0,1815	106,7		19,25		19,25		19,25	
658	76	СТПрайс.лист	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2	км	0,0099	433,19		4,4		4,4		4,4	
659	77	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	3,6905	83 584,0		308 466,95		308 466,95		308 466,95	
660	78	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	6,138	135 477,0		831 557,65		831 557,65		831 557,65	
661	79	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,33	208 547,0		68 820,4		68 820,4		68 820,4	
662	80	243-142-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,33	532 369,0		175 681,55		175 681,55		175 681,55	
663	81	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	34,375	179,0		6 153,4		6 153,4		6 153,4	
664	82	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	660	524,0		345 840,0		345 840,0		345 840,0	
665	83	СТПрайс.лист	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30	м	56,1	28 254,0		1 585 049,4		1 585 049,4		1 585 049,4	
666	84	СТПрайс.лист	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape	м	55	319,0		17 545,0		17 545,0		17 545,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
667	85	СТ151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт	1,65	3 967,0		6 545,55		6 545,55		6 545,55	
668	86	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,132	83 584,0		11 033,0		11 033,0		11 033,0	
669	87	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,04125	135 477,0		5 588,55		5 588,55		5 588,55	
670	88	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	302,5	179,0		54 147,5		54 147,5		54 147,5	
			ИТОГО по смете Э610073: электрооборудование и электроосвещение [№ 2-1-7]					17 254 523,55	546 733,0	5 485 269,35	0,0	17 254 523,55	
								10 441 332,0	167 312,2	781 188,65	0,0		
			Смета Э610083: слаботочные устройства [№ 2-1-8]										
671	1	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	4,95	15 937,0	3 560,0	78 888,15	17 622,0	2 301,75		78 888,15	
						11 912,0	1 113,0	58 964,4	5 509,35				
672	2	6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки микрофонной	шт.	23,1	5 005,0	0,0	115 615,5	0,0	508,2		115 615,5	
						4 983,0	0,0	115 107,3	0,0				
673	3	6125-0702-0421 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в колодах муфты прямой на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой емкость до 100х2	шт.	0,55	84 701,0	11 830,0	46 585,55	6 506,5	771,1		46 585,55	
						71 469,0	3 700,0	39 307,95	2 035,0				
674	4	6125-0702-0419 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в колодах муфты прямой на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой емкость до 30х2	шт.	1,65	49 469,0	7 329,0	81 623,85	12 092,85	742,5		81 623,85	
						41 690,0	2 292,0	68 788,5	3 781,8				
675	5	6125-0702-0902 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа телефонного распределительного емкостью до 600х2 при установке в готовой нише	шт.	0,55	75 471,0	9 318,0	41 509,05	5 124,9	3 493,05		41 509,05	
						59 802,0	2 914,0	32 891,1	1 602,7				
676	6	1308-0206-1908 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	66	1 528,0	110,0	100 848,0	7 260,0	3 366,0		100 848,0	
						1 367,0	35,0	90 222,0	2 310,0				
677	7	1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	2 255	1 187,0	29,0	2 676 685,0	65 395,0	117 260,0		2 676 685,0	
						1 106,0	9,0	2 494 030,0	20 295,0				
678	8	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	66	1 334,0	37,0	88 044,0	2 442,0	12 540,0		88 044,0	
						1 107,0	9,0	73 062,0	594,0				
679	9	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	759	1 144,0	405,0	868 296,0	307 395,0	50 853,0		868 296,0	
						672,0	113,0	510 048,0	85 767,0				
680	10	СТПрайс.лист	Телефонный кабель марки ТППэпЗ 10х2х0,4	км	0,209	108,27		22,55		22,55		22,55	
681	11	СТПрайс.лист	Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5	км	0,55	6,43		3,3		3,3		3,3	
682	12	СТПрайс.лист	Распределительный телефонный шкаф	шт	0,55	8 093,0		4 451,15		4 451,15		4 451,15	
683	13	СТПрайс.лист	Розетка телефонная типа Rj-45	шт	23,1	192,0		4 435,2		4 435,2		4 435,2	
684	14	СТПрайс.лист	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	шт	1,65	5 983,0		9 871,95		9 871,95		9 871,95	
685	15	СТПрайс.лист	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	шт	0,55	9 046,0		4 975,3		4 975,3		4 975,3	
686	16	6125-0702-0919 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену ввода абонентского или группового	шт.	0,55	17 124,0	3 978,0	9 418,2	2 187,9	347,6		9 418,2	
						12 514,0	1 244,0	6 882,7	684,2				
687	17	1134-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка	стойка	1,65	54 184,0	0,0	89 403,6	0,0	15 369,75		89 403,6	
						44 869,0	0,0	74 033,85	0,0				
688	18	СТЦена	Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25	шт	1,65	1 517,0		2 503,05		2 503,05		2 503,05	
689	19	6125-0411-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж и установка на столбе или трубостойке трансформатора абонентского мощностью до 25 Вт	шт.	1,65	11 521,0	0,0	19 009,65	0,0	338,25		19 009,65	
						11 316,0	0,0	18 671,4	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
690	20	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	96,25	3 050,0 3 035,0	0,0 0,0	293 562,5 292 118,75	0,0 0,0	1 443,75		293 562,5	
691	21	СТ151802-21	Коробка универсальная УК-2П и УК-2С	шт	96,25	141,0		13 571,25		13 571,25		13 571,25	
692	22	СТ151802-22	Радиорозетка типа РПВ-2	шт	49,5	531,0		26 284,5		26 284,5		26 284,5	
693	23	6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки микрофонной	шт.	49,5	5 005,0 4 983,0	0,0 0,0	247 747,5 246 658,5	0,0 0,0	1 089,0		247 747,5	
694	24	6124-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	3,3	3 463,0 3 093,0	249,0 80,0	11 427,9 10 206,9	821,7 264,0	399,3		11 427,9	
695	25	252-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ16	шт.	3,3	498,0		1 643,4		1 643,4		1 643,4	
696	26	1308-0206-1303 *РСНБ РК 2022*	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	962,5	1 261,0 1 042,0	8,0 2,0	1 213 712,5 1 002 925,0	7 700,0 1 925,0	203 087,5		1 213 712,5	
697	27	243-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,88	114 110,0		100 416,8		100 416,8		100 416,8	
698	28	243-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,0825	207 941,0		17 155,05		17 155,05		17 155,05	
699	29	6125-0501-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну для 21-69 каналов	шт.	3,3	350 018,0 350 018,0	0,0 0,0	1 155 059,4 1 155 059,4	0,0 0,0			1 155 059,4	
700	30	6125-0501-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну для 21-69 каналов	шт.	0,55	350 018,0 350 018,0	0,0 0,0	192 509,9 192 509,9	0,0 0,0			192 509,9	
701	31	СТПрайс.лист	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	шт	1,65	9 003,0		14 854,95		14 854,95		14 854,95	
702	32	СТПрайс.лист	Антенна эфирная,ДМВ типа EB 44	шт	1,65	14 202,0		23 433,3		23 433,3		23 433,3	
703	33	СТПрайс.лист	Мачта телевизионная	шт	0,55	19 069,0		10 487,95		10 487,95		10 487,95	
704	34	СТПрайс.лист	Заглушка верхняя	шт	1,65	497,0		820,05		820,05		820,05	
705	35	6125-0501-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Настройка ТВ станции магистральной усилительной для одного канала	шт.	1,65	1 390 930,0 1 390 930,0	0,0 0,0	2 295 034,5 2 295 034,5	0,0 0,0			2 295 034,5	
706	36	Прайс.лист	Усилитель многовходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A	шт	1,65	37 403,0		61 714,95		61 714,95		61 714,95	
707	37	6125-0501-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Измерение уровня ТВ сигнала устройства магистрального ответвляющего для одного канала	шт.	8,25	72 485,0 72 485,0	0,0 0,0	598 001,25 598 001,25	0,0 0,0			598 001,25	
708	38	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	шт	1,65	3 269,0		5 393,85		5 393,85		5 393,85	
709	39	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	шт	1,65	3 269,0		5 393,85		5 393,85		5 393,85	
710	40	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	шт	1,65	3 269,0		5 393,85		5 393,85		5 393,85	
711	41	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	шт	1,65	3 269,0		5 393,85		5 393,85		5 393,85	
712	42	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	шт	1,65	3 269,0		5 393,85		5 393,85		5 393,85	
713	43	6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки микрофонной	шт.	41,25	5 005,0 4 983,0	0,0 0,0	206 456,25 205 548,75	0,0 0,0	907,5		206 456,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
714	44	6125-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала	шт.	57,75	90 770,0 90 770,0	0,0 0,0	5 241 967,5 5 241 967,5	0,0 0,0			5 241 967,5	
715	45	СТПрайс.лист	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	шт	16,5	100,0		1 650,0		1 650,0		1 650,0	
716	46	СТПрайс.лист	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	шт	41,25	89,0		3 671,25		3 671,25		3 671,25	
717	47	СТПрайс.лист	Розетка NV с крышкой типа DB 03	шт	41,25	1 857,0		76 601,25		76 601,25		76 601,25	
718	48	6124-0103-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт.	1,65	7 778,0 6 724,0	994,0 318,0	12 833,7 11 094,6	1 640,1 524,7	99,0		12 833,7	
719	49	СТПрайс.лист	Нагрузка 75 ОМ F125-24	шт	1,65	266,0		438,9		438,9		438,9	
720	50	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	907,5	1 144,0 672,0	405,0 113,0	1 038 180,0 609 840,0	367 537,5 102 547,5	60 802,5		1 038 180,0	
721	51	СТПрайс.лист	Кабель распределительный марки RG 11-60	м	82,5	287,0		23 677,5		23 677,5		23 677,5	
722	52	СТПрайс.лист	Кабель абонентский марки RG 6U	м	825	142,0		117 150,0		117 150,0		117 150,0	
723	53	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	660	430,0		283 800,0		283 800,0		283 800,0	
724	54	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	22 550	179,0		4 036 450,0		4 036 450,0		4 036 450,0	
725	55	СТ151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа	1000шт	0,16335	38 957,0		6 363,5		6 363,5		6 363,5	
			ИТОГО по смете Э610083: слаботочные устройства [№ 2-1-8]					21 595 835,8 15 442 974,25	803 725,45 227 840,25	5 287 421,15 61 714,95	0,0 0,0	21 595 835,8	
			Смета Э610093: газоснабжение [№ 2-1-9]										
726	1	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	158,4	4 961,0 3 686,0	132,0 35,0	785 822,4 583 862,4	20 908,8 5 544,0	181 051,2		785 822,4	
727	2	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	5,5	5 839,0 3 686,0	132,0 35,0	32 114,5 20 273,0	726,0 192,5	11 115,5		32 114,5	
728	3	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	69,85	343,0		23 958,55		23 958,55		23 958,55	
729	4	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	81,4	628,0		51 119,2		51 119,2		51 119,2	
730	5	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	3,85	764,0		2 941,4		2 941,4		2 941,4	
731	6	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	3,3	933,0		3 078,9		3 078,9		3 078,9	
732	7	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5,5	1 983,0		10 906,5		10 906,5		10 906,5	
733	8	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Испытание газопровода пневматическое	м	163,9	2 671,0 2 654,0	0,0 0,0	437 776,9 434 990,6	0,0 0,0	2 786,3		437 776,9	
734	9	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	1,485	8 288,0 4 833,0	228,0 59,0	12 307,9 7 176,95	338,25 87,45	4 792,15		12 307,9	
735	10	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	3,3	5 839,0 3 686,0	132,0 35,0	19 268,7 12 163,8	435,6 115,5	6 669,3		19 268,7	
736	11	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	11	4 961,0 3 686,0	132,0 35,0	54 571,0 40 546,0	1 452,0 385,0	12 573,0		54 571,0	
737	12	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1,485	3 150,0		4 677,75		4 677,75		4 677,75	
738	13	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм		3,3	1 265,0		4 174,5		4 174,5		4 174,5	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
739	14	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	6,6	764,0		5 042,4		5 042,4		5 042,4	
740	15	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	4,4	628,0		2 763,2		2 763,2		2 763,2	
741	16	6114-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм	соединение	1,65	12 420,0 6 521,0	215,0 32,0	20 493,0 10 759,65	354,75 52,8	9 378,6		20 493,0	
742	17	6117-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных	шт.	22	10 411,0 6 912,0	830,0 282,0	229 042,0 152 064,0	18 260,0 6 204,0	58 718,0		229 042,0	
		513-301-0100	Плита газовая	шт.	22								
743	18	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	22	102 203,0		2 248 466,0		2 248 466,0		2 248 466,0	
744	19	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	22	2 715,0 2 595,0	95,0 32,0	59 730,0 57 090,0	2 090,0 704,0	550,0		59 730,0	
745	20	СТпрайс	Счетчики газа СГК-1,6	шт	22	6 583,0		144 826,0		144 826,0		144 826,0	
746	21	261-301-0422 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	23,65	887,0		20 977,55		20 977,55		20 977,55	
747	22	261-301-0422 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4,95	887,0		4 390,65		4 390,65		4 390,65	
748	23	242-209-6901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	шт.	1,65	115 998,0		191 396,7		191 396,7		191 396,7	
749	24	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м²	31,57	3 829,0 3 627,0	4,0 1,0	120 881,75 114 504,5	125,95 31,35	6 250,75		120 881,75	
			ИТОГО по смете Э610093: газоснабжение [№ 2-1-9]					**4 490 727,45** **1 433 430,9**	**44 691,35** **13 316,6**	**764 138,1** **2 248 466,0**	**0,0** **0,0**	**4 490 727,45**	
			Смета Э610103: пусконаладочные работы теплового пункта и слаботочных устройств [№ 2-1-10]										
750	1	1401-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2. Пусконаладочные работы	шт.	0,55	13 602,0 13 602,0	0,0 0,0	7 481,1 7 481,1	0,0 0,0			7 481,1	
751	2	1401-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3. Пусконаладочные работы	шт.	0,55	54 408,0 54 408,0	0,0 0,0	29 924,4 29 924,4	0,0 0,0			29 924,4	
752	3	1401-1103-0401 *РСНБ РК 2022*	Аппараты коммутационные. Снятие временных характеристик	характеристика	0,55	14 083,0 14 083,0	0,0 0,0	7 745,65 7 745,65	0,0 0,0			7 745,65	
753	4	1401-1103-0402 *РСНБ РК 2022*	Аппараты коммутационные. Снятие скоростных характеристик	характеристика	0,55	21 125,0 21 125,0	0,0 0,0	11 618,75 11 618,75	0,0 0,0			11 618,75	
			ИТОГО по смете Э610103: пусконаладочные работы теплового пункта и слаботочных устройств [№ 2-1-10]					**56 769,9** **56 769,9**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**56 769,9**	
			Итого по суммарной смете					**509 371 220,05** **142 270 050,45**	**12 595 066,55** **3 343 599,6**	**351 147 385,6** **3 266 206,9**	**0,0** **0,0**	**509 371 220,05**	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**3 266 206,9**			
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							506048243,25*5/100		25 302 412,16	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)							509371220,05000001*2/100		10 187 424,4	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**544 861 056,61**	
			НДС (12%)							544861056,61*12/100		65 383 326,79	
			Итого с НДС							544861056,61+65383326,79		**610 244 383,4**	

ЗАКАЗЧИК
ТОО "Sk STROY-21"
Директор _____ **Жұм: баев Е.Т.**

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО СК А-Строй монтаж
Директор _____ **Сағындыков Д.Ө.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Эксперт (ы) технического надзора:

_____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

_____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)