Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли мастерской КГУ "Павловской средней общеобразовательной школы с.Коныр озек, Успенского районаобласти

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли мастерской КГУ "Павловской средней общеобразовательной школы с.Коныр озек, Успенского районаобласти

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №3

за 6 июля 2020год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		139	05.05.2020				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге: С начала года (строительства) по отчетный месяц	В отчетном месяце	из графы 1 (без НДС): Строительно-монтажные работы	Из них: В отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудовани	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных	другие: на приобретение материалов	другие: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего с начала	18 558 061,76		16 569 698,00						1 988 363,76	18 558 061,76
1	Смета №2-1-1нул.Акт №5	8423180,47	144692,06	129 189,34						15 502,72	144692,06
2	Смета №2-1-2.Акт №6	7103177,74	5609693,11	5 008 654,56						601 038,55	5609693,11
3	Смета №2-1-3.Акт №7	1078904,19	1078904,19	963 307,31						115 596,88	1078904,19
4	Смета №2-1-4.Акт №8	311526,34	311526,34	278 148,52						33 377,82	311526,34
5	Смета №2-1-2 нул.Акт №9	525970,39	525970,39	469 616,42						56 353,97	525970,39
6	Смета №2-1-2нул.Акт №10	1115302,63	1115302,63	995 805,92						119 496,71	1115302,63
	Итого за месяц		8786088,72	7844722,07						941366,65	8 786 088,72
	Удержание 5%										0
	Всего к оплате :										**8 786 088,72**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Успенского района"

Руководитель _____ Жиренова А.К.

Подрядчик:

ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Руководитель _____ Рахметов Р.К.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Успенского района"
Подрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD"
Наименование объекта: ГУ "Павловская средняя общеобразовательная школы, Успенского района Павлодарской области

Договор № 139 от 2020-05-05

Акт №5
приемки выполненных работ за 06 июля
(локальная смета 2-1-1)
на Капитальный ремонт кровли здания ГУ "Павловская СОШ"

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**12-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий (искл. из акта №1)**	**м2 кровли**	**967,4580**		**-207,54**	**-200784**	**59,1 -66555**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1741	168,434	-668,59	-112614	
		Итого оплата труда:				**-116,40**	**-112614**	
1. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	8,127	-34,81	-283	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**-0,29**	**-283**	
1. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0102	9,868	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**-116,69**	**-112896**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-185,49	-179451	
		НР второго уровня	%	3,6		-6,68	-6460	
		Накладные расходы	%	--		-75,47	-73015	
		Сметная прибыль	%	8		-15,37	-14873	
2	**12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Разборка рулонных свесов (искл.из акта №3)**	**м**	**87,0200**		**-108,35**	**-9429**	**59,1 -3129**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,091	7,919	-668,59	-5294	
		Итого оплата труда:				**-60,84**	**-5294**	
2. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,104424	-34,81	-4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**-0,04**	**-4**	
2. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,17404	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**-60,88**	**-5298**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-96,84	-8427	
		НР второго уровня	%	3,6		-3,49	-303	
		Накладные расходы	%	--		-39,44	-3432	
		Сметная прибыль	%	8		-8,03	-698	
3	**12-080101-2001 РСНБ РК 2015**	**Разборка-стяжка выравнивающая цементная (искл.из акта №3)**	**м2**	**967,4580**		**-498,67**	**-482438**	**59,1 -152991**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,34216	331,025	-749,93	-248246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00992	9,597	-1106,72	-10621	
		Итого оплата труда:				**-267,57**	**-258867**	
3. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0124	11,996	-3119,97	-37429	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0124	11,996	-1106,72	-13276	
		Итого эксплуатация машин:				**-30,95**	**-29943**	
		Итого прямые затраты:				**-287,55**	**-278189**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-445,68	-431179	
		НР второго уровня	%	3,6		-16,04	-15522	
		Накладные расходы	%	--		-174,18	-168513	
		Сметная прибыль	%	8		-36,94	-35736	
14	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (карнизные свесы) из листовой оцинкованной стали. Устройство (искл.из акта №3)**	**м2 покрытия**	**87,0200**		**-3051,21**	**-265516**	**56,4** **-40265**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	97,271	-730,83	-71089	
14.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,293693	-1033,71	-304	
		Итого оплата труда:				**-820,41**	**-71392**	
14.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,17404	-3119,97	-543	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,17404	-1106,72	-193	
14.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,060914	-1765,47	-108	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,060914	-825,11	-50	
		Итого эксплуатация машин:				**-9,34**	**-813**	
14.5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	10,442	-99,96	-1044	
14.6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	3,481	-346,48	-1206	
14.7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,496014	-247752,49	-122889	
		Итого материалов:				**-1438,04**	**-125139**	
		Итого прямые затраты:				**-2264,31**	**-197040**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-2727,02	-237305	
		НР второго уровня	%	3,6		-98,17	-8543	
		Накладные расходы	%	--		-560,88	-48808	
		Сметная прибыль	%	8		-226,02	-19668	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**-593424**	**-262940**
		В том числе						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-593424**	
Материалы -			Тенге				**-125139**	
Всего заработная плата -			Тенге				**-448167**	
		Накладные расходы -	Тенге				**-293768**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**-262939**	**-262939**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**-30829**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**-70975**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-958167**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-615**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-448167**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**-958167**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-615**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -						
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 ГОДА	Тенге				-448167	
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ 2018 ГОДА	Тенге				-958167	
		С учетом понижающего коэффициента	1,0599383				-1015598	
		Пропущено в акте №1 (250835*1,0599383*0,91019868-199826,43-11977,26)	0,91019868				-924 395,96	
		Пропущено в акте №3 (8502784*1,0599383*0,91019868-7179703,82)					30 190,49	
		ИТОГО					1 023 394,81	
		НДС (12 %)					129 189,34	
		Итого по акту с учетом НДС					15 502,72	
							144 692,06	

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Успенского района"
Руководитель_____ Жиренова А.К.

Технадзор:
ТОО "Best Garant KAZ"
Директор_____ Макажанов Е.Е.

Авторский надзор:
ТОО "Март-Д"
Директор_____ Уахитов А.Т.

Подрядчик:
ТОО "Respect Stroy Project LTD"
Руководитель_____ Рахметов Р.К.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Успенского района"
Подрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD"
Наименование объекта: ГУ "Павловская средняя общеобразовательная школы, Успенского района Павлодарской области

Договор № 139 от 2020-05-05

Акт №6
приемки выполненных работ за 06 июля
(локальная смета 2-1-2)
Капитальный ремонт пищеблока и замена дверных блоков здания школы ГУ "Павловская СОШ"

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы						
		Проемы						
10	**11-100107-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка металлического дверного блока огрунтованного и окрашенного**	**м2**	**4,2000**		**2435,97**	**10231**	**59,8 / 2075**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,92115	3,869	806,01	3118	
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101375	0,425775	825,11	351	
		Итого оплата труда:				**826,10**	**3470**	
10. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0811	0,34062	1765,47	601	
		Итого эксплуатация машин:				**178,97**	**752**	
10. 4	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00076	0,003192	16695,91	53	
10. 5	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00294	26027,18	77	
10. 6	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	4,2	--	--	
10. 7	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,65	2,73	215,22	588	
10. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,536018	2,251	982,74	2212	
10. 9	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0152	0,06384	346,48	22	
10. 10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0168	0,07056	196,54	14	
10. 11	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,2241	0,94122	190,42	179	
10. 12	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000171	0,000718	75443,28	54	
		Итого материалов:				**761,71**	**3199**	
		Итого прямые затраты:				**1683,14**	**7069**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2177,15	9144	
		НР второго уровня	%	3,6		78,38	329	
		Накладные расходы	%	--		572,39	2404	
		Сметная прибыль	%	8		180,44	758	
11	**21-090402-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**4,2000**		**39312,89**	**165114**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**35135,93**	**147571**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		1264,89	5313	
		Накладные расходы	%	--		1264,89	5313	
		Сметная прибыль	%	8		2912,07	12231	
12	**21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2,0000**		**5638,82**	**11278**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5039,70**	**10079**	
		НР второго уровня	%	3,6		181,43	363	
		Накладные расходы	%	--		181,43	363	
		Сметная прибыль	%	8		417,69	835	
13	**21-090404-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78**	**шт.**	**2,0000**		**852,24**	**1704**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**761,69**	**1523**	
		НР второго уровня	%	3,6		27,42	55	
		Накладные расходы	%	--		27,42	55	
		Сметная прибыль	%	8		63,13	126	
14	**21-090404-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**2,0000**		**6846,90**	**13694**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**6119,42**	**12239**	
		НР второго уровня	%	3,6		220,30	441	
		Накладные расходы	%	--		220,30	441	
		Сметная прибыль	%	8		507,18	1014	
15	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**13,0200**		**1994,21**	**25965**	**59,8 / 6756**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,122	14,603	749,93	10951	
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,031625	0,411757	839,92	346	
		Итого оплата труда:				**867,68**	**11297**	
15. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	2,052	9,39	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,02604	3119,97	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02604	1106,72	29	
15. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,02604	1362,88	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02604	730,83	19	
15. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,621054	18,64	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,277326	1765,47	490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,531216	31,54	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**62,78**	**817**	
15. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,01302	21956,36	286	
15. 10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	3,125	982,74	3071	
15. 11	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	39,451	33,11	1306	
15. 12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,093874	196,54	18	
		Итого материалов:				**359,55**	**4681**	
		Итого прямые затраты:				**1263,45**	**16450**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1782,33	23206	
		НР второго уровня	%	3,6		64,16	835	
		Накладные расходы	%	--		583,04	7591	
		Сметная прибыль	%	8		147,72	1923	
16	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**1,6800**		**11884,39**	**19966**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**10621,68**	**17844**	
		НР второго уровня	%	3,6		382,38	642	
		Накладные расходы	%	--		382,38	642	
		Сметная прибыль	%	8		880,32	1479	
17	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**11,3400**		**11882,55**	**134748**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**10620,04**	**120431**	
		НР второго уровня	%	3,6		382,32	4336	
		Накладные расходы	%	--		382,32	4336	
		Сметная прибыль	%	8		880,19	9981	
18	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**14,0000**		**479,29**	**6710**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**428,37**	**5997**	
		НР второго уровня	%	3,6		15,42	216	
		Накладные расходы	%	--		15,42	216	
		Сметная прибыль	%	8		35,50	497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**7,0000**		**4328,94**	**30303**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3868,99**	**27083**	
		НР второго уровня	%	3,6		139,28	975	
		Накладные расходы	%	--		139,28	975	
		Сметная прибыль	%	8		320,66	2245	
20	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**71,2000**		**438,33**	**31209**	**59,8 2698**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,08993	6,403	700,02	4482	
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0356	825,11	29	
		Итого оплата труда:				**63,37**	**4512**	
20. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,02848	1765,47	50	
		Итого эксплуатация машин:				**0,88**	**63**	
20. 4	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	79,744	257,71	20551	
20. 5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	0,50552	196,54	99	
		Итого материалов:				**290,03**	**20650**	
		Итого прямые затраты:				**353,87**	**25195**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				391,76	27893	
		НР второго уровня	%	3,6		14,10	1004	
		Накладные расходы	%	--		52,00	3702	
		Сметная прибыль	%	8		32,47	2312	
21	11-150404-0110 РСНБ РК 2015	**Заполнения проемов дверных. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	**м2 окрашивае**	**31,2480**		**895,95**	**27997**	**54,8 3403**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,24035	7,51	825,11	6197	
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,015624	801,54	13	
		Итого оплата труда:				**198,72**	**6209**	
21. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,003125	1362,88	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0001	0,003125	730,83	2	
21. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,009374	1765,47	17	
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**26**	
21. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,002	0,062496	84,66	5	
21. 6	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,000187	408748,92	77	
21. 7	22-040501-1301	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,22	6,875	2227,68	15314	
		Итого материалов:				**492,71**	**15396**	
		Итого прямые затраты:				**691,86**	**21619**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				800,76	25022	
		НР второго уровня	%	3,6		28,83	901	
		Накладные расходы	%	--		137,72	4304	
		Сметная прибыль	%	8		66,37	2074	
22	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**9,7400**		**3669,18**	**35738**	**59,8 4627**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,95933	9,344	759,18	7094	
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	0,825465	780,47	644	
		Итого оплата труда:				**794,45**	**7738**	
22. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,312654	1362,88	426	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0321	0,312654	730,83	229	
22. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	2,037	18,64	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
22. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,347718	1765,47	614	
22. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	3,137	13,78	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**143,89**	**1401**	
22. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	12,029	982,74	11821	
22. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,52	63,505	24,49	1555	
22. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	4,188	108,14	453	
22. 10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	28,538	80,69	2303	
22. 11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	77,92	9,86	768	
22. 12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,02	39,155	48,98	1918	
		Итого материалов:				**1932,06**	**18818**	
		Итого прямые затраты:				**2804,25**	**27313**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3279,33	31941	
		НР второго уровня	%	3,6		118,06	1150	
		Накладные расходы	%	--		593,14	5777	
		Сметная прибыль	%	8		271,79	2647	
23	**21-090202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**7,9300**		**30593,48**	**242606**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**27342,95**	**216830**	
		НР второго уровня	%	3,6		984,35	7806	
		Накладные расходы	%	--		984,35	7806	
		Сметная прибыль	%	8		2266,18	17971	
24	**21-090202-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**1,8100**		**25363,89**	**45909**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**22669,00**	**41031**	
		НР второго уровня	%	3,6		816,08	1477	
		Накладные расходы	%	--		816,08	1477	
		Сметная прибыль	%	8		1878,81	3401	
25	**11-100107-0107 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**7,8800**		**1700,55**	**13400**	**59,8 / 3578**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,974165	7,676	740,07	5681	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,045625	0,359525	839,99	302	
		Итого оплата труда:				**759,28**	**5983**	
25. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,092	0,72496	9,39	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,022852	3119,97	71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,022852	1106,72	25	
25. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,022852	1362,88	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,022852	730,83	17	
25. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0259	0,204092	18,64	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0307	0,241916	1765,47	427	
25. 8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,02	0,1576	31,54	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**86,47**	**681**	
25. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00788	21956,36	173	
25. 10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,418	982,74	1394	
25. 11	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1,77	13,948	33,11	462	
25. 12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00481	0,037903	196,54	7	
		Итого материалов:				**258,40**	**2036**	
		Итого прямые затраты:				**1065,82**	**8399**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1519,87	11977	
		НР второго уровня	%	3,6		54,72	431	
		Накладные расходы	%	--		508,76	4009	
		Сметная прибыль	%	8		125,97	993	
26	**21-090202-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-19, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**3,9900**		**23325,95**	**93071**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**20847,59**	**83182**	
		НР второго уровня	%	3,6		750,51	2995	
		Накладные расходы	%	--		750,51	2995	
		Сметная прибыль	%	8		1727,85	6894	
28	**21-090202-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**2,0000**		**24907,73**	**49815**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**22261,31**	**44523**	
		НР второго уровня	%	3,6		801,41	1603	
		Накладные расходы	%	--		801,41	1603	
		Сметная прибыль	%	8		1845,02	3690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	**21-090202-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**1,8900**		**26376,53**	**49852**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**23574,05**	**44555**	
		НР второго уровня	%	3,6		848,67	1604	
		Накладные расходы	%	--		848,67	1604	
		Сметная прибыль	%	8		1953,82	3693	
35	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**3,0200**		**4645,08**	**14028**	**59,8 331**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,24587	0,742527	730,83	543	
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004625	0,013967	807,27	11	
		Итого оплата труда:				**183,42**	**554**	
35. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,002114	1362,88	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,002114	730,83	2	
35. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,00906	1765,47	16	
		Итого эксплуатация машин:				**7,81**	**24**	
35. 5	21-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	1	3,02	2923,57	8829	
35. 6	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	2,739	982,74	2692	
35. 7	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	12,08	9,86	119	
		Итого материалов:				**3854,36**	**11640**	
		Итого прямые затраты:				**4041,86**	**12206**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4151,54	12538	
		НР второго уровня	%	3,6		149,46	451	
		Накладные расходы	%	--		259,14	783	
		Сметная прибыль	%	8		344,08	1039	
36	**21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**4,0000**		**66,27**	**265**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**59,23**	**237**	
		НР второго уровня	%	3,6		2,13	9	
		Накладные расходы	%	--		2,13	9	
		Сметная прибыль	%	8		4,91	20	
				Стены				
37	**11-460201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**	**0,7500**		**43814,24**	**32861**	**50,8 3902**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	14,63	10,973	700,02	7681	
		Итого оплата труда:				**10241,29**	**7681**	
37. 2	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32	0,24	69,86	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**22,36**	**17**	
37. 3	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,18	18793,69	3383	
37. 4	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,3	47955,76	14387	
		Итого материалов:				**23692,79**	**17770**	
		Итого прямые затраты:				**33956,44**	**25467**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				39159,01	29369	
		НР второго уровня	%	3,6		1409,72	1057	
		Накладные расходы	%	--		6612,30	4959	
		Сметная прибыль	%	8		3245,50	2434	
39	**12-110101-0111 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной**	**м2**	**24,1200**		**2482,35**	**59874**	**59,1 16848**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	1,306	31,508	887,96	27978	
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0301	0,726012	730,83	531	
		Итого оплата труда:				**1181,94**	**28508**	
39. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,110952	1362,88	151	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0046	0,110952	730,83	81	
39. 4	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0255	0,61506	829,07	510	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0255	0,61506	730,83	450	
		Итого эксплуатация машин:				**27,41**	**661**	
39. 5	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,18	4,342	187,86	816	
39. 6	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	3,4	82,008	87,83	7203	
39. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	0,270144	25,42	7	
		Итого материалов:				**332,72**	**8025**	
		Итого прямые затраты:				**1520,07**	**36664**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2218,60	53513	
		НР второго уровня	%	3,6		79,87	1926	
		Накладные расходы	%	--		778,40	18775	
		Сметная прибыль	%	8		183,88	4435	
40	**12-110101-0109 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей**	**м2**	**102,4200**		**1339,61**	**137203**	**59,1 38250**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,738	75,586	837,44	63299	
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	1,946	730,83	1422	
		Итого оплата труда:				**631,92**	**64721**	
40. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,471132	1362,88	642	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0046	0,471132	730,83	344	
40. 4	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	1,475	829,07	1223	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0144	1,475	730,83	1078	
		Итого эксплуатация машин:				**18,21**	**1865**	
40. 5	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,1	10,242	187,86	1924	
40. 6	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	1,92	196,646	87,83	17271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,645246	25,42	16	
		Итого материалов:				**187,58**	**19212**	
		Итого прямые затраты:				**823,82**	**84375**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1197,28	122626	
		НР второго уровня	%	3,6		43,10	4415	
		Накладные расходы	%	--		416,56	42665	
		Сметная прибыль	%	8		99,23	10163	
41	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашивае**	**454,4200**		**943,74**	**428854**	**54,8 104613**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,5382	244,569	778,28	190343	
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,68163	817,25	557	
		Итого оплата труда:				**420,10**	**190900**	
41. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,045442	1362,88	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,045442	730,83	33	
41. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,499862	1765,47	882	
		Итого эксплуатация машин:				**2,60**	**1181**	
41. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,010906	1443,37	16	
41. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,409	84,66	119	
41. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,817	162,18	619	
41. 8	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,034082	320865,13	10936	
41. 9	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	51,349	371,46	19074	
41. 10	22-040705-0401	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,000184	0,083477	444093,37	37072	
41. 11	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	231,754	83,35	19317	
		Итого материалов:				**191,79**	**87152**	
		Итого прямые затраты:				**613,26**	**278676**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				843,47	383289	
		НР второго уровня	%	3,6		30,36	13798	
		Накладные расходы	%	--		260,58	118412	
		Сметная прибыль	%	8		69,91	31767	
42	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов оконных**	**м2 окрашивае**	**24,1200**		**745,38**	**17978**	**54,8 4578**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,4485	10,818	768,42	8313	
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002125	0,051255	814,02	42	
		Итого оплата труда:				**346,37**	**8354**	
42. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,004824	1362,88	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,004824	730,83	4	
42. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,03618	1765,47	64	
		Итого эксплуатация машин:				**3,65**	**88**	
42. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,074772	84,66	6	
42. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,202608	162,18	33	
42. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,015196	133257,55	2025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	12,301	83,35	1025	
		Итого материалов:				**128,09**	**3089**	
		Итого прямые затраты:				**476,37**	**11490**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				666,18	16068	
		НР второго уровня	%	3.6		23,98	578	
		Накладные расходы	%	--		213,79	5157	
		Сметная прибыль	%	8		55,21	1332	
43	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного**	**м2 поверхност**	**113,2900**		**5152,57**	**583735**	**54,8 86404**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,748	198,031	787,52	155953	
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020625	2,337	735,40	1718	
		Итого оплата труда:				**1391,75**	**157672**	
43. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,090632	3377,54	306	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,090632	825,11	75	
43. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	1,473	780,58	1150	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,473	730,83	1077	
43. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,305883	1362,88	417	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,305883	730,83	224	
		Итого эксплуатация машин:				**20,66**	**2341**	
43. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,56645	84,66	48	
43. 7	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	113,29	2155,17	244159	
43. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	56,645	236,27	13384	
43. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	1,054	25,42	27	
43. 10	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	424,837	45,66	19398	
		Итого материалов:				**2445,19**	**277016**	
		Итого прямые затраты:				**3842,44**	**435310**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4605,12	521714	
		НР второго уровня	%	3.6		165,78	18782	
		Накладные расходы	%	--		928,46	105186	
		Сметная прибыль	%	8		381,67	43240	
44	**12-120103-0407 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы и воздуховоды. Окраска алюминиевым порошком за два раза**	**м2**	**20,1600**		**738,90**	**14896**	**59,1 4325**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,478	9,636	759,18	7316	
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,002016	825,10	2	
		Итого оплата труда:				**362,97**	**7317**	
44. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002016	1765,47	4	
		Итого эксплуатация машин:				**0,18**	**4**	
44. 4	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,002	0,04032	84,66	3	
44. 5	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00009	0,001814	313640,29	569	
44. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,054	1,089	381,66	415	
44. 7	22-040401-0105	Пудра алюминиевая ПАП-1 ГОСТ 5494-95	т	0,000024	0,000484	1408471,28	681	
		Итого материалов:				**82,81**	**1669**	
		Итого прямые затраты:				**445,87**	**8989**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				660,39	13313	
		НР второго уровня	%	3,6		23,77	479	
		Накладные расходы	%	--		238,29	4804	
		Сметная прибыль	%	8		54,73	1103	
45	**12-120103-0211 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза**	**м2**	**41,9100**		**992,43**	**41593**	**59,1 12726**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	0,741	31,055	693,24	21529	
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,004191	825,10	3	
		Итого оплата труда:				**513,77**	**21532**	
45. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,004191	1765,47	7	
		Итого эксплуатация машин:				**0,18**	**7**	
45. 4	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,04191	84,66	4	
45. 5	22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,16	6,706	433,68	2908	
		Итого материалов:				**69,47**	**2912**	
		Итого прямые затраты:				**583,34**	**24448**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				886,98	37173	
		НР второго уровня	%	3,6		31,93	1338	
		Накладные расходы	%	--		335,57	14064	
		Сметная прибыль	%	8		73,51	3081	
46	**12-120103-0213 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза**	**м2**	**16,0710**		**977,84**	**15715**	**59,1 4517**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,634	10,189	749,93	7641	
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,001607	825,09	1	
		Итого оплата труда:				**475,54**	**7642**	
46. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001607	1765,47	3	
		Итого эксплуатация машин:				**0,18**	**3**	
46. 4	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,016071	84,66	1	
46. 5	22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,16	2,571	433,68	1115	
46. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1935	3,11	247,02	768	
		Итого материалов:				**117,27**	**1885**	
		Итого прямые затраты:				**592,90**	**9529**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				873,95	14045	
		НР второго уровня	%	3,6		31,46	506	
		Накладные расходы	%	--		312,51	5022	
		Сметная прибыль	%	8		72,43	1164	
				Потолок				
48	**12-110101-0110 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм**	**м2**	**122,7000**		**1674,55**	**205468**	**59,1 58089**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,8976	110,136	875,02	96371	
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	2,626	730,83	1919	
		Итого оплата труда:				**801,06**	**98290**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,56442	1362,88	769	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,56442	730,83	413	
48. 4	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0168	2,061	829,07	1709	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0168	2,061	730,83	1506	
		Итого эксплуатация машин:				**20,20**	**2478**	
48. 5	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,11	13,497	187,86	2536	
48. 6	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	2,24	274,848	87,83	24140	
48. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	0,90798	25,42	23	
		Итого материалов:				**217,59**	**26699**	
		Итого прямые затраты:				**1023,21**	**125548**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1496,63	183637	
		НР второго уровня	%	3,6		53,88	6611	
		Накладные расходы	%	--		527,30	64700	
		Сметная прибыль	%	8		124,04	15220	
49	**11-150405-0102 РСНБ РК 2015**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным**	**м2 окрашивае**	**122,0800**		**329,56**	**40233**	**54,8 9172**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,1771	21,62	768,42	16614	
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,1526	815,68	124	
		Итого оплата труда:				**137,11**	**16738**	
49. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,012208	1362,88	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,012208	730,83	9	
49. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,109872	1765,47	194	
		Итого эксплуатация машин:				**2,16**	**263**	
49. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0011	0,134288	84,66	11	
49. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,402864	162,18	65	
49. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,069586	133257,55	9273	
49. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	6,714	83,35	560	
		Итого материалов:				**81,17**	**9909**	
		Итого прямые затраты:				**219,41**	**26786**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				294,55	35958	
		НР второго уровня	%	3,6		10,60	1295	
		Накладные расходы	%	--		85,74	10467	
		Сметная прибыль	%	8		24,41	2980	
				Полы				
50	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**11,2600**		**10479,31**	**117997**	**60,9 21776**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,726	41,955	700,02	29369	
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6875	7,741	825,11	6387	
		Итого оплата труда:				**3175,54**	**35757**	
50. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	1,013	3377,54	3423	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	1,013	825,11	836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	5,18	1874,32	9708	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	5,18	825,11	4274	
50. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	10,472	11,48	120	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1471,05**	**16564**	
50. 6	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	3,265	2979,98	9731	
50. 7	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	1,013	2660,59	2696	
50. 8	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	11,26	2245,20	25281	
50. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,689	25,42	43	
		Итого материалов:				**3352,66**	**37751**	
		Итого прямые затраты:				**7431,99**	**83684**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9365,89	105460	
		НР второго уровня	%	3,6		337,17	3797	
		Накладные расходы	%	--		2271,07	25572	
		Сметная прибыль	%	8		776,24	8741	
51	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**248,7000**		**1314,45**	**326903**	**60,9 / 47103**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,41515	103,248	680,92	70303	
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0355	8,829	797,56	7042	
		Итого оплата труда:				**311,00**	**77345**	
51. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	2,984	3377,54	10080	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	2,984	825,11	2462	
51. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	9,849	10,84	107	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	2,014	1874,32	3776	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	2,014	825,11	1662	
51. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	2,064	1362,88	2813	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	2,064	730,83	1508	
		Итого эксплуатация машин:				**84,32**	**20970**	
51. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	7,61	2055,91	15646	
51. 8	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	7,61	18123,81	137926	
51. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	8,705	25,42	221	
		Итого материалов:				**618,39**	**153793**	
		Итого прямые затраты:				**985,39**	**245067**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1174,79	292170	
		НР второго уровня	%	3,6		42,29	10518	
		Накладные расходы	%	--		231,69	57621	
		Сметная прибыль	%	8		97,37	24215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	**11-110101-0601 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция полимерцементным составом на ГКЖ-10 толщиной слоя 30 мм. Устройство**	**м2 поверхност**	**248,7000**		**2623,67**	**652507**	**60,9 124800**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,7981	198,487	825,11	163774	
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,206125	51,263	802,75	41152	
		Итого оплата труда:				**823,99**	**204926**	
52. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0993	24,696	1874,32	46288	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0993	24,696	825,11	20377	
52. 4	31-030205-0102	Насосы для строительных растворов, 5 м3/ч	маш.-ч	0,0993	24,696	135,87	3355	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
52. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0092	2,288	1362,88	3118	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	2,288	730,83	1672	
52. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0265	6,591	1765,47	11635	
52. 7	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0299	7,436	829,07	6165	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0299	7,436	730,83	5434	
		Итого эксплуатация машин:				**354,66**	**88203**	
52. 8	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0232	5,77	2055,91	11862	
52. 9	21-100501-1201	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1	248,7	368,22	91576	
52. 10	21-130101-1601	Портландцемент напрягающий ГОСТ 10178-85 марки 400	т	0,0167	4,153	17896,42	74329	
52. 11	21-130703-1702	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0,00009	0,022383	445755,30	9977	
52. 12	22-041004-0101	Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	кг	0,07	17,409	1068,96	18610	
52. 13	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00748	1,86	25,42	47	
		Итого материалов:				**829,92**	**206402**	
		Итого прямые затраты:				**1843,10**	**458379**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2344,91	583178	
		НР второго уровня	%	3,6		84,42	20994	
		Накладные расходы	%	--		586,23	145794	
		Сметная прибыль	%	8		194,35	48334	
53	**11-110101-2705 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**248,7000**		**4468,56**	**1111330**	**60,9 151992**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,301	323,643	749,93	242710	
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03675	9,14	751,35	6867	
		Итого оплата труда:				**1003,53**	**249577**	
53. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,89532	3377,54	3024	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,89532	825,11	739	
53. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	3,83	9,39	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	5,72	1362,88	7796	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	5,72	730,83	4180	
53. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,69636	1765,47	1229	
53. 7	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	2,189	145,36	318	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**62,34**	**15504**	
53. 8	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,244	84,66	105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53. 9	22-040101-9913	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,02487	83168,41	2068	
53. 10	22-060301-0620	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	253,674	1986,99	504048	
53. 11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,2487	25,42	6	
53. 12	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	1119,15	45,66	51100	
53. 13	22-050107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	149,22	172,35	25718	
		Итого материалов:				**2344,38**	**583046**	
		Итого прямые затраты:				**3382,63**	**841260**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3993,78	993252	
		НР второго уровня	%	3,6		143,78	35757	
		Накладные расходы	%	--		754,92	187749	
		Сметная прибыль	%	8		331,00	82321	
54	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**238,8000**		**680,93**	**162605**	**60,9 32292**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,2714	64,81	815,87	52877	
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,1791	825,11	148	
		Итого оплата труда:				**222,05**	**53025**	
54. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,14328	1765,47	253	
		Итого эксплуатация машин:				**1,32**	**316**	
54. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,38208	16261,35	6213	
54. 5	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	241,188	222,36	53631	
		Итого материалов:				**250,60**	**59844**	
		Итого прямые затраты:				**473,35**	**113037**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				608,58	145329	
		НР второго уровня	%	3,6		21,91	5232	
		Накладные расходы	%	--		157,13	37524	
		Сметная прибыль	%	8		50,44	12045	
		Прочие работы						
55	**41-010101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**27,8943**		**762,40**	**21267**	
		Итого прямые затраты:				**681,40**	**19007**	
		НР второго уровня	%	3,6		24,53	684	
		Накладные расходы	%	--		24,53	684	
		Сметная прибыль	%	8		56,47	1575	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**3719092**	**744855**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3719092**	
Материалы -			Тенге				**1572595**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1269748**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				773125	
		Транспортные расходы -	Тенге				19007	
		Накладные расходы -	Тенге				905557	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				744855	744855
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				160702	
		Сметная прибыль -	Тенге				369972	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4994621	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1624	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1269748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4994621	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1624	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1269748	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				3719092	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1200136	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				154229	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				69612	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2345720	
		- перевозка грузов	Тенге				19007	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				744855	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				4463947	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				160702	
	ИТОГО:		Тенге				4624648	
	Сметная прибыль		Тенге				369972	
	ИТОГО по акту:		Тенге				4994620	
		Итого в текущих ценах 2017 г					**4 994 620**	
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ 2018 ГОДА		1,0599383				5293989	
	С учетом понижающего коэффициента		0,91019868				4 818 581,80	
	Пропущено в акте №2 (611619*1,0599383*0,91019868-487243,63-29204,07)						73 614,45	
	Пропущено в акте №4 (967582*1,0599383*0,91019868-817020,72)						116 458,31	
	ИТОГО						5 008 654,56	
	НДС (12 %)						601 038,55	
	Итого по акту с учетом НДС						**5 609 693,11**	

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Успенского района"
Руководитель _____ Жиренова А.К.

Подрядчик:
ТОО "Respect Stroy Project LTD"
Руководитель _____ Рахметов Р.К.

Технадзор:
ТОО "Best Garant KAZ"
Директор _____ Макажанов Е.Е.

Авторский надзор:
ТОО "МартАД"
Директор _____ Уахитов А.Т.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Успенского района"
Подрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD"
Наименование объекта: ГУ "Павловская средняя общеобразовательная школы, Успенского района Павлодарской области

Договор № 139 от 2020-05-05

Акт №7
приемки выполненных работ за 06 июля
(локальная смета 2-1-3)
Капитальный ремонт системы отопления ГУ "Павловская СОШ"

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**12-150102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**13,0000**		**1366,25**	**17761**	**59,1 5828**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,1)	чел-ч	1,1	14,3	674,75	9649	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,2912	730,83	213	
		Итого оплата труда:				**758,60**	**9862**	
1. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	0,2912	1362,88	397	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0224	0,2912	730,83	213	
		Итого эксплуатация машин:				**30,53**	**397**	
		Итого прямые затраты:				**772,75**	**10046**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1221,08	15874	
		НР второго уровня	%	3,6		43,96	571	
		Накладные расходы	%	--		492,29	6400	
		Сметная прибыль	%	8		101,20	1316	
2	**12-150102-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм (16 м в 2 нитки, 11,5 м в 4 нитки). Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопрово**	**78,0000**		**876,46**	**68364**	**59,1 21999**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,653	50,934	730,83	37224	
		Итого оплата труда:				**477,23**	**37224**	
2. 2	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,136	10,608	17,05	181	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,32**	**181**	
2. 3	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0035	0,273	4812,68	1314	
2. 4	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0271	2,114	180,83	382	
		Итого материалов:				**21,74**	**1696**	
		Итого прямые затраты:				**501,30**	**39101**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				783,34	61101	
		НР второго уровня	%	3,6		28,20	2200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		310,24	24199	
		Сметная прибыль	%	8		64,92	5064	
3	**11-160301-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**0,6000**		**778,93**	**467**	**60,4 / 90**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,297	0,1782	825,11	147	
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,003	864,53	3	
		Итого оплата труда:				**249,38**	**150**	
3.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,00048	3525,73	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0008	0,00048	825,11	0	
3.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00042	3119,97	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0007	0,00042	1106,72	0	
3.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,0021	1765,47	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0035	0,0021	825,11	2	
3.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,0069	17,05	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**11,38**	**7**	
3.7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,00102	483,11	0	
3.8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000001	592726,81	0	
3.9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,001686	180,83	0	
3.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,00036	304,78	0	
3.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,00318	371,46	1	
3.12	23-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1	0,6	283,51	170	
3.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,0015	103,21	0	
3.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,00264	247,02	1	
		Итого материалов:				**289,11**	**173**	
		Итого прямые затраты:				**545,54**	**327**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				696,17	418	
		НР второго уровня	%	3,6		25,06	15	
		Накладные расходы	%	--		175,69	105	
		Сметная прибыль	%	8		57,70	35	
4	**23-020101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**106,57**	**213**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**95,25**	**191**	
		НР второго уровня	%	3,6		3,43	7	
		Накладные расходы	%	--		3,43	7	
		Сметная прибыль	%	8		7,89	16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**25,0500**		**19639,10**	**491959**	**60,4 8915**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,70246	17,597	768,42	13522	
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	1,564	791,48	1238	
		Итого оплата труда:				**589,19**	**14759**	
5.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,054183	9,39	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
5.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,036122	3119,97	113	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,001442	0,036122	1106,72	40	
5.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	0,665679	1362,88	907	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,026574	0,665679	730,83	487	
5.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	0,86177	1765,47	1521	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,034402	0,86177	825,11	711	
		Итого эксплуатация машин:				**101,47**	**2542**	
5.7	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,01265	15350,63	194	
5.8	21-130207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	1,583	933,30	1478	
5.9	23-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,19539	5319,30	1039	
5.10	23-021104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,192885	5524,32	1066	
5.11	23-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	25,05	16404,57	410934	
		Итого материалов:				**16555,33**	**414711**	
		Итого прямые затраты:				**17196,59**	**430775**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17552,46	439689	
		НР второго уровня	%	3,6		631,89	15829	
		Накладные расходы	%	--		987,76	24743	
		Сметная прибыль	%	8		1454,75	36441	
6	**11-180301-0408 РСНБ РК 2015**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**	**м труб нитки**	**78,0000**		**3016,06**	**235253**	**60,4 9435**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,24617	19,201	778,28	14944	
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010094	0,787332	859,59	677	
		Итого оплата труда:				**200,27**	**15621**	
6.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,010506	0,819468	9,39	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
6.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000206	0,016068	3525,73	57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,000206	0,016068	825,11	13	
6.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001236	0,096408	3119,97	301	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,001236	0,096408	1106,72	107	
6.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008652	0,674856	1765,47	1191	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,008652	0,674856	825,11	557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**19,96**	**1557**	
6. 7	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000067	0,005226	15350,63	80	
6. 8	21-130207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0275	2,145	933,30	2002	
6. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0011	0,0858	304,78	26	
6.10	23-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,00335	0,2613	5319,30	1390	
6.11	23-021104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,00335	0,2613	5524,32	1444	
6.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0027	0,2106	247,02	52	
6.13	23-051003-0108	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм ГОСТ 31311-2005	м	1	78	2299,08	179328	
		Итого материалов:				**2363,10**	**184322**	
		Итого прямые затраты:				**2574,65**	**200823**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2695,61	210257	
		НР второго уровня	%	3,6		97,04	7569	
		Накладные расходы	%	--		218,00	17004	
		Сметная прибыль	%	8		223,41	17426	
7	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка крана Маевского д.15 мм.**	**шт.**	**14,0000**		**2708,18**	**37915**	**60,4 9744**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	20,58	778,28	16017	
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,14	825,11	116	
		Итого оплата труда:				**1152,32**	**16133**	
7. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	4,9	147,49	723	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,14	1765,47	247	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,01	0,14	825,11	116	
		Итого эксплуатация машин:				**69,28**	**970**	
7. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0154	177996,32	2741	
7. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00196	195385,08	383	
7. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,028	30195,06	845	
7. 8	23-040905-1814	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	14	227,55	3186	
		Итого материалов:				**511,09**	**7155**	
		Итого прямые затраты:				**1724,44**	**24142**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2420,44	33886	
		НР второго уровня	%	3,6		87,14	1220	
		Накладные расходы	%	--		783,14	10964	
		Сметная прибыль	%	8		200,61	2808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**12-120103-0213 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза**	**м2**	**111,8900**		**977,84**	**109411**	**59,1 31446**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,634	70,938	749,93	53199	
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,011189	825,11	9	
		Итого оплата труда:				**475,54**	**53208**	
8. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,011189	1765,47	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,011189	825,11	9	
		Итого эксплуатация машин:				**0,18**	**20**	
8. 4	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,11189	84,66	9	
8. 5	22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,16	17,902	433,68	7764	
8. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1935	21,651	247,02	5348	
		Итого материалов:				**117,27**	**13122**	
		Итого прямые затраты:				**592,90**	**66340**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				873,95	97786	
		НР второго уровня	%	3,6		31,46	3520	
		Накладные расходы	%	--		312,51	34966	
		Сметная прибыль	%	8		72,43	8104	
9	**12-120103-0211 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза**	**м2**	**37,4400**		**992,43**	**37156**	**59,1 11368**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	0,741	27,743	693,24	19233	
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,003744	825,11	3	
		Итого оплата труда:				**513,77**	**19236**	
9. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,003744	1765,47	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003744	825,11	3	
		Итого эксплуатация машин:				**0,18**	**7**	
9. 4	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,03744	84,66	3	
9. 5	22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,16	5,99	433,68	2598	
		Итого материалов:				**69,47**	**2601**	
		Итого прямые затраты:				**583,34**	**21840**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				886,98	33209	
		НР второго уровня	%	3,6		31,93	1196	
		Накладные расходы	%	--		335,57	12564	
		Сметная прибыль	%	8		73,51	2752	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**793584**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**163934**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**5679**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2258**	