Форма 2в

Заказчик

Коммунальное государственное предприятие "Центральная районная больница Абайского района" управления здравоохранения Карагандинская область, Абайский район, п. Топар, Гиппократа, 1

Подрядчик

ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки

Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений. Капитальный ремонт здания инфекционного отделения №369

Договор

Акт выполненных работ № 2
за октябрь 2021г.
на Капитальный ремонт здания инфекционного отделения

Составлен в ценах 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Отопление и вентиляция										
			ВЕНТИЛЯЦИЯ										
1	76	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13		5207,72 1076,95	45,09 15,06	67700 14000	586 196	53114	10221 6234	84155
2	77	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9		5485,58 1332,40	50,17 20,18	49370 11992	452 182	36926	8765 4651	62786
3	78	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	48,1		5937,86 1770,73	53,82 21,68	285611 85172	2589 1043	197850	62075 27815	375501
4	79	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,4		5809,78 2046,50	53,82 21,68	37183 13098	345 139	23740	9530 3737	50450
5	80	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6		6012,48 2235,18	67,76 27,63	36075 13411	407 166	22257	9775 3668	49518
6	86	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минеральватными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	6,45		14551,80	2249,98	287359	14512	75981	146878	468976

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	87	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25 ф-50 ГОСТ 10499-95			30521,92	1105,60	196866	7131		34739	
				м3	9,933	16167,00	–	160587	–	160587	–	173434
						–	–	–	–		12847	
8	88	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка									
				заслонка	12	2333,21	58,53	27999	703	5975	15508	46988
						1776,79	18,14	21321	218		3481	
9	89	С123-050302-2045 2305-0302-2045 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 200 мм									
				шт.	1	5064,00	–	5064	–	5064	–	5469
						–	–	–	–		405	
10	90	С123-050302-2046 2305-0302-2046 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 450 мм х 200 мм									
				шт.	1	5293,00	–	5293	–	5293	–	5716
						–	–	–	–		423	
11	91	С123-050302-2005 2305-0302-2005 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 100 мм									
				шт.	2	3222,00	–	6444	–	6444	–	6960
						–	–	–	–		516	
12	92	С123-050302-2041 2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм									
				шт.	1	3964,00	–	3964	–	3964	–	4281
						–	–	–	–		317	
13	93	С123-050302-2003 2305-0302-2003 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 100 мм									
				шт.	7	2666,00	–	18662	–	18662	–	20155
						–	–	–	–		1493	
14	95	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210									
				кг	40	655,00	–	26200	–	26200	–	28296
						–	–	–	–		2096	
			В1									
15	96	Е11-201401-0104 1120-1401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,4 т. Установка									
				вентилятор	1	17807,94	1753,13	17808	1753	1106	11254	31387
						14948,73	681,45	14949	681		2325	
16	97	С123-050402-0310 2305-0402-0310 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4 Е, 220/1, Р 1,15 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 2489 м3/ч ГОСТ 7402-84									
				комплект	1	188452,00	–	188452	–	188452	–	203528
						–	–	–	–		15076	
17	100	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	5485,58	50,17	49370	452	36926	8765	62786
						1332,40	20,18	11992	182		4651	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	101	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26	5809,78 2046,50	53,82 21,68	151054 53209	1400 564	96145	38716 15182	204952
19	102	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16	6012,48 2235,18	67,76 27,63	96200 35763	1084 442	59353	26068 9781	132049
20	109	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	9	2333,21 1776,79	58,53 18,14	20999 15991	526 163	4482	11631 2610	35241
21	110	С123-050302-2043 2305-0302-2043 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	3	4606,00 --	-- --	13818 --	-- --	13818	-- 1105	14923
22	111	С123-050302-2041 2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	3964,00 --	-- --	15856 --	-- --	15856	-- 1268	17124
23	112	С123-050302-2003 2305-0302-2003 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	2666,00 --	-- --	5332 --	-- --	5332	-- 427	5759
24	113	Е11-200701-0404 1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	10507,90 1360,85	83,15 18,14	10508 1361	83 18	9064	993 920	12421
25	115	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	37	655,00 --	-- --	24235 --	-- --	24235	-- 1939	26174
26	116	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	5,16648	44551,80 30521,92	2249,98 1105,60	230176 157691	11624 5712	60861	117650 27826	375652
27	117	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	7,9563792	16167,00 --	-- --	128631 --	-- --	128631	-- 10290	138921
			В2									
28	118	Е11-201401-0104 1120-1401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,4 т. Установка	вентилятор	1	17807,94 14948,73	1755,15 681,45	17808 14949	1753 681	1106	11254 2325	31387

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	119	С123-050402-0310 2305-0402-0310 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4 Е, 220/1, Р 1,15 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 2489 м3/ч ГОСТ 7402-84									
				комплект	1	188452,00	–	188452	–	188452		203528
						–	–	–	–		15076	
30	120	Прайс лист СТПРАЙС-ЛИСТ РК г.Алматы "АирМед"	УФ секция обеззараживания ЛБ 50-25, N=0,39кВт									
				шт	1	787995,54	–	787996	–	787996	–	851036
						–	–	–	–		63040	
31	121	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка									
				м2 поверхности воздуховодов	9	5485,58	50,17	49370	452	36926	8765	62786
						1332,40	20,18	11992	182		4651	
32	122	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка									
				м2 поверхности воздуховодов	4,2	5937,86	53,82	24939	226	17276	5420	32788
						1770,73	21,68	7437	91		2429	
33	123	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка									
				м2 поверхности воздуховодов	41,8	5809,78	53,82	242849	2249	155057	62244	329500
						2046,50	21,68	85543	906		24407	
34	124	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка									
				м2 поверхности воздуховодов	1,2	6012,48	67,76	7215	81	4452	1955	9904
						2235,18	27,63	2682	33		734	
35	130	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка									
				заслонка	7	2333,21	58,53	16333	410	3485	9046	27410
						1776,79	18,14	12438	127		2030	
36	131	С123-050502-2043 2305-0502-2043 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 200 мм									
				шт	1	4606,00	–	4606	–	4606	–	4974
						–	–	–	–		368	
37	132	С123-050502-2041 2305-0502-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм									
				шт	6	3964,00	–	23784	–	23784	–	25687
						–	–	–	–		1903	
38	133	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами									
				зонт	1	5270,61	60,18	5271	60	4446	564	6302
						765,04	18,14	765	18		467	
39	135	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210									
				кг	37	655,00	–	24235	–	24235	–	26174

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1939	
40	136	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	5,61	44551,80	2249,98	249936	12622	66086	127750	407901
						30521,92	1105,60	171228	6202		30215	
41	137	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	8,6394	16167,00	--	139673	--	139673	--	150847
						--	--	--	--		11174	
			Система ВЕ2									
42	142	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8	6012,48	67,76	16835	189	10387	4562	23109
						2235,18	27,63	6259	77		1712	
43	145	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5270,61	60,18	5271	60	4446	564	6302
						765,04	18,14	765	18		467	
44	146	С121-050308-0375 2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,01	862,00	--	9	--	9	--	10
						--	--	--	--		1	
45	147	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,42	44551,80	2249,98	18712	945	4948	9564	30538
						30521,92	1105,60	12819	464		2262	
46	148	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,6468	16167,00	--	10457	--	10457	--	11294
						--	--	--	--		837	
			Система ВЕ3,4,5									
47	149	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н(нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	6012,48	67,76	43290	488	26709	11730	59422
						2235,18	27,63	16093	199		4402	
48	152	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	3	5270,61	60,18	15812	180	13337	1692	18904
						765,04	18,14	2295	54		1400	
49	153	С121-050308-0375 2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,03	862,00	--	26	--	26	--	28
						--	--	--	--		2	
50	154	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,72	44551,80	2249,98	32077	1620	8481	16396	52351

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	155	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95			30521,92	1105,60	21976	796		3878	
				м3	1,1088	16167,00	–	17926		17926	–	19360
						–	–	–	–		1434	
			Окна Лист АС-13									
52	170	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)									
				м2 проемов	32,37	2402,40	220,95	77766	7152	24822	44362	131898
						1414,65	108,10	45792	3499		9770	
53	171	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)									
				м2 проемов	18,556	3327,25	224,25	61740	4161	20040	35590	105117
						2023,00	108,10	37539	2006		7786	
54	172	С121-090201-0401 2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99									
				м2	29,2	17162,00	–	501130	–	501130	–	541220
						–	–	–	–		40090	
55	173	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - имост и поворотная створка ГОСТ 30674-99									
				м2	15,97	22137,00	–	353528	–	353528	–	381810
						–	–	–	–		28282	
56	174	С121-090201-0401 2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99									
				м2	5,756	17162,00	–	98784	–	98784	–	106687
						–	–	–	–		7903	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5005780	69164	3839228	829287	6301876
								1097388	32190	–	466806	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				787996				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				787996				
			Сметная прибыль	Тенге				63040				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				851036				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2368517				
		Материалы		Тенге				261217				
		Всего заработная плата		Тенге					669721			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1410751				
			Накладные расходы	Тенге				498190				
			Сметная прибыль	Тенге				229336				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3096043				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								487
			Сметная заработная плата	Тенге					669721			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1849267				
		Материалы		Тенге				824863				
		Всего заработная плата		Тенге					459857			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				554397				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сдача и испытание		Тенге				22384				
			Накладные расходы	Тенге				331097				
			Сметная прибыль	Тенге				174430				
		ВСЕГО, Стоимость слаботочных работ		Тенге				2354794				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								379
			Сметная заработная плата	Тенге					459857			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				6301873				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								866
			Сметная заработная плата	Тенге					1129578			
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляционные выходы АР12										
57	193	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2	2424,00	--	4848	--	4848	--	5236
						--	--	--	--		388	
58	194	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	2,55	701,06	86,84	1788	221	679	759	2750
						348,20	43,19	888	110		204	
59	195	С121-110403-0324 2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	м	2,601	1632,00	--	4245	--	4245	--	4585
						--	--	--	--		340	
60	196	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стальной оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	25,02	5545,72	206,45	138754	5166	73419	46083	199624
						2404,83	18,66	60169	467		14787	
61	197	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	1,02	44551,80	2249,98	45443	2295	12016	24518	75557
						30521,92	1105,60	31132	1128		5597	
62	198	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25 ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,5708	16167,00	--	25395	--	25395	--	27427
						--	--	--	--		2032	
63	199	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	24,8	207,14	3,06	5137	76	153	3957	9821
						197,90	1,53	4908	38		728	
64	200	С121-050308-0121 2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	25,45	1357,00	--	34536	--	34536	--	37299
						--	--	--	--		2763	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	201	Е11-100102-0602 1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,1	619,93	18,09	1302	38	787	447	1888
						227,29	8,98	477	19		140	
66	202	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4,12	655,00	--	2699	--	2699	--	2915
						--		--	--		216	
			Полы тип 3 (линолеум по доске)									
67	131	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	73,91	2545,37	191,17	188128	14129	149857	27282	232643
						326,65	66,04	24142	4881		17233	
68	132	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	7,391	25697,04	9,60	189927	71	156850	31026	238629
						4465,75	--	33006	--		17676	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				642202	21996	465484	134072	838374
								154722	6643	--	62104	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				634655				
		Материалы		Тенге				393759				
		Всего заработная плата		Тенге					161365			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64176				
			Накладные расходы	Тенге				134072				
			Сметная прибыль	Тенге				61500				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				830227				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
			Сметная заработная плата	Тенге					161365			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				7547				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7547				
			Сметная прибыль	Тенге				604				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				8151				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				838378				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
			Сметная заработная плата	Тенге					161365			
			РАЗДЕЛ 3. Пробиваемый проем КР7									
69	33	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,051	677517,07	45871,71	34553	2339	17393	13090	51454
						290614,02	14931,18	14821	761		3811	
70	34	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,051	262387,00	--	13382	--	13382	--	14453
						--	--	--	--		1071	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				47935	2339	30775	13090	65907
								14821	761	--	4882	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				47935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				17393				
	Всего заработная плата		Тенге					15582			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13382				
		Накладные расходы	Тенге				13090				
		Сметная прибыль	Тенге				4882				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				65907				11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					15582			
		Сметная заработная плата	Тенге				65907				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					15582			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 4.Генеральный план

			Покрытие тротуаров Тип 2									
71	25	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	140	933,40 276,05	146,29 43,85	130676 38647	20481 6139	71548	32246 13034	175956
72	26	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-2	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	140	-109,47 -12,26	-9,19 -2,76	-15326 -1716	-1286 -386	-12324	-1514 -1347	-18187
73	27	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7	2722,13 147,46	1048,72 238,63	19055 1032	7341 1670	10682	1946 1680	22681
74	28	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	140	2147,69 1471,46	181,09 52,10	300677 206004	25353 7294	69320	153575 36340	490592
75	29	С121-040509-0106 2104-0509-0106 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона классов от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	140	2128,00 --	-- --	297920 -	-- --	297920	-- 23834	321754
			Асфальтобетонное покрытие Тип 1									
76	18	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	33	2722,13 147,46	1048,72 238,63	89830 4866	34608 7875	50356	9173 7920	106924
77	19	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	220	725,09 35,01	175,50 52,07	159520 7702	38610 11455	113208	13793 13865	187179

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	20	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	220	1454,11 55,94	127,29 38,19	319904 12307	28004 8402	279593	14910 26785	361599
79	21	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (пор. к/т марки I Н-4см)	м2 покрытия	220	1655,83 46,44	127,09 31,85	364283 10217	27960 7007	326106	12401 30135	406819
80	22	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К-4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	220	740,75 0,48	0,08 --	162961 106	18 --	162837	76 13043	176080
81	23	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,066	123686,78 --	1824,39 957,58	8163 --	120 63	8043	46 657	8865
82	24	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (плот. м/т тип А марки I Н-4см)	м2 покрытия	220	1755,87 46,44	127,09 31,85	386291 10217	27960 7007	348114	12401 31895	430588
			Установка бортовых камней									
83	33	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.30.15)	м бортового камня	85,4	3990,12 792,93	32,00 12,59	340756 67716	2733 1075	270307	49530 31223	421509
84	34	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.30.18)	м бортового камня	34	4400,88 792,93	32,00 12,59	149630 26960	1088 428	121582	19719 13548	182897
85	35	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.20.08)	м бортового камня	130	2741,71 792,93	32,00 12,59	356422 103081	4160 1637	249181	75397 34546	466364
86	36	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	6549,00 --	-- --	6549 --	-- --	6549	-- 524	7073
87	37	С121-050110-0201 2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0013	287295,00 --	-- --	373 --	-- --	373	-- 30	403
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3077684	217150	2373395	393699	3749096

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								487139	59666	--	277712	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3071135				
		Материалы		Тенге				2068556				
		Всего заработная плата		Тенге					546805			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				373				
		Местные материалы		Тенге				297920				
			Накладные расходы	Тенге				393699				
			Сметная прибыль	Тенге				277188				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3742022				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445
			Сметная заработная плата	Тенге					546805			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				6549				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6549				
			Сметная прибыль	Тенге				524				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				7073				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3749095				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445
			Сметная заработная плата	Тенге					546805			

РАЗДЕЛ 5.Водопровод и канализация

Канализация бытовая К1

88	89	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	106	933,83 924,14	4,25 1,36	98986 97959	450 144	577	96141 15610	210737
89	90	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	40	967,86 963,75	1,74 0,89	38714 38550	70 24	94	37802 6121	82637
90	91	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	105,788	1077,00 --	-- --	113934 --	-- --	113934	-- 9115	123049
91	92	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	39,92	254,00 --	-- --	10140 --	-- --	10140	-- 811	10951
92	93	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	25	122,00 --	-- --	3050 --	-- --	3050	-- 244	3294
93	94	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50.	шт.	15	38,00 --	-- --	570 --	-- --	570	-- 46	616

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	95	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	11	4232,05 3474,63	225,27 113,65	46553 38221	2478 1250	5854	38682 6819	92053
95	96	С123-030102-0303 2303-0102-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	11	20731,00 --	-- --	228041 --	-- --	228041	-- 18243	246284
96	97	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	22	3428,97 3099,14	113,11 56,81	75437 68181	2489 1250	4767	68042 11478	154958
97	98	С123-030102-3206 2303-0102-3206 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	22	9118,00 --	-- --	200596 --	-- --	200596	-- 16048	216644
98	99	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	22	1005,00 --	-- --	22110 --	-- --	22110	-- 1769	23879
99	100	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	12	2111,54 1573,41	279,66 140,37	25338 18881	3355 1684	3102	20154 3639	49131
100	101	С123-030102-0212 2303-0102-0212 РСНБ РК 2015	Поддон душевой акриловый прямоугольный размерами 900 мм х 900 мм	шт.	12	21815,00 --	-- --	261780 --	-- --	261780	-- 20942	282722
101	102	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013/прочистка	шт.	22	707,00 --	-- --	15554 --	-- --	15554	-- 1244	16798
102	103	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	707,00 --	-- --	1414 --	-- --	1414	-- 113	1527
103	104	Е11-231401-0101 1123-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 110 мм. Укладка	м трубопровода	62	88,31 60,95	19,62 7,65	5475 3779	1216 474	480	4211 775	10461
104	105	С123-010603-0502 2301-0603-0502 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 125 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	62	2110,00 --	-- --	130820 --	-- --	130820	-- 10466	141286

1	106	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	106	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	2	701,06 348,20	86,84 43,19	1402 696	173 86	833	595 160	2157
106	107	С121-110403-0225 2111-0403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм СТ РК 3364 2019	м	2,2	1368,00 –	– –	3010 –	– –	3010	– 241	3251
			Канализация условно чистых вод К3									
107	109	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	35,446	933,83 924,14	4,25 1,36	33101 32757	150 48	194	32149 5220	70470
108	110	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	35,2294	1077,00 –	– –	37942 –	– –	37942	– 3035	40977
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1353967 299024	10381 4960	1044562 –	297776 132139	1783882
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				9887				
			Материалы	Тенге				1012				
			Всего заработная плата	Тенге					5035			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3010				
			Накладные расходы	Тенге				4806				
			Сметная прибыль	Тенге				1176				
			ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				15869				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					5035			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1344080				
			Материалы	Тенге				14589				
			Всего заработная плата	Тенге					298949			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1025951				
			Накладные расходы	Тенге				292970				
			Сметная прибыль	Тенге				130963				
			ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ	Тенге				1768013				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
			Сметная заработная плата	Тенге					298949			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1783882				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
			Сметная заработная плата	Тенге					303984			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12739135
			В ТОМ ЧИСЛЕ					2053094				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					321030			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					104220			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						7753444		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1667924	
			- Накладные расходы	Тенге							943643	
			- Сметная прибыль	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									12739135,00
		С учетом временных зданий и сооружений -1,2%	Тенге								12892004,62
		С учетом дополнительных затрат на работы в зимнее время 2,64%	Тенге								13232353,54
		С учетом непредвиденных затрат 2%	Тенге								13497000,61
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 100%. К=1,050036	Тенге								14172336,54
		С понижающим коэффициентом К=0,900000000016513	Тенге								12755102,04
		НДС	Тенге								1530612,25
		ВСЕГО с НДС	Тенге								14285714,28

Сдал:
Исполнитель
ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор

Рашев А.А.

Принял:
Заказчик
КГУ "Центральная районная больница Жанаозенского района управления здравоохранения Мангистауской области

Руководитель:

Бекан Н.Т.

Принял:
Авторский надзор
ТОО " Дала-Центр"

Нестеренко Е.А.

Принял:
Технический надзор
ТОО "Артемида снаб"

Ким Ю.Г.