Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» 12 2016 г.

Заказчик *ГУ «Отдел строительства Бурлинского района ЗКО», 090300 Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, ул.Советская 99*

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *от 20 декабря 2016 года, ТОО «АксайСтройСервис» директор – Есмуханов Кайнар Тлепкалиевич, г.Астана, район Сарыарка, Жеңіс, д.28, кв 97.*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от 20 декабря 2016 года, ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг», директор – Шаныгин Алексей Петрович, Эксперт – Каиргалиев Х.Г аттестаты КДС и ЖКХ за №06656 от 18.02.2014г, №06657 от 18.02.2014г, №06658 от 18.02.2014г.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *от 20 декабря 2016 года, ТОО «Газсервис и К», Султанов Арман Нурболатович.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Строительство инженерных сетей (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение) согласно ПДП с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО» новое строительство*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, село Жарсуат*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю *от «11» июня 2015 г. №30-Ш ГУ «Аппарат акима Жарсуатского сельского округа»;*

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *государственного учреждения «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» от 23.09.2016 года*
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Газсервис и К», №03-15*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *приказом №36 от 30.12.2015 года ГУ «Отдел строительства Бурлинского района ЗКО»*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***сентябрь 2016***
месяц, год
окончание работ ***декабрь 2016***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ***3***
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***3;***
фактически, месяц: ***3;***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Протяженность сетей газоснабжения	км	1,409	1,409	1,409	1,409
2. Протяженность сетей водоснабжения	км	1,9	1,9	1,9	1,9
5. Расчетная мощность	кВА	160	160	160	160
6.Трансформаторная подстанция	шт	1	1	1	1
7.Протяженность воздушной линии 10 кВ	км	0,755	0,755	0,755	0,755
8. Протяженность воздушной линии 0,4 кВ	км	1,975	1,975	1,975	1,975

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь застройки			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Сети водоснабжения проложены из труб ПЭ100 SDR17 «Питьевая» диаметрами 32 и 90 мм по ГОСТ 18599-2001; предусмотрено устройство 16 водопроводных колодцев и 5 пожарных гидрантов; водопотребление по данному объекту составляет: 1,57 л/с; 5,66 куб. м/час; 32,34 куб. м/сут; протяженность внутрипоселковой водопроводной сети - 1,9 км.

Для понижения давления с 0,6 МПа до 0,3 МПа установлен ГРПШ 03М-У1 с РДСК-50М. Газопровод среднего давления подземный из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR11 диаметром 63х5,8 мм по ГОСТ 18599-2001.

Для понижения давления с 0,3 МПа до 0,003 МПа установлен ГРПШ-05-2У1 с РДНК-400М. Газопровод низкого давления подземный из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR17,6 диаметром 63х3,6 мм, 32х2,3 мм.;

Газопотребление по данному объекту составляет 149,6 куб. м/ч; протяженность газопровода среднего давления 0,318 км; протяженность газопровода низкого давления 1,224 км;

Воздушная линия 10 кВ

Строительство линии ВЛЗ-10 кВ выполнено проводом СИП-3 3х(1х50) по типовым опорам до установленной КТП.

Воздушная линия 0,4 кВ

К установке приняты типовые опоры на базе железобетонных стоек СВ-95. Применяются одноцепные опоры ВЛ-0,4 кВ с подвеской проводов СИП-2 3х50+1х50 по магистрали от установленной КТП, ответвления на радиальные линии выполнены проводом СИП-2 3х35+1х50.

Уличное освещение

Строительством предусмотрено уличное освещение светильниками ЖКУ с лампами ДНаТ мощностью 150 Вт с подвеской провода СИП-2 2х16 по установленным опорам ВЛИ-0,4 кВ и совместной подвески. Управление уличным освещением объекта осуществляется при помощи ящика управления освещением ЯУО 9601, устанавливаемым в КТП.

Трансформаторная подстанция

В проекте применяется: комплектная трансформаторная подстанция КТП-10/0,4 кВ тупикового типа.

расчетная мощность 120 кВт;

трансформаторная подстанция 160 кВА 1 шт;
протяженность сетей электроснабжения ВЛЗ-10 кВ – 0,755
протяженность совместной подвески и двухцепной ВЛИ-0,4 кВ 0,087 км;
протяженность двухцепной ВЛИ-0,4 кВ 0,023 км;
протяженность одноцепной ВЛИ-0,4 кВ 1,017 км;
протяженность линии освещения 0,848 км;

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего _____ тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге,
оборудования _____ тысяч тенге, прочих затрат _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 34913,049 тысяч тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
стоимость оборудования _____ тысяч тенге, прочих затрат _____ тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Строительство инженерных сетей (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение) согласно ПДП с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО»* принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *Туреев Адлет Маратович* _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор *Каиргалиев Хаирлы Гиззатович* _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор *Султанов Арман Нурболатович* _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик *Есмуханов Кайнар Тлепкалиевич* _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.