ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Ф-2В 5080

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аксай Строй Сервис"

Объект строительство ИКС (электро-, водо-, газоснабжение) согласно ПДП с.Жарсуат, Бурлинского района, ЗКО

АКТ №1

выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТ								
1	Е0101-12-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	7518	27,84	26,18	209264	196784	64611	0,01	86
		М3		1,66	7,20	12480	54130	97	0,03	188
2	Е0101-164-2 Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	232	262,72	--	60950	--	68874	1,85	429
		М3		262,72	--	60950	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	387	134,10	--	51897	--	58643	0,97	376
		М3		134,10	--	51897	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	7350,2	6,48	6,48	47625	47625	14998	--	--
		М3		--	2,10	--	15462	97	0,01	59
5	Е0101-166-2	ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦЕВ	12,8	134,10	--	1716	--	1940	0,97	12
		М3		134,10	--	1716	--	113	--	--
6	Е0101-145-2	ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ	64	1,41	1,41	90	90	19	--	--
		М2		--	0,30	--	19	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			371542	244499			904
			ТЕНГЕ			127043	69611			247
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			615465				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			615465				
		РАЗДЕЛ 2. В1								
7	Е0122-11-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	0,9321	47611,09	17877,09	44378	16663	41682	173,00	161
		КМ		29700,00	4698,68	27683	4380	130	18,10	17
8	Е0122-11-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	0,9735	58881,69	25695,31	57321	25014	50481	194,00	189
		КМ		33075,00	6813,45	32199	6633	130	26,38	26
9	С130804-940 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 32Х2 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	941,421	49,00	--	46130	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
10	С130804-945 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 90Х5,4 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	983,235	318,00	--	312669	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-31-1	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 50-65 ММ	0,9321	8097,13	--	7547	--	9733	51,50	48
		КМ		8032,50	--	7487	--	130	--	--
12	Е0122-31-3	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 100 ММ	0,9735	8287,75	--	8068	--	10166	51,50	50
		КМ		8032,50	--	7820	--	130	--	--
13	Ц0110-926-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 К-0,3	ПРОКЛАДКА АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОВОЛОКИ	0,9735	6469,41	5158,75	6298	5022	2635	6,30	6
		КМ		1310,66	724,68	1276	705	133	4,20	4
14	С151607-100 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	АЛЮМИНИЕВАЯ ПРОВОЛОКА, СЕЧЕНИЕМ 3 ММ2 ГОСТ 6323-79	0,9735	3107,00	--	3025	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-35-2	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 80 ММ	3	405,40	16,15	1216	48	913	1,36	4
		ШТ		227,25	6,75	682	20	130	0,03	--
16	С130902-76 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	3	11886,00	--	35658	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-36-1	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 50 ММ	53	276,46	17,71	14652	939	13332	1,07	57
		ШТ		186,75	6,75	9898	358	130	0,03	2

18	С130904-984 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВОЙ,DN40	3	2079,00	--	6237	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
19	С130904-983 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВОЙ,DN32	49	1254,00	--	61446	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
20	С130904-980 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВОЙ,DN15	1	390,00	--	390	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0118-21-2	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	49	5922,46	52,42	290201	2568	9593	0,77	38
		1ФИЛЬТР		134,42	18,54	6586	908	128	0,09	5
22	Е0116-26-1	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ /ВОДОМЕРОВ/ ДИАМ. ДО 40 ММ	49	75,82	1,57	3715	77	4234	0,41	20
		1СЧЕТЧИК		67,50	--	3308	--	128	--	--
23	С131102-15	СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ 15	49	8320,00	--	407680	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-37-3	УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ	5	18075,87	36,99	90379	185	1960	1,82	9
		ШТ		288,00	13,50	1440	67	130	0,07	--
25	Е0120-30-1	УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ГИДРАНТ ПОЖАРНЫЙ	95	107,97	1,26	10257	120	1147	0,05	5
		КГ		8,96	0,47	851	45	128	--	--
26	Е0122-34-1	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	44	300,57	225,64	13225	9928	7351	0,41	18
		ШТ		69,53	58,98	3059	2595	130	0,23	10
27	С130804-2760 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	600,00	--	4800	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
28	С130804-2710 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	488,00	--	2928	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
29	С130804-3379 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	475,00	--	14250	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-40-2	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ	30	118,85	16,47	3565	494	3773	0,46	14
		ФЛАНЕЦ		96,75	--	2903	--	130	--	--
31	С130809-36 ИЗМ.	ФЛАНЕЦ ПОД ВТУЛКУ, DN90	30	552,00	--	16560	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-8-2	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ	0,008	64249,36	8122,48	514	65	509	254,00	2
		КМ		45900,00	3069,00	367	25	130	14,99	--
33	С130806-75 ИЗМ.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ	8,032	452,00	--	3630	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-14-3	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 89 ММ	0,008	277986,61	30429,76	2224	243	489	205,00	2
		КМ		35550,00	11495,25	284	92	130	56,14	--
35	Е0122-40-2	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ ДИАМ. 80 ММ	44	118,85	16,47	5229	724	5534	0,46	20
		ФЛАНЕЦ		96,75	--	4257	--	130	--	--
36	Е0122-40-4	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ ДИАМ. 125 ММ	10	181,14	23,64	1811	236	1901	0,71	7
		ФЛАНЕЦ		146,25	--	1463	--	130	--	--
37	С130809-55 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	44	539,00	--	23716	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
38	С130809-57 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 125 ГОСТ 12816-80	10	1107,00	--	11070	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-40-2	ПРИВАРКА ТРОЙНИКОВ, ПЕРЕХОДОВ ДИАМ. 80 ММ	12	118,85	16,47	1426	198	1509	0,46	6
		ФЛАНЕЦ		96,75	--	1161	--	130	--	--
40	С130810-137	ТРОЙНИКИ /ГОСТ 17376-83/ ШТАМПОВАННЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20 НА РУ МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО 16 МПА, 89Х3,5 ММ	7	646,00	--	4522	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
41	С130810-115	ПЕРЕХОДЫ /ГОСТ 17378-83/ ШТАМПОВАННЫЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20 НА РУ МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО 16 МПА, 133Х4-89Х3,5 ММ	5	347,00	--	1735	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-9-7	УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 273 ММ	0,1628	228191,27	105803,64	37150	17225	30269	544,00	89
		КМ		103050,00	39969,00	16777	6507	130	195,20	32
43	С130806-104 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 273 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ	163,4512	1803,00	--	294703	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-14-7	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 273 ММ	0,1628	677195,89	94100,49	110247	15320	19380	323,00	53
		КМ		56025,00	35547,75	9121	5787	130	173,61	28

45	Е0122-47-1	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	162,8	244,98	0,28	39882	46	31120	0,84	137
		М		146,93	0,11	23920	18	130	--	--
46	Е0122-48-1	ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА	15	2745,98	559,80	41190	8397	25936	7,99	120
		ФУТЛЯР		1320,75	9,29	19811	139	130	0,02	--
47	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО УПОРА НА СЕТИ	0,4	8062,57	66,01	3225	26	93	1,35	1
		М3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	--
48	Е0122-38-3	ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩУЮ СЕТЬ, ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, СТАЛЬНЫХ ШТУЦЕРОВ /ПАТРУБКОВ/ ДИАМ. 100 ММ	2	916,73	180,25	1833	361	1205	2,01	4
		ВРЕЗКА		396,00	67,50	792	135	130	0,33	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			2046704	103900			1059
			ТЕНГЕ			183222	28425			125
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1661306				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			2460947				

РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ СБОРНЫЙ Ж/БЕТОННЫЙ ДУ1500ММ-16ШТ

49	Е0122-41-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ	30,764	8977,44	1879,87	276182	57832	78944	8,86	273
		М3		1435,50	538,43	44162	16564	130	2,06	63
50	С143018-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	10,4	22600,00	--	235040	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143018-37 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DB 1500 ММ	33,12	7810,00	--	258667	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
52	С143018-32 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DB 580 ММ	3,29	3240,00	--	10660	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
53	С143018-33 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DB 700 ММ	9,28	3610,00	--	33501	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
54	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	30,764	127,00	--	3907	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
55	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ЛЮК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	16	8060,00	--	128960	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0146-30-3	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ	30	315,46	149,23	9464	4477	6678	0,95	29
		ОТВЕРСТ.		166,23	56,36	4987	1691	100	0,28	8
57	Е0122-9-6	УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 219 ММ	0,009	199804,17	95036,29	1798	855	1431	458,00	4
		КМ		86400.00	35901.00	778	323	130	175,34	2
58	С130806-99 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ	9,036	1623,00	--	14665	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0122-14-6	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ	0,009	551518,23	80990,95	4964	729	924	278,00	3
		КМ		48375,00	30595,50	435	275	130	149,43	1
60	Е0146-33-6	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ В12,5	3,76	22414,07	332,71	84277	1251	35024	60,80	229
		М3		9189,00	126,00	34551	474	100	0,61	2
61	Е0146-33-3	ЗАДЕЛКА А/ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,19	65248,92	355,81	12397	68	2173	75,58	14
		М3		11301,75	135,00	2147	26	100	0,66	--
62	С11011-457	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	29,4	195,00	--	5733	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
63	С12021-267	СТРЕМЯНКА	0,3248	133700,00	--	43426	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е12021	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,3248	6512,00	--	2115	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0127-38-1	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ, БЕТОН В7,5 Т.10СМ	88	914,11	14,12	80442	1243	5391	0,27	23
		М2		42,98	3,08	3782	271	133	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			1206197	66455			574
			ТЕНГЕ			90842	19624			78
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			46031				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			143625				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			143625				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			8618				

		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			152243				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			1416968				
		РАЗДЕЛ 4. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТП 10/0,4КВ-ТМ160КВА								
66	75-4-56	**КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ**	1	338579,00	--	338579	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**ТЕНГЕ**			338579	--			--
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			338579				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			338579				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			338579				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**ТЕНГЕ**			3963022	414854			2537
			ТЕНГЕ			401107	117660			450
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			102654				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1813549				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			4493379				
		Оборудование	Тенге			338579				
		Временные здания и сооружения 2,8 %	Тенге			125815				
		Итого:	Тенге			4619194				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 2,61 %	Тенге			120561				
		Доп. Отпуска 0,4%	Тенге			18 477				
		Выслуга лет 1%	Тенге			46 192				
		Затраты на доп. транспортировку материалов 0,73%	Тенге			33 720				
		Итого в базовых ценах 2001г	Тенге			5 176 722				
		Итого в текущих ценах 2016 года	Тенге			13 830 532				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			276 611				
		Итого:	Тенге			14 107 143				
		НДС 12%	Тенге			1 692 857				
		Всего:	Тенге			15 800 000				

ЗАКАЗЧИК:

И.о.руководителя отдела ГУ «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» _____ **Туреев А. М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директо ТОО "Аксай Строй Сервис"
_____**Есмуханов К.Т.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг" _____**Каиргалиева Х. Г.**

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области»**

Подрядчик : **ТОО "Аксай Строй Сервис"**

Наименование строительства и его адрес: строительство ИКС (электро-, водо-, газоснабжение) согласно ПДП с.Жарсуат, Бурлинского района, ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2016 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 050440024436	номер	дата
РНН 271200001773	№50-16	22.09.2016
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ168560000006459129		
АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	15 800 000								
за октябрь		14107143						1692857	15 800 000

ЗАКАЗЧИК **ГУ «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области»** **И.о.руководителя отдела** **Туреев А. М.** **2016 года**

(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Аксай Строй Сервис"** **Директор:** **Есмуханов К.Т.** **2016 года**

(должность Ф.И.О., подпись)

АКСАЙСТРОЙСЕРВИС ТОО