Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Качирского района"

Форма № 2в

Подрядчик: ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"

Договор №89 от 18 сентября 2017г.

АКТ № 1 от 30. 10. 2017 г.

приемки выполненных работ

по объекту:" Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Фёдоровка Качирского района Павлодарской области"

за октябрь месяц 2017г.

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 6-1-1)								
		Бурение эксплуатационной водозаборной скважины глубиной 860 м в с. Фёдоровка Качирского района.								
1	11-040101-0503	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы диаметром 215 мм т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	40,5	7662,81	5968,57	310344	241727	87757	1,947	78,8535
		м бурения		1606,49	1622,77	65063	65722	67,1	1,65671	67,09676
2	11-040101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы диаметром 215 мм т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	46,5	15352,47	11991,63	713890	557611	198283	3,883	180,5595
		м бурения		3203,89	3151,03	148981	146523	67,1	3,18945	148,30943
3	11-040101-0506	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы диаметром 215 мм т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	53	20311,49	15855,53	1076509	840343	294485	5,137	272,261
		м бурения		4238,58	4042,08	224645	214230	67,1	4,05581	214,95793

4	11-040101-0503	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы диаметром 490 мм т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кэкс1=1,9;	40,5	13235,78	10309,36	536049	417529	151580	3,363	136,2015
		м бурения		2774,84	2802,99	112381	113521	67,1	2,86159	115,8944
5	11-040101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы диаметром 490 мм т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кэкс1=1,9;	46,5	45159,42	39354,3	2099913	1829975	495330	6,707	311,8755
		м бурения		5534,02	10341,18	257332	480865	67,1	5,50905	256,17083
6	11-040101-0506	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы диаметром 490 мм т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кэкс1=1,9;	53	59731,6	52034,92	3165775	2757851	732122	8,873	470,269
		м бурения		7321,21	13265,42	388024	703067	67,1	7,00549	371,29097
7	11-040201-0219	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при колонковом бурении. Грунты 1 группы по устойчивости -диам324мм т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	140	1752,33	720,26	245326	100837	116217	1,212	169,68
		м закрепленной скважины		1000,04	237,1	140005	33194	67,1	0,2808	39,312
8	11-040101-0503	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы диам 151 мм	213	6966,23	5426	1483808	1155737	419578	1,77	377,01
		м бурения		1460,45	1475,24	311075	314227	67,1	1,5061	320,7993
9	11-040101-0506	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы диам151мм	410	18464,98	14414,1	7570641	5909781	2070999	4,67	1914,7
		м бурения		3853,26	3674,63	1579838	1506599	67,1	3,6871	1511,711
10	11-040101-0507	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы диам151мм	46,5	24972,69	19463,25	1161230	905041	313450	6,31	293,415
		м бурения		5206,45	4839,53	242100	225038	67,1	4,8199	224,1207
11	11-040101-0508	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы диам151мм	50,5	37467,37	29214,14	1892102	1475314	505024	9,47	478,235

	м бурения		7813,78	7090,06	394596	358048	67,1	7,0084	353,9242
12 11-040101-0503	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы диам 244 мм т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	213	7662,85	5968,59	1632186	1271309	461536	1,947	414,711
	м бурения		1606,49	1622,77	342182	345651	67,1	1,65671	352,87923
13 11-040101-0506	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы диам 244 мм т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	410	20311,48	15855,51	8327706	6500760	2278099	5,137	2106,17
	м бурения		4238,59	4042,1	1737822	1657259	67,1	4,05581	1662,8821
14 11-040101-0507	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы диам 244 мм т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	46,5	27469,94	21409,55	1277352	995544	344794	6,941	322,7565
	м бурения		5727,1	5323,46	266310	247541	67,1	5,30178	246,53277
15 11-040101-0508	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы диам 244 мм т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	50,5	41214,16	32135,58	2081315	1622847	555528	10,417	526,0585
	м бурения		8595,17	7799,09	434056	393854	67,1	7,70924	389,31662
16 11-040201-0213	Скважины глубиной до 700 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости	730	2916,81	2016,07	2129272	1471728	653925	1,05	766,5
	м закрепленной скважины		866,37	468,64	632447	342106	67,1	0,459	335,07
17 11-040301-0105	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 700 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	1	1189111	880520	1189111	880520	354532	374	374
	колонна		308591	219772	308591	219772	67,1	218,03	218,03

18	24-030101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В *шт.*	30	37849,14		1135474			
19	11-040401-0102	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 600 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения *м труб*	730	1034,27	769,38	755019	561645	203840	0,29	211,7
				233,74	182,4	170632	133153	67,1	0,18	131,4
24	23-010303-0162	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 9,5 мм *м*	140,5	23503,26		3302208				
25	23-010303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм *м*	730	6619,5		4832235				
26	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 *т*	56	17241,55		965527				
		Всего прямые затраты				47882992				9405
										6960
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				7 756 080				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				29 496 099				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 500 370				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				10 630 813				
		Накладные расходы I уровня, тенге				10 237 079				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				58 120 071				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				2 528 223				
		Итого, тенге				60 648 294				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				4 851 864				
		Всего				65 500 158				
		Временные здания и сооружения (2,9 %)				1 899 505				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)				2 446 608				
		Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.				69 846 271				
0,973		в текущих и прогнозных ценах с учетом коэф				70148747,26				

НДС (12 %)	8 417 849,67
Всего по акту с учетом НДС	78 566 596,93

Эксперт ТОО "EG Compani-ПВ"_____ Ж.А. Нуртазин
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района"_____ А. С. Жусупова

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация" _____ В. И. Левченко