Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Типовая межведомственная форма №КС-5
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жендык Ескельдинского района Алматинской области

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код		
		23	11.04.2017г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жендык Ескельдинского района Алматинской области	**40437451**		**9 939 286**					**1 192 714**	**11 132 000**

Заказчик: **Тех надзор:** **Подрядчик:**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жендык Ескельдинского района Алматинской области

Договор № 23 от 11.04.2017г.

Акт
приемки выполненных работ за май 2017г.
по объекту: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жендык Ескельдинского района Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вынос проекта в натуру								
1	95-1-1	Вынос проекта в натуру	1	151397		151397				
		тг								
		Внутрипоселковая водопроводная сеть								
		Раздел 1 Внутрипоселковая водопроводная сеть. Трубопроводы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1019	27,84	26,18	28369	26677	8758	0,0115	12
		м3 грунта		1,66	7,2	1692	7337	97	0,025	25
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	32	262,72	–	8407	–	9500	1,848	59
		м3 грунта		262,72	–	8407	–	113	–	–

3	Е1-12-14	Засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	264,62	27,84	26,18	7367	6928	2274	0,0115	3
		м3 грунта		1,66	7,2	439	1905	97	0,025	7
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	264,62	21,55	4,52	5703	1196	4371	0,108	29
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	4506	–	97	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	283,5	134,1	–	38017	–	42959	0,972	276
		м3 грунта		134,1	–	38017	–	113	–	–
6	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	396,93	3,35	3,35	1330	1330	446	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	460	97	0,0038	2
7	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	396,93	18,22	18,22	7232	7232	2438	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	2513	97	0,02069	8
8	Е1-24-6	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	105	6,01	6,01	631	631	211	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	218	97	0,00681	1
9	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,7	58881,69	25695,31	41217	17987	36299	194	136
		км трубопровода		33075	6813,45	23153	4769	130	26,38	18
10	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	707	382		270074				
		м								

Раздел 2 Колодцы железобетонные внутрипоселковой сети

24	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	448	23,36	22,08	10465	9892	2972	0,00888	4
		м3 грунта		1,28	5,56	573	2491	97	0,0193	9
25	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	14	262,72	–	3678	–	4156	1,848	26
		м3 грунта		262,72	–	3678	–	113	–	–
26	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	129,25	3,35	3,35	433	433	146	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	150	97	0,0038	–
27	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	129,25	21,55	4,52	2785	584	2135	0,108	14
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2201	–	97	–	–
28	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	55,4	134,1	–	7429	–	8395	0,972	54
		м3 грунта		134,1	–	7429	–	113	–	–
29	Е1-24-6	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	276,1	6,01	6,01	1659	1659	557	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	574	97	0,00681	2
30	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	1385	1,41	1,41	1953	1953	404	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	416	97	0,00099	1
31	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев д=2000мм из сборного железобетона в сухих грунтах	8,55	26046,48	1879,87	222697	16073	21941	8,86	76
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	12274	4604	130	2,061	18

32	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев д=1500мм из сборного железобетона в сухих грунтах	5,35	25023,12	1879,87	133874	10057	13729	8,86	47
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	7680	2881	130	2,061	11
33	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	10	13400		134000				
		комплект								
37	2-1-267	Стоимость стремянок	0,1708	133700		22836				
		т								
38	Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,301	93997,62	304,24	28293	92	10491	198	60
		т		33075	114,75	9956	35	105	0,56	–
	Раздел 3 Арматура, фитинги									
42	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	5	18075,87	36,99	90379	185	1960	1,82	9
		шт		288	13,5	1440	68	130	0,07	–
	Строительство водонапорной башни									
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	75	23,36	22,08	1752	1656	498	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	96	417	97	0,0193	1
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	5	262,72	–	1314	–	1485	1,848	9
		м3 грунта		262,72	–	1314	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	22	134,1	–	2950	–	3334	0,972	21
		м3 грунта		134,1	–	2950	–	113	–	–
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	49	3,35	3,35	164	164	55	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	57	97	0,0038	–

5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	49	21,55	4,52	1056	221	809	0,108	5
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	834	–	97	–	–
6 Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	42,5	1,41	1,41	60	60	13	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,3	–	13	97	0,00099	–
7 Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	40	29,64	28,58	1186	1143	409	0,0069	–
	м3 грунта		0,99	9,56	40	382	97	0,035	1
8 П8-62-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 62 км, 1 класс грузаК=1,650;	66	309,1	309,1	20401	20401	4080	–	–
	т		–	61,82	–	4080	100	0,12982	9
9 Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	40	12,61	12,61	504	504	170	–	–
	м3 грунта		–	4,38	–	175	97	0,0143	1
10 Е47-30-1	Одерновка в ленту цветников, дорожек и площадок	625	45,21	–	28256	–	29461	0,2598	162
	м		36,54	–	22838	–	129	–	–
11 30-12-4	Дерн	125	943		117875				
	м2								
Раздел 2 Фундамент									
12 Е6-1-7	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 10 м3 под колонны	17,2	6068,37	358,13	104376	6160	11911	3,35	58
	м3		524,25	135,29	9017	2327	105	0,6608	11
13 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04298	65000		2794				
	т								

14	4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,2077	65300		13563			
		т							
15	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,18889	70437,87	304,24	13305	57	1943	58	11
		т		9675	114,75	1828	22	105	0,56	–
16	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	9,6	245,44	3,82	2356	37	440	0,212	2
		м2 поверхности		37,35	1,44	359	14	118	0,007	–
	Раздел 3 Металлоконструкции									
17	Е9-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3	4,719	17314,6	6991,52	81708	32993	22745	19	90
		т конструкций		3600	1755,49	16988	8284	90	6,13	29
19	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,245	13711,46	5475,86	3359	1342	1454	28,9	7
		т конструкций		5040	1552,87	1235	380	90	5,46	1
20	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,245	151200		37044				
		т								
21	Е22-19-18	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1200 мм	0,0699	2062621,68	394890,68	144177	27603	23430	637	45
		км трубопровода		108675	149172,75	7596	10427	130	728,56	51
22	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	116,6	36,09	0,09	4208	10	466	0,0218	3
		м2		4,39	0,05	512	6	90	0,0002	–
23	Е13-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100	116,6	51,5	0,09	6005	10	294	0,0137	2
		м2		2,75	0,05	321	6	90	0,0002	–

24 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз								
	м2	101,7	36,09	0,09	3670	9	406	0,0218	2
			4,39	0,05	446	5	90	0,0002	–
25 Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76								
	м2	101,7	16,92	0,02	1721	2	379	0,0213	2
			4,14	–	421	–	90	–	–
Раздел 4 Подключение башни									
26 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм								
	фланец	2	540,43	21,43	1081	43	328	0,6	1
			126	–	252	–	130	–	–
27 Ц12-162-1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, Dн 14 мм								
	т	0,2916	302054	34810	88079	10151	70859	2000	583
			263700	6300	76895	1837	90	36,82	11
28 8-6-83	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм								
	м	24	828		19872				
29 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)								
	кг	2,784	200		557				
30 1-1-699	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)								
	кг	0,1	166		17				
31 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм								
	т фасонных частей	0,0028	247994,13	49389,75	694	138	296	312,7	1
			62775	18657	176	52	130	91,12	–
Раздел 5 Утепление башни									
32 Е9-61-12	Монтаж металлоконструкций								
	т конструкций	1,308	20925,11	5486,63	27370	7177	14537	65,2	85
			12195	153,68	15951	201	90	0,66	1

33 2-1-175	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных и дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200, масса 1 м до 50 кг								
	т	1,308	123500		161538				
34 Е26-12-5	Изоляция фасонных поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем								
	м2 поверхности изоляции	95	220,31	50,38	20929	4786	13617	0,694	66
35 1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11		124,43	18,9	11821	1796	100	0,092	9
	м3	6,7	2890		19363				
36 Е26-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия								
	м2 покрытия	95	191,79	26,19	18220	2488	15348	0,905	86
37 1-1-867	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80		151,65	9,9	14407	941	100	0,048	5
	т	0,98	77365		75818				

Скважины(2шт)

Раздел 2 Крепление скважин

9 Е4-46-4	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;								
	м	10	724,06	564,76	7241	5648	2410	0,9012	9
10 Е4-46-4	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении т.ч. п.3.50: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;		159,3	72,37	1593	724	104	0,2628	3
		81	543,05	423,57	43987	34309	14638	0,6759	55

		м		119,48	54,28	9678	4397	104	0,1971	16
11	8-6-312									
	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 377х11 мм		10	7430		74300				
		м								
12	8-6-305									
	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 168х10,6 мм		81	2450		198450				
		м								
13	Е4-54-2									
	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг		1	113483,44	87158,44	113483	87158	43245	147	147
		шт		26325	15257,19	26325	15257	104	53,94	54
14	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	1,7	12300		20910				
		т								
15	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	3,89	6450		25091				
		т								
	Всего прямые затраты					**2731029**	**347179**			**2258**
						345338	**80221**			**305**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					1887118				
	Накладные расходы, тенге					453202				
	- заработная плата, тенге					67980				
	- трудоемкость, чел-ч					227				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					181970				
	Всего					**3366201**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)					79727				
	- сметная заработная плата, тенге					11242				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	64
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	68197
- сметная заработная плата, тенге	31371
- нормативная трудоемкость, чел-ч	191
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	32945
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13178
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3560248**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**9744399**
- материалы, тенге	5165042
- сметная заработная плата, тенге	1593687
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3045
Налог (2 %)	194888
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9939286**
НДС (12 %)	1192714
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11132000**

Заказчик

Тех. надзор

Подрядчик